Заказчик **ТОО "Аль-Мактуб"**

Подрядчик **ТОО "Вершина"**

Объект: **Реконструкция и переоборудование нежилого здания под малосемейное общежитие квартирного типа (блок А), распороженного в городе Экибастузе,ул Королева 74 А**

АКТ
выполненных работ № 1 за сентябрь 2013года

Общестроительные работы

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге **95 216,393**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **15 896,548**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **37,238**

Строительный объем,

Показатель на единицу объема, тенге

Зона: 13 Павлодарская область - ПГС

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. Маш	Всего	Экспл. Маш		машинистов	
				з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	з.п.Рабочих строителей	в т.ч. З.П. машин.	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Подвал.								
1	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов ПРп-1 в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3-17шт	0,663	10885,83	154,03	7217	102	1405	14,63000	10
				2295,00	58,50	1522	39	90	0,28000	0
		1м3								
2	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов ПРп-2 в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3-4шт	1,292	10885,83	154,03	14064	199	2737	14,63000	19
				2295,00	58,50	2965	76	90	0,28000	0
		1м3								
3	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	4,888	189,44	5,08	926	25	727	0,85100	4
				156,03	1,21	763	6	95	0,06463	0
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
4	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,091	9230,00	0,00	844	0	0	0,00000	0
		м3								
5	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в помещении теплового узла в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	2,700	10885,83	154,03	29392	416	5720	14,63000	40
				2295,00	58,50	6197	158	90	0,28000	1
		1м3								
6	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	10,800	189,44	5,08	2046	55	1605	0,85100	9
				156,03	1,21	1685	13	95	0,06463	1
		1м2 оштукатуриваемой поверхности								
7	30-2-28	Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,202	9230,00	0,00	1864	0	0	0,00000	0
		м3								
8	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в	3,600	10859,43	154,03	39094	555	7626	14,63000	53

	кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3-закладка проемов 1м3		2295,00	58,50	8262	211	90	0,28000	1
9 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича- усиление стен 1м3 кладки	27,486	3307,99 771,08	421,76 157,50	90923 21194	11592 4329	27105 106	5,03700 0,77500	138 21
10 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250х120х65 мм, М-75 -усиление стен 1000шт	10,994	13500,00	0,00	148424	0	0	0,00000	0
11 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя 1м2 поверхности	0,500	252,00 42,95	4,78 1,80	126 21	2 1	23 106	0,24380 0,00875	0 0
12 Е6-16-1	Устройство приямка из бетона, толщиной до 100 мм 1м3	0,050	22075,05 4528,13	418,41 158,06	1104 226	21 8	221 95	28,52000 0,77200	1 0
13 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,055	179612,58 54596,25	670,08 253,13	9958 3027	37 14	2874 95	332,35000 1,23750	18 0
14 Е69-5-7	Сверление отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами при диаметре сверла 60 мм и глубине сверления 200 мм 1отверстие	90,000	77,20 76,70	0,50 0,09	6948 6903	45 8	6220 90	0,45940 0,00050	41 0
15 Е69-5-8	Добавлять на каждые 40 мм диаметра сверла свыше 60 мм при сверлении отверстий в железобетонных конструкциях с помощью станков с алмазными кольцевыми сверлами 1отверстие	90,000	14,34 14,27	0,07 0,02	1291 1284	6 2	1157 90	0,08490 0,00010	8 0
16 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм 1м3	2,570	11789,84 672,75	441,83 166,90	30300 1729	1136 429	2039 95	4,14000 0,81513	11 2
17 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=6 мм т	0,023	29400,00	0,00	676	0	0	0,00000	0
18 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме 1м3 изоляции	0,993	8256,77 4101,19	472,78 177,19	8199 4072	469 176	3823 90	23,04600 0,86250	23 1
19 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	0,894	8390,00	0,00	7501	0	0	0,00000	0
20 Е26-30-3	Теплоизоляция покрытий и перекрытий снизу изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме 1м3 изоляции	0,540	10766,28 5167,24	501,64 188,44	5814 2790	271 102	2603 90	29,71600 0,92500	16 0
21 1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40 м3	0,524	8390,00	0,00	4396	0	0	0,00000	0

	Всего прямые затраты по разделу				411 107	14 931			391
					62 640	5 572			27
	Стоимость материалов, тенге				333 536				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				65 885				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				9 883				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				33				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				28 620				
	Всего по разделу, тенге				505 612				
	Сметная заработная плата, тенге				78 095				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				451				
	РАЗДЕЛ №2. Стены.								
	ПОДРАЗДЕЛ №2.1. 1 этаж.								
22	Е46-27-2	Пробивка дверных проемов в конструкциях из бетона	3,018	9649,24	5565,49	29121	16797	16800	23,80000	72
		1м3		4083,75	2101,50	12325	6342	90	10,27000	31
23	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	4,250	3157,04	1555,04	13417	6609	8375	9,85000	42
		1м3		1602,00	587,25	6809	2496	90	2,87000	12
24	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	3,210	10885,83	154,03	34944	494	6800	14,63000	47
				2295,00	58,50	7367	188	90	0,28000	1
		1м3								
25	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	244,411	532,37	43,41	130117	10610	71382	1,64450	402
				258,75	16,26	63241	3974	106	0,07938	19
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
26	19999П 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	12,321	15800,00	0,00	194672	0	0	0,00000	0
		1000шт								
27	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен лестничной клетки изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	5,860	8256,77	472,78	48385	2770	22564	23,04600	135
				4101,19	177,19	24033	1038	90	0,86250	5
		1м3 изоляции								
28	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	5,684	5510,00	0,00	31319	0	0	0,00000	0
		м3								
29	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	23,302	8256,77	472,78	192399	11017	89726	23,04600	537
				4101,19	177,19	95566	4129	90	0,86250	20
		1м3 изоляции								
30	1-3-102	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 200	22,603	5510,00	0,00	124543	0	0	0,00000	0

		м3							
31	Е15-36-1	Облицовка стен листовыми материалами с креплением на пристенный металлический каркас (при отделке под окраску и оклейку обоями)	304,290	607,63	6,06	184896	1844	74206	1,48120	451
				256,29	1,77	77986	539	95	0,00775	2
		1м2								
32	1-1-2187	Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 8 мм	319,505	167,00	0,00	53357	0	0	0,00000	0
		м2								
33	30-2-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	76,073	39,00	0,00	2967	0	0	0,00000	0
		кг								
34	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	97,740	32,87	0,00	3213	0	2892	0,22820	22
		1м2		32,87	0,00	3213	0	90	0,00000	0
35	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	208,000	132,03	66,18	27462	13765	21254	0,33700	70
				63,23	38,95	13152	8102	100	0,06080	13
		1отверстие								
36	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,015	150918,67	734,54	2231	11	322	135,70000	2
				22770,00	278,44	337	4	95	1,35000	0
		1т								
37	Е6-11-10	Установка арматурных каркасов Кр1	0,129	5604,41	409,16	726	53	284	13,34000	2
		1т		2173,50	154,69	281	20	95	0,75000	0
38	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,086	32300,00	0,00	2779	0	0	0,00000	0
		т								
39	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,043	42800,00	0,00	1859	0	0	0,00000	0
		т								
ПОДРАЗДЕЛ №2.2. 2 этаж.										
40	Е46-27-2	Пробивка дверных проемов в конструкциях из бетона	3,312	9649,24	5565,49	31958	18433	18437	23,80000	79
		1м3		4083,75	2101,50	13525	6960	90	10,27000	34
41	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	4,250	3157,04	1555,04	13417	6609	8375	9,85000	42
		1м3		1602,00	587,25	6809	2496	90	2,87000	12
42	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	2,708	10885,83	154,03	29479	417	5736	14,63000	40
				2295,00	58,50	6215	158	90	0,28000	1
		1м3								
43	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	184,720	532,37	43,41	98339	8019	53950	1,64450	304
				258,75	16,26	47796	3004	106	0,07938	15
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
44	19999П 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	9,312	15800,00	0,00	147130	0	0	0,00000	0
		1000шт								
45	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей стен	71,694	32,87	0,00	2357	0	2121	0,22820	16
		1м2		32,87	0,00	2357	0	90	0,00000	0

46	Е46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	152,000	132,03	66,18	20069	10059	13978	0,33700	51
				63,23	38,95	9611	5920	90	0,06080	9
		1отверстие								
47	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,011	150918,67	734,54	1630	8	235	135,70000	1
				22770,00	278,44	246	3	95	1,35000	0
		1т								
48	Е6-11-10	Установка арматурных каркасов Кр1	0,095	5604,41	409,16	532	39	209	13,34000	1
		1т		2173,50	154,69	206	15	95	0,75000	0
49	4-1-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,063	32300,00	0,00	2038	0	0	0,00000	0
		т								
50	4-1-39	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,032	42800,00	0,00	1365	0	0	0,00000	0
		т								
51	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,950	3307,99	421,76	16375	2088	4882	5,03700	25
				771,08	157,50	3817	780	106	0,77500	4
		1м3 кладки								
52	19999П 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	1,881	15800,00	0,00	29720	0	0	0,00000	0
		1000шт								
ПОДРАЗДЕЛ №2.3. 3 - 5 этажи.										
53	Е46-27-2	Пробивка дверных проемов в конструкциях из бетона	12,906	9649,24	5565,49	124533	71828	71844	23,80000	307
		1м3		4083,75	2101,50	52705	27122	90	10,27000	133
54	Е46-37-2	Разборка монолитных железобетонных перегородок	12,750	3157,04	1555,04	40252	19827	25122	9,85000	126
		1м3		1602,00	587,25	20426	7487	90	2,87000	37
55	Е46-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при обьеме кладки в одном месте до 5 м3	8,124	10859,43	154,03	88222	1251	17208	14,63000	119
				2295,00	58,50	18645	475	90	0,28000	2
		1м3								
56	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	386,847	553,07	43,41	213953	16793	112983	1,64450	636
				258,75	16,26	100097	6290	106	0,07938	31
		1м2 перегородок (за вычетом проемов)								
57	19999П 30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100	19,501	15800,00	0,00	308116	0	0	0,00000	0
		1000шт								
		Всего прямые затраты по разделу				2 247 892	219 341			3 529
						586 765	87 542			381
		Стоимость материалов, тенге				1 441 786				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				649 685				

	- заработная плата, тенге (в накладных)				97 453				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				325				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				173 855				
	Всего по разделу, тенге				3 071 432				
	Сметная заработная плата, тенге				771 760				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				4 235				
	РАЗДЕЛ №3. Лестница.								
58	E7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород ОМ-1	51,300	538,77	9,61	27639	493	17964	1,54100	79
				274,28	3,63	14071	186	126	0,01775	1
		1м ограждений								
59	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,366	133700,00	0,00	48945	0	0	0,00000	0
		т								
60	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	41,040	22,68	0,06	931	2	223	0,03393	1
				6,68	0,03	274	1	81	0,00013	0
		1м2								
61	E13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	41,040	25,47	0,03	1045	1	159	0,02450	1
				4,78	0,00	196	0	81	0,00000	0
		1м2								
62	E46-45-2	Разборка лестничных маршей на двух косоурах	6,240	653,59	84,28	4078	526	3303	3,77320	24
		1м2 горизонтальной проекции		556,18	31,84	3471	199	90	0,15550	1
63	E9-62-5	Изготовление лестниц прямолинейных	0,257	33328,14	7006,61	8557	1799	5434	138,00000	35
		1т конструкций		24840,00	1287,24	6378	331	81	5,52500	1
64	E7-47-5	Укладка маршей массой до 1 т со сваркой	2,000	1364,78	632,76	2730	1266	1623	2,48400	5
		1шт сборных конструкций		426,94	216,91	854	434	126	0,80813	2
65	1-1-908	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, N 16-40	0,094	69700,00	0,00	6566	0	0	0,00000	0
		т								
66	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,034	59200,00	0,00	2023	0	0	0,00000	0
		т								
67	E7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	24,000	240,78	15,70	5779	377	6440	1,24200	30
				207,00	5,94	4968	143	126	0,02900	1
		1м ступеней								
68	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	24,000	1330,00	0,00	31920	0	0	0,00000	0
		м								
69	E13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,084	22,68	0,06	183	0	44	0,03393	0
				6,68	0,03	54	0	81	0,00013	0

		1м2							
70	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	8,084	20,99	0,03	170	0	32	0,02450	0
				4,78	0,00	39	0	81	0,00000	0
		1м2								
71	Е15-68-2	Улучшенная штукатурка лестничных маршей и площадок с отделкой косоуров и балок без тяг	8,084	449,90	7,68	3637	62	1822	1,34550	11
				235,98	2,43	1908	20	95	0,05063	0
		1м2 гор. проекции (поэтажно)								
72	Е6-1-1	Устройство монолитной бетонной заделки	0,043	392,17	66,01	17	3	9	1,35000	0
		1м3		195,75	24,93	8	1	95	0,12180	0
73	30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-94) класса В15 (М-200)	0,044	9830,00	0,00	433	0	0	0,00000	0
		м3								
		Всего прямые затраты по разделу				144 653	4 529			186
						32 221	1 315			6
		Стоимость материалов, тенге				107 903				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				37 053				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 558				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				19				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				10 902				
		Всего по разделу, тенге				192 608				
		Сметная заработная плата, тенге				39 094				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				211				
		РАЗДЕЛ №4. Перекрытие								
74	Е7-45-3 к=0,8	Демонтаж панелей перекрытий площадью до 20 м2 с опиранием по контуру	2,000	846,42	403,62	1693	807	1482	2,61600	5
				442,80	144,95	886	290	126	0,64024	1
		1шт сборных конструкций								
75	Е9-30-1	Монтаж плит опорных ОП 4.4	1,050	16651,42	6902,54	17484	7248	7348	41,28500	43
		1т конструкций		6986,25	1652,97	7336	1736	81	5,91250	6
76	2-1-115	Опорные плиты	1,050	113400,00	0,00	119070	0	0	0,00000	0
		т								
77	Е9-62-2	Изготовление балок и других аналогичных конструкций	2,024	9362,13	3278,32	18947	6634	8865	26,79500	54
		1т конструкций		4823,10	585,06	9761	1184	81	2,21250	4
78	Е9-25-1	Монтаж балок из двутавра 20Б1	2,024	5876,39	2525,03	11892	5110	5314	16,21500	33
		1т конструкций		2613,38	628,04	5289	1271	81	2,23750	5
79	1-1-844	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные "Б" из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 20-40	2,024	73400,00	0,00	148543	0	0	0,00000	0
		т								

80	Е6-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,040	27195,67	734,54	1101	30	882	135,70000	5
				22770,00	278,44	922	11	95	1,35000	0
		1т								
81	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,025	53000,00	0,00	1314	0	0	0,00000	0
		т								
82	1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 5 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,016	63600,00	0,00	997	0	0	0,00000	0
		т								
83	Е6-22-12	Устройство перекрытий ПМ-1 - 3 шт. и ПМ-2 - 1 шт.по стальным балкам приведенной толщиной до 200 мм	12,260	13073,44	266,26	160280	3264	14775	7,39450	91
				1174,73	100,58	14402	1233	95	0,49125	6
		1м3								
84	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,321	72000,00	0,00	23094	0	0	0,00000	0
		т								
85	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,761	71100,00	0,00	54074	0	0	0,00000	0
		т								
86	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,450	22,68	0,06	872	2	209	0,03393	1
				6,68	0,03	257	1	81	0,00013	0
		1м2								
87	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	38,450	20,99	0,03	807	1	149	0,02450	1
				4,78	0,00	184	0	81	0,00000	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				560 168	23 096			233
						39 037	5 726			22
		Стоимость материалов, тенге				498 035				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				39 024				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				5 854				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				20				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				35 952				
		Всего по разделу, тенге				635 144				
		Сметная заработная плата, тенге				50 617				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				275				
		РАЗДЕЛ №5. Проемы.								
88	Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), трехстворчатых (в	231,660	379,30	23,59	87869	5465	51259	1,17691	273
				196,66	8,22	45558	1904	108	0,04013	9

	т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2								
	1м2 проемов								
89 19999П 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой, (коэф.1,36 на двухкамерное остекление)	231,660	9688,00	0,00	2244322	0	0	0,00000	0
	м2								
90 Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2м2	85,657	460,20	24,15	39419	2069	20508	1,27892	110
			213,70	7,99	18305	684	108	0,03900	3
	1м2 проемов								
91 19999П 6-1-187	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками	85,657	19584,00	0,00	1677507	0	0	0,00000	0
	м2								
92 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно - откидных), одностворчатых, площадь проема до 2м2	9,720	510,23	23,76	4959	231	2710	1,49845	15
			250,39	7,73	2434	75	108	0,03775	0
	1м2 проемов								
93 19999П 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	9,720	19720,00	0,00	191678	0	0	0,00000	0
	м2								
94 Е10-22-2	Установка ПВХ подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	317,317	256,56	6,98	81411	2215	37975	0,67390	214
			108,16	2,65	34321	841	108	0,01288	4
	1м2 проемов								
95 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина, мм: 350	225,100	2860,00	0,00	643786	0	0	0,00000	0
	м								
96 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	292,574	671,57	39,81	196484	11647	74088	1,32250	387
			219,42	15,05	64197	4403	108	0,07338	21
	1м2 проемов								
97 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7Л,21-7; ДГ 21-8Л ,21-8 внутренние	205,385	4250,00	0,00	872888	0	0	0,00000	0
	м2								
98 6-2-10	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-8ЛДО 21-8 внутренние	87,188	3780,00	0,00	329572	0	0	0,00000	0
	м2								
99 Е9-53-1	Монтаж конструкций дверей	5,490	17023,18	1416,44	93457	7776	68145	94,41500	518
	1т конструкций		14826,38	497,81	81397	2733	81	2,43750	13
100 1999П	Дверь металлическая	68,000	17390,00		1182520	0	0		0

	ц/о=47033,74/1,06/1,02/1,12/2,2335=17930								
	шт								
101 Е9-53-2	Монтаж решеток оконных (26 штук)	1,300	11244,84	1453,68	14618	1890	9052	53,59000	70
	1т конструкций		8461,13	135,00	10999	176	81	0,66250	1
102 2-1-268	Сварная решетка ограждения	1,300	134000,00	0,00	174200	0	0	0,00000	0
	т								
103 Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	65,750	164,61	0,09	10823	6	7719	0,74290	49
			124,20	0,03	8166	2	95	0,00013	0
	1м2 окрашиваемой поверхности								
104 Е56-27-2	Установка дверных (оконных) приборов накладных	2,000	27,31	0,00	55	0	58	0,17032	0
	1прибор		26,83	0,00	54	0	108	0,00000	0
105 1999П	Замок дверной накладной для входных металлических дверей	2,000	1848,67		3697	0	0		0
	шт								
106 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	224,500	259,91	0,70	58350	157	11325	0,30038	67
			46,99	0,11	10549	25	107	0,00113	0
	1м								
107 Е7-20-4	Установка монтажных изделий массой свыше 20 кг	2,837	10665,18	1521,18	30257	4316	26470	36,11000	102
	1т стальных элементов		6831,00	573,75	19380	1628	126	2,81250	8
108 1-1-907	Швеллеры из горячекатаного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали кипящей, полуспокойной, N 8-14	2,837	70000,00	0,00	198590	0	0	0,00000	0
	т								
109 Е15-71-3	Устройство каркаса при оштукатуривании обрамления проемов	53,206	163,79	1,49	8715	79	3450	0,40250	21
			68,06	0,56	3621	30	95	0,00275	0
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
110 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	53,206	1072,88	6,15	57084	327	11280	1,32250	70
			222,01	2,34	11812	125	95	0,01138	1
	1м2 оштукатуриваемой поверхности								
111 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	53,206	22,68	0,06	1207	3	289	0,03393	2
			6,68	0,03	355	2	81	0,00013	0
	1м2								
112 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	53,206	25,47	0,03	1355	2	206	0,02450	1
			4,78	0,00	254	0	81	0,00000	0
	1м2								
113 Е15-253-3	Оклейка стеклопакетов в санузлах поливинилхлоридной декоративно-отделочной самоклеющейся пленкой по листовым материалам	47,900	361,39	0,20	17311	10	6211	0,73600	35
			137,14	0,09	6569	4	95	0,00038	0
	1м2 оклеиваемой поверхности								
	Всего прямые затраты по разделу				8 222 134	36 193			1 934
					317 971	12 632			60
	Стоимость материалов, тенге				7 867 970				