Заказчик ЮК ОДТ
Подрядчик ИП"Жамалбеков"
Договор: 1300 /25/ДР от 19.12.2013г

Объект: Капитальный ремонт с перепланировкой помещений 1 этажа здания АМТС под архив и склады по ул. Казыбек би16"а" г.Шымкент

С П Р А В К А
стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2013 года

Наименование объекта	Стоимость выполненных работ								
	с начала строи-тельства	в отчетном месяце	из них:						
			СМР в смет.базисн.ценах			Прочие	Дополн расходы связанные с рынком	НДС	
			с начало строи-тельства	в отчетном месяце	монтаж оборудов			с начало года	в отчетно месяце
Капитальный ремонт с перепланировкой помещений 1 этажа здания АМТС под архив и склады по ул. Казыбек би 16"а" г. Шымкент	15139803,88	15139803,88	5933570,38	5933570,38	0,00	265052,59	7319059,07	1622121,84	162212
Аванс	0,00	0,00							
Резерв 5%	756990,19	756990,19							
Оплата	0,00	0,00							
Итого	14382813,69	14382813,69							
Подлежит к оплате:	14382813,69	14382813,69	(Четырнадцать миллионов триста восемьдесят две тысячи восемьсот тринадцат тенге 69 тиын)						

Заказчик:

Генральный директор ЮК ОДТ Н.А.Бектурсунов

Главный бухгалтер ЮК ОДТ К.Иманкулова

Начальник ОПО П.Рустемов

Подрядчик:

ИП "Жамалбеков" Жамалбеков Б.Ж..

ЗАКАЗЧИК: ЮК ОДТ
ПОДРЯДЧИК: ИП "Жамалбеков "
Договор № 1300/25/ДР от 19 .12. 2013года

АКТ

приемки выполненных работ по ремонту по объекту:
Капитальный ремонт с перепланировкой помещений 1 этажа здания АМТС под архив и склады по ул.Казыбек би 16"а", г.Шымкент за декабрь 2013 года.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				архив						
1	Е0146-34-4	Разборка кирпичных стен	12,66	1795,50	627,75	22731	7947	15997	7,10	90
				1167,75	236,25	14784	2991	90	1,16	15
		м3								
2	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных	91,2	1082,44	--	98719	--	47930	3,10	283
				474,75	--	43297	--	110,7	--	--
		м3								
3	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий пола толщиной 30 мм	220,15	361,07	14,76	79490	3249	14128	0,36	79
				52,43	5,54	11542	1220	110,7	0,03	6
		м2								
4	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения	880,6	45,05	0,67	39668	590	1891	0,01	9
				1,69	0,25	1488	220	110,7	--	1
		м2								
5	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	149,6	221,38	9,95	33119	1489	9264	0,36	53
				52,20	3,74	7809	560	110,7	0,02	3
		м2								
6	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	598,4	31,70	0,67	18967	401	583	--	3
				0,63	0,25	377	150	110,7	--	1
		м2								
7	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	131,53	1965,33	11,72	258500	1542	25636	1,06	139
				171,68	4,39	22581	577	110,7	0,02	3
		м2								
8	Е0108-22-1	Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки при высоте этажа до 4 м	54,72	1639,71	372,83	89725	20401	42626	3,72	204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				594,00	139,50	32504	7633	106,2	0,68	37
		м3								
9	С143003-58	Шлакоблоки, 400х200х200 мм	3064,32	43,00	--	131766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
10	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	646	297,29	4,07	192051	2626	83421	0,74	478
				135,68	0,97	87649	627	94,5	0,05	33
		м2								
11	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	754,32	77,28	3,43	58294	2587	53491	0,46	343
				73,73	1,31	55616	988	94,5	0,01	5
		м2								
12	С11011-1032	Шпаклевка клеевая	2338,39	62,00	--	144980	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		кг								
13	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными	754,32	316,44	2,10	238698	1584	46919	0,39	294
				65,03	0,79	49053	596	94,5	--	3
		м2								
14	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	13,23	440,35	102,53	5826	1356	2677	0,90	12
				151,65	35,67	2006	472	108	0,14	2
		м2								
15	С12062-20	Блоки дверные с однопольными глухими полотнами ДВГ 19-9П внутренние	13,23	5960,00	--	78851	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
16	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		комплект								
17	Е0146-44-2	Разборка деревянных заполнений оконных проемов без подоконных досок	48	250,04	23,78	12002	1141	10162	1,52	73
				226,26	8,98	10860	431	90	0,04	2
		м2								
18	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей,	0,43	14806,01	1133,15	6367	487	4629	82,10	35
				12892,50	398,25	5544	171	81	1,95	1
		т								
19	С12022-1	Двери огрунтованные и окрашенные	5	20100,00	--	100500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0115-165-4	Улучшенная окраска колером маслянымразбеленным деревянных заполнений проемов дверных	13,23	225,59	0,18	2985	2	1787	0,84	11
				142,88	0,07	1890	1	94,5	--	--
		м2								
21	Е0110-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	17,93	367,11	19,34	6582	347	2827	0,83	15
				139,39	6,57	2499	118	108	0,03	1
		м2								
22	С12061-190 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	17,93	10900,00	--	195437	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
23	Е0146-22-1	Кладка отдельных участков и заделка проемов в кирпичных стенах при объеме кладки в одном месте до 5 м3	5,96	8425,03	154,03	50213	918	12624	14,63	87
				2295,00	58,50	13678	349	90	0,28	2
		м3								
24	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	14,65	498,09	19,17	7297	281	3752	1,38	20
				230,97	6,18	3384	91	108	0,03	--
		м2								
25	С12061-188 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	14,65	8680,00	--	127162	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
26	Е0115-35-1	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит	350,15	326,29	2,21	114250	774	105995	1,76	616
				319,50	0,83	111873	291	94,5	--	1
		м2								
27	С11011-651	Потолок подвесной "ARMSTRONG" с	343,67	1070,00	--	367727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
28	Е0106-1-1	Устройство бетонной площадки у входа	0,56	8205,37	66,01	4595	37	117	1,35	1
				195,75	24,93	110	14	94,5	0,12	--
		м3								
29	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	251	925,06	4,90	232190	1230	16769	0,38	96
				58,50	1,85	14684	464	110,7	0,01	2
		м2								
30	Е0111-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2	189,8	123,31	0,16	23404	30	3414	0,09	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				16,18	0,07	3071	13	110,7	--	--
		м								
				Туалет,душевая,сушилка						
31	Е0165-1-3	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	10	116,90	1,81	1169	18	1196	0,75	8
				115,09	0,29	1151	3	103,68	--	--
		м								
32	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	36	255,76	0,32	9208	12	1663	0,24	8
				41,63	0,11	1499	4	110,7	--	--
		м								
33	Е0163-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	22,3	133,16	23,58	2969	526	2157	0,74	17
				109,58	4,16	2444	93	85,05	0,02	1
		м2								
34	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	2	116,63	10,56	233	21	215	0,70	1
				106,07	1,67	212	3	99,63	0,01	--
		1м2								
35	Е0165-4-3	Демонтаж унитазов со смывным бачком	1	244,84	6,45	245	6	248	1,43	1
				238,39	1,04	238	1	103,68	0,01	--
		компл								
36	Е0165-4-1	Демонтаж раковины /умывальника/	1	101,59	3,33	102	3	102	0,61	1
				98,26	0,54	98	1	103,68	--	--
		компл								
37	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	102,74	1861,06	2,10	191205	216	32407	2,00	205
				333,00	0,79	34212	81	94,5	--	--
		м2								
38	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	928	2,22	4
				387,00	15,75	774	31	115,2	0,07	--
		комплект								
39	Е0117-5-4	Установка раковин	2	2909,71	12,33	5819	25	342	0,81	2
				144,00	4,50	288	9	115,2	0,02	--
		комплект								
40	Е0115-37-4	Облицовка потолков пластиком с установкой каркасов	31,38	1472,35	18,49	46202	580	29400	5,91	185
				986,89	4,54	30969	142	94,5	0,02	1
		м2								
41	С11011-486	Пластики бумажнослоистые с одной декоративной стороной, толщиной 2 мм	0,0314	1048800,00	--	32911	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м2								
42	Е0117-2-3	Установка смесителей	2	1793,32	1,57	3587	3	290	0,70	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				126,00	--	252	--	115,2	--	--
		шт								
				Отопление						
43	Е0116-14-5	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	156	603,52	9,63	94149	1502	39425	1,22	190
				215,78	3,60	33662	562	115,2	0,02	3
		м								
44	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	302	409,13	7,90	123558	2386	81653	1,29	390
				231,75	2,95	69989	891	115,2	0,01	4
		м								
45	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	70	404,02	5,28	28282	370	15364	1,05	74
				188,55	1,98	13199	139	115,2	0,01	1
		м								
46	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	96	499,47	12,19	47949	1170	32854	1,64	157
				292,50	4,57	28080	439	115,2	0,02	2
		м								
47	Е0116-14-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 90 мм	7,5	942,49	14,49	7069	109	1942	1,25	9
				219,38	5,42	1645	41	115,2	0,03	--
		м								
48	Е0116-14-7	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 75 мм	16	799,88	16,10	12798	258	4673	1,40	22
				247,50	6,03	3960	96	115,2	0,03	--
		м								
49	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	40	545,07	6,65	21803	266	11727	1,40	56
				252,00	2,50	10080	100	115,2	0,01	--
		м								
50	Е0118-6-2	Установка стальных радиаторов	20	231,30	18,61	4626	372	2406	0,59	12
				97,43	6,98	1949	140	115,2	0,03	1
		1кВт								
51	СССЦ	Радиаторы алюминевые	20	5850,00	--	117000	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
				Стеллажи						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0109-53-3	Монтаж стеллажей и других конструкций, закрепляемых на фундаментах внутри зданий	5,74	16367,84	681,42	93870	3908	68764	95,00	545
				14670,00	132,75	84132	761	81	0,65	4
		т								
53	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	5,74	59500,00	--	341233	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
54	Е0110-7-5	Обшивка полок стеллажей ламинатом	236	1002,50	0,22	236589	52	3418	0,08	20
				13,32	0,09	3144	21	108	--	--
		м2								
55	Е0109-62-3	Изготовление решетчатых конструкций в построечных условиях и на производственных базах	5,74	27935,09	9375,11	160208	53766	85880	91,00	522
				16380,00	2107,33	93939	12086	81	7,36	42
		т								
56	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	15	165,83	0,07	2488	1	1531	0,65	10
				108,00	0,02	1620	--	94,5	--	--
		м2								
				Электричество						
57	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	28	169,86	57,56	4756	1612	3342	0,55	15
				86,85	35,93	2432	1006	97,2	0,16	4
		шт								
58	С151701-20	Светильник подвесной, тип НСП11Х200-231-У3	28	848,00	--	23744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
59	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	28	49,00	--	1372	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
60	Е0121-18-16	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых в подвесных потолках	18	704,82	151,67	12687	2730	8841	2,51	45
				414,00	91,29	7452	1643	97,2	0,40	7
		шт								
61	С151702-12	Светильники тип ЛСП18-40-001-УХЛ4	18	2250,00	--	40500	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
62	С151706-19	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-150	72	52,00	--	3744	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
63	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	72	17,00	--	1224	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
64	Е0121-22-2	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/22,распредеоробки	17	35,40	--	602	--	487	0,19	3
				29,48	--	501	--	97,2	--	--
		шт								
65	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	17	156,00	--	2652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
66	С151802-18	Коробка универсальная УК-Р-0,5-15	27	70,00	--	1890	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
67	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	23	34,70	--	798	--	659	0,19	4
				29,48	--	678	--	97,2	--	--
		шт								
68	С151801-146	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, для сырых помещений, тип РШ-Ц-20-1РУЗ-01-10/220	23	195,00	--	4485	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
69	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	519	94,79	10,91	49195	5661	42986	0,48	251
				78,30	6,91	40638	3586	97,2	0,03	16
		м кабеля								
70	С151601-163	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,519	30200,00	--	15674	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
71	Е0120-32-1	Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	2	678,73	28,48	1357	57	1524	3,65	7
				650,25	11,25	1301	22	115,2	0,05	--
		шт								
72	С131301-10	Вентиляторы осевые ВО из алюминиевых сплавов с повышенной защитой от искрообразования, с автоматическим выключателем АП-50-3МТ N5,6М с электродвигателем Д80В6П	2	8700,00	--	17400	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		компл								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			4537359	124729	983063		5726
			Тенге			966836	39877			205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов -		Тенге							
	Накладные расходы		Тенге			983063				
	З/плата в накладных расходах 15%		чел.-ч				147459			
	Трудоемкость в накладных расходах 0,5%		Тенге							492
	Итого-		Тенге			5520422,00	1154172			6218
	Ненормирумые и непредвиденные 6%		Тенге			331225,32				
	Итого		тенге			5851647,32				
	Прочие затраты									
	Выслуга лет		тенге			58516,47				
	Дополнительные отпуска		тенге			23406,59				
	Итого					81923,06				
	Итого базисная стоимость		Тенге			5933570,38				
	Итого в текущих ценах 2013года К=2,2335		Тенге			13252629,45				
	Итого		Тенге			13252629,45				
	Налоги ,сборы обязательные платежи 2%		тенге			265052,59				
	Итого		тенге			13517682,04				
	Командировочные расходы		тенге							
	Итого					13517682,04				
	НДС 12%		Тенге			1622121,84				
	Всего по акту выполненных работ		Тенге			15139803,88				

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий делами Тойшыман К.А.
Начальник отдела ОПО Рустемов П.
Инженер по надзору за строительством и ремонту ОПО Серикбаев М.
строительством и ремонтуОПО Шульженко Н.В.

ПОДРЯДЧИК:

ИП "Жамалбеков"

Жамалбеков Б.