"SANA-2015". Версия 16.4 от 12.10.16 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Наименование объекта: Бухтарминский шлюз

Договор № 649-18 от 09.08.2018 г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 06 сентября 2018 года:
Ремонт линии 6 кВ электропитания питания Бухтарминского шлюза от подстанции №10

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0204-0204	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 % т.ч. п.3.33: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5; ктрр2=0,4; ктрм2=0,4; кэкс2=0,4; кмат2=0;	км линии	1,25	76071,2	7792	95089	9740	–	71928	180378
					68279,2	3648,8	85349	4561	–	13361	
2	1308-0101-1708	Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Демонтаж оборудования НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кмат1=0;	шт.	81	4175,01	2673,37	338176	216543	–	142466	519093
					1501,64	941,2	121633	76237	–	38451	
3	1133-0203-0103	Демонтаж штырей стальных на опорах, траверсах ВЛ 0,38-10 кВ (прим) НР = 80 % т.ч. п.3.33.1: ктрр1=1,6; ктрм1=1,6; кэкс1=1,6; ктрр2=0,6; ктрм2=0,7; кэкс2=0,7; кмат2=0;	ригель	45	376,82	44,89	16957	2020	–	12706	32036

				331,93	21,02	14937	946	–	2373	
4 1133-0203-0103	Монтаж штырей стальных на опорах и траверсах ВЛ 0,38-10 кВ. (прим) НР = 80 %	ригель	45	1974,51	40,09	88853	1804	71489	13124	110135
				345,78	18,78	15560	845	–	8158	
5 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	200	534,38	–	106876	–	–	73744	195070
				534,38	–	106876	–	–	14450	
6 1113-0601-0209	Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %	м2	200	127,53	17,52	25507	3503	–	15183	43945
				110,02	–	22004	–	–	3255	
7 1113-0601-0305	Обезжиривание НР = 69 %	м2	200	294,31	1,48	58863	296	44025	10111	74491
				72,7	0,56	14541	113	–	5518	
8 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % т.ч. п.3.50: ктрр1=1,1;	м2	200	211,65	3,82	42330	765	30994	7372	53678
				52,86	0,56	10571	113	–	3976	
9 1113-0301-1415	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска специальной эмалью за 2 раза (прим) НР = 69 % К=2,000; т.ч. п.3.50: ктрр1=1,1;	м2	400	485,02	2,84	194010	1137	182473	7331	217449
				26	0,56	10400	225	–	16107	
10 1308-0101-1708	Изолятор штыревой напряжением 35 кВ. Монтаж (прим) НР = 72 %	шт.	81	7911,32	2673,37	640817	216543	120192	273830	987819
				3754,1	941,2	304082	76237	–	73172	
11 1133-0204-0204	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 % т.ч. п.3.33: ктрр1=1,5; ктрм1=1,5; кэкс1=1,5;	км линии	1,25	193021,6	19480	241277	24350	3555	179820	454785
				170697,6	9122,4	213372	11403	–	33688	
12 1134-0201-0804	Установка указателя безопасности на опорах (прим) НР = 76 %	шт.	27	3225,63	–	87092	–	62100	18994	114573

	925,63	–	24992	–	–	8487

Всего	**1 935 846**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	944 316
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	476 701
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	170 680
- материалы, изделия и конструкции, тенге	514 828
Накладные расходы, тенге	**826 609**
Сметная прибыль (8 %), тенге	**220 996**
Итого	**2 983 450,89**
Налог на добавленную стоимость 2018 г. - НДС (12 %)	**358 014,11**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ и затрат с налогом на добавленную стоимость 2018 г	**3 341 465,00**

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Директор _____ Г.М. Воробьев
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Директор _____
(ФИО)