Утверждаю
Зам.директора
по производству
ФГТС РГКП «ҚСЖ»

_____ **Семенов А.М.**
(подпись, Ф.И.О)
«11» сентября 2018 г.

АКТ № 1
приемочной комиссии
по приемке законченных строительных работ
«Ремонт линии 6 кВ электропитания питания Бухтарминского шлюза от подстанции № 10»

Бухтарминский шлюз «11» сентября 2018 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с приказом ФГТС РГКП «ҚСЖ» № 127 от 20.07.2018 г. и на основании письма подрядной организации ТОО «ГидроСтройМонтаж» от 06.09.2018 г. (исх. № 43 от 06.09.2018 г.)
(наименование организации-заказчика, назначившая приемную комиссию)

Председатель комиссии:
Начальник Бухтарминского шлюза — Р. Андреев
(должность) (фамилия, имя)

Члены комиссии:
Начальник ПТС ФГТС РГКП «ҚСЖ» — К. Злобина
(должность) (фамилия, имя)

Главный энергетик ФГТС РГКП «ҚСЖ» — В. Делов
(должность) (фамилия, имя)

Инженер-энергетик высшей категории — А. Черепанов
(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне, ликвидации ЧС и пожарной безопасности — В. Костин
(должность) (фамилия, имя)

Подрядчик:
Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» — Г. Воробьев
(должность) (фамилия, имя)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядной организацией ТОО «ГидроСтройМонтаж»
(наименование объекта организации и ее ведомственная подчиненность)
согласно Закону Республики Казахстан от 16.07.2001 г. № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» ст. 77 предъявлена к сдаче работа: **«Ремонт линии 6 кВ электропитания питания Бухтарминского шлюза от подстанции № 10»**

2. Работы осуществлялись подрядной организацией ТОО «ГидроСтройМонтаж», на основании договора о закупках работ № 649-18 от 09.08.2018 г. в соответствии с техническим заданием (Приложение 2 к договору № 649-18).

3. Проектная документация разработана: отсутствует
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Работы осуществлялись на основании:
Сметного расчета стоимости строительства и технического задания на выполнение работ.

5. Работы осуществлены в сроки:
Август 2018 года — Сентябрь 2018 год
(начало работ, месяц и год) — (окончание работ, месяц и год)

6. Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация:
Журнал производства работ; Сертификаты качества на материалы; Акты скрытых работ.

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:
Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 % -1,25 км, линии; Изолятор опорный напряжением 35 кВ. Демонтаж оборудования НР = 72 % - 81 шт; Демонтаж штырей стальных на опорах, траверсах ВЛ 0,38-10 кВ (прим) НР = 80 % -45 ригель;Монтаж штырей стальных на опорах и траверсах ВЛ 0,38-10 кВ. (прим) НР = 80 %-45 ригель; Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %-1500 м2; Поверхности металлические. Обеспыливание НР = 69 %-1500 м2; Обезжиривание НР = 69 %-1500 м2;
Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 % - 1500 м2; Поверхности металлические огрунтованные. Окраска специальной эмалью за 2 раза (прим) НР = 69 % - 3000 м2; Изолятор штыревой напряжением 35 кВ. Монтаж (прим) НР = 72 %-81 шт; Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в

ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР = 80 % -1,25 км линии;Установка указателя безопасности на опорах (прим) НР = 76 %-27 шт; Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 3. Расстояние перевозок 42 км (по 2 км на время производства работ в течении 21 дня)-3,125 т; Штырь стальной для изоляторов воздушных линий электропередачи ШЕ-22-1 ГОСТ 18381-80-45 шт; Изолятор ШС-10Д-81 шт; Колпачек КП-6а (КП-22) для ШС-10-81 шт; Провод АС-70 мм2-3750 м; Изолятор ПС-70Е-21 шт; Зажим болтовой НБ-2-6А (двух болтовой)-15 шт.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

8. Замечания приемочной комиссии: Замечаний нет

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Считать работу: **«Ремонт линии 6 кВ электропитания питания Бухтарминского шлюза от подстанции № 10» ПРИНЯТОЙ** в эксплуатацию от подрядчика ТОО «ГидроСтройМонтаж», приемочной комиссией ФГТС РГКП «ҚСЖ»

Председатель комиссии:
Начальник Бухтарминского шлюза — Р. Андреев
(должность) (фамилия, имя)

Члены комиссии:
Начальник ПТС ФГТС РГКП «ҚСЖ» — К. Злобина
(должность) (фамилия, имя)

Главный энергетик ФГТС РГКП «ҚСЖ» — В. Делов
(должность) (фамилия, имя)

Инженер-энергетик высшей категории — А. Черепанов
(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне, ликвидации ЧС и пожарной безопасности — В. Костин
(должность) (фамилия, имя)

Подрядчик:
Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» — Г. Воробьев
(должность) (фамилия, имя)

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ШКО, СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «ГИДРОСТРОЙМОНТАЖ» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ВКО, ГОРОД СЕМЕЙ