Заказчик **ТОО "Аль-Мактуб"**

Подрядчик **ТОО Вершина**

Объект: **Реконструкция и переоборудование нежилого здания под малосемейное общежитие квартирного типа (блок А), распороженного в городе Экибастузе,ул** Королева 74А

АКТ

выполненных работ № 3 за сентябрь 2013года

Внутренняя телефонизация

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге **751,215**

Сметная заработная плата, тыс.тенге **240,724**

Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч **,610**

Зона: 13 (Павлодарская область) ПГС

Строительный объем,

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

Показатель на единицу объема, тенге

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Телефонизация								
1	Ц10-349-4	Аппаратура настенного типа: коробка кабельная,	4,000	702,30	0,00	2809	0	2356	4,00000	16
		соединительная или разветвительная 1шт		648,00	0,00	2592	0	91	0,00000	0
2	18-2-14	Коробка телефонная распределительная КРТ-10 шт	4,000	463,00	0,00	1852	0	0	0,00000	0
		Итого монтаж оборудования по разделу				2 809				16
						2 592				
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				217				
		Всего прямые затраты по разделу				4 661				16
						2 592				
		Стоимость материалов, тенге				2 069				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				2 356				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				353				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				1				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				421				
		Всего по разделу, тенге				7 438				
		Сметная заработная плата, тенге				2 945				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				17				

РАЗДЕЛ №2. Абонентские устройства									
3 Ц10-349-7	Аппаратура настенного типа: розетка микрофонная	52,000	107,30	0,00	5580	0	4680	1,00000	52
	1шт		99,00	0,00	5148	0	91	0,00000	0
4 18-1-140	Розетка штепсельная малогабаритная с плоскими контактами скрытой установки напряжением 42 В, на ток 10 А, тип РШ-П-2-С-03-10/42	52,000	38,00	0,00	1976	0	0	0,00000	0
	шт								
	Итого монтаж оборудования по разделу				5 580				52
					5 148				
	Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				432				
	Всего прямые затраты по разделу				7 556				52
					5 148				
	Стоимость материалов, тенге				2 408				
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге				4 680				
	- заработная плата, тенге (в накладных)				702				
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				734				
	Всего по разделу, тенге				12 970				
	Сметная заработная плата, тенге				5 850				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				54				
РАЗДЕЛ №3. Кабели и провода									
5 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	48,000	8,50	0,10	408	5	299	0,05000	2
			7,30	0,00	350	0	86	0,00000	0
	1м								
6 16-4-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20	0,048	65600,00	0,00	3149	0	0	0,00000	0
	1000м								
7 Ц8-402-1	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	561,400	50,50	23,10	28351	12968	13248	0,13000	73
			22,10	5,50	12407	3088	86	0,03200	18
	1м								
8 16-4-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,036	40600,00	0,00	1453	0	0	0,00000	0
	1000м								

9	1999П	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка КРВПМ, диаметр жил 1х2х0,4 мм2 ц/о=40/1,12/1,02/2,2335/1,06 =14,79	525,600	14,79		7773	0	0		0
		м								
10	Ц8-155-1	Герметизация проходов уплотнительной массой при вводе кабелей во взрывоопасные помещения	1,000	373,80	0,00	374	0	68	0,00000	0
				78,80	0,00	79	0	86	0,00000	0
		1проход кабеля								
		Итого монтаж оборудования по разделу				29 132	12 973			75
						12 836	3 088			18
		Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге				3 323				
		Всего прямые затраты по разделу				41 508	12 973			75
						12 836	3 088			18
		Стоимость материалов, тенге				15 699				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге				13 615				
		- заработная плата, тенге (в накладных)				2 042				
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)				7				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 307				
		Всего по разделу, тенге				58 430				
		Сметная заработная плата, тенге				17 966				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				100				
РАЗДЕЛ №4. Трубы										
11	Ц8-409-2	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	48,000	147,30	73,00	7070	3504	2782	0,29000	14
				49,50	18,30	2376	878	86	0,10700	5
		1м								
12	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	4,800	1420,00	0,00	6816	0	0	0,00000	0
		10м								
13	Ц8-396-5	Короб металлический по стенам и потолкам, длина 2 м	350,000	177,50	116,00	62125	40600	26334	0,32000	112
		1м		54,90	33,10	19215	11585	86	0,19300	68
14	1999П	Кабельный канал 15х10 L=2,0 м ц/о=104/1,12/1,02/2,2335/1,06=38,45	175,000	38,45		6729	0	0		0
		шт								
15	Е69-1-2	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 1,5 кирпича	52,000	691,17	483,04	35941	25118	18401	1,36890	71
				208,13	185,04	10823	9622	90	1,02000	53
		1отверстие								
16	Е69-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в бетонных перекрытиях	52,000	305,74	3,80	15898	198	9896	1,32000	69
				210,85	0,61	10964	32	90	0,00440	0

1отверстие			
Итого монтаж оборудования по разделу	69 195	44 104	126
	21 591	12 463	73
Материалы в монтаже оборудования по разделу, тенге	3 500		
Всего прямые затраты по разделу	134 579	69 420	266
	43 378	22 117	126
Стоимость материалов, тенге	21 781		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	57 413		
- заработная плата, тенге (в накладных)	8 612		
- трудоемкость, чел-час (в накладных)	29		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	11 520		
Всего по разделу, тенге	203 512		
Сметная заработная плата, тенге	74 107		
Нормативная трудоемкость, чел-час	421		
Итого монтаж оборудования по смете	106 716	57 077	269
	42 167	15 551	91
Материалы в монтаже оборудования по смете, тенге	7 472		
Всего прямые затраты	**188 304**	**82 393**	**409**
	63 954	**25 205**	**144**
Стоимость материалов, тенге	**41 957**		
Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге	**78 064**		
- заработная плата в накладных, тенге (15%)	11 710		
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)	39		
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**15 982**		
Всего по смете, тенге	**282 350**		
Сметная заработная плата, тенге	**100 869**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**592**		
Временные здания и сооружения, .88%	2 485		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	350		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	2		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	373		
Итого с временными зданиями и сооружениями	284 835		

Дополнительные затраты на строительство:	
Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.9635%	5 593
Сметная зарплата в зимних, 46%	2 573
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	16
Выслуга лет, 1%	2 848
Дополнительные отпуска, .4%	1 139
Итого дополнительные затраты на строительство	9 580
Итого с дополнительными затратами на строительство:	294 415
Итого в базовых ценах 2001г.	294 415
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	107 779
В том числе материалы в ценах 2001г.	41 957
В том числе оборудование в ценах 2001г.	
Нормативная трудоемкость, чел-час	610
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	373
Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335	
Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**657 576**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**240 724**
В том числе материалы в текущих ценах	**93 711**
В том числе оборудование в текущих ценах	
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**13 152**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**670 728**
Итого в текущих ценах	**670 728**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**80 487**
Сметная стоимость строительства	**751 215**
В том числе возвратные суммы	**833**

Подрядчик

Заказчик