ЗАКАЗЧИК **ТОО "Аль-Мактуб"**

ПОДРЯДЧИК **ТОО Вершина**

Объект: **Реконструкция и переоборудование нежилого здания под малосемейное общежитие квартирного типа (блок А), распороженного в городе Экибастузе, у** Королева 74А

АКТ

выполненных работ № 4 за сентябрь 2013года

Благоустройство и озеленение

Основание:

Сметная стоимость, тыс.тенге	**4 179,448**
Сметная заработная плата, тыс.тенге	**379,311**
Нормативная трудоемкость, тыс.чел-ч	**,918**
Строительный объем,	
Показатель на единицу объема, тенге	

Зона: 13 (Павлодарская область)

Составлен в ценах 2001г. с пересчетом на текущие цены

№№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей	
				Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	Всего з.п.Рабочих строителей	Экспл. Маш в т.ч. З.П. машин.	%	машинистов на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ №1. Асфальтобетонное покрытие (тип 1).								
1	Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) 1м2 корыта	255,000	19,95 1,03	15,58 5,50	5087 263	3973 1403	0 0	0,00930 0,02686	2 7
2	Е27-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка 1м3 материала основания в плотном теле	38,250	1011,56 21,38	68,13 12,76	38692 818	2606 488	0 0	0,14400 0,04380	6 2
3	19999ПРАЙС	щебень черный тн	61,200	2850,00		174420	0	0		0
4	Е27-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей, плотных крупнозернистых, с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБ 1м2 покрытия	255,000	24,52 5,94	15,35 5,06	6253 1515	3914 1290	0 0	0,03360 0,01766	9 5
5	30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II т	24,429	3760,00	0,00	91853	0	0	0,00000	0
6	Е27-54-3	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-3 1м2 покрытия	1020,000	0,02 0,01	0,00 0,00	20 10	0 0	0 0	0,00009 0,00000	0 0
7	30-10-16	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) пористые горячие и теплые щебеночные крупнозернистые, тип М-II т	12,240	3760,00	0,00	46022	0	0	0,00000	0

8	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ 1м2 покрытия	255,000	24,52 5,94	15,35 5,06	6253 1515	3914 1290	0 0	0,03360 0,01766	9 5
9	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I т	24,633	4920,00	0,00	121194	0	0	0,00000	0
10	E27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий 1м бортового камня	103,300	635,14 108,68	6,63 1,76	65610 11227	685 182	0 0	0,69800 0,00610	72 1
11	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300 м3	4,649	26200,00	0,00	121791	0	0	0,00000	0
		Всего прямые затраты по разделу				677 195	15 092			98
						15 348	4 653			20
		Стоимость материалов, тенге				646 755				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)								
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				40 632				
		Всего по разделу, тенге				717 827				
		Сметная заработная плата, тенге				20 001				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				118				
		РАЗДЕЛ №2. Асфальтобетонное покрытие тротуаров (тип 2).								
12	E27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) 1м2 корыта	119,000	19,95 1,03	15,58 5,50	2374 123	1854 655	0 0	0,00930 0,02686	1 3
13	E27-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм, при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) 1м2 основания	119,000	295,66 5,00	33,29 11,50	35184 595	3962 1369	0 0	0,03300 0,04038	4 5
14	E27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ 1м2 покрытия	119,000	24,52 5,94	15,35 5,06	2918 707	1827 602	0 0	0,03360 0,01766	4 2

15	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	11,495	4920,00	0,00	56557	0	0	0,00000	0
		т								
16	Е27-54-1	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины к расценке 27-53-1	238,000	0,02	0,00	5	0	0	0,00009	0
				0,01	0,00	2	0	0	0,00000	0
		1м2 покрытия								
17	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I	2,880	4920,00	0,00	14169	0	0	0,00000	0
		т								
18	Е27-34-2	Установка бетонных бортовых камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	144,800	635,14	6,63	91968	960	0	0,69800	101
				108,68	1,76	15737	255	0	0,00610	1
		1м бортового камня								
19	30-3-9	Камни бетонные бортовые (ГОСТ 6665-91) М-300	2,317	26200,00	0,00	60700	0	0	0,00000	0
		м3								
		Всего прямые затраты по разделу				263 875	8 603			110
						17 164	2 881			11
		Стоимость материалов, тенге				238 108				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)								
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				15 833				
		Всего по разделу, тенге				279 708				
		Сметная заработная плата, тенге				20 045				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				121				
		РАЗДЕЛ №3. Площадка для сушки белья (тип 3).-2шт								
20	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	2,415	21,55	4,52	52	11	0	0,10800	0
				17,03	0,00	41	0	0	0,00000	0
		1м3 уплотненного грунта								
21	Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	2,415	1225,20	73,75	2959	178	0	0,14400	0
				21,38	11,67	52	28	0	0,04100	0
		1м3 материала основания в плотном теле								
22	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	16,100	24,52	15,35	395	247	0	0,03360	1
				5,94	5,06	96	81	0	0,01766	0
		1м2 покрытия								
23	30-10-9	Смеси асфальтобетонные (ГОСТ 9128-97*) плотные	1,555	4920,00	0,00	7652	0	0	0,00000	0

	горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-I								
	т								
	Всего прямые затраты по разделу			11 058	436				1
				189	109				
	Стоимость материалов, тенге			10 433					
	Оборудование, тенге								
	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге			663					
	Всего по разделу, тенге			11 721					
	Сметная заработная плата, тенге			298					
	Нормативная трудоемкость, чел-час			1					
	РАЗДЕЛ №5 Озеленение								
24	E47-3-3	Разбивка участка	807,150	12,15	0,00	9807	0	0	0,07410	60
		1м2		12,15	0,00	9807	0	0	0,00000	0
25	E47-3-1	Планировка участка механизированным способом	807,150	2,01	2,01	1622	1622	0	0,00000	0
		1м2		0,00	0,65	0	525	0	0,00250	2
26	E47-25-3	Подготовка почвы механизированным способом для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см	807,150	225,58	0,34	182077	274	0	0,26780	216
		1м2		39,24	0,13	31673	105	0	0,00050	0
27	E47-25-6	Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную	807,150	19,01	0,00	15344	0	0	0,05250	42
		1м2		8,21	0,00	6627	0	0	0,00000	0
28	E47-7-10	Подготовка вручную стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100%	11,000	937,58	0,00	10313	0	0	6,51100	72
		1яма		937,58	0,00	10313	0	0	0,00000	0
29	E47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	11,000	796,15	218,24	8758	2401	0	2,95700	33
		1шт		507,83	53,20	5586	585	0	0,22300	2
30	30-12-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой более 3 м	11,000	3760,00	0,00	41360	0	0	0,00000	0
		шт								

31	E47-19-5	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 100%	45,100	390,54	6,06	17613	273	0	0,51700	23
				74,48	2,84	3359	128	0	0,01000	0
		1м траншеи								
32	E47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	45,100	66,92	0,00	3018	0	0	0,40400	18
				66,60	0,00	3004	0	0	0,00000	0
		1м изгороди								
33	30-12-44	Кустарники лиственных пород (вяз,сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник), без кома	90,000	203,00	0,00	18270	0	0	0,00000	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				308 182	4 570			464
						70 369	1 343			4
		Стоимость материалов, тенге				233 243				
		Оборудование, тенге								
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)								
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
		Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				18 491				
		Всего по разделу, тенге				326 673				
		Сметная заработная плата, тенге				71 712				
		Нормативная трудоемкость, чел-час				468				
		РАЗДЕЛ №6. Малые архитектурные формы.								
34	Т1-43-3.	Скамья, тип I – строительные работы	3,000	9155,54	432,17	27467	1297	0	7,90000	24
		скамья		1295,25	143,82	3886	431	0	0,70200	2
35	Т1-40-11.	Установка для сушки белья, тип II - строительные работы	2,000	5114,51	133,22	10229	266	0	8,00000	16
				1324,95	31,02	2650	62	0	0,15200	0
		установка								
36	Т1-40-12.	Установка для сушки белья, тип II - монтаж металлоконструкций	2,000	5043,94	6,87	10088	14	0	2,90000	6
				497,17	1,87	994	4	0	0,00700	0
		установка								
37	Т1-49-1.	Урна, тип 1 – строительные работы	3,000	2720,42	80,96	8161	243	0	6,00000	18
		урна		990,00	22,56	2970	68	0	0,11000	0
		Всего прямые затраты по разделу				55 945	1 820			64
						10 500	565			2
		Стоимость материалов, тенге				43 625				
		Оборудование, тенге								

	Накладные расходы, тенге								
	- заработная плата, тенге (в накладных)								
	- трудоемкость, чел-час (в накладных)								
	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				3 357				
	Всего по разделу, тенге				59 302				
	Сметная заработная плата, тенге				11 065				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				66				
	РАЗДЕЛ №7. Контейнерная площадка для мусора								
38	E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	0,000	218,93	0,00	0	0	0	1,54000	0
				218,93	0,00	0	0	0	0,00000	0
		1м3 грунта								
39	E6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,000	9651,05	311,32	0	0	0	2,82000	0
		1м3		441,00	117,61	0	0	0	0,57440	0
40	E8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,000	1840,27	100,89	0	0	0	0,85000	0
		1м3 основания		123,75	38,25	0	0	0	0,18000	0
41	E7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	0,000	626,36	424,53	0	0	0	1,21000	0
				201,83	149,49	0	0	0	0,60670	0
		1шт сборных конструкций								
42	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	0,000	2940,00	0,00	0	0	0	0,00000	0
		м2								
43	E8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	0,740	2912,24	335,84	2156	249	0	4,54000	3
				699,75	126,00	518	93	0	0,61000	0
		1м3 кладки								
44	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75	0,281	14100,00	0,00	3966	0	0	0,00000	0
		1000шт								
45	E15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	2,300	13,73	0,90	32	2	0	0,05800	0
				9,68	0,34	22	1	0	0,00160	0
		1м2 фасада								
46	980999	Контейнер для ТБО (переносной)	3,000	10150,00	0,00	30450	0	0	0,00000	0
		шт								
		Всего прямые затраты по разделу				36 604	251			3
						540	94			
		Стоимость материалов, тенге				5 363				
		Оборудование, тенге				30 450				
		Накладные расходы, тенге								
		- заработная плата, тенге (в накладных)								
		- трудоемкость, чел-час (в накладных)								

	Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге				369				
	Всего по разделу, тенге				36 973				
	Сметная заработная плата, тенге				634				
	Нормативная трудоемкость, чел-час				3				
	РАЗДЕЛ №10. Переходной мостик (2 шт.)								
47	Е1-165-2	Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	0,288	402,75	0,00	116	0	0	2,80000	1
				402,75	0,00	116	0	0	0,00000	0
		1м3 грунта								
48	Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,320	11222,15	95,97	3591	31	0	4,90000	2
		1м3		771,75	36,25	247	12	0	0,17710	0
49	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,116	18837,97	11119,34	2176	1285	0	42,50000	5
				7560,00	4200,75	873	485	0	20,52000	2
		1т								
50	8-6-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 89х5 мм	8,272	721,00	0,00	5964	0	0	0,00000	0
		м								
51	Е9-30-1	Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали	0,229	14359,66	5522,03	3290	1265	0	35,90000	8
				6075,00	1322,37	1392	303	0	4,73000	1
		1т конструкций								
52	2-1-224	Площадки	0,229	147100,00	0,00	33706	0	0	0,00000	0
		т								
53	Е9-29-1	Монтаж лестниц ЛМ1 прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,360	13711,46	5475,86	4938	1972	0	28,90000	10
				5040,00	1552,87	1815	559	0	5,46000	2
		1т конструкций								
54	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,360	133700,00	0,00	48148	0	0	0,00000	0
		т								
55	Е9-57-5	Монтаж ограждений ОГ-1, ОГ-2	0,184	22247,56	8912,18	4103	1644	0	54,30000	10
		1т конструкций		10170,00	1974,78	1876	364	0	7,58000	1
56	2-1-268	Сварная решетка ограждения	0,184	134000,00	0,00	24715	0	0	0,00000	0
		т								
57	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	29,787	21,80	0,05	649	1	0	0,02950	1
				5,81	0,02	173	1	0	0,00010	0
		1м2								
58	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	29,787	20,36	0,02	606	1	0	0,02130	1
				4,16	0,00	124	0	0	0,00000	0
		1м2								
		Всего прямые затраты по разделу				132 002	6 199			38
						6 616	1 724			6
		Стоимость материалов, тенге				119 187				

Оборудование, тенге			
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге (в накладных)			
- трудоемкость, чел-час (в накладных)			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге	7 920		
Всего по разделу, тенге	139 922		
Сметная заработная плата, тенге	8 340		
Нормативная трудоемкость, чел-час	44		
Всего прямые затраты	**1 484 861**	**36 971**	**778**
	120 726	**11 369**	**43**
Стоимость материалов, тенге	**1 296 714**		
Оборудование, тенге	**30 450**		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата в накладных, тенге (15%)			
- трудоемкость в накладных, чел-час (0 .05%)			
Ненормируемые и непредвиденные затраты, тенге (6%)	**87 265**		
Всего по смете, тенге	**1 572 126**		
Сметная заработная плата, тенге	**132 095**		
Нормативная трудоемкость, чел-час	**821**		
Временные здания и сооружения, .88%	13 567		
Сметная зарплата во временных зданиях и сооружениях, 14.1%	1 913		
Нормативная трудоемкость во временных зданиях и сооружениях, .08%	11		
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 035		
Итого с временными зданиями и сооружениями	1 585 693		
Дополнительные затраты на строительство:			
Затраты на производство СМР в зимнее время, 1.9635%	30 537		
Сметная зарплата в зимних, 46%	14 047		
Нормативная трудоемкость в зимних, .28%	86		
Выслуга лет, 1%	15 552		
Дополнительные отпуска, .4%	6 221		
Итого дополнительные затраты на строительство	52 310		
Итого с дополнительными затратами на строительство:	1 638 003		
Итого в базовых ценах 2001г.	1 638 003		
В том числе сметная зарплата в ценах 2001г.	169 828		

В том числе материалы в ценах 2001г.	1 296 714
В том числе оборудование в ценах 2001г.	30 450
Нормативная трудоемкость, чел-час	918
Возвратные суммы от временных зданий и сооружений, 15% от временных	2 035

Коэффициент пересчета на текущие цены (МРПтек / МРП2001) = 1731/775 = 2.2335

Итого в текущих ценах (МРПтек = 1731)	**3 658 480**
В том числе сметная зарплата в текущих ценах	**379 311**
В том числе материалы в текущих ценах	**2 896 211**
В том числе оборудование в текущих ценах	**68 010**
Налоги, сборы, обязательные платежи (2%)	**73 170**
Итого в текущих ценах с учетом налогов, сборов, обязательных платежей	**3 731 650**
Итого в текущих ценах	**3 731 650**
Налог на добавленную стоимость (НДС), 12%	**447 798**
Сметная стоимость строительства	**4 179 448**
В том числе возвратные суммы	**4 545**

Подрядчик:

Заказчик: