Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"

Договор: №85 от 18.06.2015г.

Утверждена постановлением
Госкомстата РК от 16.01.04г. №15

Наименование объекта: **Капитальный ремонт ОСШ им.Комарова в городе Арыс ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ
на июль 2015 год

(в тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего с НДС
					с начало года	за отчетный месяц		приобретение материалов	другие доп.расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Затраты Подрядчика	40439495	4332803	--	20414401		-	-	-	-	2187257	20414
Инжиниринговые услуги			-		-		-	-	-		
Авторский надзор			-	-	-		-	-	-		
Всего по стройке	**40439495**	**4332803**	**--**	**20414401**	-		-	-	-	**2187257**	**204144**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел образования города Арыс"

_____ **Байтанаев А.А.**

Инженер:

ТОО "Марсель-Групп"

_____ **Ширданов К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"

_____ **Р.Утешов**

Заказчик: ГУ "Отдел образования города Арыс"
Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-ҚҰРЫЛЫС"
Инженер: ТОО "Марсель-Групп"
Договор: №85 от 18.06.2015г.

Форма 2

Наименование объекта: **Капитальный ремонт ОСШ им.Комарова в городе Арыс ЮКО**

АКТ

выполненных работ за июль 2015 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы спортивного зала										
96	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита	25,6664	11749,40	--	301565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0115-79-2	Финишная отделка фасадов,штукатуркой "Kiosa"	320,83	125,27	3,14	40190	1007	37388	0,59	189
		м2		122,13	1,19	39183	381	94,5	0,01	2
98	ПРАЙС-ЛИСТ	Финишная штукатурка "KiOsA"	3,2083	10712,69	--	34370	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2	338,11	75,78 11,78	2,06 0,79	25621 3982	697 266	4014 94,5	0,07 --	24 1
100	E0115-53-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов при ширине до 200мм	м	86,4	113,03 65,99	0,75 0,29	9766 5701	65 25	5411 94,5	0,37 --	32 --
101	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ	м2	386,784	161,13 79,44	0,78 0,29	62324 30727	300 111	32750 106,2	0,50 --	193 1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				473836				
		Накладные расходы -	Тенге				79563				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33204				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**586603**				
		Локальная смета 2-2-1. Ремонтные работы мастерские.									
47	ПРАЙС-ЛИСТ	Штукатурка "SKAvEr" на основе вермикулита	м3	32,024	11749,40 --	-- --	376263 --	-- --	-- --	-- --	-- --
48	E0115-79-2	Финишная отделка фасадов,штукатуркой "Kiosa"	м2	400,3	125,27 122,13	3,14 1,19	50145 48889	1256 475	46649 94,5	0,59 0,01	236 2
49	ПРАЙС-ЛИСТ	Финишная штукатурка "KiOsA"	т	4,003	10712,69 --	-- --	42883 --	-- --	-- --	-- --	-- --
50	E0115-158-3	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная, ФАСАДА,ОТКОСОВ	м2	419,82	75,78 11,78	2,06 0,79	31813 4944	866 331	4984 94,5	0,07 --	30 2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				501103				
		Накладные расходы -	Тенге				51633				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				33164				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**585900**				
		Локальная смета 7-3. Ограждение территории.									

		железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, строительные работы	27	1918,69	135,73	51805	3665	5331	0,58	16
		м		96,20	44,84	2597	1211	140	0,22	6
2	У1-32-4	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,6 м, типа М1Б, монтаж металлоконструкций	27	187,12	0,32	5052	9	537	0,13	3
		м		22,00	0,09	594	2	90	--	--
3	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы	2	46653,25	2042,41	93307	4085	13324	25,00	50
		ворота		4158,00	600,66	8316	1201	140	2,90	6
4	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	18911,46	33,72	37823	67	4057	13,00	26
		ворота		2242,54	11,22	4485	22	90	0,04	--
5	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые,высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	-4487,91	-6,87	-8976	-14	-990	-3,20	-6
		калитка		-547,94	-1,87	-1096	-4	90	-0,01	--
6	У1-34-41	Калитки металлические сетчатые,высотой 1,6 м, типа КМ1Б, монтаж металлоконструкций	2	4487,91	6,87	8976	14	990	3,20	6
		калитка		547,94	1,87	1096	4	90	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			187986	7826			95
		Накладные расходы -	Тенге			23250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12674				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**223910**				
		Локальная смета 7-1. Благоустройство территории.								
1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	60,26	408,11	169,61	24593	10221	19441	1,55	93
		м3		238,50	4,07	14372	245	133	0,01	1
2	Е0101-24-2	Устройство корыта ПОД ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ	918,17	9,24	9,24	8488	8488	2673	--	--
		м3		--	3,00	--	2756	97	0,01	11

			т	108,468	27,10 18,97	--	2939 2058	--	2058 100	0,40	43 --
4	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3,ЛИШНЕГО ГРУНТА	м3	918,17	47,43 2,59	44,84 13,81	43547 2378	41169 12680	14607 97	0,02 0,05	16 48
5	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/,расстояние перевозки 7 км, класс груза 1	т	1623,4485	51,84 10,37	--	84160 16832	--	16832 100	0,22 --	353 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			163727				
		Накладные расходы -		Тенге			55610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13160				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**232498**				

Локальная смета 6-1. Наружные тепловые сети.

ТРУБОПРОВОДЫ

11	Е0124-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150гр.С	км	0,105	127517,92 76950,00	46655,79 16999,50	13389 8080	4899 1785	12824 130	428,00 88,32	45 9
12	С130806-68 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,01 к об.	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	106,05	333,00 --	--	35315 --	--	--	--	--
13	Е0124-2-1	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С	км	0,152	125996,21 76050,00	46381,71 17015,25	19151 11560	7050 2586	18390 130	424,00 88,37	64 13

	и доп.вып 9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,01 к об.	назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм									
15	С12021-262	Опоры скользящие(ТС-623.000 Д57, ТС-623.000-04 Д76)	152	279,00	--	42408	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
16	С12021-263	Опоры неподвижные(ТС-659.000-01 Д57, ТС-659.000-04 Д76)	0,38353	107900,00	--	41383	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
17	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм,L=8м	0,0076	107900,00	--	820	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
18	Е0124-12-2	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 70 мм,L=8м	2	6586,43	56,38	13173	113	1381	2,80	6	
		шт		522,00	9,00	1044	18	130	0,04	--	
19	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1	8606,11	66,73	8606	67	711	3,00	3	
		шт		535,50	11,25	536	11	130	0,06	--	
20	С130804-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х2,2 мм	0,0015	58881,69	25695,31	88	39	78	194,00	--	
		км		33075,00	6813,45	50	10	130	26,38	--	
21	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	1,5	386,00	--	579	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
22	С130806-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные обыкновенные 50х3,5 мм	0,0072	62566,88	6788,50	450	49	452	253,00	2	
		км		45675,00	2565,00	329	18	130	12,52	--	
23	ПРАЙС	Кран шаровый муфтовый d50мм Х2777 Код149В6037	7,2	306,00	--	2203	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
			4	16107,23	--	64429	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	

		Монтаж ПЛИТЫ ОПОРНОЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ	т	0,0412	17353,77 12555,00	2191,29 101,25	715 517	90 4	469 90	73,60 0,49	3 --
25	С12021-255прим	ПЛИТА ОПОРНАЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ для труб Д159(ГС-43.08)	т	0,041612	138200,00 --	-- --	5751 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0113-37-1	Антикоррозийное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ в 1 слой	м2	82,95	336,41 186,75	5,38 2,25	27905 15491	446 187	14110 90	0,94 0,01	78 1
27	Е0113-37-2	Антикоррозийное покрытие труб ИЗОЛОМ ПО ИЗОЛЬНОЙ МАСТИКЕ добавлять на каждый последующий слой	м2	82,95	220,10 74,25	1,57 --	18257 6159	130 --	5543 90	0,40 --	33 --
28	С11011-402	Мастика "Изол"	кг	290,325	79,00 --	-- --	22936 --	-- --	-- --	-- --	-- --
29	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	257	90,70 48,60	8,47 3,15	23309 12490	2177 810	13300 100	0,28 0,02	72 4
30	С11031-83	Маты прошивные из супертонкого стекловолокна без связующего толщиной 40 мм	м3	0,047	18400,00 --	-- --	865 --	-- --	-- --	-- --	-- --
31	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром до 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	257	114,31 29,93	6,39 2,48	29378 7692	1642 637	8329 100	0,19 0,01	49 3
32	С11011-945	Стеклорубероид гидроизоляционный с минеральной посыпкой С-РМ	м2	194,95	141,00 --	-- --	27488 --	-- --	-- --	-- --	-- --
					СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ						
		КАНАЛ									

		перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	63,5	1986,57 567,00	564,43 195,49	126147 36005	35842 12414	67785 140	3,33 0,75	211 48
37	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2,/П8-8(В15)-2,99х1,16 3,47м2/	м3	18,75	24900,00 --	--	466875 --	--	--	--	--
38	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П8д-8(В15)/	м3	1,08	27200,00 --	--	29376 --	--	--	--	--
39	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	м3	57,2	-250,00 --	--	-14300 --	--	--	--	--
40	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	м3	57,2	-134,00 --	--	-7665 --	--	--	--	--
41	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	м3	6,3	134,00 --	--	844 --	--	--	--	--
		ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ /ОП-1 -71 шт/									
42	Е0107-61-1	Устройство опорных подушек ОП-1	м3	0,284	1187,57 567,00	564,43 195,49	337 161	160 56	303 140	3,33 0,75	1 --
43	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5, ОП-1(В15)	м3	0,284	23800,00 --	--	6759 --	--	--	--	--
44	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		0,284	-134,00	--	-38	--	--	--	--

45	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20 м3	0,284	-250,00	--	-71	--	--	--	--	--
		КОМПЕНСАТОРНЫЕ НИШИ К1,К2,К3(120х45)		--	--	--	--	--	--	--	--
46	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	18,78	1986,57	564,43	37308	10600	20047	3,33	63	
47	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом до 0,5м3,/ Л10д-8(В25)(720мм),/ м3	2,04	567,00	195,49	10648	3671	140	0,75	14	
48	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5м3 до 1,0 м3,/Лу10-8-1(В25)укор,Лу10-8н-1(В25)укор,/ м3	7,56	25800,00	--	52632	--	--	--	--	
49	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/П11д-8(В25),П15д-8(В25)/ м3	8,1	24500,00	--	185220	--	--	--	--	
50	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3,/Б-2(В25) L 1,48м/ м3	1,08	27200,00	--	220320	--	--	--	--	
51	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25 м3	18,78	20400,00	--	22032	--	--	--	--	
		МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК КАНАЛОВ		134,00	--	2517	--	--	--	--	
52	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм, ИЗ БМ В15	0,58	11208,63	1588,34	6501	921	1662	13,20	8	

53	E0106-22-8	Устройство перекрытий монолитных,площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 150 мм, ИЗ БМ В15	м3	0,49	2187,00	542,77	1268	315	105	2,90	1
			м3		10363,58	327,70	5078	161	1031	11,60	6
54	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00855	1881,00	123,80	922	61	105	0,60	--
			т		41200,00	--	352	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ КАМЕРА УТ1- 2250х2400х24300Н -1шт											
55	Е0107-62-2	Устройство камер со стенками из монолитного бетона, ИЗ БМ В15	м3	14,93	5319,21	418,23	79416	6244	30287	7,92	118
					1296,00	152,98	19349	2284	140	0,69	10
56	С143001-7 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	12,41	5751,00	--	71370	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-2 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,3	4814,00	--	6258	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
58	С143018-67 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты (блоки) перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью до 3 м2,/ ПО-2(В25)/	м3	0,44	25300,00	--	11132	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
59	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3,/ П11д-8(В25)/	м3	0,44	27200,00	--	11968	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

60	С143013-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3,Б-5(В25) L 2,65м/	0,24	20400,00	--	4896	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	1,12	134,00	--	150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004 К=1,25 к цене	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм /ГОСТ 8020-90/,/КЦ-7-3/	0,58	4862,50	--	2820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
63	С12021-267	СТРЕМЯНКА С-1	0,043	133700,00	--	5749	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-172-4	Масляная окраска стремянок	0,043	148,40	0,07	6	--	5	0,65	--
		м2		108,00	0,02	5	--	105	--	--
65	С12021-249	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, ОБРАМЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ	0,01616	141800,00	--	2291	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ДЕТАЛЬ ЗАДЕЛКИ ТРУБОПРОВОДА В КОНСТРУКЦИИ								
67	Е0106-3-1	УПОРЫ МОНОЛИТНОГО УЧАСТКА	3,96	6910,39	260,48	27365	1031	2926	3,94	16
		м3		614,25	89,46	2432	354	105	0,35	1
68	Е0116-10-7	Прокладка ГИЛЬЗЫ из стальных электросварных труб диам. 150 мм	6,06	229,57	27,87	1391	169	1479	1,04	6
		м		180,23	10,44	1092	63	128	0,05	--

	1 тонкостенные диам и толщ.выш.9 СП РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со спиной фаской ГОСТ 10704-91/ из стали ЬСт2кп-ЬСт4кп, 159х4 мм, ГИЛЬЗА										
		м	6,06	950,00	--	5757	--	--	--	--		
70	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, УПОРЫ САЛЬНИКА		--	--	--	--	--	--	--		
		т	0,0144	16609,27	2191,29	239	32	164	73,60	1		
71	С12021-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т,УПОРЫ САЛЬНИКА		12555,00	101,25	181	1	90	0,49	--		
		т	0,0144	154200,00	--	2220	--	--	--	--		
72	Е0122-40-8	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 280 мм		--	--	--	--	--	--	--		
		фланец	12	708,82	102,44	8506	1229	8248	2,45	29		
73	С130809-41	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 12816-80		524,25	4,50	6291	54	130	0,02	--		
		шт.	6	2137,00	--	12822	--	--	--	--		
74	С130810-162	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм, ГРАНБУКСА		--	--	--	--	--	--	--		
		т	0,0246	126700,00	--	3117	--	--	--	--		
75	Е0116-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм		--	--	--	--	--	--	--		
		1сальник	12	770,63	--	9248	--	4631	1,80	22		
76	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами		301,50	--	3618	--	128	--	--		
		шт	24	20,14	0,23	483	6	432	0,12	3		
77	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами		19,91	0,09	478	2	90	--	--		
		т	0,00552	149300,00	--	824	--	--	--	--		
				--	--	--	--	--	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1822974						
		Накладные расходы -	Тенге			214587						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			122254						
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2159815						

3	E0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	331	579,88	6,63	191942	2195	48618	0,70	231
					108,68	1,76	35973	582	133	0,01	2
4	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 марки БР100.30.15	м3	14,233	24000,00	--	341592	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
11	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 марки БР100.30.15	м3	33,712	24000,00	--	809088	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 марки БР100.20.08	м3	4,336	24000,00	--	104064	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
21	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	37	394,96	6,63	14614	245	5435	0,70	26
					108,68	1,76	4021	65	133	0,01	--
22	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300 марки БР100.20.08	м3	0,592	24000,00	--	14208	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
24	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона,толщина 50 мм	м2	403,95	1000,00	--	403950	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
25	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий		176	394,96	6,63	69514	1167	25851	0,70	123

28	С143003-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91 БМ 300 марки БР100.20.08									
			м3	2,816	24000,00	--	67584	--	--	--	--
31	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты тротуарные из тяжелого бетона,толщина 50 мм									
			м2	541,15	1000,00	--	541150	--	--	--	--
49	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных, ТОЛЩ.15см ИЗ БМ В7,5									
			м3	117,708	6202,46	--	730079	--	82091	3,66	431
					567,00	--	66740	--	123	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге				3287784	3607			811
			Тенге				125862	956			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3287784				
	Материалы -		Тенге				16927				
	Всего заработная плата -		Тенге					126818			
	Местные материалы -		Тенге				3141388				
		Накладные расходы -	Тенге				161994				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					24299			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				206987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				3656765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								895
		Сметная заработная плата -	Тенге					151117			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**3656765**				
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге							**7445491**	
Временные здания и сооружения			Тенге				1,4%			107215	
Итого с временными			Тенге							7552706	
Производства работ в зимнее время			Тенге				0,70%			52869	
Затраты на дополнительные отпуска			Тенге				0,4%			30211	
Затраты на выслугу лет			Тенге				1%			75527	
Итого в ценах 2001 года			Тенге							7711313	
Пересчет в текущих ценах 2014 года			Тенге				2,38968			18427551	

Налог на добавленную стоимость	Тенге			12%			2255532	
Итого с НДС	Тенге						21051634	
Итого к оплате с понижающим коэффициентом -	**Тенге**			**0,96973**			**20414401**	

Инженер:

ТОО "Марсель-Групп"

К.Ширданов

Подрядчик:

Подрядчик: ТОО "ОТЫРАБАТ-КҰРЫЛЫС"

Ж.Өмірзақ