Заказчик: "Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі
Подрядчик: ТОО " ЭнергоСтройПроект"
Договор: № 2011/02-95 от 19.10.2011г. Доп. соглашение № 1 от 21.11.2011г., № 2 от 06.02.2012г., № 3 от 29.05.2012г., № 4 от 17.12.2012г., № 5 от 17.04.2013г., № 6 от 03.07.2013г.

Акт выполненных работ по объекту:

"Строительство линии электропередачи ВЛ-110 кВ от ПС "Акыртобе" до ПС "Абдезим" для ТОО "Луговской конный завод района им. Т.Рыскулова Жамбылской области"
на 16 октября 2013 г.

№п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс.тенге	Выполнено			
			Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		Сначала строительства		За отчетный месяц	
							Объем %	Сумма в тыс. тенге	Объем %	Сумма в тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства								
1	Расчет № 1	Определение мест установки опор			444,41	444,41	100	444,41		
2	ЛС 1-1	Вынос ВЛ 6кВ ПС35/10кВ "Кумарык"-"Песчаный карьер"	2 930,9			2 930,9	100	2 930,9		
3	ЛС 1-2	Демонтажные работы при реконструкции ВЛ110кВ и 0,4кВ (объект "Реконструкция существующей ВЛ110кВ возле "Акыртобе")	32,4			32,4	100	32,395		
4	ЛС 1-3	Демонтаж провода (объект ВЛ 35кВ ПС "Кумарык"-ПС "Мерей")	1,15			1,15	100	1,15		
5	ЛС 1-4	Демонтажные работы в ПС	212,39			212,39	100	212,393		
		Итого по главе 1	**3 176,84**		**444,41**	**3 621,25**	**100**	**3 621,248**		
		Глава 2. Основные объекты строительства								
6	ЛС 2-1-1	Строительство ВЛ 110кВ (объект "ВЛ 110кВПС 220/110/35/10кВ "Абдезим" - ПС 110/35/10кВ "Акыртобе")	194 817,4			194 817,4	100	194 817,400		
7	ЛС 2-1-2	Реконструкция существующей ВЛ 110кВ возле "Акыртобе" (объект "ВЛ 110кВПС 220/110/35/10кВ "Абдезим" - ПС 110/35/10кВ "Акыртобе")	3 446,13			3 446,13	100	3 446,133		
8	ЛС 2-1-3	Реконструкция существующей ВЛ 0,4кВ (объект "ВЛ 110кВ ПС 220/110/35/10кВ "Абдезим" - ПС 110/35/10кВ "Акыртобе")	144,98			144,98	100	144,976		
9	ЛС 2-1-4	Расширение ПС (объект "Расширение на одну ячейку 110кВ ПС 220/110/35/10кВ "Абдезим")	5 001,44	18 860,19		23 861,63	100	23 861,630		
10	ЛС 2-1-5	Расширение ОРУ 110кВ (объект ПС 110/35/10кВ "Акыртобе")	6 832,95	22 769,45		29 602,4	100	29 602,405		
11	ЛС 2-2-1	Подвеска второй цепи (объект "ВЛ 35кВ ПС "Кумарык" - ПС "Мерей")	11 308,68			11 308,68	100	11 308,679		
12	ЛС 2-2-2	Реконструкция ПС (объект "ПС 35/10кВ "Кумарык")	1 809,71	8 416,49		10 226,2	100	10 226,198		
13	ЛС 2-3-1	Строительство ВЛ 35кВ (объект "ВЛ 35кВ ПС "Мерей" - ПС 35/10кВ "Бригада №5 ЛКЗ")	30 413,54			30 413,54	100	30 413,538		
14	ЛС 2-3-2	Реконструкция ПС (объект ПС 35/10кВ "Мерей")	3 283,06	13 495,56		16 778,62	100	16 778,615		
15	ЛС 2-4-1	ВЛ 10кВ от ПС "5 участок ЛКЗ" (объект "ВЛ 10кВ "Бригада №5 ЛКЗ" КТПН-10/0,4кВ, кабельные ЛЭП-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ до поливных агрегатов")	38 604,17	545,55		39 149,72	100	39 149,716		
16	ЛС 2-4-2	Кабельные ЛЭП 0,4кВ (объект "ВЛ 10кВ "Бригада №5 ЛКЗ" КТПН-10/0,4кВ, кабельные ЛЭП-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ до поливных агрегатов")	130 378,1			130 378,1	100	130 378,103		
17	ЛС 2-4-3	КТПН-10/0,4кВ (объект "ВЛ 10кВ "Бригада №5 ЛКЗ" КТПН-10/0,4кВ, кабельные ЛЭП-0,4кВ КТПН-10/0,4кВ до поливных агрегатов")	587,03	25 643,9		26 230,94	100	26 230,935		
18	ЛС 2-4-4	Строительство ПС 35/10кВ (объект "ПС 35/10кВ "Бригада №5 ЛКЗ")	3 421,67	36 885,87		40 307,55	100	40 307,547		
		Итого по главе 2	**430 048,86**	**126 617,01**	**0,00**	**556 665,88**	**100**	**556 665,875**		
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи								
19	ЛС 5	Средства связи	703,24	9 901,07		10 604,31	100,0	10 604,311	1,0	101,515
		Итого по главе 5	**703,24**	**9 901,07**	**0,00**	**10 604,31**	**100,0**	**10 604,311**	**1,0**	**101,515**

№п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат		Сметная стоимость, тыс.тенге			Сметная стоимость, тыс.тенге	Выполнено			
				Строительно-монтажных работ	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		Сначала строительства		За отчетный месяц	
								Объем %	Сумма в тыс. тенге	Объем %	Сумма в тыс. тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
20	ЛС 6	Инженерные сети (объект "ПС 35/10кВ "Бригада №5 ЛКЗ")		118,51			118,51	100,0	118,513	100,0	118,513
		Итого по главе 6		**118,51**	**0,00**	**0,00**	**118,51**	**100,0**	**118,513**	**100,000**	**118,513**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
21	ЛС 7-1	Благоустройство ПС (объект "ПС 110/35/10кВ "Акыртобе")		1 157,93			1 157,93	100,0	1 157,934	88,3	1 021,981
22	ЛС 7-2	Благоустройство ПС 35/10кВ (объект "ПС 35/10кВ "Бригада №5 ЛКЗ")		873,28			873,28	100,0	873,283	100,0	873,283
		Итого по главе 7		**2 031,22**	**0,00**	**0,00**	**2 031,22**	**100,0**	**2 031,217**	**93,3**	**1 895,264**
		Итого по главам 1-7		**436 078,67**	**136 518,08**	**444,41**	**573 041,16**	**100,00**	**573 041,164**	**0,37**	**2 115,292**
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
23	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения	3,9%	17 007,07			17 007,07	100,00	17 007,068	0,47	79,196
		Итого по главам 1-8		**453 085,74**	**136 518,08**	**444,41**	**590 048,23**	**100,00**	**590 048,232**	**0,37**	**2 194,488**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
24	СН РК 8.02-02-2002	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		3 224,89			3 224,89	100,00	3 224,893	0,71	22,787
25	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет	1%			4 530,86	4 530,86	100,00	4 530,858	0,47	21,098
26	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на дополнительные отпуска	0,4%			1 812,34	1 812,34	100,00	1 812,340	0,47	8,439
		Итого по главе 9		3 224,89		6 343,2	9 568,09	100,00	9 568,091	0,55	52,324
		Итого по главам 1-9		**456 310,63**	**136 518,08**	**6 787,61**	**599 616,32**	**100,00**	**599 616,323**	**0,37**	**2 246,812**
		В том числе возвратные суммы		4 977,04			4 977,04	**100,00**	**4 977,036**	0,47	**23,176**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001г.		**456 310,63**	**136 518,08**	**6 787,61**	**599 616,32**	**100,00**	**599 616,323**	**0,37**	**2 246,812**
27	СН РК 8.02-02-2002	**Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011г.**	1,950967742	**890 247,31**	**266 342,38**	**13 242,41**	**1 169 832,1**	**100,00**	**1 169 832,102**	**0,37**	**4 383,455**
28	СН РК 8.02-02-2002	Налоги, сборы, обязательные платежи	**2%**			**23 396,64**		**100,00**	**23 396,639**	**0,37**	**87,665**
		Сметная стоимость строительства в текущем уровне цен		**890 247,31**	**266 342,38**	**36 639,05**	**1 193 228,74**	**100,00**	**1 193 228,741**	**0,37**	**4 471,120**
29	Решения Правительства	Налог на добавленную стоимость	12%			**143 187,45**		**100,00**	**143 187,446**	**0,37**	**536,532**
		Всего по сметному расчету		**890 247,31**	**266 342,38**	**179 826,5**	**1 336 416,19**	**100,00**	**1 336 416,187**	**0,37**	**5 007,652**
		Всего с понижающим коэффициентом	**0,99887753**				**1 334 916,10**	**100,00**	**1 334 916,100**	**0,37**	**5 002,029**

Заказчик:

Зам. Руководителя управления
"Жамбыл облысы әкімдігінің құрылыс, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" КММ-сі

Ахатаев А.Б.

Подрядчик:

Генеральный директор
ТОО "ЭнергоСтройПроект"

Лашин И.В.

Технадзор:
ТОО "БАО GROUP" _____ Тастанбеков Б.Н.