Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Договор № 256-18 от 03.04.2018 г.

Акт №1
приемки выполненных работ от 28 апреля 2018 года:
Ремонт помещений МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 1 Ремонт помещений МНУ1,верхней головы (высота помещения 7 м)							
1	12-120104-0507	**Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%)**	м2		**94**	**189,67**	**17829**	**62,055** / **11064**
2	12-120102-0707	**Шпатлевка стен и потолка в местах зачистки (2 мм)**	м2		**94**	**204,36**	**19210**	**62,055** / **11921**
3	29-000000-0001(пл)	**Шпатлевка "Алинекс"**	кг		**225**	**151**	**33975**	**–**
4	29-000000-0002(пл)	**Праймер**	л		**18**	**202**	**3636**	**–**
5	12-120101-0102	**Известковая окраска потолка и стен за 2 раза**	м2		**209,2**	**98,35**	**20574**	**62,055** / **12767**
6	29-000000-0003(пл)	**Ткань обтирочная**	м		**2**	**215**	**430**	**–**
7	29-000000-0004(пл)	**Известь побелочная (гашеная)**	кг		**52,3**	**175**	**9153**	**–**
8	12-120101-0705	**Покраска стен эмалью за 2 раза ПФ-115 голубая (панели)**	м2		**105**	**448,89**	**47133**	**62,055**

						29248
9 29-000000-0005(пл)	Эмаль ПФ-115 голубая	кг	26,25	500	13125	–
10 29-000000-0006(пл)	Уайт-спирит	л	2,1	405	851	–
11 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	2,1	215	452	–
12 12-120101-0905	Покраска окон эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,1	1061,78	10724	62,055
						6655
13 29-000000-0008(пл)	Эмаль ПФ-115	кг	2,5	500	1250	–
14 29-000000-0006(пл)	Уайт-спирит	л	0,2	405	81	–
15 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	0,5	215	108	–
16 12-120103-0202	Покраска дверей металлических за 2 раза	м2	10,1	184,36	1862	62,055
						1155
17 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	2,02	830	1677	–
18 29-000000-0006(пл)	Уайт-спирит	л	0,25	405	101	–
19 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	0,5	215	108	–
20 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки	м2	12	335,67	4028	56,91
						2292
21 11-130601-0209	Обеспыливание металлической лестницы и площадки	м2	12	128,83	1546	56,91
						472
22 11-130601-0302	Обезжиривание металлической лестницы и площадки	м2	12	97,33	1168	56,91
						628
23 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	4	480	1920	–
24 12-120103-0202	Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115	м2	12	184,42	2213	62,055
						1373
25 29-000000-0010(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	кг	3,6	500	1800	–
26 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	0,3	480	144	–
27 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	20	2323,9	46478	62,055
						28842

28 11-061501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление	м3	0,4	11800	4720	50,925
						491
29 12-110102-1101	Ремонт штукатурки откосов	м2	1,1	3480,91	3829	62,055
						2376
30 11-061501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление	м3	0,02	11700	234	50,925
						24
31 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	335,68	8392	56,91
						4776
32 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	112,64	2816	56,91
						983
33 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	97,72	2443	56,91
						1309
34 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	8,25	480	3960	–
35 12-120103-0202	Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	184,36	4609	62,055
						2860
36 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	7,5	830	6225	–
37 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	1	255	255	–
38 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки	м2	35	335,66	11748	56,91
						6686
39 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов	м2	35	168,8	5908	56,91
						1377
40 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов	м2	35	96,23	3368	56,91
						1833

41 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	11,5	480	5520	–
42 12-120103-0202	Окраска металлических кран-балок за 2 раза	м2	35	184,37	6453	62,055
						4004
43 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	10,5	830	8715	–
44 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	1,4	480	672	–
45 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки	м2	7	335,71	2350	56,91
						1337
46 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки	м2	7	113,57	795	56,91
						275
47 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки	м2	7	96,29	674	56,91
						367
48 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	2,31	480	1109	–
49 12-120103-0202	Окраска закладных кран-балки за 2 раза	м2	7	184,43	1291	62,055
						801
50 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	2,1	830	1743	–
51 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,25	255	64	–
52 11-130601-0207	Очистка щетками металлических крышек каналов	м2	7,01	335,66	2353	56,91
						1339
53 11-130301-1406	Окраска металлических крышек каналов за 2 раза	м2	7,01	22,4	157	56,91
						89
54 29-000000-0010(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	кг	2,1	500	1050	–
55 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,3	255	77	–
56 11-080701-0101	Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов	м2	74	563,72	41715	53,34
						17126

57	11-150601-0301	**Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования**	м2	**80**	**989,09**	**79127**	**57,54**
							45530
58	29-000000-0016(пл)	**Пленка полиэтиленовая**	м2	**80**	**520**	**41600**	**–**
		Итого прямые затраты по разделу 1				**495 548**	
		в том числе					
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				336 045	
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				5 837	
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				163	
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				153 666	
		Накладные расходы I уровня, тенге				200 000	
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				695 548	
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				29 491	
		Итого, тенге				725 039	
		Сметная прибыль (8 %), тенге				58 003	
		Итого по разделу на подряд, тенге				**783 042**	
		Раздел 2 Ремонт помещений МНУ-3,верхней головы (высота помещения 7 м)					
59	12-120104-0507	**Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%)**	м2	**94**	**189,67**	**17829**	**62,055**
							11064
60	12-120102-0707	**Шпатлевка стен и потолка в местах зачистки (2 мм)**	м2	**94**	**204,36**	**19210**	**62,055**
							11921
61	29-000000-0001(пл)	**Шпатлевка "Алинекс"**	кг	**225**	**151**	**33975**	**–**
62	29-000000-0002(пл)	**Праймер**	л	**18**	**202**	**3636**	**–**
63	12-120101-0102	**Окраска потолка и стен за 2 раза эмалью**	м2	**209,2**	**98,35**	**20574**	**62,055**
							12767
64	29-000000-0007(пл)	**Эмаль ПФ-115 белая**	кг	**52,3**	**500**	**26150**	**–**
65	29-000000-0014(пл)	**Растворитель Р-646**	л	**4,2**	**255**	**1071**	**–**
66	12-120101-0705	**Покраска стен эмалью за 2 раза ПФ-115 голубая (панели)**	м2	**105**	**448,89**	**47133**	**62,055**
							29248
67	29-000000-0005(пл)	**Эмаль ПФ-115 голубая**	кг	**26,25**	**500**	**13125**	**–**

68 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	2,1	255	536	–
69 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	2,1	215	452	–
70 12-120101-0905	Покраска окон эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	10,1	1061,78	10724	62,055
						6655
71 29-000000-0007(пл)	Эмаль ПФ-115 белая	кг	2,5	500	1250	–
72 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,2	255	51	–
73 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	0,5	215	108	–
74 12-120103-0202	Покраска дверей металлических за 2 раза	м2	10,1	184,36	1862	62,055
						1155
75 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	2,02	830	1677	–
76 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	0,5	215	108	–
77 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,25	255	64	–
78 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки	м2	12	335,67	4028	56,91
						2292
79 11-130601-0209	Обеспыливание металлической лестницы и площадки	м2	12	89,58	1075	56,91
						472
80 11-130601-0302	Обезжиривание металлической лестницы и площадки	м2	12	96,5	1158	56,91
						628
81 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	4	480	1920	–
82 12-120103-0202	Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115	м2	12	184,42	2213	62,055
						1373
83 29-000000-0010(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	кг	3,6	500	1800	–
84 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	0,3	480	144	–
85 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	20	2323,9	46478	62,055
						28842

86 11-061501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление	м3	0,4	11707,5	4683	50,925
						474
87 12-110102-1101	Ремонт штукатурки откосов	м2	1,1	3480,91	3829	62,055
						2376
88 11-061501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление	м3	0,02	11650	233	50,925
						23
89 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	335,68	8392	56,91
						4776
90 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	96,44	2411	56,91
						983
91 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	96,24	2406	56,91
						1309
92 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	8,25	480	3960	–
93 12-120103-0202	Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	184,36	4609	62,055
						2860
94 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	7,5	830	6225	–
95 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	1	255	255	–
96 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки	м2	35	335,66	11748	56,91
						6686
97 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов	м2	35	86,17	3016	56,91
						1377
98 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов	м2	35	96,23	3368	56,91

						1833
99 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	11,5	480	5520	–
100 12-120103-0202	Окраска металлических кран-балок за 2 раза	м2	35	184,37	6453	62,055
						4004
101 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	10,5	830	8715	–
102 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	1,4	480	672	–
103 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки	м2	7	335,71	2350	56,91
						1337
104 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки	м2	7	86,14	603	56,91
						275
105 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки	м2	7	96,29	674	56,91
						367
106 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	2,31	480	1109	–
107 12-120103-0202	Окраска закладных кран-балки за 2 раза	м2	7	184,43	1291	62,055
						801
108 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	2,1	830	1743	–
109 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,25	255	64	–
110 11-130601-0207	Очистка щетками металлических крышек каналов	м2	7,01	335,66	2353	56,91
						1339
111 11-130301-1406	Окраска металлических крышек каналов за 2 раза	м2	7,01	22,4	157	56,91
						89
112 29-000000-0010(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	кг	2,1	500	1050	–
113 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,3	255	77	–
114 11-080701-0101	Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов	м2	74	563,72	41715	53,34

						17126
	Итого по материалам				9607	
115 11-150601-0301	**Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования**	м2	80	989,09	79127	57,54
						45530
116 29-000000-0016(пл)	**Пленка полиэтиленовая**	м2	80	520	41600	–
	Итого прямые затраты по разделу 2				**508 759**	
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				336 045	
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				1 792	
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				128	
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				170 922	
	Накладные расходы I уровня, тенге				199 982	
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				708 741	
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				30 051	
	Итого, тенге				738 792	
	Сметная прибыль (8 %), тенге				59 103	
	Итого по разделу на подряд, тенге				**797 895**	
	Раздел 3 Ремонт помещений МНУ-2					
117 12-120104-0507	**Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%)**	м2	99	189,67	18777	62,055
						11652
118 12-120102-0707	**Шпатлевка стен и потолка в местах зачистки (2 мм)**	м2	99	204,36	20232	62,055
						12555
119 29-000000-0001(пл)	**Шпатлевка "Алинекс"**	кг	238	151	35938	–
120 29-000000-0002(пл)	**Праймер**	л	20	202	4040	–
121 12-120101-0102	**Окраска известковым составом потолка и стен за 2 раза**	м2	239	98,35	23505	62,055
						14586
122 29-000000-0015(пл)	**Известковая паста**	кг	60	175	10500	–
123 29-000000-0003(пл)	**Ткань обтирочная**	м	48	215	10320	–
124 12-120101-0705	**Покраска панелей высотой 2,4 м за 2 раза эмалью ПФ-115**	м2	90	448,89	40400	62,055

						25070
125 29-000000-0005(пл)	Эмаль ПФ-115 голубая	кг	22,5	500	11250	–
126 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,5	255	128	–
127 12-120101-0905	Покраска окон эмалью ПФ-115	м2	8,1	1061,73	8600	62,055
						5337
128 29-000000-0007(пл)	Эмаль ПФ-115 белая	кг	2	500	1000	–
129 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	2	215	430	–
130 12-120103-0202	Покраска дверей за 2 раза	м2	14,6	184,38	2692	62,055
						1671
131 29-000000-0008(пл)	Эмаль ПФ-115	кг	4,4	500	2200	–
132 29-000000-0003(пл)	Ткань обтирочная	м	0,5	215	108	–
133 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,3	255	77	–
134 12-110101-0207	Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм	м2	20	2323,9	46478	62,055
						28842
135 11-061501-0305	Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление	м3	0,4	11707,5	4683	50,925
						474
136 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки	м2	6	335,67	2014	56,91
						1146
137 11-130601-0209	Обеспыливание металлической лестницы и площадки	м2	6	91	546	56,91
						236
138 11-130601-0302	Обезжиривание металлической лестницы и площадки	м2	6	96,17	577	56,91
						314
139 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	2	480	960	–
140 12-120103-0202	Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115	м2	6	184,33	1106	62,055

						686
141 29-000000-0010(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	кг	1,8	500	900	–
142 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,12	255	31	–
143 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	335,68	8392	56,91
						4776
144 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	86,2	2155	56,91
						983
145 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	96,24	2406	56,91
						1309
146 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	8,25	480	3960	–
147 12-120103-0202	Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов	м2	25	184,36	4609	62,055
						2860
148 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	7,5	830	6225	–
149 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,3	255	77	–
150 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки	м2	35	335,66	11748	56,91
						6686
151 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов	м2	35	86,17	3016	56,91
						1377
152 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов	м2	35	96,23	3368	56,91
						1833
153 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	11,6	480	5568	–
154 12-120103-0202	Окраска металлических кран-балок за 2 раза	м2	35	184,37	6453	62,055
						4004
155 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	10,5	830	8715	–

156 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	1,35	255	344	–
157 11-130601-0207	Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки	м2	7	335,71	2350	56,91
						1337
158 11-130601-0209	Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки	м2	7	86,14	603	56,91
						275
159 11-130601-0302	Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки	м2	7	96,29	674	56,91
						367
160 29-000000-0013(пл)	Растворитель Р-4	л	2,31	480	1109	–
161 12-120103-0202	Окраска закладных кран-балки за 2 раза	м2	7	184,43	1291	62,055
						801
162 29-000000-0009(пл)	Эмаль красно-коричневая ХВ-785	кг	2,1	830	1743	–
163 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,25	255	64	–
164 11-130601-0207	Очистка щетками металлических крышек каналов	м2	4,3	335,58	1443	56,91
						821
165 11-130301-1406	Окраска металлических крышек каналов за 2 раза	м2	4,3	22,33	96	56,91
						55
166 29-000000-0010(пл)	Эмаль ПФ-115 черная	кг	1,3	500	650	–
167 29-000000-0014(пл)	Растворитель Р-646	л	0,17	255	43	–
168 11-080701-0101	Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов	м2	67	563,72	37769	53,34
						15506
169 12-120101-0102	Окраска известковым составом потолка и стен тамбура на 2 раза	м2	59	98,34	5802	62,055
						3600
170 29-000000-0015(пл)	Известковая паста	кг	15	175	2625	–

171 12-120103-0202	**Окраска металлического обрамления ступеней**	м2	2,7	184,44	498	62,055
						309
172 29-000000-0010(пл)	**Эмаль ПФ-115 черная**	кг	0,81	500	405	–
173 12-120101-0102	**Побелка стен и шахты за 2 раза**	м2	69	98,35	6786	62,055
						4211
174 29-000000-0015(пл)	**Известковая паста**	кг	17,25	175	3019	–
175 11-080701-0101	**Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов**	м2	18	563,67	10146	53,34
						4166
176 11-150601-0301	**Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования**	м2	80	989,09	79127	57,54
						45530
177 29-000000-0016(пл)	**Пленка полиэтиленовая**	м2	80	520	41600	–
	Итого прямые затраты по разделу 3					**512 371**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					341 851
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 411
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					122
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					169 109
	Накладные расходы I уровня, тенге					203 375
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					715 746
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					30 348
	Итого, тенге					746 094
	Сметная прибыль (8 %), тенге					59 688
	Итого по разделу на подряд, тенге					**805 782**
	Итого прямые затраты по смете					**1 516 678**
	в том числе					
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 013 941
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					9 040
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					413
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					493 697
	Накладные расходы I уровня, тенге					603 357
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					2 120 035

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	89 890
Итого, тенге	2 209 925
Сметная прибыль (8 %), тенге	176 794
Итого по смете , тенге	**2 386 719**
Временные здания и сооружения (5 %)	119 336
Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6 %)	65 157
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.17 г	**2 571 212**
- в текущих ценах 2018 г. (Инф = 1,070)	**2 751 196,43**
Налог на добавленную стоимость 2018 г. - НДС (12 %)	**330 143,57**
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость 2018 г	**3 081 340,00**

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Директор _____ Г.М. Воробьев
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Директор _____ В. В. Пархоменко
(ФИО)