Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Форма 2В

"SANA-2015". Версия 16.4 от 12.10.16 г.

Заказчик: Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан

Наименование объекта: Шульбинский судоходный шлюз

Договор № 256-18 от 03.04.2018 г.

Акт №2
приемки выполненных работ от 28 апреля 2018 года
Ремонт помещений МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза

Составлена в текущих ценах с 01.10.17 г

№№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. измер.	Количество		Стоимость, тенге		Накладные расходы I уровня, норма, % / сумма, тенге
				на ед. измер.	по проекту	на ед. измер.	по проекту	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Раздел 4 Ремонт помещений МНУ-2з							
178	**12-120104-0507**	**Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%)**	м2		**99**	**189,67**	**18777**	**62,055** / **11652**
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	0,252	24,948	752,66	18777	–
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		**18777**	
		Итого по заработной плате						
179	**12-120102-0707**	**Шпатлевка стен и потолка в местах зачистки (2 мм)**	м2		**99**	**204,36**	**20232**	**62,055** / **12555**
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,2484	24,5916	822,72	20232	–
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,02376		**20232**	
		Итого по заработной плате						
180	**29-000000-0001(пл)**	**Шпатлевка "Алинекс"**	кг		**238**	**151**	**35938**	–

181	**29-000000-0002(пл)**	**Праймер**	л		**20**	**202**	**4040**	–
182	**12-120101-0102**	**Окраска известковым составом потолка и стен за 2 раза**	м2		**239**	**98,35**	**23505**	**62,055**
								14586
	01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,1248	29,8272	788,04	23505	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00156	0,37284		–	
		Итого по заработной плате					**23505**	
183	**29-000000-0007(пл)**	**Эмаль ПФ-115 белая**	кг		**60**	**500**	**30000**	–
184	**29-000000-0014(пл)**	**Растворитель Р-646**	л		**5**	**255**	**1275**	–
185	**29-000000-0003(пл)**	**Ткань обтирочная**	м		**48**	**215**	**10320**	–
186	**12-120101-0705**	**Покраска панелей высотой 2,4 м за 2 раза эмалью ПФ-115**	м2		**90**	**448,89**	**40400**	**62,055**
								25070
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,5388	48,492	833,13	40400	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00192	0,1728		–	
		Итого по заработной плате					**40400**	
187	**29-000000-0005(пл)**	**Эмаль ПФ-115 голубая**	кг		**22,5**	**500**	**11250**	–
188	**29-000000-0014(пл)**	**Растворитель Р-646**	л		**0,5**	**255**	**128**	–
189	**12-120101-0905**	**Покраска окон эмалью ПФ-115**	м2		**8,1**	**1061,73**	**8600**	**62,055**
								5337
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	1,2744	10,32264	833,13	8600	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00192	0,01555		–	
		Итого по заработной плате					**8600**	

190	**29-000000-0007(пл)**	**Эмаль ПФ-115 белая**	кг		**2**	**500**	**1000**	–
191	**29-000000-0003(пл)**	**Ткань обтирочная**	м		**2**	**215**	**430**	–
192	**12-120103-0202**	**Покраска дверей за 2 раза**	м2		**14,6**	**184,38**	**2692**	**62,055**
								1671
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2184	3,18864	844,23	2692	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,00175		–	
		Итого по заработной плате					**2692**	
193	**29-000000-0008(пл)**	**Эмаль ПФ-115**	кг		**4,4**	**500**	**2200**	–
194	**29-000000-0003(пл)**	**Ткань обтирочная**	м		**0,5**	**215**	**108**	–
195	**29-000000-0014(пл)**	**Растворитель Р-646**	л		**0,3**	**255**	**77**	–
196	**12-110101-0207**	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	м2		**20**	**2323,9**	**46478**	**62,055**
								28842
	01-010102-0133	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,30)	чел-ч	2,7192	54,384	854,63	46478	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00804	0,1608		–	
		Итого по заработной плате					**46478**	
197	**11-061501-0305**	**Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление**	м3		**0,4**	**11707,5**	**4683**	**50,925**
								474
	01-010102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	чел-ч	2,688	1,0752	752,66	809	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,57108	0,22843		122	
		Итого по заработной плате					**931**	
	31-030101-0602	Растворосмесители передвижные, до 250 л	маш.-ч	0,372	0,1488	920,07	137	

					822,72	122	
	Итого по эксплуатации машин					**137**	
21-130703-1405	Вода техническая	м3	0,41	0,164	25	4	
21-010401-0102	Песок	м3	1,23	0,492	2248,51	1106	
21-130101-0502	Портландцемент ПЦ 400	т	0,306	0,1224	16886,58	2067	
21-130102-0801	Известь строительная	т	0,079	0,0316	17714,81	560	
	Итого по материалам					**3737**	
198 11-130601-0207	**Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки**	м2		**6**	**335,67**	**2014**	**56,91**
							1146
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,408	2,448	822,72	2014	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**2014**	
199 11-130601-0209	**Обеспыливание металлической лестницы и площадки**	м2		**6**	**86,17**	**517**	**56,91**
							236
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,084	0,504	822,72	415	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**415**	
34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,12	0,72	142,23	102	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**102**	
200 11-130601-0302	**Обезжиривание металлической лестницы и площадки**	м2		**6**	**96,17**	**577**	**56,91**
							314
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,10896	0,65376	844,23	552	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,00216		–	
	Итого по заработной плате					**552**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00012	0,00072	34,08	–	

					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					–	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,3	84,66	25	
	Итого по материалам					**25**	
201 29-000000-0013(пл)	**Растворитель Р-4**	л		**2**	**480**	**960**	**–**
202 12-120103-0202	**Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115**	м2		**6**	**184,33**	**1106**	**62,055**
							686
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2184	1,3104	844,23	1106	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,00072		–	
	Итого по заработной плате					**1106**	
203 29-000000-0010(пл)	**Эмаль ПФ-115 черная**	кг		**1,8**	**500**	**900**	**–**
204 29-000000-0014(пл)	**Растворитель Р-646**	л		**0,12**	**255**	**31**	**–**
205 11-130601-0207	**Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов**	м2		**25**	**335,68**	**8392**	**56,91**
							4776
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,408	10,2	822,72	8392	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**8392**	
206 11-130601-0209	**Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов**	м2		**25**	**86,2**	**2155**	**56,91**
							983
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,084	2,1	822,72	1728	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**1728**	
34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,12	3	142,23	427	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					**427**	
207 11-130601-0302	**Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов**	м2		**25**	**96,24**	**2406**	**56,91**

							1309
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,10896	2,724	844,23	2300	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,009		–	
	Итого по заработной плате					**2300**	
31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00012	0,003	34,08	–	
					–	–	
	Итого по эксплуатации машин					–	
21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	1,25	84,66	106	
	Итого по материалам					**106**	
208 29-000000-0013(пл)	**Растворитель Р-4**	л		**8,25**	**480**	**3960**	–
209 12-120103-0202	**Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов**	м2		**25**	**184,36**	**4609**	**62,055**
							2860
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2184	5,46	844,23	4609	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,003		–	
	Итого по заработной плате					**4609**	
210 29-000000-0009(пл)	**Эмаль красно-коричневая ХВ-785**	кг		**7,5**	**830**	**6225**	–
211 29-000000-0014(пл)	**Растворитель Р-646**	л		**0,3**	**255**	**77**	–
212 11-130601-0207	**Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки**	м2		**35**	**335,66**	**11748**	**56,91**
							6686
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,408	14,28	822,72	11748	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
	Итого по заработной плате					**11748**	
213 11-130601-0209	**Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов**	м2		**35**	**86,17**	**3016**	**56,91**
							1377
01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,084	2,94	822,72	2419	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2419**	
	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,12	4,2	142,23	597	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**597**	
214	**11-130601-0302**	**Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов**	м2		**35**	**96,23**	**3368**	**56,91**
								1833
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,10896	3,8136	844,23	3220	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,0126		–	
		Итого по заработной плате					**3220**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00012	0,0042	34,08	–	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**–**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	1,75	84,66	148	
		Итого по материалам					**148**	
215	**29-000000-0013(пл)**	**Растворитель Р-4**	л		**11,6**	**480**	**5568**	**–**
216	**12-120103-0202**	**Окраска металлических кран-балок за 2 раза**	м2		**35**	**184,37**	**6453**	**62,055**
								4004
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2184	7,644	844,23	6453	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,0042		–	
		Итого по заработной плате					**6453**	
217	**29-000000-0009(пл)**	**Эмаль красно-коричневая ХВ-785**	кг		**10,5**	**830**	**8715**	**–**
218	**29-000000-0014(пл)**	**Растворитель Р-646**	л		**1,35**	**255**	**344**	**–**
219	**11-130601-0207**	**Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки**	м2		**7**	**335,71**	**2350**	**56,91**
								1337
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,408	2,856	822,72	2350	

	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**2350**	
220	**11-130601-0209**	**Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки**	м2		**7**	**86,14**	**603**	**56,91**
								275
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,084	0,588	822,72	484	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**484**	
	34-030501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,12	0,84	142,23	119	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**119**	
221	**11-130601-0302**	**Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки**	м2		**7**	**96,29**	**674**	**56,91**
								367
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,10896	0,76272	844,23	644	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00036	0,00252		–	
		Итого по заработной плате					**644**	
	31-050402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,00012	0,00084	34,08	–	
						–	–	
		Итого по эксплуатации машин					**–**	
	21-130803-1001	Ветошь	кг	0,05	0,35	84,66	30	
		Итого по материалам					**30**	
222	**29-000000-0013(пл)**	**Растворитель Р-4**	л		**2,31**	**480**	**1109**	**–**
223	**12-120103-0202**	**Окраска закладных кран-балки за 2 раза**	м2		**7**	**184,43**	**1291**	**62,055**
								801
	01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2184	1,5288	844,23	1291	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,00084		–	
		Итого по заработной плате					**1291**	
224	**29-000000-0009(пл)**	**Эмаль красно-коричневая ХВ-785**	кг		**2,1**	**830**	**1743**	**–**
225	**29-000000-0014(пл)**	**Растворитель Р-646**	л		**0,25**	**255**	**64**	**–**

226	**11-130601-0207**	**Очистка щетками металлических крышек каналов**	**м2**		**4,3**	**335,58**	**1443**	**56,91**
								821
	01-010102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	чел-ч	0,408	1,7544	822,72	1443	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	–	–		–	
		Итого по заработной плате					**1443**	
227	**11-130301-1406**	**Окраска металлических крышек каналов за 2 раза**	**м2**		**4,3**	**22,33**	**96**	**56,91**
								55
	01-010102-0135	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,50)	чел-ч	0,02556	0,10991	876,13	96	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,00103		–	
		Итого по заработной плате					**96**	
228	**29-000000-0010(пл)**	**Эмаль ПФ-115 черная**	**кг**		**1,3**	**500**	**650**	**–**
229	**29-000000-0014(пл)**	**Растворитель Р-646**	**л**		**0,17**	**255**	**43**	**–**
230	**11-080701-0101**	**Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов**	**м2**		**67**	**563,72**	**37769**	**53,34**
								15506
	01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,5208	34,8936	833,13	29071	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00084	0,05628		–	
		Итого по заработной плате					**29071**	
	27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	0,804	3145,68	2529	
	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,00402	29921,7	120	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,02479	243994,2	6049	
		Итого по материалам					**8698**	
231	**12-120101-0102**	**Окраска известковым составом потолка и стен тамбура на 2 раза**	**м2**		**59**	**98,34**	**5802**	**62,055**
								3600

01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,1248	7,3632	788,04	5802	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00156	0,09204		–	
	Итого по заработной плате					**5802**	
232 29-000000-0015(пл)	**Известковая паста**	кг		**15**	**175**	**2625**	–
233 12-120103-0202	**Окраска металлического обрамления ступеней**	м2		**2,7**	**184,44**	**498**	**62,055**
							309
01-010102-0132	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,20)	чел-ч	0,2184	0,58968	844,23	498	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00012	0,00032		–	
	Итого по заработной плате					**498**	
234 29-000000-0010(пл)	**Эмаль ПФ-115 черная**	кг		**0,81**	**500**	**405**	–
235 12-120101-0102	**Побелка стен и шахты за 2 раза**	м2		**69**	**98,35**	**6786**	**62,055**
							4211
01-010102-0125	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,50)	чел-ч	0,1248	8,6112	788,04	6786	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00156	0,10764		–	
	Итого по заработной плате					**6786**	
236 29-000000-0015(пл)	**Известковая паста**	кг		**17,25**	**175**	**3019**	–
237 11-080701-0101	**Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов**	м2		**18**	**563,67**	**10146**	**53,34**
							4166
01-010102-0131	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,10)	чел-ч	0,5208	9,3744	833,13	7810	
01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00084	0,01512		–	
	Итого по заработной плате					**7810**	
27-010101-0102	Щиты настила	м2	0,012	0,216	3145,68	679	

	21-070510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00006	0,00108	29921,7	32	
	21-060510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00037	0,00666	243994,2	1625	
		Итого по материалам					**2336**	
238	**11-150601-0301**	**Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования**	м2		**80**	**989,09**	**79127**	**57,54**
								45530
	01-010102-0142	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,20)	чел-ч	1,0332	82,656	957,3	79127	
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,0192		–	
		Итого по заработной плате					**79127**	
239	**29-000000-0016(пл)**	**Пленка полиэтиленовая**	м2		**80**	**520**	**41600**	**–**

Итого прямые затраты по разделу 4	**533 117**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	341 851
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 382
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	122
- материалы, изделия и конструкции, тенге	189 884
Накладные расходы I уровня, тенге	203 375
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	736 492
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	31 227
Итого, тенге	767 719
Сметная прибыль (8 %), тенге	61 418
Итого по разделу на подряд, тенге	**829 137**
Временные здания и сооружения (5 %)	41 457
Затраты на производство строительно-монтажных работ (2,6 %)	22 635
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.10.17 г	**893 229**
- в текущих ценах 2018 г. (Инф = 1,070)	**955 756,25**
Налог на добавленную стоимость 2018 г. - НДС (12 %)	**114 690,75**

Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость 2018 г **1 070 447,00**

Подрядчик: **ТОО « ГидроСтройМонтаж»**

Директор _____Г.М. Воробьев
(ФИО)

Заказчик: **Филиал гидротехнических сооружений Республиканского государственного казенного предприятия «Қазақстан су жолдары» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан**

Директор _____В. В. Пархоменко
(ФИО)