Утверждаю
Зам.директора по производству
ФГТС РГКП «ҚСЖ»

_____ **Семенов А.М.**
(подпись, Ф.И.О)
«25» 04 **2018 г.**

АКТ № 1
приемочной комиссии
по приемке законченных строительных работ
«Ремонт помещений МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза»

Шульбинский шлюз «25» 04 2018 г.
(населенный пункт)

Приемочная комиссия, назначенная в соответствии с приказом ФГТС РГКП «ҚСЖ» № 53 от 26.01.2018 г. и на основании письма подрядной организации ТОО «Гидростроймонтаж» от 28.04.2018 г. (исх. № 12-1 от 28.04.2018 г.)
(наименование организации-заказчика, назначившая приемную комиссию)

Председатель комиссии:
Начальник Шульбинского шлюза — А. Волков
(должность) (фамилия, имя)

Члены комиссии:
Начальника СПП ФГТС РГКП «ҚСЖ» — К. Злобина
(должность) (фамилия, имя)

Начальник СБ и ОТ, ООС — К. Маштаева
(должность) (фамилия, имя)

Старший инженер-эколог ФГТС РГКП «ҚСЖ» — Д. Клиновицкая
(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне,
ликвидации ЧС и пожарной безопасности — В. Костин
(должность) (фамилия, имя)

Подрядчик:
Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» — Г. Воробьев
(должность) (фамилия, имя)

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядной организацией ТОО «ГидроСтройМонтаж»

(наименование объекта организации и ее ведомственная подчиненность)

согласно Закону Республики Казахстан от 16.07.2001 г. № 242-II «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» ст. 77 предъявлена к сдаче работа: **«Ремонт помещений МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза»**

2. Работы осуществлялись подрядной организацией ПК «Альтиус», на основании договора о закупках работ № 256-18 от 03.04.2018 г. в соответствии с техническим заданием (Приложение 2 к договору № 256-18).

3. Проектная документация разработана: отсутствует

(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Работы осуществлялись на основании:

Сметного расчета стоимости строительства и технического задания на выполнение работ.

5. Работы осуществлены в сроки:

Апрель 2018 года	Апрель 2018 год
(начало работ, месяц и год)	(окончание работ, месяц и год)

6. Приемочной комиссии представлена следующая исполнительная документация:

Акт скрытых работ; Журнал производства работ.

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, сооружению характеризуются следующими данными:

Ремонт помещений МНУ1, верхней головы (высота помещения 7 м):

Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%) – 94 м2; Шпатлевка стен и потолка в местах зачистки (2 мм) - 94м2; Шпатлевка "Алинекс" - 225 кг; Известковая окраска потолка и стен за 2 раза - 209,2 м2; Покраска стен эмалью за 2 раза ПФ-115 голубая (панели) - 105 м2; Покраска окон эмалью ПФ-115 за 2 раза - 10,1 м2; Покраска дверей металлических за 2 раза -10,1 м2; Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки – 12 м2; Обеспыливание металлической лестницы и площадки - 12 м2; Обезжиривание металлической лестницы и площадки - 12 м2; Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115 – 12 м2; Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление - 0,4 м3; Ремонт штукатурки откосов - 1,1 м2; Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление - 0,02 м3; Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов -25 м2; Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки – 35 м2;

Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов – 35 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов – 35 м2; Окраска металлических кран-балок за 2 раза - 35 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки – 7 м2; Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки – 7 м2; Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки - 7 м2; Окраска закладных кран-балки за 2 раза – 7 м2; Очистка щетками металлических крышек каналов - 7,01 м2; Окраска металлических крышек каналов за 2 раза - 7,01 м2; Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов - 74 м2; Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования – 80 м2; Пленка полиэтиленовая – 80 м2.

Ремонт помещений МНУ-3, верхней головы (высота помещения 7 м):

Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%) – 94 м2; Окраска потолка и стен за 2 раза эмалью - 209,2 м2; Покраска стен эмалью за 2 раза ПФ-115 голубая (панели) – 105 м2; Покраска окон эмалью ПФ-115 за 2 раза - 10,1 м2; Покраска дверей металлических за 2 раза - 10,1 м2; Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки – 12 м2; Обеспыливание металлической лестницы и площадки – 12 м2; Обезжиривание металлической лестницы и площадки – 12 м2; Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115 – 12 м2; Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм – 20 м2; Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление - 0,4 м3; Ремонт штукатурки откосов - 1,1 м2; Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление - 0,03 м3; Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов - 25 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки -35 м2; Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов -35 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов – 35 м2; Окраска металлических кран-балок за 2 раза – 35 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки – 7 м2; Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки – 7 м2; Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки - 7 м2; Окраска закладных кран-балки за 2 раза – 7 м2; Очистка щетками металлических крышек каналов - 7,01 м2; Окраска металлических крышек каналов за 2 раза - 7,01 м2; Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов – 74 м2; Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования – 80 м2; Пленка полиэтиленовая - 80 м2.

Ремонт помещений МНУ-2:

Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%) – 99 м2; Шпатлевка стен и потолка в местах зачистки (2 мм) – 99 м2; Окраска известковым составом потолка и стен за 2 раза – 239 м2; Покраска панелей высотой 2,4 м за 2 раза

эмалью ПФ-115 – 90 м2; Покраска окон эмалью ПФ-115 - 8,1 м2; Покраска дверей за 2 раза - 14,6 м2; Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм – 20 м2; Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление - 0,4 м3; Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки – 6 м2; Обеспыливание металлической лестницы и площадки - 6 м2; Обезжиривание металлической лестницы и площадки – 6 м2; Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115 -6 м2; Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов - 25 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки – 35 м2; Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов – 35 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов – 35 м2; Окраска металлических кран-балок за 2 раза - 35 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки -7 м2; Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки – 7 м2; Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки - 7м2; Окраска закладных кран-балки за 2 раза - 7м2; Очистка щетками металлических крышек каналов - 4,3 м2; Окраска металлических крышек каналов за 2 раза - 4,3 м2; Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов – 67 м2; Окраска известковым составом потолка и стен тамбура на 2 раза – 59 м2; Окраска металлического обрамления ступеней - 2,7 м2; Побелка стен и шахты за 2 раза - 69 м2; Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов – 18 м2; Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования – 80 м2; Пленка полиэтиленовая -80 м2.

Ремонт помещений МНУ-2з:

Зачистка стен и потолка от старой известки и краски,разделка трещин (30%) – 99 м2; Шпатлевка стен и потолка в местах зачистки (2 мм) - 99м2; Окраска известковым составом потолка и стен за 2 раза – 239 м2; Покраска панелей высотой 2,4 м за 2 раза эмалью ПФ-115 – 90 м2; Покраска окон эмалью ПФ-115 - 8,1 м2;

Покраска дверей за 2 раза - 14,6 м2; Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм – 20 м2; Растворы тяжелые кладочные цементно-известковые марки 100. Приготовление - 0,4 м3; Зачистка металлическими щетками металлической лестницы и площадки – 6 м2; Обеспыливание металлической лестницы и площадки - 6 м2; Обезжиривание металлической лестницы и площадки – 6 м2; Окраска за 2 раза металлической лестницы и площадки эмалью ПФ-115 – 6 м2; Зачистка металлическими щетками металлических поверхностей воздуховодов – 25 м2; Обеспыливание металлических поверхностей воздуховодов - 25 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов - 25 м2; Окраска за 2 раза металлических поверхностей воздуховодов - 25 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности кран-балки – 35 м2; Обеспыливание металлических поверхностей

воздуховодов – 35 м2; Обезжиривание металлических поверхностей воздуховодов – 35 м2; Окраска металлических кран-балок за 2 раза – 35 м2; Зачистка металлическими щетками металлической поверхности закладных кран-балки – 7 м2; Обеспыливание металлических поверхностей закладных кран-балки -7 м2; Обезжиривание металлических поверхностей закладных кран-балки - 7 м2; Окраска закладных кран-балки за 2 раза – 7 м2; Очистка щетками металлических крышек каналов - 4,3 м2; Окраска металлических крышек каналов за 2 раза - 4,3 м2; Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов – 67 м2; Окраска известковым составом потолка и стен тамбура на 2 раза – 59 м2; Окраска металлического обрамления ступеней - 2,7 м2; Побелка стен и шахты за 2 раза – 69 м2; Установка и разборка внутренних инвентарных трубчатых лесов – 18 м2; Укрытие полиэтиленовой пленкой для защиты оборудования - 80 м2; Пленка полиэтиленовая – 80 м2.

(краткие технические характеристики по планировке, этажности, материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

8. Замечания приемочной комиссии:

Замечаний нет

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ:

Считать работу: **«Ремонт помещений МНУ1, МНУ2, МНУ2з, МНУ3 Шульбинского шлюза» «ПРИНЯТОЙ** в эксплуатацию от подрядчика ТОО «ГидроСтройМонтаж», приемочной комиссией ФГТС РГКП «ҚСЖ»

Председатель комиссии:

Начальник Шульбинского шлюза — А. Волков

(должность) (фамилия, имя)

Члены комиссии:

Начальника СПП ФГТС РГКП «ҚСЖ» — К. Злобина

(должность) (фамилия, имя)

Начальник СБ и ОТ, ООС — К. Маштаева

(должность) (фамилия, имя)

Старший инженер-эколог ФГТС РГКП «ҚСЖ» — Д. Клиновицкая

(должность) (фамилия, имя)

Инспектор по Гражданской обороне, ликвидации ЧС и пожарной безопасности — В. Костин

(должность) (фамилия, имя)

Подрядчик:

Директор ТОО «ГидроСтройМонтаж» — Г. Воробьев

(должность) (фамилия, имя)