Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства: Строительство убойной площадки в п.Жанажол Жангалинского района

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за май 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 11	18 марта 2010г..				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	1 875 510									
в том числе за месяц		1 589 000-00	1 418 750-00							170 250-00
в том числе оборудование										
Всего к оплате:		**1 589 000 тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Жангалинский отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 11 от 18 марта 2010 г.
Наименование строительства: Строительство убойной площадки в п.Жанажол Жангалинского района

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

МАЙ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Стены								
.1. Убойный пункт										
1	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа м2	32	112,45	34,24	3599	1096	1714	0,32	10
				51,08	8,45	1635	270	90	0,03	1
2	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м м2	131,32	302,78	125,09	39761	16426	20534	0,94	123
				144	29,74	18910	3905	90	0,1	14
3	С11011-435	-Настил профилированный м2	163,32	896	-	146335	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0126-33-2	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме м3	2,44	11293,32	184,07	27556	449	4096	9,27	23
				1608,75	69,75	3925	170	100	0,34	1
5	Е0126-33-1	-Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме м3	5,66	11902,08	185,63	67366	1051	18873	18,17	103
				3264,75	69,75	18478	395	100	0,34	2
.2. Скотоприемная площадка										
6	Е0111-1-2	-Уполотнение грунта м2	13,6	13,19	2,62	179	36	192	0,07	1
				10,51	0,99	143	13	123	-	-
7	Е0109-32-1	-Монтаж м-ий каркаса т	0,381	14327,66	4594,36	5459	1750	1524	17,1	7
				2902,5	1541,87	1106	587	90	5,95	2
8	С12021-262	-Стоимость м-ий каркаса из труб т	0,381	107900	-	41110	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	99-1-427	-Окраска м-ий каркаса тн	0,381	6512	-	2481	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
.3. Раскол										
10	Е0109-32-1	-Монтаж м-ий каркаса т	0,1368	14327,66	4594,36	1960	629	547	17,1	2
				2902,5	1541,87	397	211	90	5,95	1
11	С12021-262	-Стоимость м-ий каркаса из труб т	0,1368	107900	-	14761	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	99-1-427	-Окраска м-ий каркаса	0,1368	6512	-	891	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3574	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			422874	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		313
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	57269	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Двери								
13	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	4,4	367,11	19,34	1615	85	771	0,83	4
		м2		139,39	6,57	613	29	120	0,03	-
14	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	4,4	18600	-	81840	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0109-44-1	-Монтаж стальных дверей	0,05	41830,93	9420,05	2092	471	750	80,3	4
		т		15052,5	1613,63	753	81	90	5,52	-
16	С12021-85	-Стоимость мет. двери	0,05	120300	-	6015	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
17	99-1-427	-Окраска	0,05	6512	-	326	-	-	-	-
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение								
18	Е0101-165-2	-Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,2	402,75	-	483	-	546	2,8	3
		м3		402,75	-	483	-	113	-	-
19	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,25	9417,2	95,97	11772	120	1060	4,9	6
		м3		771,75	36,25	965	45	105	0,18	-
20	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	0,16	17355,77	2191,29	2777	351	1823	73,6	12
		т		12555	101,25	2009	16	90	0,49	-
21	С12021-262	-Стойки из труб	0,16	107900	-	17264	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0109-53-2	-Монтаж уголков	0,419	9850,48	1162,95	4127	487	2815	46,6	20
		т		7357,5	108	3083	45	90	0,53	-
23	С12021-260	-Стоимость уголков	0,419	114900	-	48143	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	66,43	228,21	50,51	15160	3355	9399	0,94	62
		м2		144	13,2	9566	877	90	0,1	7
25	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	66,43	896	-	59521	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	99-1-427	-Окраска м-ий	0,58	6512	-	3777	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			606368	26306			380
			Тенге			62066	6646			28
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			396667	-	-		-
		Материалы -	Тенге			86511	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25261	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			287696	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			10857	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			25539	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3831	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25332	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			447538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		155
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29092	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			202227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			16787	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	43451	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127293	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			39106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	5866	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14480	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			255813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата -	Тенге		-	49317	-		-	
		Стоимость прочих работ -	Тенге			7474	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			448	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			7923	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			711274	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		440
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	78408	-		-

1	ИТОГО	Тенге	711274
2	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	24184
3	Итого:	Тенге	735458
4	Дополнительные затраты, 1,98+1+0,4+1,86=5,24%	Тенге	38538
5	Итого в ценах 2001г.	Тенге	773996
6	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,823	Тенге	1410994
7	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	28220
8	Итого:	Тенге	1439214
9	НДС, 12%	Тенге	172706
10	Всего стоимость строительства по смете:	Тенге	1611920
11	С К=3099000/3143700	Тенге	1589000
12	В т.ч. НДС -12%	Тенге	170250

Заказчик:

_____ Е.Абдиров.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

_____ С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.