Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства: Строительство убойной площадки в п.Жанаказан Жангалинского района

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 1	18 марта 2010г..				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	1 919 400									
в том числе за месяц		1 919 400	1 713 750-00							205650-00
в том числе оборудование										
Всего к оплате:	**1 919 400 тенге**									

Заказчик:

Подрядчик:

Беккалиев С.Р.
РНН 271810576696

Заказчик: ГУ «Жангалинский отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 1 от 18 марта 2010 г.
Наименование строительства: Строительство убойной площадки в п.Жанаказан Жангалинского района

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 1

АПРЕЛЬ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Стены										
1.1. Убойный пункт												
1	Е0111-1-2	-Уполотнение грунта	30	13,19	2,62	396	79	424	0,07		2	
		м2		10,51	0,99	315	30	123	-		-	
2	Е0109-32-1	-Монтаж м-ий каркаса	0,666	14327,66	4594,36	9542	3060	2664	17,1		11	
		т		2902,5	1541,87	1933	1027	90	5,95		4	
3	С12021-262	-Стоимость м-ий каркаса из труб	0,556	107900	-	59992	-	-	-		-	
		т		-	-	-	-	-	-		-	
4	С12021-250	-Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали массой до 0,5 т	0,11	154200	-	16962	-	-	-		-	
		т		-	-	-	-	-	-		-	
5	99-1-427	-Окраска м-ий каркаса	0,666	6512	-	4337	-	-	-		-	
		тн		-	-	-	-	-	-		-	
6	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	32	112,45	34,24	3599	1096	1714	0,32		10	
		м2		51,08	8,45	1635	270	90	0,03		1	
7	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа при высоте здания до 30 м	151	302,78	125,09	45720	18888	23611	0,94		142	
		м2		144	29,74	21744	4491	90	0,1		16	
8	С11011-435	-Настил профилированный	183	896	-	163968	-	-	-		-	
		м2		-	-	-	-	-	-		-	
9	Е0126-33-2	-Теплоизоляция покрытий и перекрытий сверху плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	2,44	11293,32	184,07	27556	449	4096	9,27		23	
		м3		1608,75	69,75	3925	170	100	0,34		1	
10	Е0126-33-1	-Теплоизоляция прямоугольных стен плитами из пенопласта полистирольного ПСБС-40 на битуме	5,66	11902,08	185,63	67366	1051	18873	18,17		103	
		м3		3264,75	69,75	18478	395	100	0,34		2	
1 .2. Скотоприемная площадка												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0111-1-2	-Уполотнение грунта м2	13,6	13,19 10,51	2,62 0,99	179 143	36 13	192 123	0,07 -	1 -
12	Е0109-32-1	-Монтаж м-ий каркаса т	0,381	14327,66 2902,5	4594,36 1541,87	5459 1106	1750 587	1524 90	17,1 5,95	7 2
13	С12021-262	-Стоимость м-ий каркаса из труб т	0,381	107900 -	- -	41110 -	- -	- -	- -	- -
14	99-1-427	-Окраска м-ий каркаса тн	0,174	6512 -	- -	1133 -	- -	- -	- -	- -
.3. Раскол										
15	Е0109-32-1	-Монтаж м-ий каркаса т	0,1368	14327,66 2902,5	4594,36 1541,87	1960 397	629 211	547 90	17,1 5,95	2 1
16	С12021-262	-Стоимость м-ий каркаса из труб т	0,1368	107900 -	- -	14761 -	- -	- -	- -	- -
17	99-1-427	-Окраска м-ий каркаса тн	0,1368	6512 -	- -	891 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 2. Окна								
18	Е0110-91-5	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	1,08	427,5 185,83	19,32 6,39	462 201	21 7	249 120	1,11 0,03	1 -
19	Е0110-91-1	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2 м2	1,08	498,09 230,97	19,17 6,18	538 249	21 7	307 120	1,38 0,03	1 -
20	С12061-184	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные-импост и поворотная створка м2	1,08	11500 -	- -	12420 -	- -	- -	- -	- -
21	С12061-181	-Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие м2	1,08	7490 -	- -	8089 -	- -	- -	- -	- -
		РАЗДЕЛ 3. Двери								
22	Е0110-92-1	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 м2	4,4	367,11 139,39	19,34 6,57	1615 613	85 29	771 120	0,83 0,03	4 -
23	С12061-191	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой:	4,4	18600 -	- -	81840 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		однопольные								
		м2								
		РАЗДЕЛ 4. Ограждение								
24	Е0101-165-2	-Копание вручную ям без креплений и откосов глубиной до 0,7 м в грунтах 2 группы для стоек и столбов	1,2	402,75 402,75	- -	483 483	- -	546 113	2,8 -	3 -
		м3								
25	Е0106-1-13	-Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,25	9417,2 771,75	95,97 36,25	11772 965	120 45	1060 105	4,9 0,18	6 -
		м3								
26	Е0109-34-1	-Установка металлических стоек	0,16	17355,77 12555	2191,29 101,25	2777 2009	351 16	1823 90	73,6 0,49	12 -
		т								
27	С12021-262	-Стойки из труб	0,16	107900 -	- -	17264 -	- -	- -	- -	- -
		т								
28	Е0109-53-2	-Монтаж уголков	0,419	9850,48 7357,5	1162,95 108	4127 3083	487 45	2815 90	46,6 0,53	20 -
		т								
29	С12021-260	-Стоимость уголков	0,419	114900 -	- -	48143 -	- -	- -	- -	- -
		т								
30	Е0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа	80,3	228,21 144	50,51 13,2	18325 11563	4056 1060	11361 90	0,94 0,1	75 8
		м2								
31	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	80,3	896 -	- -	71949 -	- -	- -	- -	- -
		м2								
32	99-1-427	-Окраска м-ий	0,58	6512 -	- -	3777 -	- -	- -	- -	- -
		тн								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			748511	32177			423

			Тенге			68843	8404			36
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			448632	-	-		-
		Материалы -	Тенге			87020	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	26069	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			338266	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			13289	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26519	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3978	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28509	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			503661	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	30047	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			289741	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22179	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	51177	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			198232	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			46059	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6909	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			355949	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	58086	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			10138	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			10746	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			870357	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	88133	-		-

1	ИТОГО	Тенге	870357
2	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	29592
3	Итого:	Тенге	899949
4	Дополнительные затраты, 1,98+1+0,4+1,86=5,24%	Тенге	47157
5	Итого в ценах 2001г.	Тенге	947106
6	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,823	Тенге	1726575
7	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	34532
8	Итого:	Тенге	1761107
9	НДС, 12%	Тенге	211333
10	Всего стоимость строительства по смете:	Тенге	1972439
11	С К=3199000/3287400	Тенге	1919400
12	В т.ч. НДС -12%	Тенге	205650

Заказчик:

Е.Абдиров.

(подпись)

М.П.

Подрядчик:

Бекалиев.

(подпись)

М.П.