Типовая межведомственная форма КС-3
Представляемая ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

стоимости выполненных работ на 04 декабря 2017 года

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №38 "Толағай" отдела образования акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
Договор №31 от 03.11.2017г.

Обьект: Частичный текущий ремонт детского сада №38 отдела образования акимата г.Тараз

№ п\п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ								
		Сначала строительства по отчетный месяц всего	Сначала года по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	В том числе		
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Частичный текущий ремонт детского сада №38 отдела образования акимата г.Тараз	1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00			
2	В т.ч.НДС	133 928,57	133 928,57				133 928,57			
7	Всего к оплате без НДС	1 116 071,43	1 116 071,43				1 116 071,43			
8	Оплата суммы НДС	133 928,57	133 928,57				133 928,57			
	Всего к оплате	1 250 000,00	1 250 000,00				1 250 000,00			

Заказчик:
Заведующая ГККП "Детский сад №38 "Толағай" отдела образования акимата города Тараз"

Дабылбекова Л.К.

Подрядчик:
Директор
ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»

Есдаулетов Г.Б.

ФОРМА 4

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие "Детский сад №38 "Толағай" отдела образования акимата города Тараз"
Подрядчик: ТОО «Ай-Дин Тараз құрылыс»
Договор №31 от 03.11.2017г.

ОБЬЕКТ НОМЕР 01

Акт выполненных работ от 04 декабря 2017г.

НА Частичный текущий ремонт детского сада №38 отдела образования акимата г.Тараз

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 / 11
		Для текстовых позиций, цена которых по прайсу принята по 2001 году, применяется коэффициент к цене (Ф914), равный МРП2016:МРП2001 или 2121:775							
							Пандус		
	11-110101-2502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	-Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	24	1544,12 / 908,65	132,56 / 31,17	37059 / 21808	3181 / 748	15890 / 60,9	1,18 / 0,04	28 / 1
		м2 покры								
		Накладные расходы -		662,09		15890				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9		572,35				13736		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24		89,74				2154		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		176,50		4236				
		Сметная стоимость				57185				
	21-040509-0410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 40 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	24	1427,98		34272		1453		
		м2								
		Накладные расходы -		60,55		1453				

			4					10	11
	в т.ч. накладные второго уровня		4,24	60,55			1453		
	СП от ПЗ+НР (ИЗО) -	8%		119,08		2858			
	Сметная стоимость					38583			
11-110101-3802 РСНБ РК 2015	-Устройство тактильной полосы. Устройство		10	696,6	4,67	6966	47	2871	0,46	
		м2 покры		405,11	0,63	4051	6	60,9		
	Накладные расходы -			287,11		2871				
	в т.ч. накладные первого уровня		60,9	247,10				2471		
	в т.ч. накладные второго уровня		4,24	40,01				400		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%		78,70		787				
	Сметная стоимость					10624				
4 Прайс-лист	-Тактильная полоса		10	35000		350000		14840		
		м2								
	Накладные расходы -			1484,00		14840		14840		
	в т.ч. накладные второго уровня		- 4,24	1484,00						
	СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%		2918,72		29187				
	Сметная стоимость					394027				
12-010101-0402 РСНБ РК 2015	-Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м			3935,37		31483		20730	5,82	17
		яма		3935,37		31483		59,1		
	Накладные расходы -			2591,28		20730				
	в т.ч. накладные первого уровня		59,1	2325,80				18606		
	в т.ч. накладные второго уровня		4,24	265,47				2124		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%		522,13		4177				
	Сметная стоимость					56390				
11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-Фундаменты-столбы бетонные. Устройство		1,96	18644,87	693,97	36544	1360	5269	4,9	10
		м3		3588,61	164,98	7034	323	48,5	0,2	-
	Накладные расходы -			2688,22		5269				
	в т.ч. накладные первого уровня		- 48,5	1820,49						
	в т.ч. накладные второго уровня		- 4,24	867,73						
	СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%		1706,65		3345				
	Сметная стоимость					45158				
11-090603-0101 РСНБ РК 2015	-Опоры свободно стоящие высотой до 25 м. Монтаж		0,24	76769,14	33404,1	18425	8017	6584	35,3	8
		т констр		29623,76	8465,75	7110	2032	60,9	7,82	2
	Накладные расходы -			27435,05		6584				
	в т.ч. накладные первого уровня		60,9	23196,51				5567		
	в т.ч. накладные второго уровня		4,24	4238,54				1017		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) -	8%		8336,34		2001				
	Сметная стоимость					27010				
8 21-050206-0803 РСНБ	-Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными		0,24	197027,93		47287		2005		

		4	5	6	7	8	9	10	11	
	РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86								
		Накладные расходы -		8353,98		2005				
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24	8353,98			2005			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		16430,55		3943				
		Сметная стоимость				53235				
9	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	-Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	0,28	58151,2	13989,18	16282	3917	8853	56,5	16
				42460,32	3459,51	11889	969	60,9	3,61	1
		т констр								
		Накладные расходы -		31616,51		8853				
		в т.ч. накладные первого уровня	60,9	27965,17			7830			
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24	3651,33			1022			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		7181,42		2011				
		Сметная стоимость				27145				
10	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,28	329947,03	-	92385	-	3917	-	-
		Накладные расходы -		13989,75		3917				
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24	13989,75			3917			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		27514,94		7704				
		Сметная стоимость				104006				
11	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	-Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	22	430,45	7,79	9470	171	2266	0,2	4
				133,67	3,91	2941	86	59,1	0,01	-
		м2								
		Накладные расходы -		103,01		2266				
		в т.ч. накладные первого уровня	59,1	81,31			1789			
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24	21,70			477			
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		42,68		939				
		Сметная стоимость				12675				
12	11-120101-0718 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	-Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		476,48	3,63	12389	94	7205	0,57	15
				436,07	0,91	11338	24	56,4	-	-
		м2 кровл								

		4	5	6	7	8	9	10	11
	Накладные расходы -		277,11		7205				
	в т.ч. накладные первого уровня	- 56,4	246,46				6408		
	в т.ч. накладные второго уровня		30,65				797		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%	- 4,24	60,29		1567				
	Сметная стоимость				21161				
13 21-100103-0508 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	26,26	2173,31	-	57071	-	2420	-	-
	м2								
	Накладные расходы -		92,15		2420				
	в т.ч. накладные второго уровня	- 4,24	92,15				2420		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		181,24		4759				
	Сметная стоимость				64250				
				Ремонтные работы					
14 12-060101-0903 РСНБ РК 2015	-Коробки дверные. Демонтаж	1	1032,46		1032	-	680	1,51	2
	шт.		1032,46		1032		59,1		
	Накладные расходы -		679,83		680				
	в т.ч. накладные первого уровня	- 59,1	610,19				610		
	в т.ч. накладные второго уровня	- 4,24	69,65				70		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		136,98		137				
	Сметная стоимость				1849				
15 12-050101-0301 РСНБ РК 2015	-Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	6	1162,2	128,09	6973	769	4323	1,41	8
	м2 перег		1034,11	55,56	6205	333	59,1	0,07	-
	Накладные расходы -		720,58		4323				
	в т.ч. накладные первого уровня	- 59,1	644,00				3864		
	в т.ч. накладные второго уровня	- 4,24	76,58				459		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		150,62		904				
	Сметная стоимость				12200				
16 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	-Унитазы. Демонтаж	1	471,57	4,02	472	4	309	0,64	1
	прибор		467,55	2,12	468	2	59,1		
	Накладные расходы -		309,34		309				
	в т.ч. накладные первого уровня	- 59,1	277,57				278		
	в т.ч. накладные второго уровня	- 4,24	31,76				32		
	СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		62,47		62				
	Сметная стоимость				844				
17 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	28	710,26	16,7	19887	468	5733	0,37	10
			292	13,73	8176	385	54,8	0,02	1

			4	:	5	:	6	:	7	:	8	:	9	:	10	:	11
		м2 оштук															
		Накладные расходы -			204,76				5733								
		в т.ч. накладные первого уровня	54,8		167,54								4691				
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24		37,22								1042				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			73,20				2050								
		Сметная стоимость							27670								
18	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	-Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке		28	431,33		2,93		12077		82		5338		.0,39		11
					300,32		1,39		8409		39		54,8		-		-
		м2 окраш															
		Накладные расходы -			190,63				5338								
		в т.ч. накладные первого уровня	54,8		165,33								4629				
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24		25,30								708				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			49,76				1393								
		Сметная стоимость							18808								
19	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	-Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		1	2420,95		113,49		2421		113		1280		2,22		2
					1815,05		55,68		1815		56		60,4		0,07		-
		комплект															
		Накладные расходы -			1280,48				1280								
		в т.ч. накладные первого уровня	60,4		1129,92								ИЗО				
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24		150,56								151				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			296,11				296								
		Сметная стоимость							3998								
20	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	-Поручень для раковины. Установка		1	2129,69		18,12		2130		18		1387		2,48		2
					2050,59		8,27		2051		8		60,4		0,01		-
		шт.															
		Накладные расходы -			1386,57				1387								
		в т.ч. накладные первого уровня	60,4		1243,55								1244				
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24		143,03								143				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			281,30				281								
		Сметная стоимость							3798								
21	Прайс-лист	-Поручень для раковины		1	32000		-		32000		-		1357				-
		шт															
		Накладные расходы -			1356,80				1357								
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24		1356,80								1357				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%			2668,54				2669								
		Сметная стоимость							36025								
22	11-170201-0102 РСНБ РК 2015	-Поручень для унитаза. Установка		2	2129,69		18,12		4259		36		2773		2,48		5
					2050,59		8,27		4101		17		60,4		0,01		-
		Накладные расходы -			1386,57				2773								
		в т.ч. накладные первого уровня	60,4		1243,55								2487				

			4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24	143,03				286		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		281,30		563				
		Сметная стоимость				7595				
23	Прайс-лист	-Поручень для унитаза		17500	-	35000	-	1484	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		742,00		1484				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	742,00						
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		1459,36		2919				
		Сметная стоимость				39403				
24	11-100501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	-Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних перегородках. Установка блоков из ПВХ профилей		1195,6	123,65	2391	247	905	0,79	2
				585,74	58,74	1171	117	59,8	0,08	-
		м2 проем								
		Накладные расходы -		452,43		905				
		в т.ч. накладные первого уровня	59,8	385,40				771		
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24	67,03				134		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		131,84		264				
		Сметная стоимость				3560				-
25	21-090202-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	-Блоки дверные наружные из ПВХ профилей остекленные, двупольные, с заполнением двухкамерными стеклопакетами ГОСТ 30970-2014		26642,77	-	53286	-	2259	-	-
		м2								
		Накладные расходы -		1129,65		2259				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	1129,65				2259		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		2221,79		4444				
		Сметная стоимость				59989				
26	13-100203-0101 РСНБ РК 2015	-Аппарат телефонный настольный. Монтаж оборудования		818,31	-	818	-	287	0,72	1
				595,33	-	595	-	40,6		-
		шт.								
		Накладные расходы -		286,65		287				
		в т.ч. накладные первого уровня	40,6	241,70				242		
		в т.ч. накладные второго уровня	4,24	44,94				45		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		88,40		88				
		Сметная стоимость				1193				
27	Прайс-лист	-Телефон для слабослышащих		75000	-	75000	-	3180	-	-
		шт								
		Накладные расходы -		3180,00		3180				
		в т.ч. накладные второго уровня -	4,24	3180,00				3180		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		6254,40		6254				

и

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				84434				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			997379	18525			176
			Тенге			131676	5145			6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8047	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1212816	-			

Непредвиденные затраты, 2%	24260
Сметная стоимость в текущем уровне цен	1237080
НДС 12%	148450
Стоимость строительства с НДС 12%	1385530
Коэффициент договорной скидки = 0,90218183655	**1250000**
В том числе НДС 12%	**133928,57**

Заказчик:
Государственное коммунальное казенное предприятие
"Детский сад №38 "Толағай" отдела образования акимата города Тараз" Заведующая _____ Дабылбекова Лейля Кенесовна

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ай-Дин Тараз құрылыс" Директор _____ Есдаулетов Галым Бейбитович