Форма 3

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района
Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"
Договор №16 от 04.06.2018 г.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2018 года

по объекту: "Устройство сетчатого ограждении подъездной дороги в н.п. Шаменова Жалагашского района"

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов и работ	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	"Устройство сетчатого ограждении подъездной дороги в н.п. Шаменова Жалагашского района"			732 228	732 228	871 700	732 228	871 700	732 228	871 700
	Итого к оплате за июнь месяц								**732 228**	

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

И.о. акима _____ Әбсаттаров Ж.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

Форма 2

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Наименование объекта: "Устройство сетчатого ограждении подъездной дороги в н.п. Шаменова Жалагашского района "

Договор №16 от 04.06.2018 г.

АКТ №1
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018 г.

Составлена в текущих ценах с 01.01.18г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование мебель, инвентар	Накладные расходы, тенге % / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	1101-0104-0701	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт(80 л.с) НР=72%** / *м2*	790	3,99 / 218,93	3,99 / 1,36	3152 /	3152 / 1078		776 / 314	4242 / –
	0101-0102-0100	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 0,00) / чел-ч	0,00105	0,8295						
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов / чел-ч	0,00105	3800	3152					
	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт(80 л.с) / маш.-ч	0,8295	1300	1078					
2	1101-0203-0105	**Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2 НР=72%** / *м2*	33	111,94 / 111,94		3694 / 3694			2660 / 508	6862
	0101-0102-0130	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,00)	0,123	4,059						

		чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов								
		чел-ч								
3	**1101-0205-0402**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплениц без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2 НР=72%**	13,6	1280,15		17410			12535	32341
		м3 грунта		1280,15		17410			2396	
	0101-0102-0120	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,00)	1,68	22,848						
		чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов								
		чел-ч								
4	**1101-0205-0502**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%**	12,7	706,61		8974			6461	16670
		м3 грунта		706,61		8974			1235	
	0101-0102-0117	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,70)	0,972	12,3444						
		чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов								
		чел-ч								
5	**1107-0111-0107**	**Ограды металлические из сетки, высотой до 1,5м по деревянным стойкам без цоколя. Установка НР=118%**	260	1333,95	48,32	346827	12562	145895	239764	633518
		м оград		724,5	57	188370	14820		46927	
	0101-0102-0137	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,70)	0,7	19,448						
		чел-ч								
	0101-0102-0100	Затраты труда машинистов	0,0748	19,448						
		чел-ч								
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10т	0,03544	1240	11426					
		маш.-ч	9,2144	1554	14319					
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т	0,001772	2465	1136					
		маш.-ч	0,46072	1088	501					

2105-0307-1010	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74(2105-0307-1008-2105-0307-1010)		0,01	79	205				
		кг	2,6						
2105-0308-0216	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6мм, размером стороны ячейки 50мм ГОСТ 5336-80(2105-0308-0221-2105-0308-0216)		1	502	130520				
		м2	260						
2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I(А240) диаметром от 14 до 25мм СТ РК 2591-2014		0,00022	208224	11910				
		т	0,0572						
3113-0812-1046	Электроды, d=6мм, Э42 ГОСТ 9466-75		0,00006	208994	3260				
		т	0,0156						
6 2107-0101-0102	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140мм до 240мм, длиной от 3м до 6,5м, 2 сорта ГОСТ 9463-88**		4,57	22002		100549		10549		108593
		м3							
7 1108-0101-0307	**Гидроизоляция стоек деревянных на 0,7м глубины боковая обмазочная битумная в 2 раза НР=93%**		31,2	668,91	1,92	20870	60	17976	2649	25401
		м2 поверхности		90,83	0,45	2834	14		1882	
0101-0102-0139	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,,90)		0,0848	2,64576						
		чел-ч							
0101-0102-0100	Затраты труда машинистов		0,0008	0,02496						
		чел-ч							
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные (3201-0201-0101-3201-0202-0301		0,0078	120	29				
		маш.-ч	0,24336						
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5т		0,0004	2465	31				
		маш.-ч	0,01248	1088	14				
2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000								
		кг	2,4	226	16923				

			74,88				
2113-0703-0201							
	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	0,00016	129524	647			
		т	0,004992				
8 4101-0201-1060							
	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7т. Класс груза1 Расстояние перевозок 60км	4	3482	13928			15042
		т				1114	
	Итого по смете			**842669**			
	в том числе						
	зарплата рабочих- строителей, тенге			221282			
	затраты за эксплуатацию машин, тенге			15774			
	в т.ч. зарплата машинистов, тенге			15912			
	материалы, изделия и конструкции, тенге			264420			
	перевозка грузов, тенге			13928			
	Накладные расходы, тенге			264845			
	Сметная прибыль (8%), тенге			62420			

№ п/п	Номера расчетов, иные документы	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тысяч тенге			Всего, тысяч тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительсва				
1	2-1	Устройство сетчатого ограждения в а. Шаменова	842,670			842,670
		Итого по главе 2	842,670			842,670
		Итого по главам 1-7	842,670			842,670
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительства				
2	НДЗ РК 8.04-06-2018	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,4175%)	11,945			11,945
		Итого по главе 9	11,945			11,945
		Итого по главам 1-9	854,615			854,615
3		Непредвиденные работы и затраты (2%)	17,092			17,092
		Итого по сметному расчету:				
4		в текущих ценах с 01.01.18г.	871,700			871,700
5		в текущих и прогнозных ценах	871,700			871,700

6		Итого с понижающей скидкой, согласно договора К пониж.=25%	217,925			653,775
7		НДС 12%			78,453	78,453
8		**Всего**	**653,775**		**78,453**	**732,228**

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Аппарат акима сельского округа имени М.Шаменова" акимата Жалагашского района

И.о. акима _____ Әбсаттаров Ж.С.

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А. Х.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "КАСИЕТ LTD" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КЫЗЫЛОРДА