Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Спецификa: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 1 663 585 822 тенге
Лимит финансирования на 2012 г. 1 580 406 530 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 230 496 550,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 230 496 550,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		134	03.09.2012г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"	-	1 580 406 530	474 121 959	69 148 965	404 972 994	0	230 496 550		161 347 585	230 496 550
	Итого:	-	1 580 406 530	474 121 959,0	69 148 965	404 972 994,0	0	230 496 550		161 347 585	230 496 550

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор: № 134 от 03.09.2012г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2очередь)"**

Полная сметная стоимость - 1 663 585 822 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 0 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **ОКТЯБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Левобережная дамба с ПК 0+75,75 по ПК 160+58,15								
1	Е1-25-2	Выемка под съезд в котловане в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	263,8	11,19	11,19	2952	2952	783	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	807	97	0,01	3
2	Е1-23-4	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 300 м	22627,02	66,73	66,23	1509901	1498588	162856	0,00349	79
		м3 грунта		0,5	6,92	11314	156579	97	0,02031	460
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы за вычетом выемки т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кзкс1=1,06; кзпм1=1,06;	128441	34,04	32,62	4372132	4189745	1278270	0,00984	1264
		м3 грунта		1,42	8,84	182386	1135418	97	0,03024	3884
4	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза (за вычетом объемов выемки и выемки под съезд в котловане)	224771,75	154,26	154,26	34673290	34673290	6934208	–	–
		т		–	30,85	–	6934208	100	0,06479	14563

36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей из грун[illegible]связных катками массой до 16 т с разравниванием [illegible]отнением за пять проходов т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	281651,08	41,04	36,8	11558960	10364760	3688221	0,02668	7514
	м3		3,74	9,76	1053375	2748915	97	0,0333	9379
	Всего прямые затраты				**52117235**	**50729335**			**8857**
					1247075	**10975927**			**28289**
	Стоимость: материалов, тенге				140825				
	Накладные расходы, тенге				12064338				
	- заработная плата, тенге				1809651				
	- трудоемкость, чел-ч				6032				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3850894				
	Всего				**68032467**				

Итого прямые затраты:				**68 032 467**
в том числе оборудование:				0
-/-/-/-/-/-/-прочие работы:				0

	Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
					68 032 467	0		68 032 467
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			2 721 299			2 721 299
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			70 753 766	0		70 753 766
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 139 136			1 139 136
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					707 538	707 538
	Затраты на доп. 0,4%	Тенге					283 015	283 015
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			71 892 901	0	990 553	72 883 454
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088	Тенге			75 056 189	0	1 034 137	76 090 326
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234	Тенге			80 304 371	0	1 106 447	81 410 818
	Итого:	тенге			155 360 560	0	2 140 584	157 501 144
	с К=0,8961071365	тенге			139 219 706	0	1 918 193	141 137 899
	Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					2 822 758	2 822 758

Итого:	тенге			219 706	0	4 740 951	143 960 657
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге					59 983 249	59 983 249
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге					1 856 585	1 856 585
Итого:	тенге			139 219 706	0	66 580 785	205 800 491
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					24 696 059	24 696 059
Всего по Акту:	тенге			139 219 706	0	91 276 844	**230 496 550**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салықбай

Начальник отдела развития модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического
надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В. Ким

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 1 663 585 822 тенге
Лимит финансирорвания на 2012 г. 1 580 406 530 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 489 710 395,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 259 213 845,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		134	03.09.2012г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"	-	1 580 406 530	404 972 994	77 764 155	327 208 839	230 496 550	489 710 395		181 449 690	489 710 395
	Итого:	-	1 580 406 530	404 972 994,0	77 764 155	327 208 839,0	230 496 550	489 710 395		181 449 690	489 710 395

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Договор: № 134 от 03.09.2012г.

Объект: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2очередь)"

Полная сметная стоимость - 1 663 585 822 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 230 496 550 тенге

А К Т
приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машиниис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Левобережная дамба с ПК 0+75,75 по ПК 160+58,15								
1	Е1-25-2	Выемка под съезд в котловане в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	328,6	11,19	11,19	3677	3677	976	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1006	97	0,01	3
2	Е1-23-4	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 300 м	28187,06	66,73	66,23	1880923	1866829	202874	0,00349	98
		м3 грунта		0,5	6,92	14094	195054	97	0,02031	572
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы за вычетом выемки т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	161336,47	34,04	32,62	5491893	5262796	1605653	0,00984	1588
		м3 грунта		1,42	8,84	229098	1426214	97	0,03024	4879
4	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза (за вычетом объемов выемки и выемки под съезд в котловане)	282338,82	154,26	154,26	43553586	43553586	8710153	–	–
		т		–	30,85	–	8710153	100	0,06479	18293

Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	161336,47	34,64	32,62	5491893	5262796	1605653	0,00984	1588
	м3 грунта		1,42	8,84	229098	1426214	97	0,03024	4879
6 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	282338,82	46,17	46,17	13035583	13035583	2605987	–	–
	т		–	9,23	–	2605987	100	0,01938	5472
7 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей из грунтов связных катками массой до 16 т с разравниванием и уплотнением за пять проходов т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	350860	41,04	36,8	14399294	12911648	4594512	0,02668	9361
	м3		3,74	9,76	1312216	3424394	97	0,0333	11684
	Всего прямые затраты				**83856849**	**81896915**			**12635**
					1784506	**17789022**			**45782**
	Стоимость: материалов, тенге				175428				
	Накладные расходы, тенге				19325808				
	- заработная плата, тенге				2898871				
	- трудоемкость, чел-ч				9663				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6190959				
	Всего				**109373616**				

Итого прямые затраты:				**109 373 616**
в том числе оборудование:				0
-/-/-/-/-/-прочие работы:				0

Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
				109 373 616	0		109 373 616
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			4 374 945			4 374 945
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			113 748 561	0		113 748 561
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 831 352			1 831 352
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					1 137 486	1 137 486
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					454 994	454 994
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			115 579 912	0	1 592 480	117 172 392

	Итого по сметному расчету в текущих ценах 20[illegible] года с к=2,088	Тенге			[illegible] 665 429	0	1 662 549	122 327 978
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234	Тенге			129 102 762	0	1 778 800	130 881 562
	Итого:	тенге			249 768 191	0	3 441 349	253 209 540
	с К=0,8961071365	тенге			223 819 058	0	3 083 817	226 902 876
	Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					4 538 058	4 538 058
	Итого:	тенге			223 819 058	0	7 621 875	231 440 933
	Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
	Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
	Итого:	тенге			223 819 058	0	7 621 875	231 440 933
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					27 772 912	27 772 912
	Всего по Акту:	тенге			223 819 058	0	35 394 787	**259 213 845**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салықбай

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В. Ким

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконотрукция комплекса гидротехнических сооружений на Ариасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 1 663 585 822 тенге
Лимит финансирорвания на 2012 г. 1 580 406 530 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 677 014 539 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 187 304 144 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		134	03.09.2012г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранипища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"	-	1 580 406 530	327 208 839	56 191 244	271 017 595	489 710 395	677 014 539		131 112 900	677 014 539
	Итого:	-	1 580 406 530	327 208 839	56 191 244	271 017 595	489 710 395	677 014 539		131 112 900	677 014 539

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор: № 134 от 03.09.2012г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2очередь)"**

Полная сметная стоимость - 1 663 585 822 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 489 710 395 тенге

А К Т
приемки выполненных работ за ДЕКАБРЬ 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Левобережная дамба с ПК 0+75,75 по ПК 160+58,15								
1	Е1-25-2	Выемка под съезд в котловане в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	247,8	11,19	11,19	2773	2773	735	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	758	97	0,01	2
2	Е1-23-4	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 300 м	21249	66,73	66,23	1417946	1407321	152938	0,00349	74
		м3 грунта		0,5	6,92	10625	147043	97	0,02031	432
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы за вычетом выемки т.ч. п.3.27; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	120620	34,04	32,62	4105905	3934624	1200434	0,00984	1187
		м3 грунта		1,42	8,84	171280	1066281	97	0,03024	3648
4	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза (за вычетом объемов выемки и выемки под съезд в котловане)	211085	154,26	154,26	32561972	32561972	6511972	–	–
		т		–	30,85	–	6511972	100	0,06479	13676

5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,05;	120620	34,04	32,62	4105905	3934624	1200434	0,00984	1187
	м3 грунта		1,42	8,84	171280	1066281	97	0,03024	3648
6 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	211085	46,17	46,17	9745794	9745794	1948315	–	–
	т		–	9,23	–	1948315	100	0,01938	4091
7 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей из грунтов связных катками массой до 16 т с разравниванием и уплотнением за пять проходов т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	262489	41,04	36,8	10772549	9659595	3437294	0,02668	7003
	м3		3,74	9,76	981709	2561893	97	0,0333	8741
	Всего прямые затраты				**62712844**	**61246703**			**9451**
					1334894	**13302543**			**34238**
	Стоимость: материалов, тенге				131247				
	Накладные расходы, тенге				14452122				
	- заработная плата, тенге				2167818				
	- трудоемкость, чел-ч				7226				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4629898				
	Всего				**81794864**				

Итого прямые затраты:				**81 794 864**
в том числе оборудование:				0
-/-/-/-/-/-/-прочие работы:				0

	Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
					81 794 864	0		81 794 864
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			3 271 795			3 271 795
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			85 066 659	0		85 066 659
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 369 573			1 369 573
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					850 667	850 667
	Затраты на доп. 0,4%	Тенге					340 267	340 267
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			86 436 232	0	1 190 933	87 627 165

	Итого по сметному расчету в текущих ценах 20[illegible] года с к=2,088	Тенге			478 852	0	2 486 669	182 965 520
	Итого:	тенге			180 478 852	0	2 486 669	182 965 520
	с К=0,8961071365	тенге			161 728 387	0	2 228 321	163 956 709
	Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					3 279 134	3 279 134
	Итого:	тенге			161 728 387	0	5 507 456	167 235 843
	Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
	Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
	Итого:	тенге			161 728 387	0	5 507 456	167 235 843
	НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					20 068 301	20 068 301
	Всего по Акту:	тенге			161 728 387	0	25 575 757	**187 304 144**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салыкбай

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В. Ким

Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 1 663 585 822 тенге
Лимит финансирорвания на 2012 г. 1 580 406 530 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 190 985 064 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 513 970 525 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		134	03.09.2012г						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"	-	1 580 406 530	271 017 595	271 017 595	0	677 014 539	1 190 985 064		242 952 930	1 190 985 064
	Итого:	-	1 580 406 530	271 017 595	271 017 595	0	677 014 539	1 190 985 064		242 952 930	1 190 985 064

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по в[illegible]ным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор: № 134 от 03.09.2012г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехническнх сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2очередь)"**

Полная сметная стоимость - 1 663 585 822 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 677 014 539 тенге

А К Т
приемки выполненных работ за **ДЕКАБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Левобережная дамба с ПК 0+75,75 по ПК 160+58,15								
1	Е1-25-2	Выемка под съезд в котловане в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	697,3	11,19	11,19	7803	7803	2070	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	2134	97	0,01	7
2	Е1-23-4	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 300 м	60178	66,73	66,23	4015678	3985589	433125	0,00349	210
		м3 грунта		0,5	6,92	30089	416432	97	0,02031	1222
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы за вычетом выемки т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	330598	34,04	32,62	11253556	10784107	3290177	0,00984	3253
		м3 грунта		1,42	8,84	469449	2922486	97	0,03024	9997
4	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза (за вычетом объемов выемки и выемки под съезд в котловане)	578546,5	154,26	154,26	89246583	89246583	17848160	–	–
		т		–	30,85	–	17848160	100	0,06479	37484

5 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	330598	34,04	32,62	11253556	10784107	3290177	0,00984	3253
	м3 грунта		1,42	8,84	469449	2922486	97	0,03024	9997
6 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	578546,5	46,17	46,17	26711492	26711492	5339984	–	–
	т		–	9,23	–	5339984	100	0,01938	11212
7 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей из грунтов связных катками массой до 16 т с разравниванием и уплотнением за пять проходов т.ч. п.3.10; ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	721374	41,04	36,8	29605189	26546563	9446393	0,02668	19246
	м3		3,74	9,76	2697939	7040610	97	0,0333	24022
	Всего прямые затраты				**172093857**	**168066244**			**25962**
					3666926	**36492292**			**93941**
	Стоимость: материалов, тенге				360687				
	Накладные расходы, тенге				39650086				
	- заработная плата, тенге				5947513				
	- трудоемкость, чел-ч				19825				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12704637				
	Всего				**224448580**				

	Итого прямые затраты:				**224 448 580**				
	в том числе оборудование:				0				
	-/-/-/-/-/-прочие работы:				0				
	Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**	
					224 448 580	0		224 448 580	
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			8 977 943			8 977 943	
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			233 426 524	0		233 426 524	
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			3 758 167			3 758 167	
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					2 334 265	2 334 265	
	Затраты на доп. 0,4%	Тенге					933 706	933 706	
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			237 184 691	0	3 267 971	240 452 662	

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 с к=2,088	Тенге			495 241 634	0	6 823 524	502 065 158
Итого:	тенге			495 241 634	0	6 823 524	502 065 158
с К=0,8961071365	тенге			443 789 562	0	6 114 609	449 904 171
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					8 998 083	8 998 083
Итого:	тенге			443 789 562	0	15 112 692	458 902 254
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			443 789 562	0	15 112 692	458 902 254
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					55 068 271	55 068 271
Всего по Акту:	тенге			443 789 562	0	70 180 963	**513 970 525**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салыкбай

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В. Ким

Форма КС-3

именование объекта: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2 очередь)"

ограмма: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
дпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
ецифика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
дрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
рес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
К: KZ426010111000091923
К: HSBKKZKX
Н: 620200375578
Н: 110740000364, Кбе 16
"Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 1 663 585 822 тенге
Лимит финансирорвания на 2012 г. 1 504 406 530 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 504 406 530 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 313 421 466 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		134	03.09.2012г	134-д	12.12.2012г				

Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
			Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
еконструкция комплекса гидротехнических ружений на Арнасайской лотине Шардаринского водохранилища в даринском районе ЮКО» (2 очередь)"	-	1 504 406 530	0	0	0	1 190 985 064	1 504 406 530		313 421 466	1 504 406 530
Итого:	-	1 504 406 530	0	0	0	1 190 985 064	1 504 406 530		313 421 466	1 504 406 530

азчик:
естителя Председателя
итета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

льник Управления эксплуатации и развития
й водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет [illegible] дным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Дополнительное соглашение №134-д от 12.12.2012 к договору № 134 от 03.09.2012г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (2очередь)"**

Полная сметная стоимость - 1 663 585 822 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 1 190 985 064 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за **ДЕКАБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Левобережная дамба с ПК 0+75,75 по ПК 160+58,15								
1	Е1-25-2	Выемка под съезд в котловане в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	427,7	11,19	11,19	4786	4786	1270	–	–
		м3 грунта		–	3,06	–	1309	97	0,01	4
2	Е1-23-4	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 300 м	36697	66,73	66,23	2448791	2430442	264123	0,00349	128
		м3 грунта		0,5	6,92	18349	253943	97	0,02031	745
3	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы за вычетом выемки т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	201600	34,04	32,62	6862464	6576192	2006364	0,00984	1984
		м3 грунта		1,42	8,84	286272	1782144	97	0,03024	6096
4	П8-25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 25 км, 1 класс груза (за вычетом объемов выемки и выемки под съезд в котловане)	352800	154,26	154,26	54422928	54422928	10883880	–	–
		т		–	30,85	–	10883880	100	0,06479	22858

	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой в автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэко1=1,06; кзпм1=1,06;	201600	34,04	32,62	6862464	6576192	2006364	0,00984	1984
	м3 грунта		1,42	8,84	286272	1782144	97	0,03024	6096
6 П8-6-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 6 км, 1 класс груза	352800	46,17	46,17	16288776	16288776	3256344	–	–
	т		–	9,23	–	3256344	100	0,01938	6837
7 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей из грунтов связных катками массой до 16 т с разравниванием и уплотнением за пять проходов т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;	439897	41,04	36,8	18053373	16188210	5760452	0,02668	11736
	м3		3,74	9,76	1645215	4293395	97	0,0333	14649
	Всего прямые затраты				**104943582**	**102487526**			**15832**
					2236108	**22253159**			**57285**
	Стоимость: материалов, тенге				219948				
	Накладные расходы, тенге				24178797				
	- заработная плата, тенге				3626820				
	- трудоемкость, чел-ч				12089				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7747343				
	Всего				**136869722**				

Итого прямые затраты:				**136 869 722**	
в том числе оборудование:				0	
-/-/-/-/-/-/-прочие работы:				0	

	Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
					136 869 722	0		136 869 722
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			5 474 789			5 474 789
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			142 344 511	0		142 344 511
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			2 291 747			2 291 747
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					1 423 445	1 423 445
	Затраты на доп. 0,4%	Тенге					569 378	569 378
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			144 636 258	0	1 992 823	146 629 081

Итого по сметному расчету в текущих ценах 20[illegible] года с к=2,088	Тенге			[illegible] 000 506	0	4 161 015	306 161 521
Итого:	тенге			302 000 506	0	4 161 015	306 161 521
с К=0,8961071365	тенге			270 624 809	0	3 728 715	274 353 524
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					5 487 070	5 487 070
Итого:	тенге			270 624 809	0	9 215 785	279 840 594
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			270 624 809	0	9 215 785	279 840 594
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					33 580 871	33 580 871
Всего по Акту:	тенге			270 624 809	0	42 796 657	**313 421 466**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салықбай

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В. Ким

Ведущий специалист отдела технического надзора
ТОО «Технологиялық көмек құрылыс»
_____ Р. Хожамуратов