Наименование объекта: Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (Зочередь)"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5

ИИК: KZ426010111000091923

БИК: HSBKKZKX

РНН: 620200375578

БИН: 110740000364, Кбе 16

АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 2 213 816 651 тенге

Лимит финансирорвания на 2012 г. 2 103 125 820 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 482 893 731,0 тенге, в.т.ч. НДС

б) за отчетный месяц 209 246 110,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		135	03.09.2012г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (Зочередь)"	-	2 103 125 820	548 843 455	62 773 840	486 069 615	273 647 621	482 893 731		146 472 270	482 893 731
	Итого:	-	2 103 125 820	548 843 455	62 773 840	486 069 615	273 647 621	482 893 731		146 472 270	482 893 731

Заказчик:

Заместителя Председателя

Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Начальник Управления эксплуатации и развития

сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Подрядчик:

И.о.генерального директора

РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Договор: № 135 от 03.09.2012г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (3очередь)"**

Полная сметная стоимость - 2 213 816 651 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 273 647 621 тенге

А К Т
приемки выполненных работ за **НОЯБРЬ 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Локальная смета 2-1-1 Правобережная дамба										
		0.1. Земляные работы										
1	Е33-253-1	Демонтаж железобетонных опор с последующим складированием	1074	815,25	–	–	–	1,54	–			
		опора	258,75	216	–	–	105	0,75	–			
2	П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	152,8	152,8	–	–	–	–	–			
		т	–	106,96	–	–	100	0,22462	–			
3	П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	68,94	68,94	–	–	–	–	–			
		т	–	13,79	–	–	100	0,02896	–			
4	П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	140	140	–	–	–	–	–			
		т										

-3			–	98	–	–	100	0,2058	
	Корчевка деревьев диаметром д см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	64	68,08	55,91	4357	3578	1467	0,082	
6 Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания *га*	1,6	12,17	20,56	779	1316	70	0,0672	
			9367,68	9367,68	14988	14988	3496	–	
7 Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м *м3 грунта*	42376	–	3121,2	–	4994	70	10,2	
			9,85	9,85	417404	417404	110571	–	
8 Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	42376	–	2,69	–	113991	97	0,0088	
			8,28	8,28	350873	350873	92897	–	
9 Е1-25-2	Разработка выемки в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	79,5	–	2,26	–	95770	97	0,0074	
			11,19	11,19	890	890	236	–	
10 Е1-23-4	Разработка выемки грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 500 м *м3 грунта*	48565,5	–	3,06	–	243	97	0,01	
			66,73	66,23	3240776	3216493	349545	0,00349	1
11 Е1-23-8	Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 по дорогам с переходным покрытием ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	48565,5	0,5	6,92	24283	336073	97	0,02031	9
			9,72	9,62	472057	467200	48522	0,00064	
12 Е1-12-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под зуб и упор т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	60446	0,1	0,93	4857	45166	97	0,00268	1
			24,68	23,4	1491807	1414436	420396	0,00888	5:
			1,28	5,89	77371	356027	97	0,02046	12:

	Разработка грунта 2 группы самох[illegible]ми скреперами емкостью 15 м3 с перемещением на 500 м в насыпь	319989,2	66,73	66,23	21352879	21192885	2303090	0,00349	11
	м3 грунта		0,5	6,92	159995	2214325	97	0,02031	64
14 Е1-23-12	Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 по дорогам с покрытием низшего типа ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	319989,2	11,97	11,85	3830271	3791872	394195	0,0008	2
	м3 грунта		0,12	1,15	38399	367988	97	0,0033	10
15 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	137138,5	34,04	32,62	4668195	4473458	1364830	0,00984	13
	м3 грунта		1,42	8,84	194737	1212304	97	0,03024	41
16 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	239992,4	40,5	40,5	9719691	9719691	1943938	–	
	т		–	8,1	–	1943938	100	0,01701	40
17 Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	566139,2	24,48	21,83	13859088	12358819	3986865	0,01446	81
	м3		2	5,26	1132278	2977892	97	0,01792	101
18 Е1-145-9	Планировка гребня в грунтах 2 группы механизированным способом		14,12	3,88	–	–	–	0,0724	
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	–	–	97	0,00263	
19 Е1-145-12	Планировка откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом под укладку матрацев "Рено"		8,55	4,43	–	–	–	0,0279	
	м2 спланированной площади		4,12	0,74	–	–	97	0,0025	
20 Е1-90-6	Планировка вручную гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы		10,22	–	–	–	–	0,065	
	м2 спланированной поверхности		10,22	–	–	–	113	–	
21 Е1-145-9	Планировка низового откоса в грунтах 2 группы механизированным способом		14,12	3,88	–	–	–	0,0724	
	м2 спланированной площади		10,24	0,78	–	–	97	0,00263	

	28-3	Пригрузка упора из габионов галечников грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 9[illegible] т (130 л.с.) с перемещением до 10 м		7,51	7,51	–	–	–	–	
		м3 грунта		–	2,05	–	–	97	0,00671	
23	99-1-1 Прайс лист	Галечник	1560,8	415		647732				
		м3								
24	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 300 км, 1 класс груза	2731,4	632,25	632,25	1726928	1726928	345386	–	
		т		–	126,45	–	345386	100	0,26555	7
25	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=100; кэкс1=100; кзпм1=100;	2731,4	252	252	688313	688313	136570	–	
		т		–	50	–	136570	100	0,105	2
	0.2. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ . ГАБИОНЫ									
41	99-1-1прайс лист	Геотекстиль пл. 200 гр/м2 с перевозкой на 300км	130949	67		8773583				
		м2								
		Всего прямые затраты				**71259832**	**59837828**			**116**
						1632699	**10151983**			**300**
		Стоимость: материалов, тенге				9789305				
		Накладные расходы, тенге				11502004				
		- заработная плата, тенге				1725301				
		- трудоемкость, чел-ч				5751				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4965710				
		Всего				**87727546**				

Итого прямые затраты:				87 727 546		
в том числе оборудование:				0		
- / - / - / - / - / -прочие работы:				0		
Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
				87 727 546	0		87 727 546
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			3 509 102			3 509 102
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			91 236 648	0		91 236 648

Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 468 910			1 468 910
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					912 366	912 366
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					364 947	364 947
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			92 705 558	0	1 277 313	93 982 871
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088	Тенге			77 427 682	0	1 066 812	78 494 494
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013 года с к=2,234	Тенге			124 262 530	0	1 712 110	125 974 640
Итого:	тенге			201 690 212	0	2 778 922	204 469 134
с К=0,8958007892	тенге			180 674 251	0	2 489 361	183 163 612
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					3 663 272	3 663 272
Итого:	тенге			180 674 251	0	6 152 633	186 826 884
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			180 674 251	0	6 152 633	186 826 884
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					22 419 226	22 419 226
Всего по Акту:	тенге			180 674 251	0	28 571 859	**209 246 110**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б.Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салыкб

Начальник отдела развития модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела техническо
надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казвод
_____ В.Ким