Заказчик: ГУ «Жангалинский районный отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Наименование строительства: Строительство убойной площадки в п.Пятимар Жангалинского района

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2010г.

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования	организационно правовая форма		
		номер	дата	наименование код	наименование		код
		№ 15	18 марта 2010г..				

Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									налог на добавленную стоимость 12%
	с начала года по отчётный месяц включительно	в отчётном месяце	стр.-монт.работы в текущих ценах	из них		стоимость проч. затрат не входящих в состав СМР в базисных ценах 01г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	оборудование	
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9
Всего по стройке:	1 799 290									
в том числе за месяц		297 290	265 437-50							31 852-50
в том числе оборудование										
Всего к оплате:		**297 290 тенге**								

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: ГУ «Жангалинский отдел строительства»
Подрядчик: ИП «Беккалиев С.Р.»
Договор № 15 от 18 марта 2010 г.
Наименование строительства: Строительство убойной площадки в п.Пятимар Жангалинского района

А К Т В Ы П О Л Н Е Н Н Ы Х Р А Б О Т № 2

АПРЕЛЬ 2010Г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Стены												
.2.		Скотоприемная площадка												
1	E0111-1-2	-Уполотнение грунта м2	13,6	13,19	2,62	179	36	192	0,07	1				
				10,51	0,99	143	13	123	-	-				
2	E0109-32-1	-Монтаж м-ий каркаса т	0,381	14327,66	4594,36	5459	1750	1524	17,1	7				
				2902,5	1541,87	1106	587	90	5,95	2				
3	C12021-262	-Стоимость м-ий каркаса из труб т	0,381	107900	-	41110	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	99-1-427	-Окраска м-ий каркаса тн	0,381	6512	-	2481	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		РАЗДЕЛ 2. Полы												
5	E0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	27	258,1	9,95	6969	269	1858	0,36	10				
				52,2	3,74	1409	101	123	0,02	-				
6	E0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	27	555,84	0,67	15008	18	343	0,07	2				
				10,08	0,25	272	7	123	-	-				
7	E0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных м3	1,36	2629,65	-	3576	-	798	2,99	4				
				477	-	649	-	123	-	-				
		РАЗДЕЛ 3. Ограждение												
8	E0109-53-2	-Монтаж уголков т	0,0219	9850,48	1162,95	216	25	147	46,6	1				
				7357,5	108	161	2	90	0,53	-				
9	C12021-260	-Стоимость уголков т	0,0219	114900	-	2516	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
10	E0109-43-2	-Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного стального листа м2	35,24	228,21	50,51	8041	1780	4985	0,94	33				
				144	13,2	5074	465	90	0,1	4				
11	C11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7 м2	35,24	896	-	31572	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
12	99-1-427	-Окраска м-ий	0,022	6512	-	143	-	-	-	-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		тн		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			117271	3878			57
			Тенге			8814	1176			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57304	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14746	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2594	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			31572	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6503	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3191	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	479	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3630	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			64125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		19
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3073	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			57342	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7396	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			43626	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6656	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	998	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3840	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			67839	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8395	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			2624	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			2782	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			134746	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	11468	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	ИТОГО	Тенге	134746
2	Временные здания и сооружения, 3,4%	Тенге	4581
3	Итого:	Тенге	139327
4	Дополнительные затраты, 1,98+1+0,4+1,86=5,24%	Тенге	7301
5	Итого в ценах 2001г.	Тенге	146628
6	Итого в текущих ценах, к=1413/775=1,823	Тенге	267303
7	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%	Тенге	5346
8	Итого:	Тенге	272649
9	НДС, 12%	Тенге	32718
10	Всего стоимость строительства по смете:	Тенге	305367
11	С К=2999000/3215700	Тенге	284789
12	Корректировка Акта №1 1623935*2999000/3215700-1502000	Тенге	12501
13	Итого:	Тенге	297290
14	В т.ч. НДС -12%	Тенге	31852,5

Заказчик:

_____ Е.Абдиров.
(подпись)
М.П.

Подрядчик:

_____ С.Беккалиев.
(подпись)
М.П.