Форма

Наименование объекта: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском ра ЮКО» (3очередь)"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»

Спецификa: 421 «Строительство зданий и сооружений»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5

ИИК: KZ426010111000091923

БИК: HSBKKZKX

РНН: 620200375578

БИН: 110740000364, Кбе 16

АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 2 213 816 651 тенге

Лимит финансирорвания на 2012 г. 2 103 125 820 тенге

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года 676 984 047 тенге, в.

б) за отчетный месяц 194 090 316,0 тенге, в.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	ко
		135	03.09.2012г.						

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стои выпол работ ла н (те
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
421	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (3очередь)"	-	2 103 125 820	486 069 615	58 227 096	427 842 519	482 893 731	676 984 047		135 863 220	676 98
	Итого:	-	2 103 125 820	486 069 615	58 227 096	427 842 519	482 893 731	676 984 047		135 863 220	676 9

Заказчик:

Заместителя Председателя

Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:

И.о.генерального директора

РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития

сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Договор: № 135 от 03.09.2012г.

Объект: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (Зочередь)"

Полная сметная стоимость - 2 213 816 651 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных (без включения работ по настоящему акту): 482 893 731 тенге

А К Т

приемки выполненных работ за Декабрь 2012 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге / %	Затраты труда, рабочих-строит	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслужив машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Локальная смета 2-1-1 Правобережная дамба								
		0.1. Земляные работы								
5	Е1-195-3									
		Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	17	68,08	55,91	1157	950	390	0,082	
		дерево		12,17	20,56	207	350	70	0,0672	
6	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,42	9367,68	9367,68	3934	3934	918	–	
		га		–	3121,2	–	1311	70	10,2	
7	Е1-25-1									
		Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м	11228	9,85	9,85	110596	110596	29297	–	
		м3 грунта		–	2,69	–	30203	97	0,0088	

8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) *м3 грунта*	11228	8,28 –	8,28 2,26	92968 –	92968 25375	24614 97	– 0,0074
9	Е1-25-2	Разработка выемки в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	21	11,19 –	11,19 3,06	235 –	235 64	62 97	– 0,01
10	Е1-23-4	Разработка выемки грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 500 м *м3 грунта*	12868	66,73 0,5	66,23 6,92	858682 6434	852248 89047	92617 97	0,00349 0,02031
11	Е1-23-8	Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 по дорогам с переходным покрытием ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	12868	9,72 0,1	9,62 0,93	125077 1287	123790 11967	12856 97	0,00064 0,00268
12	Е1-12-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под зуб и упор т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	16015	24,68 1,28	23,4 5,89	395250 20499	374751 94328	111382 97	0,00888 0,02046
13	Е1-23-4	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением на 500 м в насыпь *м3 грунта*	84781,9	66,73 0,5	66,23 6,92	5657496 42391	5615105 586691	610210 97	0,00349 0,02031
14	Е1-23-12	Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 по дорогам с покрытием низшего типа ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2; *м3 грунта*	84781,9	11,97 0,12	11,85 1,15	1014839 10174	1004666 97499	104443 97	0,0008 0,0033
15	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	36335,1	34,04 1,42	32,62 8,84	1236847 51596	1185251 321202	361614 97	0,00984 0,03024
16	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	63586,43	40,5 –	40,5 8,1	2575250 –	2575250 515050	515050 100	– 0,01701

	Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и н[illegible]й части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	15000	24,48	21,83	367200	327450	105633	0,01446
		м3							
				2	5,26	30000	78900	97	0,01792
23	99-1-1 Прайс лист	Галечник	3439,2	415		1427268			
		м3							
24	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 300 км, 1 класс груза	6018,6	632,25	632,25	3805260	3805260	761052	–
		т							
				–	126,45	–	761052	100	0,26555
25	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=100; кэкс1=100; кзпм1=100;	6018,6	252	252	1516687	1516687	300930	–
		т							
				–	50	–	300930	100	0,105
	0.2. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ . ГАБИОНЫ								
33	99-1-1прайс лист	Галечник	9000	415		3735000			
		м3							
35	99-1-1Прайс лист Каз	Матрацы "Рено" 6,0х2,0х0,3 с перевозкой на 300км	1100	15742		17316200			
		шт							
41	99-1-1прайс лист	Геотекстиль пл. 200 гр/м2 с перевозкой на 300км	9630,2	67		645223			
		м2							
43	99-1-1Прайс лист	Габионы 2х1х1 с перевозкой на 300 км	6360	5532		35183520			
		шт							
44	99-1-1прайс лист	Проволка вязальная с перевозкой на 300км	4700	189		888300			
		кг							
		Всего прямые затраты				**76956989**	**17589141**		
						162588	**2913969**		
		Стоимость: материалов, тенге				59205260			
		Накладные расходы, тенге				3031068			
		- заработная плата, тенге				454660			
		- трудоемкость, чел-ч				1516			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4799283			
		Всего				**84787340**			

		Итого прямые затраты:				**84 787 340**			
		в том числе оборудование:				0			
		-/-/-/-/-/-прочие работы:				0			
		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**

				787 340	0		84 787 340
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			3 391 494			3 391 494
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			88 178 834	0		88 178 834
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 419 679			1 419 679
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					881 788	881 788
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					352 715	352 715
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			89 598 513	0	1 234 504	90 833 016
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088	Тенге			187 081 695	0	2 577 644	189 659 338
Итого:	тенге			187 081 695	0	2 577 644	189 659 338
с К=0,8958007892	тенге			167 587 930	0	2 309 055	169 896 985
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					3 397 940	3 397 940
Итого:	тенге			167 587 930	0	5 706 995	173 294 925
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			167 587 930	0	5 706 995	173 294 925
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					20 795 391	20 795 391
Всего по Акту:	тенге			167 587 930	0	26 502 386	**194 090 316**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б.Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салыкба

Начальник отдела развития модернизации
водохозяйственных объектов и производственно-
технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического
надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхо
_____ В.Ким