Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (3очередь)"

Программа: 029 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
РНН: 620200375578
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстан"

Полная сметная стоимость работ 2 213 816 651 тенге
Лимит финансирорвания на 2012 г. 1 751 125 820 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 751 125 820 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 454 594 900,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		135	03.09.2012г.	135-д	12.12.2012г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за декабрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (3очередь)"	-	1 751 125 820	0	0	0	1 296 530 920	1 751 125 820		454 594 900	1 751 125 820
	Итого:	-	1 751 125 820	0	0	0	1 296 530 920	1 751 125 820		454 594 900	1 751 125 820

Заказчик:
Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ М. Мараим

Подрядчик:
И.о.генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ О. Жампозов

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комит[illegible] водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Дополнительное соглашение №135-д от 12.12.2012г. к договору № 135 от 03.09.2012г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО» (3очередь)"**

Полная сметная стоимость - 2 213 816 651 тенге
Стоимость работ выполненых с начала строительства в сметных ценах (без включения работ по настоящему акту): 1 296 530 920 тенге

А К Т
приемки выполненных работ за **Декабрь 2012** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 Правобережная дамба								
	0.1. Земляные работы									
5	Е1-195-3	Корчевка деревьев диаметром до 32 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания	29	68,08	55,91	1974	1621	664	0,082	2
		дерево		12,17	20,56	353	596	70	0,0672	2
6	Е1-205-1	Корчевка густого кустарника и мелколесья корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) естественного залегания	0,6983	9367,68	9367,68	6541	6541	1526	–	–
		га		–	3121,2	–	2180	70	10,2	7
7	Е1-25-1	Срезка растительного слоя грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 20 м	18977	9,85	9,85	186923	186923	49517	–	–
		м3 грунта		–	2,69	–	51048	97	0,0088	167
8	Е1-25-9	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	18977	8,28	8,28	157130	157130	41601	–	–
		м3 грунта		–	2,26	–	42888	97	0,0074	140

9 Е1-25-2	Разработка выемки в грунтах 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	37,39	11,19	11,19	418	418	111	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	114	97	0,01	–
10 Е1-23-4	Разработка выемки грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением до 500 м	21752	66,73	66,23	1451511	1440635	156558	0,00349	76
	м3 грунта		0,5	6,92	10876	150524	97	0,02031	442
11 Е1-23-8	Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 по дорогам с переходным покрытием ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	21752	9,72	9,62	211429	209254	21732	0,00064	14
	м3 грунта		0,1	0,93	2175	20229	97	0,00268	58
12 Е1-12-8	Выемка грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 под зуб и упор т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	27075	24,68	23,4	668211	633555	188304	0,00888	240
	м3 грунта		1,28	5,89	34656	159472	97	0,02046	554
13 Е1-23-4	Разработка грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 с перемещением на 500 м в насыпь	143323,3	66,73	66,23	9563964	9492302	1031555	0,00349	500
	м3 грунта		0,5	6,92	71662	991797	97	0,02031	2911
14 Е1-23-12	Добавлять на каждые последующие 100 м перемещения грунта 2 группы самоходными скреперами емкостью 15 м3 по дорогам с покрытием низшего типа ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	143323,3	11,97	11,85	1715580	1698381	176560	0,0008	115
	м3 грунта		0,12	1,15	17199	164822	97	0,0033	473
15 Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы т.ч. п.3.27: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	61425	34,04	32,62	2090907	2003684	611314	0,00984	604
	м3 грунта		1,42	8,84	87224	542997	97	0,03024	1857
16 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	107493,8	40,5	40,5	4353497	4353497	870699	–	–
	т		–	8,1	–	870699	100	0,01701	1828
17 Е36-1-1	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т т.ч. п.3.8: ктрр1=1,04; ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;	253575,3	24,48	21,83	6207523	5535549	1785728	0,01446	3667
	м3		2	5,26	507151	1333806	97	0,01792	4544
23 99-1-1 Прайс лист	Галечник	12968,4	415		5381886				

			м3							
24	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 300 км, 1 класс груза	22694,7	632,25	632,25	14348723	14348723	2869745	–	–
			т	–	126,45	–	2869745	100	0,26555	6027
25	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=100; кэкс1=100; кзпм1=100;	22694,7	252	252	5719065	5719065	1134735	–	–
			т	–	50	–	1134735	100	0,105	2383
27	99-1-1прайс лист	Галечник	16616,52	415		6895855				
			м3							
28	П8-196-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 300 км, 1 класс груза	29078,91	632,25	632,25	18385141	18385141	3677028	–	–
			т	–	126,45	–	3677028	100	0,26555	7722
29	П8-201-1	За каждый 1 км сверх 200 добавлять, 1 класс груза ктрм1=100; кэкс1=100; кзпм1=100;	29078,91	252	252	7327886	7327886	1453946	–	–
			т	–	50	–	1453946	100	0,105	3053
31	30-8-72	Камень бутовый	671,99	995		668630				
			м3							
	0.2. БЕРЕГОУКРЕПИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ . ГАБИОНЫ									
35	99-1-1Прайс лист Каз	Матрацы "Рено" 6,0х2,0х0,3 с перевозкой на 300км	158	15742		2487236				
			шт							
37	99-1-1Прайс лист Каз	Габионы 2,0х1,0х0,5м с перевозкой на 300км	1060	3778		4004680				
			шт							
38	99-1-1прайс лист	Проволка вязальная с перевозкой на 300км	15520,71	189		2933414				
			кг							
39	30-8-72	Камень бутовый	16075,2	995		15994824				
			м3							
45	30-8-72	Камень бутовый	12720	995		12656400				
			м3							
	0.6. Ливнепропускные отверстия									
58	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм	97,9904	1710		167564				
			м							
		Всего прямые затраты				**123586912**	**71500305**			**5218**
						731296	**13466626**			**32168**
		Стоимость: материалов, тенге				51355311				
		Накладные расходы, тенге				14071323				
		- заработная плата, тенге				2110698				
		- трудоемкость, чел-ч				7036				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8259494				
		Всего				**145917729**				

Локальная смета 2-1-2 На ливневыпуск

0.1. Ливнеспуски

13	30-19-43	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 1000 мм, прочность труб вторая	320	6650		2128000			
		м							
15	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	2,039	52400		106844			
		т							
22	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,66	52400		34584			
		т							
		Всего прямые затраты				**2269428**	–		–
						–	–		–
		Стоимость: материалов, тенге				2269428			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				136166			
		Всего				**2405594**			

Локальная смета 2-2-1 Производственное помещение и помещение для работников (вахтовиков) (2шт)

Раздел 7. двери

107	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,68	398,48	102,53	1466	377	827	0,899	3
		м2 проемов		151,65	35,67	558	131	120	0,1393	1
108	6-3-1	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9 ЩР1ПЛ	3,68	5470		20130				
		м2								
109	Е10-17-1	Установка фрамуг	0,56	1075,24	62,79	602	35	152	1,32	1
		м2 проемов		202,73	22,52	114	13	120	0,0961	–
110	6-1-123	Фрамуга ФН 03-09	0,56	806		451				
		м2								
111	Е15-201-3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях	0,56	382,25	1,65	214	1	20	0,215	–
		м2 площади. проемов по наружному обводу коробок		33,3	0,63	19	–	105	0,003	–
112	Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	7,32	367,11	19,34	2687	142	1282	0,8342	6
		м2 проемов		139,39	6,57	1020	48	120	0,0321	–

113 6-1-190	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой ДПВГ П 21-9	7,2	10900		78480				
	м2								
114 Е10-92-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен, площадь проема до 3 м2	2,78	367,11	19,34	1021	54	487	0,8342	2
	м2 проемов		139,39	6,57	388	18	120	0,0321	–
115 Е10-92-3	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах перегородок и деревянных нерубленых стен, площадь проема до 3 м2	5,56	363,04	22,07	2019	123	1076	0,92	5
	м2 проемов		153,73	7,58	855	42	120	0,037	–
116 6-1-190	Двери из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой ДПВГ П 21-7К=3,000;	8,34	10900		90906				
	м2								
	Итого по разделу 7				**197976**	**732**			**17**
					2954	**252**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				194290				
	Накладные расходы, тенге				3844				
	- заработная плата, тенге				577				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12109				
	Всего по разделу, тенге				**213929**				
Раздел 8. окна									
117 Е10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	8,6	348,94	18,88	3001	162	1834	1,0234	9
	м2 проемов		171,01	6,57	1471	57	120	0,0321	–
118 Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	6,84	485,61	19,79	3322	135	2062	1,4635	10
	м2 проемов		244,55	6,57	1673	45	120	0,0321	–
119 6-1-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	15,44	6920		106845				
	м2								
120 Е10-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема до 2 м2	1,28	472,81	19	605	24	344	1,303	2
	м2 проемов								

			217,73	6,18	279	8	120	0,0302	–
121 6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спар[illegible]е теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	1,28	14500		18560				
	м2								
122 Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	16,72	210,48	5,58	3519	93	1930	0,586	10
	м2 проемов								
			94,05	2,12	1573	35	120	0,0103	–
123 6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	11,6	2860		33176				
	м								
124 Е12-10-1	Устройство наружных сливов из листовой оцинкованной стали	2,592	715,87	1,24	1856	3	474	0,972	3
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	397	1	119	0,0023	–
	Итого по разделу 8				**170884**	**417**			**34**
					5393	**146**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				165074				
	Накладные расходы, тенге				6644				
	- заработная плата, тенге				997				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				10652				
	Всего по разделу, тенге				**188180**				
Раздел 9. полы									
9.1. Подраздел без наименования									
125 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	7,29	4512,36	261,86	32895	1909	5366	3,44	25
	м3 изоляции								
			499,5	99	3641	722	123	0,48	3
9.2. 1,2,3,4									
126 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	102,32	51,34	2,62	5253	268	1446	0,0681	7
	м2 площади уплотнения								
			10,51	0,99	1075	101	123	0,0048	–
127 Е11-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	102,32	469,81	6,38	48071	653	9052	0,447	46
	м2 пола								
			69,53	2,39	7114	245	123	0,0117	1
128 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 37 мм	102,32	1905,05	11,03	194925	1129	12500	0,601	61
	м2 покрытия								
			95,18	4,14	9739	424	123	0,0202	2
129 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	112,744	109,84	0,46	12384	52	1694	0,0765	9
	м плинтусов								
			12,04	0,18	1357	20	123	0,0008	–
130 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	102,32	167,96	1,88	17186	192	8490	0,467	48
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	8012	74	105	0,0035	–
9.3. 5,6									

131 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	15,56	51,34	2,62	799	41	220	0,0681	1
	м2 пл[illegible]и уплотнения		10,51	0,99	164	15	123	0,0048	–
132 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,2448	10040,78	–	12499	–	868	3,66	5
	м3 подстилающего слоя		567	–	706	–	123	–	–
133 Е11-27-2	Устройство покрытий из керамических многоцветных плиток на цементном растворе	15,56	1998,04	11,72	31090	182	3369	1,06	16
	м2 покрытия		171,68	4,39	2671	68	123	0,0214	–
134 Е11-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	16,338	256,85	0,32	4196	5	839	0,236	4
	м плинтусов		41,63	0,11	680	2	123	0,0006	–
	Итого по разделу 9				**359298**	**4431**			**222**
					35159	**1671**			**6**
	Стоимость: материалов, тенге				319708				
	Накладные расходы, тенге				43844				
	- заработная плата, тенге				6577				
	- трудоемкость, чел-ч				22				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24189				
	Всего по разделу, тенге				**427331**				

Раздел 10. Отделочные работы помещения

10.1. Стены

135 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	309,38	168,08	4,07	52001	1259	44391	0,74	229
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	41977	300	105	0,0517	16
136 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	95,52	764	4,92	72977	470	19550	1,15	110
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	18440	179	105	0,0091	1
137 Е15-71-1	Устройство каркаса при оштукатуривании стен	95,52	39,63	1,19	3785	114	3837	0,223	21
	м2 оштукатуриваемой поверхности		37,8	0,45	3611	43	105	0,0022	–
138 4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,00684	45800		313				
	т								
139 Е15-79-6	Отделка внутренних стен мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	305,2	244,17	2,26	74521	690	32549	0,4865	148
	м2 отделываемой поверхности		100,71	0,86	30737	262	105	0,00419	1
140 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	260,76	306,5	2,1	79923	548	18021	0,39	102

	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	16957	206	105	0,0039	1
141 Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-305,2	37,86	0,05	-11555	-15	-6150	0,109	-33
	м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-5851	-6	105	0,0001	–
142 Е15-151-1	Простая клеевая окраска	47,42	14,45	0,18	685	9	463	0,057	3
	м2 окрашиваемой поверхности		9,23	0,07	438	3	105	0,0003	–
143 Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-47,42	37,86	0,05	-1795	-2	-956	0,109	-5
	м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-909	-1	105	0,0001	–
144 Е15-18-9	Облицовка стен на клее из сухих смесей с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону	51,94	2035,68	4,62	105733	240	14075	1,51	78
	м2 поверхности облицовки		254,94	3,14	13242	163	105	0,0162	1
145 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по внутренних цементно-известковым или цементным раствором	19,04	168,08	4,07	3200	77	2731	0,74	14
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	2583	18	105	0,0517	1
146 Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	19,04	306,5	2,1	5836	40	1316	0,39	7
	м2 окрашиваемой поверхности		65,03	0,79	1238	15	105	0,0039	–
147 Е15-169-5	Третья шпаклевка при высококачественной окраске стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-19,04	37,86	0,05	-721	-1	-383	0,109	-2
	м2 окрашиваемой поверхности		19,17	0,02	-365	–	105	0,0001	–
10.2. Потолок									
148 Е15-37-9	Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	120,1	971,17	2,86	116638	343	35685	1,63	196
	м2		282,04	0,94	33873	113	105	0,0046	1
149 Е15-79-10	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из мелкозернистого минерала (размер зерна до 1,8 мм)	120,1	301	2,39	36150	287	19005	0,6935	83
	м2 отделываемой поверхности		149,81	0,9	17992	108	105	0,00442	1

150 E15-169-6	Третья шпаклевка при высококачестве[illegible] окраске потолков по штукатурке и сборным кон[illegible]кциям, подготовленным под окраскуК=-1,000;	-120,1	47,1	0,05	-5657	-6	-3351	0,15	-18
	м2 окрашиваемой поверхности		26,55	0,02	-3189	-2	105	0,0001	–
151 E15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	120,1	325,41	2,33	39082	280	10355	0,49	59
	м2 окрашиваемой поверхности		81,23	0,88	9756	106	105	0,0043	1
	Итого по разделу 10				**571116**	**4333**			**992**
					180530	**1507**			**24**
	Стоимость: материалов, тенге				386253				
	Накладные расходы, тенге				191138				
	- заработная плата, тенге				28671				
	- трудоемкость, чел-ч				96				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45735				
	Всего по разделу, тенге				**807989**				

Раздел 11. Отделочные работы фасада

11.0. Подраздел без наименования

152 E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	250,3	764	4,92	191229	1231	51227	1,15	288
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	48320	468	105	0,0091	2
153 E15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	250,3	416,46	2,16	104240	541	17717	0,3218	81
	м2 отделываемой поверхности		66,6	0,81	16670	203	105	0,00399	1
154 E15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	250,3	764	4,92	191229	1231	51227	1,15	288
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	48320	468	105	0,0091	2
155 E15-79-1	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полиминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности, состав с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм)	250,3	116,46	2,16	29150	541	17717	0,3218	81
	м2 отделываемой поверхности		66,6	0,81	16670	203	105	0,00399	1
156 E15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	16,255	168,08	4,07	2732	66	2332	0,74	12
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	2205	16	105	0,0517	1

157 Е15-156-3	Поливинилацетатная окраска фасадов лесов с подготовкой поверхности	266,555	82,79	1,65	22068	440	4271	0,088	23
	м2 окрашиваемой поверхности		14,63	0,63	3900	168	105	0,003	1
158 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	36,04	764	4,92	27535	177	7376	1,15	41
	м2 оштукатуриваемой поверхности		193,05	1,87	6958	67	105	0,0091	–
159 Е15-155-2	Силикатная окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	36,04	48,49	0,14	1748	5	1211	0,187	7
	м2 фасада		31,95	0,05	1151	2	105	0,0003	–
160 Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	11,188	7627,27	378,22	85334	4232	41485	20,04	224
	м3 изоляции		3566,25	141,75	39899	1586	100	0,69	8
161 1-3-93	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 75	11,188	6190		69254				
	м3								
162 1-1-1162	Дюбели монтажные 10х130 (10х132,10х150) мм	1566,32	36		56388				
	шт								
	Итого по разделу 11				**780907**	**8464**			**1045**
					184093	**3181**			**16**
	Стоимость: материалов, тенге				588350				
	Накладные расходы, тенге				194563				
	- заработная плата, тенге				29184				
	- трудоемкость, чел-ч				97				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				58528				
	Всего по разделу, тенге				**1033998**				

Раздел 12. Разные работы

12.1. Узел Г; Закладная деталь 3Д-1

163 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под стойки	0,648	10902,14	98,32	7065	64	499	4,41	3
	м3		695,25	37,15	451	24	105	0,1814	–
164 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00416	5239,08	327,33	22	1	9	11,6	–
	т		1890	123,75	8	1	105	0,6	–
165 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,00416	53000		220				
	т								
166 Е9-17-1	Монтаж стальных элементов	0,22908	4646,85	2285,57	1065	524	453	9,35	2
	т конструкций		1579,5	617,13	362	141	90	2,34	1
167 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,22062	172800		38123				

168	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы [illegible]еобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,00846	162700		1376			
169	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия	т	7,2	112,46	34,25	810	247	386	0,317	2
			м2		51,08	8,45	368	61	90	0,0302	–
170	1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7 Н60-845-0,7	м2	7,2	1190		8568				
171	Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м	т конструкций	0,24478	13864,97	4022,39	3394	985	2238	56,5	14
					9090	1071,86	2225	262	90	3,81	1
172	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,24478	2452,13	545,76	600	134	271	5,25	1
					1230,75	–	301	–	90	–	–
173	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,12894	147100		18967				
174	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,11524	162700		18750				
175	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	т	0,0006	45800		27				
176	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,02904	93997,62	304,24	2730	9	1011	198	6
					33075	114,75	960	3	105	0,56	–
177	Е7-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м ограждений	5,4	3801,23	5,89	20527	32	560	0,415	2
					71,78	2,23	388	12	140	0,0109	–
178	2-2-15	Ограждения лестниц маршевых огрунтованные и окрашенные (ГОСТ 23120-78)	м	5,4	1100		5940				
		Итого по разделу 12					**128184**	**1996**			**30**
							5063	**504**			**2**
		Стоимость: материалов, тенге					121125				
		Накладные расходы, тенге					5427				
		- заработная плата, тенге					814				
		- трудоемкость, чел-ч					3				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					8017				
		Всего по разделу, тенге					**141628**				
		Всего прямые затраты					**2208365**	**20373**			**2340**
							413192	**7261**			**49**

Стоимость: материалов, тенге	1774800
Накладные расходы, тенге	445460
- заработная плата, тенге	66820
- трудоемкость, чел-ч	223
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	159230
Всего	**2813055**

Локальная смета 2-2-1 На отопление и вентиляцию (2шт)

Раздел 1 Отопление

1 Е18-1-1	Установка чугунных секционных отопительных водогрейных котлов на твердом топливе теплопроизводительностью до 0,06 МВт (0,05 Гкал/ч)	2	5297,16	337,41	10594	675	10921	22,1	44
	котел		4140	126	8280	252	128	0,62	1
2 75-1-68	Котлы отопительные чугунные водогрейные КЧМ-5-К на твердом топливе, теплопроизводительность 21 кВт, ТУ 21-469-029-95	2	43500		87000				
	шт								
3 Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм	40	264,48	3,96	10579	158	2749	0,297	12
	м трубопровода		52,2	1,49	2088	60	128	0,0073	–
4 Е16-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 25 мм	128	343,48	3,96	43965	507	8797	0,297	38
	м трубопровода		52,2	1,49	6682	191	128	0,0073	1
5 Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	8	422,48	3,96	3380	32	550	0,297	2
	м трубопровода		52,2	1,49	418	12	128	0,0073	–
6 Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	16,2	4327,14	34,73	70100	563	2519	0,682	11
	кВт		108,45	13,01	1757	211	128	0,0635	1
7 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140	47,28	62,4	0,05	2950	2	119	0,0138	1
	м2		2,77	0,02	131	1	90	0,0001	–
8 Е26-1-1	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	4	272,96	5,31	1092	21	424	0,57	2
	м трубопровода		103,95	2,03	416	8	100	0,01	–

9 Е26-1-3	Изоляция трубопроводов диаметром 3[illegible] конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 40 мм	8	299,92	5,31	2399	42	891	0,6	5
	м трубопровода		109,35	2,03	875	16	100	0,01	–
10 Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	3	16,64	0,02	50	–	12	0,0217	–
	м2		4,39	–	13	–	90	–	–
11 Е13-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	6,4	1546,48	9,2	9897	59	895	0,79	5
	м2		150,75	4,5	965	29	90	0,02	–
12 Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	2	4557,98	68,6	9116	137	1654	3,63	7
	бак		621	24,75	1242	50	128	0,13	–
13 Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	176	10,99	–	1934	–	2408	0,0501	9
	м трубопровода		10,69	–	1881	–	128	–	–
14 Е19-1-1	Установка бытовых двухкомфорочных газовых плит	2	284,25	42,37	569	85	433	0,9	2
	прибор		153	15,75	306	32	128	0,08	–
15 14-1-9	Плиты газовые бытовые напольные отдельно стоящие со щитком, духовым и сушильным шкафом трехгорелочные с балонным шкафом	2	24300		48600				
	шт								
16 9-1-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	2	408		816				
	шт								
17 Е9-53-2	Монтаж газохода из тонколистовой стали	0,18348	9850,47	1162,94	1807	213	1233	46,6	9
	т конструкций		7357,5	108	1350	20	90	0,53	–
18 8-6-90	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х4,5 мм	12	1200		14400				
	м								
19 Е13-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	6	16,64	0,02	100	–	23	0,0217	–
	м2		4,39	–	26	–	90	–	–
20 Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
	зонт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
21 Е20-34-1	Установка агрегатов воздушноотопительных массой до 0,25 т	2	1537,27	231,14	3075	462	3336	7,5	15
	агрегат								

			1217,25	85,5	2435	171	128	0,42	1
22 80-1-1(пл)	Кондиционер EVRIKA ASW-H09A4/EL [illegible]щадью охлаждения/нагрева 25-30м2	2	17650		35300				
	шт								
	Итого по разделу 1				**359517**	**2967**			**163**
					28987	**1058**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				205263				
	оборудования, тенге				122300				
	Накладные расходы, тенге				37127				
	- заработная плата, тенге				5569				
	- трудоемкость, чел-ч				19				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16461				
	Всего по разделу, тенге				**413105**				
Раздел 2 Вентиляция									
2.1 ВЕ1									
23 Е20-11-1	Установка решеток площадью в свету до 0,25 м2 с выверкой и закреплением	2	789,15	16,15	1578	32	474	1,07	2
	решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
2.2 ВЕ2									
24 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,84	1777,88	13,16	6827	51	1240	1,54	6
	м2 поверхности воздуховодов		247,5	4,93	950	19	128	0,0241	–
25 Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	2	1124,7	6,95	2249	14	214	0,49	1
	зонт		81	2,25	162	5	128	0,01	–
26 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	474	1,07	2
	решетка		177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
27 Е26-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	6	378,54	5,47	2271	33	1200	1,08	6
	м трубопровода		198	2,03	1188	12	100	0,01	–
28 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,2	5520		1104				
	м3								
29 Е13-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	4,2	1546,48	9,2	6495	39	587	0,79	3
	м2		150,75	4,5	633	19	90	0,02	–
2.3 ВЕ3									
30 Е20-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,2	1777,88	13,16	5689	42	1034	1,54	5
	м2 поверхности воздуховодов								

			247,5	4,93	792	16	128	0,0241	–
31 Е20-19-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1000 мм	2	1124,7	6,95	2249	14	214	0,49	1
	зонт								
			81	2,25	162	5	128	0,01	–
32 Е20-12-10	Установка жалюзийных стальных щелевых регулируемых решеток (Р) номер 150 размером 150х150 мм	2	311,15	16,15	622	32	474	1,07	2
	решетка								
			177,75	6,75	356	14	128	0,03	–
33 Е26-1-19	Изоляция трубопроводов диаметром 219 мм конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	5	378,54	5,47	1893	27	1000	1,08	5
	м трубопровода								
			198	2,03	990	10	100	0,01	–
34 1-3-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм	0,2	5520		1104				
	м3								
35 Е13-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	3,2	1546,48	9,2	4949	29	446	0,79	3
	м2								
			150,75	4,5	482	14	90	0,02	–
	Итого по разделу 2				**37652**	**345**			**36**
					6427	**142**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				30880				
	Накладные расходы, тенге				7357				
	- заработная плата, тенге				1104				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2701				
	Всего по разделу, тенге				**47710**				
	Всего прямые затраты				**397169**	**3312**			**199**
					35414	**1200**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				236143				
	оборудования, тенге				122300				
	Накладные расходы, тенге				44484				
	- заработная плата, тенге				6673				
	- трудоемкость, чел-ч				23				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				19162				
	Всего				**460815**				

Локальная смета 2-2-3 На электрику здания

1 Ц8-573-4	Щит распределительный	2	514	105	1028	210	522	2	4
	шт								
			254	20,3	508	41	95	0,118	–
2 80-1-1прайс лист	Корпус пластиковый ЩРВ-П-12 модулей встр. (222*280*102) ИЭК	2	721		721				
	шт								

3 Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, у[illegible]авливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	8	501,2	13,2	4010	106	1742	1	8
	шт		227	2,3	1816	18	95	0,013	–
4 99-1-1прайс лист	Дифф. автомат 4Р 25А 30мА (АД-14)	2	997		1994				
	шт								
5 99-1-1прайс лист	Автомат 1Р ВА 47-29 6; 10; 16; 20; 25; 32; 10А 4,5кА х-ка С	6	74		444				
	шт								
6 Ц8-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	2	892,9	17,9	1786	36	753	2	4
	шт		394	2,3	788	5	95	0,013	–
7 80-1-1(пл)Прайс лист	Пускатель ПМЛ - 1230 220/380 V (н/реверс., РТЛ-1014 (7-10А), IP 54, кн."П"+"Ст") (1з)	2	3573		7146				
	шт								
8 Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	10	216,3	120	2163	1200	944	0,41	4
	шт		65	34,4	650	344	95	0,201	2
9 17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	4	871		3484				
	шт								
10 17-1-80	Светильники, тип НБ007х60/Р2-1-01	6	158		948				
	шт								
11 17-6-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	4	39		156				
	шт								
12 17-6-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	6	24		144				
	шт								
13 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	8	467,8	183	3742	1464	2172	1,46	12
	шт		234	51,8	1872	414	95	0,302	2
14 99-0-1прайс лист	Светильник металлич.люминесцентный OPL /S418 /25241810 /2х36	8	2737		21896				
	шт								
15 17-6-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	16	101		1616				
	шт								
16 17-5-3	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	16	14		224				
	шт								
17 Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	306	27,7	2,1	8476	643	5872	0,1	31
	м кабеля		19,7	0,5	6028	153	95	0,003	1
18 16-1-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,3	60500		18150				
	1000м								

19	99-1-1(пл)прайс лист	Кабели с медными жилами 5х4 мм2	6	177		1062				
		м								
20	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	6	47	0,2	282	1	260	0,29	2
		шт		45,5	0,1	273	1	95	–	–
21	18-1-11	прим.Выключатель 1 клавишный, тип С16-057	6	134		804				
		шт								
22	Ц8-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	48,5	0,2	194	1	179	0,29	1
		шт		47	0,1	188	–	95	–	–
23	18-1-12	прим. Выключатель 2 клавишный, тип А16-051	4	156		624				
		шт								
24	Ц8-591-2	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	2	47	0,2	94	–	86	0,29	1
		шт		45,5	0,1	91	–	95	–	–
25	18-1-11	Выключатель одноклавишный, тип С56-043	2	134		268				
		шт								
26	Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	22	62,7	0,2	1379	4	1210	0,34	7
		шт		57,8	0,1	1272	2	95	–	–
27	18-1-145	Розетка штепсельная с боковым заземляющим контактом, тип РШ-Ц-20-0-01-10/220	22	68		1496				
		шт								
28	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,04	22300		892				
		1000шт								
29	18-3-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У195 УХЛ2	0,03	18000		540				
		1000шт								
30	Ц8-409-6	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр 20 мм	240	48,7	2,6	11688	624	6612	0,17	41
		м		28,8	0,2	6912	48	95	0,001	–
31	99-1-1прайс лист	Трубка ПВХ д.15х2	240	24		5760				
		м								
		Всего прямые затраты				**103211**	**4289**			**115**
						20398	**1026**			**5**
		Стоимость: материалов, тенге				70657				
		оборудования, тенге				7867				
		Накладные расходы, тенге				20352				
		- заработная плата, тенге				3053				
		- трудоемкость, чел-ч				10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6942				
		Всего				**130505**				

Локальная смета 2-2-4 На водопровод и канализацию

Раздел 1 Водопровод

1	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 15 мм с гидравлическим испытанием	0,01	62566,88	6788,5	626	68	628	253	3
		км трубопровода		45675	2565	457	26	130	12,52	–
2	8-6-6	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 15х2,5 мм	10	81		810				
		м								
3	Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 25 мм с гидравлическим испытанием	0,011	62566,88	6788,5	688	75	689	253	3
		км трубопровода		45675	2565	502	28	130	12,52	–
4	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 25х2,8 мм	11	148		1628				
		м								
5	Е22-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 32 мм	0,0493	47611,09	17877,09	2347	881	2205	173	9
		км трубопровода		29700	4698,68	1464	232	130	18,1	1
6	8-4-120	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=32 мм	4,93	1440		7099				
		10м								
7	Е22-34-1	Установка полиэтиленовых угольников	10	300,56	225,63	3006	2256	1671	0,414	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,226	2
8	8-4-64	Угольник прямой, d=32 мм	1	384		384				
		10шт								
9	Е16-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
10	9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 25 мм	2	489		978				
		шт								
11	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 40 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
		шт		254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
12	9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	2	919		1838				
		шт								
13	Е16-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диаметром до 32 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
		шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
14	9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	4	641		2564				
		шт								
15	Е13-39-1	Оклейка металлической поверхности стеклотканью на эпоксидной шпаклевке в 1 слой	15,2	1546,48	9,2	23506	140	2123	0,79	12
		м2		150,75	4,5	2291	68	90	0,02	–

16	E17-7-1	Установка баков металлических для воды массой до 0,5 т	2	2606,34	330,46	5213	661	5905	13,4	27
		бак		2182,5	123,75	4365	248	128	0,6	1
17	12-3-13	Баки расширительные круглые вместимостью до 0,5 м3	2	8920		17840				
		шт								
18	E13-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-710	12	70,08	0,12	841	1	31	0,0138	–
		м2		2,77	0,05	33	1	90	0,0002	–
19	E26-12-4	Изоляция фасонных поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	12	273,74	88,2	3285	1058	1985	0,744	9
		м2 поверхности изоляции		132,3	33,08	1588	397	100	0,161	2
20	E17-1-9	Установка душевых	2	12095,38	47,75	24191	96	709	1,55	3
		комплект		258,75	18	518	36	128	0,09	–
21	11-1-54	Кабина душевая из полистирола с угловым входом, SBRV 80, в комплекте	2	3630		7260				
		шт								
22	11-1-41	Поддоны душевые эмалированные глубокие чугунные ПДЧГ-800 с пластмассовым унифицированным сифоном	2	12100		24200				
		шт								
23	11-1-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	2	1530		3060				
		комплект								
24	E17-1-5	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной воды	2	5831,96	17,71	11664	35	698	1,49	3
		комплект		265,5	6,75	531	14	128	0,03	–
25	11-1-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	2	5840		11680				
		комплект								
26	E17-8-1	Установка индивидуальных водоводяных нагревателей	2	1512,32	97,07	3025	194	3601	7,87	16
		комплект		1370,25	36	2741	72	128	0,18	–
27	99-1-1ПРАЙС ЛИСТ	Водонагреватель Термекс ES 70 V	2	10057		20114				
		шт								
28	76-55-269	Фильтры поглотители	2	586		1172				
		комплект								
		Итого по разделу 1				**182807**	**5778**			**101**
						17220	**1839**			**6**
		Стоимость: материалов, тенге				158637				
		оборудования, тенге				1172				
		Накладные расходы, тенге				23011				

	- заработная плата, тенге				3452				
	- трудоемкость, чел-ч				12				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12279				
	Всего по разделу, тенге				**218097**				
Раздел 2 Канализация									
29 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,022	58881,69	25695,31	1295	565	1141	194	4
	км трубопровода		33075	6813,45	728	150	130	26,38	1
30 8-4-89	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=100x2,2 мм	22	386		8492				
	м								
31 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (в земле)	0,012	58881,69	25695,31	707	308	623	194	2
	км трубопровода		33075	6813,45	397	82	130	26,38	–
32 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации, d=50x2,2 мм	12	158		1896				
	м								
33 E17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	2	1412,7	6,95	2825	14	214	0,46	1
	комплект		81	2,25	162	5	128	0,01	–
34 E1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	9	218,93	–	1970	–	2226	1,54	14
	м3 грунта		218,93	–	1970	–	113	–	–
35 E1-166-2	Обратная засыпка вручную траншей грунтом 2 группы	9	134,1	–	1207	–	1364	0,972	9
	м3 грунта		134,1	–	1207	–	113	–	–
	Итого по разделу 2				**18392**	**887**			**30**
					4464	**237**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				13041				
	Накладные расходы, тенге				5568				
	- заработная плата, тенге				835				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1438				
	Всего по разделу, тенге				**25398**				
	Всего прямые затраты				**201199**	**6665**			**131**
					21684	**2076**			**7**
	Стоимость: материалов, тенге				171678				
	оборудования, тенге				1172				
	Накладные расходы, тенге				28579				
	- заработная плата, тенге				4287				
	- трудоемкость, чел-ч				15				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13717				
	Всего				**243495**				

Локальная смета 2-2-5 Наружняя канализация

0.1 Водопровод

1 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 40 мм с гидравлическим испытанием	0,035	62566,88	6788,5	2190	238	2196	253	9
	км трубопровода		45675	2565	1599	90	130	12,52	–
2 8-6-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 40х3 мм	35	232		8120				
	м								
3 Е22-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0028	62566,88	6788,5	175	19	176	253	1
	км трубопровода		45675	2565	128	7	130	12,52	–
4 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 мм	2,8	295		826				
	м								
5 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых угольников Д-50мм	4	300,56	225,63	1202	903	668	0,414	2
	шт		69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
6 8-4-66	Угольник прямой, d=50 мм	0,4	837		335				
	10шт								
7 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых угольников Д-40мм	8	300,56	225,63	2404	1805	1336	0,414	3
	шт		69,53	58,98	556	472	130	0,226	2
8 8-4-65	Угольник прямой, d=40 мм	0,8	401		321				
	10шт								
9 Е16-15-2	Установка вентилей диаметром 40 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
10 9-1-59	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	919		3676				
	шт								
11 Е16-15-2	Установка задвижек диаметром до 50 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
	шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
12 9-2-30	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	8	3590		28720				
	шт								
13 Е16-15-2	Установка клапанов обратныхдиаметром 40 мм	4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
	шт		254,25	15,75	1017	63	128	0,07	–
14 9-3-17	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3п для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 40 мм	4	1250		5000				
	шт								
15 Е22-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 50 мм	8	74,06	9,93	592	79	655	0,32	3
	фланец		63	–	504	–	130	–	–
16 8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 50 мм	8	285		2280				
	шт								

17 Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	4	3223,67	120,17	12895	481	11589	13	52
	насос		2218,5	45	8874	180	128	0,22	1
18 10-2-1	Насосы конденсатные консольные одноступенчатые, тип К 8/18, подача 8 м3/ч, напор 18 м, двигатель мощностью 1,5 кВт, 3000 об/мин	4	18600		74400				
	шт								
19 76-55-269	Фильтр-поглотитель	2	586		1172				
	комплект								
0.2 Канализация									
20 Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм	0,071	78245	36133,62	5555	2565	4750	247	18
	км трубопровода		41850	9612,9	2971	683	130	37,3	3
21 8-4-104	Трубы напорные легкого типа из полиэтилена низкого давления (ГОСТ 18599-2001), Dн=160 мм	7,1	6050		42955				
	10м								
22 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	37,44	218,93	–	8197	–	9263	1,54	58
	м3 грунта		218,93	–	8197	–	113	–	–
23 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	37,44	134,1	–	5021	–	5674	0,972	36
	м3 грунта		134,1	–	5021	–	113	–	–
	Всего прямые затраты				**213612**	**6718**			**206**
					32196	**1920**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				173526				
	оборудования, тенге				1172				
	Накладные расходы, тенге				41836				
	- заработная плата, тенге				6275				
	- трудоемкость, чел-ч				21				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15257				
	Всего				**270705**				

Локальная смета 2-3-1 Общестроительные работы на помещение 3Х6 на 2 шт

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	22,56	218,93	–	4939	–	5581	1,54	35
	м3 грунта		218,93	–	4939	–	113	–	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	5,44	134,1	–	730	–	825	0,972	5
	м3 грунта		134,1	–	730	–	113	–	–
3 Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	10,8	89	88,73	961	958	261	0,0018	–
	м3 грунтовой подушки		0,25	24,61	3	266	97	0,08482	1
	Итого по разделу 1				**6630**	**958**			**40**

					5672	**266**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				6667				
	- заработная плата, тенге				1000				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				798				
	Всего по разделу, тенге				**14095**				
Раздел 2 Фундаменты									
4 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,84	9051,97	66,01	43812	319	1121	1,35	7
	м3		195,75	24,93	947	121	105	0,1218	1
5 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	16,56	10493,5	311,32	173772	5155	9714	2,82	47
	м3		441	117,61	7303	1948	105	0,5744	10
6 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	22,08	94		2076				
	м3								
7 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,12158	5239,08	327,33	637	40	257	11,6	1
	т		1890	123,75	230	15	105	0,6	–
8 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01826	65000		1187				
	т								
9 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,10332	67700		6995				
	т								
10 Е6-3-1	Устройство бетонных фундаментов объемом до 5 м3 под оборудование котел, на сульфатостойком цементе	1,54	10506,91	260,48	16181	401	1138	3,94	6
	м3		614,25	89,46	946	138	105	0,3512	1
11 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5708	94		148				
	м3								
12 Е6-3-1	Устройство крылец из бетона В10	1,04	10874,11	260,48	11309	271	769	3,94	4
	м3		614,25	89,46	639	93	105	0,3512	–
13 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,0608	94		100				
	м3								
14 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под стену	2,08	10128,1	311,32	21066	648	1220	2,82	6
	м3		441	117,61	917	245	105	0,5744	1
15 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1112	94		198				
	м3								
16 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция из цем.раствора 1:2	16,48	326,67	4,19	5384	69	1160	0,382	6
	м2 поверхности		58,05	1,58	957	26	118	0,0076	–

17	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками бетонных на сульфатостойком цементе, отмостка В10	11	10407,98	–	114488	–	7672	3,66	40
		м3 подстилающего слоя		567	–	6237	–	123	–	–
18	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11,22	94		1055				
		м3								
19	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	73,32	416,95	–	30571	–	2414	0,144	11
		м2 покрытия		24,75	–	1815	–	133	–	–
20	Е6-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,00324	7294,77	680,89	24	2	20	33,1	–
		т		5535	256,5	18	1	105	1,26	–
21	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,00324	52400		170				
		т								
		Итого по разделу 2				**429173**	**6905**			**128**
						20009	**2587**			**13**
		Стоимость: материалов, тенге				402259				
		Накладные расходы, тенге				25485				
		- заработная плата, тенге				3823				
		- трудоемкость, чел-ч				13				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27279				
		Всего по разделу, тенге				**481937**				
	Раздел 3 Стены									
	3.1 ,									
22	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	2,26	6669,46	337,41	15073	763	2124	4,38	10
		м3 кладки		670,5	126	1515	285	118	0,62	1
23	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	35,88	6710,64	335,84	240778	12050	34961	4,54	163
		м3 кладки		699,75	126	25107	4521	118	0,61	22
24	Е8-11-1	Расшивка швов кладки из кирпичаК=-1,000;	-118,52	38,93	–	-4614	–	-5445	0,219	-26
		м2 стен без вычета проемов		38,93	–	-4614	–	118	–	–
	3.2 Перемычки									
25	Е6-18-9	Устройство перемычек	0,902	16546,47	367,51	14925	331	2218	13,1	12
		м3		2202,75	138,83	1987	125	105	0,678	1
26	4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01486	69000		1025				
		т								

27 4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,05892	68800		4054				
	т								
28 Е6-22-1	Устройство козырька	0,172	14189,89	241,1	2441	41	249	8,06	1
	м3								
			1282,5	91,08	221	16	105	0,4448	–
29 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00672	68200		458				
	т								
30 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00396	65000		257				
	т								
31 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	2,16	204,04	15,94	441	34	105	0,243	1
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	75	13	119	0,0291	–
32 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ktpp1=30; ktpм1=30; kзпр1=30; kэкс1=30; kзпм1=30; kмат1=30;	2,16	187,43	4,2	405	9	12	0,027	–
	м2 стяжки								
			3,3	1,5	7	3	119	0,009	–
3.3 Монолитный участок сеч. А-А									
33 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	0,44	14189,89	241,1	6244	106	634	8,06	4
	м3								
			1282,5	91,08	564	40	105	0,4448	–
34 4-1-98	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,01596	58900		940				
	т								
35 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0024	69000		166				
	т								
36 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0082	64700		531				
	т								
37 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0042	50600		213				
	т								
3.4 Перекрытия и покрытия									
38 Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны для районов с сейсмичностью 7-9 баллов	10	1378,39	244,31	13784	2443	6173	2,1	21
	шт сборных конструкций								
			353,25	87,6	3533	876	140	0,3855	4
39 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 12 см (3160*12/11)	28,3	3160		89428				
	м2								
40 30-17-8	Надбавка за 1см изменения толщины	28,3	45		1274				
	м2								
41 Е7-17-7	Установка карнизных плит	8	918,65	324,7	7349	2598	4763	1,77	14
	шт сборных конструкций								

			310,5	114,73	2484	918	140	0,4889	4
42 30-21-29	Плиты козырьков из бетона класса В15 [illegible]ошные, плоские	0,712	17300		12318				
	м3								
43 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой узел 4	0,0012	172357,31	536,06	207	1	60	289	–
	т		47475	202,5	57	–	105	0,99	–
3.5 Сердечник									
44 Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке, периметром до 2 м, монолитный сердечник МС-1	0,54	14043,95	990,15	7584	535	1145	10,4	6
	м3		1644,75	374,04	888	202	105	1,8268	1
45 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00384	65000		250				
	т								
46 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0274	65900		1806				
	т								
3.6 Антисейсмопояс									
47 Е6-19-1	Устройство поясов в опалубке	3,44	12259,07	316,01	42171	1087	5373	8,25	28
	м3		1368	119,39	4706	411	105	0,583	2
48 4-1-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00812	69000		560				
	т								
49 4-1-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,125	64700		8088				
	т								
50 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой,	0,03216	172357,31	536,06	5543	17	1611	289	9
	т		47475	202,5	1527	7	105	0,99	–
51 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0134	172357,31	536,06	2310	7	671	289	4
	т		47475	202,5	636	3	105	0,99	–
52 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,02048	172357,31	536,06	3530	11	1025	289	6
	т		47475	202,5	972	4	105	0,99	–
53 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,01504	172357,31	536,06	2592	8	753	289	4
	т		47475	202,5	714	3	105	0,99	–
3.7 Армирование стен и парапета									
54 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,0934	8679,65	422,15	811	39	927	56,4	5
	т металлических изделий		8257,5	157,5	771	15	118	0,77	–
55 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,00694	64100		445				

56 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,08646	41200		3562				
	т								
57 Е6-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	0,0072	52657,31	536,06	379	4	360	289	2
	т		47475	202,5	342	1	105	0,99	–
58 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0072	65000		468				
	т								
	Итого по разделу 3				**487796**	**20084**			**264**
					41492	**7443**			**35**
	Стоимость: материалов, тенге				426220				
	Накладные расходы, тенге				57719				
	- заработная плата, тенге				8658				
	- трудоемкость, чел-ч				29				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32731				
	Всего по разделу, тенге				**578246**				

Раздел 4 Кровля

4.0 Подраздел без наименования

59 Е12-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,4	4140,52	245,72	22359	1327	3051	2,71	15
	м3 утеплителя		382,5	92,25	2066	498	119	0,45	2
60 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	36	204,04	15,94	7345	574	1740	0,243	9
	м2 стяжки		34,65	5,96	1247	215	119	0,0291	1
61 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	540	6,25	0,14	3375	76	102	0,0009	–
	м2 стяжки		0,11	0,05	59	27	119	0,0003	–
62 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09	5239,08	327,33	472	29	190	11,6	1
	т		1890	123,75	170	11	105	0,6	–
63 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09	29400		2646				
	т								
64 Е12-1-2	Устройство кровель скатных трехслойных из кровельных рулонных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной мастике	42	796,34	7,62	33446	320	2156	0,235	10
	м2 кровли		40,28	2,86	1692	120	119	0,0139	1
65 Е12-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	25,6	595,08	3,73	15234	95	1235	0,231	6
	м примыканий		39,15	1,4	1002	36	119	0,0068	–
	Итого по разделу 4				**84877**	**2421**			**41**

					6236	**907**			**4**
	Стоимость: материалов, тенге				76220				
	Накладные расходы, тенге				8474				
	- заработная плата, тенге				1271				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5601				
	Всего по разделу, тенге				**98952**				
Раздел 5 Полы									
66 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	17,06	51,34	2,62	876	45	241	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	179	17	123	0,0048	–
67 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,3648	10136,66	–	13835	–	952	3,66	5
	м3 подстилающего слоя		567	–	774	–	123	–	–
68 Е11-11-5	Устройство стяжек толщиной 20 мм из легкого бетона	17,06	453,67	13,43	7740	229	1503	0,45	8
	м2 стяжки		66,6	5,04	1136	86	123	0,0246	–
69 Е11-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	17,06	769,78	4,9	13132	84	1267	0,382	7
	м2 покрытия		58,5	1,85	998	32	123	0,009	–
70 Е11-39-1	Установка деревянных плинтусов	18,26	109,84	0,46	2006	8	274	0,0765	1
	м плинтусов		12,04	0,18	220	3	123	0,0008	–
71 Е15-165-3	Улучшенная окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	1,706	167,96	1,88	287	3	142	0,467	1
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	134	1	105	0,0035	–
5.1 Дет. 245 по серии 2.244-1в.4- 5,06 м2									
72 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	10,12	51,34	2,62	520	27	143	0,0681	1
	м2 площади уплотнения		10,51	0,99	106	10	123	0,0048	–
73 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками подстилающих слоев бетонных	0,8096	10136,66	–	8207	–	565	3,66	3
	м3 подстилающего слоя		567	–	459	–	123	–	–
74 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	10,12	410,34	14,76	4153	149	722	0,361	4
	м2 покрытия		52,43	5,54	531	56	123	0,027	–
75 Е11-15-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытийК=-1,000;	-20,24	49,28	0,67	-997	-14	-48	0,0104	–
	м2 покрытия		1,69	0,25	-34	-5	123	0,0012	–
76 Е11-39-2	Устройство цементных плинтусов	10,626	30,29	0,22	322	2	244	0,104	1
	м плинтусов		18,5	0,09	197	1	123	0,0004	–
77 Е62-16-1	Окраска масляными составами плинтусов	1,012	87,82	0,04	89	–	72	0,384	–

		м2							
			68,11	0,01	69	–	105	0,0001	–
	Итого по разделу 5				**50170**	**533**			**32**
					4769	**201**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				44868				
	Накладные расходы, тенге				6077				
	- заработная плата, тенге				912				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3375				
	Всего по разделу, тенге				**59622**				
Раздел 6 Окна									
6.0 Подраздел без наименования									
78 E10-16-1	Установка оконных блоков со спаренными переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью до 2 м2	5,44	828,63	71,29	4508	388	1942	1,64	9
	м2 проемов								
			272,25	25,25	1481	137	120	0,1042	1
79 6-1-59	Блоки оконные двустворные со спаренными створками ОС 12-15В для общественных зданий	3,42	5460		18673				
	м2								
80 6-1-50	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 12-9В для общественных зданий	2,02	4530		9151				
	м2								
81 1-1-797	Скобяные изделия окон высотой до 1,2 м с раздельными двойными одностворными переплетами для общественных зданий	2	360		720				
	комплект								
82 1-1-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	2	1020		2040				
	комплект								
83 E15-201-4	Остекление деревянных окон со спаренными переплетами в жилых и общественных зданиях	5,44	767,76	3,04	4177	17	406	0,452	2
	м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок								
			69,98	1,15	381	6	105	0,0056	–
	Итого по разделу 6				**39269**	**405**			**11**
					1862	**143**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				37002				
	Накладные расходы, тенге				2348				
	- заработная плата, тенге				352				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2497				
	Всего по разделу, тенге				**44114**				
Раздел 7 Двери									
84 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	4,2	398,48	102,53	1674	431	944	0,899	4
	м2 проемов								
			151,65	35,67	637	150	120	0,1393	1

85	E10-29-1								
	Конопатка паклей дверных коробок, ус[illegible]зленных в проемы наружных каменных стен площадью до 3 м2	4,2	104,4	0,09	438	–	284	0,358	2
	м2 проемов		56,48	0,05	237	–	120	0,0002	–
86	6-3-2								
	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-10ПЩ; ДН 24-10ПЩ	4,2	4810		20202				
	м2								
87	1-1-790								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
88	1-1-791								
	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380		2760				
	комплект								
89	E10-23-1								
	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	3,6	398,48	102,53	1435	369	809	0,899	3
	м2 проемов		151,65	35,67	546	128	120	0,1393	1
90	6-2-3								
	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	3,6	4010		14436				
	м2								
	Итого по разделу 7				**44865**	**800**			**9**
					1420	**278**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				42645				
	Накладные расходы, тенге				2037				
	- заработная плата, тенге				306				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2814				
	Всего по разделу, тенге				**49716**				

Раздел 8 Отделочные работы

8.1 Внутренняя отделка

91	E15-61-3								
	Оштукатуривание улучшенное по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	96,14	309,83	4,07	29787	391	13794	0,74	71
	м2 оштукатуриваемой поверхности		135,68	0,97	13044	93	105	0,0517	5
92	E15-69-4								
	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	27,18	57,96	0,35	1575	10	1488	0,298	8
	м2 отделываемой поверхности		51,98	0,14	1413	4	105	0,0007	–
93	E15-65-1								
	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	3,84	326,66	6,33	1254	24	1271	1,79	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		312,75	2,39	1201	9	105	0,0117	–
94	E15-152-1								
	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	77,82	17,43	0,12	1356	9	1126	0,092	7
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	1068	4	105	0,0002	–

95 E15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	31,16	173,11	1,88	5394	59	2585	0,468	15
	м2 окрашиваемой поверхности		78,3	0,72	2440	22	105	0,0035	–

8.2 Наружняя отделка

96 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	8	254,12	1,96	2033	16	919	0,611	5
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	871	4	105	0,0262	–
97 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	132,56	254,12	1,96	33686	260	15221	0,611	81
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	14436	60	105	0,0262	3
98 E15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	142,1	13,73	0,9	1951	128	1495	0,058	8
	м2 фасада		9,68	0,34	1376	48	105	0,0016	–
99 E15-53-1	Высококачественная штукатурка цементно-известковым раствором по камню плоских откосов шириной до 200 мм	29,6	108,77	0,6	3220	18	1790	0,32	9
	м откосов		57,38	0,23	1698	7	105	0,0011	–
	Итого по разделу 8				**80256**	**915**			**211**
					37547	**251**			**8**
	Стоимость: материалов, тенге				41794				
	Накладные расходы, тенге				39689				
	- заработная плата, тенге				5953				
	- трудоемкость, чел-ч				20				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7197				
	Всего по разделу, тенге				**127142**				

Раздел 9 Разные работы

9.0 Подраздел без наименования

100 E8-39-8	Кладка кухонных очагов со щитком с топкой под уголь	0,94	11582,54	335,84	10888	316	1762	9	8
	м3 кладки (без вычета пустот)		1462,5	126	1375	118	118	0,61	1
101 1-1-655	Приборы печные	2	5080,13		10160				
	комплект								
102 E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	3,32	254,12	1,96	844	7	381	0,611	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	362	1	105	0,0262	–
103 E15-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая окраска по штукатурке	3,32	17,43	0,12	58	–	48	0,092	–
	м2 окрашиваемой поверхности		13,73	0,05	46	–	105	0,0002	–

104	E12-10-1								
	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	0,7	715,87	1,24	501	1	127	0,972	1
	м2 покрытия		153,23	0,47	107	–	119	0,0023	–
105	E8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,008	8679,65	422,15	69	3	79	56,4	–
	т металлических изделий		8257,5	157,5	66	1	118	0,77	–
106	4-1-7								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,008	45300		362				
	т								
107	E9-61-1								
	Монтаж каркасов нагревательных печей	0,0512	9031,49	4534,31	462	232	210	19,6	1
	т конструкций		3600	965,84	184	49	90	3,3	–
108	2-1-205								
	Негабаритные емкости (без арматуры), поставляемые отдельными габаритными плоскими элементами прямоугольной формы	0,0512	100100		5125				
	т								

9.1 Устройство дымоходной трубы

109	E8-41-1								
	Кладка дымовых кирпичных труб	0,496	8534,43	379,78	4233	188	1215	11,9	6
	м3 (без вычета пустот)		1935	141,75	960	70	118	0,7	–
110	E6-19-1								
	Устройство поясов в опалубке	0,65	12472,22	316,01	8107	205	1015	8,25	5
	м3		1368	119,39	889	78	105	0,583	–
111	4-1-94								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0086	69000		593				
	т								
112	4-1-114								
	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0256	68800		1761				
	т								
113	E12-10-1								
	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали, фартук	2,3	715,87	1,24	1647	3	420	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	352	1	119	0,0023	–
114	E15-51-1								
	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором кирпичной кладки дымохода	3,42	254,12	1,96	869	7	393	0,611	2
	м2 оштукатуриваемой поверхности		108,9	0,45	372	2	105	0,0262	–
115	E8-12-1								
	Армирование кладки стен	0,00132	8679,65	422,15	11	1	13	56,4	–
	т металлических изделий		8257,5	157,5	11	–	118	0,77	–
116	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,00112	41200		46				
	т								
117	4-1-88								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,0002	64100		13				
	т								

	Итого по разделу 9				**45749**	**963**			**27**
					4724	**320**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				40062				
	Накладные расходы, тенге				5663				
	- заработная плата, тенге				849				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3085				
	Всего по разделу, тенге				**54497**				
	Всего прямые затраты				**1268785**	**33984**			**763**
					123731	**12396**			**65**
	Стоимость: материалов, тенге				1111070				
	Накладные расходы, тенге				154159				
	- заработная плата, тенге				23124				
	- трудоемкость, чел-ч				77				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				85377				
	Всего				**1508321**				

Локальная смета 2-3-2 На электрику здания диспетчерского пункта

1	Ц8-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А	4	501,2	13,2	2005	53	871	1	4
		шт		227	2,3	908	9	95	0,013	–
2	99-1-1	Автомат АП-50 16 А	4	1186		4744				
		шт								
3	Ц8-593-1	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды	4	216,3	120	865	480	378	0,41	2
		шт		65	34,4	260	138	95	0,201	1
4	Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	4	467,8	183	1871	732	1086	1,46	6
		шт		234	51,8	936	207	95	0,302	1
5	99-0-1прайс лист	Светильник метал. люминесцентный OPL/S 418/25241810/	4	2737		10948				
		шт								
6	17-1-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	2	871		1742				
		шт								
7	17-1-80	Светильники, тип НБ018х60/Р2-1-01	2	158		316				
		шт								
8	Ц8-593-11	Световые настенные указатели	2	241,7	91	483	182	297	0,82	2
		шт		131	25,7	262	51	95	0,15	–
9	17-4-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-У3	2	462		924				
		шт								
10	17-6-76	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74), тип ЛБ18	12	64		768				

11 17-6-9		шт							
	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	4	24		96				
12 17-5-3		шт							
	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	12	14		168				
13 Ц8-148-1		шт							
	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	80	27,7	2,1	2216	168	1535	0,1	8
		м кабеля							
			19,7	0,5	1576	40	95	0,003	–
14 16-1-341									
	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,08	52100		4168				
15 Ц8-591-3		1000м							
	Выключатель однополюсный брызгозащищенный	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
		шт							
			115	0,2	230	–	95	0,001	–
16 Ц8-591-2									
	Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	4	47	0,2	188	1	173	0,29	1
		шт							
			45,5	0,1	182	–	95	–	–
17 18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-16-057	4	156		624				
		шт							
18 18-1-15									
	Выключатель ширококлавишный одинарный на ток А16-051	2	242		484				
		шт							
19 18-3-51									
	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	0,008	24200		194				
		1000шт							
20 Ц8-409-6									
	Трубы винипластовые по основанию пола, диаметр 15 мм	80	48,7	2,6	3896	208	2204	0,17	14
		м							
			28,8	0,2	2304	16	95	0,001	–
21 99-1-1Прайс лист	Труба гладкая жесткая, ПВХ 15х2	80	24		1920				
		м							
	Всего прямые затраты				**38890**	**1831**			**38**
					6658	**461**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				30401				
	Накладные расходы, тенге				6763				
	- заработная плата, тенге				1014				
	- трудоемкость, чел-ч				3				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2739				
	Всего				**48392**				

Локальная смета 2-4-5 Выгребная яма V=12,5м3 (2шт)

1 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	233	28,89	27,85	6731	6489	2143	0,00724	2

	м3 грунта								
			1,04	8,44	242	1967	97	0,0315	7
2 Е1-164-2	Доработка вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	12	262,72	–	3153	–	3563	1,848	22
	м3 грунта								
			262,72	–	3153	–	113	–	–
3 Е1-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	193	6,83	6,83	1318	1318	350	–	–
	м3 грунта								
			–	1,87	–	361	97	0,0061	1
4 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	10,2	134,1	–	1368	–	1546	0,972	10
	м3 грунта								
			134,1	–	1368	–	113	–	–
5 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	4,4	21,55	4,52	95	20	73	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	75	–	97	–	–
6 Е6-1-1	Устройство щебеночной подготовки	2,2	1365,25	66,01	3004	145	510	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1,1	21,55	4,52	24	5	18	0,108	–
	м3 уплотненного грунта								
			17,03	–	19	–	97	–	–
8 Е41-4-1	Пропитка разжиженным битумом	1,2	68,29	7,38	82	9	79	0,409	–
	м2								
			60,75	2,79	73	3	104	0,0136	–
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,2	9194,77	66,01	20228	145	510	1,35	3
	м3								
			195,75	24,93	431	55	105	0,1218	–
10 Е37-73-1	Устройство дна из монолитного бетона	3,364	10279,7	133,67	34581	450	1501	1,93	6
	м3								
			324	47,78	1090	161	120	0,2	1
11 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,41446	266		908				
	м3								
12 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,41446	310		1058				
	м3								
13 Е37-73-3	Устройство стенок из монолитного бетона	13,636	12470,38	142,69	170046	1946	12689	4,47	61
	м3								
			724,5	50,98	9879	695	120	0,2132	3
14 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	13,84054	266		3682				
	м3								

15 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,84054	310		4291				
	м3								
16 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,38144	8049,49	3554,81	11120	4911	6212	14	19
	т		2475	1272,6	3419	1758	120	5,3497	7
17 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,01302	65000		846				
	т								
18 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,36842	65900		90179				
	т								
19 Е41-4-7	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности горячим битумом в два слоя	67,8	174,84	7,38	11854	500	6559	0,571	39
	м2		90,23	2,79	6118	189	104	0,0136	1
20 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,01356	26143,3	1166,54	355	16	26	5,07	–
	т		1284,75	574,87	17	8	104	2,69	–
21 Е8-4-4	Боковая гидроизоляция цементная с жидким стеклом	65	377,47	3,78	24536	246	11551	0,888	58
	м2 поверхности		149,18	1,42	9697	92	118	0,0069	–
22 Е37-74-12	Устройство плит перекрытий из сборного железобетона	3,5728	1464,89	658,74	5234	2354	3284	3,01	11
	м3		537,75	228,49	1921	816	120	0,878	3
23 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	13,62	3160		43039				
	м2								
24 Е37-73-1	Устройство монолитного бетона	1	10279,7	133,67	10280	134	446	1,93	2
	м3		324	47,78	324	48	120	0,2	–
25 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,015	266		270				
	м3								
26 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,015	310		315				
	м3								
27 11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	8060		16120				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**464717**	**18688**			**236**
					38257	**6208**			**23**
	Стоимость: материалов, тенге				407772				
	Накладные расходы, тенге				51060				
	- заработная плата, тенге				7659				

	- трудоемкость, чел-ч				26				
	Ненормируемые и непредвиденные за[illegible]ы (6,00 %)				30947				
	Всего				**546724**				

Локальная смета 2-5-1 На устройство затворов

3 80-1-1прайс лист	Затвор скользящий колесный 10х6х13 (2189 км) в комплекте с подъемником с транспортировкой	2	12097347		24194694				
	комплект								
	Всего прямые затраты				**24194694**	–			–
					–	–			–
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	оборудования, тенге				24194694				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				–				
	Всего				**24194694**				

Локальная смета 2-6-1 Навес для машин

Раздел 1 Земляные работы

1 Е1-164-2	Разработка вручную в грунтах 2 группы под столбчатые фундаменты	24,64	218,93	–	5394	–	6095	1,54	38
	м3 грунта		218,93	–	5394	–	113	–	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,392	134,1	–	991	–	1120	0,972	7
	м3 грунта		134,1	–	991	–	113	–	–
3 Е1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	45,82	11,19	11,19	513	513	136	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	140	97	0,01	–
4 Е1-28-2	Засыпка грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	13,746	6,83	6,83	94	94	25	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	26	97	0,0061	–
5 Е1-13-5	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (смотровой ямы)	14	33,67	32,1	471	449	189	0,0109	–
	м3 грунта		1,57	12,33	22	173	97	0,0498	1
6 Е1-166-2	Засыпка вручную ям грунтом 2 группы	4,2	134,1	–	563	–	636	0,972	4
	м3 грунта		134,1	–	563	–	113	–	–
	Итого по разделу 1				**8026**	**1056**			**49**
					6970	**339**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				8201				
	- заработная плата, тенге				1230				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				974				

	Всего по разделу, тенге				**17201**				
Раздел 2 Фундамент									
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,048	9051,97	66,01	18538	135	475	1,35	3
	м3		195,75	24,93	401	51	105	0,1218	–
8 Е6-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	8,288	11201,75	95,97	92840	795	7031	4,9	41
	м3		771,75	36,25	6396	300	105	0,1771	1
9 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,41776	5239,08	327,33	2189	137	884	11,6	5
	т		1890	123,75	790	52	105	0,6	–
10 4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,3408	61200		20857				
	т								
11 4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25мм	0,07696	56200		4325				
	т								
	Итого по разделу 2				**138749**	**1067**			**49**
					7587	**403**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				130095				
	Накладные расходы, тенге				8390				
	- заработная плата, тенге				1259				
	- трудоемкость, чел-ч				4				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8828				
	Всего по разделу, тенге				**155967**				
Раздел 3 Смотровая яма									
12 Е29-199-6	Устройство монолитных железобетонных смотровых ям	3,1	11141,51	58,44	34539	181	2852	3,96	12
	м3 бетона в конструкции		832,5	19,28	2581	60	108	0,0942	–
13 Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,04788	18837,97	11119,34	902	532	591	42,5	2
	т		7560	4200,75	362	201	105	20,52	1
14 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 тК=2,000;	0,01584	162700		2577				
	т								
15 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 ммК=2,000;	0,00616	295		2				
	м								
16 8-6-11	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 50х3 ммК=2,000;	0,02588	295		8				
	м								
	Итого по разделу 3				**38028**	**713**			**14**
					2943	**261**			**1**
	Стоимость: материалов, тенге				34372				
	Накладные расходы, тенге				3443				

	- заработная плата, тенге				516				
	- трудоемкость, чел-ч				2				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2488				
	Всего по разделу, тенге				**43959**				
Раздел 4 Покрытие									
17 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	7,6	10040,78	–	76310	–	5300	3,66	28
	м3 подстилающего слоя		567	–	4309	–	123	–	–
18 4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,10944	29400		3218				
	т								
19 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	76	311	13,43	23636	1021	5392	0,366	28
	м2 стяжки		52,65	5,04	4001	383	123	0,0246	2
	Итого по разделу 4				**103164**	**1021**			**56**
					8310	**383**			**2**
	Стоимость: материалов, тенге				93833				
	Накладные расходы, тенге				10692				
	- заработная плата, тенге				1604				
	- трудоемкость, чел-ч				5				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6831				
	Всего по разделу, тенге				**120687**				
Раздел 5 Конструктивные элементы									
20 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек СТ-1	0,79764	3228,59	1431,37	2575	1142	996	5,88	5
	т конструкций		1067,22	321,08	851	256	90	1,98	2
21 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=4,000;	0,53176	172800		91888				
	т								
22 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=4,000;	0,26588	172800		45944				
	т								
23 Е9-22-12	Монтаж опорных стоек СТ-2	0,73652	3228,59	1431,37	2378	1054	920	5,88	4
	т конструкций		1067,22	321,08	786	236	90	1,98	1
24 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=4,000;	0,47064	172800		81327				
	т								
25 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 тК=4,000;	0,26588	172800		45944				
	т								
26 Е9-22-12	Монтаж балок	2,89168	3228,59	1431,37	9336	4139	3613	5,88	17
	т конструкций		1067,22	321,08	3086	928	90	1,98	6

27 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,20712	154200		186138				
	т								
28 2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, масса до 0,1 т	0,00376	172800		650				
	т								
29 2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	1,6808	154200		259179				
	т								
30 Е9-25-1	Монтаж прогонов	0,5455	5030,5	2020,02	2744	1102	1363	14,1	8
	т конструкций		2272,5	502,43	1240	274	90	1,79	1
31 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,536	162700		87207				
	т								
32 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,0095	162700		1546				
	т								
33 Е9-23-1	Монтаж вертикальных связей	0,23125	11412,94	2642,46	2639	611	1821	50,1	12
	т конструкций		8032,5	714,33	1858	165	90	2,58	1
34 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,11665	162700		18979				
	т								
35 2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,1146	162700		18645				
	т								
36 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	70	112,46	34,25	7872	2398	3751	0,317	22
	м2		51,08	8,45	3576	592	90	0,0302	2
37 Е15-172-3	Двухслойная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	150,875	100,69	0,07	15192	11	9556	0,369	56
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	9098	3	105	0,0001	–
	Итого по разделу 5				**880183**	**10457**			**124**
					20495	**2454**			**13**
	Стоимость: материалов, тенге				849231				
	Накладные расходы, тенге				22020				
	- заработная плата, тенге				3303				
	- трудоемкость, чел-ч				11				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				54132				
	Всего по разделу, тенге				**956335**				

Раздел 6 Пандус П-1

38 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,18	9561,97	66,01	30407	210	736	1,35	4
	м3		195,75	24,93	622	79	105	0,1218	–
39 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,06567	5239,08	327,33	344	21	139	11,6	1
	т		1890	123,75	124	8	105	0,6	–
40 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06567	41200		2706				
	т								
41 Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 50 мм	15,8	329,15	13,43	5201	212	1122	0,366	6
	м2 стяжки		52,65	5,04	832	80	123	0,0246	–
42 Е11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек ктрр1=6; ктрм1=6; кзпр1=6; кэкс1=6; кзпм1=6; кмат1=6;	15,08	310,13	4,02	4677	61	98	0,0264	–
	м2 стяжки		3,78	1,5	57	23	123	0,0072	–
	Итого по разделу 6				**43335**	**504**			**11**
					1635	**190**			**–**
	Стоимость: материалов, тенге				41196				
	Накладные расходы, тенге				2095				
	- заработная плата, тенге				314				
	- трудоемкость, чел-ч				1				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2726				
	Всего по разделу, тенге				**48156**				
	Всего прямые затраты				**1211485**	**14818**			**303**
					47940	**4030**			**18**
	Стоимость: материалов, тенге				1148727				
	Накладные расходы, тенге				54841				
	- заработная плата, тенге				8226				
	- трудоемкость, чел-ч				27				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				75979				
	Всего				**1342305**				

Локальная смета 2-7-1 На ремонт хозяйственного двора

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Ограждение

1 Е9-57-5 (ДМ)	Демонтаж ограждения ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	2,786	18268,58	8912,18	50896	24829	25571	49,956	139
	т конструкций		9356,4	1974,78	26067	5502	81	7,58	21

1.2 Навес

2 Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит	77	88,67	9,27	6828	714	5746	0,5552	43
	м2		79,4	3,51	6114	270	90	0,0171	1

3	Е9-22-12 (ДМ)	Демонтаж опорных стоек ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *т конструкций*	0,1944	2882,41	2146,03	560	417	189	4,0572	1
				736,38	465,08	143	90	81	1,485	–
4	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - балок деревянных *м2 кровли*	0,22	36,77	1,67	8	–	9	0,2268	–
				35,1	0,29	8	–	107	0,0029	–
5	Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы *м2*	6	88,67	9,27	532	56	447	0,5552	3
				79,4	3,51	476	21	90	0,0171	–
6	Е9-22-12 (ДМ)	Демонтаж опорных стоек ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0; *т конструкций*	0,0972	2882,41	2146,03	280	209	95	4,0572	–
				736,38	465,08	72	45	81	1,485	–
7	Е58-1-2	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - балок деревянных *м2 кровли*	0,05	36,77	1,67	2	–	2	0,2268	–
				35,1	0,29	2	–	107	0,0029	–
1.3 Дом для дежурного										
8	Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы *м2*	16,35	88,67	9,27	1450	152	1220	0,5552	9
				79,4	3,51	1298	57	90	0,0171	–
9	Е12-15-1 (ДМ)	Демонтаж покрытия из рубероида ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 изолируемой поверхности*	15	26,03	1,19	390	18	407	0,1426	2
				24,84	0,45	373	7	107	0,0022	–
10	Е58-2-6	Разборка покрытий кровли из досок сплошного настила в 2 ряда *м2 кровли*	15	30,19	3,3	453	50	440	0,1896	3
				26,89	0,56	403	8	107	0,0058	–
11	Е7-13-1 (ДМ)	Демонтаж плит покрытий ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *шт сборных конструкций*	2	703,93	387,22	1408	774	1087	1,8952	4
				316,71	115,02	633	230	126	0,4606	1
12	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками *м2*	5,25	270,9	23,78	1422	125	1210	1,6539	9
				247,12	8,98	1297	47	90	0,0439	–
13	Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных проемов *м2*	1,89	158,38	23,78	299	45	244	0,9115	2
				134,6	8,98	254	17	90	0,0439	–
14	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен *м2*	48	32,87	–	1578	–	1420	0,2282	11
				32,87	–	1578	–	90	–	–
15	Е46-34-4	Разборка кирпичных стен *м3*	14,7	1795,5	627,75	26394	9228	18575	7,1	104
				1167,75	236,25	17166	3473	90	1,16	17

16 Е46-42-2	Разборка дощатых покрытий полов	15	38,57	–	579	–	521	0,2678	4
	м2 покрытия		38,57	–	579	–	90	–	–
17 Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков	15	11,07	0,04	166	1	183	0,0767	1
	м2		11,03	0,02	165	–	111	0,0001	–
18 Е46-34-2	Разборка бетонных фундаментов	6,4	2430,59	1082,84	15556	6930	10537	8,27	53
	м3		1347,75	481,5	8626	3082	90	1,95	12
1.4 Уборная на одно очко									
19 Е46-40-3	Разборка покрытий кровель из асбестоцементных плит и черепицы	2,25	88,67	9,27	200	21	168	0,5552	1
	м2		79,4	3,51	179	8	90	0,0171	–
20 Е53-1-8	Разборка деревянных стен	13,2	195,75	26,46	2584	349	2474	1,222	16
	м2 стен		169,29	4,21	2235	56	108	0,0437	1
21 Е46-41-1	Разборка бетонных оснований под полы на гравии	0,34	2399,04	1107,54	816	377	523	7,7	3
	м3		1291,5	418,5	439	142	90	2,04	1
22 Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	3	8,53	8,53	26	26	6	–	–
	м3 грунта		–	2,33	–	7	87	0,00763	–
	Итого по разделу 1				**112427**	**44321**			**408**
					68107	**13062**			**54**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				71074				
	- заработная плата, тенге				10661				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				13681				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11831				
	Всего по разделу, тенге				**195332**				
	Всего прямые затраты				**112427**	**44321**			**408**
					68107	**13062**			**54**
	Стоимость: материалов, тенге				–				
	Накладные расходы, тенге				71074				
	- заработная плата, тенге				10661				
	- трудоемкость, чел-ч				36				
	Стоимость демонтируемых материалов, тенге				13681				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11831				
	Всего				**195332**				

Локальная смета 4-2-1 Электроснабжение

Раздел 1. ЛЭП 10 КВ

1 Е33-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
	подстанция								

2 Е33-117-2			495	454,41	495	454	105	1,81	2
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
	подстанция								
3 30-19-59	Приставки	2	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
	шт		5490		10980				
4 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00104	60200		63				
	т								
5 Е33-117-1									
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	1743	996	3	3
	подстанция								
6 Е33-117-2			495	454,41	495	454	105	1,81	2
	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	1460	2766	12,1	12
	подстанция								
7 30-19-59	Приставки	2	2191,5	441,68	2192	442	105	1,9	2
	шт		5490		10980				
8 1-1-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,00104	60200		63				
	т								
9 Е33-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	2	2263,89	769,89	4528	1540	3407	7,42	15
	комплект								
10 80-1-1прайс лист	Разъеденитель РЛНД 10/400	2	1386	236,48	2772	473	105	1,03	2
	шт		16434		32868				
11 Ц8-8-1	Выключатель вакуумный 10кВ	1	77339	46970	77339	46970	35103	135	135
	комплект (3 фазы)								
12 75-5-1	Камера одностороннего обслуживания серии КСМ 2001 с вакуумным выключателем ВБЭМ-10-20-1000	1	25880	11070	25880	11070	95	64,698	65
	шт		860500		860500				
13 Е33-103-2	Установка анкерных (концевых) опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) А10-1	7	3155,76	1990,26	22090	13932	11285	5,98	42
	опора								
14 30-19-91			985,5	549,9	6899	3849	105	2,29	16
	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	14	17700		247800				
	шт								
15 30-14-3	Плиты железобетонная П-3и	0,728	22000		16016				
	м3								
16 99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ 8	7	4888		34216				
	шт								

17	99-1-1прайс лист	Оголовок-Накладка ОГ-2	14	747		10458				
		шт								
18	99-1-1прайс лист	накладка ОГ 5	7	464		3248				
		шт								
19	99-1-1прайс лист	Хомут Х-1	7	494		3458				
		шт								
20	1-4-14	Болты Б-5	0,0084	313700		2635				
		т								
21	99-1-1прайс лист	Кронштейн У-1	7	1989		13923				
		шт								
22	99-1-1прайс лист	Стяжка Г-1	14	1053		14742				
		шт								
23	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	14	51,7	2,8	724	39	370	0,16	2
		м		27,5	0,3	385	4	95	0,002	–
24	1-4-34	Изоляторы ШФ-20-8	0,07	2560		179				
		100шт								
25	99-1-1прайс лист	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80	7	17		119				
		шт								
26	1-1-773	Скобы СК-2	7	221		1547				
		шт								
27	1-7-6	Зажим ПС-2, ПА	0,35	7100		2485				
		100шт								
28	1-5-203	Изоляторы подвесной ПФ70В	84	556		46704				
		шт								
29	99-1-1прайс лист	Ушко однолопаточное У1-7-16	42	259		10878				
		шт								
30	1-7-6	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б	0,42	7100		2982				
		100шт								
31	99-1-1прайс лист	Звено промежуточное ПРТ-7	42	170		7140				
		шт								
32	Е33-103-2	Установка железобетонных промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) П10-1	143	3155,76	1990,26	451274	284607	230541	5,98	855
		опора		985,5	549,9	140927	78636	105	2,29	327
33	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	143	17700		2531100				
		шт								
34	99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ-3	143	3540		506220				
		шт								
35	99-1-1прайс лист	Хомут Х-1	143	494		70642				
		шт								
36	1-4-34	Изоляторы ШФ20-8	4,77	2560		12211				
		100шт								
37	99-1-1прайс лист	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80	429	17		7293				
		шт								
38	1-5-193	Скобы СШ-2	429	329		141141				
		шт								
39	1-7-6	Зажим ПС-2, ПА	10,01	7100		71071				
		100шт								

40	30-14-3	Плита железобетонная П-3и	0,468	22000		10296				
		м3								
41	99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ 8	3	4888		14664				
		шт								
42	99-1-1прайс лист	накладка ОГ 2	6	639		3834				
		шт								
43	99-1-1прайс лист	Накладка ОГ-5	3	464		1392				
		шт								
44	99-1-1Прайс лист	Хомут Х1	15	494		7410				
		шт								
45	1-4-14	Болты Б5	0,0036	313700		1129				
		т								
46	99-1-1прайс лист	Кронштейн У-1	6	1989		11934				
		шт								
47	99-1-1прайс лист	Стяжки Г1	9	1053		9477				
		шт								
48	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	6	51,7	2,8	310	17	159	0,16	1
		м		27,5	0,3	165	2	95	0,002	–
49	1-4-34	Изоляторы ШФ20-8	0,06	2560		154				
		100шт								
50	99-1-1прайс лист	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80	6	17		102				
		шт								
51	1-5-193	Скобы СШ-2	6	329		1974				
		шт								
52	1-7-6	Зажим ПС-2, ПА ГОСТ 4261-82	0,18	7100		1278				
		100шт								
53	1-5-203	Изоляторы подвесной ПФ70В	36	556		20016				
		шт								
54	99-1-1прайс лист	Ушко однолопаточное У1-7-16	18	259		4662				
		шт								
55	1-7-6	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б	0,18	7100		1278				
		100шт								
56	99-1-1прайс лист	Звено промежуточное ПРТ-7	24	170		4080				
		шт								
57	1-5-193	Скоба СК-7	3	81		243				
		шт								
58	99-1-1прайс лист	Серьга СРС-7-17	3	152		456				
		шт								
59	Е33-103-2	Установка железобетонных переходных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ПП10-1	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
60	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	3	17700		53100				
		шт								
61	30-19-59	Приставки	6	5490		32940				
		шт								
62	99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ-3	3	3540		10620				
		шт								

63	99-1-1прайс лист	Хомут Х1	3	494		1482				
		шт								
64	99-1-1прайс лист	Хомут Х23	18	403		7254				
		шт								
65	1-4-34	Изоляторы ШФ 20-8	0,18	2560		461				
		100шт								
66	99-1-1прайс лист	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80	18	17		306				
		шт								
67	1-5-193	Скобы СШ-2	18	329		5922				
		шт								
68	1-7-6	Зажим ПС-2, ПА ГОСТ 4261-82	0,21	7100		1491				
		100шт								
69	Е33-103-2	Установка железобетонных переходных угловых анкерных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ ПУА10-1	3	3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
		опора		985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
70	30-19-92									
		Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13 м, марка СНВ 110-3,5	9	18000		162000				
		шт								
71	30-14-3	Плита железобетонная П-3и	0,468	22000		10296				
		м3								
72	99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ 14	3	5213		15639				
		шт								
73	99-1-1прайс лист	накладка ОГ 11	6	293		1758				
		шт								
74	99-1-1прайс лист	Накладки ОГ 13	3	1875		5625				
		шт								
75	99-1-1прайс лист	Хомут Х4	6	510		3060				
		шт								
76	99-1-1прайс лист	Хомут Х5	6	493		2958				
		шт								
77	99-1-1прайс лист	Кронштейн У-2	3	5325		15975				
		шт								
78	99-1-1прайс лист	Стяжки Г1	9	1053		9477				
		шт								
79	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	3,3	51,7	2,8	170	9	87	0,16	1
		м		27,5	0,3	91	1	95	0,002	–
80	1-4-34	Изоляторы ШФ20-В	0,09	2560		230				
		100шт								
81	99-1-1прайс лист	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80	9	17		153				
		шт								
82	1-5-193	Скобы СШ-2	9	329		2961				
		шт								
83	1-7-6	Зажим ПС-2, ПА-2 ГОСТ 4261-82	0,18	7100		1278				
		100шт								
84	1-5-203	Изолятор подвесной ПФ70В	36	556		20016				
		шт								
85	99-1-1прайс лист	Ушко однолопаточное У1-7-16	18	259		4662				
		шт								

86	1-7-6	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б *100шт*	0,18	7100		1278				
87	99-1-1прайс лист	Звено промежуточное ПРТ-7 *шт*	24	170		4080				
88	1-5-193	Скобы СК-7 *шт*	3	329		987				
89	99-1-1прайс лист	Серьга СРС-7-17 *шт*	3	152		456				
90	Е33-103-2	Установка железобетонных анкерных ответвительных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ОА10-1 *опора*	1	3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
				985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
91	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	2	17700		35400				
92	30-14-3	Плита железобетонная П-3и *м3*	0,104	22000		2288				
93	99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ-3 *шт*	1	3540		3540				
94	99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ 8 *шт*	1	4888		4888				
95	99-1-1прайс лист	Хомут Х1 *шт*	2	494		988				
96	99-1-1прайс лист	Кронштейн У-1 *шт*	1	1989		1989				
97	99-1-1прайс лист	Стяжки Г1 *шт*	2	1053		2106				
98	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм *м*	1,7	51,7	2,8	88	5	46	0,16	–
				27,5	0,3	47	1	95	0,002	–
99	1-4-34	Изоляторы ШФ20-8 *100шт*	0,07	2560		179				
100	99-1-1прайс лист	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80 *шт*	7	17		119				
101	1-5-193	Скобы СШ-2 *шт*	7	329		2303				
102	1-7-6	Зажим ПС-2, ПА ГОСТ 4261-82 *100шт*	0,11	7100		781				
103	1-5-203	Изоляторы подвесной ПФ70В *шт*	12	556		6672				
104	99-1-1прайс лист	Ушко однолопаточное У1-7-16 *шт*	6	259		1554				
105	1-7-6	Зажим натяжной клиновой НКК-1-1Б *100шт*	0,06	7100		426				
106	99-1-1прайс лист	Звено промежуточное ПРТ-7 *шт*	6	170		1020				
107	99-1-1прайс лист	Скоба СК 7-1а *шт*	2	178		356				
108	99-1-1прайс лист	Серьга СРС-7-17	1	152		152				

109	Е33-103-2	Установка железобетонных угловых промежуточных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) УП10-1	шт	15	3155,76	1990,26	47336	29854	24184	5,98	90
			опора		985,5	549,9	14783	8249	105	2,29	34
110	30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	30	17700		531000				
111	30-14-3	Плита железобетонная П-3и	м3	1,56	22000		34320				
112	99-1-1прайс лист	Траверсы ТМ 5	шт	15	2791		41865				
113	99-1-1прайс лист	Оголовок ОГ1	шт	15	1885		28275				
114	99-1-1прайс лист	Хомут Х1	шт	15	494		7410				
115	99-1-1прайс лист	Хомут Х-2	шт	15	508		7620				
116	99-1-1прайс лист	Кронштейн У-1	шт	15	1989		29835				
117	99-1-1прайс лист	Стяжка Г-1	шт	30	1053		31590				
118	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	30	51,7	2,8	1551	84	792	0,16	5
					27,5	0,3	825	9	95	0,002	–
119	1-4-34	Изоляторы ШФ20-В	100шт	0,9	2560		2304				
120	99-1-1прайс лист	Колпачек К-6 ГОСТ 18380-80	шт	9	17		153				
121	1-5-193	Скобы СШ-2	шт	90	329		29610				
122	1-7-6	Зажим ПС-2, ПА-2 ГОСТ 4261-82	100шт	0,9	7100		6390				
123	Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	м	1397,4	51,7	2,8	72246	3913	36906	0,16	224
					27,5	0,3	38429	419	95	0,002	3
124	Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	278	330,1	24,1	91768	6700	31296	0,7	195
					116	2,5	32248	695	95	0,015	4
125	Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2	км линии	23,39396	25922,88	17030,88	606439	398420	288616	43,7	1022
					7650	4099,68	178964	95908	105	15,13	354

126	16-7-29	Провода для воздушных линий электр[illegible]едачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 70/11 мм2 *т*	19,37	313500		6072495				
	1.1. Земляные работы									
127	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы *м3 грунта*	10,2	218,93	–	2233	–	2523	1,54	16
				218,93	–	2233	–	113	–	–
128	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы *м3 грунта*	10,2	134,1	–	1368	–	1546	0,972	10
				134,1	–	1368	–	113	–	–
		Итого по разделу 1				**13446361**	**806428**			**2685**
						458290	**204958**			**829**
		Стоимость: материалов, тенге				11288275				
		оборудования, тенге				893368				
		Накладные расходы, тенге				685672				
		- заработная плата, тенге				102851				
		- трудоемкость, чел-ч				343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				794320				
		Всего по разделу, тенге				**14926353**				
	Раздел 2. ЛЭП 0,4 КВ									
	2.0. Подраздел без наименования									
129	99-1-1прайс лист	Дизельная электростанция 64 кВт KDE 100SS3 *шт*	1	1143657		1143657				
130	99-1-1прайс лист	Дизельная электростанция 88 кВт KDE 120SS3 *шт*	1	1434392		1434392				
131	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	451	26,4	3,1	11906	1398	8398	0,11	50
				19,1	0,5	8614	226	95	0,003	1
132	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	12	27,7	2,1	332	25	230	0,1	1
				19,7	0,5	236	6	95	0,003	–
133	Ц8-149-1	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	120	196,8	46,3	23616	5556	3751	0,14	17
				22,5	10,4	2700	1248	95	0,061	7
134	16-1-554	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х6 мм2 *1000м*	0,103	168100		17314				

135	16-1-505	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 1644[illegible]*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х6 мм2	0,396	129200		51163			
		1000м							
136	16-1-523	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х50+1х25 мм2	0,046	441000		20286			
		1000м							
137	16-1-553	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80*) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 5х4 мм2	0,038	142700		5423			
		1000м							
138	Ц8-596-5	Прожектор, отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре, с лампой 500 Вт	4	1397	489	5588	1956	2253	2,9	12
		шт		486	107	1944	428	95	0,626	3
139	17-3-19	Прожектор, тип Р0-250	4	13600		54400				
		шт								
140	17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	4	537		2148				
		шт								
141	Ц8-525-1	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество зажимов для подключения до 9, на ток до 25 А	2	598,8	14,8	1198	30	552	2	4
		шт		288	2,3	576	5	95	0,013	–
142	18-1-20	Выключатели и переключатели пакетные открытые (степень защиты 1Р00), тип ПВ2-16 М3	2	245		490				
		шт								
143	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных труб диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,012	388257,87	1984,82	4659	24	728	270	3
		км трубопровода		45900	749,25	551	9	130	3,66	–
144	Е22-8-1	Укладка стальных труб диаметром 25 мм	0,116	62546,88	6788,5	7255	787	7275	253	29
		км трубопровода		45675	2565	5298	298	130	12,52	1
145	8-6-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 25мм	116	63		7308				
		м								
146	Е22-8-1	Укладка стальных труб диаметром 40 мм	0,004	62546,88	6788,5	250	27	251	253	1
		км трубопровода		45675	2565	183	10	130	12,52	–
147	8-6-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	4	160		640				

148 99-1-1прайс лист	Лента сигнальная "Электро" с логотип[illegible] ОСТОРОЖНО КАБЕЛЬ" цвет красный 150мм х 100м 300 мкм ГОСТ 2245-002-21696750-04	*м* 0,289	17995		5201				
	2.1. Земляные работы	*км*							
149 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	109	218,93	–	23863	–	26965	1,54	168
		м3 грунта	218,93	–	23863	–	113	–	–
150 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	80	134,1	–	10728	–	12123	0,972	78
		м3 грунта	134,1	–	10728	–	113	–	–
	Итого по разделу 2				**2831817**	**9803**			**363**
	Стоимость: материалов, тенге				**54693**	**2230**			**12**
	Накладные расходы, тенге				2767321				
	- заработная плата, тенге				62526				
	- трудоемкость, чел-ч				9379				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31				
	Всего по разделу, тенге				173661				
					3068004				
	Раздел 3. ОПОРА НАРУЖНОГО ОСВЕЩЕНИЯ (9шт)								
	3.0. Подраздел без наименования								
151 Е33-3-2	Бурение котлованов на глубину до 3 м, группа грунтов 2	9	1065,02	925,52	9585	8330	3549	0,89	8
		котлован	139,5	235,98	1256	2124	105	0,92	8
152 Е6-1-2	Устройство бетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны	4,5	10534,94	98,32	47407	442	3461	4,41	20
		м3	695,25	37,15	3129	167	105	0,1814	1
153 Е9-53-2	Монтаж опоры наружного освещения	1,944	9850,47	1162,94	19149	2261	13062	46,6	91
		т конструкций	7357,5	108	14303	210	90	0,53	1
154 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	45	24,84	0,02	1118	1	168	0,0213	1
		м2	4,16	–	187	–	90	–	–
155 Е33-115-2	Установка светильников с люминесцентными лампами	9	1745,38	1411,25	15708	12701	5414	2,01	18
		светильник	333	239,85	2997	2159	105	0,81	7
156 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	9	4800		43200				
		шт							
157 17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	9	537		4833				
		шт							

158 Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	202,5	8,5	0,1	1721	20	1404	0,05	10
	м		7,3	–	1478	–	95	–	–
159 Ц8-412-9	Каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке провод, суммарное сечение до 6 мм2	202,5	5,4	0,1	1094	20	712	0,02	4
	м		3,7	–	749	–	95	–	–
160 16-7-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 2,5 мм2	0,405	13300		5387				
	1000м								
161 Ц8-61-1	Предохранитель	9	276,5	18,6	2489	167	1749	1	9
	шт		200	4,5	1800	41	95	0,026	–
162 99-150-43073	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ РЕЗЬБОВОЙ 25А Е27ПФ-2	9	250,14		250				
	шт								
163 Ц10-901-9	Ящик протяжной или коробка, размер до 400х400 мм	9	295,8	30,4	2662	274	2498	2	18
	шт		250	2,3	2250	21	110	0,013	–
164 18-3-193	Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	9	3100		27900				
	шт								
165 80-1-1прайс-лист	БЛОК ЗАЖИМОВ Б324	9	167		167				
	шт								
166 Ц8-471-4	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	9	330,1	24,1	2971	217	1014	0,7	6
	шт		116	2,5	1044	23	95	0,015	–
167 Ц8-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм	22,5	51,7	2,8	1163	63	595	0,16	4
	м		27,5	0,3	619	7	95	0,002	–
	Итого по разделу 3				**186804**	**24496**			**189**
					29812	**4752**			**17**
	Стоимость: материалов, тенге				132329				
	оборудования, тенге				167				
	Накладные расходы, тенге				33626				
	- заработная плата, тенге				5044				
	- трудоемкость, чел-ч				17				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				13216				

	Всего по разделу, тенге				**233646**				
	Всего прямые затраты				**16464976**	**840727**			**3237**
	Стоимость: материалов, тенге				**542795**	**211940**			**858**
	оборудования, тенге				14187925				
	Накладные расходы, тенге				893535				
	- заработная плата, тенге				781824				
	- трудоемкость, чел-ч				117274				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				391				
	Всего				981197				
					18227997				

Локальная смета 7-1-1 На устройство ограждения

0.1 Земляные работы									
1 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	54	251,77	–	13596	–	13868	1,771	96
	м3 грунта		251,77	–	13596	–	102	–	–
2 Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	42,91	154,22	–	6618	–	6750	1,1178	48
	м3 грунта		154,22	–	6618	–	102	–	–
0.2 Ограждение									
3 Е11-13-3	Устройство гравийно-песчанной подготовки	6,44	555,13	30,69	3575	198	410	0,30245	2
	м2 покрытия		45,8	11,5	295	74	111	0,05613	–
4 30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	6,44	1410		9080				
	м3								
5 Е7-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м	180	687,66	470,67	123779	84721	78745	1,3225	238
	м оград		214,76	132,44	38657	23839	126	0,49625	89
6 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подпятники из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	8,55	22000		188100				
	м3								
7 30-21-25	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15	22,5	13000		292500				
	м3								
8 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,00426	5604,41	409,16	24	2	10	13,34	–
	т		2173,5	154,69	9	1	95	0,75	–
9 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00426	68200		291				
	т								
10 Е9-53-2	Монтаж проката стального к существующим стальным частям панели ограждения	0,104	11244,84	1453,68	1169	151	724	53,59	6
	т конструкций		8461,13	135	880	14	81	0,6625	–

11 2-1-259	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	0,104	162700		16921				
	т								
12 Е13-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	2,49	36,77	0,11	92	–	11	0,02507	–
	м2		5,05	0,06	13	–	81	0,00025	–
13 Е13-26-1	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ЭП-140 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	2,49	125,66	0,13	313	–	13	0,03174	–
	м2		6,37	0,05	16	–	81	0,00025	–
14 Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	802,8	15,41	1,13	12371	907	8816	0,0667	54
	м2 фасада		11,13	0,43	8935	345	95	0,002	2
15 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	87,3	252	4,78	22000	417	4141	0,2438	21
	м2 поверхности		42,95	1,8	3750	157	106	0,00875	1
16 Е13-49-1	Пропитка щебня, уложенного в днищах аппаратов, мастикой "Битуминоль Н-2"	64,4	6058,56	578,7	390171	37268	127374	12,65	815
	м3		2225,25	216,56	143306	13946	81	1,0625	68
0.3 Ворота									
17 Т1-34-13	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – строительные работы	2	47820,3	2530,32	95641	5061	11567	23	46
	ворота		3811,5	778,32	7623	1557	126	3,8	8
18 Т1-34-14	Ворота металлические глухие с калиткой по железобетонным столбам, высота 2 м, тип ВМ4В – монтаж металлоконструкций	2	28439,52	49,96	56879	100	5508	20	40
	ворота		3384,96	14,96	6770	30	81	0,055	–
19 Т1-34-44	Калитки металлические, высота 2 м, тип КМ1В; высота 1,6 м, тип КМ3Б; высота 2 м, тип КМ4В – монтаж металлоконструкцийК=-1,000;	-1	5223,59	9,37	-5224	-9	-509	3,6	-4
	калитка		626,22	1,87	-626	-2	81	0,007	–
	Всего прямые затраты				**1227896**	**128816**			**1362**
					229842	**39961**			**168**
	Стоимость: материалов, тенге				869238				
	Накладные расходы, тенге				257428				
	- заработная плата, тенге				38614				
	- трудоемкость, чел-ч				129				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89119				
	Всего				**1574443**				

Локальная смета 7-1-2 Уборная с бетонным выгребом на одно очко 2шт

1 Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	101,5	28,89	27,85	2932	2827	934	0,00724	1
	м3 грунта		1,04	8,44	106	857	97	0,0315	3
2 Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (доработка грунта вручную после разработки механизированным способом) п. 3,180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	10,16	262,72	–	2669	–	3016	1,848	19
	м3 грунта		262,72	–	2669	–	113	–	–
3 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	70,88	6,48	6,48	459	459	145	–	–
	м3 грунта		–	2,1	–	149	97	0,00806	1
4 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	70,88	21,55	4,52	1527	320	1171	0,108	8
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	1207	–	97	–	–
5 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,2	543,02	24,55	5539	250	615	0,263	3
	м2 покрытия		39,83	9,2	406	94	123	0,0449	–
6 Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	9,5	12651,73	954,98	120191	9072	14024	6,51	62
	м3		1075,5	330,44	10217	3139	105	1,337	13
7 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	9,6425	94		906				
	м3								
8 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	66,04	245,44	3,82	16209	252	3023	0,212	14
	м2 поверхности		37,35	1,44	2467	95	118	0,007	–
9 Е11-4-5	Устройство обмазочной гидроизоляции битумной мастикой в один слой толщиной 2 мм	5,6	121,67	9,38	681	53	360	0,243	1
	м2 изолируемой поверхности		48,83	3,51	273	20	123	0,0172	–
10 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	25,04	106,97	1,19	2679	30	1597	0,37	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	1510	11	105	0,0022	–
11 Е15-72-1	Цементно-церезитовая штукатурка поверхностей по камню и бетону	72	367,64	3,58	26470	258	9507	0,73	53
	м2 оштукатуриваемой поверхности		124,88	0,88	8991	63	105	0,0433	3

12 Е11-2-5	Устройство глиненного замка	7,42	3099,6	–	22999	–	9610	6,8	50
	м3 по[illegible]лающего слоя		1053	–	7813	–	123	–	–
13 Е10-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	0,02	22541,72	316,57	451	6	86	22,5	–
	м3 древесины в конструкции		3487,5	119,25	70	2	120	0,58	–
14 Е10-5-2	Установка элементов каркаса из бревен и пластин	0,5	12593,89	327,33	6297	164	1938	20,1	10
	м3 древесины в конструкции		3105	123,75	1553	62	120	0,6	–
15 Е10-51-2	Огнезащита деревянных конструкций каркасов, эстакад	0,52	1863,35	15,17	969	8	193	1,88	1
	м3 древесины в конструкций		303,75	5,4	158	3	120	0,026	–
16 Е10-7-1	Обшивка каркасных стен досками	28,74	622,52	4,64	17891	133	2063	0,363	10
	м2 обшивки стен за вычетом проемов		58,05	1,76	1668	51	120	0,0085	–
17 Е10-14-1	Установка стропил	0,072	21304,82	334,28	1534	24	305	22,1	2
	м3 древесины в конструкции		3397,5	126	245	9	120	0,62	–
18 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,072	573,75	28,11	41	2	12	0,78	–
	м3 древесины в конструкций		123,75	10,58	9	1	120	0,052	–
19 Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	3,5	1905,05	11,03	6668	39	427	0,601	2
	м2 покрытия		95,18	4,14	333	14	123	0,0202	–
20 Е15-163-3	Простая окраска деревянных полов колером масляным разбеленным	3,5	83,17	1,22	291	4	132	0,218	1
	м2 окрашиваемой поверхности		35,55	0,45	124	2	105	0,0022	–
21 Е12-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	10	512,05	7,95	5121	80	828	0,424	4
	м2 кровли		66,6	2,97	666	30	119	0,0145	–
22 1-2-15	Бруски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, IV сорта	0,194	8200		1591				
	м3								
23 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	10	20,49	0,91	205	9	60	0,029	–
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	47	3	120	0,00168	–
24 Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	2,52	398,48	102,53	1004	258	566	0,899	2
	м2 проемов		151,65	35,67	382	90	120	0,1393	–
25 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2,52	4250		10710				
	м2								
26 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								

27	Е10-16-2	Установка фрамуг	0,336	593,71	59,17	199	20	89	1,18	–
		м2 проемов		198,45	21,16	67	7	120	0,0897	–
28	6-1-123	Фрамуга	0,336	806		271				
		м2								
29	Е10-55-1	Укладка щитов над подпольными каналами	1,28	62,59	29,74	80	38	67	0,233	–
		м2		32,85	11,23	42	14	120	0,0549	–
30	6-8-36	Стоимость крышки выгреба (прим)	1,28	1910		2445				
		м2								
31	Е10-7-4	Установка вытяжного короба	6,2	238,56	6,08	1479	38	276	0,242	2
		м2 обшивки стен за вычетом проемов		34,88	2,3	216	14	120	0,0112	–
32	Е15-164-1	Простая окраска деревянных стен короба белилами	6,2	106,82	1,19	662	7	271	0,255	2
		м2 окрашиваемой поверхности		41,18	0,45	255	3	105	0,0022	–
33	Е15-165-1	Улучшенная окраска деревянных стен колером масляным разбеленным	28,74	165,65	1,61	4761	46	2694	0,532	15
		м2 окрашиваемой поверхности		88,65	0,61	2548	18	105	0,003	–
34	Е27-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	24,8	408,38	–	10128	–	817	0,144	4
		м2 покрытия		24,75	–	614	–	133	–	–
35	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	2,728	10040,78	–	27391	–	1903	3,66	10
		м3 подстилающего слоя		567	–	1547	–	123	–	–
		Всего прямые затраты				**307370**	**14397**			**285**
						46203	**4751**			**20**
		Стоимость: материалов, тенге				246770				
		Накладные расходы, тенге				56729				
		- заработная плата, тенге				8509				
		- трудоемкость, чел-ч				28				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				21846				
		Всего				**385945**				

Итого прямые затраты:				**200 266 051**
в том числе оборудование:				25 220 740
- / - / - / - / - / - / -прочие работы:				0

	Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
					175 045 311	25 220 740		200 266 051
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			7 001 812			7 001 812

Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			182 047 124	25 220 740		207 267 864
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			2 930 959			2 930 959
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					1 820 471	1 820 471
Затраты на доп. 0,4%	Тенге					728 188	728 188
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			184 978 083	25 220 740	2 548 660	212 747 482
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года с к=2,088	Тенге			386 234 236	52 660 905	5 321 602	444 216 743
Итого:	тенге			386 234 236	52 660 905	5 321 602	444 216 743
с К=0,8958007892	тенге			345 988 934	47 173 680	4 767 095	397 929 709
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					7 958 594	7 958 594
Итого:	тенге			345 988 934	47 173 680	12 725 689	405 888 303
Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге						
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге						
Итого:	тенге			345 988 934	47 173 680	12 725 689	405 888 303
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					48 706 596	48 706 596
Всего по Акту:	тенге			345 988 934	47 173 680	61 432 285	**454 594 900**

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА:

Заместитель директора ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Ы.Мадияров

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б.Малимов

Директор ЮКФ
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ З. Салыкбай

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Ведущий специалист отдела технического надзора ЮКФ РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В.Ким

Пен. Есенов М