Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области »
Подрядчик: ТОО «Алимжан Company»
Наименование объекта: **"Проведение внутренних работ сетей систем газопровода в а.Майлыколь Сарысуского района Жамбылской области**
Договор: **№ 60 от "17" августа 2018 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2018 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель,
1	**Проведение внутренних работ сетей систем газопровода в а.Майлыколь Сарысуского района Жамбылской области "**	**17 198 947,00**	**17 198 947,00**			**5 550 526,00**	**5 550 526,00**		
	в том числе НДС 12%	1 842 744	1 842 744			594 699	594 699		
	Удержание 5%:	**859 947,00**	**859 947,35**			**277 526,00**	**277 526,00**		
	в том числе НДС 12%	92 137	92 137			29 735	29 735		
	ИТОГО к оплате без НДС	**14 588 393**	**14 588 393**			**4 708 036**	**4 708 036**		
	НДС 12%	1 750 607	1 750 607			564 964	564 964		
	Всего к оплате	**16 339 000,00**	**16 339 000,00**			**5 273 000,00**	**5 273 000,00**		

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Руководителя КГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

_____ **Қорғанбаев Қ.Н.**

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Алимжан Company"

ТОО "Алимжан Company" ЖШС

_____ **Абдуалиев Е.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Алимжан Company»

Договор подряда (контракт) №60 от 17.08.2018г.

Наименование строительства и его адрес: Проведение внутренних сетей систем газопровода в а. Майлыколь Сарысуского района Жамбылской области

А К Т №2

приемки выполненных работ за октября 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел: Газопроводы низкого давления					
1.	1.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	964,0000000	3772,58	3636768
2.	2.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	20,0350000	2157,44	43224
3.	3.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1,0000000	553277,36	553277
4.	4.	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32 мм. Укладка	км трубопровода	0,0190000	297735,45	5657
5.	5.	11-240101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0160000	906808,97	14509
6.	6.	11-160601-0105 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка	шт.	12,0000000	9928,43	119141
7.	7.	11-221401-0305 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в	56,0000000	1827,50	102340

1	2	3	4	5	6	7	8
			футляре				
8.	8.	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000000	28363,19	28363

ИТОГО: 4503280

В том числе :

Накладные расходы			679559
Сметная прибыль			333576
Итого с временными	2,9 %	130595	4633875
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	41705	4675580
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			4955826
Итого с НДС	12 %	594700	5550526

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение
«Управление энерретики и жилищно-коммунального
Хозяйства акимата Жамбылской области»

Зам.Руководителя Қорғанбаев Қ.Н.

Подрядчик:
ТОО «Алимжан Company»

Руководитель Абдуалиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО «КДК Инжиниринг»

Кадиров А.А.