Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области »

Подрядчик: ТОО «Алимжан Company»

Наименование объекта: **"Проведение внутренних работ сетей систем газопровода в а.Майлыколь Сарысуского района Жамбылской области**

Договор: **№ 60 от "17" августа 2018 года**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2018 года

№	Наименование объектов, пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ, тенге							
		С начала строительства по отчетный месяц	В том числе, тенге			За отчетный месяц Всего с НДС 12%, тенге	В том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель,
1	**Проведение внутренних работ сетей систем газопровода в а.Майлыколь Сарысуского района Жамбылской области "**	**21 435 895,04**	**21 435 895,04**			**4 236 948,04**	**4 236 948,04**		
	в том числе НДС 12%	2 296 703	2 296 703			453 959	453 959		
	Удержание 5%:	**1 071 794,00**	**1 071 794,00**			**211 847,00**	**211 847,00**		
	в том числе НДС 12%	114 835	114 835			22 698	22 698		
	ИТОГО к оплате без НДС	**18 182 233**	**18 182 233**			**3 593 840**	**3 593 840**		
	НДС 12%	2 181 868	2 181 868			431 261	431 261		
	Всего к оплате	**20 364 101,04**	**20 364 101,04**			**4 025 101,04**	**4 025 101,04**		

ЗАКАЗЧИК:

Зам. Руководителя КГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

_____Қорғанбаев Қ.Н.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Алимжан Company"

ТОО "Алимжан Company" ЖШС

_____**Абдуалиев Е.Б.**

Форма 2-В

Заказчик: КГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области»

Подрядчик: ТОО «Алимжан Company»

Договор подряда (контракт) №60 от 17 августа 2018г.

Наименование строительства и его адрес: Проведение внутренних сетей систем газопровода в а. Майлыколь Сарысуского района Жамбылской области

А К Т №3

приемки выполненных работ за ноябрь 2018 г.

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Газопроводы низкого давления				
1.	1.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	1390,0000000	995,37	1383571
2.	2.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	426,0000000	4242,20	1807176
3.	3.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	306,1620000	2584,36	791234
4.	4.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2293,5000000	149,67	343260
5.	5.	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	2781,0000000	30,00	83437
6.	6.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1390,0000000	20,50	28501
7.	7.	11-220501-0106 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	1,3170000	553277,36	728666
8.	8.	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	46,0000000	7356,76	338411

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	9.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,1790000	42263,35	7565
10.	10.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,7570000	877,67	1542
11.	11.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	40,3900000	4597,54	185695
12.	12.	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,4600000	16372,21	7531
13.	13.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,8160000	877,67	13881
14.	14.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	46,0000000	2012,06	92555
15.	15.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	0,6900000	35126,08	24237
16.	16.	23-051204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	46,0000000	416,61	19164
17.	17.	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	9,0000000	1818,24	16364
18.	18.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	27,0000000	1233,50	33305
19.	19.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	196,0000000	1233,50	241767
20.	20.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	36,0000000	5321,43	191572
21.	21.	21-060801-0301 РСНБ	Отдельные конструктивные элементы	т	0,3000000	418490,71	125547

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т				
22.	22.	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонниеиндивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	14,3130000	22168,97	317304
23.	23.	11-240203-0102 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1,0000000	6160,63	6161
24.	24.	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	2,3170000	76280,27	176741
25.	25.	ТПеречень	Сигнальная лента Осторожно Газ	м	2317,0000000	16,39	37982
26.	26.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2317,0000000	285,08	660534
27.	27.	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	2,3170000	316328,33	732933
28.	28.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	2317,0000000	566,52	1312638
29.	29.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопровода	2,3170000	771545,55	1787671
30.	30.	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	196,0000000	618,16	121160

Раздел: Газопроводы среднего давления

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	31.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	233,0000000	995,37	231922
32.	32.	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	233,0000000	4242,20	988432
33.	33.	41-020102-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	384,4500000	149,67	57539
34.	34.	11-010104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт	м3 грунта	461,0000000	30,00	13831
35.	35.	11-010102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	233,0000000	20,50	4777
36.	36.	11-220501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка	км трубопровода	0,3850000	297735,45	114628
37.	37.	11-240101-0401 РСНБ РК 2015	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0090000	906808,97	8161
38.	38.	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	14,0000000	1388,08	19433
39.	39.	11-221401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,0000000	28363,19	28363
40.	40.	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1250000	17881,85	2235
41.	41.	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	0,0010000	33150,13	33
42.	42.	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,6000000	995,37	4579
43.	43.	21-010401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	4,6000000	2584,36	11888
44.	44.	11-220801-0102 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	т фасонных частей	0,0022500	288853,08	650

1	2	3	4	5	6	7	8
45.	45.	23-051204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	1,0000000	416,61	417
46.	46.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	2,0000000	2012,06	4024
47.	47.	21-049999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15	м3	0,1137500	35126,08	3996
48.	48.	11-240108-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки	шт.	1,0000000	14004,58	14005
49.	49.	23-040908-0105 РСНБ РК 2015	Краны шаровые Ст 65-76-1-ППУ-ПЭ-НП ГОСТ 30732-2006	шт.	1,0000000	81882,33	81882
50.	50.	13-121401-0101 РСНБ РК 2015	Привод одинарный ручной с чугунной колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования	комплект	1,0000000	11262,80	11263
51.	51.	23-040105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м	шт.	1,0000000	18924,11	18924
52.	52.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2,0000000	1233,50	2467
53.	53.	23-020304-2608 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 75, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2,0000000	1786,05	3572
54.	54.	21-100502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,0000000	1061,36	1061
55.	55.	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	39,0000000	1233,50	48107
56.	56.	23-020303-1903 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5,0000000	1105,68	5528
57.	57.	23-020303-1203 РСНБ	Отвод полиэтиленовый сварной 60°	шт.	1,0000000	724,14	724

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010				
58.	58.	23-020302-9207 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	33,0000000	393,51	12986
59.	59.	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	1,0000000	1818,24	1818
60.	60.	23-020302-3307 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63x63x63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000000	1533,91	1534
61.	61.	11-190301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	2,0000000	27425,83	54852
62.	62.	ТПРАЙС	Стоимость газорегуляторного пункта ГРПШ-07-У1 с регулятором давления РДНК-1000	к-т	2,0000000	270000,00	540000
63.	63.	11-070101-0108 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована более 4 м	шт. сборных конструкций	33,0000000	1648,05	54386
64.	64.	21-050201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0586000	214918,25	12594
65.	65.	21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III	т	0,0012400	214819,89	266
66.	66.	21-050308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	66,0000000	1334,47	88075
67.	67.	11-100113-0203 РСНБ РК 2015	Калитки решетчатые высотой до 1,6 м. Устройство с установкой столбов	м2 калиток	3,6000000	7390,66	26606
68.	68.	21-050201-0503 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0142000	348880,68	4954

1	2	3	4	5	6	7	8
69.	69.	21-050308-0211 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,0800000	1334,47	4110
70.	70.	21-090404-0305 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7 ГОСТ 5089-2011	шт.	2,0000000	5442,89	10886
71.	71.	21-090404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	4,0000000	462,64	1851
72.	72.	21-020101-2703 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	0,6800000	16223,70	11032
73.	73.	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	48,0000000	7356,76	353124
74.	74.	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11,0000000	7356,76	80924
75.	75.	21-040302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,0430000	42263,35	1817
76.	76.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	0,4200000	877,67	369
77.	77.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	9,3300000	4597,54	42895
78.	78.	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м3	0,1200000	16372,21	1965
79.	79.	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,1260000	877,67	3621
80.	80.	11-070512-0111 РСНБ РК 2015	Конструкции мелкие	шт. сборных конструкций	12,0000000	2012,06	24145
81.	81.	21-049999-9917 РСНБ	Блоки и плиты фундаментные,	м3	0,1800000	35126,08	6323

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы, якоря из тяжелого бетона классаВ15				
82.	82.	23-051204-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	шт.	12,0000000	416,61	4999
83.	83.	11-270902-0101 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	6,0000000	5321,43	31929
84.	84.	21-060801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0499000	418490,71	20883
85.	85.	24-010201-0401 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние индивидуального проектирования со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	м2	2,3856000	22168,97	52886
86.	86.	11-240203-0102 РСНБ РК 2015	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1,0000000	6160,63	6161
87.	87.	13-100904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,3850000	76280,27	29368
88.	88.	ТПеречень	Сигнальная лента Осторожно Газ	м	385,0000000	16,39	6311
89.	89.	13-080201-0201 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	385,0000000	285,08	109756
90.	90.	23-060128-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 4х2,5	км	0,3850000	316328,33	121786
91.	91.	11-191101-0101 РСНБ РК 2015	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	385,0000000	566,52	218112
92.	92.	11-250210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа	км трубопровода	0,3850000	771545,55	297045

1	2	3	4	5	6	7	8
93.	93.	13-390201-0502 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 65 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	33,0000000	618,16	20399

ИТОГО:			15561316
В том числе :			
Накладные расходы			2561487
Сметная прибыль			1112690
Итого с временными	2,9 %	451278	16012594
Итого с зимними удорожаниями	0,9 %	144113	16156707
Пересчет в текущих ценах 2018 года, К-1,0599383			17125113
Итого с НДС	12 %	2055014	19180127
Итого с понижающим коэффициентом 0,22090			4236948,04

Заказчик:

Коммунальное государственное учреждение «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбыльской области»

Зам.руководителя Корғанбаев Қ.Н.

Подрядчик:

ТОО «Алимжан Company»

Руководитель Абдуалиев Е.Б.

Технадзор:
ТОО «КДК Инжиниринг»

Кадиров А.А.