Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ **8 737 695 881,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2017г. **638 554 000,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **336 288 459,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **336 288 459,0** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **февраль** **месяц 2017 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		37	11.12.2015г	37-д/3	15.01.2017г				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)	-	638 554 000	0	0	0	0	336 288 459		336 288 459	336 288 459
	Итого:	-	638 554 000	0	0	0	0	336 288 459		336 288 459	336 288 459

Заказчик:
Заместитель председателя
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Н. Алдамжаров**

Начальник Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **С. Идрисов**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" II-очередь (корректировка)"**

А К Т

приемки выполненных работ за **Февраль 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-2 Пригрузка нижнего бьефа левобережной дамбы местным грунтом до отметки 252,5м с ПК-18 по ПК-131+50 (земляные работы)

1	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве	5700	0,20	0,20	1156	1156	389	--	--
		м2		--	0,07	--	401	97	--	1
2	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1140	18,22	18,22	20771	20771	7001	--	--
		м3		--	6,33	--	7217	97	0,02	24

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 1 проходов/	1140	0,53	0,53	607	607	206	--	--
		м3		--	0,19	--	213	97	--	1
4	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1140	14,12	12,00	16094	13677	4827	0,01	14
		м3		1,62	2,75	1847	3129	97	0,01	14
5	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /снятие растительного слоя,вскрышные работы на карьере-в резерве/	421,15	4,85	4,85	2043	2043	688	--	--
		м3		--	1,68	--	709	97	0,01	2
6	Е0101-24-13 К=3 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт(л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве /дополнительное перемещение на 30м/	421,15	12,59	12,59	5304	5304	1785	--	--
		м3		--	4,37	--	1840	97	0,01	6
7	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /в резерве/	3395,65	25,09	24,43	85187	82946	13023	--	14
		м3		0,66	3,29	2241	11185	97	0,01	38
8	С010333-А8-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1	5602,8225	57,51	--	322218	--	64444	0,24	1353
		т		11,50	--	64444	--	100	--	--
9	Е0101-19-1 К=16	Ремонт исодержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 8 км/	3395,65	20,16	20,16	68456	68456	24769	--	--
		м3		--	7,52	--	25535	97	0,04	123

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3395,65	18,22	18,22	61869	61869	20853	–	–
		м3		–	6,33	–	21498	97	0,02	70
11	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 5 проходов/	3395,65	2,66	2,66	9043	9043	3074	–	–
		м3		–	0,93	–	3169	97	–	10
12	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	3395,65	14,12	12,00	47938	40739	14377	0,01	41
		м3		1,62	2,75	5501	9321	97	0,01	41
13	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве /планировка поверхности площади пригрузки/	5700	0,20	0,20	1156	1156	389	–	–
		м2		–	0,07	–	401	97	–	1
14	Е0101-24-13 К=4 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, ранее разрыхленных /возврат отвалов ратительного слоя на 40м/	442,2	14,27	14,27	6312	6312	2124	–	–
		м3		–	4,95	–	2190	97	0,02	7
15	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /уполаживание бровки карьеров/	40	6,01	6,01	240	240	81	–	–
		м3		–	2,08	–	83	97	0,01	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			648396	314321			1422
			Тенге			74033	86893			340
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			648396				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге				160925			
		Местные материалы -	Тенге			2268				
		Транспортные расходы -	Тенге			322218				
		Накладные расходы -	Тенге			158031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23705			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			48386				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			854812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1841
		Сметная заработная плата -	Тенге				184630			
		ИТОГО:	Тенге			854812				

Итого прямые затраты:		854 812
оборудование:		0

						Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
		Наименование затрат:	Тенге						
						854 812	0	0	854 812
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			34 192			34 192
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			889 004	0	0	889 004
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			14 313			14 313
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					8 890	8 890
		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					3 556	3 556

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			903 317	0	12 446	915 764	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2015г, с К=2,55742	Тенге			2 310 162	0	31 830	2 341 991	
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			2 310 162	0	31 830	2 341 991	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					46 840	46 840	
		Итого:	тенге			2 310 162	0	78 670	2 388 831	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					286 660	286 660	
		Всего по акту:	тенге			2 310 162	0	365 329	**2 675 491**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

На осн. письма ЮКФ
18-17-31/01-316 от 21.02.17г.

Директор
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ М. Егенов

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

На осн. письма ЮКФ
N18-17-31/01-316
от 21.02.17г.

Технадзор:
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов

Директор ТОО "ТКК"
Есенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" III-очередь (корректировка)"**

А К Т

приемки выполненных работ за **Февраль 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Исключить из акта выполненных работ за декабрь 2015г. Строительство -возведение (переустройство) правобережной дамбы								
1	Е1-24-5	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /до 20 м/	-3405,1	4,85	4,85	-16515	-16515	-5549	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	-5721	97	0,0055	-19
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	-3405,1	4,2	4,2	-14301	-14301	-4822	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	-4971	97	0,00476	-16
3	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	-3405,1	6,65	6,65	-22644	-22644	-6672	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	-6878	97	0,00661	-23
4	Е1-17-19	Срезка грунта на поверхности дамбы 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	-6247,5	32,43	31,77	-202606	-198483	-37876	0,00399	-25
		м3 грунта		0,66	5,59	-4123	-34924	97	0,01986	-124
5	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 2,5 км, 1 класс груза	-10308,4	29,07	29,07	-299664	-299664	-59892	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
				–	5,81	–	-59892	100	0,0122	-126
6	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	-6247,5	1,26	1,26	-7872	-7872	-2848	–	–
		м3 грунта								
				–	0,47	–	-2936	97	0,00226	-14
7	Е1-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) за 1 проход	-15300	0,2	0,2	-3060	-3060	-1039	–	–
		м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера								
				–	0,07	–	-1071	97	0,00023	-4
8	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т /6 проходов/	-3400	18,22	18,22	-61948	-61948	-20876	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	6,33	–	-21522	97	0,02069	-70
9	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	-3400	2,67	2,67	-9078	-9078	-3067	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,93	–	-3162	97	0,00305	-10
10	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	-3400	14,12	12	-48008	-40800	-14412	0,0122	-41
		м3 уплотненного грунта								
				1,62	2,75	-5508	-9350	97	0,0122	-41
12	Е1-12-19	Срезка-разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	-46916,6	23,36	22,84	-1095972	-1071575	-192504	0,00316	-148
		м3 грунта								
				0,52	3,71	-24397	-174061	97	0,01335	-626
13	Е1-17-19	Срезка-разработка грунта на поверхности дамбы 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	-11116,6	32,43	31,77	-360513	-353176	-67395	0,00399	-44
		м3 грунта								
				0,66	5,59	-7337	-62142	97	0,01986	-221
14	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	-18342,5	29,07	29,07	-533215	-533215	-106570	–	–
		т								
				–	5,81	–	-106570	100	0,0122	-224
15	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	-11116,6	1,26	1,26	-14007	-14007	-5068	–	–
		м3 грунта								
				–	0,47	–	-5225	97	0,00226	-25
16	Е1-17-20	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	-1578,62	40,54	39,72	-63997	-62703	-11959	0,00498	-8

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 грунта		0,82	6,99	-1294	-11035	97	0,02482	-39
17	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	-2604,72	97,38	97,38	-253648	-253648	-50740	–	–
		т		–	19,48	–	-50740	100	0,04091	-107
18	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	-1578,62	1,26	1,26	-1989	-1989	-720	–	–
		м3 грунта		–	0,47	–	-742	97	0,00226	-4
19	Е1-24-5	Перемещение отвал грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /до 20 м/	-65415,3	4,85	4,85	-317264	-317264	-106601	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	-109898	97	0,0055	-360
20	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	-65415,3	4,2	4,2	-274744	-274744	-92641	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	-95506	97	0,00476	-311
21	Е1-85-4	Разравнивание послойное грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	-65415,3	6,65	6,65	-435012	-435012	-128175	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	-132139	97	0,00661	-432
22	Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т /6 проходов/	-65585,3	18,22	18,22	-1194965	-1194965	-402700	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	-415155	97	0,02069	-1357
23	Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	-65415,3	2,67	2,67	-174659	-174659	-59011	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,93	–	-60836	97	0,00305	-200
24	Е1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	-65415,3	14,12	12	-923664	-784984	-277289	0,0122	-798
		м3 уплотненного грунта		1,62	2,75	-105973	-179892	97	0,0122	-798
25	Е1-17-19	Срезка грунта на поверхности дамбы 1 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	6247,5	32,43	31,77	202606	198483	37876	0,00399	25
		м3 грунта		0,66	5,59	4123	34924	97	0,01986	124

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами до 2,5 км, 1 класс груза	10308,38	29,07	29,07	299664	299664	59892	–	–
		т		–	5,81	–	59892	100	0,0122	126
27	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	6247,5	1,26	1,26	7872	7872	2848	–	–
		м3 грунта		–	0,47	–	2936	97	0,00226	14
		Всего прямые затраты				**-5936337**	**-5662385**			**-1524**
						-220692	**-1464961**			**-4929**
		Стоимость: материалов, тенге				-53261				
		Накладные расходы, тенге				-1633040				
		- заработная плата, тенге				-244956				
		- трудоемкость, чел-ч				-817				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-454163				
		Всего				**-8023540**				

Исключить из акта выполненных работ за декабрь 2015г. Локальная смета 2-1-5 Строительство -возведение левой ветки на ПК-95 правобережной дамбы длиной 410 м

1	Е1-24-5	Срезка растительного грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м /до 20 м/	-2210	4,85	4,85	-10719	-10719	-3602	–	–
		м3 грунта		–	1,68	–	-3713	97	0,0055	-12
2	Е1-24-13	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.)	-2100	4,2	4,2	-8820	-8820	-2974	–	–
		м3 грунта		–	1,46	–	-3066	97	0,00476	-10
3	Е1-85-4	Разравнивание грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	-2100	6,65	6,65	-13965	-13965	-4115	–	–
		м3 грунта		–	2,02	–	-4242	97	0,00661	-14
12	П8-3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 3 км, 1 класс груза	-337,5	29,07	29,07	-9811	-9811	-1961	–	–
		т		–	5,81	–	-1961	100	0,0122	-4
13	Е1-19-1	Ремонт и содержание каждых 0,5 км грунтовых землевозных дорог, в грунтах 1 группы	-675	1,26	1,26	-851	-851	-307	–	–
		м3 грунта								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				–	0,47	–	-317	97	0,00226	-2
14	E1-85-4	Разравнивание послойное грунта 1 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением до 10 м	-3375	6,65	6,65	-22444	-22444	-6613	–	–
		м3 грунта								
				–	2,02	–	-6818	97	0,00661	-22
		Всего прямые затраты				**-66610**	**-66610**			**–**
						–	**-20117**			**-64**
		Стоимость: материалов, тенге				–				
		Накладные расходы, тенге				-19572				
		- заработная плата, тенге				-2936				
		- трудоемкость, чел-ч				-10				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-5171				
		Всего				**-91353**				
		Итого прямые затраты:				**-8 114 893**				
		в том числе оборудование:				0				

		Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
						-8 114 893	0		-8 114 893
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			-324 596			-324 596
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			-8 439 489	0		-8 439 489
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			-135 876			-135 876
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					-84 395	-84 395
		Затраты на доп. 0,4%	Тенге					-33 758	-33 758
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			-8 575 364	0	-118 153	-8 693 517
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2013г., К-2,234	Тенге			-19 157 364	0	-263 953	-19 421 318
		Итого:	тенге			-19 157 364	0	-263 953	-19 421 318
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					-388 426	-388 426
		Итого:	тенге			-19 157 364	0	-652 380	-19 809 744

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Проектно-изыскательские работы (РП)	тенге							
		Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	тенге							
		Итого:	тенге			-19 157 364	0	-652 380	-19 809 744	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					-2 377 169	-2 377 169	
		Итого по акту:	тенге			-19 157 364	0	-3 029 549	**-22 186 913**	

Локальная смета 2-1-1 Устройство правобереежной дамбы. Основная трасса.

РАЗДЕЛ 1. Участок дамбы с ПК-0 по ПК-21

1	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка грунта существующей дамбы для последующего использования на насыпь дамбы/	137,9	25,52	24,77	3519	3415	472	--	1
		м3		0,75	2,78	103	383	97	0,01	1
2	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка грунта существующей дамбы/	36,94	25,09	24,43	927	902	142	--	--
		м3		0,66	3,29	24	122	97	0,01	--
3	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	60,951	23,40	--	1426	--	285	0,10	6
		т		4,68	--	285	--	100	--	--
4	Е0101-19-1 К=4	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 2 км/	36,94	5,04	5,04	186	186	67	--	--
		м3		--	1,88	--	69	97	0,01	--
5	Е0101-24-14 К=2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, ранее разрыхленных /перемещение отсвалов на 20 м/	137,9	8,08	8,08	1114	1114	375	--	--
		м3		--	2,80	--	387	97	0,01	1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	137,9	18,22	18,22	2513	2513	847	--	--
		м3		--	6,33	--	873	97	0,02	3
7	Е0101-131-6 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 5 походов/**	137,9	2,66	2,66	367	367	125	--	--
		м3		--	0,93	--	129	97	--	--
8	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	137,9	14,12	12,00	1947	1654	584	0,01	2
		м3		1,62	2,75	223	379	97	0,01	2
9	Е0101-88-1	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**	400	18,64	17,87	7454	7146	1640	0,01	2
		м2		0,77	3,46	308	1383	97	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			19453	17299			11
			Тенге			944	3724			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19453				
	Всего заработная плата -		Тенге				4669			
	Местные материалы -		Тенге			69				
	Транспортные расходы -		Тенге			1426				
		Накладные расходы -	Тенге			4537				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				681			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1439				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			25430				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата -	Тенге				5350			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			25430				
		РАЗДЕЛ 2. Участок дамбы с ПК-95 по ПК-99								
10	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка грунта существующей дамбы для последующего использования на насыпь дамбы/**	205,7	25,52	24,77	5249	5095	704	--	1
		м3		0,75	2,78	154	572	97	0,01	2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-24-14 К=2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, ранее разрыхленных /перемещение отсвало на 20 м/	205,7	8,08	8,08	1662	1662	559	--	--
		м3		--	2,80	--	577	97	0,01	2
12	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /вскрышные работы в карьер-резерве, Снятие растительного слоя/	40,12	4,85	4,85	195	195	65	--	--
		м3		--	1,68	--	68	97	0,01	--
13	Е0101-24-13 К=3 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве /на 30м/	40,12	12,59	12,59	505	505	170	--	--
		м3		--	4,37	--	175	97	0,01	1
14	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /разработка в карьере для устройства насыпи/	300,92	25,09	24,43	7549	7351	1154	--	1
		м3		0,66	3,29	199	991	97	0,01	3
15	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	496,518	68,94	--	34230	--	6846	0,29	144
		т		13,79	--	6846	--	100	--	--
16	Е0101-19-1 К=20	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/	300,92	25,20	25,20	7583	7583	2744	--	--
		м3		--	9,40	--	2829	97	0,05	14
17	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	543,56	18,22	18,22	9904	9904	3338	--	--
		м3		--	6,33	--	3441	97	0,02	11

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	E0101-131-6 K=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 5 походов/**	543,56	2,66	2,66	1448	1448	492	--	--
		м3		--	0,93	--	507	97	--	2
19	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	543,56	14,12	12,00	7674	6521	2301	0,01	7
		м3		1,62	2,75	881	1492	97	0,01	7
20	E0101-88-1	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**	80	18,64	17,87	1491	1429	328	0,01	--
		м2		0,77	3,46	62	277	97	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			77489	41693			153
			Тенге			8141	10928			42
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			77489				
	Всего заработная плата -		Тенге				19069			
	Местные материалы -		Тенге			272				
	Транспортные расходы -		Тенге			34230				
		Накладные расходы -	Тенге			18703				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2805			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101964				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204
		Сметная заработная плата -	Тенге				21875			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			101964				
		РАЗДЕЛ 4. Участок дамбы с ПК-155 по ПК-177								
33	E0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 K=1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /снятие растительного слоя с основания дамбы/**	80	4,85	4,85	388	388	131	--	--
		м3		--	1,68	--	135	97	0,01	--
34	E0101-24-13 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 K=1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие10 м на водохозяйственном строительстве /снятие растительного слоя с основния дамбы,доп. перемещение на 10м/**	80	4,20	4,20	336	336	113	--	--
		м3		--	1,46	--	117	97	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов растительного грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	80	6,65	6,65	532	532	157	--	--
		м3		--	2,02	--	162	97	0,01	1
36	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /снятие растительного слоя, вскрышные работы на карьере-в резерве//	147,34	4,85	4,85	715	715	241	--	--
		м3		--	1,68	--	248	97	0,01	1
37	Е0101-24-13 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие10 м на водохозяйственном строительстве /снятие растительного слоя,вскрышные работы на карьере-в резерве,доп. перемещение на 10м/	147,34	4,20	4,20	619	619	208	--	--
		м3		--	1,46	--	215	97	--	1
38	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /разработка в карьере для устройства насыпи/	1105,4	25,09	24,43	27731	27002	4239	--	4
		м3		0,66	3,29	730	3641	97	0,01	12
39	С010333-А18-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 18 км, класс груза 1	1823,91	114,48	--	208801	--	41760	0,48	877
		т		22,90	--	41760	--	100	--	--
40	Е0101-19-1 К=36	Ремонт исодержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 18 км/	1105,4	45,36	45,36	50141	50141	18142	--	--
		м3		--	16,92	--	18703	97	0,08	90
41	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1105,4	18,22	18,22	20140	20140	6788	--	--
		м3		--	6,33	--	6998	97	0,02	23

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	E0101-131-6 K=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 5 походов/**	1105,4	2,66	2,66	2944	2944	1001	--	--
		м3		--	0,93	--	1032	97	--	3
43	E0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	1105,4	14,12	12,00	15605	13262	4680	0,01	13
		м3		1,62	2,75	1791	3034	97	0,01	13
44	E0101-88-1	**Планировка откосов выемок и насыпейэкскаваторами в грунтах 1-2 группы**	800	18,64	17,87	14908	14292	3281	0,01	4
		м2		0,77	3,46	616	2766	97	0,01	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			342861	130370			899
			Тенге			44897	37051			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			342861				
	Всего заработная плата -		Тенге				81947			
	Местные материалы -		Тенге			553				
	Транспортные расходы -		Тенге			208801				
		Накладные расходы -	Тенге			80742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12111			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449018				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1094
		Сметная заработная плата -	Тенге				94058			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			449018				
		РАЗДЕЛ 5. Рекультивация земель /выработанных карьеров/								
45	E0101-24-13 K=4 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 K=1 т.ч. п-3.70 K=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве / возврат растительного слоя с перемещением на 40м/**	7735	14,27	14,27	110412	110412	37157	--	--
		м3		--	4,95	--	38306	97	0,02	125
46	E0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 K=1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве / срезка-уполаживание бровки карьера/**	657	6,01	6,01	3946	3946	1328	--	--
		м3		--	2,08	--	1369	97	0,01	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			114358	114358			--
			Тенге			--	39675			130

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			114358				
	Всего заработная плата -		Тенге				39675			
		Накладные расходы -	Тенге			38485				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5773			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9171				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			162013				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							149
		Сметная заработная плата -	Тенге				45448			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			162013				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**554161**	**303719**			**1063**
			Тенге			**53982**	**91379**			**339**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			554161				
	Всего заработная плата -		Тенге				145361			
	Местные материалы -		Тенге			893				
	Транспортные расходы -		Тенге			244457				
		Накладные расходы -	Тенге			142467				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							71
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				21370			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41798				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			738425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1473
		Сметная заработная плата -	Тенге				166731			
		ИТОГО:	Тенге			738425				

Локальная смета 2-1-2 Устройство правобережной дамбы. (Обводная трасса).

РАЗДЕЛ 1. Участки дамбы: с ПК-252+50 по ПК-253+50, С ПК-257 по ПК-258+50, с ПК-269+50 по ПК-271+75, с ПК-273+75 по ПК+276+75, с ПК-283 по ПК-285, с ПК-287 по ПК-296										
1	**Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /снятие растительного слоя с основания дамбы/**	**440**	**4,85**	**4,85**	**2134**	**2134**	**718**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,68**	**--**	**741**	**97**	**0,01**	**2**
2	**Е0101-24-13 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве**	**440**	**4,20**	**4,20**	**1847**	**1847**	**622**	**--**	**--**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	1,46	--	641	97	--	2
3	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов растительного грунта/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	440	6,65	6,65	2926	2926	863	--	--
		м3		--	2,02	--	890	97	0,01	3
4	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /снятие растительного слоя,вскрышныеь работы на карьере - в резерве//	438,32	4,85	4,85	2126	2126	716	--	--
		м3		--	1,68	--	738	97	0,01	2
5	Е0101-24-13 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1К=3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве /дополнительно на 30 м/	438,32	12,59	12,59	5521	5521	1858	--	--
		м3		--	4,37	--	1915	97	0,01	6
6	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /разработка в карьере для устрыойства насыпи/	3287,4	32,43	31,77	106611	104442	19934	--	13
		м3		0,66	5,59	2170	18381	97	0,02	65
7	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	5424,21	68,94	--	373945	--	74789	0,29	1571
		т		13,79	--	74789	--	100	--	--
8	Е0101-19-1 К=20	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/	3287,4	25,20	25,20	82842	82842	29975	--	--
		м3		--	9,40	--	30902	97	0,05	149
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3287,4	18,22	18,22	59896	59896	20189	--	--
		м3		--	6,33	--	20813	97	0,02	68

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Е0101-131-6 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см / за 5 проходов/**	3287,4	2,66	2,66	8755	8755	2976	--	--
		м3		--	0,93	--	3068	97	--	10
11	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	3287,4	14,12	12,00	46410	39441	13919	0,01	40
		м3		1,62	2,75	5326	9024	97	0,01	40
12	Е0101-88-1	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**	455	18,64	17,87	8479	8129	1866	0,01	2
		м2		0,77	3,46	350	1573	97	0,01	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**701493**	**318059**			**1626**
			Тенге			**82635**	**88685**			**353**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**701493**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**171320**			
	Местные материалы -		Тенге			**1644**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**373945**				
		Накладные расходы -	Тенге			**168424**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**84**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**25264**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52195**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**922112**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2064**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**196583**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**922112**				
		РАЗДЕЛ 2. Рекультивация земель /выработанных карьеров/								
13	Е0101-24-13 К=4 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве / возврат растительного слоя с перемещением на 40м/**	23010	14,27	14,27	328451	328451	110534	--	--
		м3		--	4,95	--	113953	97	0,02	372
14	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве / срезка-уполаживание бровки карьера/**	1956	6,01	6,01	11749	11749	3954	--	--
		м3		--	2,08	--	4076	97	0,01	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**340200**	**340200**			**--**
			Тенге			**--**	**118029**			**386**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340200				
	Всего заработная плата -		Тенге				118029			
		Накладные расходы -	Тенге			114488				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17173			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27281				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			481969				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				135202			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			481969				
		РАЗДЕЛ 3. Возведение левой ветки на ПК-95 (с ПК-96 по ПК-300)								
24	Е0101-19-1 К=6	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 3 км/**	6750	7,56	7,56	51030	51030	18464	--	--
		м3		--	2,82	--	19035	97	0,01	92
25	Е0101-85-5	**Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м /по трассе/**	3375	7,61	7,61	25668	25668	7573	--	--
		м3		--	2,31	--	7808	97	0,01	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			76698	76698			--
			Тенге			--	26843			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76698				
	Всего заработная плата -		Тенге				26843			
		Накладные расходы -	Тенге			26037				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3906			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6164				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			108900				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				30748			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			108900				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			1118391	734957			1626
			Тенге			82635	233556			856
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1118391				
	Всего заработная плата -		Тенге				316191			
	Местные материалы -		Тенге			1644				
	Транспортные расходы -		Тенге			373945				
		Накладные расходы -	Тенге			308949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							154

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46342			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1512981				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2637
		Сметная заработная плата -	Тенге				362533			
		ИТОГО:	Тенге			1512981				

Локальная смета 2-1-3 Переустройство правобереежной дамбы. с ПК-21 по ПК-95 под защитно-оградительную

РАЗДЕЛ 1. Переустройство дамбы

1	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /срезка грунта существующей дамбы для последующего использования на насыпь дамбы/	54501,908	25,52	24,77	1390726	1349850	186578	–	249
		м3		0,75	2,78	40876	151472	97	0,01	526
2	Е0101-24-14 К=2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, ранее разрыхленных /перемещение отсвало на 20 м/	54501,908	8,08	8,08	440472	440472	148232	–	–
		м3		–	2,80	–	152817	97	0,01	499
3	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /вскрышные работы на карьере-в резерве, снятие ратительного слоя/	23666,051	4,85	4,85	114804	114804	38635	–	–
		м3		–	1,68	–	39830	97	0,01	130
4	Е0101-24-13 К=3 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /дополнительно на 30м/	23666,051	12,59	12,59	298073	298073	100311	–	–
		м3		–	4,37	–	103413	97	0,01	338
5	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /разработкагрунта в карьере/	133487,55	25,09	24,43	3348815	3260713	511952	–	533
		м3		0,66	3,29	88102	439684	97	0,01	1504

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	С010333-А8-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 8 км, класс груза 1**	**220254,46**	**57,51**	**--**	**12666834**	**--**	**2533367**	**0,24**	**53201**
		т		**11,50**	**--**	**2533367**	**--**	**100**	**--**	**--**
7	Е0101-19-1 К=16	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 8 км/**	**133487,55**	**20,16**	**20,16**	**2691109**	**2691109**	**973712**	**--**	**--**
		м3		**--**	**7,52**	**--**	**1003827**	**97**	**0,04**	**4827**
8	Е0101-131-3	**Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см**	**187989,28**	**18,22**	**18,22**	**3425165**	**3425165**	**1154481**	**--**	**--**
		м3		**--**	**6,33**	**--**	**1190186**	**97**	**0,02**	**3889**
9	Е0101-131-6 К=5	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщинеслоя 20 см / 5 подоходв/**	**187989,28**	**2,66**	**2,66**	**500634**	**500634**	**170187**	**--**	**--**
		м3		**--**	**0,93**	**--**	**175450**	**97**	**--**	**573**
10	Е0101-135-1	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**187989,28**	**14,12**	**12,00**	**2653935**	**2255398**	**795956**	**0,01**	**2293**
		м3		**1,62**	**2,75**	**304543**	**516031**	**97**	**0,01**	**2293**
11	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве /откосы и поверхность дамбы/**	**91584**	**0,20**	**0,20**	**18579**	**18579**	**6252**	**--**	**--**
		м2		**--**	**0,07**	**--**	**6446**	**97**	**--**	**21**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**27549146**	**14354797**			**56276**
			Тенге			**2966888**	**3779155**			**14602**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27549146**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6746043**			
	Местные материалы -		Тенге			**93995**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**12666834**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6619663**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3310**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**992949**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2050129**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36218937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7738992**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**36218937**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**27549146**	**14354797**			**56276**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**2966888**	**3779155**			**14602**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**27549146**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**6746043**			
	Местные материалы -		Тенге			**93995**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**12666834**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6619663**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3310**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**992949**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2050129**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**36218937**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**74188**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7738992**			
		ИТОГО:	Тенге			**36218937**				

	Итого прямые затраты:				**38 470 343**	
	оборудование:				0	

	Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
					38 470 343	0	0	38 470 343
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			1 538 814			1 538 814
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			40 009 157	0	0	40 009 157
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			644 147			644 147
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					400 092	400 092
	Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					160 037	160 037
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			40 653 304	0	560 128	41 213 432
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г, с К=2,7367741935	Тенге			111 258 914	0	1 532 944	112 791 858
	ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			111 258 914	0	1 532 944	112 791 858
	Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					2 255 837	2 255 837

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	тенге			111 258 914	0	3 788 782	115 047 695	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					13 805 723	13 805 723	
		Итого по акту:	тенге			111 258 914	0	17 594 505	**128 853 419**	
		Всего по акту:	тенге			92 101 549	0	14 564 956	**106 666 505**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

На осн. письма ЮКФ
№ 18-17-21/01-317 от 21.02.17г.

Директор
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ М. Егенов

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

На осн. письма ЮКФ
№ 18-17-21/01-316
от 21.02.17г.

Технадзор:
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов

Директор ТОО "ТКК"
Есенов

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по [illegible]ным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" IV-очередь (корректировка)"**

А К Т

приемки выполненных работ за **Февраль 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-1-1 Крепление напорного откоса дамбы с ПК-18 по ПК-131+50 монолитным железобетоном. Защитные мероприятия на левобережной части комплекса.

26	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/**								
		м3	1,7116497	4110,07	316,57	7035	542	7408	22,50	39
				3487,50	119,25	5969	204	120	0,58	1
27	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**								
		м2	170,85642	245,44	3,82	41935	653	7820	0,21	36
				37,35	1,44	6381	246	118	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			48970	1195			75
			Тенге			12351	450			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			48970				
	Материалы -		Тенге			35425				
	Всего заработная плата -		Тенге				12801			
		Накладные расходы -	Тенге			15229				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2284			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				15085			
		ИТОГО:	Тенге			68051				

Локальная смета 2-1-5 Культурно-технические работы на левобережной части

		Рекультивация земель на участке с ПК-0 по ПК-18								
1	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	9000	6,01	6,01	54058	54058	18192	--	--
		м3		--	2,08	--	18755	97	0,01	61
2	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве	9000	4,75	4,75	42786	42786	14399	--	--
		м3		--	1,65	--	14844	97	0,01	49
3	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве	45000	0,20	0,20	9129	9129	3072	--	--
		м2		--	0,07	--	3167	97	--	10
		Рекультивация земель на участке с ПК-162 по ПК-164								
4	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении 2 группы грунтов до 10 м. На водохозяйственном строительстве	24000	6,01	6,01	144154	144154	48512	--	--
		м3 грунта		--	2,08	--	50013	97	0,01	163
5	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве	24000	4,75	4,75	114096	114096	38397	--	--
		м3		--	1,65	--	39584	97	0,01	129

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве**	80000	0,20	0,20	16229	16229	5461	--	--
		м2		--	0,07	--	5630	97	--	18
		Планировка прилегающей территории на нижнем бьефе дамбы с ПК-18 по ПК-132								
7	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве**	114000	0,20	0,20	23126	23126	7783	--	--
		м2		--	0,07	--	8023	97	--	26
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			403577	403577			--
			Тенге			--	140016			458
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			403577				
	Всего заработная плата -		Тенге				140016			
		Накладные расходы -	Тенге			135816				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20372			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32364				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			571756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата -	Тенге				160389			
		ИТОГО:	Тенге			571756				

Локальная смета 2-1-6 Устройство сопряжения бьефов на ПК-19 и ПК-132 длиной 100м

РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета (20шт)

33	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	**Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/**	2,6	1526,45	324,14	3969	843	786	0,91	2
		м3		127,58	124,46	332	324	120	0,58	1
34	С010333-А150-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)**	4,095	505,80	--	2071	--	414	2,12	9
		т		101,16	--	414	--	100	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)	18	7,58	1,43	136	26	88	0,03	1
		м2		4,93	0,54	89	10	89	--	--
36	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	18	140,00	--	2520	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /парапет из бетона B25F150W6/	25,6	7552,71	142,69	193349	3653	23823	4,47	114
		м3		724,50	50,98	18547	1305	120	0,21	5
38	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	25,984	133,00	--	3456	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	25,984	310,00	--	8055	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	215	75,04	--	16133	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,591	8049,49	3554,81	20856	9211	11652	14,00	36
		т		2475,00	1272,60	6413	3297	120	5,35	14
42	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,356	14433,04	6133,63	5138	2184	3301	30,70	11
		т		5580,00	2147,65	1986	765	120	8,49	3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,061	71100,00	--	4337	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,612	66000,00	--	40392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,131	52102,00	--	6825	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,225	50900,00	--	11453	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,918	68800,00	--	131958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	120	20,14	0,23	2417	28	2160	0,12	14
		шт		19,91	0,09	2389	11	90	--	--
49	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (6 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	1,5	326,24	--	489	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (6 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1 тайрот)	12	267,52	--	3210	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	21	32,00	--	672	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,08	4110,07	316,57	329	25	346	22,50	2
		м3		3487,50	119,25	279	10	120	0,58	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8	245,44	3,82	1964	31	366	0,21	2
		м2		37,35	1,44	299	12	118	0,01	--
54	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,08	10200,00	--	816	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /бетон B25F150W6/	0,01	26418,44	355,81	264	4	114	75,58	1
		м3		11301,75	135,00	113	1	100	0,66	--
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0104	133,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0104	310,00	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			460815	16003			192
			Тенге			30861	5733			24
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			458398				
		Материалы -	Тенге			18448				
		Всего заработная плата -	Тенге				34195			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			218806				
		Местные материалы -	Тенге			175041				
		Транспортные расходы -	Тенге			2071				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			40891				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							20
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6134			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							222
		Сметная заработная плата -	Тенге				40328			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2417				
	Всего заработная плата -		Тенге				2400			
		Накладные расходы -	Тенге			2160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2724			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			534098				
		РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки								
59	Е0142-21-1	**Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/**	75	7,58	1,43	569	107	365	0,03	2
		м2		4,93	0,54	370	40	89	--	--
60	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	82,5	140,00	--	11550	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0137-73-2	**Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/**	5,03	8048,08	181,91	40482	915	4433	4,31	22
		м3		668,25	66,15	3361	333	120	0,29	1
62	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	5,10545	133,00	--	679	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	5,10545	310,00	--	1583	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	42	75,04	--	3151	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,02	10687,00	--	214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,877	8049,49	3554,81	7059	3118	3944	14,00	12
		т		2475,00	1272,60	2171	1116	120	5,35	5
67	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,01	14433,04	6133,63	144	61	93	30,70	--
		т		5580,00	2147,65	56	21	120	8,49	--
68	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,567	61200,00	--	34700	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
69	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,31	65900,00	--	20429	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,01	50642,00	--	506	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,025	4110,07	316,57	103	8	108	22,50	1
		м3		3487,50	119,25	87	3	120	0,58	--
72	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,52	245,44	3,82	619	10	115	0,21	1
		м2		37,35	1,44	94	4	118	0,01	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	С11021-43	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта**	0,025	10200,00	–	255	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
74	С11011-479	**Пергамин кровельный П-350**	2,52	64,00	–	161	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			122204	4219			38
			Тенге			6139	1517			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			122204				
		Материалы -	Тенге			6547				
		Всего заработная плата -	Тенге				7656			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			70967				
		Местные материалы -	Тенге			34332				
		Накладные расходы -	Тенге			9058				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1359			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7876				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			139138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата -	Тенге				9015			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			139138				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			583019	20221			230
			Тенге			37000	7251			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			580602				
		Материалы -	Тенге			24995				
		Всего заработная плата -	Тенге				41851			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			289773				
		Местные материалы -	Тенге			209373				
		Транспортные расходы -	Тенге			2071				
		Накладные расходы -	Тенге			49949				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7492			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37833				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			668385				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							271
		Сметная заработная плата -	Тенге				49343			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2417				
		Всего заработная плата -	Тенге				2400			
		Накладные расходы -	Тенге			2160				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				324			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2724			
		ИТОГО:	Тенге			673236				

Локальная смета 2-3-1 Устройство земполотна а/дороги на правобережной части комплекса

		Участок. Обводной канал								
1	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /срезка растительного слоя/	783	4,85	4,85	3798	3798	1278	–	–
		м3		–	1,68	–	1318	97	0,01	4
2	Е0101-24-13 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /срезка растительного слоя/	783	4,20	4,20	3287	3287	1106	–	–
		м3		–	1,46	–	1140	97	–	4
3	Е0101-85-4	Разравнивание кавальеров /отвалов растительного гурита/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м	783	6,65	6,65	5207	5207	1536	–	–
		м3		–	2,02	–	1584	97	0,01	5
4	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве	1733,832	6,01	6,01	10414	10414	3505	–	–
		м3		–	2,08	–	3613	97	0,01	12
5	Е0101-24-14 К=6,5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве /дополнительно на 65 м/	1733,832	30,90	30,90	53577	53577	18030	–	–
		м3		–	10,72	–	18588	97	0,04	61
6	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	313,2	18,22	18,22	5707	5707	1923	–	–
		м3		–	6,33	–	1983	97	0,02	6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 1 проход/	313,2	0,53	0,53	167	167	57	--	--
		м3		--	0,19	--	58	97	--	--
8	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	313,2	14,12	12,00	4422	3758	1326	0,01	4
		м3		1,62	2,75	507	860	97	0,01	4
9	E0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	700	25,09	24,43	17561	17099	2685	--	3
		м3		0,66	3,29	462	2306	97	0,01	8
10	C010333-A2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1	1155	23,40	--	27027	--	5405	0,10	114
		т		4,68	--	5405	--	100	--	--
11	E0101-19-1 K=4	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 2 км/	700	5,04	5,04	3528	3528	1277	--	--
		м3		--	1,88	--	1316	97	0,01	6
12	E0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	2023,36	18,22	18,22	36866	36866	12426	--	--
		м3		--	6,33	--	12810	97	0,02	42
13	E0101-131-6 K=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 5 проходов/	2023,36	2,66	2,66	5388	5388	1832	--	--
		м3		--	0,93	--	1888	97	--	6
14	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	2023,36	14,12	12,00	28565	24275	8567	0,01	25
		м3		1,62	2,75	3278	5554	97	0,01	25

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0101-24-5 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /срезка растительного слоя, вскрышные работы на карьере в резерве/	104,68	4,85	4,85	508	508	171	–	–
		м3		–	1,68	–	176	97	0,01	1
16	Е0101-24-13 К=3 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м /срезка растительного слоя, дополнительное перемещение на 30м/	104,68	12,59	12,59	1318	1318	444	–	–
		м3		–	4,37	–	457	97	0,01	1
17	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка в карьере грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1202,903	25,09	24,43	30177	29383	4613	–	5
		м3		0,66	3,29	794	3962	97	0,01	14
18	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1984,79	40,50	–	80384	–	16077	0,17	338
		т		8,10	–	16077	–	100	–	–
19	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	1202,903	12,60	12,60	15157	15157	5484	–	–
		м3		–	4,70	–	5654	97	0,02	27
20	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1202,903	18,22	18,22	21917	21917	7387	–	–
		м3		–	6,33	–	7616	97	0,02	25
21	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 5 проходов/	1202,903	2,66	2,66	3203	3203	1089	–	–
		м3		–	0,93	–	1123	97	–	4
22	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1202,903	14,12	12,00	16982	14432	5093	0,01	15

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,62	2,75	1949	3302	97	0,01	15
23	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве	1566	0,20	0,20	318	318	107	--	--
		м2		--	0,07	--	110	97	--	--
24	Е0101-24-13 К=4 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, ранее разрыхленных / перемещение отвалов растительного грунта на 40м/	109,9	14,27	14,27	1569	1569	528	--	--
		м3		--	4,95	--	544	97	0,02	2
25	Е0101-24-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м на водохозяйственном строительстве /уполаживание бровки карьеров/	9,34	6,01	6,01	56	56	19	--	--
		м3		--	2,08	--	19	97	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			377102	260931			502
			Тенге			28472	75982			271
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			377102				
	Всего заработная плата -		Тенге				104454			
	Местные материалы -		Тенге			1770				
	Транспортные расходы -		Тенге			107411				
		Накладные расходы -	Тенге			101965				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				15295			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			507811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							824
		Сметная заработная плата -	Тенге				119749			
		ИТОГО:	Тенге			507811				

Локальная смета 2-3-2 Покрытие гребня правобережной дамбы и земполотна автодороги ГПС

2	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка на месте складирования-резерва/	170,384	23,65	22,86	4030	3895	1395	0,01	1
		м3		0,79	7,65	135	1303	97	0,03	5

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	С010333-А30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	272,61439	176,40	--	48089	--	9618	0,74	202
		т		35,28	--	9618	--	100	--	--
7	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	1611,6352	75,60	75,60	121840	121840	44085	--	--
		м3 грунта		--	28,20	--	45448	97	0,14	219
8	Е0101-17-1	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшомвместимостью 1 м3 /погрузка на месте складирования 70%/	1125,96	23,65	22,86	26629	25739	9218	0,01	6
		м3		0,79	7,65	890	8614	97	0,03	32
9	С010333-А7-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 7 км, класс груза 1 /ГПС к месту укладки/	1080,96	51,84	--	56037	--	11207	0,22	235
		т		10,37	--	11207	--	100	--	--
10	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /ГПС к месту укладки/	720,576	29,07	--	20947	--	4189	0,12	88
		т		5,81	--	4189	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			277571	151474			532
			Тенге			26039	55365			255
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			277571				
	Всего заработная плата -		Тенге				81404			
	Транспортные расходы -		Тенге			125073				
		Накладные расходы -	Тенге			79712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11957			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378721				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							827
		Сметная заработная плата -	Тенге				93361			
		ИТОГО:	Тенге			378721				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета 2-4-2 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-330+50 (136+50) по ПК340(146) основная трасса на длину 950м

РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета (215 шт)

33	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	3,1581395	-1526,45	-324,14	-4821	-1024	-955	-0,91	-3
		м3		-127,58	-124,46	-403	-393	120	-0,58	-2
34	С010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)	4,9740698	-505,80	--	-2516	--	-503	-2,12	-11
		т		-101,16	--	-503	--	100	--	--
35	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)	97	-7,58	-1,43	-735	-139	-472	-0,03	-3
		м2		-4,93	-0,54	-478	-52	89	--	--
36	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	97	-140,00	--	-13580	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /парапет из бетона В25F150W6/	31,04	-7552,71	-142,69	-234436	-4429	-28885	-4,47	-139
		м3		-724,50	-50,98	-22488	-1582	120	-0,21	-7
38	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	31,5056	-133,00	--	-4190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	31,5056	-310,00	--	-9767	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	260,77209	-75,04	--	-19567	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,3154826	-8049,49	-3554,81	-26688	-11786	-14910	-14,00	-46
		т		-2475,00	-1272,60	-8206	-4219	120	-5,35	-18
42	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,4349209	-14433,04	-6133,63	-6277	-2668	-4033	-30,70	-13
		т		-5580,00	-2147,65	-2427	-934	120	-8,49	-4
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,1883605	-71100,00	--	-13392	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,8016035	-66000,00	--	-52906	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,1628698	-52102,00	--	-8486	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,2720512	-50900,00	--	-13847	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,3255186	-68800,00	--	-159996	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	145,5	-20,14	-0,23	-2930	-33	-2619	-0,12	-17

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-19,91	-0,09	-2897	-13	90	--	--
49	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (65 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	1,8328488	-326,24	--	-598	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (65 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1шт)	14,662791	-267,52	--	-3923	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	25,490698	-32,00	--	-816	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,097	-4110,07	-316,57	-399	-31	-420	-22,50	-2
		м3		-3487,50	-119,25	-338	-12	120	-0,58	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,7	-245,44	-3,82	-2381	-37	-444	-0,21	-2
		м2		-37,35	-1,44	-362	-14	118	-0,01	--
54	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,097	-10200,00	--	-989	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /бетон B25F150W6/	0,0135349	-26418,44	-355,81	-358	-5	-155	-75,58	-1
		м3		-11301,75	-135,00	-153	-2	100	-0,66	--
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0140763	-133,00	--	-2	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	0,0140763	-310,00	--	-4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0115-155-1	**Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности известковая**	990	-13,73	-0,90	-13593	-891	-10416	-0,06	-57
		м2		-9,68	-0,34	-9583	-337	105	--	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			-597197	-21042			-295
			Тенге			-47839	-7558			-32
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-594266				
		Материалы -	Тенге			-25951				
		Всего заработная плата -	Тенге				-52487			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-288100				
		Местные материалы -	Тенге			-212252				
		Транспортные расходы -	Тенге			-2516				
		Накладные расходы -	Тенге			-61193				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-31
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-9179			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-39328				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-694787				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-340
		Сметная заработная плата -	Тенге				-61666			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-2930				
		Всего заработная плата -	Тенге				-2910			
		Накладные расходы -	Тенге			-2619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-333				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-5882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3303			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-700669				
		РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки монолитным железобетоном								
59	Е0142-21-1	**Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/**	73,426744	-7,58	-1,43	-557	-105	-357	-0,03	-2
		м2		-4,93	-0,54	-362	-40	89	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	80,769419	-140,00	--	-11308	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	10,970023	-8048,08	-181,91	-88288	-1996	-9668	-4,31	-47
		м3		-668,25	-66,15	-7331	-726	120	-0,29	-3
62	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11,134574	-133,00	--	-1481	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	11,134574	-310,00	--	-3452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	92,15	-75,04	--	-6915	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,0197384	-10687,00	--	-211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,8436744	-8049,49	-3554,81	-6791	-2999	-3794	-14,00	-12
		т		-2475,00	-1272,60	-2088	-1074	120	-5,35	-5
67	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0092488	-14433,04	-6133,63	-133	-57	-86	-30,70	--
		т		-5580,00	-2147,65	-52	-20	120	-8,49	--
68	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,0252651	-4110,07	-316,57	-104	-8	-109	-22,50	-1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		-3487,50	-119,25	-88	-3	120	-0,58	--
69	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,5265116	-245,44	-3,82	-620	-10	-116	-0,21	-1
		м2		-37,35	-1,44	-94	-4	118	-0,01	--
70	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,0252651	-10200,00	--	-258	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	2,4475581	-64,00	--	-157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**-120273**	**-5174**			**-63**
			Тенге			**-10015**	**-1865**			**-8**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-120273				
		Материалы -	Тенге			-11360				
		Всего заработная плата -	Тенге				-11880			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-18848				
		Местные материалы -	Тенге			-74876				
		Накладные расходы -	Тенге			-14130				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2119			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-8064				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-142467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-78
		Сметная заработная плата -	Тенге				-14000			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-142467				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**-717470**	**-26216**			**-358**
			Тенге			**-57854**	**-9424**			**-40**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-714539				
		Материалы -	Тенге			-37311				
		Всего заработная плата -	Тенге				-64368			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-306947				
		Местные материалы -	Тенге			-287128				
		Транспортные расходы -	Тенге			-2516				
		Накладные расходы -	Тенге			-75323				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-11298			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-47392				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-837254				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-418
		Сметная заработная плата -	Тенге				-75666			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-2930				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2910			
		Накладные расходы -	Тенге			-2619				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-393			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-333				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-5882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-19
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3303			
		ИТОГО:	Тенге			-843136				

Локальная смета 2-4-3 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-252+50 по ПК-253+50, с ПК 257 по ПК-258+50 с ПК-269+50 по ПК-271+75 с ПК-273+75 по ПК-276+75 с ПК-283 по ПК-285 обводная трасса на длину 825м

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

1	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	3052	18,64	17,87	56875	54525	12516	0,01	16
		м2		0,77	3,46	2350	10553	97	0,01	34
2	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	1121,628	451,72	324,14	506657	363560	339230	0,91	1021
		м3		127,58	124,46	143097	139594	120	0,58	645
7	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	1172,628	75,60	75,60	88651	88651	32076	--	--
		м3		--	28,20	--	33068	97	0,14	159
8	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ГПС /	1172,628	25,09	24,43	29418	28644	4497	--	5
		м3		0,66	3,29	774	3862	97	0,01	13

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С010334-А13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4 до 4,5 км /ГПС/	1876,2048	31,59	--	59269	--	11854	0,13	249
		т		6,32	--	11854	--	100	--	--
10	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1121,628	18,22	18,22	20436	20436	6888	--	--
		м3		--	6,33	--	7101	97	0,02	23
11	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1121,628	0,53	0,53	597	597	203	--	--
		м3		--	0,19	--	209	97	--	1
12	Е0142-21-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	2907	43,15	1,43	125431	4157	14152	0,03	91
		м2		4,93	0,54	14332	1570	89	--	8
14	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	456,84	8048,08	181,91	3676686	83104	402604	4,31	1969
		м3		668,25	66,15	305283	30220	120	0,29	132
15	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	463,6926	133,00	--	61671	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	463,6926	310,00	--	143745	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,8224	10687,00	--	8789	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	3837,6	75,04	--	287956	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	35,3904	8049,49	3554,81	284875	125806	159155	14,00	495
		т		2475,00	1272,60	87591	45038	120	5,35	189
20	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,374	14433,04	6133,63	5398	2294	3468	30,70	11
		т		5580,00	2147,65	2087	803	120	8,49	3
25	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,852	4110,07	316,57	3502	270	3688	22,50	19
		м3		3487,50	119,25	2971	102	120	0,58	--
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	85,2	245,44	3,82	20911	325	3900	0,21	18
		м2		37,35	1,44	3182	123	118	0,01	1
27	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,852	10200,00	--	8690	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	84,8	64,00	--	5427	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка под зуб грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	682,8	25,52	24,77	17423	16911	2337	--	3
		м3		0,75	2,78	512	1898	97	0,01	7
30	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	68,4	200,88	--	13740	--	15526	1,42	97
		м3		200,88	--	13740	--	113	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	751,2	7,61	7,61	5713	5713	1686	--	--
		м3		--	2,31	--	1738	97	0,01	6
32	Е0142-4-4	Крепление откосов /зуба-упора/ камнем насухо из каменной наброски	650	170,10	45,90	110562	29832	80733	0,79	516
		м3		124,20	15,36	80730	9982	89	0,05	34
33	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НИТАСНИ" с ковшом вместимостью 1 м3 /разработка камня в резерве/	669,5	52,01	50,96	34820	34117	6505	0,01	4
		м3		1,05	8,97	703	6004	97	0,03	21
34	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /камень из резерва/	1205,1	68,94	--	83080	--	16616	0,29	349
		т		13,79	--	16616	--	100	--	--
35	Е0101-19-3 к=20	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/	669,5	28,80	28,80	19282	19282	7014	--	--
		м3		--	10,80	--	7231	97	0,05	35
36	Е0142-4-4	Крепление откосов /сопряжение бьефов/ камнем насухо из каменной наброски	80	170,10	45,90	13608	3672	9936	0,79	64
		м3		124,20	15,36	9936	1229	89	0,05	4
37	С010334-А13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4 до 4,5 км /камень/	148,32	31,59	--	4685	--	937	0,13	20
		т		6,32	--	937	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5697898	881896			4947
			Тенге			696696	300323			1316
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5697898				
	Материалы -		Тенге			572641				
	Всего заработная плата -		Тенге				997019			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			310863				
	Местные материалы -		Тенге			3118176				
	Транспортные расходы -		Тенге			147034				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1135522				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							568
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				170328			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			410005				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7243425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6831
		Сметная заработная плата -	Тенге				1167347			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7243425				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета 206 шт								
38	**Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05**	**Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/**	**26,83**	**1526,45**	**324,14**	**40955**	**8697**	**8115**	**0,91**	**24**
		м3		**127,58**	**124,46**	**3423**	**3339**	**120**	**0,58**	**15**
39	**С010333-А150-1**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)**	**42,25725**	**505,80**	**--**	**21374**	**--**	**4275**	**2,12**	**90**
		т		**101,16**	**--**	**4275**	**--**	**100**	**--**	**--**
40	**Е0142-21-1**	**Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)**	**188**	**7,58**	**1,43**	**1425**	**269**	**915**	**0,03**	**6**
		м2		**4,93**	**0,54**	**927**	**102**	**89**	**--**	**1**
41	**С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20**	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	**188**	**140,00**	**--**	**26320**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	**Е0137-73-3**	**Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /парапет из бетона В25F150W6/**	**263,55**	**7552,71**	**142,69**	**1990517**	**37607**	**245253**	**4,47**	**1178**
		м3		**724,50**	**50,98**	**190942**	**13436**	**120**	**0,21**	**56**
43	**С143001-61**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**267,50325**	**133,00**	**--**	**35578**	**--**	**--**	**--**	**--**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	267,50325	310,00	--	82926	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	2214	75,04	--	166129	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	28,154	8049,49	3554,81	226625	100082	126612	14,00	394
		т		2475,00	1272,60	69681	35829	120	5,35	151
47	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	3,693	14433,04	6133,63	53301	22652	34246	30,70	113
		т		5580,00	2147,65	20607	7931	120	8,49	31
48	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	1,601	71100,00	--	113831	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	6,807	66000,00	--	449262	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	1,383	52102,00	--	72057	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,31	50900,00	--	117579	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	19,746	68800,00	--	1358525	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	1235	20,14	0,23	24873	284	22230	0,12	147
		шт		19,91	0,09	24589	111	90	--	--
54	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (62 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	15,5	326,24	--	5057	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
55	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (62 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1шт)	124	267,52	--	33172	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	216	32,00	--	6912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,823	4110,07	316,57	3383	261	3562	22,50	19
		м3		3487,50	119,25	2870	98	120	0,58	--
58	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	82,3	245,44	3,82	20200	314	3767	0,21	17
		м2		37,35	1,44	3074	119	118	0,01	1
59	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,823	10200,00	--	8395	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
60	E0146-33-3	**Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /бетон B25F150W6/**	**0,11**	**26418,44**	**355,81**	**2906**	**39**	**1258**	**75,58**	**8**
		м3		**11301,75**	**135,00**	**1243**	**15**	**100**	**0,66**	**--**
61	C143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	**0,1144**	**133,00**	**--**	**15**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
62	C143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	**0,1144**	**310,00**	**--**	**35**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**4861352**	**170204**			**1997**
			Тенге			**321631**	**60979**			**256**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4836479**				
		Материалы -	Тенге			**193040**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**357910**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**2357238**				
		Местные материалы -	Тенге			**1802140**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**21374**				
		Накладные расходы -	Тенге			**428003**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**214**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**64200**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**315869**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**5580350**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2319**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**422110**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**24873**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**24700**			
		Накладные расходы -	Тенге			**22230**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**11**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**3334**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2826**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**49929**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**159**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**28034**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**5630279**				

РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки монолитным железобетоном

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/	622	7,58	1,43	4715	889	3028	0,03	20
		м2		4,93	0,54	3066	336	89	--	2
65	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	684,2	140,00	--	95788	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
66	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	93,24	8048,08	181,91	750403	16961	82171	4,31	402
		м3		668,25	66,15	62308	6168	120	0,29	27
67	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	94,6386	133,00	--	12587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	94,6386	310,00	--	29338	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
69	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	783	75,04	--	58753	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
70	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,1678	10687,00	--	1793	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	7,166	8049,49	3554,81	57683	25474	32226	14,00	100
		т		2475,00	1272,60	17736	9119	120	5,35	38
72	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0782	14433,04	6133,63	1129	480	725	30,70	2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5580,00	2147,65	436	168	120	8,49	1
73	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	4,633	50900,00	--	235820	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,533	65900,00	--	166925	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0782	50642,00	--	3960	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,214	4110,07	316,57	880	68	926	22,50	5
		м3		3487,50	119,25	746	26	120	0,58	--
77	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	21,4	245,44	3,82	5252	82	980	0,21	5
		м2		37,35	1,44	799	31	118	0,01	--
78	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, IIсорта	0,214	10200,00	--	2183	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	20,81	64,00	--	1332	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1428540	43954			533
			Тенге			85092	15847			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1428540				
	Материалы -		Тенге			96528				
	Всего заработная плата -		Тенге				100939			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			566553				
	Местные материалы -		Тенге			636413				
		Накладные расходы -	Тенге			120056				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18008			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92916				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1641511				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							661
		Сметная заработная плата -	Тенге				118948			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1641511				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**11987789**	**1096053**			**7478**
			Тенге			**1103419**	**377150**			**1640**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11962916				
	Материалы -		Тенге			862209				
	Всего заработная плата -		Тенге				1455868			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3234654				
	Местные материалы -		Тенге			5556728				
	Транспортные расходы -		Тенге			168408				
		Накладные расходы -	Тенге			1683581				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							842
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				252537			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			818790				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14465287				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9812
		Сметная заработная плата -	Тенге				1708406			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			24873				
	Всего заработная плата -		Тенге				24700			
		Накладные расходы -	Тенге			22230				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3334			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2826				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			49929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							159
		Сметная заработная плата -	Тенге				28034			
		ИТОГО:	Тенге			14515216				

Локальная смета 2-4-4 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-287 по ПК-304 обводная трасса на длину 1430м

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

1	Е0101-88-1	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**								
			1036,055	18,64	17,87	19307	18509	4249	0,01	6
		м2		0,77	3,46	798	3582	97	0,01	12

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	365,59151	451,72	324,14	165143	118501	110571	0,91	333
		м3		127,58	124,46	46642	45500	120	0,58	210
6	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	256,94658	75,60	75,60	19425	19425	7029	--	--
		м3		--	28,20	--	7246	97	0,14	35
7	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ГПС /	383,62769	25,09	24,43	9624	9371	1471	--	2
		м3		0,66	3,29	253	1264	97	0,01	4
8	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /ГПС/	613,80431	29,07	--	17843	--	3569	0,12	75
		т		5,81	--	3569	--	100	--	--
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	365,59151	18,22	18,22	6661	6661	2245	--	--
		м3		--	6,33	--	2315	97	0,02	8
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	365,59151	0,53	0,53	195	195	66	--	--
		м3		--	0,19	--	68	97	--	--
11	Е0142-21-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	988,5765	43,15	1,43	42655	1414	4813	0,03	31
		м2		4,93	0,54	4874	534	89	--	3

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	E0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон B25F150W6/	155,42237	8048,08	181,91	1250852	28273	136971	4,31	670
		м3		668,25	66,15	103861	10281	120	0,29	45
14	C143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	157,75371	133,00	--	20981	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	157,75371	310,00	--	48904	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	C11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,2798584	10687,00	--	2991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	3974,3211	75,04	--	298215	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	E0137-75-1	Установка армосеток и армкаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	12,02844	8049,49	3554,81	96823	42759	54093	14,00	168
		т		2475,00	1272,60	29770	15307	120	5,35	64
19	E0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,1275036	14433,04	6133,63	1840	782	1182	30,70	4
		т		5580,00	2147,65	711	274	120	8,49	1
24	E0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,2897071	4110,07	316,57	1191	92	1254	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1010	35	120	0,58	--
25	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,8754	245,44	3,82	7087	110	1322	0,21	6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	1078	42	118	0,01	--
26	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,2897071	10200,00	--	2955	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	27,534	64,00	--	1762	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка под зуб грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	160,7209	25,52	24,77	4101	3981	550	--	1
		м3		0,75	2,78	121	447	97	0,01	2
29	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	16,0968	200,88	--	3234	--	3654	1,42	23
		м3		200,88	--	3234	--	113	--	--
30	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	176,8177	7,61	7,61	1345	1345	397	--	--
		м3		--	2,31	--	409	97	0,01	1
31	Е0142-4-4	Крепление откосов /зуба-упора/ камнем насухо из каменной наброски	153,0255	170,10	45,90	26029	7023	19007	0,79	122
		м3		124,20	15,36	19006	2350	89	0,05	8
32	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /разработка камня в резерве/	157,61627	52,01	50,96	8198	8032	1532	0,01	1
		м3		1,05	8,97	165	1413	97	0,03	5
33	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /камень из резерва/	283,70928	68,94	--	19559	--	3912	0,29	82
		т		13,79	--	3912	--	100	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-19-3 к=20	**Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/**	157,61627	28,80	28,80	4539	4539	1651	--	--
		м3		--	10,80	--	1702	97	0,05	8
35	Е0142-4-4	**Крепление откосов /спряжение бьефов/ камнем насухо из каменной наброски**	20	170,10	45,90	3402	918	2484	0,79	16
		м3		124,20	15,36	2484	307	89	0,05	1
36	С010333-А3-1К=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /камень/**	37,08	29,07	--	1078	--	216	0,12	5
		т		5,81	--	216	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2085939**	**271930**			**1549**
			Тенге			**221704**	**93076**			**408**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2085939				
	Материалы -		Тенге			194758				
	Всего заработная плата -		Тенге				314780			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			305923				
	Местные материалы -		Тенге			1060840				
	Транспортные расходы -		Тенге			38480				
		Накладные расходы -	Тенге			362236				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				54335			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			146891				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2595066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2138
		Сметная заработная плата -	Тенге				369115			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2595066				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета 375 шт								
37	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	**Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/**	16,231479	1526,45	324,14	24777	5261	4909	0,91	15
		м3		127,58	124,46	2071	2020	120	0,58	9

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	С010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)	25,56458	505,80	--	12931	--	2586	2,12	54
		т		101,16	--	2586	--	100	--	--
39	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)	113,3511	7,58	1,43	859	162	552	0,03	4
		м2		4,93	0,54	559	61	89	--	--
40	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	113,3511	140,00	--	15869	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
41	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /парапет из бетона B25F150W6/	159,486	7552,71	142,69	1204552	22758	148414	4,47	713
		м3		724,50	50,98	115548	8131	120	0,21	34
42	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	161,87829	133,00	--	21530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	161,87829	310,00	--	50182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	1339,9364	75,04	--	100543	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	17,036571	8049,49	3554,81	137136	60562	76616	14,00	239
		т		2475,00	1272,60	42166	21681	120	5,35	91
46	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	2,2347785	14433,04	6133,63	32255	13707	20724	30,70	69

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		5580,00	2147,65	12470	4800	120	8,49	19
47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,9689691	71100,00	--	68894	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	4,1188666	66000,00	--	271845	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,8370032	52102,00	--	43610	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	1,3981077	50900,00	--	71164	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,949068	68800,00	--	822096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	744,59376	20,14	0,23	14996	171	13403	0,12	89
		шт		19,91	0,09	14825	67	90	--	--
53	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (112 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	9,307422	326,24	--	3036	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (112 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1шт)	74,459376	267,52	--	19919	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	130,96872	32,00	--	4191	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,4979471	4110,07	316,57	2047	158	2155	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1737	59	120	0,58	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,861189	245,44	3,82	12238	190	2282	0,21	11
		м2		37,35	1,44	1862	72	118	0,01	--
58	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,4986119	10200,00	--	5086	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /бетон B25F150W6/	0,0658168	26418,44	355,81	1739	23	753	75,58	5
		м3		11301,75	135,00	744	9	100	0,66	--
60	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0684494	133,00	--	9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0684494	310,00	--	21	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2941523	102993			1208
			Тенге			194567	36899			155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2926527				
	Материалы -		Тенге			116820				
	Всего заработная плата -		Тенге				216574			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1426252				
	Местные материалы -		Тенге			1090547				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			12931				
		Накладные расходы -	Тенге			258990				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				38849			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			191131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3376648				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1403
		Сметная заработная плата -	Тенге				255422			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			14996				
	Всего заработная плата -		Тенге				14892			
		Накладные расходы -	Тенге			13403				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				16902			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3406751				
		РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки монолитным железобетоном								
63	Е0142-21-1	**Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/**	373,95892	7,58	1,43	2835	535	1821	0,03	12
		м2		4,93	0,54	1844	202	89	--	1
64	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	**Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм**	411,35481	140,00	--	57590	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0137-73-2	**Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/**	56,070569	8048,08	181,91	451261	10200	49414	4,31	242
		м3		668,25	66,15	37469	3709	120	0,29	16
66	С143001-61	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2**	56,911628	133,00	--	7569	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	С143001-63	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2**	56,911628	310,00	--	17643	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	471,02203	75,04	--	35343	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,101052	10687,00	--	1080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	4,3100012	8049,49	3554,81	34693	15321	19383	14,00	60
		т		2475,00	1272,60	10667	5485	120	5,35	23
71	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0468695	14433,04	6133,63	676	287	435	30,70	1
		т		5580,00	2147,65	262	101	120	8,49	--
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	2,785246	50900,00	--	141769	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,5247552	65900,00	--	100481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0468695	50642,00	--	2374	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,3108014	4110,07	316,57	1277	98	1345	22,50	7
		м3		3487,50	119,25	1084	37	120	0,58	--
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,080141	245,44	3,82	7628	119	1423	0,21	7

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		37,35	1,44	1161	45	118	0,01	--
77	С11021-43	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта**	0,3108014	10200,00	--	3170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С11011-479	**Пергамин кровельный П-350**	12,465297	64,00	--	798	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**866187**	**26560**			**329**
			Тенге			**52486**	**9578**			**41**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			866187				
		Материалы -	Тенге			61824				
		Всего заработная плата -	Тенге				62065			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			342605				
		Местные материалы -	Тенге			382711				
		Накладные расходы -	Тенге			73819				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11073			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56400				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			996407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							407
		Сметная заработная плата -	Тенге				73138			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			996407				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**5893650**	**401483**			**3086**
			Тенге			**468757**	**139554**			**603**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5878654				
		Материалы -	Тенге			373402				
		Всего заработная плата -	Тенге				593418			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2074781				
		Местные материалы -	Тенге			2534098				
		Транспортные расходы -	Тенге			51411				
		Накладные расходы -	Тенге			695045				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							348
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				104257			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			394422				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6968121				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3948
		Сметная заработная плата -	Тенге				697675			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14996				
		Всего заработная плата -	Тенге				14892			
		Накладные расходы -	Тенге			13403				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2010			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1704				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			30103				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				16902			
		ИТОГО:	Тенге			6998224				

Локальная смета 2-5-2 Крепление низового откоса дамбы габионами на участках с ПК-252+50 по ПК-253+50, с ПК-257 по ПК-258+50, с ПК-273+75 по ПК-276+75, с ПК-283 по ПК-285 и с ПК-287 по ПК-300 обводная трасса

РАЗДЕЛ 1. Крепление напорного откоса дамбы габионами (матрац Рено)

1	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	2097,5	18,64	17,87	39088	37472	8602	0,01	11
		м2		0,77	3,46	1615	7253	97	0,01	24
2	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	104,9	10,22	--	1072	--	1211	0,07	7
		м2		10,22	--	1072	--	113	--	--
3	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под зуб/	341,6	25,52	24,77	8717	8460	1169	--	2
		м3		0,75	2,78	256	949	97	0,01	3
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17,1	200,88	--	3435	--	3882	1,42	24
		м3		200,88	--	3435	--	113	--	--
5	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, перемещение ранее разрыхленных отвалов 70 %	239,1	4,04	4,04	966	966	325	--	--
		м3		--	1,40	--	335	97	--	1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	239,1	7,61	7,61	1818	1818	537	--	--
		м3		--	2,31	--	553	97	0,01	2
7	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в карьере/	341,6	36,86	35,62	12592	12168	4361	0,01	3
		м3		1,24	11,92	424	4072	97	0,04	15
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /камень/	614,88	40,50	--	24903	--	4981	0,17	105
		т		8,10	--	4981	--	100	--	--
9	Е0101-19-3 К=10	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	341,6	14,40	14,40	4919	4919	1789	--	--
		м3		--	5,40	--	1845	97	0,03	9
10	Е0101-27-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве /укладка камня в траншеи/	341,6	3,82	3,82	1305	1305	439	--	--
		м3		--	1,32	--	453	97	--	1
11	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геотекстиля/	2202,6	7,58	1,43	16696	3150	10723	0,03	69
		м2		4,93	0,54	10859	1189	89	--	6
12	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка матрацев Рено вручную по откосу/	2097,5	1,89	--	3964	--	5272	0,01	24
		м2		1,89	--	3964	--	133	--	--
16	Е0101-19-3 К=60	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	427,9	86,40	86,40	36971	36971	13448	--	--
		м3		--	32,40	--	13864	97	0,15	66

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в месте складирования/	427,9	52,01	50,96	22255	21805	4158	0,01	3
		м3		1,05	8,97	449	3837	97	0,03	14
18	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 /камень от места складирования до стройплощадки/	770,22	34,74	--	26757	--	5351	0,15	112
		т		6,95	--	5351	--	100	--	--
19	Е0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	427,9	147,12	142,14	62953	60822	11940	0,03	13
		м3		4,98	23,79	2131	10179	97	0,08	36
20	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камня в матрацы вручную/	427,9	170,10	45,90	72784	19639	53147	0,79	340
		м3		124,20	15,36	53145	6571	89	0,05	22
21	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка гравия с крупностью частиц до 80мм/	184	32,43	31,77	5967	5846	1116	--	1
		м3		0,66	5,59	121	1029	97	0,02	4
22	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /гравий/	294,4	40,50	--	11923	--	2385	0,17	50
		т		8,10	--	2385	--	100	--	--
23	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	184	12,60	12,60	2318	2318	839	--	--
		м3		--	4,70	--	865	97	0,02	4

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка гравия в бадьи/	184	88,63	85,82	16308	15790	3049	0,02	3
		м3		2,81	14,28	517	2627	97	0,05	9
25	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача гравия в бадьях на откос и засыпка гравия в матрацы вручную с разравниванием/	184	170,10	45,90	31298	8445	22854	0,79	146
		м3		124,20	15,36	22853	2826	89	0,05	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			409007	241895			912
			Тенге			113558	58446			226
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			409007				
	Материалы -		Тенге			2687				
	Всего заработная плата -		Тенге				172004			
	Транспортные расходы -		Тенге			63583				
		Накладные расходы -	Тенге			161578				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							81
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34235				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			604821				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1219
		Сметная заработная плата -	Тенге				196241			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			604821				
		РАЗДЕЛ 2. Установка-монтаж габионных ящиков на верхней грани напорого откоса								
26	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	169,9	10,22	--	1736	--	1962	0,07	11
		м2		10,22	--	1736	--	113	--	--
27	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка габионных ящиков вручную по откосу/	169,9	1,89	--	321	--	427	0,01	2
		м2		1,89	--	321	--	133	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	E0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня, имеющегося на хранении/	56,9	36,86	35,62	2097	2027	726	0,01	–
		м3		1,24	11,92	71	678	97	0,04	2
29	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (камень)	102,42	40,50	–	4148	–	830	0,17	17
		т		8,10	–	830	–	100	–	–
30	E0101-19-3 K=10	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	56,9	14,40	14,40	819	819	298	–	–
		м3		–	5,40	–	307	97	0,03	1
31	E0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	56,9	147,12	142,14	8371	8088	1588	0,03	2
		м3		4,98	23,79	283	1354	97	0,08	5
32	E0142-4-4 т.ч. п-3.12 K=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камняв габионы вручную/	56,9	170,10	45,90	9678	2611	7067	0,79	45
		м3		124,20	15,36	7067	874	89	0,05	3
33	E0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка гравия с крупностью частиц до 80мм/	26,2	32,43	31,77	850	832	159	–	–
		м3		0,66	5,59	17	146	97	0,02	1
34	C010333-A5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /гравий/	41,92	40,50	–	1698	–	340	0,17	7
		т		8,10	–	340	–	100	–	–

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	E0101-19-1 K=10	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/**	26,2	12,60	12,60	330	330	119	--	--
		м3		--	4,70	--	123	97	0,02	1
36	E0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка гравия в бадьи/**	26,2	88,63	85,82	2322	2248	434	0,02	--
		м3		2,81	14,28	74	374	97	0,05	1
37	E0142-4-4 т.ч. п-3.12 K=1,0	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача гравия в бадьях на откос и засыпка гравия в матрацы вручную с разравниванием/**	26,2	170,10	45,90	4457	1202	3254	0,79	21
		м3		124,20	15,36	3254	402	89	0,05	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			36828	18159			106
			Тенге			13992	4259			16
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			36828				
		Всего заработная плата -	Тенге				18251			
		Транспортные расходы -	Тенге			5846				
		Накладные расходы -	Тенге			17204				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2581			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3242				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57274				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							130
		Сметная заработная плата -	Тенге				20832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			57274				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			445835	260054			1019
			Тенге			127551	62705			242
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			445835				
		Материалы -	Тенге			2687				
		Всего заработная плата -	Тенге				190255			
		Транспортные расходы -	Тенге			69429				
		Накладные расходы -	Тенге			178783				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26817			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			662095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1350
		Сметная заработная плата -	Тенге				217073			
		ИТОГО:	Тенге			662095				

Локальная смета 2-6-1 Строительство водорегулятора-водовыпуска на правобережной дамбе (обводная трасса)

		Земляные работы								
7	Е0136-5-3 т.ч. п-1.9 и п-3.16 К=1,03 и К=1,05	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 10000 м3 при работе на водохозяйственном строительстве	1200	40,63	30,62	48751	36739	19072	0,07	80
		м3		9,36	7,02	11232	8429	97	0,03	31
		Бетонные и прочие работы								
10	Е0137-73-7	Устройство перекрытия на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	42,6	13760,85	507,97	586212	21639	122423	14,10	601
		м3		2205,00	189,81	93933	8086	120	0,89	38
11	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	43,4217	133,00	--	5775	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	43,4217	310,00	--	13461	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
13	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	359,352	75,04	--	26964	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,0347541	10687,00	--	371	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	1,6342518	8049,49	3554,81	13155	5809	7349	14,00	23
		т		2475,00	1272,60	4045	2080	120	5,35	9
16	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0565626	14433,04	6133,63	816	347	525	30,70	2
		т		5580,00	2147,65	316	121	120	8,49	--
29	Е0142-4-4	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски	200	170,10	45,90	34019	9179	24841	0,79	159
		м3		124,20	15,36	24840	3071	89	0,05	11
33	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	335	68,29	7,38	22877	2472	22137	0,41	137
		м2		60,75	2,79	20351	935	104	0,01	5
34	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,067	26143,30	1166,54	1752	78	130	5,07	--
		т		1284,75	574,87	86	39	104	2,69	--
35	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,0385	30039,53	1538,51	31196	1598	3238	9,49	10
		т		2407,50	590,92	2500	614	104	2,44	3
		Металлоконструкции и оборудование								
36	Е0139-2-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т	0,6416	53999,06	14660,06	34646	9406	14713	120,61	77
		т		22344,75	3135,15	14336	2012	90	12,34	8
37	Ц0122-61-1	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования	2	12453,29	1711,79	24907	3424	18727	54,00	108
		комплект		10080,00	324,00	20160	648	90	1,88	4
38	Ц0122-110-1	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования	0,832	80722,33	47334,58	67161	39382	28052	137,00	114
		т		25875,00	11587,50	21528	9641	90	67,21	56

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	E0109-53-2	**Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали**	**0,15552**	**9850,48**	**1162,95**	**1532**	**181**	**1045**	**46,60**	**7**
		т		**7357,50**	**108,00**	**1144**	**17**	**90**	**0,53**	**--**
41	C12021-268	**Сварная решетка ограждения**	**0,15552**	**134000,00**	**--**	**20840**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
42	E0115-172-3	**Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**4,3**	**100,70**	**0,07**	**433**	**--**	**272**	**0,37**	**2**
		м2		**60,30**	**0,02**	**259**	**--**	**105**	**--**	**--**
43	E0115-172-4	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2**	**3,4**	**148,40**	**0,07**	**505**	**--**	**386**	**0,65**	**2**
		м2		**108,00**	**0,02**	**367**	**--**	**105**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**935372**	**130255**			**1321**
			Тенге			**215098**	**35692**			**163**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**92068**				
	Материалы -		Тенге			**7574**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**51977**			
		Накладные расходы -	Тенге			**46779**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**23**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**7017**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8331**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**147177**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**305**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**58994**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**786288**				
	Материалы -		Тенге			**224459**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**181304**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**27336**				
	Местные материалы -		Тенге			**298701**				
		Накладные расходы -	Тенге			**200373**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**30056**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59200**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1045860**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1211**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				211360			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			57017				
	Материалы -		Тенге			11110				
	Всего заработная плата -		Тенге				17509			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20840				
		Накладные расходы -	Тенге			15758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2364			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4367				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			77142				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							101
		Сметная заработная плата -	Тенге				19873			
		ИТОГО:	Тенге			1270179				

Локальная смета 2-6-2 Строительство водорегулятора-водовыпуска на правобережной дамбе (обводная трасса)

		Земляные работы								
1	**Е0101-12-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006**	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3**	**1232**	**23,36**	**22,84**	**28780**	**28140**	**5052**	**--**	**4**
		м3		**0,52**	**3,71**	**641**	**4567**	**97**	**0,01**	**16**
2	**Е0101-164-1 т.ч. п-1.13 п-3.80 К=1,14**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами при уширении выемок и отсыпке насыпей под вторые главные пути или дополнительные пути на раздельных пунктах ж/дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов более 140 в сутки**	**15**	**190,84**	**--**	**2863**	**--**	**3235**	**1,35**	**20**
		м3		**190,84**	**--**	**2863**	**--**	**113**	**--**	**--**
3	**Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, ранее разрыхленных /в кавальер/**	**202**	**4,04**	**4,04**	**816**	**816**	**275**	**--**	**--**
		м3		**--**	**1,40**	**--**	**283**	**97**	**--**	**1**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, ранее разрыхленных /для засыпки пазух/	1045	4,04	4,04	4223	4223	1421	--	--
		м3		--	1,40	--	1465	97	--	5
5	Е0136-5-5	Засыпка пазух из грунтов несвязных объемом до 200 м3	1045	60,05	17,10	62749	17866	48584	0,29	303
		м3		42,30	5,63	44204	5883	97	0,24	253
		Бетонные и прочие работы								
6	Е0137-73-1	Устройство плитных оснований и заплечики на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	10,6	7090,47	133,67	75159	1417	4729	1,93	20
		м3		324,00	47,78	3434	506	120	0,20	2
7	Е0137-73-3	Устройство бычков,устоев,щитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	13,2	9298,55	142,69	122741	1884	12284	4,47	59
		м3		724,50	50,98	9563	673	120	0,21	3
8	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	24,157	133,00	--	3213	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	24,157	310,00	--	7489	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	200	75,04	--	15007	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
11	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,022	10687,00	--	235	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0137-75-1	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	1,69536	8049,49	3554,81	13647	6027	7624	14,00	24
		т арматуры		2475,00	1272,60	4196	2158	120	5,35	9
13	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,94624	65900,00	--	62357	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,65748	67700,00	--	44511	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
15	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,09164	62000,00	--	5682	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	69	576,20	324,14	39758	22365	20869	0,91	63
		м 3		127,58	124,46	8803	8588	120	0,58	40
17	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка ГПС/	72,45	32,43	31,77	2350	2302	439	--	--
		м3		0,66	5,59	48	405	97	0,02	1
18	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /ГПС/	115,92	40,50	--	4695	--	939	0,17	20
		т		8,10	--	939	--	100	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0137-7-2 т.ч. п-1.28 и п-3.45 К=1,21	Устройство бетонной подготовки под сооружения при подаче бетонной смеси кранами /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/ /бетон В7,5/	9,5	6391,66	84,01	60721	798	4457	2,20	21
		м3		357,75	33,20	3399	315	120	0,12	1
20	С01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках /трубы д 1200мм/	87,97	152,80	--	13442	--	9409	2,25	198
		т		106,96	--	9409	--	100	--	--
21	С010333-А5-1 К=0,9 К=1,25	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /железобетонные трубы д 1200мм/	87,97	50,63	--	4453	--	891	0,21	19
		т		10,13	--	891	--	100	--	--
22	Е0137-74-13	Устройство труб на оросительных и осушительных системах из сборного железобетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3	34,77	3333,19	1108,01	115895	38526	52987	5,05	176
		м3		888,75	381,20	30902	13254	120	1,43	50
23	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя /трубы/	418	68,29	7,38	28545	3085	27622	0,41	171
		м2		60,75	2,79	25394	1166	104	0,01	6
24	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0836	26143,30	1166,54	2186	98	162	5,07	--
		т		1284,75	574,87	107	48	104	2,69	--
25	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	1,2958	30039,53	1538,51	38925	1994	4041	9,49	12
		т		2407,50	590,92	3120	766	104	2,44	3
26	Е0141-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя /стенки/	60	91,24	7,38	5474	443	5397	0,54	32
		м2		83,70	2,79	5022	167	104	0,01	1
27	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,012	26143,30	1166,54	314	14	23	5,07	--
		т		1284,75	574,87	15	7	104	2,69	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0141-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	0,192	30039,53	1538,51	5768	295	599	9,49	2
		т		2407,50	590,92	462	113	104	2,44	--
29	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	342	32,43	31,77	11091	10865	2074	--	1
		м3		0,66	5,59	226	1912	97	0,02	7
30	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /грунт в насыпь над трубой/	564,3	40,50	--	22854	--	4571	0,17	96
		т		8,10	--	4571	--	100	--	--
31	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	342	18,22	18,22	6231	6231	2100	--	--
		м3		--	6,33	--	2165	97	0,02	7
32	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /дополнительно 5 проходов/	342	2,66	2,66	911	911	310	--	--
		м3		--	0,93	--	319	97	--	1
33	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	342	14,12	12,00	4828	4103	1448	0,01	4
		м3		1,62	2,75	554	939	97	0,01	4
34	Е0107-24-10	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,2 м	37	557,94	237,18	20644	8776	15680	1,35	50
		м		238,50	64,21	8825	2376	140	0,23	8
35	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм /стойки/	14	295,00	--	4130	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С11011-4471 Изм. и доп.вып.19	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 40 мм х 40 мм х 3 мм ГОСТ535-2005 (ГОСТ 8509-93)**	**0,1665**	**54593,00**	**--**	**9090**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
37	С11011-752	**Сетка крученая с шестиугольными ячейками N100 из оцинкованной проволоки, d 2 мм**	**20**	**65,00**	**--**	**1300**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0101-30-2	**Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)**	**400**	**0,20**	**0,20**	**81**	**81**	**27**	**--**	**--**
		м2		--	0,07	--	28	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**853156**	**161258**			**1295**
			Тенге			**167586**	**48105**			**419**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**853156**				
	Материалы -		Тенге			**114874**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**215691**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**142312**				
	Местные материалы -		Тенге			**237492**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**45444**				
		Накладные расходы -	Тенге			**237248**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**119**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**35587**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**65424**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1155829**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**1833**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**251278**			
		ИТОГО:	Тенге			**1155829**				

Локальная смета 2-7 Крепление верхового откоса зашитного ограждения дамбы георешеткой с заполнением природным ГПГ и песком толщиной 10 см

4	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 м/для закрепления георешетки/**	**155**	**50642,00**	**--**	**7849510**	**--**	**--**	**--**	**--**
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ ГЕОРЕШЕТОК								

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	10000	490,00	--	4900000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС)	16000	632,25	--	10116000	--	2023200	2,66	42487
		т		126,45	--	2023200	--	100	--	--
7	С010333-А201-1 К=0,9 К=90	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (ГПС дополнительно на 90 км)	16000	226,80	--	3628800	--	725760	0,95	15241
		т		45,36	--	725760	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			26494310	--			57728
			Тенге			2748960	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26494310				
	Всего заработная плата -		Тенге				2748960			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7849510				
	Местные материалы -		Тенге			4900000				
	Транспортные расходы -		Тенге			13744800				
		Накладные расходы -	Тенге			2748960				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1374
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				412344			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1754596				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			30997866				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							59103
		Сметная заработная плата -	Тенге				3161304			
		ИТОГО:	Тенге			30997866				

Локальная смета 5-1-3 Строительство съездов на ПК-289+14,ПК-319+28, ПК-369+86

РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда

2	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	214,18407	490,00	--	104950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС)	342,24	632,25	--	216381	--	43276	2,66	909

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		126,45	--	43276	--	100	--	--
4	С010333-А201-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (дополнительно на 90 км)**	342,24	226,80	--	77620	--	15524	0,95	326
		т		45,36	--	15524	--	100	--	--
14	С143008-108 Изм. и доп. вып. 23	**Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79**	2577,1726	509,00	--	1311781	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С010333-А200-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС №6)**	4123,4762	632,25	--	2607068	--	521414	2,66	10950
		т		126,45	--	521414	--	100	--	--
16	С010333-А201-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (дополнит. транспорт ГПС №6 на 90 км)**	4123,4762	226,80	--	935204	--	187041	0,95	3928
		т		45,36	--	187041	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**5253005**	--			**16112**
			Тенге			**767255**	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5253005				
	Всего заработная плата -		Тенге				767255			
	Местные материалы -		Тенге			1416731				
	Транспортные расходы -		Тенге			3836274				
		Накладные расходы -	Тенге			767255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6381475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16496
		Сметная заработная плата -	Тенге				882343			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6381475				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**5253005**	--			**16112**
			Тенге			**767255**	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5253005				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				767255			
	Местные материалы -		Тенге			1416731				
	Транспортные расходы -		Тенге			3836274				
		Накладные расходы -	Тенге			767255				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							384
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				115088			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			361216				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6381475				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16496
		Сметная заработная плата -	Тенге				882343			
		ИТОГО:	Тенге			6381475				

Итого прямые затраты:				63 337 323
оборудование:				0

Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
				63 337 323	0	0	63 337 323
Временные здания и сооружения 4%	Тенге			2 533 493			2 533 493
Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			65 870 816	0	0	65 870 816
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			1 060 520			1 060 520
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					658 708	658 708
Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					263 483	263 483
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			66 931 336	0	922 191	67 853 527
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г, К=2,92774193548	Тенге			195 957 679	0	2 699 939	198 657 618
ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			195 957 679	0	2 699 939	198 657 618
Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					3 973 152	3 973 152

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого:	тенге			195 957 679	0	6 673 091	202 630 770	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					24 315 692	24 315 692	
		Всего по акту:	тенге			195 957 679	0	30 988 783	**226 946 463**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

Начальник отдела гидротехнических сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

На осн. письма ЮКФР от 21.02.17 г. № 18-17-31/01-316

Технадзор:
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов

Директор ТОО «ТКК»
Есенов М.Ж.

Директор
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ М. Бегенов