Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ **8 737 695 881,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2017г. **2 110 794 523,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **588 208 572,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **251 920 113,0** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **июль** **месяц 2017 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		37	11.12.2015г	37-д/4	28.02.2017г				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)**	-	2 110 794 523	0	0	0	336 288 459	588 208 572		251 920 113	588 208 572
	Итого:	-	2 110 794 523	0	0	0	336 288 459	588 208 572		251 920 113	588 208 572

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **Н. Абишев**

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **С. Идрисов**

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

Форма №2

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" IV-очередь (корректировка)"

А К Т

приемки выполненных работ за **Июль 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Исключить из акта выполненных работ за декабрь 2016г.:

Локальная смета 2-2-3 Крепление откоса земполотна автодороги на участке Уштам с ПК-17 по ПК-22 (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

25	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка под зуб-упор грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	52	-25,52	-24,77	-1327	-1288	-178	--	--
		м3		-0,75	-2,78	-39	-145	97	-0,01	-1
26	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	5	-200,88	--	-1004	--	-1135	-1,42	-7
		м3		-200,88	--	-1004	--	113	--	--
27	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	57	-7,61	-7,61	-434	-434	-128	--	--
		м3		--	-2,31	--	-132	97	-0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Е0142-4-4	Крепление откосов /зуба-упора/ камнем насухо из каменной наброски	49	-170,10	-45,90	-8335	-2249	-6086	-0,79	-39
		м3		-124,20	-15,36	-6086	-752	89	-0,05	-3
29	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /разработка камня в резерве/	50,47	-52,01	-50,96	-2625	-2572	-490	-0,01	--
		м3		-1,05	-8,97	-53	-453	97	-0,03	-2
30	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /камень из резерва/	90,846	-68,94	--	-6263	--	-1253	-0,29	-26
		т		-13,79	--	-1253	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-19987	-6542			-73
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-8435	-1481			-5
		Всего заработная плата -	Тенге			-19987				
		Транспортные расходы -	Тенге				-9916			
		Накладные расходы -	Тенге			-6263				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-9270				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-5
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-1390			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-1755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-31013				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-83
		ИТОГО:	Тенге				-11307			
						-31013				

Локальная смета 2-7 Крепление верхового откоса зашитного ограждения дамбы георешеткой с заполнением природным ГПГ и песком толщиной 10 см (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

		УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ ГЕОРЕШЕТОК								
7	С010333-А201-1 К=0,9 К=90	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (ГПС дополнительно на 90 км)	16000	-226,80	--	-3628800	--	-725760	-0,95	-15241
		т		-45,36	--	-725760	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-3628800	--			-15241
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-725760	--			--
		Всего заработная плата -	Тенге			-3628800				
		Транспортные расходы -	Тенге				-725760			
		Накладные расходы -	Тенге			-3628800				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-725760				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-363
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-108864			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-261274				
						-4615834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-15604
		Сметная заработная плата -	Тенге				-834624			
		ИТОГО:	Тенге			-4615834				

Локальная смета 2-4-1 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-194+24 по ПК-196+14, основная трасса (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

1	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	1063	-18,64	-17,87	-19809	-18991	-4359	-0,01	-6
		м2		-0,77	-3,46	-819	-3676	97	-0,01	-12
2	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	400,33	-451,72	-324,14	-180835	-129761	-121077	-0,91	-364
		м3		-127,58	-124,46	-51074	-49824	120	-0,58	-230
3	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	418,5	-490,00	--	-205065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС к месту складирования)	669,6	-632,25	--	-423355	--	-84671	-2,66	-1778
		т		-126,45	--	-84671	--	100	--	--
5	С010333-А201-1К=90	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 90 км/	669,6	-226,80	--	-151865	--	-30373	-0,95	-638
		т		-45,36	--	-30373	--	100	--	--
6	Е0101-19-1 К=40	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 20 км/	418,5	-50,40	-50,40	-21092	-21092	-7632	--	--
		м3		--	-18,80	--	-7868	97	-0,09	-38
7	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ГПС /	418,5	-25,09	-24,43	-10499	-10223	-1605	--	-2
		м3		-0,66	-3,29	-276	-1378	97	-0,01	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	С010333-А20-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /ГПС от места складирования до стройплощадки/	669,6	-125,82	--	-84249	--	-16850	-0,53	-354
		т		-25,16	--	-16850	--	100	--	--
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	400,33	-18,22	-18,22	-7294	-7294	-2459	--	--
		м3		--	-6,33	--	-2535	97	-0,02	-8
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	400,33	-0,53	-0,53	-213	-213	-72	--	--
		м3		--	-0,19	--	-75	97	--	--
11	Е0142-21-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	989,2	-43,15	-1,43	-42682	-1415	-4816	-0,03	-31
		м2		-4,93	-0,54	-4877	-534	89	--	-3
12	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	1088	-140,00	--	-152320	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	145,33	-8048,08	-181,91	-1169628	-26437	-128076	-4,31	-626
		м3		-668,25	-66,15	-97117	-9614	120	-0,29	-42
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	147,50995	-133,00	--	-19619	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	147,50995	-310,00	--	-45728	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,26	-10687,00	--	-2779	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	1221	-75,04	--	-91618	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	13,8221	-8049,49	-3554,81	-111261	-49135	-62160	-14,00	-194
		т		-2475,00	-1272,60	-34210	-17590	120	-5,35	-74
19	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдел ьных стержней для сооружений на оросительных и осу шительных каналах	0,1227	-14433,04	-6133,63	-1771	-753	-1138	-30,70	-4
		т		-5580,00	-2147,65	-685	-264	120	-8,49	-1
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	7,8357	-61200,00	--	-479545	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	3,2415	-65900,00	--	-213615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,2649	-67700,00	--	-17934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,1227	-50642,00	--	-6214	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,3	-4110,07	-316,57	-1233	-95	-1298	-22,50	-7
		м3		-3487,50	-119,25	-1046	-36	120	-0,58	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	30	-245,44	-3,82	-7363	-115	-1373	-0,21	-6
		м2		-37,35	-1,44	-1121	-43	118	-0,01	--
26	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,3	-10200,00	--	-3060	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	30	-64,00	--	-1920	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка под зуб грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	21	25,52	24,77	536	520	72	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	0,75	2,78	16	58	97	0,01	--
			2,1	200,88	--	422	--	477	1,42	3
30	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	200,88	--	422	--	113	--	--
			23,1	7,61	7,61	176	176	52	--	--
31	Е0142-4-4	Крепление откосов /зуба-упора/ камнем насухо из каменной наброски	м3	--	2,31	--	53	97	0,01	--
			20,5	170,10	45,90	3487	941	2546	0,79	16
32	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /разработка камня в резерве/	м3	124,20	15,36	2546	315	89	0,05	1
			21,115	52,01	50,96	1098	1076	205	0,01	--
33	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /камень из резерва/	т	1,05	8,97	22	189	97	0,03	1
			38,007	68,94	--	2620	--	524	0,29	11
34	Е0101-19-3 К=20	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/	м3	13,79	--	524	--	100	--	--
			21,115	28,80	28,80	608	608	221	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	10,80	--	228	97	0,05	1
		Накладные расходы -	Тенге			-3463619	-262202			-3979
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-463862				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-235649				
						-4163131				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета								
35	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	м3	1526,45	324,14	611	130	121	0,91	--
			0,4	127,58	124,46	51	50	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	С010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)	0,63	505,80	--	319	--	64	2,12	1
		т		101,16	--	64	--	100	--	--
37	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)	3	7,58	1,43	23	4	15	0,03	--
		м2		4,93	0,54	15	2	89	--	--
38	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	3	140,00	--	420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /парапет из бетона B25F150W6/	3,84	7552,71	142,69	29002	548	3573	4,47	17
		м3		724,50	50,98	2782	196	120	0,21	1
40	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,8976	133,00	--	518	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,8976	310,00	--	1208	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	32	75,04	--	2401	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,41	8049,49	3554,81	3300	1457	1844	14,00	6
		т		2475,00	1272,60	1015	522	120	5,35	2
44	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,054	14433,04	6133,63	779	331	501	30,70	2
		т		5580,00	2147,65	301	116	120	8,49	--
45	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,023	71100,00	--	1635	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,099	66000,00	--	6534	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,02	52102,00	--	1042	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,034	50900,00	--	1731	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,288	68800,00	--	19814	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	18	20,14	0,23	363	4	324	0,12	2
		шт		19,91	0,09	358	2	90	--	--
51	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (16 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	0,25	326,24	--	82	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (16 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1шт)	2	267,52	--	535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	3	32,00	--	96	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,01	4110,07	316,57	41	3	43	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	35	1	120	0,58	--
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1	245,44	3,82	245	4	46	0,21	--
		м2		37,35	1,44	37	1	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,01	10200,00	--	102	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /бетон В25F150W6/	0,002	26418,44	355,81	53	1	23	75,58	--
		м3		11301,75	135,00	23	--	100	0,66	--
58	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,00208	133,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,00208	310,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			70857	2482			29
		Накладные расходы -	Тенге			6553				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4644				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			82054				
		РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки монолитным железобетоном-190 м								
61	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/	7,5	7,58	1,43	57	11	37	0,03	--
		м2		4,93	0,54	37	4	89	--	--
62	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	8,25	140,00	--	1155	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	1,1	8048,08	181,91	8853	200	969	4,31	5
		м3		668,25	66,15	735	73	120	0,29	--
64	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,1165	133,00	--	148	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
65	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,1165	310,00	--	346	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	9	75,04	--	675	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,085	8049,49	3554,81	684	302	382	14,00	1
		т		2475,00	1272,60	210	108	120	5,35	--
69	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,001	14433,04	6133,63	14	6	9	30,70	--
		т		5580,00	2147,65	6	2	120	8,49	--
70	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,055	61200,00	--	3366	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
71	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03	65900,00	--	1977	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,055	50642,00	--	2785	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,002	4110,07	316,57	8	1	9	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	7	--	120	0,58	--
74	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,2	245,44	3,82	49	1	9	0,21	--
		м2		37,35	1,44	7	--	118	0,01	--
75	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,002	10200,00	--	20	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	0,2	64,00	--	13	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20152	521			6
		Накладные расходы -	Тенге			1415				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1294				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			22861				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-3372611	-259199			-3943
			Тенге			-313904	-91514			-406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-3372973				
	Материалы -		Тенге			-186422				
	Всего заработная плата -		Тенге				-405778			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-924620				
	Местные материалы -		Тенге			-1163242				
	Транспортные расходы -		Тенге			-656530				
		Накладные расходы -	Тенге			-456218				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-228
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-68433			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-229752				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-4058943				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-4579
		Сметная заработная плата -	Тенге				-474211			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			363				
	Всего заработная плата -		Тенге				360			
		Накладные расходы -	Тенге			324				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			728				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				409			
		ИТОГО:	Тенге			-4058215				

Локальная смета 2-4-2 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-126+37 по ПК-134+00 основная трасса (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

1	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	4222	-18,64	-17,87	-78678	-75427	-17314	-0,01	-23
		м2		-0,77	-3,46	-3251	-14599	97	-0,01	-48
2	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	1371,4	-451,72	-324,14	-619483	-444520	-414772	-0,91	-1248
		м3		-127,58	-124,46	-174963	-170680	120	-0,58	-789
3	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	1433,7	-490,00	--	-702513	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС)	2293,9	-632,25	--	-1450318	--	-290064	-2,66	-6091
		т		-126,45	--	-290064	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 105 км/	2293,9	-264,60	--	-606966	--	-121393	-1,11	-2549
		т		-52,92	--	-121393	--	100	--	--
6	Е0101-19-1 К=70	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 35 км/	1433,7	-88,20	-88,20	-126452	-126452	-45754	--	--
		м3		--	-32,90	--	-47169	97	-0,16	-227
7	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ГПС /	1433,7	-25,09	-24,43	-35967	-35021	-5499	--	-6
		м3		-0,66	-3,29	-946	-4722	97	-0,01	-16
8	С010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 /ГПС от места складирования до стройплощадки/	2293,92	-23,40	--	-53678	--	-10736	-0,10	-225
		т		-4,68	--	-10736	--	100	--	--
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1371,4	-18,22	-18,22	-24987	-24987	-8422	--	--
		м3		--	-6,33	--	-8683	97	-0,02	-28
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	1371,4	-0,53	-0,53	-730	-730	-248	--	--
		м3		--	-0,19	--	-256	97	--	-1
11	Е0142-21-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	3863	-43,15	-1,43	-166681	-5524	-18806	-0,03	-121
		м2		-4,93	-0,54	-19045	-2086	89	--	-10
12	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	4249,6	-140,00	--	-594944	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	582,4	-8048,08	-181,91	-4687203	-105944	-513257	-4,31	-2510
		м3		-668,25	-66,15	-389189	-38526	120	-0,29	-169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	591,136	-133,00	--	-78621	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	591,136	-310,00	--	-183252	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	1,05	-10687,00	--	-11221	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	4892,2	-75,04	--	-367089	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армкаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	44,145	-8049,49	-3554,81	-355345	-156927	-198525	-14,00	-618
		т		-2475,00	-1272,60	-109259	-56179	120	-5,35	-236
19	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,476	-14433,04	-6133,63	-6870	-2920	-4414	-30,70	-15
		т		-5580,00	-2147,65	-2656	-1022	120	-8,49	-4
20	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	1,09	-4110,07	-316,57	-4480	-345	-4718	-22,50	-25
		м3		-3487,50	-119,25	-3801	-130	120	-0,58	-1
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	109	-245,44	-3,82	-26753	-416	-4989	-0,21	-23
		м2		-37,35	-1,44	-4071	-157	118	-0,01	-1
22	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	1,09	-10200,00	--	-11118	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	108	-64,00	--	-6912	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка под зуб грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	221	-25,52	-24,77	-5639	-5474	-757	--	-1
		м3		-0,75	-2,78	-166	-614	97	-0,01	-2
25	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	22	-200,88	--	-4419	--	-4994	-1,42	-31
		м3		-200,88	--	-4419	--	113	--	--
26	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	243	-7,61	-7,61	-1848	-1848	-545	--	--
		м3		--	-2,31	--	-562	97	-0,01	-2
27	Е0142-4-4	Крепление откосов /зуба-упора/ камнем насухо из каменной наброски	211	-170,10	-45,90	-35890	-9684	-26207	-0,79	-168
		м3		-124,20	-15,36	-26206	-3240	89	-0,05	-11
28	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня/	217,33	-52,01	-50,96	-11303	-11075	-2112	-0,01	-1
		м3		-1,05	-8,97	-228	-1949	97	-0,03	-7
29	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /камень из резерва/	391,194	-68,94	--	-26969	--	-5394	-0,29	-113
		т		-13,79	--	-5394	--	100	--	--
30	Е0101-19-3 К=20	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/	217,33	-28,80	-28,80	-6259	-6259	-2277	--	--
		м3		--	-10,80	--	-2347	97	-0,05	-11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-10292591	-1013554			-13768
		Накладные расходы -	Тенге			-1701196				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-719627				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-12713414				

РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/								
		м3	0,1581395	1526,45	324,14	241	51	48	0,91	--
				127,58	124,46	20	20	120	0,58	--
34	С010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)								
		т	0,2490698	505,80	--	126	--	25	2,12	1
				101,16	--	25	--	100	--	--
35	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)								
		м2	3	-7,58	-1,43	-23	-4	-15	-0,03	--
				-4,93	-0,54	-15	-2	89	--	--
36	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм								
		м2	3	-140,00	--	-420	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
40	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий								
		кг	1,2279062	-75,04	--	-92	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
41	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
		т	0,1025174	-8049,49	-3554,81	-825	-364	-461	-14,00	-1
				-2475,00	-1272,60	-254	-130	120	-5,35	-1
42	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах								
		т	0,0130791	-14433,04	-6133,63	-189	-80	-121	-30,70	--
				-5580,00	-2147,65	-73	-28	120	-8,49	--
43	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм								
		т	0,0056395	-71100,00	--	-401	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм								
		т	0,0243965	-66000,00	--	-1610	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82								
			0,0051302	-52102,00	--	-267	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0079488	-50900,00	--	-405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0724814	-68800,00	--	-4987	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	4,5	-20,14	-0,23	-91	-1	-81	-0,12	-1
		шт		-19,91	-0,09	-90	--	90	--	--
49	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (57 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	0,1671512	-326,24	--	-55	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
50	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (57 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1шт)	1,3372093	-267,52	--	-358	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	0,5093023	-32,00	--	-16	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,003	-4110,07	-316,57	-12	-1	-13	-22,50	--
		м3		-3487,50	-119,25	-10	--	120	-0,58	--
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,3	-245,44	-3,82	-74	-1	-14	-0,21	--
		м2		-37,35	-1,44	-11	--	118	-0,01	--
54	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,003	-10200,00	--	-31	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /бетон В25F150W6/	0,0035349	26418,44	355,81	93	1	40	75,58	--
		м3		11301,75	135,00	40	--	100	0,66	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0036763	133,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0036763	310,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-9391	-400			-2
		Накладные расходы -	Тенге			-591				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-599				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-10582				
		РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки монолитным железобетоном								
59	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/	0,5732556	-7,58	-1,43	-4	-1	-3	-0,03	--
		м2		-4,93	-0,54	-3	--	89	--	--
60	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	0,6305812	-140,00	--	-88	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	0,4499767	-8048,08	-181,91	-3621	-82	-397	-4,31	-2
		м3		-668,25	-66,15	-301	-30	120	-0,29	--
62	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,4567264	-133,00	--	-61	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,4567264	-310,00	--	-142	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
64	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	3,85	-75,04	--	-289	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,0002616	-10687,00	--	-3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е0137-75-1	**Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	0,0063256	-8049,49	-3554,81	-51	-22	-28	-14,00	--
		т		-2475,00	-1272,60	-16	-8	120	-5,35	--
67	Е0137-75-2	**Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах**	0,0002488	14433,04	6133,63	4	2	2	30,70	--
		т		5580,00	2147,65	1	1	120	8,49	--
68	Е0110-5-1	**Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/**	0,0002651	4110,07	316,57	1	--	1	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	1	--	120	0,58	--
69	Е0108-4-7	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	0,0265116	245,44	3,82	7	--	1	0,21	--
		м2		37,35	1,44	1	--	118	0,01	--
70	С11021-43	**Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта**	0,0002651	10200,00	--	3	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
71	С11011-479	**Пергамин кровельный П-350**	0,0524419	-64,00	--	-3	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-4248	-103			-2
		Накладные расходы -	Тенге			-316	-38			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-423				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-280				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			-4952				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-10306231	-1014057			-13772
		Материалы -	Тенге			-1166470	-353099			-1563
		Всего заработная плата -	Тенге			-10306140				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-734554				
		Местные материалы -	Тенге				-1519480			
		Транспортные расходы -	Тенге			-1000306				
		Накладные расходы -	Тенге			-4680600				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-2137805				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-1702129				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							-851
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				-255319			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-720496				
		Сметная заработная плата -	Тенге			-12728766				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							-16186
		Всего заработная плата -	Тенге				-1774799			
		Накладные расходы -	Тенге			-91				
							-90			
						-81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-12			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-10				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			-182				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1
		Сметная заработная плата -	Тенге				-102			
		ИТОГО:	Тенге			-12728947				

Локальная смета 2-4-4 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-287 по ПК-304 обводная трасса на длину 1430м (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	30,081	-65900,00	--	-1982338	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-1982338	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1982338				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1982338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-118940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2101278				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			-2101278				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-1982338	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-1982338				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-1982338				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-118940				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-2101278				
		ИТОГО:	Тенге			-2101278				

Локальная смета 2-5-1 Крепление верхового откоса дамбы габионами на участках с ПК-306 (112) по ПК-330 (136) и с ПК-340 (146) по ПК-360 (166), основная трасса на длину 2400 м (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление напорного откоса дамбы габионами (матрац Рено)

11	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геотекстиля/	2475	-7,58	-1,43	-18761	-3539	-12049	-0,03	-78
		м2		-4,93	-0,54	-12202	-1336	89	--	-7
12	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка матрацев Рено вручную по откосу/	2475	-1,89	--	-4678	--	-6221	-0,01	-28
		м2		-1,89	--	-4678	--	133	--	--
13	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм /применительно к стоимости камня бутового/	798	-995,00	--	-794010	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (камень)	1436,4	-632,25	--	-908164	--	-181633	-2,66	-3814
		т		-126,45	--	-181633	--	100	--	--
15	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (камень на220 км)	14236,2	-554,40	--	-7892549	--	-1578510	-2,33	-33149
		т		-110,88	--	-1578510	--	100	--	--
17	Е0101-19-3 К=60	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	798	-86,40	-86,40	-68947	-68947	-25080	--	--
		м3		--	-32,40	--	-25855	97	-0,15	-124
18	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в месте складирования/	798	-52,01	-50,96	-41503	-40665	-7754	-0,01	-5
		м3		-1,05	-8,97	-838	-7156	97	-0,03	-25
19	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 /камень от места складирования до стройплощадки/	14236,2	-34,74	--	-494566	--	-98913	-0,15	-2077
		т		-6,95	--	-98913	--	100	--	--
21	Е0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	798	-147,12	-142,14	-117402	-113428	-22268	-0,03	-24
		м3		-4,98	-23,79	-3974	-18983	97	-0,08	-67
22	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камня в матрацы вручную/	798	-170,10	-45,90	-135736	-36625	-99116	-0,79	-634
		м3		-124,20	-15,36	-99112	-12254	89	-0,05	-42
23	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка гравия с крупностью частиц до 80мм/	349	-32,43	-31,77	-11318	-11088	-2116	--	-1
		м3		-0,66	-5,59	-230	-1951	97	-0,02	-7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /гравий/	558,4	-40,50	--	-22615	--	-4523	-0,17	-95
		т		-8,10	--	-4523	--	100	--	--
25	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	349	-12,60	-12,60	-4397	-4397	-1591	--	--
		м3		--	-4,70	--	-1640	97	-0,02	-8
26	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка гравия в бадьи/	349	-88,63	-85,82	-30931	-29950	-5784	-0,02	-6
		м3		-2,81	-14,28	-981	-4982	97	-0,05	-18
27	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача гравия в бадьях на откос и засыпка гравия в матрацы вручную с разравниванием/	349	-170,10	-45,90	-59363	-16018	-43348	-0,79	-277
		м3		-124,20	-15,36	-43346	-5359	89	-0,05	-18
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-10604941	-324658			-40188
			Тенге			-2028939	-79518			-315
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-10604941				
	Материалы -		Тенге			-3020				
	Всего заработная плата -		Тенге				-2108456			
	Местные материалы -		Тенге			-794010				
	Транспортные расходы -		Тенге			-9317894				
		Накладные расходы -	Тенге			-2088905				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1044
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-313336			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-761631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-13455478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-41548
		Сметная заработная плата -	Тенге				-2421792			
		ИТОГО:	Тенге			-13455478				

Локальная смета 5-1-1 Строительство автомобильной дороги на левобережной и правобережнолй частях комплекса длиной 36,3 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

		Дорожная дежда								
1	С143008-108 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	1713,153	-509,00	--	-871995	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС №6)	2741,0444	-632,25	--	-1733025	--	-346605	-2,66	-7279
		т		-126,45	--	-346605	--	100	--	--
3	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (дополнит. транспорт ГПС №6 на 90 км)	2741,0444	-226,80	--	-621669	--	-124334	-0,95	-2611
		т		-45,36	--	-124334	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-3226689	--			-9890
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-470939	--			--
		Всего заработная плата -	Тенге			-3226689				
		Местные материалы -	Тенге				-470939			
		Транспортные расходы -	Тенге			-871995				
		Накладные расходы -	Тенге			-2354694				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-470939				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-235
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-70641			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-221858				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-3919486				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-10125
		ИТОГО:	Тенге			-3919486	-541580			

Локальная смета 5-1-3 Строительство съездов на ПК194+50, ПК-309+20,ПК-330+20 (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

19	С143008-108 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	10143,742	-509,00	--	-5163165	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС №6)	16229,979	-632,25	--	-10261404	--	-2052281	-2,66	-43098
		т		-126,45	--	-2052281	--	100	--	--
21	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (дополнит. транспорт ГПС №6 на 90 км)	16229,979	-226,80	--	-3680959	--	-736192	-0,95	-15460
		т		-45,36	--	-736192	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			-19105528	--			-58558
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2788473	--			--
		Всего заработная плата -	Тенге			-19105528				
		Местные материалы -	Тенге				-2788473			
		Транспортные расходы -	Тенге			-5163165				
						-13942364				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			-2788473				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-1394
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-418271			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1313640				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-23207641				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-59952
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3206744			
		ИТОГО:	Тенге			-23207641				
		Итого прямые затраты:				-64 117 892				
		оборудование:				0				

		Наименование затрат:	Тенге			Строительно - монтажные работы	Оборудование, мебель и инвентарь	Прочие затраты	Всего, тенге
						-64 117 892	0	0	-64 117 892
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			-2 564 716			-2 564 716
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			-66 682 608	0	0	-66 682 608
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			-1 073 590			-1 073 590
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					-666 826	-666 826
		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					-266 730	-266 730
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			-67 756 198	0	-933 557	-68 689 754
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г, К=2,7367741935	Тенге			-185 433 413	0	-2 554 933	-187 988 347
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			-185 433 413	0	-2 554 933	-187 988 347
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					-3 759 767	-3 759 767
		Итого:	тенге			-185 433 413	0	-6 314 700	-191 748 114
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					-23 009 774	-23 009 774
		Итого:	тенге			-185 433 413	0	-29 324 474	**-214 757 887**

Локальная смета 2-2-3 Крепление откоса замполотна автодороги на участке Уштам с ПК-17 по ПК-22 (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	834	18,64	17,87	15542	14900	3420	0,01	4
		м2		0,77	3,46	642	2884	97	0,01	9
2	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	250	451,72	324,14	112929	81034	75611	0,91	228
		м3		127,58	124,46	31895	31114	120	0,58	144
3	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	261,6	490,00	--	128184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС)	418,56	632,25	--	264635	--	52927	2,66	1111
		т		126,45	--	52927	--	100	--	--
5	С010333-А201-1К=70	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /дополнительно на 70 км ГПС/	418,56	176,40	--	73834	--	14767	0,74	310
		т		35,28	--	14767	--	100	--	--
6	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	250	18,22	18,22	4555	4555	1535	--	--
		м3		--	6,33	--	1583	97	0,02	5
7	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	250	0,53	0,53	133	133	45	--	--
		м3		--	0,19	--	47	97	--	--
8	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/	872	7,58	1,43	6610	1247	4245	0,03	27
		м2		4,93	0,54	4299	471	89	--	2
9	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	959	140,00	--	134260	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	134,67	8048,08	181,91	1083835	24498	118682	4,31	580

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	668,25	66,15	89993	8908	120	0,29	39
			136,69005	133,00	--	18180	--	--	--	--
12	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	--	--	--	--	--	--	--
			136,69005	310,00	--	42374	--	--	--	--
13	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	м3	--	--	--	--	--	--	--
			0,22	10687,00	--	2351	--	--	--	--
14	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	м3	--	--	--	--	--	--	--
			1131	75,04	--	84865	--	--	--	--
15	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	кг	--	--	--	--	--	--	--
			10,49	8049,49	3554,81	84439	37290	47175	14,00	147
16	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	2475,00	1272,60	25963	13350	120	5,35	56
			0,11	14433,04	6133,63	1588	675	1020	30,70	3
17	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	5580,00	2147,65	614	236	120	8,49	1
			6,59	61200,00	--	403308	--	--	--	--
18	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	--	--	--	--	--	--	--
			3,59	65900,00	--	236581	--	--	--	--
19	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм /в том числе на откосы-1,53т, на заплечики-0,44т/	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,31	67700,00	--	20987	--	--	--	--
20	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	--	--	--	--	--	--	--
			0,11	50642,00	--	5571	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,38	4110,07	316,57	1562	120	1645	22,50	9
		м3		3487,50	119,25	1325	45	120	0,58	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38	245,44	3,82	9327	145	1739	0,21	8
		м2		37,35	1,44	1419	55	118	0,01	--
23	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,38	10200,00	--	3876	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	38	64,00	--	2432	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0142-4-4	Крепление откосов /спряжение бьефов/ камнем насухо из каменной наброски	20	170,10	45,90	3402	918	2484	0,79	16
		м3		124,20	15,36	2484	307	89	0,05	1
32	С010333-А3-1К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /камень/	37,08	29,07	--	1078	--	216	0,12	5
		т		5,81	--	216	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			2746436	165515			2449
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			226544	59000			258
		Материалы -	Тенге			2746436				
		Всего заработная плата -	Тенге			141132				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				285543			
		Местные материалы -	Тенге			894231				
		Транспортные расходы -	Тенге			1047378				
		Накладные расходы -	Тенге			339546				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			325511				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				48827			163
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			184317				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3256264				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО:	Тенге				334370			2870
						3256264				

Локальная смета 2-3-2 Покрытие гребня правобережной дамбы и земполотна автодороги ГПС

1	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /корректировка на толщину покрытия 30 см/	4332,3528	24,37	17,83	105563	77224	66134	0,04	180
		м2		6,41	5,07	27770	21954	133	0,02	79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-30-2 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) на водохозяйственном строительстве	4339,8607	0,20	0,20	880	880	296	--	--
		м2		--	0,07	--	305	97	--	1
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:		Тенге			106444	78105			180
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27770	22260			80
	Всего заработная плата -		Тенге			106444				
	Местные материалы -		Тенге				50030			
		Накладные расходы -	Тенге			569				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			66430				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				9964			33
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			183246				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО:	Тенге				59995			294
						183246				

Локальная смета 2-4-3 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-252+33 по ПК-253+79, с ПК 256+71 по ПК-231 с ПК-269+48 по ПК-271+88 с ПК-275+ по ПК-276+ 40 с ПК-283+32 по ПК-284+60 обводная трасса (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

1	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	1694	18,64	17,87	31568	30264	6947	0,01	9
		м2		0,77	3,46	1304	5858	97	0,01	19
2	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	622,5	451,72	324,14	281193	201775	188271	0,91	566
		м3		127,58	124,46	79419	77474	120	0,58	358
3	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	650,81	490,00	--	318897	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС)	1041,3	632,25	--	658362	--	131672	2,66	2765
		т		126,45	--	131672	--	100	--	--
5	С010333-А201-1К=0,9 К=105	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 105 км/	1041,3	264,60	--	275528	--	55106	1,11	1157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	т	52,92	--	55106	--	100	--	--
7	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ГПС /	650,80996 м3	75,60	75,60	49201	49201	17802	--	--
				--	28,20	--	18353	97	0,14	88
8	С010334-А13	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами из карьеров, расстояние перевозки свыше 4 до 4,5 км /ГПС/	650,80996 м3	25,09	24,43	16327	15897	2496	--	3
				0,66	3,29	430	2144	97	0,01	7
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1041,296 т	31,59	--	32895	--	6579	0,13	138
				6,32	--	6579	--	100	--	--
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	622,5 м3	18,22	18,22	11342	11342	3823	--	--
				--	6,33	--	3941	97	0,02	13
11	Е0142-21-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	622,5 м3	0,53	0,53	332	332	113	--	--
				--	0,19	--	116	97	--	--
12	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	1744,5 м2	43,15	1,43	75272	2495	8493	0,03	55
				4,93	0,54	8600	942	89	--	5
13	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон B25F150W6/	1918,75 м2	140,00	--	268625	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	271,66 м3	8048,08	181,91	2186342	49418	239409	4,31	1171
				668,25	66,15	181537	17970	120	0,29	79
			275,73497 м3	133,00	--	36673	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	275,7349	310,00	--	85478	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубик и под арматуру/	0,493	10687,00	--	5269	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
17	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	2282	75,04	--	171231	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армо каркасов для сооружений на оросительных и осушител ьных каналах	21,236068	8049,49	3554,81	170940	75490	95501	14,00	297
		т		2475,00	1272,60	52559	27025	120	5,35	114
19	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдель ных стержней для сооружений на оросительных и осуш ительных каналах	0,224	14433,04	6133,63	3233	1374	2077	30,70	7
		т		5580,00	2147,65	1250	481	120	8,49	2
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	13,413	61200,00	--	820876	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,332	65900,00	--	483179	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,49	67700,00	--	33173	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,224	50642,00	--	11344	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,47	4110,07	316,57	1932	149	2034	22,50	11
		м3		3487,50	119,25	1639	56	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	47	245,44	3,82	11536	180	2151	0,21	10
		м2		37,35	1,44	1755	68	118	0,01	--
26	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,47	10200,00	--	4794	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	93	64,00	--	5952	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка под зуб грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.							
29	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	17	-25,52	-24,77	-434	-421	-58	--	--
		м3		-0,75	-2,78	-13	-47	97	-0,01	--
30	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	2	-200,88	--	-402	--	-454	-1,42	-3
		м3		-200,88	--	-402	--	113	--	--
31	Е0142-4-4	Крепление откосов /зуба-упора/ камнем насухо из каменной наброски	19	-7,61	-7,61	-145	-145	-43	--	--
		м3		--	-2,31	--	-44	97	-0,01	--
32	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /разработка камня в резерве/	19	-170,10	-45,90	-3232	-872	-2360	-0,79	-15
		м3		-124,20	-15,36	-2360	-292	89	-0,05	-1
33	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /камень из резерва/	19,57	-52,01	-50,96	-1018	-997	-190	-0,01	--
		м3		-1,05	-8,97	-21	-175	97	-0,03	-1
			35,226	-68,94	--	-2428	--	-486	-0,29	-10
		т		-13,79	--	-486	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-19-3 к=20	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/	19,57	-28,80	-28,80	-564	-564	-205	--	--
		м3		--	-10,80	--	-211	97	-0,05	-1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6043269	434917			6161
		Накладные расходы -	Тенге			758679				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			408117				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7210064				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета								
37	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	**Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.**							
38	С010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)	0,26	-1526,45	-324,14	-397	-84	-79	-0,91	--
		м3		-127,58	-124,46	-33	-32	120	-0,58	--
39	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)	0,4095	-505,80	--	-207	--	-41	-2,12	-1
		т		-101,16	--	-41	--	100	--	--
40	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	2	-7,58	-1,43	-15	-3	-10	-0,03	--
		м2		-4,93	-0,54	-10	-1	89	--	--
41	Е0137-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /парапет из бетона В25F150W6/	2	-140,00	--	-280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
42	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,07	-7552,71	-142,69	-23187	-438	-2857	-4,47	-14
		м3		-724,50	-50,98	-2224	-157	120	-0,21	-1
43	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	3,11605	-133,00	--	-414	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
			3,11605	-310,00	--	-966	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

44	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	кг	26	-75,04	--	-1951	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
45	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,274	-8049,49	-3554,81	-2206	-974	-1232	-14,00	-4
					-2475,00	-1272,60	-678	-349	120	-5,35	-1
46	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,035	-14433,04	-6133,63	-505	-215	-325	-30,70	-1
					-5580,00	-2147,65	-195	-75	120	-8,49	--
47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,016	-71100,00	--	-1138	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,066	-66000,00	--	-4356	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	т	0,013	-52102,00	--	-677	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,022	-50900,00	--	-1120	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,192	-68800,00	--	-13210	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	шт	12	-20,14	-0,23	-242	-3	-216	-0,12	-1
					-19,91	-0,09	-239	-1	90	--	--
53	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (61 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	м	0,25	-326,24	--	-82	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (61 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1шт)	2	-267,52	--	-535	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	2	-32,00	--	-64	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,008	-4110,07	-316,57	-33	-3	-35	-22,50	--
		м3		-3487,50	-119,25	-28	-1	120	-0,58	--
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,8	-245,44	-3,82	-196	-3	-37	-0,21	--
		м2		-37,35	-1,44	-30	-1	118	-0,01	--
58	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,008	-10200,00	--	-82	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	Тенге			-51861	-1722			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-4832				-22
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-3401				
						-60094				

РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки монолитным железобетоном

Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.

63	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/	11	-7,58	-1,43	-83	-16	-54	-0,03	--
		м2		-4,93	-0,54	-54	-6	89	--	--
64	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	12,1	-140,00	--	-1694	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	1,68	-8048,08	-181,91	-13521	-306	-1481	-4,31	-7
		м3		-668,25	-66,15	-1123	-111	120	-0,29	--
66	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,7052	-133,00	--	-227	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
67	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	1,7052	-310,00	--	-529	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
68	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	14	-75,04	--	-1050	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
69	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,003	-10687,00	--	-32	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,129	-8049,49	-3554,81	-1038	-459	-580	-14,00	-2
		т		-2475,00	-1272,60	-319	-164	120	-5,35	-1
71	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0014	-14433,04	-6133,63	-20	-9	-13	-30,70	--
		т		-5580,00	-2147,65	-8	-3	120	-8,49	--
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,083	-50900,00	--	-4225	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,046	-65900,00	--	-3031	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0014	-50642,00	--	-71	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
75	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,004	-4110,07	-316,57	-16	-1	-17	-22,50	--
		м3		-3487,50	-119,25	-14	--	120	-0,58	--
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,4	-245,44	-3,82	-98	-2	-18	-0,21	--
		м2		-37,35	-1,44	-15	-1	118	-0,01	--
77	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,004	-10200,00	--	-41	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
78	С11011-479	**Пергамин кровельный П-350**	м3		--	--	--	--	--	--	--
			0,38	-64,00	--	-24	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			-25701	-791			-10
		Накладные расходы -	**Тенге**			-1533	-285			-1
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-2163				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			-1672				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			-29536				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			5965706	432403			6129
		Материалы -	Тенге			513558	152756			679
		Всего заработная плата -	Тенге			5965948				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			336926				
		Местные материалы -	Тенге				666554			
		Транспортные расходы -	Тенге			1770780				
		Накладные расходы -	Тенге			2140720				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			964149				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч			751901				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							376
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				112785			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			403071				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			7120920				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Всего заработная плата -	Тенге				779339			7186
		Накладные расходы -	Тенге			-242				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-216				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				-32			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			-27				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч			-485				
		ИТОГО :	Тенге							
			Тенге				-272			-2
						7120435				

Локальная смета 2-4-4 Крепление напорного откоса дамбы монолитным железобетоном с устройством парапета на участках с ПК-287 по ПК-304 обводная трасса на длину 1430м (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление откоса монолитным железобетоном

1	Е0101-88-1	**Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы**	1593	18,64	17,87	29686	28459	6533	0,01	8
		м2		0,77	3,46	1227	5508	97	0,01	18
2	Е0137-7-3 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	**Устройство гравийно-песчаной подготовки под сооружения /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/**	562,25049	451,72	324,14	253977	182246	170049	0,91	512

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
3	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	588,11	127,58 490,00	124,46 --	71732 288174	69976 --	120 --	0,58 --	323 --
4	С010333-А200-1К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС)	м3 т	940,976	-- 632,25 126,45	-- -- --	-- 594932 118986	-- -- --	-- 118986 100	-- 2,66 --	-- 2499 --
5	С010333-А201-1К=0,9 К=105	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /на 105 км/	т	940,976	264,60 52,92	-- --	248982 49796	-- --	49796 100	1,11 --	1046 --
6	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	м3	560,48042	75,60 --	75,60 28,20	42372 --	42372 15806	15331 97	-- 0,14	-- 76
7	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка ГПС /	м3 т	588,11031	25,09 0,66	24,43 3,29	14754 388	14366 1937	2256 97	-- 0,01	2 7
8	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /ГПС/	т	940,97609	29,07 5,81	-- --	27354 5471	-- --	5471 100	0,12 --	115 --
9	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	м3	562,25049	18,22 --	18,22 6,33	10244 --	10244 3560	3453 97	-- 0,02	-- 12
10	Е0101-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	м3	562,25049	0,53 --	0,53 0,19	299 --	299 105	102 97	-- --	-- --
11	Е0142-21-1 т.ч. п-3.12 К=1,0	Устройство противофильтрационного экрана из геомембраны /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/	м2	1975	43,15 4,93	1,43 0,54	85217 9737	2824 1066	9615 89	0,03 --	62 5
12	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм		2172,5	140,00	--	304150	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон В25F150W6/	327,17	8048,08	181,91	2633091	59515	288328	4,31	1410
		м2		668,25	66,15	218631	21642	120	0,29	95
		м3	332,07755	133,00	--	44166	--	--	--	--
14	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
		м3	332,07755	310,00	--	102944	--	--	--	--
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,43	10687,00	--	4595	--	--	--	--
16	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/		--	--	--	--	--	--	--
		м3	2747,5	75,04	--	206160	--	--	--	--
17	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий		--	--	--	--	--	--	--
		кг	18,514	8049,49	3554,81	149028	65814	83260	14,00	259
18	Е0137-75-1	Установка армосеток и армкаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		2475,00	1272,60	45822	23561	120	5,35	99
		т	0,196	14433,04	6133,63	2829	1202	1818	30,70	6
19	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах		5580,00	2147,65	1094	421	120	8,49	2
		т	11,698	61200,00	--	715918	--	--	--	--
20	С12041-75 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,421	67700,00	--	28502	--	--	--	--
22	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм		--	--	--	--	--	--	--
		т	0,196	50642,00	--	9926	--	--	--	--
23	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014		--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,445	4110,07	316,57	1829	141	1926	22,50	10
		м3		3487,50	119,25	1552	53	120	0,58	--
25	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,6	245,44	3,82	10947	170	2041	0,21	9
		м2		37,35	1,44	1666	64	118	0,01	--
26	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,446	10200,00	--	4549	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С11011-479	Пергамин кровельный П-350	44	64,00	--	2816	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
28	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка под зуб грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.							
29	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	218	-25,52	-24,77	-5563	-5399	-746	--	-1
		м3		-0,75	-2,78	-164	-606	97	-0,01	-2
30	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	22	-200,88	--	-4419	--	-4994	-1,42	-31
		м3		-200,88	--	-4419	--	113	--	--
31	Е0142-4-4	Крепление откосов /зуба-упора/ камнем насухо из каменной наброски	240	-7,61	-7,61	-1825	-1825	-539	--	--
		м3		--	-2,31	--	-555	97	-0,01	-2
32	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /разработка камня в резерве/	208	-170,10	-45,90	-35380	-9546	-25835	-0,79	-165
		м3		-124,20	-15,36	-25834	-3194	89	-0,05	-11
33	С010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 /камень из резерва/	214,24	-52,01	-50,96	-11142	-10918	-2082	-0,01	-1
		м3		-1,05	-8,97	-225	-1921	97	-0,03	-7
			385,632	-68,94	--	-26585	--	-5317	-0,29	-112

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
34	Е0101-19-3 к=20	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 10 км/	т	-13,79	--	-5317	--	100	--	--
			214,24	-28,80	-28,80	-6170	-6170	-2244	--	--
			м3	--	-10,80	--	-2314	97	-0,05	-11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5726358	373795			5628
		Накладные расходы -	Тенге			717209				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			386614				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6830181				
		РАЗДЕЛ 2. Устройство парапета								
37	Е0137-7-4 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005 т.ч. п-1.28 и п-3.46 К=1,05	Устройство песчаной подготовки под блоки парапета /при работе на водохозяйственном и других видах строительства/	0,0405209	1526,45	324,14	62	13	12	0,91	--
			м3	127,58	124,46	5	5	120	0,58	--
38	С010333-А150-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 150 км, класс груза 1 (песок)	0,0638204	505,80	--	32	--	6	2,12	--
			т	101,16	--	6	--	100	--	--
39	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки (геомембрана)	0,05	7,58	1,43	1	--	--	0,03	--
			м2	4,93	0,54	--	--	--	--	--
40	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	0,05	140,00	--	7	--	--	--	--
			м2	--	--	--	--	--	--	--
		Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.								
44	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	0,5363578	-75,04	--	-40	--	--	--	--
			кг	--	--	--	--	--	--	--
45	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0492289	8049,49	3554,81	396	175	221	14,00	1
			т	2475,00	1272,60	122	63	120	5,35	--
46	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0064215	14433,04	6133,63	93	39	60	30,70	--
			т	5580,00	2147,65	36	14	120	8,49	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	С12041-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0030309	71100,00	--	215	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0115334	66000,00	--	761	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82	0,0021968	52102,00	--	114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0032923	50900,00	--	168	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0337322	68800,00	--	2321	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами /применительно к тайротам/	2,4062413	20,14	0,23	48	1	43	0,12	--
		шт		19,91	0,09	48	--	90	--	--
53	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость тайрот (арматура) для стяжки опалубки (105 шт при 20-кратной оборачиваемости длиной 0,25м/шт)	0,142578	326,24	--	47	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
54	С Прайс-лист ТОО "BeeComStroy"	Стоимость барашковых болтов для тайротов для соединения опалубки (105 шт при 20-кратной оборачиваемости 2 болта на 1шт)	1,1406241	267,52	--	305	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 /применяется при монтаже опалубки/	0,6312764	32,00	--	20	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,0012529	4110,07	316,57	5	--	5	22,50	--
		м3		3487,50	119,25	4	--	120	0,58	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
57	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,1388108	245,44	3,82	34	1	6	0,21	--
		м2		37,35	1,44	5	--	118	0,01	--
58	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,0013881	10200,00	--	14	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	Е0146-33-3	Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 в железобетонных стенах и перегородках /бетон B25F150W6/	0,0003832	26418,44	355,81	10	--	4	75,58	--
		м3		11301,75	135,00	4	--	100	0,66	--
60	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0003986	133,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0003986	310,00	--	1	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4616	229			1
		Накладные расходы -	Тенге			359				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			299				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5274				
		РАЗДЕЛ 3. Заливка вставки монолитным железобетоном								
63	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геомембраны/	0,041081	7,58	1,43	1	--	--	0,03	--
		м2		4,93	0,54	--	--	--	--	--
64	С11011-7630 Изм. и доп. вып. 20	Геомембрана полимерная толщиной 0,5 мм	0,0451891	140,00	--	6	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0137-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона при объеме по сооружению в целом до 10000 м3 /бетон B25F150W6/	0,0685693	-8048,08	-181,91	-552	-12	-60	-4,31	--
		м3		-668,25	-66,15	-46	-5	120	-0,29	--
66	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,0695978	-133,00	--	-9	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.

67	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,0695978	-310,00	--	-22	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
68	С Прайс-лист ТОО "Полипласт"	Стоимость суперпластификатора и ускорителя твердения бетона "Реламикс Т-2" жидкий	0,222034	75,04	--	17	--	--	--	--	
		кг		--	--	--	--	--	--	--	
69	С11021-15 Изм. и доп. вып. 20	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86 /кубики под арматуру/	0,000452	-10687,00	--	-5	--	--	--	--	
		м3		--	--	--	--	--	--	--	
70	Е0137-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0056012	-8049,49	-3554,81	-45	-20	-25	-14,00	--	
		т		-2475,00	-1272,60	-14	-7	120	-5,35	--	
71	Е0137-75-2	Установка арматуры из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах	0,0004695	-14433,04	-6133,63	-7	-3	-4	-30,70	--	
		т		-5580,00	-2147,65	-3	-1	120	-8,49	--	
72	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,003646	-50900,00	--	-186	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
73	С12041-73 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0019552	-65900,00	--	-129	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
74	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0004695	-50642,00	--	-24	--	--	--	--	
		т		--	--	--	--	--	--	--	
75	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев /установка досок в температурные швы. Применительно/	0,0008014	-4110,07	-316,57	-3	--	-3	-22,50	--	
		м3		-3487,50	-119,25	-3	--	120	-0,58	--	
76	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,0801413	-245,44	-3,82	-20	--	-4	-0,21	--	
		м2		-37,35	-1,44	-3	--	118	-0,01	--	
77	С11021-43	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 19, 22 мм, II сорта	0,0008014	-10200,00	--	-8	--	--	--	--	

		3		4	5	6	7	8	9	10	11
78	С11011-479	**Пергамин кровельный П-350**	м3		--	--	--	--	--	--	--
				0,0152973	-64,00	--	-1	--	--	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				--	--	--	--	--
		Накладные расходы -	Тенге				-986	-36			--
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-97				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-65				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**				-1148				
		Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**				5729988	373989			5629
		Материалы -	Тенге				490307	135178			605
		Всего заработная плата -	Тенге				5729940				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				388842				
		Местные материалы -	Тенге					625437			
		Транспортные расходы -	Тенге				1280219				
		Накладные расходы -	Тенге				2520856				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге				844715				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч				717428				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге					107614			359
		Нормативная трудоемкость -	Тенге				386842				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				6834210				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге								
		Всего заработная плата -	Тенге					733052			6593
		Накладные расходы -	Тенге				48				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге					48			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				43				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге					6			
		Сметная заработная плата -	Тенге				6				
		ИТОГО:	Тенге				97				
			Тенге					55			
							6834307				

Локальная смета 2-5-1 Крепление верхового откоса дамбы габионами на участках с ПК-306 (112) по ПК-330 (136) и с ПК-340 (146) по ПК-360 (166), основная трасса на длину 2400 м (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление напорного откоса дамбы габионами (матрац Рено)

3	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под зуб/**									
			387	25,52	24,77	9875	9585	1325	--	2	
		м3		0,75	2,78	290	1076	97	0,01	4	
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**									
			20	200,88	--	4018	--	4540	1,42	28	
		м3		200,88	--	4018	--	113	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, перемещение ранее разрыхленных отвалов 70 %	407	4,04	4,04	1645	1645	553	--	--
		м3		--	1,40	--	571	97	--	2
6	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	407	7,61	7,61	3095	3095	913	--	--
		м3		--	2,31	--	942	97	0,01	3
7	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в карьере/	387	36,86	35,62	14265	13785	4940	0,01	3
		м3		1,24	11,92	480	4613	97	0,04	17
8	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /камень/	696,6	29,07	--	20250	--	4050	0,12	85
		т		5,81	--	4050	--	100	--	--
9	Е0101-19-3К=6	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 3 км/	387	8,64	8,64	3344	3344	1216	--	--
		м3		--	3,24	--	1254	97	0,02	6
10	Е0101-27-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве /укладка камня в траншеи/	387	3,82	3,82	1478	1478	497	--	--
		м3		--	1,32	--	513	97	--	2
16	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (камень дополнительно на 170 км)	12799,8	428,40	--	5483434	--	1096687	1,80	23030
		т		85,68	--	1096687	--	100	--	--
20	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /камень от места складирования до стройплощадки/	12799,8	40,50	--	518392	--	103678	0,17	2177
		т		8,10	--	103678	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6059796	32932			25326
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1209203	8967			33
		Всего заработная плата -	Тенге			6059796				
		Транспортные расходы -	Тенге				1218170			
		Накладные расходы -	Тенге			6022076				
						1218401				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				182760			609
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			436692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7714888				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				1400931			25969
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7714888				

РАЗДЕЛ 2. Установка-монтаж габионных ящиков на верхней грани напорого откоса

28	Е0101-90-6	**Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную**	191	10,22	--	1952	--	2206	0,07	12
		м2		10,22	--	1952	--	113	--	--
29	Е0127-45-1	**Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка габионных ящиков вручную по откосу/**	191	1,89	--	361	--	480	0,01	2
		м2		1,89	--	361	--	133	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			2313	--			15
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2313	--			--
		Всего заработная плата -	Тенге			2313				
		Накладные расходы -	Тенге				2313			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			2686				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				403			1
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			300				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5299				
		Сметная заработная плата -	Тенге							
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2716			16
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			5299				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6062109	32932			25341
		Всего заработная плата -	Тенге			1211516	8967			33
		Транспортные расходы -	Тенге			6062109				
		Накладные расходы -	Тенге				1220483			
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6022076				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1221087				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				183163			611
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			436992				
		Сметная заработная плата -	Тенге			7720187				
		ИТОГО:	Тенге				1403646			25985
						7720187				

Локальная смета 2-5-2 Крепление низового откоса дамбы габионами на участках с ПК-252+50 по ПК-253+50, с ПК-257 по ПК-258+50, с ПК-273+75 по ПК-276+75, с ПК-283 по ПК-285 и с ПК-287 по ПК-300 обводная трасса (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление напорного откоса дамбы габионами (матрац Рено)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	6227	18,64	17,87	116042	111247	25537	0,01	33
		м2		0,77	3,46	4795	21532	97	0,01	70
3	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под зуб/	562	25,52	24,77	14341	13919	1924	--	3
		м3		0,75	2,78	422	1562	97	0,01	5
4	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	28	200,88	--	5625	--	6356	1,42	40
		м3		200,88	--	5625	--	113	--	--
5	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, перемещение ранее разрыхленных отвалов 70 %	1786	4,04	4,04	7217	7217	2429	--	--
		м3		--	1,40	--	2504	97	--	8
6	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1786	7,61	7,61	13583	13583	4008	--	--
		м3		--	2,31	--	4132	97	0,01	14
7	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в карьере/	562	36,86	35,62	20716	20019	7174	0,01	5
		м3		1,24	11,92	697	6699	97	0,04	25
8	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /камень/	6148,8	-40,50	--	-249026	--	-49805	-0,17	-1046
		т		-8,10	--	-49805	--	100	--	--
9	Е0101-19-3 К=10	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	3416	-14,40	-14,40	-49190	-49190	-17893	--	--
		м3		--	-5,40	--	-18446	97	-0,03	-88
8	С010333-А3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1 /камень/	7160,4	29,07	--	208153	--	41631	0,12	874
		т		5,81	--	41631	--	100	--	--

Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0101-19-3 К=6	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 3 км/	3978	8,64	8,64	34370	34370	12502	--	--
		м3		--	3,24	--	12889	97	0,02	62
10	Е0101-27-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве /укладка камня в траншеи/	562	3,82	3,82	2146	2146	722	--	--
		м3		--	1,32	--	745	97	--	2
11	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геотекстиля/	3424	7,58	1,43	25954	4896	16669	0,03	108
		м2		4,93	0,54	16880	1849	89	--	9
12	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка матрацев Рено вручную по откосу/	4475	1,89	--	8458	--	11249	0,01	51
		м2		1,89	--	8458	--	133	--	--
13	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм /применительно к стоимости камня бутового/	1066	995,00	--	1060670	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (камень)	1918,8	632,25	--	1213161	--	242632	2,66	5095
		т		126,45	--	242632	--	100	--	--
15	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (камень на 220 км)	7702,2	-554,40	--	-4270100	--	-854020	-2,33	-17934
		т		-110,88	--	-854020	--	100	--	--
15	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (камень дополнительно на 170 км)	9621	428,40	--	4121636	--	824327	1,80	17311
		т		85,68	--	824327	--	100	--	--
16	Е0101-19-3 К=60	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	1066	86,40	86,40	92102	92102	33502	--	--
		м3		--	32,40	--	34538	97	0,15	165

Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в месте складирования/	1066	52,01	50,96	55442	54323	10358	0,01	7
		м3		1,05	8,97	1119	9559	97	0,03	34
18	С010333-А4-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 4 км, класс груза 1 /камень от места складирования до стройплощадки/	1919	34,74	--	66666	--	13333	0,15	280
		т		6,95	--	13333	--	100	--	--
19	Е0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	1066	147,12	142,14	156831	151522	29746	0,03	32
		м3		4,98	23,79	5309	25358	97	0,08	90
20	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камня в матрацы вручную/	1066	170,10	45,90	181322	48925	132403	0,79	846
		м3		124,20	15,36	132397	16370	89	0,05	56
21	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка гравия с крупностью частиц до 80мм/	451	32,43	31,77	14626	14328	2735	--	2
		м3		0,66	5,59	298	2522	97	0,02	9
22	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /гравий/	721,645	40,50	--	29227	--	5845	0,17	123
		т		8,10	--	5845	--	100	--	--
23	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	451	12,60	12,60	5683	5683	2056	--	--
		м3		--	4,70	--	2120	97	0,02	10
24	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка гравия в бадьи/	451	88,63	85,82	39971	38704	7474	0,02	8
		м3		2,81	14,28	1267	6438	97	0,05	23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача гравия в бадьях на откос и засыпка гравия в матрацы вручную с разравниванием/**	451	170,10	45,90	76713	20699	56016	0,79	358
		м3		124,20	15,36	56014	6926	89	0,05	24
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3002337	584493			6195
			Тенге			457224	137295			517
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3002337				
		Материалы -	Тенге			4177				
		Всего заработная плата -	Тенге				594518			
		Местные материалы -	Тенге			1060670				
		Транспортные расходы -	Тенге			1119717				
		Накладные расходы -	Тенге			568911				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							284
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				85337			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3785523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6996
		Сметная заработная плата -	Тенге				679855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3785523				
		РАЗДЕЛ 2. Установка-монтаж габионных ящиков на верхней грани напорого откоса								
26	Е0101-90-6	**Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную**	253	10,22	--	2586	--	2922	0,07	16
		м2		10,22	--	2586	--	113	--	--
27	Е0127-45-1	**Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка габионных ящиков вручную по откосу/**	253	1,89	--	478	--	636	0,01	3
		м2		1,89	--	478	--	133	--	--
28	Е0101-17-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня, имеющегося на хранении/**	114	36,86	35,62	4202	4061	1455	0,01	1
		м3		1,24	11,92	141	1359	97	0,04	5
29	С010333-А5-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (камень)**	205	40,50	--	8303	--	1661	0,17	35
		т		8,10	--	1661	--	100	--	--
30	Е0101-19-3 К=10	**Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/**	114	14,40	14,40	1642	1642	597	--	--
		м3		--	5,40	--	616	97	0,03	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	114	147,12	142,14	16772	16204	3181	0,03	3
		м3		4,98	23,79	568	2712	97	0,08	10
32	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камняв габионы вручную/	114	170,10	45,90	19391	5232	14159	0,79	91
		м3		124,20	15,36	14159	1751	89	0,05	6
33	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка гравия с крупностью частиц до 80мм/	31	32,43	31,77	1005	985	188	--	--
		м3		0,66	5,59	20	173	97	0,02	1
34	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /гравий/	49,654	40,50	--	2011	--	402	0,17	8
		т		8,10	--	402	--	100	--	--
35	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	31	12,60	12,60	391	391	141	--	--
		м3		--	4,70	--	146	97	0,02	1
36	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка гравия в бадьи/	31	88,63	85,82	2747	2660	514	0,02	1
		м3		2,81	14,28	87	443	97	0,05	2
37	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача гравия в бадьях на откос и засыпка гравия в матрацы вручную с разравниванием/	31	170,10	45,90	5273	1423	3850	0,79	25
		м3		124,20	15,36	3850	476	89	0,05	2
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			64800	32597			183
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			23952	7675			28
Всего заработная плата -			Тенге			64800				
Транспортные расходы -			Тенге				31627			
Накладные расходы -			Тенге			10313				
						29707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4456			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5670				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			100177				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							226
		Сметная заработная плата -	Тенге				36083			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			100177				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			3067137	617090			6378
	Стоимость общестроительных работ -		**Тенге**			481176	144969			545
	Материалы -		Тенге			3067137				
	Всего заработная плата -		Тенге			4177				
	Местные материалы -		Тенге				626145			
	Транспортные расходы -		Тенге			1060670				
		Накладные расходы -	Тенге			1130031				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	Тенге			598618				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	чел.-ч							299
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				89793			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219945				
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			3885700				
		Сметная заработная плата -	чел.-ч							7222
		ИТОГО:	Тенге				715938			
			Тенге			3885700				

Локальная смета 2-6-1 Строительство водорегулятора-водовыпуска на правобережной дамбе (обводная трасса) (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.

30	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм (применительно к стоимости камня)	206	-995,00	--	-204970	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (камень)	370,8	-632,25	--	-234438	--	-46888	-2,66	-985
		т		-126,45	--	-46888	--	100	--	--
32	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (перевозка камня дополнительно на 220 км)	370,8	-554,40	--	-205572	--	-41114	-2,33	-863
		т		-110,88	--	-41114	--	100	--	--
30	Е0101-17-21 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня на базе /	206	52,01	50,96	10714	10498	2002	0,01	1
		м3		1,05	8,97	216	1847	97	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С010333-А25-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1 /камень от базы до места укладки/**	370,8	154,26	--	57200	--	11440	0,65	240
		т		30,85	--	11440	--	100	--	--
32	Е0101-19-3 К=50	**Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 25 км/**	206	72,00	72,00	14832	14832	5395	--	--
		м3		--	27,00	--	5562	97	0,13	27
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			-562234	25330			-1606
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-76346	7409			33
		Всего заработная плата -	Тенге			-562234				
		Местные материалы -	Тенге				-68936			
		Транспортные расходы -	Тенге			-204970				
		Накладные расходы -	Тенге			-382810				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-69165				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							-35
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				-10375			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-37884				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-669284				
		Сметная заработная плата -	Тенге							-1608
		ИТОГО:	Тенге				-79311			
						-669284				

Исключить из акта выполненных работ за февраль 2017г. Локальная смета 2-7 Крепление верхового откоса зашитного ограждения дамбы георешеткой с заполнением природным ГПГ и песком толщиной 12 см (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

7	С010333-А201-1 К=0,9 К=90	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (ГПС дополнительно на 90 км)**	16000	-226,80	--	-3628800	--	-725760	-0,95	-15241
		т		-45,36	--	-725760	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			-3628800	--			-15241
			Тенге			-725760	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3628800				
		Всего заработная плата -	Тенге				-725760			
		Транспортные расходы -	Тенге			-3628800				
		Накладные расходы -	Тенге			-725760				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-363
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-108864			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-261274				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-4615834				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-15604
		Сметная заработная плата -	Тенге				-834624			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:	Тенге			-4615834				

Локальная смета 2-7 Крепление верхового откоса зашитно-оградительной дамбы георешеткой с заполнением природным ГПС и песком толщиной 12 см (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

1	Е0101-87-3	Планировка гребня и откосов насыпиприцепными средними грейдерами в грунтах 1-3 группы	227900	0,48	0,48	108360	108360	51928	--	--
		м2		--	0,23	--	53534	97	--	205
2	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /применительно к укладке георешетки на пляжный откос 1:10/	227535,94	1,89	--	430043	--	571957	0,01	2594
		м2		1,89	--	430043	--	133	--	--
4	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании /применительно для установки стержней при креплениигеорешетки/	180,48151	7294,77	680,89	1316571	122888	1097522	33,10	5974
		1т		5535,00	256,50	998965	46294	105	1,26	227
5	С12041-6 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82 /для закрепления георешетки/	43,3	50642,00	--	2192799	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		УСТРОЙСТВО ЗАПОЛНЕНИЯ ГЕОРЕШЕТОК								
6	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	5000	490,00	--	2450000	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС)	8000	632,25	--	5058000	--	1011600	2,66	21244
		т		126,45	--	1011600	--	100	--	--
8	С010333-А201-1 К=0,9 К=60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1(ГПС дополнительно на 60 км)	40000	151,20	--	6048000	--	1209600	0,64	25402
		т		30,24	--	1209600	--	100	--	--
9	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	5000	25,09	24,43	125435	122135	19176	--	20
		м3		0,66	3,29	3300	16469	97	0,01	56
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	8250	40,50	--	334125	--	66825	0,17	1403
		т		8,10	--	66825	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог накаждые 0,5 км длины /на 5 км/	5000	12,60	12,60	63000	63000	22795	--	--
		м3		--	4,70	--	23500	97	0,02	113
12	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную толщиной 20 см	227535,94	62,23	9,35	14160458	2128358	11342366	0,33	73949
		м2		52,88	3,13	12032101	712131	89	0,01	2435
13	Е0142-6-2К=2	Добавлять или исключить устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/ насухо вручную с изменением толщины на 5 см /уменьшить на 10 см/	227535,94	-12,42	-4,72	-2826151	-1074124	-1879164	-0,05	-10649
		м2		-7,70	-1,58	-1752027	-359393	89	-0,01	-1229
14	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	25000	25,09	24,43	627177	610677	95880	--	100
		м3		0,66	3,29	16500	82346	97	0,01	282
15	С010333-А25-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 25 км, класс груза 1	40000	154,26	--	6170400	--	1234080	0,65	25916
		т		30,85	--	1234080	--	100	--	--
16	Е0101-19-1 К=50	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 25 км/	25000	63,00	63,00	1575000	1575000	569875	--	--
		м3		--	23,50	--	587500	97	0,11	2825
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:			Тенге			37833217	3656294			145952
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			15250987	1162380			4915
Материалы -			Тенге			37833217				
Всего заработная плата -			Тенге			194718				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				16413367			
Местные материалы -			Тенге			2192799				
Транспортные расходы -			Тенге			2450000				
		Накладные расходы -	Тенге			17610525				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			15414440				7707
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2312166			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3194859				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			56442517				158574
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				18725533			
		Сметная заработная плата -	Тенге			56442517				
		ИТОГО:	Тенге							

Локальная смета 2-8-1 Крепление верхового откоса дамбы габионами на участках с ПК-205+00 по ПК-210+00 /дополнительные мероприятия/ (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1. Крепление напорного откоса дамбы габионами (матрац Рено)										
1	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на откосе дамбы/	8100	25,52	24,77	206688	200613	27729	--	37
		м3		0,75	2,78	6075	22512	97	0,01	78
2	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	8100	7,61	7,61	61603	61603	18176	--	--
		м3		--	2,31	--	18738	97	0,01	61
3	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	4770	18,64	17,87	88890	85217	19562	0,01	25
		м2		0,77	3,46	3673	16494	97	0,01	54
4	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	975	10,22	--	9965	--	11260	0,07	63
		м2		10,22	--	9965	--	113	--	--
5	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под зуб/	900	25,52	24,77	22965	22290	3081	--	4
		м3		0,75	2,78	675	2501	97	0,01	9
6	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	90	200,88	--	18079	--	20429	1,42	127
		м3		200,88	--	18079	--	113	--	--
7	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, перемещение ранее разрыхленных отвалов 70 %	990	4,04	4,04	4000	4000	1346	--	--
		м3		--	1,40	--	1388	97	--	5
8	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	990	7,61	7,61	7529	7529	2222	--	--
		м3		--	2,31	--	2290	97	0,01	7
9	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в карьере/	900	36,86	35,62	33175	32059	11489	0,01	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1,24	11,92	1116	10728	97	0,04	39
10	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /камень/	1620	97,38	--	157756	--	31551	0,41	663
		т		19,48	--	31551	--	100	--	--
11	Е0101-19-3 К=30	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 15 км/	900	43,20	43,20	38880	38880	14143	--	--
		м3		--	16,20	--	14580	97	0,08	70
12	Е0101-27-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве /укладка камн в траншеи/	900	3,82	3,82	3437	3437	1157	--	--
		м3		--	1,32	--	1192	97	--	4
13	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геотекстиля/	5010	7,58	1,43	37976	7164	24390	0,03	157
		м2		4,93	0,54	24699	2705	89	--	14
14	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка матрацев Рено вручную по откосу/	5010	1,89	--	9469	--	12594	0,01	57
		м2		1,89	--	9469	--	133	--	--
15	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	1001,25	995,00	--	996244	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	1802,25	632,25	--	1139473	--	227895	2,66	4786
		т		126,45	--	227895	--	100	--	--
17	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /дополнительно на 100 км/	1802,25	252,00	--	454167	--	90833	1,06	1908
		т		50,40	--	90833	--	100	--	--
18	Е0101-19-3 К=60	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	1001,25	86,40	86,40	86508	86508	31467	--	--
		м3		--	32,40	--	32441	97	0,15	155

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Е0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	1001,25	147,12	142,14	147305	142318	27940	0,03	30
		м3		4,98	23,79	4986	23817	97	0,08	84
20	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камня в матрацы вручную/	1001,25	170,10	45,90	170308	45953	124360	0,79	795
		м3		124,20	15,36	124355	15375	89	0,05	53
21	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка ГПС/	429	32,43	31,77	13913	13629	2601	--	2
		м3		0,66	5,59	283	2399	97	0,02	9
22	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /ГПС/	686,4	97,38	--	66842	--	13368	0,41	281
		т		19,48	--	13368	--	100	--	--
23	Е0101-19-1 К=30	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 15 км/	429	37,80	37,80	16216	16216	5867	--	--
		м3		--	14,10	--	6049	97	0,07	29
24	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка ГПС в бадьи/	429	88,63	85,82	38021	36816	7110	0,02	7
		м3		2,81	14,28	1205	6124	97	0,05	22
25	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача гравия в бадьях на откос и засыпка гравия в матрацы вручную с разравниванием/	429	170,10	45,90	72971	19689	53284	0,79	341
		м3		124,20	15,36	53282	6588	89	0,05	23
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			3902379	823924			9291
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			621510	185922			714
Материалы -			Тенге			3902379				
Всего заработная плата -			Тенге			6112				
							807432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			996244				
	Транспортные расходы -		Тенге			1818237				
		Накладные расходы -	Тенге			783854				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							392
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				117578			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281174				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4967407				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10397
		Сметная заработная плата -	Тенге				925010			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4967407				
		РАЗДЕЛ 2. Установка-монтаж габионных ящиков на верхней грани напорого откоса								
26	E0101-90-6	**Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную**	450	10,22	--	4599	--	5197	0,07	29
		м2		10,22	--	4599	--	113	--	--
27	E0127-45-1	**Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка габионных ящиков вручную по откосу/**	450	1,89	--	851	--	1131	0,01	5
		м2		1,89	--	851	--	133	--	--
28	E0101-17-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в карьере/**	157,5	36,86	35,62	5806	5610	2011	0,01	1
		м3		1,24	11,92	195	1877	97	0,04	7
29	C010333-A15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (камень)**	283,5	97,38	--	27607	--	5521	0,41	116
		т		19,48	--	5521	--	100	--	--
30	E0101-19-3 K=10	**Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/**	157,5	14,40	14,40	2268	2268	825	--	--
		м3		--	5,40	--	851	97	0,03	4
31	E0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/**	157,5	147,12	142,14	23172	22387	4395	0,03	5
		м3		4,98	23,79	784	3747	97	0,08	13
32	E0142-4-4 т.ч. п-3.12 K=1,0	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камняв габионы вручную/**	157,5	170,10	45,90	26790	7229	19562	0,79	125
		м3		124,20	15,36	19562	2419	89	0,05	8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка ГПС/	67,5	32,43	31,77	2189	2144	409	--	--
		м3		0,66	5,59	45	377	97	0,02	1
34	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /ГПС/	108	97,38	--	10517	--	2103	0,41	44
		т		19,48	--	2103	--	100	--	--
35	Е0101-19-1 К=30	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 15 км/	67,5	37,80	37,80	2552	2552	923	--	--
		м3		--	14,10	--	952	97	0,07	5
36	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка ГПС в бадьи/	67,5	88,63	85,82	5982	5793	1119	0,02	1
		м3		2,81	14,28	190	964	97	0,05	3
37	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача ГПС в бадьях на откос и засыпка гравия вматрацы вручную с разравниванием/	67,5	170,10	45,90	11481	3098	8384	0,79	54
		м3		124,20	15,36	8384	1037	89	0,05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			123813	51081			381
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42233	12222			45
		Всего заработная плата -	Тенге			123813				
		Транспортные расходы -	Тенге				54456			
		Накладные расходы -	Тенге			38124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			51581				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							26
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				7737			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			185918				
		Сметная заработная плата -	Тенге							452
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				62193			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			185918				
			Тенге			4026192	875004			9672
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			663743	198144			759
		Материалы -	Тенге			4026192				
		Всего заработная плата -	Тенге			6112				
		Местные материалы -	Тенге				861888			
						996244				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Транспортные расходы -			Тенге			1856361				
		Накладные расходы -	Тенге			835435				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							418
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				125315			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			291698				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			5153325				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10849
		Сметная заработная плата -	Тенге				987203			
		ИТОГО:	Тенге			5153325				

Локальная смета 2-8-2 Крепление верхового откоса дамбы габионами на участках с ПК-351+20 по ПК-357+20 (дополнительные мероприятия решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление напорного откоса дамбы габионами (матрац Рено)

1	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /на откосе дамбы/	7071,456	25,52	24,77	180442	175139	24208	--	32
		м3		0,75	2,78	5304	19653	97	0,01	68
2	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	7071,456	7,61	7,61	53781	53781	15868	--	--
		м3		--	2,31	--	16359	97	0,01	53
3	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	6002,3192	18,64	17,87	111855	107233	24615	0,01	32
		м2		0,77	3,46	4622	20755	97	0,01	68
4	Е0101-90-6	Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную	1262,76	10,22	--	12905	--	14583	0,07	82
		м2		10,22	--	12905	--	113	--	--
5	Е0101-12-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /под зуб/	1010,208	25,52	24,77	25777	25020	3458	--	5
		м3		0,75	2,78	758	2808	97	0,01	10
6	Е0101-164-1 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	101,0208	200,88	--	20293	--	22931	1,42	143
		м3		200,88	--	20293	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-24-14 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1 т.ч. п-3.70 К=0,85	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м на водохозяйственном строительстве, перемещение ранее разрыхленных отвалов 70 %	1111,2288	4,04	4,04	4490	4490	1511	--	--
		м3		--	1,40	--	1558	97	--	5
8	Е0101-85-5	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1111,2288	7,61	7,61	8451	8451	2494	--	--
		м3		--	2,31	--	2571	97	0,01	8
9	Е0101-17-3	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в карьере/	1010,208	36,86	35,62	37237	35984	12896	0,01	9
		м3		1,24	11,92	1253	12042	97	0,04	44
10	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /камень/	1818,3744	40,50	--	73644	--	14729	0,17	309
		т		8,10	--	14729	--	100	--	--
11	Е0101-19-3 К=10	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	1010,208	14,40	14,40	14547	14547	5291	--	--
		м3		--	5,40	--	5455	97	0,03	26
12	Е0101-27-6 т.ч. п-1.6,п-3.30, доп. изм. № 1 К=1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м на водохозяйственном строительстве /укладка камня в траншеи/	1010,208	3,82	3,82	3858	3858	1298	--	--
		м3		--	1,32	--	1339	97	--	4
13	Е0142-21-1	Устройство противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки /из геотекстиля/	6600,0256	7,58	1,43	50028	9438	32131	0,03	207
		м2		4,93	0,54	32538	3564	89	--	18
14	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка матрацев Рено вручную по откосу/	6600,0256	1,89	--	12474	--	16590	0,01	75
		м2		1,89	--	12474	--	133	--	--
15	С143008-72	Гравий для строительных работ, марка ДР 8, фракция 5-10 мм	1262,76	995,00	--	1256446	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
16	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1	2272,968	632,25	--	1437084	--	287417	2,66	6036
		т		126,45	--	287417	--	100	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 /дополнительно на 100 км/	2272,968	252,00	--	572788	--	114558	1,06	2406
		т		50,40	--	114558	--	100	--	--
18	Е0101-19-3 К=60	Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 30 км/	1262,76	86,40	86,40	109102	109102	39686	--	--
		м3		--	32,40	--	40913	97	0,15	195
19	Е0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	1262,76	147,12	142,14	185778	179490	35237	0,03	38
		м3		4,98	23,79	6289	30038	97	0,08	106
20	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камня в матрацы вручную/	1262,76	170,10	45,90	214790	57955	156841	0,79	1003
		м3		124,20	15,36	156835	19391	89	0,05	66
21	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка ГПС/	538,7776	32,43	31,77	17473	17117	3267	--	2
		м3		0,66	5,59	356	3012	97	0,02	11
22	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 /ГПС/	862,04416	40,50	--	34913	--	6983	0,17	147
		т		8,10	--	6983	--	100	--	--
23	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	538,7776	12,60	12,60	6789	6789	2456	--	--
		м3		--	4,70	--	2532	97	0,02	12
24	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка ГПС в бадьи/	538,7776	88,63	85,82	47751	46237	8929	0,02	9
		м3		2,81	14,28	1514	7691	97	0,05	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	**Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача гравия в бадьях на откос и засыпка гравия в матрацы вручную с разравниванием/**	538,7776	170,10	45,90	91644	24727	66919	0,79	428
		м3		124,20	15,36	66916	8274	89	0,05	28
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4584341	879359			10963
			Тенге			745741	197955			751
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4584341				
	Материалы -		Тенге			8052				
	Всего заработная плата -		Тенге				943696			
	Местные материалы -		Тенге			1256446				
	Транспортные расходы -		Тенге			2118429				
		Накладные расходы -	Тенге			914897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				137235			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			329954				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5829192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12171
		Сметная заработная плата -	Тенге				1080931			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5829192				
		РАЗДЕЛ 2. Установка-монтаж габионных ящиков на верхней грани напорого откоса								
26	Е0101-90-6	**Планировка гребня и откосов дамб и земляных подушек в грунтах 2 группы вручную**	505,104	10,22	--	5162	--	5833	0,07	33
		м2		10,22	--	5162	--	113	--	--
27	Е0127-45-1	**Укладка металлической сетки в цементобетонное покрытие /раскладка габионных ящиков вручную по откосу/**	505,104	1,89	--	955	--	1270	0,01	6
		м2		1,89	--	955	--	133	--	--
28	Е0101-17-3	**Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка камня в карьере/**	176,7864	36,86	35,62	6516	6297	2257	0,01	2
		м3		1,24	11,92	219	2107	97	0,04	8
29	С010333-А15-1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 (камень)**	318,21552	97,38	--	30988	--	6198	0,41	130
		т		19,48	--	6198	--	100	--	--
30	Е0101-19-3 К=10	**Ремонт и содержание 3 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/**	176,7864	14,40	14,40	2546	2546	926	--	--
		м3		--	5,40	--	955	97	0,03	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	Е0101-18-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка камня в бадьи/	176,7864	147,12	142,14	26009	25129	4933	0,03	5
		м3		4,98	23,79	880	4205	97	0,08	15
32	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача камня в бадьях на откос и засыпка камняв габионы вручную/	176,7864	170,10	45,90	30071	8114	21958	0,79	140
		м3		124,20	15,36	21957	2715	89	0,05	9
33	Е0101-17-19 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3 /погрузка ГПС/	75,7656	32,43	31,77	2457	2407	459	--	--
		м3		0,66	5,59	50	424	97	0,02	2
34	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1 /ГПС/	121,22496	97,38	--	11805	--	2361	0,41	50
		т		19,48	--	2361	--	100	--	--
35	Е0101-19-1 К=30	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 15 км/	75,7656	37,80	37,80	2864	2864	1036	--	--
		м3		--	14,10	--	1068	97	0,07	5
36	Е0101-18-10 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 /засыпка ГПС в бадьи/	75,7656	88,63	85,82	6715	6502	1256	0,02	1
		м3		2,81	14,28	213	1082	97	0,05	4
37	Е0142-4-4 т.ч. п-3.12 К=1,0	Крепление откосов камнем насухо из каменной наброски /на объектах речных, гидротехнических сооружений и водного хозяйства/ /подача ГПС в бадьях на откос и засыпка гравия вматрацы вручную с разравниванием/	75,7656	170,10	45,90	12887	3477	9410	0,79	60
		м3		124,20	15,36	9410	1163	89	0,05	4
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			138975	57336			427
			Тенге			47405	13719			51
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			138975				
	Всего заработная плата -		Тенге				61124			
	Транспортные расходы -		Тенге			42793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			57897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8685			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11812				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			208684				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							507
		Сметная заработная плата -	Тенге				69808			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			208684				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			4723316	936694			11390
			Тенге			793146	211674			802
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4723316				
	Материалы -		Тенге			8052				
	Всего заработная плата -		Тенге				1004820			
	Местные материалы -		Тенге			1256446				
	Транспортные расходы -		Тенге			2161222				
		Накладные расходы -	Тенге			972794				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							486
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145919			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			341767				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6037876				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12679
		Сметная заработная плата -	Тенге				1150739			
		ИТОГО:	Тенге			6037876				

Локальная смета 5-1-1 Строительство автомобильной дороги на левобережной и правобережной части комплекса длиной 35,98 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

		Дорожная одежда								
1	**Е0127-21-3 К=1,5**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину слоя 15 см, ГПС №6)**								
			53425,551	**17,41**	**11,84**	**930296**	**632715**	**612857**	**0,04**	**1918**
		м2		**5,51**	**3,11**	**294375**	**166420**	**133**	**0,01**	**599**
5	**Е0101-19-1 К=40**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 20 км/**								
			9937,1532	**50,40**	**50,40**	**500833**	**500833**	**181214**	**--**	**--**
		м3		**--**	**18,80**	**--**	**186819**	**97**	**0,09**	**898**
21	**С143008-104 Изм. и доп. вып. 23**	**Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79**								
			13136,56	**490,00**	**--**	**6436914**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
22	**С010333-А200-1 К=0,9**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС от постащика до базы)**								
			21415,3	**632,25**	**--**	**13539823**	**--**	**2707965**	**2,66**	**56867**
		т		**126,45**	**--**	**2707965**	**--**	**100**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	С010333-А201-1 К=0,9, К=60	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (дополнит. транспорт ГПС на 60 км)	21415,3	151,20	--	3237993	--	647599	0,64	13600
		т		30,24	--	647599	--	100	--	--
24	Е0101-17-25 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /Погрузка ГПС на базе/	13384,56	25,09	24,43	335780	326946	51333	--	53
		м3		0,66	3,29	8834	44086	97	0,01	151
25	С010333-А20-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /ГПС от базы до места укладки/	21415,3	125,82	--	2694473	--	538895	0,53	11317
		т		25,16	--	538895	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			27676112	1460494			83755
			Тенге			4197667	397325			1648
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			27676112				
	Всего заработная плата -		Тенге				4594991			
	Местные материалы -		Тенге			6440120				
	Транспортные расходы -		Тенге			19472290				
		Накладные расходы -	Тенге			4739861				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2370
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				710979			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1944958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34360932				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87773
		Сметная заработная плата -	Тенге				5305970			
		ИТОГО:	Тенге			34360932				

Локальная смета 5-1-2 Строительство-ремонт автомобильной дороги по плотине Арнасай длиной 1,9 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

1	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	636	408,11	169,61	259559	107873	205186	1,55	986
		м3		238,50	4,07	151686	2589	133	0,01	9
2	С010333-А20-1 К=0,9	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 20 км, класс груза 1 /разобранный асфальтобетон/	1513	125,82	--	190366	--	38073	0,53	800
		т		25,16	--	38073	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			449925	107873			1785
			Тенге			189759	2589			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			449925				
	Всего заработная плата -		Тенге				192348			
	Транспортные расходы -		Тенге			190366				
		Накладные расходы -	Тенге			243259				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							122
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36489			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			734774				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1916
		Сметная заработная плата -	Тенге				228837			
		ИТОГО:	Тенге			734774				

Локальная смета 5-1-3 Строительство съездов на ПК194+50, ПК-309+20, ПК-330+20 (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

		Исключить из акта ф2 за февраль 2017г.								
19	С143008-108 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные обогащенные с содержанием зерен гравия от 50 до 65 % ГОСТ 23735-79	2577,17	-509,00	--	-1311780	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС №6)	4123,48	-632,25	--	-2607070	--	-521414	-2,66	-10950
		т		-126,45	--	-521414	--	100	--	--
21	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (дополнит. транспорт ГПС №6 на 90 км)	4123,48	-226,80	--	-935205	--	-187041	-0,95	-3928
		т		-45,36	--	-187041	--	100	--	--
		Крепление откосов ГПС t-12 см F=78000м2								
24	С143008-104 Изм. и доп. вып. 23	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-79	4275	490,00	--	2094750	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
25	С010333-А200-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 200 км, класс груза 1 (ГПС к месту складирования)	6840	632,25	--	4324590	--	864918	2,66	18163
		т		126,45	--	864918	--	100	--	--
26	С010333-А201-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки свыше 200 км за каждый 1 км добавлять, класс груза 1 (дополнит. транспорт ГПС на 90 км)	6840	226,80	--	1551312	--	310262	0,95	6516
		т		45,36	--	310262	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			3116597	--			9801
			Тенге			466725	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3116597				
	Всего заработная плата -		Тенге				466725			
	Местные материалы -		Тенге			782970				
	Транспортные расходы -		Тенге			2333627				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			466725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3798322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10035
		Сметная заработная плата -	Тенге				536734			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3798322				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			3116597	--			9801
			Тенге			466725	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3116597				
	Всего заработная плата -		Тенге				466725			
	Местные материалы -		Тенге			782970				
	Транспортные расходы -		Тенге			2333627				
		Накладные расходы -	Тенге			466725				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							233
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70009			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			214999				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3798322				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10035
		Сметная заработная плата -	Тенге				536734			
		ИТОГО:	Тенге			3798322				

Итого прямые затраты:	**130 242 767**
оборудование:	0

	Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
					130 242 767	0	0	130 242 767
	Временные здания и сооружения 4%	Тенге			5 209 711			5 209 711
	Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			135 452 478	0	0	135 452 478
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			2 180 785			2 180 785
	Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					1 354 525	1 354 525
	Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					541 810	541 810
	Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			137 633 263	0	1 896 335	139 529 597
	Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г, К=2,92774193548	Тенге			402 954 675	0	5 551 979	408 506 653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			402 954 675	0	5 551 979	408 506 653	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					8 170 133	8 170 133	
		Итого:	тенге			402 954 675	0	13 722 112	416 676 786	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					50 001 214	50 001 214	
		Итого:	тенге			402 954 675	0	63 723 326	**466 678 001**	
		Всего по акту:	тенге			217 521 261	0	34 398 852	**251 920 113**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков
На осн. письма ЮКФ
18-17-31/01-1254 от 04.07.17г
Директор
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ М. Егенов

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев
На осн. письма ЮКФ
18-17-31/01-1254 от
04.07.17г

Технадзор:
ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов