Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)**

Программа: **254 «Эффективное управление водными ресурсами»**
Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ **8 737 695 881,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
Лимит финансирования на 2017г. **2 110 794 523,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

а) с начала года **1 636 879 905,0** **тенге, в.т.ч. НДС**
б) за отчетный месяц **185 074 493,0** **тенге, в.т.ч. НДС**

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за **сентябрь** **месяц 2017 года**
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		37	11.12.2015г	37-д/4	28.02.2017г				

спе-ци-фика	**Наименование и виды выполненных работ**	**Ед. изм.**	**Стоимость ед. работ (тенге)**	**Аванс**			**Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)**	**Сумма факт. расходов с начала года (тенге)**	**Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за сентябрь месяц**		**Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)**
				Сумма аванса (тенге)	**Сумма погашения (тенге)**	**Остаток (тенге)**			**Кол-во**	**Сумма (тенге)**	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	**"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)**	**-**	**2 110 794 523**	**0**	**0**	**0**	**1 451 805 412**	**1 636 879 905**		**185 074 493**	**1 636 879 905**
	Итого:	-	**2 110 794 523**	**0**	**0**	**0**	**1 451 805 412**	**1 636 879 905**		**185 074 493**	**1 636 879 905**

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Подрядчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по [illegible]ным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" IV-очередь (корректировка)"**

А К Т

приемки выполненных работ за **Сентябрь 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 5-1-1 Строительство автомобильной дороги на левобережной и правобережной части комплекса длиной 35,98 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)										
		Дорожная одежда								
9	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	38,64801	40097,59	339,59	1549692	13124	7245	0,58	22
		т		--	140,94	--	5447	133	0,58	22
10	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	117114,9	24,52	15,35	2871829	1797885	1713391	0,03	3935
		м2		5,94	5,06	695663	592601	133	0,02	2068
		Приготовление асфальтобетона в построечных условия								
		Мелкозернистая смесь								
11	Е0127-67-3	**Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа Б мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	11313,299	3374,90	826,20	38181209	9347048	2749349	0,21	2398
		т		34,88	147,84	394608	1672572	133	0,45	5132

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0101-19-1 K=60	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / песок на 30 км/**	**3518,4361**	**75,60**	**75,60**	**265994**	**265994**	**96243**	**--**	**--**
		м3		**--**	**28,20**	**--**	**99220**	**97**	**0,14**	**477**
19	E0101-19-2 K=60	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / щебень на 30 км/**	**3190,3504**	**82,20**	**82,20**	**262247**	**262247**	**94696**	**--**	**--**
		м3		**--**	**30,60**	**--**	**97625**	**97**	**0,15**	**469**
29	C010333-A10-1 K=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(перевозка асфальтобетона на 10 км от асфальтобетонного завода)**	11313,299	68,94	--	779939	--	155988	0,29	3276
		т		13,79	--	155988	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге			43910909	11686298			9632
			Тенге			**1246258**	**2467465**			**8168**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**43910909**				
	Материалы -		Тенге			**30354402**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3713723**			
	Транспортные расходы -		Тенге			**779939**				
		Накладные расходы -	Тенге			**4816912**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2408**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**722537**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2923669**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**51651490**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**20209**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4436260**			
		ИТОГО:	Тенге			**51651490**				

Итого прямые затраты:				**51 651 490**
оборудование:				0

		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
						51 651 490	0	0	51 651 490

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			2 066 060			2 066 060	
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			53 717 550	0	0	53 717 550	
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			864 853			864 853	
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					537 175	537 175	
		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					214 870	214 870	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			54 582 402	0	752 046	55 334 448	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г, К=2,92774193548	Тенге			159 803 188	0	2 201 796	162 004 983	
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			159 803 188	0	2 201 796	162 004 983	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					3 240 100	3 240 100	
		Итого:	тенге			159 803 188	0	5 441 895	165 245 083	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					19 829 410	19 829 410	
		Всего по акту:	тенге			159 803 188	0	25 271 305	**185 074 493**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

На осн. письма ЮКФ за от 24.09.17 № 18-17-31/01-1713

И.о.директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ Т.Балпиков

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

На осн. письма ЮКФ за 24.09.17г. № 18-17-31/01-1713 и отчета технадзора за сентябрь-м 2017г. № 3701.

Технадзор:
Директор "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М. Есенов

Технадзор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов