Форма КС-3

Наименование объекта: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)**

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами»
Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Полная сметная стоимость работ 8 737 695 881,0 тенге, в.т.ч. НДС
Лимит финансирования на 2017г. 2 110 794 523,0 тенге, в.т.ч. НДС
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 768 300 625,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 54 764 668,0 тенге, в.т.ч. НДС

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: 010000, г.Астана, ул.Пушкина д.25/5
ИИК: KZ13549C0398R6087010
БИК: SENIKZKA
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "QazaqBanki"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		37	11.12.2015г	37-д/4	28.02.2017г				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма,требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружении на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I,II,III,IV очереди, корректировка)	-	2 110 794 523	0	0	0	1 713 535 957	1 768 300 625		54 764 668	1 768 300 625
	Итого:		2 110 794 523	0	0	0	1 713 535 957	1 768 300 625		54 764 668	1 768 300 625

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ И. Абишев

Начальник Управления эксплуатации и развития
сетей водохозяйственных сооружений _____ М. Бейсенов

Подрядчик:
И.о. генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ М. Егенов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" IV-очередь (корректировка)"**

А К Т

приемки выполненных работ за **Ноябрь 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 5-1-1 Строительство автомобильной дороги на левобережной и правобережной части комплекса длиной 35,98 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)										
		Дорожная одежда								
1	**Е0127-21-3 К=1,5**	**Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину слоя 15 см, ГПС №6)**								
			7637,3271	**17,41**	**11,84**	**132988**	**90448**	**87610**	**0,04**	**274**
		м2		**5,51**	**3,11**	**42082**	**23790**	**133**	**0,01**	**86**
5	**Е0101-19-1 К=40**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 20 км/**								
			1420,5428	**50,40**	**50,40**	**71595**	**71595**	**25905**	**--**	**--**
		м3		**--**	**18,80**	**--**	**26706**	**97**	**0,09**	**128**
6	**Е0127-72-1**	**Розлив вяжущих материалов**								
			10,66625	**40097,59**	**339,59**	**427691**	**3622**	**1999**	**0,58**	**6**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**1503**	**133**	**0,58**	**6**

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	12593	24,52	15,35	308799	193321	184236	0,03	423
		м2		5,94	5,06	74802	63721	133	0,02	222
8	Е0127-54-6 К=4	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /на 2 см/	12593	0,08	--	1007	--	670	--	5
		м2		0,04	--	504	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	5,7690253	40097,59	339,59	231324	1959	1081	0,58	3
		т		--	140,94	--	813	133	0,58	3
10	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	17481,853	24,52	15,35	428681	268372	255760	0,03	587
		м2		5,94	5,06	103842	88458	133	0,02	309
		Приготовление асфальтобетона в построечных условия								
		Мелкозернистая смесь								
11	Е0127-67-3	Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа Б мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1688,747	3374,90	826,20	5699345	1395243	410398	0,21	358
		т		34,88	147,84	58903	249666	133	0,45	766
16	Е0101-19-1 К=60	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / песок на 30 км/	525,2003	75,60	75,60	39705	39705	14366	--	--
		м3		--	28,20	--	14811	97	0,14	71
		Крупнозеринстая смесь								
20	Е0127-67-13	Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3	1749,1677	2799,69	749,70	4897126	1311351	385372	0,19	336

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		31,50	134,15	55099	234655	133	0,41	720
25	Е0101-19-1 К=60	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / песок на 30 км/**	509,0078	75,60	75,60	38481	38481	13923	--	--
		м3		--	28,20	--	14354	97	0,14	69
28	Е0101-19-2 К=60	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / щебень на 30 км/**	631,44954	82,20	82,20	51905	51905	18743	--	--
		м3		--	30,60	--	19322	97	0,15	93
29	С010333-А10-1 К=0,9	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(перевозка асфальтобетона на 10 км от асфальтобетонного завода)**	3437,9147	68,94	--	237010	--	47402	0,29	995
		т		13,79	--	47402	--	100	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**12565658**	**3466003**			**2988**
			Тенге			**382634**	**737800**			**2474**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12565658**				
	Материалы -		Тенге			**8526954**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1120434**			
	Местные материалы -		Тенге			**458**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**237010**				
		Накладные расходы -	Тенге			**1447465**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**724**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**217120**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**840787**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14853910**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6186**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1337554**			
		ИТОГО:	Тенге			**14853910**				

Локальная смета 5-1-3 Строительство съездов на ПК194+50, ПК-309+20, ПК-330+20 (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-17-20 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1 м3	1400	40,53	39,71	56749	55601	10604	--	7
		м3		0,82	6,99	1148	9784	97	0,02	35
2	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	2450	40,50	--	99225	--	19845	0,17	417
		т		8,10	--	19845	--	100	--	--
3	Е0101-19-2 К=10	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 5 км/	1400	13,70	13,70	19180	19180	6926	--	--
		м3		--	5,10	--	7140	97	0,02	34
4	Е0101-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	1400	18,22	18,22	25508	25508	8598	--	--
		м3		--	6,33	--	8864	97	0,02	29
5	Е0101-131-6 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см /за 5 проходов/	1400	2,66	2,66	3728	3728	1267	--	--
		м3		--	0,93	--	1307	97	--	4
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1400	14,12	12,00	19764	16796	5928	0,01	17
		м3		1,62	2,75	2268	3843	97	0,01	17
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда								
7	Е0127-21-1 Кмат=2,0833	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см /корректировка на толщину 25 см/	227,7	24,34	17,83	5543	4059	3476	0,04	9
		м2		6,41	5,07	1460	1154	133	0,02	4
11	Е0101-19-1 К=40	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 20 км для ГПС/	70,587	50,40	50,40	3558	3558	1287	--	--
		м3		--	18,80	--	1327	97	0,09	6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	**0,175329**	**40097,59**	**339,59**	**7030**	**60**	**33**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**25**	**133**	**0,58**	**--**
13	Е0127-53-6	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**227,7**	**24,52**	**15,35**	**5584**	**3496**	**3331**	**0,03**	**8**
		м2		**5,94**	**5,06**	**1353**	**1152**	**133**	**0,02**	**4**
14	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /на 2 см/**	**227,7**	**0,08**	**--**	**18**	**--**	**12**	**--**	**--**
		м2		**0,04**	**--**	**9**	**--**	**133**	**--**	**--**
15	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	**0,075141**	**40097,59**	**339,59**	**3013**	**26**	**14**	**0,58**	**--**
		т		**--**	**140,94**	**--**	**11**	**133**	**0,58**	**--**
		Крупнозеринстая смесь								
32	Е0127-67-13	**Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3**	**31,62753**	**2799,69**	**749,70**	**88547**	**23711**	**6968**	**0,19**	**6**
		т		**31,50**	**134,15**	**996**	**4243**	**133**	**0,41**	**13**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**113293**	**34908**			**23**
			Тенге			**3817**	**7911**			**28**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**113293**				
	Материалы -		Тенге			**74543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**11729**			
	Местные материалы -		Тенге			**25**				
		Накладные расходы -	Тенге			**15121**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**8**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**2268**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7705**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**136119**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**13997**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**136119**				

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**337448**	**155722**			**464**
			Тенге			**27078**	**38848**			**147**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**337448**				
	Материалы -		Тенге			**74543**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**65927**			
	Местные материалы -		Тенге			**725**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**99225**				
		Накладные расходы -	Тенге			**68289**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**34**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**10243**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**24344**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**430080**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**645**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**76170**			
		ИТОГО:	Тенге			**430080**				

Итого прямые затраты:				**15 283 990**

оборудование: 0

		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
						15 283 990	0	0	15 283 990
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			611 360			611 360
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			15 895 350	0	0	15 895 350
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			255 915			255 915
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					158 953	158 953
		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					63 581	63 581
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			16 151 265	0	222 535	16 373 800

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г, К=2,92774193548	Тенге			47 286 735	0	651 525	47 938 260	
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			47 286 735	0	651 525	47 938 260	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					958 765	958 765	
		Итого:	тенге			47 286 735	0	1 610 290	48 897 025	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					5 867 643	5 867 643	
		Всего по акту:	тенге			47 286 735	0	7 477 933	**54 764 668**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

На осн. письма ЮКФ от 10.11.17г №18-17-31/01-1974 и отчета технадзора за ноябрь м-ц 2017г. №4555.

И.о.директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ Т.Балпиков

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

Технадзор:
Директор "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М. Есенов

Технадзор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов