Форма КС-3

Наименование объекта: "Реконтсрукция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I, II, III, IV очереди, корректировка)"

Программа: 254 «Эффективное управление водными ресурсами"

Подпрограмма: 113 «Строительство и реконструкция системы водоснабжения, гидротехнических сооружений»

Полная сметная стоимость работ 8 737 695 881,0 тенге
Лимит финансирования на 2017 г. 2 209 033 714,0 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:

Специфика: 431 «Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов»

Подрядчик: РГП на ПХВ "Казводхоз"
Адрес: г. Астана, район Алматы, ул. Пушкина д.25/5
ИИК: KZ426010111000091923
БИК: HSBKKZKX
БИН: 110740000364, Кбе 16
АО "Народный Банк Казахстана"

а) с начала года 2 040 729 578,0 тенге, в.т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 272 428 953,0 тенге, в.т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2017 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	*Код подрядчика*	*Договор*		*Дополнительное соглашение*		*Источник финансирования*		*Организационно-правовая форма*	
		номер	*дата*	*номер*	*дата*	*наименование*	*код*	*наименование*	*код*
		37	11.12.2015г.	37-д/6	21.11.2017г.				

спе-ци-фика	Наименование и виды выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма (тенге)	Сумма факт. расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выпол-ненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нача-ла года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	"Реконтсрукция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в Шардаринском районе ЮКО (I, II, III, IV очереди, корректировка)"	-	2 209 033 714	0	0	0	1 768 300 625	2 040 729 578		272 428 953	2 040 729 578
	Итого:	тенге	2 209 033 714	0	0	0	1 768 300 625	2 040 729 578		272 428 953	2 040 729 578

Заказчик:
Председатель
Комитета по водным ресурсам МСХ РК _____ **И. Абишев**

Руководитель Управления эксплуатации и развития
водохозяйственных сооружений КВР МСХ РК _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик:
И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____ **М. Егенов**

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение Комитет [illegible]одным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан

ПОДРЯДЧИК: РГП на ПХВ "Казводхоз"

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: "Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" III-очередь (корректировка)"

А К Т

приемки выполненных работ за **Ноябрь 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 4-1 Освещение гребня левобережной дамы (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК №82 от 22.11.2017г.)										
1	Е0133-252-3	Земляные работы при установке железобетонных опор контактной сети с бурением котлованов массой до 1,5 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м	125	815,51	714,26	101939	89283	37192	0,65	81
		опора		101,25	182,12	12656	22764	105	0,71	89
3	Е0133-204-1	Установка стальных опор на наружных фундаментах массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8 "с поля"	125	4224,10	1831,40	528013	228925	341612	12,00	1500
		опора		1977,75	625,01	247219	78126	105	2,34	293
4	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	Стоимость опоры 6м, граненой, холодное цинкование	486	24468,36	--	11891625	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	Анкерное крепление для опоры	486	5546,16	--	2695435	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	Е0133-115-2	Установка светильников с лампами люминесцентными	125	1745,38	1411,25	218173	176406	75187	2,01	251

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		333,00	239,85	41625	29981	105	0,81	101
7	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	**Светодиодный светильник 28W**	486	17943,47	--	8720525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	**Солнечная панель 85W**	486	16964,73	--	8244860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	**Кронштейн**	486	5219,92	--	2536880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	**Рама солнечной панели**	486	4893,67	--	2378325	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-536-1	**Контроллер кулачковый постоянного или переменного тока на ток до 63 а, устанавливаемый на конструкции на полу /электронный блок управления/**	125	1879,80	31,80	234975	3975	81558	4,00	500
		шт		680,00	6,80	85000	850	95	0,04	5
12	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	**Контролер 10А**	486	8156,12	--	3963875	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Ц0108-121-1	**Аккумулятор, типы : С-1, СК-1 /аккумулятор гелевый/**	125	307,70	--	38463	--	32894	2,00	250
		шт		277,00	--	34625	--	95	--	--
14	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	**Гелевый аккумулятор 645 А/ч**	486	19900,94	--	9671855	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	СПрайс -лист ТОО "Astana Solar"	**Герметичный контейнер для аккумулятора**	486	6198,65	--	3012545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**54237487**	**498589**			**2583**
			Тенге			**421125**	**131722**			**487**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**53607536**				
	Материалы -		Тенге			**149979**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**192081**			

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53115926				
		Накладные расходы -	Тенге			189638				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							95
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28446			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3227830				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			57025004				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1202
		Сметная заработная плата -	Тенге				220527			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			101939				
	Всего заработная плата -		Тенге				35421			
		Накладные расходы -	Тенге			37192				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5579			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			147478				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				40999			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			528013				
	Материалы -		Тенге			19548				
	Всего заработная плата -		Тенге				325345			
	Местные материалы -		Тенге			32321				
		Накладные расходы -	Тенге			341612				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							171
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51242			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			52177				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			921802				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1963
		Сметная заработная плата -	Тенге				376587			
		ИТОГО:	Тенге			58094284				

	Итого прямые затраты:		58 094 284
	оборудование:		0

		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
						58 094 284	0	0	58 094 284
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			2 323 771			2 323 771
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			60 418 055	0	0	60 418 055

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			972 731			972 731	
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					604 181	604 181	
		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					241 672	241 672	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			61 390 786	0	845 853	62 236 639	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2016г, с К=2,7367741935	Тенге			168 012 719	0	2 314 908	170 327 627	
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			168 012 719	0	2 314 908	170 327 627	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					3 406 553	3 406 553	
		Итого:	тенге			168 012 719	0	5 721 461	173 734 180	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					20 848 102	20 848 102	
		Всего по акту:	тенге			168 012 719	0	26 569 562	**194 582 281**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

На основании письма ГОКФР №18-17-31/01-2062 от 22.11.17

И.о.директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ Т. Балпиков

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

На осн. письма ЮКФР от 22.11.17г. №18-17-31/01-2062 и от гос технадзора за ноябрь 11-ы 2017г. №4532.

Технадзор:
Директор "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М. Есенов

Технадзор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов

Форма №2

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан**

ПОДРЯДЧИК: **РГП на ПХВ "Казводхоз"**

Договор №37 от 11.12.2015г.

Объект: **"Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО" IV-очередь (корректировка)"**

А К Т

приемки выполненных работ за **Ноябрь 2017** года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Локальная смета 5-1-1 Строительство автомобильной дороги на левобережной и правобережной части комплекса длиной 35,98 км (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК от 29.06.2017г.)										
		Дорожная одежда								
1	Е0127-21-3 К=1,5	Устройство оснований и покрытий двухслойных из песчано-гравийных смесей, верхний слой толщиной 10 см (корректировка на толщину слоя 15 см, ГПС №6)	7699,9395	17,41	11,84	134079	91190	88328	0,04	276
		м2		5,51	3,11	42427	23985	133	0,01	86
5	Е0101-19-1 К=40	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины /на 20 км/	1432,192	50,40	50,40	72182	72182	26117	--	--
		м3		--	18,80	--	26925	97	0,09	129
6	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	7,6797	40097,59	339,59	307937	2608	1440	0,58	4
		т		--	140,94	--	1082	133	0,58	4
7	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	9066,96	24,52	15,35	222335	139191	132650	0,03	305
		м2		5,94	5,06	53858	45879	133	0,02	160

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0127-54-6 К=4	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к пористым крупнозернистым смесям, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 /на 2 см/**	9066,96	0,08	--	725	--	482	--	3
		м2		0,04	--	363	--	133	--	--
9	Е0127-72-1	**Розлив вяжущих материалов**	0,166228	40097,59	339,59	6665	56	31	0,58	--
		т		--	140,94	--	23	133	0,58	--
10	Е0127-53-1	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ**	503,72	24,52	15,35	12352	7733	7369	0,03	17
		м2		5,94	5,06	2992	2549	133	0,02	9
		Приготовление асфальтобетона в построечных условия								
		Мелкозернистая смесь								
11	Е0127-67-3	**Приготовление асфальтобетонных смесей плотных типа Б мелкозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	48,659352	3374,90	826,20	164220	40202	11825	0,21	10
		т		34,88	147,84	1697	7194	133	0,45	22
16	Е0101-19-1 К=60	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / песок на 30 км/**	3522,8928	75,60	75,60	266331	266331	96365	--	--
		м3		--	28,20	--	99346	97	0,14	478
19	Е0101-19-2 К=60	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / щебень на 30 км/**	3670,6182	82,20	82,20	301725	301725	108951	--	--
		м3		--	30,60	--	112321	97	0,15	540
		Крупнозеринстая смесь								
20	Е0127-67-13	**Приготовление асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых из фракционного щебня (гравия) для горячей укладки с плотностью материалов 2,5-2,9 т/м3**	1259,4007	2799,69	749,70	3525930	944173	277468	0,19	242
		т		31,50	134,15	39671	168951	133	0,41	518

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	**Е0101-19-1 К=60**	**Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / песок на 30 км/**	**397,026**	**75,60**	**75,60**	**30015**	**30015**	**10860**	**--**	**--**
		м3		**--**	**28,20**	**--**	**11196**	**97**	**0,14**	**54**
28	**Е0101-19-2 К=60**	**Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины / щебень на 30 км/**	**492,53064**	**82,20**	**82,20**	**40486**	**40486**	**14619**	**--**	**--**
		м3		**--**	**30,60**	**--**	**15071**	**97**	**0,15**	**72**
29	**С010333-А10-1 К=0,9**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1(перевозка асфальтобетона на 10 км от асфальтобетонного завода)**	**1308,0601**	**68,94**	**--**	**90178**	**--**	**18036**	**0,29**	**379**
		т		**13,79**	**--**	**18036**	**--**	**100**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**5175161**	**1935893**			**1237**
			Тенге			**159043**	**514523**			**2073**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**5175161**				
	Материалы -		Тенге			**3007622**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**673566**			
	Местные материалы -		Тенге			**462**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**90178**				
		Накладные расходы -	Тенге			**794542**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**397**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**119181**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**358182**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6327886**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3707**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**792748**			
		ИТОГО:	Тенге			**6327886**				

Локальная смета 5-1-5 Крепление откосов ГПС и дерном (изменения и дополнения решением технического совета КВР МСХ РК №82 от 22.11.2017г.)

РАЗДЕЛ 1. Крепление дерном F=17910м2

1	**Е0101-151-1**	**Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой**	**45589**	**23,20**	**0,02**	**1057665**	**912**	**1025050**	**0,16**	**7431**
		м		**23,18**	**--**	**1056753**	**--**	**97**	**--**	**--**
2	**Е0147-35-1**	**Заготовка дерна вручную**	**12537**	**74,70**	**--**	**936514**	**--**	**1208103**	**0,54**	**6820**

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		74,70	--	936514	--	129	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**1994179**	**912**			**14251**
			Тенге			**1993267**	**--**			**--**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1994179**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1993267**			
		Накладные расходы -	Тенге			**2233153**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1117**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**334973**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**253640**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**4480972**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**15368**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2328240**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**4480972**				
		РАЗДЕЛ 2. Крепление посевом трав F=72000м2								
3	**Е0101-152-1**	**Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную**	**72000**	**48,83**	**0,23**	**3515760**	**16560**	**3961418**	**0,33**	**23904**
		м2		**48,60**	**0,09**	**3499200**	**6480**	**113**	**--**	**29**
4	**Е0101-153-1**	**Полив посевов трав водой**	**36000**	**19,29**	**16,91**	**694421**	**608921**	**209171**	**0,02**	**572**
		м2		**2,12**	**3,87**	**76320**	**139320**	**97**	**0,02**	**619**
5	**СПрайс-лист ТОО "GRIN TOWN"**	**Семена газонных трав**	**2880**	**517,75**	**--**	**1491115**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**СПрайс-лист ТОО "GRIN TOWN"**	**Минеральное удобрение Нитроаммофоска**	**2880**	**80,90**	**--**	**232987**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
7	**СПрайс-лист ТОО "GRIN TOWN"**	**Агроволокно Аглол 60, черный**	**2000**	**97,08**	**--**	**194156**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**6128439**	**625481**			**24476**
			Тенге			**3575520**	**145800**			**648**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**6128439**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**3721320**			
	Местные материалы -		Тенге			**1927438**				

п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			**4170589**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**2085**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**625588**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**617942**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**10916970**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**27210**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4346908**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**10916970**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	**Тенге**			**8122618**	**626393**			**38728**
			Тенге			**5568787**	**145800**			**648**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**8122618**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5714587**			
	Местные материалы -		Тенге			**1927438**				
		Накладные расходы -	Тенге			**6403743**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**3202**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**960561**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**871582**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**15397942**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**42577**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**6675148**			
		ИТОГО:	Тенге			**15397942**				

Итого прямые затраты:			**21 725 828**

оборудование: 0

		Наименование затрат:	Тенге			**Строительно - монтажные работы**	**Оборудование, мебель и инвентарь**	**Прочие затраты**	**Всего, тенге**
						21 725 828	0	0	21 725 828
		Временные здания и сооружения 4%	Тенге			869 033			869 033
		Итого по главам 1-8 СРСС	Тенге			22 594 861	0	0	22 594 861
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%	Тенге			363 777			363 777
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге					225 949	225 949

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы, тенге -------- %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строи-телей	в т.ч .ЗП машинис-тов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Затраты на доп. отпуска 0,4%	Тенге					90 379	90 379	
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 г.	Тенге			22 958 638	0	316 328	23 274 966	
		Итого по сметному расчету в текущих ценах 2017г, К=2,92774193548	Тенге			67 216 968	0	926 127	68 143 095	
		ВСЕГО по сметному расчету в текущих ценах	Тенге			67 216 968	0	926 127	68 143 095	
		Налоги, сборы, объязательные платежи, 2%	тенге					1 362 862	1 362 862	
		Итого:	тенге			67 216 968	0	2 288 989	69 505 957	
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	тенге					8 340 715	8 340 715	
		Всего по акту:	тенге			67 216 968	0	10 629 704	**77 846 672**	

Заместитель генерального директора-
главный инженер
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ Б. Кемелбеков

На основании письма ЮКФ
№18-17-31/01-2062 от 22.11.17

И.о.директора
ЮКФ РГП "Казводхоз"
_____ Т.Балликов

Начальник отдела гидротехнических
сооружений РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Мадиев

На осн. письма ЮКФ от
22.11.17г. №18-17-31/01-2062
и от зам. технадзора за
ноябрь м-ц 2017г. №4532.

Технадзор:
Директор "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ М. Есенов

Технадзор ТОО "Технологиялық көмек құрылыс"
_____ Р. Хожамуратов