Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"27" декабря 2017 года

Заказчик: Республиканское государственное учреждение Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, 010000, город Астана, район Есиль, ул.Орынбор, д.8 Абишев Ислам. Алмаханович .

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район,населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии Республиканское Государственное предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, №15015327 от 19.08.2015 г. в лице И.о генерального директора Егенова Мейрбек Дуйсенбаевича

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной)организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ТОО «Технологиялық көмек құрылыс», технический надзор Хожамуратов Рахымхан, №KZ31VJE00020688 от 26.10.2016 г., Диплом А-1 № 192093, Аттестат АДСиЖКХ . №01075,№01076

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 30.06.2016 г.,ТОО «Таң-1» в лице директора Нургалиева Адил Нургалиевича ,(83)-ГСЛ №14011922 15.08.2014г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: : «Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО» I, II, III, IV.очередь (корректировка)

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу Южно-Казахстанская область, Шардаринский район ,

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от "13" 11 2012 года № 1480 Акимат Шардаринского района

наименование органа вынесшего решение.

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений(отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий Государственное учреждение «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЮКО», 20.11.2012 г.

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Таң-1», №14011922

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Комитетом по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 30.06.2014 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2011 г. ;
месяц, год
окончание работ декабрь 2017 г. ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 24;
фактически, месяц: 17 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Ед. изм.	Показатель
1	2	3
А. Шардаринское водохранилище: 1. Класс капитальности водохранилищного гидроузла	класс	I
3. Емкость водохранилища и уровни воды 3.1. Полная емкость водохранилища при НПУ	млрд.м3	5,2
3.2. Уровень мертвого объема (УМО)	м	244,00
3.3. Нормальный подпертый уровень (НПУ)	м	252,00
3.4. Форсированный подпертый уровень (ФПУ)	м	253,00
Б. Технические показатели проектируемой прибрежной дамбы с дорожной сетью: 1. Основная цель проекта: Восстановление – создание транспортной связи к Арнасайской плотине и между Шардаринским и Мактааральскими районами ЮКО, автомобильной дороги IV технической категории путем строительство насыпной прибрежной дамбы и земполотна. 1.1. Общая длина проектируемой транспортной сети, автомобильная дорога IV-ой технической категорий с твердым покрытием – асфальтобетон:	км	38,1
из них: А. По насыпной дамбе – всего:	км	20.165
в том числе: - крепление верхового откоса монолитным железобетоном с устройством волноотбойного парапета.	км	15.204
- крепление верхового откоса габионам по типу матрац «Рено», заполнением камнем – 70%, гравий – 30%	км	3,446
- крепление низового откоса габионам по типу матрац «Рено», заполнением камнем – 70%, гравий – 30%	км	1.984

- без крепление – пляжный откос	км	2,2
Б. По открытой местности – земполотна	км	13,575
В. По плотине Арнасай	км	2,16
1.2. Береговая защитно – оградительная земляная дамба без крепление, с пляжным откосом	км	7,4
Монтаж КТП	шт	2
Здание производственного помещения	шт	2
Видео наблюдения на плотине Арнасай	шт	12
Строительство съездов	шт	3
ЛЭП 10 Кв	км	25
Установка светильников	шт	512
Здание для регулировщиков и домик охраны	шт	2

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Целью проекта является, улучшение технического состояния гидроузла с созданием условий гарантированного забора воды с реки для своевременного заполнения емкости водохранилища, восстановление-создание транспортной связи к Арнасайской плотине и между Шардаринским и Мактааральскими р-н.ЮКО.

Для этого в проекте предусматривается произвести следующие мероприятия:

- Полная емкость водохранилища при НПУ 5,2млрд. м3
- Уровень мертвого объема (УМО) 244м.
- Нормальный подпертый уровень (НПУ) 252м
- Нормальный подпертый уровень (ФПУ) 253м

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего 12718081,00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 10287209,45 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 99009,88 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 12 500 463,5 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 10485870,4 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 112949,2 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: : «Реконструкция комплекса гидротехнических сооружений на Арнасайской плотине Шардаринского водохранилища в ЮКО» I, II, III, IV.очередь (корректировка)

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Абишев Ислам Алмаханович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.

Технический надзор Есенов Марат Жуманалиевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

Подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Нургалиева Адил Нургалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта М.П.

Подрядчик Егенов Мейрбек Дуйсенбаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя М.П.