Счет-фактура № 00000000019 от 21.10.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13

ИИК поставщика: KZ9078022G0115708001 АО "Темірбанк" , БИК JSRBKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33 от 09.06.2014г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 (10)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 Каракиянское районное управление Казначейства, Департамента казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"	м-ц	1	48 796 143,75	48 796 143,75	12%	5 855 537,25	54 651 681,00		
Всего по счету:					**48 796 143,75**		**5 855 537,25**	**54 651 681,00**		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщик

(должность)

Бухгалтер

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090240008256
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440002060

Договор (контракт) договор №33 от 09.06.2014г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000019	21.10.2014		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"		м-ц	1	54 651 681,00	54 651 681,00
			Итого	1	x	54 651 681,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ Принял (Заказчик) _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. М.П.

Заказчик ГУ "Кар[illegible]янский рай[illegible]ый о[illegible]ел архитектуры, градос[illegible]ительства и [illegible]роите[illegible]ства

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства: Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"

договор № 33 от 09.06.2014 г.

Сводная справка Ф № 2 за октябрь 2014 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Стоимость в текущих ценах, тенге
		ГЛАВА 2. Основные объекты строительства	
	2-1	Здание детского сада	
1	2-1-1	Общестроительные работы АС	53 345 247
		Итого по главе 2	**53 345 247**
		ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение	
2	7-4-1	МАФ и Площадка для мусорных контейнеров	1 306 434
		Итого по главе 7	**1 306 434**
		Всего в текущих ценах, с НДС	**54 651 681**
		В том числе НДС 12%	**5 855 537**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кенган Е.Е.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Насихат Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		договор № 33 от 09.06.2014 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат									
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1						Налог на добавленную стоимость	Всего
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**158 718 628**		64 465 887			746 772	0	3 112 130	19 046 235	**177 764 863**
	в том числе за октябрь:		**48 796 144**		**19 780 192**		268 660	0	956 787	5 855 537	**54 651 681**
	Удержано 5% по договору		2 439 807							292 777	2 732 584
	Всего к оплате		46 356 337							5 562 760	51 919 097

Заказчик

Кенган Е.Е.

Подрядчик

«АС Құрылыс»

Адилбеков Ж.З.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование объекта и его адрес:

Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"

договор № 33 от 09.06.14 г.

АКТ № 4
приемки выполненных работ
за октябрь 2014 г.

по объекту: Привязка ПСД по объекту: Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 3. Перекрытие (1-го этажа)								
97	E0106-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м" Кл В20 (МУ-2)	2,10	18825,01 1021,50	213,01 80,46	39533 2145	447 169	2430 105	6,43 0,39	14 1
		м3								
98	C12041-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0504	53600,00 0,00	0,00 0,00	2701 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		т								

99	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0444	52400,00	0,00	232,	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
100	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 24 мм	0,17752	45800,00	0,00	8130	0	0	0,00	0
		т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		Раздел 6. Кровля								
132	Е0110-14-1	Установка стропил	40,396	21304,82	334,28	860630	13504	170802	22,10	893
		м3		3397,50	126,00	137245	5090	120	0,62	25
133	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон	6,00000	3081,19	81,61	18487	490	7160	6,08	36
		шт		963,00	31,50	5778	189	120	0,15	1
134	С12065-89	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), пл. 1,0-1,4	6,084	1590,00	0,00	9674	0	0	0,00	0
		м2		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
135	С11011-819	Петля накладная	12,00	40,00	0,00	480	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
136	С110111-813	Задвижка накладная	12,00	142,00	0,00	1704	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
137	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2,448	1040,84	3,75	2548	9	425	1,06	3
		м2		163,80	1,42	401	3	105	0,01	0
138	Е0110-7-1	Обшивка слухового окна досками обшивки	3,600	622,52	4,64	2241	17	258	0,36	1
				58,05	1,76	209	6	120	0,01	0

			м2								
139	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	40,396	573,75 123,75	28,11 10,58	23177 4999	1136 427	6512 120	0,78 0,05	32 2
			м3								
140	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1149,4	1966,99 272,95	8,20 3,08	2260855 313729	9425 3540	377550 119	1,71 0,02	1965 23
			м2								
141	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	1149,40	20,48 4,68	0,91 0,34	23542 5379	1046 391	6924 120	0,03 0,00	34 0
			м2								
142	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	826,020	207,96 27,00	1,19 0,45	171775 22303	983 372	26982 119	0,16 0,00	132 0
			м2								
143	Е0112-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	826,020	189,45 70,88	4,72 1,78	156485 58548	3899 1470	71422 119	0,40 0,01	330 8
			м2								
144	С11031-589	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-50 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем, толщина 40-100 мм	85,08006	6300,00 0,00	0,00 0,00	536004 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
			м3								
145	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно- песчаных стяжек толщиной 15 мм	826,02	247,80 34,65	15,94 5,96	204688 28622	13167 4923	39918 119	0,24 0,03	198 25
			м2								
46	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек (до 30 мм)	826,020	137,78 1,65	2,10 0,75	113807 1363	1735 620	2359 119	0,01 0,00	8 0
			м2								
		Спортзал									
47	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из	414,12	1127,17	9,15	466782	3789	24083	0,26	108	

		рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике		45,45	3,42	18822	1416	119	0,02	8
		м2								
148	Е0112-15-1	(Доп. 5 слой)	414,120	207,96	1,19	86118	493	13527	0,16	66
				27,00	0,45	11181	186	119	0,00	0
		м2								
149	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	414,120	207,96	1,19	86118	493	13527	0,16	66
				27,00	0,45	11181	186	119	0,00	0
		м2								
150	Е0112-15-2 К=2	Добавлять на каждый последующий слой оклеечной пароизоляции	414,120	362,16	2,30	149978	952	18056	0,20	83
				35,78	0,86	14817	356	119	0,00	0
		м2								
151	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно- песчаных стяжек толщиной 15 мм	414,120	247,80	15,94	102619	6601	20013	0,24	99
				34,65	5,96	14349	2468	119	0,03	12
		м2								
152	Е0112-17-2 К=15	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	414,120	137,78	2,10	57057	870	1183	0,01	4
				1,65	0,75	683	311	119	0,00	0
		м2								
153	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,341649	5239,08	327,33	1790	112	722	11,60	4
				1890,00	123,75	646	42	105	0,60	0
		т								
		Раздел 7. Полы 1-го этажа								
		Тип 1								
63	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	221,700	790,75	24,55	175310	5443	13370	0,26	58
				39,83	9,20	8830	2040	123	0,04	9
		м2								

164	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толзиной 30 мм	221,70	1275,56	14,76	28279,2	3272	15808	0,36	80
				52,43	5,54	11624	1228	123	0,03	7
		м2								
165	E0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 100 мм)	221,700	11022,34	9,38	2443653	2080	7406	0,15	33
				23,66	3,50	5245	776	123	0,02	4
		м2								
		Тип II								
177	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	298,120	790,75	24,55	235740	7319	17979	0,26	78
				39,83	9,20	11874	2743	123	0,04	12
		м2								
178	E0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толзиной 30 мм	298,12	1275,56	14,76	380271	4400	21257	0,36	107
				52,43	5,54	15630	1652	123	0,03	9
		м2								
179	E0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 100 мм)	298,120	11022,34	9,38	3285980	2796	9959	0,15	45
				23,66	3,50	7054	1043	123	0,02	6
		м2								
		Раздел 8. Проемы								
		Оконные проемы								
218	E0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных, трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	126,81	348,93	18,88	44248	2394	27023	1,02	129
				171,01	6,57	21686	833	120	0,03	4
		м2								
219	E0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	14,85	427,50	19,32	6348	287	3425	1,11	16
				185,83	6,39	2760	95	120	0,03	0
		м2								
220	C12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные	126,810	8680,00	0,00	1100711	0	0	0,00	0

		теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками			0,00	0,00		0	0	0,00	0
221	С12061-186	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	м2	14,850	10600,00 0,00	0,00 0,00	157410 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
222	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	м2	141,660	249,92 94,05	5,58 2,12	35404 13323	790 300	16348 120	0,59 0,01	84 1
223	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	м2	80,22	2860,00 0,00	0,00 0,00	229429 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 9. Проемы на отм.+3.300 (2 этаж)	м								
		Оконные проемы									
241	Е0110-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных, трехстворчатых (в т.ч. при наличии створок глухого остекления) площадью проема более 2 м2	м2	101,52	348,93 171,01	18,88 6,57	35424 17361	1917 667	21634 120	1,02 0,03	104 3
242	Е0110-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	м2	3,78	427,50 185,83	19,32 6,39	1616 702	73 24	872 120	1,11 0,03	4 0
243	С12061-188	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные	м2	101,520	8680,00	0,00	881194	0	0	0,00	0

		теплозащитные, остекленные однокамерным.. стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
244	С12061-186	Блоки оконные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотными створками	3,780	10600,00 0,00	0,00 0,00	40068 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м2								
245	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	105,300	249,92 94,05	5,58 2,12	26317 9903	588 223	12152 120	0,59 0,01	62 1
		м2								
246	С12061-195	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 350 мм	59,20	2860,00 0,00	0,00 0,00	169312 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м								
		Раздел 10. Отделочные работы								
259	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	2319,376	359,06 135,68	4,07 0,97	832785 314693	9440 2250	332790 105	0,74 0,05	1716 116
		м2								
		2 этаж								
265	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	1445,738	359,06 135,68	4,07 0,97	519100 196158	5884 1402	207438 105	0,74 0,05	1070 72
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-1	Тенге			**16 272 362**		**1 511 316**		
		Стоимость оборудования	тенге			0				

	Стоимость общестроительных работ		Тенге			16 272 36-						
	Материалы		Тенге			2 861 985						
	Всего заработная плата -		Тенге					1 326 687				
	Местные материалы -		Тенге			10 011 914						
		Накладные расходы -	Тенге			1 511 316						
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 067 021						
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			18 850 699						
		ЛС 7-4-1 МАФ и Площадка мусорных контейнеров										
		Раздел 1 Малые архитектурные формы										
4	С Комм. проед. КИСЛ	Гимнастический городок код изделия 6300	1,00	139932,94	0,00	139933	0	0	0,00	0		
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
		шт										
9	С Комм. проед. КИСЛ	Домик-беседка "Белоснежка" код изделия 6300	1	177626,92	0,00	158003	0	0	0,00	0		
				0,00	0,00	0	0		0,00	0		
		шт										
10	С Комм. проед. КИСЛ	Детский игровой комплекс код изделия 5106	1,00	181326,72	0,00	181327	0	0	0,00	0		
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0		
		шт										
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-4-1	Тенге			479 263		0				
	Стоимость оборудования		тенге			479 263						
	Транспортные расходы		тенге			0						
	Всего, стоимость оборудования		тенге			479 263						
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			0						
	Материалы		Тенге			0						
	Всего заработная плата -		Тенге					0				
	Местные материалы -		Тенге			0						
		Накладные расходы -	Тенге			0						

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге								
	ВСЕГО по смете 7-4-1		Тенге								
		ИТОГО по АКТУ				**479 263**					
		Стоимость оборудования				**19 329 961**					
		Стоимость строительно-монтажных работ				**479 263**					
		Временные здания и сооружения 1,8 %				**18 850 699**					
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				339 313					
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578 %				**19 190 011**					
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				110 918					
		Затраты на выслугу лет 1%				76 760					
		Итого в базовых ценах 2001 г.				191 900					
		Сметная стоимость в текущих ценах 2014 г.				**20 048 852**					
						47 839 357					
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				956 787					
		Итого за октябрь без НДС				48 796 144					
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				5 855 537					
		ВСЕГО за октябрь 2014 г.				**54 651 681**					

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Каркаралинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кенган Е.Е.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Курылыс"

«АС Курылыс»

Адилбеков Ж.З.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Насихат Курылыс"