Счет-фактура № 00000000021 от 17.11.14 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060440002060, г Актау 13-17-21 тел 43-70-54, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0010563 от 17.05.13 (2)

ИИК поставщика: KZ9078022G0115708001 АО "Темірбанк" БИК JSRBKZKA (2а)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): договор №33 от 09.06.2014г (2б)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (3)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): с Курык ул Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 (4)

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: (5)

Товарно-транспортная накладная: (6)

Грузоотправитель: (7)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (8)

(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (9)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 090240008256, с.Курык ул Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 (10)

ИИК получателя: KZ32070103KSN4303000 в Каракиянское районное управление Казначейства, Департамента казначейства по Мангистауской области, , БИК KKMFKZ2A (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"	м-ц	1	72 547 472,32	72 547 472,32	12%	8 705 696,68	81 253 169,00		
Всего по счету:					72 547 472,32		8 705 696,68	81 253 169,00		

Руководитель организации Адилбеков Ж. З. **ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика**

(Ф.И.О., подпись) *(должность)*

Главный бухгалтер организации Не предусмотрен бухгалтер

(Ф.И.О., подпись) *(Ф.И.О., подпись)*

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - получателю, копия (второй экземпляр) - поставщику

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.АКТАУ Товарищество с ограниченной ответственностью «АС ҚҰРЫЛЫС» МП Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі МАНҒЫСТАУ ОБЛЫСЫ АҚТАУ ҚАЛАСЫ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", с.Курык ул.Досан батыра №6 Код ГУ:4662752 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	090240008256
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс", г.Актау 13-17-21 тел 43-70-54 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	060440002060
Договор (контракт)	договор №33 от 09.06.2014г	

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
00000000021	17.11.2014		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7
1	Привязка ПСД по объекту "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"		м-ц	1	81 253 169,00	81 253 169,00
			Итого	1	x	81 253 169,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Мухабаев А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование объекта и его адрес:

Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"

договор № 33 от 09.06.14 г.

АКТ № 6
приемки выполненных работ
за декабрь 2014 г.

по объекту: Привязка ПСД по объекту: Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								%	на един.	всего
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 2. Фундаменты								
		Крыша подвала								
46	E0109-53-3	Монтаж м/к	0,4093	16367,84	681,42	6699	279	5453	95,00	39
				14670,00	132,75	6004	54	90	0,65	0
47	C12021-239	Отдельные конструктивные элементы зданий и т	0,4093	143700,00	0,00	58816	0	0	0,00	0

		сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой единицы свыше 0,5 до 1,0 т		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		т								
48	E0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	15,700	1966,99 272,95	8,20 3,08	30882 4285	129 48	5157 119	1,71 0,02	27 0
		м2								
49	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	11,0511	21,80 5,81	0,05 0,02	241 64	1 0	58 90	0,03 0,00	0 0
		м2								
50	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	11,0511	20,36 4,16	0,02 0,00	225 46	0 0	41 90	0,02 0,00	0 0
		м2								
		Раздел 3. Перекрытие (1-го этажа)								
		Пожарная лестница по 1 (4 шт): (АС-15 лист)								
101	E0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	2,042	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	27999 10292	11182 3171	12116 90	28,90 5,46	59 11
		т								
102	C12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	2,042	133700,00 0,00	0,00 0,00	273015 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		т								
103	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	55,134	148,40 108,00	0,07 0,02	8182 5954	4 1	6253 105	0,65 0,00	36 0
		м2								
		Фундамент ФМ-1 для пожарной лестницы								

104	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,265	218,93 218,93	0,00 0,00	27, 277	0 0	313 113	1,54 0,00	2 0
105	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	0,520	134,10 134,10	0,00 0,00	70 70	0 0	79 113	0,97 0,00	1 0
106	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм с пропиткой битумом м2	+ 2,53 –	790,75 39,83	24,55 9,20	2001 101	62 23	153 123	0,26 0,04	1 0
107	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 кл В15 м3	0,80	17423,75 771,75	95,97 36,25	13939 617	77 29	679 105	4,90 0,18	4 0
108	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,816	183,00 0,00	0,00 0,00	149 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
109	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,816	519,00 0,00	0,00 0,00	424 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
110	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой 1т	0,00416	172357,31 47475,00	536,06 202,50	717 197	2 1	208 105	289,00 0,99	1 0
111	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	~4,68	245,44 37,35	3,82 1,44	1149 175	18 7	214 118	0,21 0,01	1 0
112	Е0109-53-3	Монтаж м/к т	0,46708 ✓	16367,84 14670,00	681,42 132,75	7645 6852	318 62	6223 90	95,00 0,65	44 0

113	С12021-237	Стоимость м/к	т	46708	154400,00 0,00	0,00 0,00	7211, 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
114	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,61116	21,80 5,81	0,05 0,02	275 73	1 0	66 90	0,03 0,00	0 0
115	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	12,61116	20,36 4,16	0,02 0,00	257 52	0 0	47 90	0,02 0,00	0 0
		Раздел 5. Стены и перегородки									
		Перегородка на туалет									
129	Е0110-87-1	Устройство перегородок с двухсторонней обшивкой	м2	41,37	445,19 353,25	11,41 4,32	18417 14614	472 179	17751 120	2,11 0,02	87 1
130	Сирайс лист	Щит ЛДСП	м2	41,195	2246,28 0,00	0,00 0,00	92536 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
131	Е0109-37-1 прим.	Монтаж каркасов деталями крепления МС-1, МС-2, МС-3	т	0,07413	21300,93 11970,00	4121,55 266,56	1579 887	306 20	816 90	65,70 0,99	5 0
		Раздел 6. Кровля									
		Водосточной системы									
154	Е0112-9-2	Устройство подвесных желобов	м	129,00	563,29 44,10	1,22 0,45	72664 5689	157 58	6839 119	0,28 0,00	36 0
155	Е0112-9-1	Устройство настенных желобов		117,00	1497,59	15,48	175218	1811	17194	0,75	88

				117,68	5,81	1376	680	119	0,03	4
156	E0116-10-5	Устройство водосточных труб м	7,52	160,75 130,50	20,80 7,79	1209 981	156 59	1331 128	0,73 0,04	5 0
157	C130802-25	Трубы для водостока м	7,52	193,00 0,00	0,00 0,00	1451 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
158	E0106-19-1	Устройство бетонных парапетов м3	1,64	18663,72 1368,00	316,01 119,39	30609 2244	518 196	2561 105	8,25 0,58	14 1
		Рамка Рм1 (АС - 27 лист)								
159	E0109-29-1	Монтаж Рм1 т	2,19857	13711,47 5040,00	5474,87 1552,87	30146 11081	12037 3414	13045 90	28,90 5,46	64 12
160	C12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	2,19857	154400,00 0,00	0,00 0,00	339459 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
161	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	59,36139	21,80 5,81	0,05 0,02	1294 345	3 1	311 90	0,03 0,00	2 0
162	E0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	59,36139	40,72 8,32	0,04 0,00	2417 494	2 0	444 90	0,04 0,00	2 0
		Раздел 7. Полы 1-го этажа								
174	E0111-36-2	Устройство покрытий из инолеума на мастике КН-2 м2	540,39	972,01 58,50	4,90 1,85	525264 31613	2648 1000	40113 123	0,38 0,01	205 5

175	Е0111-39-1	Устройство плинтусов дерев. ых	4,429	109,84	0,46	6529	273	8935	0,08	48
				12,04	0,18	7157	107	123	0,00	0
		м								
176	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым деревянных плинтусов	59,4429	167,96	1,88	9984	112	4932	0,47	28
				78,30	0,72	4654	43	105	0,00	0
		м2								
182	Е0111-17-3	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм с рисунком	298,12	629,08	23,26	187543	6934	114575	1,83	546
				303,75	8,71	90554	2597	123	0,04	12
		м2								
183	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (террацо)	298,12	87,79	0,67	26172	200	10157	0,15	45
				27,45	0,25	8183	75	123	0,00	0
		м2								
184	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	327,932	36,32	0,22	11910	72	7498	0,10	33
				18,50	0,09	6067	30	123	0,00	0
		м								
188	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	91,890	2037,51	11,72	187227	1077	19900	1,06	97
				171,68	4,39	15776	403	123	0,02	2
		м2								
189	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	101,079	261,75	0,32	26457	32	5189	0,24	24
				41,63	0,11	4208	11	123	0,00	0
		м								
192	Е0111-36-2	Устройство покрытий из инолеума на мастике КН-2	500,65	972,01	4,90	486637	2453	37163	0,38	190
				58,50	1,85	29288	926	123	0,01	5
		м2								
193	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	550,715	109,84	0,46	60491	253	8278	0,08	44
				12,04	0,18	6631	99	123	0,00	0
		м								

194	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленым деревянных плинтусов	м2	2,0715	167,96 78,30	1,88 0,72	9256 4312	104 40	4569 105	0,47 0,00	26 0
196	Е0111-17-3	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	110,390	629,08 303,75	23,26 8,71	69444 33531	2568 961	42426 123	1,83 0,04	202 4
197	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (террацо)	м2	110,39	87,79 27,45	0,67 0,25	9691 3030	74 28	3761 123	0,15 0,00	17 0
198	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	121,429	36,32 18,50	0,22 0,09	4410 2246	27 11	2777 123	0,10 0,00	12 0
204	Е0111-17-3	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	61,92	629,08 303,75	23,26 8,71	38953 18808	1440 539	23797 123	1,83 0,04	113 2
205	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (террацо)	м2	61,92	87,79 27,45	0,67 0,25	5436 1700	41 15	2110 123	0,15 0,00	9 0
206	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	м	68,112	36,32 18,50	0,22 0,09	2474 1260	15 6	1557 123	0,10 0,00	7 0
		Лестничный марш, переходные площадки									
207	Е0111-17-3	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	77,39	629,08 303,75	23,26 8,71	48685 23507	1800 674	29743 123	1,83 0,04	142 3
208	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины	м2	77,39	87,79	0,67	6794	52	2637	0,15	12

		мозаичных покрытий (террац		27,45	0,25	212	19	123	0,00	0
		м2								
		Полы подвала (АС-2, 1 лист)								
214	Е0111-17-3	Устройство мозаичных (террацо) покрытий толщиной 20 мм с рисунком	45,04	629,08 303,75	23,26 8,71	28334 13681	1048 392	17310 123	1,83 0,04	82 2
		м2								
215	Е0111-17-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий (террацо)	45,04	87,79 27,45	0,67 0,25	3954 1236	30 11	1535 123	0,15 0,00	7 0
		м2								
216	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	49,544	36,32 18,50	0,22 0,09	1799 917	11 4	1133 123	0,10 0,00	5 0
		м								
		Раздел 8. Проемы на отм. 0.000 (1этаж)								
224	Е0110-91-1	Установка витражей из ПВХ профилей	48,8422	498,09 230,97	19,17 6,18	24328 11281	936 302	13900 120	1,38 0,03	67 1
		м2								
225	С12061-181	Стоимость витражей из ПВХ профилей	39,1138	5240,00 0,00	0,00 0,00	204956 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м2								
226	С12061-191	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	3,6582	13000,00 0,00	0,00 0,00	47557 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м2								
227	С12061-192	Двери входные из ПВХ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,0702	12700,00 0,00	0,00 0,00	77092 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

			м2								
228	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	24,066	715,87 153,23	1,24 0,47	17228 3688	30 11	4402 119	0,97 0,00	23 0
			м2								
		Дверные проемы									
229	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	39,600	323,78 138,83	83,13 29,17	12822 5498	3292 1155	7983 120	0,80 0,12	32 5
			м2								
230	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	95,34	398,48 151,65	102,53 35,67	37991 14458	9775 3401	21431 120	0,90 0,14	86 13
			м2								
239	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	683,0	95,32 11,79	0,32 0,11	65104 8053	219 75	9753 120	0,08 0,00	55 0
			м								
240	Е115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичный прокладках	14,580	830,80 134,33	3,04 1,15	12113 1959	44 17	2074 105	0,84 0,01	12 0
			м2								
		Раздел 9. Проемы на отм. +3,300 (2этаж)									
247	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	17,574	715,87 153,23	1,24 0,47	12581 2693	22 8	3214 119	0,97 0,00	17 0
			м2								
		Дверные проемы									
248	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема более 3 м2	21,60	323,78 138,83	83,13 29,17	6994 2999	1796 630	4355 120	0,80 0,12	17 3

249	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	45,36	398,48 151,65	102,53 35,67	18075 6879	4651 1618	10196 120	0,90 0,14	41 6
255	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м2	337,2	95,32 11,79	0,32 0,11	32142 3976	108 37	4815 120	0,08 0,00	27 0
256	Е115-202-2	Остекление оконным стеклом прочих дверей на эластичный прокладках	м	9,720	830,80 134,33	3,04 1,15	8075 1306	30 11	1383 105	0,84 0,01	8 0
		Раздел 10. Отделочные работы.	м2								
258	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1055,900	325,41 81,23	2,33 0,88	343600 85771	2460 929	91035 105	0,49 0,00	517 0
260	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	978,444	306,50 65,03	2,10 0,79	299893 63628	2055 773	67621 105	0,39 0,00	382 0
261	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	953,90	173,10 78,30	1,88 0,72	165120 74690	1793 687	79146 105	0,47 0,00	448 0
264	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	702,93	325,41 81,23	2,33 0,88	228740 57099	1638 619	60603 105	0,49 0,00	344 0
266	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	605,778	306,50 65,03	2,10 0,79	185671 39394	1272 479	41866 105	0,39 0,00	236 0

267	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен и откосов колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	616,51	173,10	1,88	106718	1159	51152	0,47	290
					78,30	0,72	48273	444	105	0,00	0
		Подвала (АС-2.1 лист)	м2								
269	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	м2	45,040	153,95	1,42	6934	64	3399	0,45	20
					71,33	0,54	3213	24	105	0,00	0
270	Е0115-180-4	Улучшенная окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	45,040	325,41	2,33	14656	105	3883	0,49	22
					81,23	0,88	3659	40	105	0,00	0
271	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	86,560	359,06	4,07	31080	352	12420	0,74	64
					135,68	0,97	11744	84	105	0,05	4
272	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	86,560	306,50	2,10	26531	182	5982	0,39	34
					65,03	0,79	5629	68	105	0,00	0
		Наружные отделочные работы	м2								
273	Е0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона лесов	м2	538,040	916,12	43,81	492912	23572	241886	2,25	1211
					396,91	31,25	213553	16814	105	0,14	75
275	Е0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	м2	1076,04	136,40	1,65	146766	1775	28427	0,13	140
					24,53	0,63	26395	678	105	0,00	0
277	Е0115-15-1	Наружная облицовка цоколя декоративными	м2	106,3	2471,48	2,56	262718	272	47070	2,55	271

		плитками "Рваный камень"		420,75	0,97	4472	103	105	0,00	0
			м2							
278	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	412,16	790,75	24,55	325917	10119	24856	0,26	107
				39,83	9,20	16416	3792	123	0,04	16
			м2							
279	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	412,16	601,11	0,00	247755	0	13567	0,14	58
				24,75	0,00	10201	0	133	0,00	0
			м2							
		Раздел 11. Разное								
		Ограждение лестничной клетки								
289	Е0107-60-1	Установка металлических ограждений с поручнями из твердолиственных пород	15,60	4266,75	7,69	66561	120	7041	1,74	27
				319,50	2,90	4984	45	140	0,01	0
			м							
290	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	9,672	148,40	0,07	1435	1	1097	0,65	6
				108,00	0,02	1045	0	105	0,00	0
			м2							
		Лестница-стремянка Л-1 (АС-14 лист)								
291	Е0109-29-1	Монтаж стремянки Л-1	0,1789	13711,47	5475,87	2453	980	1062	28,90	5
				5040,00	1552,87	902	278	90	5,46	1
			т							
292	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,1789	133700,00	0,00	23919	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							

293	Е0113-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	1,8303	148,40 108,00	0,07 0,02	71 522	0 0	548 105	0,65 0,00	3 0
294	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг 1т	0,02896	93997,62 33075,00	304,24 114,75	2722 958	9 3	1009 105	198,00 0,56	6 0
		Опорная подушка ОП-1								
295	Е0106-19-1	Устройство опорных подушек ОП-1 м3	0,480	18663,72 1368,00	316,01 119,39	8959 657	152 57	750 105	8,25 0,58	4 0
296	С12041-114	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,09728	68800,00 0,00	0,00 0,00	6693 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
297	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг 1т	0,10592	70437,87 9675,00	304,24 114,75	7461 1025	32 12	1089 105	58,00 0,56	6 0
298	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 см т	0,03584	44300,00 0,00	0,00 0,00	1588 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
302	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня м	12,90	3798,62 71,78	5,89 2,23	49002 926	76 29	1337 140	0,42 0,01	5 0
303	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов,	16,990074	148,40	0,07	2521	1	1927	0,65	11

		радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2		108,00	0,02	183	0	105	0,00	0
		м2								
304	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,700	245,44	3,82	663	10	124	0,21	1
				37,35	1,44	101	4	118	0,01	0
		м2								
305	E0106-11-7	Установка закладных деталей до 4 кг	0,0216	93997,62	304,24	2030	7	753	198,00	4
				33075,00	114,75	714	2	105	0,56	0
		1т								
306	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	9,90	2037,51	11,72	20171	116	2144	1,06	10
				171,68	4,39	1700	43	123	0,02	0
		м2								
310	E0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	4,00	3798,62	5,89	15194	24	414	0,42	2
				71,78	2,23	287	9	140	0,01	0
		м								
311	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,14296	148,40	0,07	763	0	583	0,65	3
				108,00	0,02	555	0	105	0,00	0
		м2								
312	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198,00	1
				33075,00	114,75	198	1	105	0,56	0
		1т								
313	E0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	3,51	2037,51	11,72	7152	41	760	1,06	4
				171,68	4,39	603	15	123	0,02	0

317	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м2	3,30	3798,62	5,89	12535	19	342	0,42	1
					71,78	2,23	237	7	140	0,01	0
318	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	1,713393	148,40	0,07	254	0	194	0,65	1
					108,00	0,02	185	0	105	0,00	0
319	Е0106-11-7	Установка закладных деталей до 4 кг	м2	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198,00	1
					33075,00	114,75	238	1	105	0,56	0
320	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	1т	2,85	2037,51	11,72	5807	33	617	1,06	3
					171,68	4,39	489	13	123	0,02	0
324	Е0107-60-4	Установка металлических ограждений без поручня	м2	11,40	3798,62	5,89	43304	67	1181	0,42	5
					71,78	2,23	818	25	140	0,01	0
325	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м	2,07684	148,40	0,07	308	0	236	0,65	1
					108,00	0,02	224	0	105	0,00	0
326	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	м2	0,0096	93997,62	304,24	902	3	335	198,00	2
					33075,00	114,75	318	1	105	0,56	0
327	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	1т	11,50	2037,51	11,72	23431	135	2491	1,06	12
					171,68	4,39	1974	50	123	0,02	0

			м2								
		Фундамент ФМ-1 для навеса Н-1									
328	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	8,550	218,93	0,00	1872	0	2115	1,54	13	
				218,93	0,00	1872	0	113	0,00	0	
			м3								
329	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,040	134,10	0,00	810	0	915	0,97	6	
				134,10	0,00	810	0	113	0,00	0	
			м3								
330	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм с пропиткой битумом	4,00	790,75	24,55	3163	98	241	0,26	1	
				39,83	9,20	159	37	123	0,04	0	
			м2								
331	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 кл В15	2,32	17423,75	95,97	40423	223	1968	4,90	11	
				771,75	36,25	1790	84	105	0,18	0	
			м3								
332	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,366	183,00	0,00	433	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			м3								
333	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4; за 4 кг/см2	2,3664	519,00	0,00	1228	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			м3								
334	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,05404	65900,00	0,00	3561	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			т								
335	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,04520	70437,87	304,24	3184	14	465	58,00	3	
				9675,00	114,75	437	5	105	0,56	0	
			1т								
336	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2	8,64	245,44	3,82	2121	33	395	0,21	2	

		слоя по выравненной поверх. сти бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	32	12	118	0,01	0
		м2								
337	E0106-1-1	Замоноличивание ферх фунд. Фм1 кл В20	0,10	16406,17	66,01	1641	7	23	1,35	0
				195,75	24,93	20	2	105	0,12	0
		м3								
		Стойки СТ-1								
338	E0109-53-3	Монтаж м/к	0,36528	16367,84	681,42	5979	249	4866	95,00	35
				14670,00	132,75	5359	48	90	0,65	0
		т								
339	C12021-245	Стоимость м/к	0,36528	172800,00	0,00	63120	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
340	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0096	93997,62	304,24	902	3	335	198,00	2
				33075,00	114,75	318	1	105	0,56	0
		1т								
341	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	9,86256	21,80	0,05	215	0	52	0,03	0
				5,81	0,02	57	0	90	0,00	0
		м2								
342	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	9,86256	20,36	0,02	201	0	37	0,02	0
				4,16	0,00	41	0	90	0,00	0
		м2								
343	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из швеллеров	0,35272	128764,97	4022,39	45418	1419	3226	56,50	20
				9090,00	1071,86	3206	378	90	3,81	1
		т								
344	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм, балок,	0,53536	2452,13	545,76	1313	292	593	5,25	3

		стоек)			1230,75	0,00	65%	0	90	0,00	0
345	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т 14,45472	21,80 5,81	0,05 0,02	315 84	1 0	76 90	0,03 0,00	0 0
346	Е0115-172-3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2 14,45472	100,70 60,30	0,07 0,02	1456 872	1 0	916 105	0,37 0,00	5 0
347	Е0112-7-5	Устройство покрытия входа металлочерепицей	м2 23,20	1790,03 272,95	8,20 3,08	41529 6332	190 71	7621 119	1,71 0,02	40 0
348	Е0115-35-1	Устройство металлосайдинга	м2 25,20	326,29 319,50	2,21 0,83	8223 8051	56 21	8476 105	1,76 0,00	44 0
349	Спрайс лист	Стоимость металлосайдинга	м2 25,20	532,20 0,00	0,00 0,00	13411 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
350	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	м2 15,64	1507,11 171,68	11,72 4,39	23571 2685	183 69	3387 123	1,06 0,02	17 0
			м2							
		Фундамент ФМ-1 для навеса Н-2								
354	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	4,275	218,93 218,93	0,00 0,00	936 936	0 0	1058 113	1,54 0,00	7 0
			м3							
355	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	3,020	134,10 134,10	0,00 0,00	405 405	0 0	458 113	0,97 0,00	3 0

			м3								
356	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм с пропиткой битумом	+ 2,00 -	790,75	24,55	1582	49	121	0,26	1
				39,83	9,20	80	18	123	0,04	0
			м2								
357	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 кл В15	0,70	17423,75	95,97	12197	67	594	4,90	3
				771,75	36,25	540	25	105	0,18	0
			м3								
358	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,714	183,00	0,00	131	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3								
359	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,714	519,00	0,00	371	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3								
360	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,03994	65900,00	0,00	2632	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т								
361	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0226	70437,87	304,24	1592	7	232	58,00	1
				9675,00	114,75	219	3	105	0,56	0
			1т								
362	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,32	245,44	3,82	1060	17	198	0,21	1
				37,35	1,44	161	6	118	0,01	0
			м2								
		Стойки СТ-1									
363	Е0109-53-3	Монтаж м/к	0,17140	16367,84	681,42	2805	117	2283	95,00	16
				14670,00	132,75	2514	23	90	0,65	0
			т								
364	С12021-245	Стоимость м/к	0,17140	172800,00	0,00	29618	0	0	0,00	0

					0,00	0,00		0	0	0,00	0
365	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	т	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198,00	1
					33075,00	114,75	238	1	105	0,56	0
366	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1т	4,62780	21,80	0,05	101	0	24	0,03	0
					5,81	0,02	27	0	90	0,00	0
367	E0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	м2	4,62780	20,36	0,02	94	0	17	0,02	0
					4,16	0,00	19	0	90	0,00	0
368	E0109-24-1	Монтаж связей и распорок из швеллеров	м2	0,25237	128764,97	4022,39	32496	1015	2308	56,50	14
					9090,00	1071,86	2294	271	90	3,81	1
369	E0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм, балок, стоек)	т	0,42377	2452,13	545,76	1039	231	469	5,25	2
					1230,75	0,00	522	0	90	0,00	0
370	E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	11,44179	21,80	0,05	249	1	60	0,03	0
					5,81	0,02	66	0	90	0,00	0
371	E0115-172-3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	11,44179	100,70	0,07	1152	1	725	0,37	4
					60,30	0,02	690	0	105	0,00	0
372	E0112-7-5	Устройство покрытия входа металлочерепицей	м2	11,25	1790,03	8,20	20138	92	3695	1,71	19
					272,95	3,08	3071	35	119	0,02	0

			м2								
373	Е0115-35-1	Устройство металлосайдинга	13,85	326,29	2,21	4519	31	4658	1,76	24
				319,50	0,83	4425	11	105	0,00	0
			м2								
374	Сирайс лист	Стоимость металлосайдинга	13,85	532,20	0,00	7371	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
375	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	12,50	1507,11	11,72	18839	147	2707	1,06	13
				171,68	4,39	2146	55	123	0,02	0
			м2								
		Фундамент ФМ-1 для навеса Н-2								
379	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,1375	218,93	0,00	468	0	529	1,54	3
				218,93	0,00	468	0	113	0,00	0
			м3								
380	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1,510	134,10	0,00	202	0	229	0,97	1
				134,10	0,00	202	0	113	0,00	0
			м3								
381	Е0111-13-3	Устройство щебеночного основания толщиной 50 мм с пропиткой битумом	1,00	790,75	24,55	791	25	60	0,26	0
				39,83	9,20	40	9	123	0,04	0
			м2								
382	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов ФМ-1 кл В15	0,35	17423,75	95,97	6098	34	297	4,90	2
				771,75	36,25	270	13	105	0,18	0
			м3								
383	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,357	183,00	0,00	65	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3								
384	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении	0,357	519,00	0,00	185	0	0	0,00	0

		марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		м3								
385	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,01997	65900,00	0,00	1316	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
386	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0113	70437,87	304,24	796	3	116	58,00	1
				9675,00	114,75	109	1	105	0,56	0
		1т								
387	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,16	245,44	3,82	530	8	99	0,21	0
				37,35	1,44	81	3	118	0,01	0
		м2								
		Стойки СТ-1								
388	Е0109-53-3	Монтаж м/к	0,07909	16367,84	681,42	1295	54	1054	95,00	8
				14670,00	132,75	1160	10	90	0,65	0
		т								
389	С12021-245	Стоимость м/к	0,07909	172800,00	0,00	13667	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
390	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0072	93997,62	304,24	677	2	251	198,00	1
				33075,00	114,75	238	1	105	0,56	0
		1т								
391	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,13543	21,80	0,05	47	0	11	0,03	0
				5,81	0,02	12	0	90	0,00	0
		м2								
392	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных	2,13543	20,36	0,02	43	0	8	0,02	0

		поверхностей эмалью ПФ-11		4,16	0,00		0	90	0,00	0
		м2								
393	ЕО109-24-1	Монтаж связей и распорок из швеллеров	0,11381	128764,97	4022,39	14655	458	1041	56,50	6
				9090,00	1071,86	1035	122	90	3,81	0
		т								
394	ЕО109-48-4	Электродуговая сварка покрытий (ферм, балок, стоек)	0,19290	2452,13	545,76	473	105	214	5,25	1
				1230,75	0,00	237	0	90	0,00	0
		т								
395	ЕО113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	5,2083	21,80	0,05	114	0	27	0,03	0
				5,81	0,02	30	0	90	0,00	0
		м2								
396	ЕО115-172-3	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	5,20830	100,70	0,07	524	0	330	0,37	2
				60,30	0,02	314	0	105	0,00	0
		м2								
397	ЕО112-7-5	Устройство покрытия входа металлочерепицей	9,86	1790,03	8,20	17650	81	3239	1,71	17
				272,95	3,08	2691	30	119	0,02	0
		м2								
398	ЕО115-35-1	Устройство металлосайдинга	12,00	326,29	2,21	3915	27	4036	1,76	21
				319,50	0,83	3834	10	105	0,00	0
		м2								
399	Справк лист	Стоимость металлосайдинга	12,00	532,20	0,00	6386	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
400	ЕО111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток	15,30	1507,11	11,72	23059	179	3313	1,06	16
				171,68	4,39	2627	67	123	0,02	0
		м2								

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО) ете 2-1-1	Тенге			7 355 16		1 440 783		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			7 355 169				
	Материалы		Тенге			1 287 732				
	Всего заработная плата -		Тенге					1 231 369		
	Местные материалы -		Тенге			4 504 798				
		Накладные расходы -	Тенге			1 440 783				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			527 757				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			9 323 709				
		ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Водоснабжение								
1	Ц0107-220-1	Монтаж многонасосной установки повышения давления с частотным регулированием Hydromulti-E 3Crie 5-8 в комплекте	1,00	11952,00 7335,00	1309,00 248,00	11952 7335	1309 248	6825 90	43,00 1,44	43 1
		комплект								
5	Е0118-21-5	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 65 мм	1	293,07 189,00	91,69 33,75	293 189	92 34	285 128	1,11 0,17	1 0
		1фильтр								
6	С131207-5	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-65 мм	1,00	7260,00 0,00	0,00 0,00	7260 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		шт								
7	Е0116-15-3	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	5,00	891,93 447,75	90,13 33,75	4460 2239	451 169	3082 128	2,60 0,16	13 1

		1шт								
8	С130902-38	Задвижки клиновые фланцевые с видвижным шпинделем 30ч47р для воды и пара, Ру 1МПа (10 кгс/см2), Ду 65 мм шт	2	7360,00 0,00	0,00 0,00	14720 0	0 0	0	0,00 0,00	0 0
9	С130903-19	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	1,00	5430,00 0,00	0,00 0,00	5430 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С130904-54	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти, масла, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 40 мм шт	2,00	5670,00 0,00	0,00 0,00	11340 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Водомерный узел								
11	Е0116-15-3	Установка задвижек диам. до 100 мм 1шт	3,00	891,93 447,75	90,13 33,75	2676 1343	270 101	1849 128	2,60 0,16	8 0
12	Сирайс ТОО "Промресурс"	Стоимость задвижки с электроприводом 30ч 90бр Д100 шт	1,0	7412,73 0,00	0,00 0,00	7413 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с видвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 МПа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	2,00	11800,00 0,00	0,00 0,00	23600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном комплект	1,00	858,70 40,50	1,57 0,00	859 41	2 0	52 128	0,22 0,00	0 0
15	Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	1,00	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0

				67,50	0,00	6.	0	128	0,00	0
		1 счетчик								
16	С131102-17	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 16/40Ч	1,00	14400,00	0,00	14400	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
17	Е0118-21-3	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм	1,00	235,10	70,85	235	71	233	0,91	1
				155,25	27,00	155	27	128	0,13	0
		1 фильтр								
18	С131207-3	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-40 мм	1,00	5860,00	0,00	5860	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
19	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных спускной	1,00	62,13	0,00	62	0	29	0,12	0
				22,50	0,00	23	0	128	0,00	0
		комплект								
		Установка поливочного крана								
20	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	5,00	15493,47	23,09	77467	115	1066	0,90	5
				157,50	9,00	788	45	128	0,04	0
		1 кран								
21	Е0110-35-1	Установка пожарных шкафов	5,00	332,30	23,87	1662	119	656	0,68	3
				100,35	9,02	502	45	120	0,04	0
		шт								
22	С срайс ТОО "ШПЗ-Актау"	Стоимость шкафа пожарного 03-НЗК/НЗБ	5,00	8674,10	0,00	43371	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Запорная арматура								
23	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р	5,00	403,00	0,00	2015	0	0	0,00	0

		для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/с.), Ду 25 мм шт	)	0,00	) 0,00	)	0	0	0,00	0
24	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 20 мм шт	1,0	313,00 0,00	0,00 0,00	313 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
25	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 15 мм шт	41,0	266,00 0,00	0,00 0,00	10906 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Трубопроводы								
26	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	212,00	439,78 292,50	12,19 4,57	93233 62010	2584 969	80613 128	1,64 0,02	348 4
27	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м	45,00	336,95 231,75	7,90 2,95	15163 10429	356 133	13519 128	1,29 0,01	58 0
28	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	52,00	310,32 188,55	5,28 1,98	16137 9805	275 103	12682 128	1,05 0,01	55 1
29	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	8,00	412,02 252,00	6,65 2,50	3296 2016	53 20	2606 128	1,40 0,01	11 0

30	С130804-939	Труба полиэтиленовая для во снабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 СТ РК ИСО 4437-2004 м	57,000	32,00 0,00	0,00 0,00	822 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С130804-940	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2 СТ РК ИСО 4437-2004 м	52,00	49,00 0,00	0,00 0,00	2548 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	С130804-941	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 40x2,4 СТ РК ИСО 4437-2004 м	8,00	67,00 0,00	0,00 0,00	536 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
33	Е0116-7-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 100 мм м	12,00	1550,07 117,00	19,03 7,13	18601 1404	228 86	1907 128	0,69 0,03	8 0
34	Е0116-7-8	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 80 мм м	8,00	1082,42 92,93	12,21 4,57	8659 743	98 37	998 128	0,56 0,02	4 0
35	Е0116-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм м	55,00	693,07 76,95	10,34 3,87	38119 4232	569 213	5690 128	0,43 0,02	24 1
36	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	10,50	200,00 0,00	0,00 0,00	2100 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	55,00	11,94 10,69	0,00 0,00	657 588	0 0	753 128	0,05 0,00	3 0

		м								
38	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	20,00	14,74	0,00	295	0	274	0,05	1
				10,69	0,00	214	0	128	0,00	0
		м								
		Система Т3, Т4. Водомерный узел Т4								
39	Е0116-26-1	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 40 мм	1,000	75,82	1,57	76	2	86	0,41	0
				67,50	0,00	68	0	128	0,00	0
		1 счетчик								
40	Спрайс "Теплоком"	Счетчик учета воды Ду 15 ВСКМ 90-15	1,00	928,06	0,00	928	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
41	Е0118-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25 мм	1,00	187,02	50,89	187	51	190	0,75	1
				130,50	18,00	131	18	128	0,09	0
		1 фильтр								
42	С131207-1	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления, d-25 мм	1,00	4680,00	0,00	4680	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
43	Е0116-15-1	Установка клапанов обратных, диам. до 25 мм	3,00	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
		1шт								
44	С130901-91	Клапан фланцевый 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 25 мм	2,00	898,00	0,00	1796	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
45	С13901-49	Клапан муфтовый 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 15 мм	1,00	367,00	0,00	367	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			шт								
		Запорная арматура									
46	С130901-10	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 40 мм	1,00	702,00 0,00	0,00 0,00	702 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
			шт								
47	С130901-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 25 мм	7,00	403,00 0,00	0,00 0,00	2821 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
			шт								
48	С130901-7	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 20 мм	3,00	313,00 0,00	0,00 0,00	939 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
			шт								
49	С130901-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 15 мм	10,00	266,00 0,00	0,00 0,00	2660 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
			шт								
		Трубопроводы									
50	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	288,00	439,78 292,50	12,19 4,57	126656 84240	3511 1316	109512 128	1,64 0,02	472 6	
			м								
51	С130804-94	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-16/20 мм	288,00	302,00 0,00	0,00 0,00	86976 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
			м								
52	Е0116-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из	23,00	336,95	7,90	7750	182	6910	1,29	30	

		напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм м		231,75	2,95	533	68	128	0,01	0
53	С130804-95	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-20/25 мм м	23,00	426,00 0,00	0,00 0,00	9798 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
54	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм м	45,00	310,32 188,55	5,28 1,98	13964 8485	238 89	10975 128	1,05 0,01	47 0
55	С130804-96	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-25/32 мм м	45,00	650,00 0,00	0,00 0,00	29250 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	Е0116-14-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм м	42,00	412,02 252,00	6,65 2,50	17305 10584	279 105	13682 128	1,40 0,01	59 0
57	С130804-97	Трубы металлополимерные для водоснабжения, d-40 мм м	42,00	1050,00 0,00	0,00 0,00	44100 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	25,00	425,70 100,35	14,12 5,29	10643 2509	353 132	3380 128	0,55 0,03	14 1
59	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	25,0	11,94	0,00	299	0	342	0,05	1

		отопления, водопровода и го, ячего водоснабжения диам до 50 мм м		10,69	0,00	26	0	128	0,00	0
		Установка и монтаж сантехнических приборов								
60	E0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных шт	8,00	7298,33 414,00	6,95 2,25	58387 3312	56 18	4262 128	2,48 0,01	20 0
61	E0117-2-3	Установка смесителей шт	67,00	143,32 126,00	1,57 0,00	9602 8442	105 0	10806 128	0,70 0,00	47 0
66	E0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм 1шт	21,00	473,47 254,25	39,24 15,75	9943 5339	824 331	7258 128	1,47 0,07	31 1
67	C130904-2	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Ду 15 мм шт	21,00	432,00 0,00	0,00 0,00	9072 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
68	E0117-1-6	Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды комплект	16,00	5930,28 346,50	21,53 9,00	94884 5544	344 144	7281 128	1,95 0,04	31 1
69	E0117-5-1	Установка моек на одно отделение комплект	27,00	3977,40 279,00	13,90 4,50	107390 7533	375 122	9798 128	1,56 0,03	42 1
70	E0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным комплект	33,00	9126,62 387,00	39,24 15,75	301178 12771	1295 520	17012 128	2,22 0,07	73 2
71	E0117-1-10	Установка чугунных и стальных мелких душевых	8,00	4260,08	54,70	34081	438	1912	0,99	8

		поддонов									
		комплект		166,50	20,25	133	162	128	0,10	1	
72	Е0117-1-8	Установка биде	2,000	7386,61	28,48	14773	57	1267	2,75	6	
				483,75	11,25	968	23	128	0,05	0	
		комплект									
73	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	142,00	748,88	1,43	106341	203	18707	0,56	80	
				102,38	0,54	14538	77	128	0,00	0	
		м									
74	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	185,00	620,54	0,64	114800	118	25207	0,58	107	
				106,20	0,25	19647	46	128	0,00	0	
		м									
		Установка фасонных частей трубопровода									
75	Спрайс ТОО "Жакко"	Отвод полиэтиленовый 135	2,00	109,20	0,00	218	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									
76	Спрайс ТОО "Жакко"	Отвод полиэтиленовый 110х100 90 град	16,00	109,20	0,00	1747	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									
77	Спрайс ТОО "Жакко"	Отвод полиэтиленовый 50х50 90 град	41,00	25,92	0,00	1063	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									
78	С130804-60	Тройник прямой, d-110 мм	4,50	6190,00	0,00	27855	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		10 шт									
79	С130804-56	Тройник прямой, d-50 мм	4,20	820,00	0,00	3444	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									

80	Спрайс ТОО "Жакко"	Тройник полиэтиленовый 11[illegible]0 град шт	26,00	99,53 0,00	0,00 0,00	258 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
81	С130804-50	Переход, Ду 110х50 мм 10 шт	0,60	1220,00 0,00	0,00 0,00	732 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
82	Спрайс ТОО "Жакко"	Заглушка 50 ПНД шт	1,00	24,54 0,00	0,00 0,00	25 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
83	Спрайс ТОО "Жакко"	Заглушка 110 ПНД 10 шт	6,00	59,79 0,00	0,00 0,00	359 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
84	Спрайс ТОО "Жакко"	Ревизия 110 ПНД 10 шт	9,00	222,55 0,00	0,00 0,00	2003 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-2	Тенге							
	Стоимость оборудования		тенге			**1 717 736**		382 828		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**0**				
	Материалы		Тенге			**1 717 736**				
	Всего заработная плата -		Тенге			**553 569**				
	Местные материалы -		Тенге					**301 369**		
		Накладные расходы -	Тенге			**87 749**				
		Непормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**382 828**				
	ВСЕГО по смете 2-1-2		Тенге			**126 034**				
						2 226 597				
		ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция								
		Раздел 3. Вентиляция								
55	10120-55-8	Установка приточных агрегатов шт	1,00	39137,73 30240,00	6941,35 2598,75	39138 30240	6941 2599	42034 128	175,35 12,69	175 13

56	Спрайс VTS RAZAKHSTAN	Приточный агрегат производ. ельностью 7370 м3/ч Н 250 Па Vs-30-R-H шт	1	165352,15 0,00	0,00 0,00	16535 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	Спрайс VTS RAZAKHSTAN	Автоматика AS-1R шт	1,00	106686,98 0,00	0,00 0,00	106687 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
58	Спрайс VTS RAZAKHSTAN	Опционное оснащение шт	1,00	10436,98 0,00	0,00 0,00	10437 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	E0120-32-2	Установка вентиляторов осевых массой до 0,05 т шт	7	981,90 926,10	55,80 21,26	6873 6483	391 149	8488 128	5,21 0,11	36 1
60	Спрайс VAIR	Вентилятор канальный VENT100L in	4,00	6491,50 0,00	0,00 0,00	25966 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
61	Спрайс VAIR	Вентилятор канальный VENT200L шт	1,00	10139,46 0,00	0,00 0,00	10139 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
62	Спрайс VAIR	Вентилятор канальный VENT125L шт	2,00	6578,86 0,00	0,00 0,00	13158 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
63	E0120-31-1	Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т шт	1,0	1258,00 1079,66	38,84 14,18	1258 1080	39 14	1400 128	6,30 0,07	6 0
64	Спрайст	Вентилятор радиальный ВР 80-75 исп.2 с электродвигателем АИР63А4 шт	1,0	40536,73 0,00	0,00 0,00	40537 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

65	Е0120-12-10	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 150 размером 150х150 мм шт	83,00	320,85 186,64	16,96 7,09	2663 15491	1408 588	20582 128	1,12 0,03	93 2
66	Е0120-12-11	Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих (Р) номер 200 размером 200х200 мм шт	20,00	355,85 186,64	16,96 7,09	7117 3733	339 142	4959 128	1,13 0,03	23 1
67	Е0120-12-4	Установка решеток жалюзийных стальных штампованных нерегулируемых (РШ) номер 200 размером 252х252 мм шт	4,00	312,25 186,64	16,96 7,09	1249 747	68 28	992 128	1,12 0,03	4 0
68	Е0120-21-4	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 2000 мм шт	27,00	2011,00 158,29	16,96 7,09	54297 4274	458 191	5716 128	0,97 0,03	26 1
69	Е0120-21-2	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1300 мм шт	2,00	1521,22 137,03	12,95 4,73	3042 274	26 9	363 128	0,81 0,02	2 0
70	Е0120-1-11	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 2400 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм м2	10,00	1830,92 155,22	8,82 3,31	18309 1552	88 33	2029 128	0,96 0,02	10 0
71	Е0120-1-10	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм м2	161,40	1889,73 206,72	9,61 3,59	305003 33365	1551 579	43449 128	1,28 0,02	207 3
72	Е0120-1-3	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	69,3	1805,51 238,61	11,11 4,16	125122 16536	770 288	21535 128	1,48 0,02	103 1

73	Е0120-1-2	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	57,0	1830,91 259,88	13,82 5,18	10436 14813	788 295	19338 128	1,62 0,03	92 2
74	Е0120-1-1	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальные) периметром до 200 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм м2	5,024	1790,91 259,88	13,82 5,18	8998 1306	69 26	1704 128	1,62 0,03	8 0
75	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты) кг	180,0	200,00 0,00	0,00 0,00	36000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 4. Теплоснабжение калориферов								
75	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм м	70,00	475,29 54,81	4,16 1,56	33270 3837	291 109	5051 128	0,31 0,01	22 1
77	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	2,00	269,29 54,81	4,16 1,56	539 110	8 3	144 128	0,31 0,01	1 0
78	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм м	72,00	12,47 11,22	0,00 0,00	898 808	0 0	1034 128	0,05 0,00	4 0
79	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1 шт	2,00	488,14 266,96	41,20 16,54	976 534	82 33	726 128	1,54 0,07	3 0
80	С130901-51	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 25 мм	2,00	502,00 0,00	0,00 0,00	1004 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

			шт								
81	Ц0111-350-1	Установка воздухоотводчиков автоматических Ду15	2,00	201,99	0,00	404	0	310	1,05	2
				172,46	0,00	345	0	90	0,00	0
			шт							
82	Спрайст ООО "ЭкоСтрой"	Воздухосборник горизонтальный А1И017.000-00	2,00	7605,83	0,00	15212	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
83	Спрайс ООО "КлиматКом"	Смесительный узел SMU-01-40	1,00	42690,24	0,00	42690	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
84	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	38,00	200,00	0,00	7600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			кг							
85	Е0116-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	2,00	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
				266,96	16,54	534	33	128	0,07	0
			1шт							
86	С130901-22	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 40 мм	2,00	721,00	0,00	1442	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
87	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2,0	488,14	41,20	976	82	726	1,54	3
				266,96	16,54	534	33	128	0,07	0
			1шт							
88	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 15 мм	2,00	275,00	0,00	550	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-3	Тенге			1 216 210		181 306		

		Стоимость оборудования	Тенге			282 4.				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			933 734				
		Материалы	Тенге			643 869				
		Всего заработная плата -	Тенге					141 748		
		Местные материалы -	Тенге			553				
		Накладные расходы -	Тенге			181 306				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			66 902				
		ВСЕГО по смете 2-1-3	Тенге			1 464 419				
		ЛС 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение								
15	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	181,00	244,37	65,36	44231	11830	36379	0,95	172
		шт		151,65	34,45	27449	6235	108	0,16	29
16	Е0121-18-2	Монтаж светильников до четырех люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	172,00	377,15	88,98	64870	15305	57385	1,61	277
		шт		258,75	50,17	44505	8629	108	0,22	38
21	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	79,00	169,86	57,56	13419	4547	10476	0,55	43
		шт		86,85	35,93	6861	2838	108	0,16	13
22	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	19,00	246,62	79,51	4686	1511	3973	0,83	16
		шт		143,10	50,54	2719	960	108	0,22	4
27	Е0121-17-12	Монтаж сигнальных фонарей с лампами накаливания и надписью "Вход", "Выход", "Въезд", "Подъезд" и т.д.	29,0	135,55	0,00	3931	0	3890	0,78	23
		шт		124,20	0,00	3602	0	108	0,00	0
28	С151704-2	Указатель световой "Выход" СУВ-Н-УЗ	29,00	462,00	0,00	13398	0	0	0,00	0

			шт		0,00		0,00		0	0	0,00	0
29	С151706-77	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74) тип ЛБ20, ЛД20, ЛДЦ20, ЛТБ20, ЛХБ20	шт	584,00	82,00 / 0,00	0,00 / 0,00	47888 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
30	С151706-80	Лампы ртутные низкого давления (ГОСТ 6825-74) тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	шт	260,00	101,00 / 0,00	0,00 / 0,00	26260 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
31	С151706-9	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-60	шт	35,0	24,00 / 0,00	0,00 / 0,00	840 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
32	С151706-16	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б220-230-100	шт	63,00	39,00 / 0,00	0,00 / 0,00	2457 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
33	С151705-3	Стартер для люминесцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 8ОС-220	шт	818,00	14,00 / 0,00	0,00 / 0,00	11452 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
34	Спрайс лист ТОО "Актаузнерго кабель"	Дроссель компактный люминесцентной лампы	шт	26,00	286,83 / 0,00	0,00 / 0,00	7458 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
35	Ц0108-360-1	Пускорегулирующий аппарат отдельно стоящий	шт	18,00	246,37 / 182,36	18,28 / 3,20	4435 / 3282	329 / 58	3173 / 95	0,94 / 0,02	17 / 0
36	Спрайс лист ТОО "Компания Казахстанский свет"	Блок аварийного питания INVERLUX	шт	18,00	3504,20 / 0,00	0,00 / 0,00	63076 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0

37	Ц0108-591-2	Выключатель одноклавишн. утопленного типа при скрытой проводке шт	91,00	47,00 45,50	0,20 0,10	427, 4141	18 9	3942 95	0,29 0,00	26 0
38	Ц0108-591-5	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке шт	16,00	48,50 47,00	0,20 0,10	776 752	3 2	716 95	0,29 0,00	5 0
39	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке шт	46,00	62,70 57,80	0,20 0,10	2884 2659	9 5	2530 95	0,34 0,00	16 0
40	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220 шт	91,0	156,00 0,00	0,00 0,00	14196 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный тип С-2-94-10/220 шт	16,00	182,00 0,00	0,00 0,00	2912 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
42	С151801-143	Розетка штепсельная с плоскими контактами для скрытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-С-01-10/220 У4 шт	26,00	46,00 0,00	0,00 0,00	1196 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	С151801-150	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки, тип 2Н-РШ-2-04-6/220 шт	12,0	96,00 0,00	0,00 0,00	1152 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	С151801-132	Коробка установочная II-У2 1000шт	0,157	16300,00 0,00	0,00 0,00	2559 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
45	С151803-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень	0,148	26100,00	0,00	3863	0	0	0,00	0

		защиты IP31, для соединен. протяжки и ответвления проводов сечение до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2 1000шт		0,00	0,00		0	0	0,00	0
46	С151803-45	Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты IP54, тип У614АУ2 шт	2,0	1660,00 0,00	0,00 0,00	3320 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	Спрайс лист ТОО "Актауэнерго кабель"	Розетка силовая 380В, 32А тип РС32-004 шт	8,0	267,83 0,00	0,00 0,00	2143 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Заземление								
66	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	5,25	218,93 218,93	0,00 0,00	1149 1149	0 0	1299 113	1,54 0,00	8 0
67	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5,25	134,10 134,10	0,00 0,00	704 704	0 0	796 113	0,97 0,00	5 0
68	Н0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 м	15,00	61,90 23,00	3,30 0,40	929 345	50 6	333 95	0,14 0,00	2 0
69	СТ1041-83	Сталь полосовая 40х4 мм (ГОСТ 103-76)	0,01932	46400,00 0,00	0,00 0,00	896 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

			т								
70	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметром 16 мм	4,00	431,60	21,60	1726	86	577	0,90	4
				149,00	2,90	596	12	95	0,02	0
			шт								
71	С12041-9	Сталь круглая Ф-16 мм	0,0316	44300,00	0,00	1400	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-4	Тенге			**354 467**		**125 470**		
	Стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**354 467**				
	Материалы		Тенге			**8 834**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**117 518**		
	Местные материалы -		Тенге			**0**				
		Накладные расходы -	Тенге			**125 470**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**28 796**				
	ВСЕГО по смете 2-1-4		Тенге			**508 733**				
		ЛС 2-1-5 Автоматическая пожарная сигнализация								
1	Ц0110-667-2	Приборы приемно-контрольные	1,00	7509,60	1,60	7510	2	6440	38,00	38
				7155,00	0,00	7155	0	90	0,00	0
			шт							
2	Сирайс ТОО "Алпроф-электро"	Стоимость прибора приемно-контрольного ВЭРС-ПК24	1,00	10880,48	0,00	10880	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
3	Ц0110-668-3	Извещатели ПС автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	151,00	457,50	1,60	69083	242	59388	2,00	302
				437,00	0,00	65987	0	90	0,00	0
			шт							
4	Сирайс лист	Извещатель дымовой ИП-212-41М	29,00	541,78	0,00	15712	0	0	0,00	0

	Магазин "Орбита" г. Актау				0,00	0,00		0	0	0,00	0
5	Спрайс лист Магазин "Орбита" г. Актау	Извещатель тепловой ИП103-5	шт	122,0	82,20 0,00	0,00 0,00	10029 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
6	Ц0110-668-2	Извещатель пожарный ручной	шт	9,00	369,90 347,00	1,60 0,00	3329 3123	14 0	2811 90	2,00 0,00	18 0
7	Спрайс лист ТОО "Азпроф-электро"	Извещатель пожарный ручной ИПР-К	шт	9,00	513,76 0,00	0,00 0,00	4624 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели	шт	15,00	241,70 131,00	91,00 25,70	3626 1965	1365 386	2233 95	0,82 0,15	12 2
9	С151704-2	Указатель световой "Выход"	шт	15,0	462,00 0,00	0,00 0,00	6930 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С151706-56	Лампы накаливания электрические для местного освещения (ГОСТ 1182-77), тип МО24-60	шт	15,00	17,00 0,00	0,00 0,00	255 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении "Свирель-2"	шт	6,00	980,00 950,00	1,60 0,00	5880 5700	10 0	5130 90	5,00 0,00	30 0
12	Спрайс ТОО	Стоимость оповещателя комбинированного		6,00	1718,76	0,00	10313	0	0	0,00	0

	"GEP"	"Свирель-2"			0,00	0,00		0	0	0,00	0
			шт								
13	Спрайс Магазин "Орбита" г. Актау	Стоимость аккумулятора 12В, 7д/ч	1,00	1158,29	0,00	1158	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
14	Ц0110-898-1-2	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке	5,00	742,00	305,00	3710	1525	2585	2,00	10
				398,00	72,00	1990	360	110	0,42	2
			коробка							
15	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	5,00	463,00	0,00	2315	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
16	Ц108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3-жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	2375,00	47,20	14,80	112100	35150	69041	0,16	380
				26,30	4,30	62463	10213	95	0,02	48
			м							
17	Спрайс Магазин "Орбита" г. Актау	Кабель КПСВ 2х0,4	2244,00	4,32	0,00	9694	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
18	С151604-83	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10	0,2	40600,00	0,00	8120	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			1000м							
19	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	25,00	39,00	1,50	975	38	620	0,16	4
				25,90	0,20	648	5	95	0,00	0
			м							
20	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и	25,00	14,60	0,20	365	5	283	0,07	2

		металлические рукава: прово[illegible]ервый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2 м		11,80	0,10	29,[illegible]	3	95	0,00	0
21	С130804-87	Трубы поливинилхлоридные d-25 мм м	25,0	158,00 0,00	0,00 0,00	3950 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-5	Тенге			290 556		148 530		
	Стоимость оборудования		тенге			52 715				
	Запасные части		тенге			1 054				
	Тара и упаковка		тенге			538				
	Транспортные расходы		тенге			1 629				
	Заготов.-складские расходы		тенге			1 119				
	Комплектация		тенге			414				
	Всего, стоимость оборудования		тенге			57 469				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			237 841				
	Материалы		Тенге			18 902				
	Всего заработная плата -		Тенге					160 291		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			27 314				
		Накладные расходы -	Тенге			148 530				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			23 182				
	ВСЕГО по смете 2-1-5		Тенге			467 022				
		ЛС 2-1-6 Технологическое оборудование и мебель								
		Пищеблок								
1	Ц0128-927-12	Плита электрическая шт	1,0	1387,22 1356,75	16,29 6,75	1387 1357	16 7	1227 90	8,00 0,04	8 0
3	Ц0128-927-8	Шкаф жарочный электрический шт	1,0	1415,66 1356,75	14,02 4,50	1416 1357	14 5	1225 90	8,00 0,03	8 0

4	С СН РК 8.02-13	Шкаф жарочный	0,0	129080,00	0,00	11617,	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Ц0128-923-1	Кипятильник	1,0	1140,24	0,00	1140	0	1015	8,00	8
		шт		1127,25	0,00	1127	0	90	0,00	0
7	Ц0128-921-13	Машина картофелеочистительная	1,0	1098,20	7,01	1098	7	964	8,00	8
		шт		1068,75	2,25	1069	2	90	0,01	0
9	Ц0128-925-2	Машина универсальная	1,0	2071,80	73,74	2072	74	1802	12,00	12
		шт		1973,25	29,25	1973	29	90	0,17	0
11	Ц0128-60-1	Машина хлеборезательная, производительность 1000 кг/ч	1,0	8075,55	918,86	8076	919	6393	43,00	43
		шт		6885,00	218,25	6885	218	90	1,27	1
14	Ц0128-528-1	Ванна рабочая, объем 700 л	2,0	4072,99	160,52	8146	321	6986	23,00	46
		шт		3847,50	33,75	7695	68	90	0,20	0
16	Ц0128-911-2	Шкаф холодильный	3,0	1850,15	38,00	5550	114	4884	12,00	36
		шт		1793,25	15,75	5380	47	90	0,09	0
17	С СН РК 8.02-13	Шкаф холодильный ШХ-0,56	3,0	119863,00	0,00	359589	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
26	Ц0128-924-2	Котел пищеварочный электрический	1,0	3421,10	29,62	3421	30	3025	24,00	24
		шт		3352,50	9,00	3353	9	90	0,05	0
30	Ц0128-932-1	Местный вентиляционный отсос	4,0	459,49	7,01	1838	28	1620	3,00	12
		шт		447,75	2,25	1791	9	90	0,01	0
31	С СН РК 8.02-13	Отсос местный вентиляционный МВО-0,5	4,0	6000,00	0,00	24000	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

33	Ц0128-928-10	Тележка шт	1,0	363,54 360,00	0,00 0,00	36 360	0 0	324 90	2,00 0,00	2 0	
		Раздел 1. Медкабинет, процедурная, изолятор									
47	Ц0134-72-2	Облучатель бактерицидный, потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т компл	3,0	1855,01 1833,75	0,00 0,00	5565 5501	0 0	4951 90	11,00 0,00	33 0	
		Раздел 2. Групповые и административные помещения									
69	Спрайс	Видеодвойка с подвесной системой шт	9,0	20251,56 0,00	0,00 0,00	182264 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
70	Спрайс Технодом	Крепление на видеодвойку шт	9,0	1461,60 0,00	0,00 0,00	13154 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
71	Спрайс Экспериментальный завод	Стул полумягкий шт	57,0	1428,63 0,00	0,00 0,00	81432 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
79	Спрайс ТОО Stereko TECH"	Сетка заградительная на окна 100х100 мм м2	18,75	174,00 0,00	0,00 0,00	3263 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
80	С СН РК 8.02-13	Пианино шт	1,0	70000,00 0,00	0,00 0,00	70000 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		Стиральная, сушильная-гладильная									
83	Спрайс ТОО "Kazten" г. Алматы	Машина стирально-отжимная шт	2,0	376939,78 0,00	0,00 0,00	753880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
84	Спрайс ТОО	Стоимость автомата сушильного	1,0	285360,63	0,00	285361	0	0	0,00	0	

	"Kazen" г. Алматы			0,00	0,00		0	0	0,00	0
85	Справс ТОО "Kazen" г. Алматы	Каток сушильно-гладильный шт	1,0	458628,38 0,00	0,00 0,00	458628 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
86	Е0117-1-2	Установка купальных стальных ванн шт	1,0	9759,07 330,75	93,94 36,00	9759 331	94 36	469 128	1,95 0,17	2 0
87	С СН РК 8.02-13	Стол гладильный комплект	1,0	1828,00 0,00	0,00 0,00	1828 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
89	Ц0128-928-10	Тележка шт	2,0	363,54 360,00	0,00 0,00	727 720	0 0	648 90	2,00 0,00	4 0
106	Ц0128-928-10	Тележка шт	1,0	363,54 360,00	0,00 0,00	364 360	0 0	324 90	2,00 0,00	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-6	Тенге			2 400 494		35 858		
	Стоимость оборудования		тенге			2 293 171				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			107 323				
	Материалы		Тенге			10 047				
	Всего заработная плата -		Тенге					39 688		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			56 400				
		Накладные расходы -	Тенге			35 858				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8 591				
	ВСЕГО по смете 2-1-6		Тенге			2 444 943				

ЛС 2-1-7 Система связи внутренняя

Телефонизация

1	С151604-290	Кабели для городских телефонных сетей, марка ТПП, диамтром жилы 0,5 мм, с числом пар 10	0,0204	61700,00	0,00	1259	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м								
2	Ц0110-349-4	Аппаратура настенного типа, коробка кабельная, соединительная или разветвительная	1,0	702,30	0,00	702	0	654	4,00	4
				648,00	0,00	648	0	101	0,00	0
		шт								
3	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	1,0	463,00	0,00	463	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
4	С151802-22	Розетка телефонная	5,0	222,00	0,00	1110	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
5	Ц0110-55-8	Провод однопарный с креплением проволочными скрепами по стене кирпичной	190,0	43,80	0,00	8322	0	4190	0,15	29
				24,50	0,00	4655	0	90	0,00	0
		м								
6	С151607-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией, (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,1938	2980,00	0,00	578	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		1000м								
7	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20,0	147,30	73,00	2946	1460	1288	0,29	6
				49,50	18,30	990	366	95	0,11	2
		м								
8	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и	20,0	8,50	0,10	170	2	139	0,05	1

		металлические рукава: провод, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2			7,30	0,00	14(	0	95	0,00	0
9	С130804-1	Трубы винипластовые	м	19,2	650,00 0,00	0,00 0,00	12480 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	Ц0108-410-1	Кабель-канал 10х10	кг	120,0	34,20 23,20	1,20 0,20	4104 2784	144 24	2668 95	0,14 0,00	17 0
11	Спрайс Магазин "Орбита" г. Актау	Кабель-канал 10х10	м	122,4	20,15 0,00	0,00 0,00	2466 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Телевидение									
12	Ц0110-512-1	Антенны телевизионные коллективного пользования: антенны приемные типа АТКГ на установленной опоре основная	м	3,0	1114,80 1103,00	0,00 0,00	3344 3309	0 0	3342 101	6,00 0,00	18 0
13	Спрайс лист ТОО "ATSCOM"	Антенна АТКГ 2,1	шт	1,0	6586,37 0,00	0,00 0,00	6586 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Спрайс лист ТОО "ATSCOM"	Антенна АТКГ 4,1	шт	1,0	6586,37 0,00	0,00 0,00	6586 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	Спрайс лист ТОО "ATSCOM"	Антенна АТКГ 5,1	шт	1,0	6586,37 0,00	0,00 0,00	6586 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Ц0110-457-9	Антенна-мачта	шт	1,0	51291,00	583,00	51291	583	50761	304,00	304

				50180,00	78,80	5018	79	101	0,46	0
17	Спрайс лист ТОО "ATSCOM"	Мачта телевизионная МТ-6 шт	1,0	5480,10 / 0,00	0,00 / 0,00	5480 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
18	Ц0110-513-6	Оборудование телевизионное транзисторное шт	1,0	189,40 / 187,00	0,00 / 0,00	189 / 187	0 / 0	189 / 101	1,00 / 0,00	1 / 0
19	Спрайс лист	Оборудование телевизионное транзисторное ОТТУ-6 к-т	1,00	1485,23 / 0,00	0,00 / 0,00	1485 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
20	Ц0110-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная: кабели в пластмассовой оболочке коробка	2,0	742,00 / 398,00	305,00 / 72,00	1484 / 796	610 / 144	1034 / 110	2,00 / 0,42	4 / 1
21	Спрайс лист	Устройство абонентское распределительное УАР шт	2,0	52,42 / 0,00	0,00 / 0,00	105 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
22	Ц0110-901-8	Ящик защитный для ОТТУ-6.1 шт	1,0	254,80 / 234,00	12,50 / 0,00	255 / 234	13 / 0	257 / 110	1,00 / 0,00	1 / 0
23	С151803-194	Ящик защитный для ОТТУ-6.1 шт	1,0	3040,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3040 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
24	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля телевизионного м	35,0	92,60 / 69,30	0,00 / 0,00	3241 / 2426	0 / 0	2183 / 90	0,43 / 0,00	15 / 0
25	Спрайс лист Магазин "Орбита" г. Актау	Кабель РК75-3-2 аналог RG-11 м	35,0	15,55 / 0,00	0,00 / 0,00	544 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0

26	С прайс лист	Коробка антенная АК1, АК2	1,0	105,00	0,00	16	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
27	С151801-144	Розетка	9,0	105,00	0,00	945	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
28	Ц0108-409-2	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	20,0	147,30	73,00	2946	1460	1288	0,29	6
		м		49,50	18,30	990	366	95	0,11	2
29	С130804-1	Трубы винипластовые	19,2	650,00	0,00	12480	0	0	0,00	0
		кг		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
30	С130804-29	Трубы гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,22	86200,00	0,00	18964	0	0	0,00	0
		1000м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
31	Ц0110-55-4	Прокладка кабеля	270,0	92,60	0,00	25002	0	16840	0,43	116
		м		69,30	0,00	18711	0	90	0,00	0
32	Спрайс лист Магазин "Орбита" г. Актау	Кабель RG-6	270,0	15,55	0,00	4199	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
		Речевое оповещение о пожаре								
33	Ц0110-397-3	Трансляционная установка	1,0	4134,00	0,00	4134	0	3591	21,00	21
		шт		3555,00	0,00	3555	0	101	0,00	0
34	Спрайс лист Магазин "INTER-M"	Трансляционная установка POP-60	1,0	26956,41	0,00	26956	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

35	Ц0110-386-7	Абонентское и другое оборудование: громкоговоритель или звуковая колонка в помещении шт	9,0	332,40 317,00	0,00 0,00	299 2853	0 0	2882 101	2,00 0,00	18 0
36	Спрайс лист Магазин "Орбита" г. Актау	Громкоговоритель шт	9,0	549,47 0,00	0,00 0,00	4945 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	Спрайс лист Магазин "Орбита" г. Актау	Микрофон настольный компл	1,0	5993,86 0,00	0,00 0,00	5994 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
38	Ц0110-55-4	Прокладка провода телефонного распределительного м	150,0	92,60 69,30	0,00 0,00	13890 10395	0 0	9356 90	0,43 0,00	65 0
39	С151606-35	Кабели однопарные, (ТУ 16.505.755-80), марка ПРППМ, диаметр жилы 1,2 мм 1000м	0,153	20800,00 0,00	0,00 0,00	3182 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	Ц0110-698-1	Коробка ответвительная на стене шт	8,0	92,40 90,00	0,00 0,00	739 720	0 0	648 90	0,50 0,00	4 0
41	С151802-21	Коробка универсальная УК-П шт	8,0	59,00 0,00	0,00 0,00	472 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-7	Тенге			252 763		101 309		
	Стоимость оборудования		тенге			44 861				
	Запасные части		тенге			897				
	Тара и упаковка		тенге			458				
	Транспортные расходы		тенге			1 386				
	Заготов.-складские расходы		тенге			952				

	Комплектация		Тенге			35				
	Всего, стоимость оборудования		тенге			48 907				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			207 902				
	Материалы		Тенге			17 902				
	Всего заработная плата -		Тенге					104 557		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			38 227				
		Накладные расходы -	Тенге			101 309				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			18 553				
	ВСЕГО по смете 2-1-7		Тенге			376 670				
		ЛС 4-1-1 Приобретение и монтаж сетей электроснабжения								
		Наружное освещение (12 шт)								
39	E0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8 м м3	32,8248	33,67 1,57	32,10 12,33	1105 52	1054 405	442 97	0,01 0,05	0 2
40	E0101-164-1	Доработка грунта вручную м3	1,0152	200,88 200,88	0,00 0,00	204 204	0 0	230 113	1,42 0,00	1 0
41	E0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	26,523	2,80 0,00	2,80 0,97	74 0	74 26	25 97	0,00 0,00	0 0
42	E0101-166-2	Засыпка грунта вручную м3	2,947	134,10 134,10	0,00 0,00	395 395	0 0	447 113	0,97 0,00	3 0
43	E0101-134-1	Уплотнение грунта трамбовками	29,47	21,55	4,52	635	133	487	0,11	3

				17,03	0,00	50,	0	97	0,00	0
		м3								
	Е0101-24-6	Перемещение избыточного грунта бульдозерами мощностью 79(108) кВт (л.С.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	4,32	6,01	6,01	26	26	9	0,00	0
				0,00	2,08	0	9	97	0,01	0
		м3								
45	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	7,68	790,75	24,55	6073	189	463	0,26	2
				39,83	9,20	306	71	123	0,04	0
		м2								
46	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	4,32	16216,34	98,32	70055	425	3322	4,41	19
				695,25	37,15	3003	160	105	0,18	1
		м3								
47	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов	0,0864	172357,31	536,06	14892	46	4325	289,00	25
				47475,00	202,50	4102	17	105	0,99	0
		1т								
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	28,80	245,44	3,82	7069	110	1318	0,21	6
				37,35	1,44	1076	41	118	0,01	0
		м2								
49	Е0109-43-1	Монтаж стоек	0,6732	11487,34	4590,56	7733	3090	3372	25,30	17
				4725,00	840,11	3181	566	90	3,01	2
		т								
50	С130806-29	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные 150х4,15 мм	5,352	1200,00	0,00	6422	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
51	С130806-13	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные 80х4 мм	29,76	509,00	0,00	15148	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								

52	С130806-12	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные обыкновенные 65х4 мм м	18,00	400,00 0,00	0,00 0,00	720 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
53	Е0133-254-3	Окраска масляной краской светильника т	0,06333	6690,31 886,50	4954,96 797,99	424 56	314 51	112 105	5,29 2,57	0 0
54	Ц0108-593-10	Светильник местного освещения шт	12,00	133,20 114,00	4,10 0,70	1598 1368	49 8	1308 95	0,71 0,00	9 0
55	С151703-13	Светильники тип РТУ01Х125/С53-01У1 (Маяк-1) шт	12,00	4950,00 0,00	0,00 0,00	59400 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	С151706-83	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77) тип ДРЛ125/6 шт	12,0	496,00 0,00	0,00 0,00	5952 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 м	36,00	8,50 7,30	0,10 0,00	306 263	4 0	250 95	0,05 0,00	2 0
58	С151601-342	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,036	60500,00 0,00	0,00 0,00	2178 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Кабельная продукция								
59	Ц0108-165-4	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 240 мм2 шт	2,0	3905,10 1355,00	2517,00 557,99	7810 2710	5034 1116	3635 95	8,00 3,24	16 6
60	Ц0108-172-1	Муфта концевая из пластмассового корпуса с	2,00	2334,60	1,60	4669	3	4233	11,00	22

		заливкой эпоксидным компа, ом для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение до 95 мм2 оконцев.		2228,00	0,00	445	0	95	0,00	0	
61	С151610-24	Муфты концевые для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение до 1 кВ, эпоксидные, типа КНЭ1-2УТ, для сечения 150-240 мм2 шт	2,00	15600,00 0,00	0,00 0,00	31200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
62	С151610-53	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 3КНТпН 1х35-50 комплект	2,00	3010,00 0,00	0,00 0,00	6020 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
63	Ц0108-158-1	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжение до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2 шт	4,0	509,40 428,00	7,00 2,30	2038 1712	28 9	1635 95	2,00 0,01	8 0	
		Земляные работы по прокладке кабеля									
64	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8 м м3	420,0	33,67 1,57	32,10 12,33	14142 659	13482 5179	5661 97	0,01 0,05	4 21	
65	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	378,0	2,80 0,00	2,80 0,97	1060 0	1058 367	357 97	0,00 0,00	0 0	
66	Е0101-166-2	Засыпка грунта вручную м3	42,000	134,10 134,10	0,00 0,00	5632 5632	0 0	6364 113	0,97 0,00	41 0	

67	Ц0108-142-1	Устройство постели при одн[illegible] кабеле в траншее м	166,00	36,70 8,80	27,80 6,90	4279 10261	32415 8045	17391 95	0,06 0,04	70 47
68	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	1146,00	27,50 19,30	4,00 0,70	31515 22118	4584 802	21774 95	0,12 0,00	138 0
69	С151601-221	Кабели силовые на напряжение 10000 В, марка АСБ, число жил и сечение 3х50 мм2 1000м	0,11	804100,00 0,00	0,00 0,00	88451 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
70	Спрайс лист ТОО "Алпроф-электро"	Кабели силовые марка АВБбШв, число жил и сечение 4х150 мм2 м	420,0	901,97 0,00	0,00 0,00	378827 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
71	С151601-486	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 1000м	0,355	205600,00 0,00	0,00 0,00	72988 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
72	С151601-470	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х2,5 мм2 1000м	0,281	80800,00 0,00	0,00 0,00	22705 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
73	Е0101-141-1	Укладка сигнальной ленты м	750,00	20,42 0,00	20,42 5,62	15312 0	15315 4215	4086 97	0,00 0,02	0 15
74	Спрайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-250 "Осторожно кабель"	750,00	26,16	0,00	19616	0	0	0,00	0

	100 "Актауэнерго кабель"	100 м упак.		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		м								
		Заземление								
75	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	21,00	218,93	0,00	4598	0	5195	1,54	32
				218,93	0,00	4598	0	113	0,00	0
		м3								
76	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	60,00	61,90	3,30	3714	198	1334	0,14	8
				23,00	0,40	1380	24	95	0,00	0
		м								
77	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	21,0	122,18	0,00	2566	0	2899	0,89	19
				122,18	0,00	2566	0	113	0,00	0
		м3								
78	С11041-83	Сталь полосовая 40х5 мм (ГОСТ 103-76)	0,07728	46400,00	0,00	3586	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
79	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметром 16 мм	7,00	431,60	21,60	3021	151	1010	0,90	6
				149,00	2,90	1043	20	95	0,02	0
		шт								
80	С12041-9	Сталь круглая Ф-16 мм	0,0553	44300,00	3,30	2450	0	0	0,00	0
				0,00	0,40	0	0	0	0,00	0
		т								
81	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,02	62546,88	6788,50	1251	136	1254	253,00	5
				45675,00	2565,00	914	51	130	12,52	0
		км								
82	Е0122-12-1	Нанесение нормальной антикоррозионной	0,02	112748,86	16526,11	2255	331	690	116,00	2

		битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм км		20295,00	8243,75	40	125	130	30,49	1
83	С130806-23	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75) черные обыкновенные 50х3,5 мм м	20,00	306,00 0,00	0,00 0,00	6120 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Железобетонные изделия								
84	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) опора	1,00	1534,11 506,25	878,23 246,42	1534 506	878 246	790 105	3,06 1,03	3 1
85	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 шт	1,00	22300,00 0,00	0,00 0,00	22300 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя (опор) м2	0,48	245,44 37,35	3,82 1,44	118 18	2 1	22 118	0,21 0,01	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 4-1-1	Тенге			1 005 179		94 439		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1 005 179				
	Материалы		Тенге			37 846				
	Всего заработная плата -		Тенге					95 040		
	Местные материалы -		Тенге			83 042				
		Накладные расходы -	Тенге			94 439				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			65 978				
	ВСЕГО по смете 4-1-1		Тенге			1 165 597				

ЛС 5-1-1 Наружная система связи

		Земляные работы								
1	Е01О1-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях с откосами м3	401,192	40,41 1,88	38,52 14,79	16210 754	15454 5934	6489 97	0,01 0,06	4 24
2	Е01О1-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	12,408	218,93 218,93	0,00 0,00	2716 2716	0 0	3070 113	1,54 0,00	19 0
3	Е01О1-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	329,76	6,48 0,00	6,48 2,10	2137 0	2137 692	673 97	0,00 0,01	0 3
4	Е01О1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	36,64	134,10 134,10	0,00 0,00	4913 4913	0 0	5552 113	0,97 0,00	36 0
5	Е01О1-20-2	Работа на отвале 2-3 группы перемещение излишнего грунта м3	20,80	3,88 0,48	3,24 1,12	81 10	67 23	32 97	0,00 0,00	0 0
		Кабельно-трубная продукция								
6	Ц01 10-890-2	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 2 кг км	0,97	48459,00 24080,00	15520,00 3173,06	47005 23358	15054 3078	29079 110	154,00 18,40	149 18
7	С15 1604-100	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП,	0,97	52800,00	0,00	51216	0	0	0,00	0

		диаметр жилы 0,5 мм, число 10		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		1000м								
8	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	0,0237	231105,38	0,00	5477	0	716	175,00	4
				27450,00	0,00	651	0	110	0,00	0
		кан.-км								
9	Спрайс ООО "ТриА"	Труба двухстенная ПНД/ПВД 110/93,8	880,0	225,21	0,00	198183	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
10	Спрайс ОО ТД Урал Пак	Муфта соединительная МКЛ-110	20,0	94,36	0,00	1887	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
11	Спрайс ОО ТД Урал Пак	Уплотнительное кольцо КУ1-110	40,0	14,15	0,00	566	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Кабельная канализация								
12	Е0134-106-3	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных в заводских условиях ККС-1	8,00	1276,84	653,59	10215	5229	6944	3,43	27
				623,25	165,83	4986	1327	110	0,67	5
		колодец								
13	С14318-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,16	30200,00	0,00	65232	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
14	С14318-31	Кольца для колодцев сборные железобетонные, д 1500 мм, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90)	1,92	9720,00	0,00	18662	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
15	Е0123-24-1	Установка люков	8,00	8378,51	35,42	67028	283	2317	1,31	10
				209,25	13,50	1674	108	130	0,07	1

			шт							
16	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	35,088	245,44	3,82	8612	134	1606	0,21	7
				37,35	1,44	1311	51	118	0,01	0
			м2							
17	Ц0110-879-8	Разные работы: столбик замерной линии связи	11,00	1011,00	274,00	11121	3014	5564	2,00	22
				315,00	65,30	3465	718	133	0,38	4
			шт							
18	С143019-210	Столбик замерный из тяжелого бетона класса В15	0,44	16400,00	0,00	7216	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3							
19	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	3,30	245,44	3,82	810	13	151	0,21	1
				37,35	1,44	123	5	118	0,01	0
			м2							
20	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 20х2,5 мм	6,00	104,00	0,00	624	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м							
21	Ц0108-183-4	Ящик или короб для кабелей	1,00	7828,00	191,00	7828	191	5094	31,00	31
				5310,00	51,80	5310	52	95	0,30	0
			шт							
22	С151802-14	Коробка телефонная распределительная КРТП-10	1,00	463,00	0,00	463	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 5-1-1	Тенге			528 203		67 286		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			528 203				
	Материалы		Тенге			92 652				
	Всего заработная плата -		Тенге					35 981		

	Местные материалы -		Тенге			91 76.				
		Накладные расходы -	Тенге			67 286				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			35 729				
	ВСЕГО по смете 5-1-1		Тенге			631 218				
		ЛС 6-6-2 Электрооборудование и электроосвещение								
		Монтаж оборудования								
1	Е0121-23-1	Монтаж вводно-распределительных устройств шкаф	1,000	2070,00 1215,00	0,00 0,00	2070 1215	0 0	1312 108	6,98 0,00	7 0
2	Ском. предл. АФ АО "Alageun Electric"	Стоимость шкафа распределительного ПР8503-1101-54УХЛ2 шт	1,00	29650,91 0,00	0,00 0,00	29651 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	Ц0108-573-1	Пульт управления напольный, высота до 1200 мм, глубина и ширина по фронту до 700х600 мм шт	1,00	710,00 306,00	230,00 49,50	710 306	230 50	338 95	2,00 0,29	2 0
4	Ском. предл. АФ АО "Alageun Electric"	Ящик управления Я5114-2874У2 шт	1,00	27726,36 0,00	0,00 0,00	27726 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
5	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды шт	4,00	169,86 86,85	57,56 35,93	679 347	230 144	530 108	0,55 0,16	2 1
6	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001МУ3 шт	4,0	871,00 0,00	0,00 0,00	3484 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

7	С151706-4	Лампы биспиральные (ГОСТ [illegible]39-79), тип Б215-225-40 шт	4,0	24,00 0,00	0,00 0,00	9 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Прокладка кабеля								
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	20,0	27,70 19,70	2,10 0,50	554 394	42 10	384 95	0,10 0,00	2 0
9	Ц0108-146-1	Кабели до 35 кВ прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг м	45,00	66,80 20,30	18,10 3,80	3006 914	815 171	1030 95	0,12 0,02	5 1
10	Ц0108-407-2	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 40 мм м	20,0	159,90 54,50	81,10 20,30	3198 1090	1622 406	1421 95	0,35 0,12	7 2
11	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2 1000м	0,010	28900,00 0,00	0,00 0,00	289 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2 1000м	0,020	52100,00 0,00	0,00 0,00	1042 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С151601-586	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм2 1000м	0,025	83600,00 0,00	0,00 0,00	2090 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с	0,01	125400,00	0,00	1254	0	0	0,00	0

		пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2 1000м		0,00	0,00		0	0	0,00	0
15	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75) черные легкие 25х2,8 мм м	20,0	148,00 0,00	0,00 0,00	2960 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Электроустановочные изделия								
16	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке шт	2,0	36,26 27,00	0,00 0,00	73 54	0 0	58 108	0,17 0,00	0 0
17	Е0121-22-7	Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке шт	1,00	29,13 27,00	0,00 0,00	29 27	0 0	29 108	0,17 0,00	0 0
18	Е0121-16-1	Монтаж гибких вводов наружным диам. до 27 мм ввод	4,0	213,75 96,75	0,00 0,00	855 387	0 0	418 108	0,60 0,00	2 0
19	С151802-6	Вводы гибкие, степень защиты IP40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром присоединения трубы 32-34 мм, длиной 664 мм, тип К1084 УЗ шт	4,00	460,00 0,00	0,00 0,00	1840 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220 шт	2,00	134,00 0,00	0,00 0,00	268 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	С151801-141	Розетка штепсельная с плоскими контактами для открытой установки, на напряжение 220 В, на ток 10 А, тип РШ-П-20-0-01-10/220 У4	1,00	46,00 0,00	0,00 0,00	46 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт									
22	С151801-132	Коробка полиэтиленовая для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток, тип Л48УХЛЗ 1000шт	0,003	16300,00 0,00	0,00 0,00	49 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
23	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409 шт	4,0	509,00 0,00	0,00 0,00	2036 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		Заземление									
24	Ц0108-472-6	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2 м	40,0	88,90 27,90	3,10 0,30	3556 1116	124 12	1072 95	0,16 0,00	6 0	
25	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 шт	13,00	431,60 149,00	21,60 2,90	5611 1937	281 38	1876 95	0,90 0,02	12 0	
26	Ц0108-472-1	Заземлитель горизонтальный в траншее из круглой стали, диаметр 12 мм м	10,00	51,70 27,50	2,80 0,30	517 275	28 3	264 95	0,16 0,00	2 0	
27	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d - 6 мм т	0,00222	50600,00 0,00	0,00 0,00	112 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
28	С12041-85	Каркасы и сетки плоские? горячекатанная сталь класса А-IV, А-V, А-VI, d 22 мм т	0,1508	65800,00 0,00	0,00 0,00	9923 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-2-2	Тенге			103 724		8 733			
	Стоимость оборудования		тенге			0					
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			103 724					
	Материалы		Тенге			9 424					

	Всего заработная плата -		Тенге					8 895			
	Местные материалы -		Тенге			0					
		Накладные расходы -	Тенге			8 733					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6 747					
	ВСЕГО по смете 6-2-2		Тенге			119 204					
		ЛС 6-5-5 АПС									
1	Ц0110-667-1	Приборы ПС приемно-контрольные охранно пожарные	1,0	4487,60	1,60	4488	2	3848	23,00	23	
				4275,00	0,00	4275	0	90	0,00	0	
		шт									
2	Ц0108-121-6	Аккумулятор, типы: 12В, 7А/ч	1,00	938,00	0,00	938	0	751	5,00	5	
				790,00	0,00	790	0	95	0,00	0	
		шт									
3	Спрайс ТОО "INTANT"	Стоимость прибора приемно-контрольного ВЭРС-ПК4	1,00	3809,69	0,00	3810	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									
4	Спрайс Магазин "Орбита" г. Актау	Стоимость аккумулятора 12В 4,5 А/ч	1,00	934,11	0,00	934	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									
5	Ц0110-668-3	Извещатели ПА автоматические: тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении	2,00	457,50	1,60	915	3	787	2,00	4	
				437,00	0,00	874	0	90	0,00	0	
		шт									
6	Спрайс Магазин "Орбита" г. Актау	Стоимость извещателя пожарного ИП103-3-А2-1М	2,00	106,23	0,00	212	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									

7	Ц0110-668-2	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении шт	1,0	369,90 347,00	1,60 0,00	37 347	2 0	312 90	2,00 0,00	2 0
8	Спрайс Магазин "Орбита" г. Актау	Стоимость извещателя пожарного ручного ИПР-3СУ шт	1,0	604,42 0,00	0,00 0,00	604 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	Ц0110-669-2	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые: прибор ультразвуковой в однооблачном исполнении шт	1,0	980,00 950,00	1,60 0,00	980 950	2 0	855 90	5,00 0,00	5 0
10	Спрайс Магазин "Орбита" г. Актау	Стоимость оповещателя комбинированного светозвукового АС-10 шт	1,0	831,54 0,00	0,00 0,00	832 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	Ц0108-593-11	Световые настенные указатели шт	1,0	241,70 131,00	91,00 25,70	242 131	91 26	149 95	0,82 0,15	1 0
12	С151704-1	Указатель световой "Выход" Блик С-12 шт	1,0	457,00 0,00	0,00 0,00	457 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С15182-21	Коробка универсальная УК-П шт	1,0	59,00 0,00	0,00 0,00	59 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг м	70,0	72,90 53,30	0,00 0,00	5103 3731	0 0	3358 90	0,33 0,00	23 0
15	Спрайс	Кабель сигнальный КСПВ 2х0,5	60,0	6,22	0,00	373	0	0	0,00	0

	Магазин "Орбита" г. Актау	м		0,00	0,00		0	0	0,00	0
16	С15 1604-103	Кабели связные низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50 1000м	0,01	203600,00 0,00	0,00 0,00	2036 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Земляные работы по прокладке кабеля								
17	Е01 01-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,25 м3, глубина траншеи 0,7 м, ширина режущей кромки экскаватора 0,8 м м3	145,6	33,67 1,57	32,10 12,33	4903 229	4674 1795	1962 97	0,01 0,05	1 7
18	Е01 01-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м м3	131,0	2,80 0,00	2,80 0,97	368 0	367 127	124 97	0,00 0,00	0 0
19	Е01 01-166-2	Засыпка грунта вручную м3	14,560	134,10 134,10	0,00 0,00	1952 1952	0 0	2206 113	0,97 0,00	14 0
20	Ц01 08-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	260,00	36,70 8,80	27,80 6,90	9542 2288	7228 1794	3878 95	0,06 0,04	16 10
21	Ц01 08-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг м	260,00	27,50 19,30	4,00 0,70	7150 5018	1040 182	4940 95	0,12 0,00	31 0
22	С15 1603-192	Кабели контрольные с медными жилами с ПХВ изоляцией (ГОСТ 1508-78) марка КВБбШв, число жил и сечение 4х1 мм2 1000м	0,26	136100,00 0,00	0,00 0,00	35386 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-5-5	Тенге			81 65		23 169		
	Стоимость оборудования		тенге			6 392				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			75 261				
	Материалы		Тенге			2 956				
	Всего заработная плата -		Тенге					24 509		
	Местные материалы -		Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			23 169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 905				
	ВСЕГО по смете 6-5-5		Тенге			110 728				
		ЛС 7-2-1 Покрытие								
		Асфальтовое покрытие ТИП 1								
1	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами) м2	2653,00	33,43 1,03	29,06 10,26	88690 2732	77096 27220	39837 133	0,01 0,05	27 133
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси м3	530,6	3591,33 21,38	73,75 11,67	1905560 11344	39132 6192	23323 133	0,14 0,04	74 21
3	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 Мпа (1000 кгс/см2) м2	2653,00	855,27 5,00	33,28 11,49	2269036 13265	88293 30483	58173 133	0,03 0,04	80 106
4	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих	2653,00	742,26	15,35	1969214	40724	38813	0,03	80

		асфальтобетонных смесей пл. ных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ		5,94	5,06	1575	13424	133	0,02	53
		м2								
5	Е0127-54-1 к=2	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2653,00	179,85 0,02	0,00 0,00	477131 53	0 0	71 133	0,00 0,00	0 0
		м2								
6	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупноернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	2653,00	561,00 5,94	15,35 5,06	1488337 15759	40724 13424	38813 133	0,03 0,02	80 53
		м2								
7	Е0127-54-3 к=6	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	2653,0	403,32 0,06	0,00 0,00	1070008 159	0 0	212 133	0,00 0,00	0 0
		м2								
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	742,0	1006,85 108,68	6,63 1,76	747082 80641	4919 1306	108986 133	0,70 0,01	519 7
		м								
9	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	33,39	27100,00 0,00	0,00 0,00	904869 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м3								
		Покрытие пешеходных дорожек и площадок (брусчатка) тип 2								
10	Е0127-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 500	3357,0	19,95	15,58	66972	52302	29155	0,01	34

		мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)		1,03	5,50	345	18464	133	0,03	101
		м2								
11	С0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	167,85	2261,51	68,13	379595	11436	7622	0,14	23
				21,38	12,76	3589	2142	133	0,04	7
		м3								
12	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	503,55	3591,33	73,75	1808416	37137	22134	0,14	70
				21,38	11,67	10766	5876	133	0,04	20
		м3								
13	Е0111-25-1	Устройство покрытий из брусчатки по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	3357,0	186,54	21,26	626218	71370	677669	0,95	3189
				156,15	7,97	524196	26755	123	0,04	134
		м2								
14	Справк лист	Стоимость брусчатки	3357,00	760,28	0,00	2552259	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
15	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	2214,000	1006,85	6,63	2229163	14679	325194	0,70	1550
				108,68	1,76	240618	3897	133	0,01	22
		м								
16	С143003-10	Камни бетонные бортовые М-400	35,424	27100,00	0,00	959990	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-2-1	Тенге			19 542 542		1 370 001		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			19 542 542				
	Материалы		Тенге			94 917				

	Всего заработная плата -		Тенге					1 071 501		
	Местные материалы -		Тенге			15 495 201				
		Накладные расходы -	Тенге			1 370 001				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1 254 753				
	ВСЕГО по смете 7-2-1		Тенге			22 167 296				
		ЛС 7-3-1 Озеленение								
		Деревья								
1	Е0147-8-1	Подготовка нестандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли механизированным способом в естественном грунте	45,25	115,43	31,50	5222	1425	5605	0,59	27
				83,93	12,09	3797	547	129	0,05	2
		м3								
2	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	181,00	831,30	218,24	150465	39501	130993	2,96	536
				507,83	53,19	91917	9627	129	0,22	40
		шт								
3	С143012-39	Древесные лиственные породы: саженцы быстрорастущих пород (тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха), с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 3 м	181,00	3760,00	0,00	680560	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Кустарник								
4	Е0147-19-2	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди с добавлением растительной земли до 25 %	139,00	115,68	6,06	16080	842	6157	0,22	31
				31,50	2,84	4379	395	129	0,01	1
		м								
5	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	139,00	72,90	0,00	10133	0	11942	0,40	56
				66,60	0,00	9257	0	129	0,00	0
		м								

6	С143012-46	Кустарники лиственных пород для живой изгороди (карагач), без кома шт	17,00	56,00 0,00	0,00 0,00	2335, 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	Е0147-25-1	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли механизированным способом м2	5265,00	6,10 5,76	0,34 0,13	32138 30326	1790 684	40007 129	0,04 0,00	211 0
8	Е0147-25-6	Посев вручную газонов партерных, мавританских и обыкновенных м2	5265,0	28,51 8,21	0,00 0,00	150105 43226	0 0	55761 129	0,05 0,00	263 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-3-1	Тенге			**1 068 057**		**250 465**		
	Стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 068 057**				
	Материалы		Тенге			**12 350**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**194 159**		
	Местные материалы -		Тенге			**829 223**				
		Накладные расходы -	Тенге			**250 465**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79 111**				
	ВСЕГО по смете 7-3-1		Тенге			**1 397 633**				
		ЛС 7-4-1 МАФ и Площадка мусорных контейнеров								
		Раздел 1 Малые архитектурные формы								
1	У1-43-12	Скамья типа С-4в скамья	27,00	7829,97 1645,05	0,00 0,00	211409 44416	0 0	46637 105	10,00 0,00	270 0
2	У1-49-7	Урна металлическая урна	18	5447,64 613,80	27,54 5,64	98058 11048	496 102	11707 105	3,70 0,03	67 1
3	У1-53-5	Цветочница БЦ-1, строительные работы	3,00	3989,02	46,12	11967	138	760	1,40	4

		цветочн.		224,40	16,92	67	51	105	0,08	0
11	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций навес .	7	36014,54 5013,97	9,37 1,87	252102 35098	66 13	31600 90	29,00 0,01	203 0
12	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы навес	7,00	101635,80 16351,50	753,36 205,86	711451 114461	5274 1441	137923 119	99,00 1,00	693 7
		Раздел 2 Площадка мусорных контейнеров								
13	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	5,44	790,75 39,83	24,55 9,20	4302 217	134 50	328 123	0,26 0,04	1 0
14	Е0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 м3	1	830,05 221,18	272,97 75,60	730 195	240 67	347 133	1,28 0,28	1 0
15	С143019-202	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные под автомобильную нагрузку 30 т, длиной менее 5,5 м м2	5,40	3310,00 0,00	0,00 0,00	17874 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Е0101-165-2	Копание ям без откосово глубиной до ,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	3,2	402,75 402,75	0,00 0,00	1289 1289	0 0	1456 113	2,80 0,00	9 0
17	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	2,60	134,10 134,10	0,00 0,00	349 349	0 0	394 113	0,97 0,00	3 0
18	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой	1,25	790,75	24,55	988	31	75	0,26	0

		битумом		39,83	9,20	5	12	123	0,04	0
			м2							
19	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	17423,75	95,97	10454	58	509	4,90	3
				771,75	36,25	463	22	105	0,18	0
			м3							
20	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,60	183,00	0,00	110	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3							
21	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,0	245,44	3,82	1473	23	275	0,21	1
				37,35	1,44	224	9	118	0,01	0
			м2							
22	Е0106-11-6	Установка стоек СТ-1	0,17406	18837,97	11119,34	3279	1935	2149	42,50	7
				7560,00	4200,75	1316	731	105	20,52	4
			1т							
23	С12021-245	Стоимость м/к стоек	0,17406	172800,00	0,00	30078	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
24	Е0109-35-1	Монтаж панелей ограждения	0,161	17937,36	627,68	2888	101	2072	86,50	14
				14197,50	101,25	2286	16	90	0,49	0
			т							
25	С12021-260	Стоимость м/к панелей	0,161	114900,00	0,00	18499	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
26	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	27,50	21,80	0,05	599	1	144	0,03	1
				5,81	0,02	160	1	90	0,00	0
			м2							
27	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных	27,50	40,72	0,04	1120	1	206	0,04	1

	к=2	поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2		8,32	0,00	22	0	90	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-4-1	Тенге			1 379 016		236 584		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1 379 016				
	Материалы		Тенге			1 080 332				
	Всего заработная плата -		Тенге					214 985		
	Местные материалы -		Тенге			29 139				
		Накладные расходы -	Тенге			236 584				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			96 936				
	ВСЕГО по смете 7-4-1		Тенге			1 712 537				
		ЛС 7-5-1 Благоустройство. Ограждение территории								
1	Е0101-165-2	Копание ям без откосово глубиной до ,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы м3	100,44	402,75 402,75	0,00 0,00	40452 40452	0 0	45711 113	2,80 0,00	281 0
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	80,6	134,10 134,10	0,00 0,00	10808 10808	0 0	12214 113	0,97 0,00	78 0
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	55,80	790,75 39,83	24,55 9,20	44124 2223	1370 513	3365 123	0,26 0,04	15 2
4	Е0106-1-13	Установка бетонных фундаментов-столбов м3	15,60	16301,75 771,75	95,97 36,25	254307 12039	1497 566	13235 105	4,90 0,18	76 3
5	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	15,6	183,00 0,00	0,00 0,00	2855 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

6	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	498,40	245,44	3,82	4869	758	9081	0,21	42
				37,35	1,44	7410	286	118	0,01	2
7	Е0106-11-6	Установка стоек 1т	6,8355	18837,97	11119,34	128767	76006	84410	42,50	291
				7560,00	4200,75	51676	28714	105	20,52	140
9	Е0109-35-1	Монтаж панелей ограждения т	5,82791	17937,36	627,68	104537	3658	74999	86,50	504
				14197,50	101,25	82742	590	90	0,49	3
11	Е0109-35-1	Монтаж ворот и калиток т	0,35410	17937,36	627,68	6352	222	4557	86,50	31
				14197,50	101,25	5027	36	90	0,49	0
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	675,00	21,80	0,05	14713	34	3542	0,03	20
				5,81	0,02	3922	14	90	0,00	0
14	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	675,00	40,72	0,04	27484	27	5054	0,04	27
				8,32	0,00	5616	0	90	0,00	0

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-5-1	Тенге			683 095		256 169		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			683 095				
	Материалы		Тенге			134 979				
	Всего заработная плата -		Тенге					252 634		
	Местные материалы -		Тенге			242 629				
		Накладные расходы -	Тенге			256 169				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			56 356				
	ВСЕГО по смете 7-5-1		Тенге			995 619				
		ИТОГО по АКТУ				45 111 926				

		Стоимость оборудования				2 688 41				
		Стоимость строительно-монтажных работ				42 423 512				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				763 623				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				43 187 135				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578 %				249 622				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				172 749				
		Затраты на выслугу лет 1%				431 871				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				46 729 791				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2014 г.				111 503 824				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				2 230 076				
		Итого за декабрь без НДС				113 733 900				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				13 648 068				
		ВСЕГО за декабрь 2014 г.				127 381 968				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кылаубаева Г.Т.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Насихат Құрылыс"

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства: Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"

договор № 33 от 09.06.2014 г.

Сводная справка Ф № 2 за ноябрь 2014 года

№ п/п	№ смет	Наименование работ	Стоимость в текущих ценах, тенге
		ГЛАВА 2. Основные объекты строительства	
	2-1	Здание детского сада	
1	2-1-1	Общестроительные работы АС	26 947 103
2	2-1-2	Водопровод и канализация	4 442 058
3	2-1-3	Отопление и вентиляция	5 370 258
4	2-1-4	Электрооборудование и электроосвещение	7 304 561
		Итого по главе 2	**44 063 980**
		ГЛАВА 4. Объекты энергетического хозяйства	
5	4-1-1	Приобретение и монтаж сетей электроснабжения	332 844
6	4-1-2	Строительные работы площадки под КТПН	551 712
		Итого по главе 4	**884 556**
		ГЛАВА 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения	
7	6-1-1	Наружные сети газоснабжени	1 873 433
8	6-2-1	Наружные сети теплоснабжения	6 102 468
9	6-3-1	Наружное водоснабжение и канализация	4 167 470
10	6-4-1	Противопожарный резервуар V-100 м3	5 751 700
11	6-5-1	Септик V-20 м3	2 639 354
12	6-6-1	Котельная. Общестроительные работы	3 975 811
13	6-6-3	Котельная. Газоснабжение	299 310
14	6-6-4	Тепломеханическое оборудование	1 465 719
		Итого по главе 6	**26 275 265**

		ГЛАВА 7. Благоустройство и озеленение	
15	7-1-1	Вертикальная планировка	4 001 330
16	7-5-1	Ограждение территории	6 028 038
		Итого по главе 7	**10 029 368**
		Всего в текущих ценах, с НДС	**81 253 169**
		В том числе НДС 12%	**8 705 697**

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кылаубаева Г.Т.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Насихат Құрылыс"

Заказчик: ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Наименование строительства и его адрес:

Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за ноябрь 2014 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финасирования		Организационо-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		договор № 33 от 09.06.2014 г.					

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего
		С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетном месяце (без НДС)	из графы 1							
				СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001	дополнительные затраты			
					В отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
	Всего по объекту	**231 266 100**		93 885 420			1 134 790	0	4 534 629	27 751 932	**259 018 032**
	в том числе за ноябрь:		**72 547 472**		**29 419 533**		**388 018**	**0**	**1 422 499**	**8 705 697**	**81 253 169**
	Удержано 5% по договору		3 627 374							435 285	**4 062 659**
	Всего к оплате		68 920 098							8 270 412	**77 190 510**

Заказчик

Кыдыубаева Г.Т.

Подрядчик

Адилбеков Ж.З.

Заказчик ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Утверждена
приказом председателя Агентства РК
по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012 г. № 170

Наименование объекта и его адрес:

Привязка ПСД по объекту: "Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайшы Каракиянского района"

договор № 33 от 09.06.14 г.

АКТ № 5
приемки выполненных работ
за ноябрь 2014 г.

по объекту: Привязка ПСД по объекту: Строительство детского сада на 140 мест в поселке Мунайши Каракиянского района

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛС 2-1-1 Общестроительные работы								
		Раздел 5. Стены и перегородки								
127	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	396,03	1485,53	34,73	588314	13754	111226	1,43	566
				225,00	13,01	89107	5152	118	0,06	24
		м2								
128	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2262	72779,65	422,15	16463	95	2246	56,40	13
				8257,50	157,50	1868	36	118	0,77	0
		т								
		Раздел 7. Полы 1-го этажа								

166	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	221,700	323,65	18,42	71755	4084	25322	0,42	93
				85,95	6,91	19055	1532	123	0,03	7
		м2								
167	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	221,70	215,39	9,05	47752	2006	14793	0,25	55
				50,85	3,40	11273	754	123	0,02	4
		м2								
168	Е0111-27-2	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	221,700	2037,51	11,72	451716	2598	48013	1,06	235
				171,68	4,39	38061	973	123	0,02	5
		м2								
169	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	243,87	261,75	0,32	63833	78	12520	0,24	59
				41,63	0,11	10152	27	123	0,00	0
		м								
173	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	540,39	327,36	9,95	176903	5377	37182	0,36	195
				52,20	3,74	28208	2021	123	0,02	11
		м2								
180	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	298,120	439,41	13,43	130998	4004	21154	0,37	110
				52,65	5,04	15696	1503	123	0,02	6
		м2								
181	Е0111-11-4 к=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	298,120	317,32	2,68	94599	799	1291	0,02	6
				2,52	1,00	751	298	123	0,00	0
		м2								
185	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	91,890	327,36	9,95	30081	914	6323	0,36	33
				52,20	3,74	4797	344	123	0,02	2
		м2								
186	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	91,9	323,65	18,42	29740	1693	10495	0,42	39
				85,95	6,91	7898	635	123	0,03	3
		м2								
187	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными	91,89	215,39	9,05	19792	832	6132	0,25	23

2

		материалами на битумной мастике последующий слой		50,85	3,40	467,5	312	123	0,02	2
		м2								
		Тип II								
190	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	500,650	327,36 / 52,20	9,95 / 3,74	163894 / 26134	4981 / 1872	34448 / 123	0,36 / 0,02	180 / 10
		м2								
191	Е0111-11-2 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек (до 40 мм)	500,650	209,20 / 2,52	2,68 / 1,00	104736 / 1262	1342 / 501	2168 / 123	0,02 / 0,00	10 / 0
		м2								
		Тип III								
195	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	110,39	439,41 / 52,65	13,43 / 5,04	48507 / 5812	1483 / 556	7833 / 123	0,37 / 0,02	41 / 2
		м2								
		Тип IV								
199	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	61,92	790,75 / 39,83	24,55 / 9,20	48963 / 2466	1520 / 570	3734 / 123	0,26 / 0,04	16 / 2
		м2								
200	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	61,920	1275,56 / 52,43	14,76 / 5,54	78983 / 3246	914 / 343	4415 / 123	0,36 / 0,03	22 / 2
		м2								
201	Е0111-15-2 К=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 100 мм)	61,92	11022,34 / 23,66	9,38 / 3,50	682503 / 1465	581 / 217	2069 / 123	0,15 / 0,02	9 / 1
		м2								
202	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	61,920	439,41 / 52,65	13,43 / 5,04	27208 / 3260	832 / 312	4394 / 123	0,37 / 0,02	23 / 1
		м2								

203	Е01111-11-4 К=4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	61,920	317,32	2,68	19646	166	268	0,02	1
				2,52	1,00	156	62	123	0,00	0
		м2								
		Полы подвала (АС-2,1 лист)								
209	Е0111-13-3	Усройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	45,040	790,75	24,55	35616	1106	2716	0,26	12
				39,83	9,20	1794	414	123	0,04	2
		м2								
210	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	45,040	1275,56	14,76	57451	665	3211	0,36	16
				52,43	5,54	2361	250	123	0,03	1
		м2								
211	Е0111-15-2 К=14	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий (до 100 мм)	45,040	11022,34	9,38	496446	422	1505	0,15	7
				23,66	3,50	1066	158	123	0,02	1
		м2								
212	Е0111-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	45,04 !	439,41	13,43	19791	605	3196	0,37	17
				52,65	5,04	2371	227	123	0,02	1
		м2								
213	Е0111-11-4 К=14	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	45,040	317,32	2,68	14292	121	195	0,02	1
				2,52	1,00	114	45	123	0,00	0
		м2								
		Утепление по контуру								
217	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	47,5155	5435,23	245,72	258258	11676	26844	2,71	129
				382,50	92,25	18175	4383	119	0,45	21
		м3								
		Раздел 8. Проемы на отм. 0.000 (1 этаж)								
		Дверные проемы								
231	С12062-6	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15 П внутренние	7,200	3760,00	0,00	27072	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			м2								
232	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами до 24-15П внутренние	18,00	3500,00	0,00	63000	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
233	С12062-3	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-9 П внутренние	66,150	4010,00	0,00	265262	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
234	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-7П внутренние	19,110	4250,00	0,00	81218	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
235	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ21-8П внутренние	10,08	4250,00	0,00	42840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
236	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами до 24-15П внутренние	14,40	3500,00	0,00	50400	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
237	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	11,00	2980,00	0,00	32780	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			комплект								
238	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	54,00	1960,00	0,00	105840	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			комплект								
		Раздел 9. Проемы на отм.+3.300 (2 этаж)									
		Дверные проемы									
250	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П внутренние	32,13	4010,00	0,00	128841	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2								
251	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными	21,60	3500,00	0,00	75600	0	0	0,00	0

		полотнами до 24-15П внутренние		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
252	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	13,230	4250,00	0,00	56228	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
253	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6,000	2980,00	0,00	17880	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
254	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	26,000	1960,00	0,00	50960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
		Раздел 10. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
257	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	1055,90	153,95	1,42	162556	1499	79682	0,45	475
				71,33	0,54	75317	570	105	0,00	0
		м2								
262	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	387,03	1932,16	2,10	747804	813	135646	2,00	774
				333,00	0,79	128881	306	105	0,00	0
		м2								
		2 этаж								
263	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	702,930	153,95	1,42	108216	998	53046	0,45	316
				71,33	0,54	50140	380	105	0,00	0
		м2								
268	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и	223,450	1932,16	2,10	431741	469	78315	2,00	447

		откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2		333,00	0,79	74409	177	105	0,00	0
		Наружные отделочные работы								
273	E0115-82-1	Устройство наружной теплоизоляции зданий с декоративно-защитным слоем по стенам из кирпича и ячеистого бетона лесов м2	538,000	916,12 396,91	43,81 31,25	492873 213538	23570 16813	241868 105	2,25 0,14	1211 75
274	C11031-589	Плиты теплоизоляционные минеральные ПТЭ-50 из ваты базальтовой энергетической на синтетическом связующем толщина 40-100 мм м3	77,582484	6300,00 0,00	0,00 0,00	488770 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
276	E0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ м2	1076,04	150,62 69,08	0,62 0,23	162071 74333	667 247	88005 118	0,44 0,00	473 0
		Раздел 11. Разное								
		Лестница № 1,2 (2 шт)								
280	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм т	0,44132	67700,00 0,00	0,00 0,00	29877 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
281	C12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм т	0,04156	53000,00 0,00	0,00 0,00	2203 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
282	E0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов кл В15	4,80	17338,34	98,32	83224	472	3691	4,41	21

					695,25	37,15	333	178	105	0,18	1
283	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	4,896	183,00	0,00	896	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
284	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	м3	4,896	1209,00	0,00	5919	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
285	Е0109-18-1	Монтаж косоуров	м3	0,88792	7285,83	3593,45	6469	3191	2682	14,30	13
					2385,00	971,06	2118	862	90	3,51	3
286	С12021-146	Косоуры	т	0,88792	108500,00	0,00	96339	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
287	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	т	23,97384	21,80	0,05	523	1	126	0,03	1
					5,81	0,02	139	0	90	0,00	0
288	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	м2	23,97384	182,79	0,20	4382	5	449	0,04	1
					20,80	0,00	499	0	90	0,00	0
		Крыльцо Кр-1 (3 шт)	м2								
299	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	12,0	790,75	24,55	9489	295	724	0,26	3
					39,83	9,20	478	110	123	0,04	0
300	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного	м2	1,80	16421,97	196,62	29560	354	655	1,79	3

				272,25	74,27	496	134	105	0,36	1
		м3								
301	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, д 12 мм	0,06168	65900,00	0,00	4065	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Крыльцо КР-2								
307	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,200	790,75	24,55	3321	103	253	0,26	1
				39,83	9,20	167	39	123	0,04	0
		м2								
308	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного	0,410	16421,97	196,62	6733	81	149	1,79	1
				272,25	74,27	112	30	105	0,36	0
		м3								
309	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02188	65900,00	0,00	1442	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Крыльцо Кр-3								
314	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	3,910	790,75	24,55	3092	96	236	0,26	1
				39,83	9,20	156	36	123	0,04	0
		м2								
315	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного	1,140	16421,97	196,62	18721	224	415	1,79	2
				272,25	74,27	310	85	105	0,36	0
		м3								
316	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,02055	65900,00	0,20	1354	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Крыльцо Кр-4/5								

321	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	17,280	790,75 39,83	24,55 9,20	13664 688	424 159	1042 123	0,26 0,04	4 1
322	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	5,680	16421,97 272,25	196,62 74,27	93277 1546	1117 422	2067 105	1,79 0,36	10 2
323	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,06900	65900,00 0,00	0,20 0,00	4547 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Крыльцо Кр-6								
351	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	13,000	790,75 39,83	24,55 9,20	10280 518	319 120	784 123	0,26 0,04	3 1
352	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	2,000	16421,97 272,25	196,62 74,27	32844 545	393 149	728 105	1,79 0,36	4 1
353	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,07171	65900,00 0,00	0,20 0,00	4726 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Крыльцо Кр-7								
376	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	15,640	790,75 39,83	24,55 9,20	12367 623	384 144	943 123	0,26 0,04	4 1
377	Е0106-1-16	Устройство крыльца железобетонного м3	2,560	16421,97 272,25	196,62 74,27	42040 697	503 190	931 105	1,79 0,36	5 1

378	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,08600	65900,00 0,00	0,20 0,00	566 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-1	Тенге			7 897 215		1 086 128		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			7 897 215				
	Материалы		Тенге			1 378 947				
	Всего заработная плата -		Тенге					974 908		
	Местные материалы -		Тенге			4 823 888				
		Накладные расходы -	Тенге			1 086 128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			539 001				
	ВСЕГО по смете 2-1-1		Тенге			9 522 343				
		ЛС 2-1-2 Водопровод и канализация								
		Раздел 1. Водоснабжение								
2	С Комм. пред. ТОО ГрундфосКазахстан"	Многонасосная установка повышения давления с частотным регулированием Hydromulti-E 3Crie 5-8 10Bar 3x400 V, 1,1 Квт комплект	1,00	911927,76 0,00	0,00 0,00	911928 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	С Комм. пред. ТОО ГрундфосКазахстан"	Гидробак CT-U-500PN10G11/4V шт	1	60994,23 0,00	0,00 0,00	60994 0	0 0	0	0,00 0,00	0 0
4	С Комм. пред. ТОО ГрундфосКазахстан"	Реле защиты от сухого хода FF4-4Pressure switch, 1-POLE шт	1,00	3626,18 0,00	0,00 0,00	3626 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Установка и монтаж сантехнических приборов									
62	С131101-96	Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	16,00	1750,00	0,00	28000	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		комплект									
63	С131101-97	Смесители для умывальников См-Ум-ОРА с поворотным корпусом, одной рукояткой и аэратором	27	5840,00	0,00	157680	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0		0,00	0	
		комплект									
64	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	16,00	6270,00	0,00	100320	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		шт									
65	С131101-90	Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	8,00	1530,00	0,00	12240	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		комплект									
		Канализационные лотки (лист. 36АС)	??								
85	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	11,96	790,75	24,55	9457	294	721	0,26	3	
				39,83	9,20	476	110	123	0,04	0	
		м3									
86	Е016-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	3,2	20494,87	1588,34	65584	5083	9172	13,20	42	
				2187,00	542,77	6998	1737	105	2,00	6	
		м3									
87	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,13195	68200,00	0,00	8999	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		т									
88	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых	0,62	1986,57	564,43	1232	350	662	3,33	2	

		перекрываемых или опирающихся на плиты		567,00	195,49	35	121	140	0,75	0
		м3								
89	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские, прямоугольные	0,62	28100,00 / 0,00	0,00 / 0,00	17422 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		м3								
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,8964	183,00 / 0,00	0,00 / 0,00	713 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		м3								
91	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	3,89640	1209,00 / 0,00	0,00 / 0,00	4711 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		м3								
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	10,53	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	2584 / 393	40 / 15	482 / 118	0,21 / 0,01	2 / 0
		м2								
		Лоток Л-2								
93	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	2,34	790,75 / 39,83	24,55 / 9,20	1850 / 93	57 / 22	141 / 123	0,26 / 0,04	1 / 0
		м2								
94	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при толщине стен до 100 мм	0,45	20494,87 / 2187,00	1588,34 / 542,77	9223 / 984	715 / 244	1290 / 105	13,20 / 2,00	6 / 1
		м3								
95	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического	0,01967	68200,00	0,00	1341	0	0	0,00	0

		профиля класса А-III, d 8 мм									
		т		0,00	0,00		0	0	0,00	0	
96	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,120	1986,57	564,43	238	68	128	3,33	0	
				567,00	195,49	68	23	140	0,75	0	
		м3									
97	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские, прямоугольные	0,12	28100,00	0,00	3372	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		м3									
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,5814	183,00	0,00	106	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		м3									
99	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	0,5814	1209,00	0,00	703	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		м3									
100	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	0,90	245,44	3,82	221	3	41	0,21	0	
				37,35	1,44	34	1	118	0,01	0	
		м2									
		Лоток Л-3									
101	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,04	790,75	24,55	11102	345	847	0,26	4	
				39,83	9,20	559	129	123	0,04	1	
		м2									
02	Е0106-35-2	Устройство лотков между сооружениями при	3,30	20494,87	1588,34	67633	5242	9459	13,20	44	

		толщине стен до 100 мм		2187,00	542,77	721,	1791	105	2,00	7
		м3								
103	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,12124	68200,00	0,00	8269	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
104	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	0,720	1986,57	564,43	1430	406	769	3,33	2
				567,00	195,49	408	141	140	0,75	1
		м3								
105	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские, прямоугольные	0,72	28100,00	0,00	20232	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
106	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	4,1004	183,00	0,00	750	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
107	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	4,1004	1209,00	0,00	4957	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
108	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	9,315	245,44	3,82	2286	36	426	0,21	2
				37,35	1,44	348	13	118	0,01	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-2	Тенге							
	Стоимость оборудования		тенге			1 519 205		24 138		
	Транспортные расходы		тенге			976 548				
						29 296				

		Всего, стоимость оборудования	тенге			1 005 84.				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			542 657				
		Материалы	Тенге			488 933				
		Всего заработная плата -	Тенге					22 279		
		Местные материалы -	Тенге			77 503				
		Накладные расходы -	Тенге			24 138				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34 008				
		ВСЕГО по смете 2-1-2	Тенге			1 606 647				
		ЛС 2-1-3 Отопление и вентиляция								
		Раздел 1. Отопление системы № 1								
1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	35,00	266,48 52,20	3,96 1,49	9327 1827	139 52	2405 128	0,30 0,01	11 0
2	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	318	264,48 52,20	3,96 1,49	84105 16600	1259 474	21854 128	0,30 0,01	95 3
3	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм м	39,00	343,48 52,20	3,96 1,49	13396 2036	154 58	2680 128	0,30 0,01	12 0
4	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм м	120,00	422,48 52,20	3,96 1,49	50698 6264	475 179	8247 128	0,30 0,01	36 1
5	Е0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	90	472,48 52,20	3,96 1,49	42523 4698	356 134	6185 128	0,30 0,01	27 1

6	Е0116-9-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	м	76,00	658,70	14,12	50061	1073	10277	0,55	42
					100,35	5,29	7627	402	128	0,03	2
7	Е0116-9-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 65 мм	м	24,00	876,76	15,99	21042	384	3751	0,66	16
					116,10	5,99	2786	144	128	0,03	1
8	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	602,00	11,94	0,00	7188	0	8237	0,05	30
					10,69	0,00	6435	0	128	0,00	0
9	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	100,0	14,74	0,00	1474	0	1368	0,05	5
					10,69	0,00	1069	0	128	0,00	0
10	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	1 кВт	99,150	4327,15	34,73	429037	3443	15415	0,68	67
					108,45	13,01	10753	1290	128	0,06	6
11	Е0118-22-5	Установка кранов воздушных	комплект	46,00	62,13	0,00	2858	0	1325	0,12	6
					22,50	0,00	1035	0	128	0,00	0
12	С130901-4 прим.	Вентиль температурный Ду 20 мм	шт	81,00	3630,00	0,00	294030	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Е0116-15-2	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1 шт	4,00	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
					254,25	15,75	1017	63	128	0,07	0
4	С130901-23	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п		4,00	972,00	0,00	3888	0	0	0,00	0

		для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 20 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
15	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	120,00	473,47	39,24	56816	4709	41472	1,47	176
				254,25	15,75	30510	1890	128	0,07	8
		1шт								
16	С130901-19	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 20 мм	48,00	319,00	0,00	15312	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
17	С130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 20 мм	72,00	275,00	0,00	19800	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
18	С130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	156,0	200,00	0,00	31200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
19	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	451,500	148,40	0,07	67001	32	51210	0,65	293
				108,00	0,02	48762	9	105	0,00	0
		м2								
		Индивидуальный тепловой пункт								
20	Е0116-15-3	Установка задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4,00	908,07	92,83	3632	371	2539	2,68	11
				461,18	34,76	1845	139	128	0,16	1
		1шт								
21	С130902-52	Задвижки параллельные фланцевые с видвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1МПа (10 кгс/см2), Ду 80 мм	4,0	5190,00	0,00	20760	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			шт								
22	Е0116-15-2	Установка вентилей, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	4,00	482,27	40,42	1929	162	1424	1,51	6
				261,88	16,22	1048	65	128	0,07	0
			1шт								
23	С130901-65	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 40 мм	2,00	941,00	0,00	1882	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
24	С130901-64	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 32 мм	2,00	888,00	0,00	1776	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
25	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	12,00	482,27	40,42	5787	485	4272	1,51	18
				261,88	16,22	3143	195	128	0,07	1
			1 шт								
26	С130901-62	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 20 мм	2,00	408,00	0,00	816	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
27	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 15 мм	10,00	362,00	0,00	3620	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
28	Е0118-22-2	Установка манометров с трехходовым краном	2,00	48,96	1,62	98	3	107	0,23	0
				41,72	0,00	83	0	128	0,00	0
			комплект								
29	С131205-3	Манометры общего назначения с трехходовым краном	2,00	811,00	0,00	1622	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			комплект								
30	С130904-61	Отборное устройство	2,00	278,00	0,00	556	0	0	0,00	0

	прим.			0,00	0,00		0	0	0,00	0
31	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа (165 кгс/см2), Ду 15 мм шт	2,00	328,00 0,00	0,00 0,00	656 0	0 0	0 0	0,21 0,01	0 0
32	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых шт	2,00	64,62 55,62	0,00 0,00	129 111	0 0	142 128	0,32 0,00	1 0
33	С131205-4	Термометры прямые в оправе комплект	2,0	352,00 0,00	0,00 0,00	704 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
34	Е0118-16-2	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков 57 мм шт	2,00	12609,53 468,14	78,52 30,13	25219 936	157 60	1276 128	2,72 0,14	5 0
35	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ИС3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см"), Ду 50 мм 1шт	8,00	285,00 0,00	0,00 0,00	2280 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
36	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм шт	4,00	805,72 119,58	16,47 6,17	3223 478	66 25	644 128	0,68 0,03	3 0
37	Е0116-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 40 мм м	5,00	429,13 103,36	1454,00 5,45	2146 517	7270 27	696 128	0,57 0,03	3 0
38	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм м	9,00	91,37	8,47	822	76	466	0,28	3

		матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм м		48,60	3,15	43,	28	100	0,02	0
39	E0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	9,00	114,31 29,93	6,39 2,48	1029 269	58 22	292 100	0,19 0,01	2 0
40	C11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50 м3	0,10	4330,00 0,00	0,00 0,00	433 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
41	C11011-939	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В (ТУ 6-11-145-80) 1000 м2	0,0022	185990,00 0,00	0,00 0,00	409 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
42	E0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-177 за один раз м2	1,00	22,22 4,39	0,02 0,00	22 4	0 0	4 90	0,02 0,00	0 0
		Раздел 2. Отопление системы № 2								
43	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм м	12,00	266,48 52,20	3,96 1,49	3198 626	48 18	825 128	0,30 0,01	4 0
44	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм м	57	264,48 52,20	3,96 1,49	15075 2975	226 85	3917 128	0,30 0,01	17 1
45	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных	80,00	343,48	3,96	27478	317	5498	0,30	24

		водогазопроводных неоцинк. анных труб ам. 25 мм		52,20	1,49	41,	119	128	0,01	1
		м								
46	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	61,00	422,48 / 52,20	3,96 / 1,49	25771 / 3184	242 / 91	4192 / 128	0,30 / 0,01	18 / 1
		м								
47	E0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	210,00	11,94 / 10,69	0,00 / 0,00	2507 / 2245	0 / 0	2873 / 128	0,05 / 0,00	11 / 0
		м								
48	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	23,250	4327,15 / 108,45	34,73 / 13,01	100606 / 2521	807 / 302	3615 / 128	0,68 / 0,06	16 / 1
		1 кВт								
49	E0118-22-5	Установка кранов воздушных	20,00	62,13 / 22,50	0,00 / 0,00	1243 / 450	0 / 0	576 / 128	0,12 / 0,00	2 / 0
		комплект								
50	C130901-4 прим.	Вентиль температурный Ду 20 мм	20,00	3630,00 / 0,00	0,00 / 0,00	72600 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		шт								
51	E0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	16,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	7576 / 4068	628 / 252	5530 / 128	1,47 / 0,07	24 / 1
		1шт								
52	C130901-18	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 15 мм	16,00	275,00 / 0,00	0,00 / 0,00	4400 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		шт								
53	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	25,0	200,00 / 0,00	0,00 / 0,00	5000 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		кг								

54	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	710,500	148,40 108,00	0,07 0,02	1639 11934	8 2	12533 105	0,65 0,00	72 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-3	Тенге			**1 563 053**		**227 227**		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 563 053**				
	Материалы		Тенге			**827 160**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**188 597**		
	Местные материалы -		Тенге			**711**				
		Накладные расходы -	Тенге			**227 227**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**107 417**				
	ВСЕГО по смете 2-1-3		Тенге			**1 897 697**				
		ЛС 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение								
1	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм шт	3,00	2862,00 540,00	172,00 40,50	8586 1620	516 122	1654 95	3,00 0,23	9 1
2	75-6-43	Вводные панели, типа ВРУ-1-13-10, номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А шт	1	122300,00 0,00	0,00 0,00	122300 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Вводной распределительный щит состоящий из вводного и распределительных шкафов, с набором вставок согласно схемы ВРУ-1-44-00 шт	2,00	39470,61 0,00	0,00 0,00	78941 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
4	Ц0108-572-4	Блок управления шкафного исполнения или	4,00	2849,00	178,00	11396	712	2001	3,00	12

		распределительный пункт (п. ...ф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм		486,00	40,50	19[illegible]	162	95	0,23	1
5	E0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	шт 5	434,42 364,50	36,17 14,34	2172 1823	181 72	2046 108	2,08 0,07	10 0
6	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Щиток распределения энергии согласно заявке ЩО-1, ЩО-3	шт 2,00	23821,57 0,00	0,00 0,00	47643 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Щиток распределения энергии согласно заявке ЩО-2	шт 1,00	20750,00 0,00	0,00 0,00	20750 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Щиток распределения энергии согласно заявке АЩО-1, АЩО-2	шт 2,00	16847,63 0,00	0,00 0,00	33695 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Щиток распределения энергии согласно заявке ЩР-1	шт 1,0	31332,89 0,00	0,00 0,00	31333 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК	Щиток распределения энергии согласно заявке ЩР-2	шт 1,00	26490,92 0,00	0,00 0,00	26491 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК	Щиток распределения энергии согласно заявке ЩРС	шт 1,00	37517,41 0,00	0,00 0,00	37517 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	С прайс лист	Щиток распределения энергии согласно заявке	шт 1,00	34406,29	0,00	34406	0	0	0,00	0

	"Alageum Elektric" ЗК РК	ЩР-3			0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
13	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	шт	1,00	892,90 394,00	17,90 2,30	893 394	18 2	376 95	2,00 0,01	2 0
14	Спрайс лист ТОО "Актауэнерго кабель"	Пускатель магнитный КМЭ (р) 0910	шт	1,00	1320,12 0,00	0,00 0,00	1320 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
17	Спрайс лист ТОО "Компания Казахстански	Светильник с люминиесц. лампой мощностью 18 ВТ АОТ. OPL 4x18	шт	146,00	4139,38 0,00	0,00 0,00	604349 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Спрайс лист ТОО "Компания Казахстански	Светильник с люминиесц. лампой мощностью 18 ВТ АОТ. OPL 2x36	шт	117,00	2355,42 0,00	0,00 0,00	275584 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Спрайс лист ООО "Никомос"	Светильники тип ДСП44 2x22	шт	4,00	13172,56 0,00	0,00 0,00	52690 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	Спрайс лист ООО "Никомос"	Светильники тип С360 1x32	шт	26,0	1651,88 0,00	0,00 0,00	42949 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	С151701-14 прим.	Светильник потолочный, тип RKL160-1x60	шт	16,000	871,00 0,00	0,00 0,00	13936 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	С151701-14 прим.	Светильник потолочный, тип MD160	шт	14,00	871,00 0,00	0,00 0,00	12194 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

			шт								
25	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-60-001-МУЗ	5,0	871,00	0,00	4355	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
26	С151701-26	Светильник подвесной, тип НСП17Х500-104-УЗ	63,00	924,00	0,00	58212	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			шт								
		Кабельная продукция									
48	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	78,00	47,20	14,80	3682	1154	2267	0,16	12
				26,30	4,30	2051	335	95	0,02	2
			м								
49	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,035	52100,00	0,00	1824	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			1000м								
50	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,019	125400,00	0,00	2383	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			1000м								
51	С151601-592	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х2,5 мм2	0,26	159700,00	0,00	41522	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			1000м								
52	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,12	248700,00	0,00	29844	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			1000м								
53	С151601-594	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х6 мм2	1000м	0,225	360600,00 0,00	0,00 0,00	81135 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
54	С151601-595	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х10 мм2	1000м	0,18	593100,00 0,00	0,00 0,00	106758 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
55	Спрайс ТОО Алпроф-электро	Кабель ВВГ 5х25	м	55,00	963,48 0,00	0,00 0,00	52991 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	Спрайс ТОО Алпроф-электро	Кабель ВВГ 5х70	м	5,00	2739,08 0,00	0,00 0,00	13695 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
57	Ц0108-403-3	Провод групповых осветительных сетей 2-3 жильный под штукатурку по стенам или в бороздах	м	3750,00	47,20 26,30	14,80 4,30	177000 98625	55500 16125	109012 95	0,16 0,02	600 75
58	Спрайс ТОО Алпроф-электро	Провод ПУНП 3х2,5	м	3030,0	56,68 0,00	0,00 0,00	171740 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
59	Спрайс ТОО Алпроф-электро	Провод ПУНП 3х1,5	м	720,00	35,25 0,00	0,00 0,00	25380 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
60	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	м	269,00	34,20 23,20	1,20 0,20	9200 6241	323 54	5980 95	0,14 0,00	38 0

61	Ц0108-410-2	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 50 мм	м	552,00	39,00	1,50	21528	828	13687	0,16	88
					25,90	0,20	14297	110	95	0,00	0
62	Ц0108-412-3	Затягивание проводов в роложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	м	821,00	14,60	0,20	11987	164	9281	0,07	57
					11,80	0,10	9688	82	95	0,00	0
63	Спрайс лист ТОО Алпроф-электро	Труба гофрированная 25 мм	м	269,00	12,10	0,00	3254	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
64	Спрайс лист ТОО Алпроф-электро	Труба гофрированная 40 мм	м	501,00	25,57	0,00	12812	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
65	С130804-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 тип, диаметр 50 мм	1000м	0,051	86200,00	0,00	4396	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 2-1-4	Тенге				**2 292 844**		**146 304**		
	Стоимость оборудования		тенге				433 077				
	Запасные части		тенге				8 662				
	Тара и упаковка		тенге				4 417				
	Транспортные расходы		тенге				13 385				
	Заготов.-складские расходы		тенге				9 191				
	Комплектация		тенге				3 401				
	Всего, стоимость оборудования		тенге				472 133				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1 859 767				
	Материалы		Тенге				57 095				
	Всего заработная плата -		Тенге						153 747		

	Местные материалы -		Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			146 304				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120 364				
	ВСЕГО по смете 2-1-4		Тенге			2 598 569				
		ЛС 4-1-1 Приобретение и монтаж сетей электроснабжения								
		Монтаж высоковольтного оборудования								
1	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную	0,042	1100,25	0,00	46	0	49	6,71	0
		1т		1100,25	0,00	46	0	105	0,00	0
2	С11051-203	Изоляторы ШФ-20Г	12	556,00	0,00	6672	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
3	Спрайс лист ТОО Актауэнерго кабель	Колпачок К-6	12,00	15,55	0,00	187	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
4	Спрайс лист ТОО Актауэнергокабель	Зажим плашечный ПА-2-2А	19,00	120,95	0,00	2298	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
5	Е0133-116-3	Установка линейного электрооборудования разъединителей с помощью механизмов	1	2263,89	769,89	2264	770	1704	7,42	7
		шт		1386,00	236,48	1386	236	105	1,03	1
6	С прайс лист "Magcum Elektric" ЗК РК	Разъединитель РЛНД1-10/400У1 с приводом	1,00	20990,31	0,00	20990	0	0	0,00	0
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
7	Ц0108-57-1	Привод с одной тягой, рычажный	1,00	943,80	3,80	944	4	720	4,00	4
				756,00	2,30	756	2	95	0,01	0

			шт								
8	Е0133-116-1	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	3,00	2476,72	1756,72	7430	5270	2908	3,76	11	
				616,50	306,68	1850	920	105	1,06	3	
			комплект								
9	75-6-А12	Разрядники полимерные РВО-10кВ/п/	3,0	599,00	0,00	1797	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
10	Спрайс лист ТОО Актауэнергок	Зажим аппаратный А1А-70-7	3,00	252,27	0,00	757	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
11	Спрайс лист ТОО Актауэнергок	Зажим аппаратный А1А-70-8	6,00	259,19	0,00	1555	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
12	С151803-201	Наконечники 7-8	2,00	84,00	0,00	168	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
13	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001018	149300,00	0,00	152	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			т								
14	Спрайс лист ТОО "Актауэнерго кабель"	Зажим ПС-2	1,00	179,70	0,00	180	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			шт								
		Стальные конструкции									
15	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную	0,12129	846,00	0,00	103	0	108	5,15	1	
				846,00	0,00	103	0	105	0,00	0	
			1т								
6	Спрайс ТОО	Траверса ТМ2	1,00	2021,31	0,00	2021	0	0	0,00	0	

	Алматинский электромеханический завод				0,00	0,00		0	0	0,00	0
17	Спрайс ТОО Алматинский электромеханический завод	Траверса ТМ24	шт	1,00	2709,71 0,00	0,00 0,00	2710 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Спрайс ТОО Алматинский электромеханический завод	Хомут Х1	шт	2,0	451,33 0,00	0,00 0,00	903 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК ---	Хомут Х7	шт	4,000	654,67 0,00	0,00 0,00	2619 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
20	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК ---	Хомут Х8	шт	1,00	661,26 0,00	0,00 0,00	661 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
21	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Хомут Х9	шт	2,0	667,98 0,00	0,00 0,00	1336 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
22	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Хомут Х23	шт	2,00	654,67 0,00	0,00 0,00	1309 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	Ц0108-472-1	Проводник ЗП1	шт	5,50	51,70 27,50	2,80 0,30	284 151	15 2	145 95	0,16 0,02	1 0
24	С прайс лист ---	Проводник ЗП1	м	6,100	446,23	0,00	2722	0	0	0,00	0

	"Alageum Elektric" ЗК РК			0,00	0,00			0	0	0,00	0
25	С12041-6	Круг 10 мм	м 0,0054	45800,00 0,00	0,00 0,00	247 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
26	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Кронштейн РА1	т 1,00	3493,68 0,00	0,00 0,00	3494 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
27	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Кронштейн РА2	шт 1,00	1206,95 0,00	0,00 0,00	1207 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
28	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Вал привода РА3	шт 2,000	2737,30 0,00	0,00 0,00	5475 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Кронштейн РА4	шт 1,00	6013,89 0,00	0,00 0,00	6014 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
30	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК	Кронштейн РА5	шт 3,00	539,21 0,00	0,00 0,00	1618 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
31	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Кронштейн Р1	шт 3,00	821,89 0,00	0,00 0,00	2466 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
32	С прайс лист "Alageum Elektric" ЗК РК	Кронштейн КМ1	шт 1,00	1378,42 0,00	0,00 0,00	1378 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

33	С11041-87	Сталь угловая 80х80 мм (ГОСТ 8509-86)	шт	0,017	44300,00	0,00	753	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
34	С11051-194	Скобы КМ3	т	4,00	119,00	0,00	476	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
35	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью	шт	0,12129	6690,31	4954,96	811	601	215	5,29	1
					886,50	797,99	108	97	105	2,57	0
			т								
		Монтаж оборудования									
36	Ц0108-25-1	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВа	подстанция	1,00	16463,00	10590,00	16463	10590	6648	27,00	27
					4680,00	2318,05	4680	2318	95	13,44	13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 4-1-1		Тенге							
	Стоимость оборудования			тенге			100 509		12 496		
	Запасные части			тенге			22 787				
	Тара и упаковка			тенге			8				
	Транспортные расходы			тенге			4				
	Заготов.-складские расходы			тенге			13				
	Комплектация			тенге			9				
	Всего, стоимость оборудования			тенге			3				
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			22 825				
	Материалы			Тенге			77 722				
	Всего заработная плата -			Тенге			1 700				
	Местные материалы -			Тенге					12 654		
		Накладные расходы -		Тенге			3 731				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			12 496				
	ВСЕГО по смете 4-1-1			Тенге			5 413				
							118 456				

		ЛС 4-1-2 Строительные работы площадки под КТПН								
		Земляные работы								
1	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную - корыто под основание м3	0,600	218,93 218,93	0,00 0,00	131 131	0 0	148 113	1,54 0,00	1 0
2	E0111-13-3	Устройство оснований с пропиткой битумом м2	11,84	790,75 39,83	24,55 9,20	9363 472	291 109	714 123	0,26 0,04	3 0
3	E0127-36-3	Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных прямоугольных плит площадью до 10,5 м2 м3	1,44	830,05 221,18	272,97 75,60	1195 318	393 109	568 133	1,28 0,28	2 0
4	C14319-203	Плиты для покрытия автомобильных дорог (ГОСТ 21924.0-84) прямоугольные под автомобильную нагрузку 10 т м2	9,00	3030,00 0,00	0,00 0,00	27270 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Ограждение								
5	E0111-13-3	Устройство оснований с пропиткой битумом м2	1,59	790,75 39,83	24,55 9,20	1257 63	39 15	96 123	0,26 0,04	0 0
6	E0107-24-12	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2 м м	20,00	1071,69 261,00	243,27 66,53	21434 5220	4865 1331	9171 140	1,49 0,24	30 5
7	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	0,612	519,00 0,00	0,00 0,00	318 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимос бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,612	183,00 0,00	0,00 0,00	11 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
9	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,356	134000,00 0,00	0,00 0,00	47704 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 - столбики т	0,284	172800,00 0,00	0,00 0,00	49075 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
11	С12021-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой до 0,1 т	0,033	172800,00 0,00	0,00 0,00	5702 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	8,30	665,48 81,68	8,23 3,08	5523 678	68 26	830 118	0,47 0,02	4 0
13	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	44,00	21,80 5,81	0,05 0,02	959 256	2 1	231 90	0,03 0,00	1 0
14	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза м2	44,00	40,72 8,32	0,04 0,00	1792 366	2 0	329 90	0,04 0,00	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 4-1-2	Тенге			171 836		12 088		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			171 836				
	Материалы		Тенге			13 927				

	Всего заработная плата -		Тенге							
	Местные материалы -		Тенге					9 094		
		Накладные расходы -	Тенге			42 262				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12 088				
	ВСЕГО по смете 4-1-2		Тенге			11 035				
						194 959				
		ЛС 6-1-1 Наружные сети газоснабжения								
		Газопровод среднего давления								
1	Е0125-64-2	Газорегуляторный пункт шкафной, масса 0,350 т	0,350	5136,21	2723,08	1798	953	1048	10,00	4
		т		1777,50	717,22	622	251	120	3,14	1
		Трубопроводная арматура								
4	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 80 мм	3,00	774,50	74,40	2324	223	1920	4,00	12
				693,00	18,00	2079	54	90	0,10	0
		м2								
5	Спрайс лист ТОО "Промресурс"	Задвижки стальные 30с15нж, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 80мм	3,00	18898,27	0,00	56695	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Прокладка трубопровода надземного								
6	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,220668	45827,00	2448,00	10113	540	8406	242,00	53
				42080,00	248,01	9286	55	90	1,44	0
		т								
7	С130806-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой	21,30	721,00	0,00	15357	0	0	0,00	0

		фаской (ГОСТ 10704-91) из) ли БСт2кп,)х5 мм	)	0,00	) 0,00	)	)	0	0	0,00	0
8	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давление до 8 Мпа/80 кгс/см2, диаметр трубопровода до 100 мм м	0,0213	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	4497 388	3645 493	1058 120	97,00 91,05	2 2
9	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2) км	2,000	1313,35 204,75	875,72 330,75	2627 410	1751 662	1285 120	0,96 2,12	2 4
10	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2) шт	2,000	605,30 108,00	488,30 184,50	1211 216	977 369	702 120	0,47 1,18	1 2
		Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов шт								
11	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	10,224	43,60 11,62	0,10 0,04	446 119	1 0	107 90	0,06 0,00	1 0
12	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью м2	10,224	40,72 8,32	0,04 0,00	416 85	0 0	77 90	0,04 0,00	0 0
		Прокладка газопровода подземного Земляные работы								
13	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	275,868	23,36	22,08	6444	6091	1830	0,01	3

		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,65 м3		1,28	5,56	35.	1534	97	0,02	6
		м3								
14	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработкт их механизированным способом)	8,532	262,72 / 262,72	0,00 / 0,00	2241 / 2241	0 / 0	2533 / 113	1,85 / 0,00	16 / 0
		м3								
15	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	49,77	3,35 / 0,00	3,35 / 1,16	167 / 0	167 / 58	56 / 97	0,00 / 0,00	0 / 0
		м3								
16	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	258,33	134,10 / 134,10	0,00 / 0,00	34642 / 34642	0 / 0	39146 / 113	0,97 / 0,00	251 / 0
		м3								
17	E0101-20-2	Устройство обваловки, разравнивание и перемещение грунта	23,700	3,88 / 0,48	3,24 / 1,12	92 / 11	77 / 27	37 / 97	0,00 / 0,00	0 / 0
		м3								
		Прокладка газопровода								
18	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,237	60591,69 / 33075,00	25695,31 / 6813,45	14360 / 7839	6090 / 1615	12290 / 130	194,00 / 26,38	46 / 6
		км								
19	C130804-125	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 9- 75x8,4 СТ РК ИСО 4437-2004	237,00	393,00 / 0,00	0,00 / 0,00	93141 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		м								
20	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0165	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	4092 / 1036	815 / 308	1747 / 130	312,70 / 91,12	5 / 2
		т								

21	Е0122-40-2	Приварка фланцев к стальны... трубопров... м диам. 80 мм	4,00	118,85	16,47	47.	66	503	0,46	2
		фланец		96,75	0,00	387	0	130	0,00	0
22	С130809-35	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ИС3сп3 Ру 1,0 Мпа (10 кгс/см"), Ду 80 мм	4,00	458,00	0,00	1832	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
23	Спрайс лист ТОО "АТЗ"	Отвод полиэтиленовый SDR 11 Ду 75 мм	3,00	1414,62	0,00	4244	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
24	Спрайс лист ТОО "АТЗ"	Втулка полиэтиленовая SDR 11 Ду 75 мм	2,00	696,31	0,00	1393	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
25	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00364	16367,84	681,42	60	2	48	95,00	0
				14670,00	132,75	53	0	90	0,65	0
		т								
26	С12021-262	Опоры скользящие	0,00364	107900,00	0,00	393	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
27	Е0116-10-7	Монтаж гильзы Ду159 мм	2,000	2029,57	27,87	4059	56	488	1,04	2
				180,23	10,44	360	21	128	0,05	0
		м								
28	Е0125-57-1	Установка опознавательного знака	12,000	423,45	1,57	5081	19	3564	1,68	20
				247,50	0,00	2970	0	120	0,00	0
		шт								
29	С12021-41	Металлоконструкции опознавательного знака	0,07248	147100,00	0,00	10662	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
		Молниеприемник Н=14,5 (1 шт) м								
0	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор	1,00	1534,11	878,23	1534	878	790	3,06	3

		для ВЛ 0,38; 6-10 кВ		506,25	246,42	56	246	105	1,03	1
		опора								
31	143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-5	1,00	22300,00 0,00	0,00 0,00	22300 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		шт								
32	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,600	245,44 37,35	3,82 1,44	393 60	6 2	73 118	0,21 0,01	0 0
		м2								
33	E0109-53-2	Монтаж металлоконструкций молниеприемника	0,02151	9850,48 7357,50	1162,95 108,00	212 158	25 2	145 90	46,60 0,53	1 0
		т								
34	C12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16 мм	0,00588	44300,00 0,00	0,00 0,00	260 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		т								
35	C11041-83	Сталь полосовая 40х5 мм (ГОСТ 103-76)	0,00235	46400,00 0,00	0,00 0,00	109 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		т								
36	C130806-63	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп, 48х3,5 мм	4,40	231,00 0,00	0,00 0,00	1016 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м								
37	C130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 26х2,5 мм	2,50	148,00 0,00	0,00 0,00	370 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		м								
38	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,0027	47400,00	0,00	128	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса) d 8 мм		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		т								
39	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,8752	21,80	0,05	19	0	4	0,03	0
				5,81	0,02	5	0	81	0,00	0
		м2								
40	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	0,8752	19,64	0,02	17	0	2	0,02	0
				3,13	0,00	3	0	81	0,00	0
		м2								
		Газопровод низкого давления								
41	Ц0112-790-4	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 80 мм	1,000	774,50	74,40	775	74	640	4,00	4
				693,00	18,00	693	18	90	0,10	0
		шт								
42	Спрайс лист ТОО "Промресурс"	Задвижки стальные 30с15нж, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 80мм	1,000	18898,27	0,00	18898	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
43	Ц0112-2-8	Трубопровды из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	0,070448	45827,00	2448,00	3228	172	2684	242,00	17
				42080,00	248,01	2964	17	90	1,44	0
		т								
44	С130806-77	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп, 89х5 мм	6,80	721,00	0,00	4903	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
45	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и	0,002492	192156,00	5446,00	479	14	411	1100,00	3

		сварными стыками на условн. давление 1. более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм		182930,00	224,97	456	1	90	1,30	0	
46	С130806-56	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп, 20х2 мм	т 2,80	63,00 0,00	0,00 0,00	176 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
47	Е0125-120-1	Очистка полости и испытание промысловых трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давление до 8 Мпа/80 кгс/см2, диаметр трубопровода до 100 мм	м 0,0096	211139,21 18225,00	171127,46 23166,64	2027 175	1643 222	477 120	97,00 91,05	1 1	
48	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	км 2,000	1313,35 204,75	875,72 330,75	2627 410	1751 662	1285 120	0,96 2,12	2 4	
49	Е0125-123-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 Мпа (100 кгс/см2)	шт 2,000	605,30 108,00	488,30 184,50	1211 216	977 369	702 120	0,47 1,18	1 2	
		Антикоррозионное покрытие надземных трубопроводов	шт								
50	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	2,076168	43,60 11,62	0,10 0,04	91 24	0 0	22 90	0,06 0,00	0 0	
51	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2 2,076168	40,72 8,32	0,04 0,00	85 17	0 0	16 90	0,04 0,00	0 0	

			м2								
52	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0098	247994,13	49389,75	2430	484	1037	312,70	3	
				62775,00	18657,00	615	183	130	91,12	1	
			т								
53	Е0109-53-3	Монтаж опор	0,00052	16367,84	681,42	9	0	7	95,00	0	
				14670,00	132,75	8	0	90	0,65	0	
			т								
54	С12021-262	Опоры скользящие	0,00052	107900,00	0,00	56	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			т								
		Ограждение узла врезки									
55	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,25	218,93	0,00	274	0	309	1,54	2	
				218,93	0,00	274	0	113	0,00	0	
			м3								
56	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,80	134,10	0,00	107	0	121	0,97	1	
				134,10	0,00	107	0	113	0,00	0	
			м3								
57	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,250	790,75	24,55	988	31	75	0,26	0	
				39,83	9,20	50	12	123	0,04	0	
			м2								
58	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (бетон. кл В12,5)	9,00	712,23	240,24	6410	2162	3971	1,42	13	
				249,75	65,38	2248	588	140	0,24	2	
			м								
59	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при	1,00	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1	

		металлических оградах и огр[illegible]ах из панел[illegible]		[illegible]	112,50	[illegible]	4,59	[illegible]	11[illegible]	5	140	0,02	0
60	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	шт 0,450	17015,75 771,75	95,97 36,25	7657 347	43 16	382 105	4,90 0,18	2 0			
61	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3 0,45	183,00 0,00	0,00 0,00	82 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0			
62	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 0,45	519,00 0,00	0,00 0,00	234 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0			
63	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м3 5,4	245,44 37,35	3,82 1,44	1325 202	21 8	247 118	0,21 0,01	1 0			
64	Е12021-245	Стойки СТ-1 - 5 шт	м2 0,085	172800,00 0,00	0,00 0,00	14688 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0			
55	С11011-897	Сталь угловая	т 0,120	58700,00 0,00	0,00 0,00	7044 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0			
56	Е131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	т 22,00	1040,00 0,00	0,00 0,00	22880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0			
7	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2 6,129	21,80 5,81	0,05 0,02	134 36	0 0	32 90	0,00 0,00	0 0			

			м2							
68	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	6,129	40,72	0,04	250	0	46	0,04	0
				8,32	0,00	51	0	90	0,00	0
			м2							
		Опоры под газопровод в узле врезки ОП-1 шт								
69	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,441	218,93	0,00	97	0	109	1,54	1
				218,93	0,00	97	0	113	0,00	0
			м3							
70	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,241	134,10	0,00	32	0	37	0,97	0
				134,10	0,00	32	0	113	0,00	0
			м3							
71	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,49	790,75	24,55	387	12	30	0,26	0
				39,83	9,20	20	5	123	0,04	0
			м2							
72	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,225	17015,75	95,97	3829	22	191	4,90	1
				771,75	36,25	174	8	105	0,18	0
			м3							
73	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,225	183,00	0,00	41	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3							
74	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,225	519,00	0,00	117	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3							
75	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,80	245,44	3,82	442	7	83	0,21	0
				37,55	1,44	68	3	118	0,01	0

76	Е0106-11-6	Установка м/к опор	м2	0,0106	18837,97	11119,34	200	118	131	42,50	0
					7560,00	4200,75	80	45	105	20,52	0
77	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	1т	0,0008	154400,00	0,00	124	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
78	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	т	0,0098	162200,00	0,00	1590	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
79	С0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	т	0,2862	21,80	0,05	6	0	2	0,03	0
					5,81	0,02	2	0	90	0,00	0
80	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей ПФ-115	м2	0,2862	20,36	0,02	6	0	1	0,02	0
					4,16	0,00	1	0	90	0,00	0
		Ограждение ГРПШ Фундамент под ГРПШ Ф1- 1 шт	м2								
81	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,966	218,93	0,00	211	0	239	1,54	1
					218,93	0,00	211	0	113	0,00	0
82	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,14	134,10	0,00	19	0	21	0,97	0
					134,10	0,00	19	0	113	0,00	0
83	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом		2,520	790,75	24,55	1993	62	152	0,26	1
					39,83	9,20	100	23	123	0,04	0

			м2								
84	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,01	17015,75	95,97	17186	97	857	4,90	5	
				771,75	36,25	779	37	105	0,18	0	
			м3								
85	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,0302	183,00	0,00	189	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			м3								
86	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	1,320	245,44	3,82	324	5	60	0,21	0	
				37,35	1,44	49	2	118	0,01	0	
			м2								
		Фундамент под стойки ограждения Ф2 - 7 шт									
87	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	1,75	790,75	24,55	1384	43	106	0,26	0	
				39,83	9,20	70	16	123	0,04	0	
			м2								
88	Е0107-24-11	Установка оград металлических по металлическим столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м (бетон. кл В12,5)	13,80	712,23	240,24	9829	3315	6088	1,42	20	
				249,75	65,38	3447	902	140	0,24	3	
			м								
89	Е0107-25-9	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	1,0	140,09	12,17	140	12	164	0,71	1	
				112,50	4,59	113	5	140	0,02	0	
			шт								
90	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,560	183,00	0,00	102	0	0	0,00	0	
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
			м3								
91	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении	0,560	519,00	0,00	291	0	0	0,00	0	

		марки бетона по водонепроницаемости до за 4 кг/см2		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		м3								
92	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	6,72	245,44	3,82	1649	26	308	0,21	1
				37,35	1,44	251	10	118	0,01	0
		м2								
93	С12021-245	Стойки СТ-1 - 7 шт	0,098	172800,00	0,00	16934	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
94	С11011-897	Сталь угловая	0,120	58700,00	0,00	7044	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
95	С131312-74	Сетки металлические в рамках, площадью в свету до 0,2 м2	24,0	1040,00	0,00	24960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
96	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	5,886	21,80	0,05	128	0	31	0,03	0
				5,81	0,02	34	0	90	0,00	0
		м2								
97	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических поверхностей ПФ-115 за два раза	5,886	40,72	0,04	240	0	44	0,04	0
				8,32	0,00	49	0	90	0,00	0
		м2								
		Опоры под газопровод Ф2-10 шт Опоры под газопровод Ф3 - 2 шт.								
98	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	0,50	218,93	0,00	109	0	124	1,54	1
				218,93	0,00	109	0	113	0,18	0
		м3								

99	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, п[illegible]ух котлова[illegible]в и ям в грунтах 2 группы	0,32	134,10	0,00	4[illegible]	0	48	0,97	0
				134,10	0,00	43	0	113	0,00	0
		м3								
100	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,500	790,75	24,55	395	12	30	0,26	0
				39,83	9,20	20	5	123	0,04	0
		м2								
101	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,18	17015,75	95,97	3063	17	153	4,90	1
				771,75	36,25	139	7	105	0,18	0
		м3								
102	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,1836	183,00	0,00	34	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
103	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	2,16	245,44	3,82	530	8	99	0,21	0
				37,35	1,44	81	3	118	0,01	0
		м								
104	Е0106-11-6	Установка м/к	0,0088	18837,97	11119,34	166	98	109	42,50	0
				7560,00	4200,75	67	37	105	20,52	0
		1т								
105	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутоварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,0088	162200,00	0,00	1427	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
06	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	0,2376	21,80	0,05	5	0	1	0,03	0
				5,81	0,02	1	0	90	0,00	0
		м2								
07	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	0,2376	20,36	0,02	5	0	1	0,02	0
				4,16	0,00	1	0	90	0,00	0

			м2							
		Опоры под газопровод Ф4, Ф-5 - 5 шт								
108	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,25	218,93	0,00	274	0	309	1,54	2
				218,93	0,00	274	0	113	0,18	0
			м3							
109	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	0,80	134,10	0,00	107	0	121	0,97	1
				134,10	0,00	107	0	113	0,00	0
			м3							
110	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	0,450	790,75	24,55	356	11	27	0,26	0
				39,83	9,20	18	4	123	0,04	0
			м2							
111	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,45	17015,75	95,97	7657	43	382	4,90	2
				771,75	36,25	347	16	105	0,18	0
			м3							
112	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,4590	183,00	0,00	84	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3							
113	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	5,40	245,44	3,82	1325	21	247	0,21	1
				37,35	1,44	202	8	118	0,01	0
			м							
114	Е0106-11-6	Установка м/к	0,0732	18837,97	11119,34	1379	814	904	42,50	3
				7560,00	4200,75	553	307	105	20,52	2
			1т							
15	С12021-246	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутоварных профилей и круглых труб массой свыше 0,1 до 0,5 т	0,0732	162200,00	0,00	11873	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

116	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021	т м2	1,9764	21,80 5,81	0,05 0,02	43 11	0 0	10 90	0,03 0,00	0 0
117	Е0113-26-6	Окраска металлических поверхностей эмалью ПФ-115	м2	1,9764	20,36 4,16	0,02 0,00	40 8	0 0	7 90	0,02 0,00	0 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-1-1		Тенге			**522 835**		**101 711**		
	Стоимость оборудования			тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ			Тенге			**522 835**				
	Материалы			Тенге			**24 215**				
	Всего заработная плата -			Тенге					**89 649**		
	Местные материалы -			Тенге			**65 499**				
		Накладные расходы -		Тенге			**101 711**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			**37 472**				
	ВСЕГО по смете 6-1-1			Тенге			**662 018**				
		ЛС 6-2-1 Наружные сети теплоснабжения									
		Раздел 1. Тепловые сети									
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3	м3	222,7896	27,84 1,66	26,18 7,20	6201 370	5833 1604	1915 97	0,01 0,03	2 7
2	Е0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	6,8904	218,93 218,93	0,00 0,00	1509 1509	0 0	1705 113	1,54 0,00	11 0
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	158,70	6,48 0,00	6,48 2,10	1028 0	1028 333	324 97	0,00 0,01	0 2

			м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	15,87	134,10	0,00	2128	0	2405	0,97	15
				134,10	0,00	2128	0	113	0,00	0
			м3								
5	Е0101-132-2	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками, 2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	128,972727	10,14	10,14	1308	1308	452	0,00	0
				0,00	3,61	0	466	97	0,01	1
			м3								
		Тепловые сети Лотки									
6	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	121,72	790,75	24,55	96251	2988	7341	0,26	32
				39,83	9,20	4848	1120	123	0,04	5
			м2								
7	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	78,760	245,44	3,82	19331	301	3605	0,21	17
				37,35	1,44	2942	113	118	0,01	1
			м2								
8	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	37,610	1986,57	564,43	74715	21228	40148	3,33	125
				567,00	195,49	21325	7352	140	0,75	28
			м3								
9	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	1,190	28100,00	0,00	33439	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3								
10	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0	29,040	27400,00	0,00	795696	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м3								

11	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 плоские, прямоугольные м3	7,380	28100,00 0,00	0,00 0,00	207378 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
12	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	38,3622	183,00 0,00	0,00 0,00	7020 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
13	С143001-64	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2 м3	38,3622	1209,00 0,00	0,00 0,00	46380 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		Трубы и арматура									
14	Е0124-1-2	Прокладка наземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 гр. С км	0,157	129486,59 74025,00	46177,71 16979,25	20329 11622	7250 2666	18574 130	420,00 88,20	66 14	
15	Е0124-1-1	Прокладка наземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 Мпа и температуре 115 гр. С км	0,156	125967,88 73125,00	45997,13 16970,25	19651 11408	7176 2647	18271 130	415,00 88,16	65 14	
16	С130806-69	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм м	157,000	436,00 0,00	0,00 0,00	68452 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
17	С130806-62	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 48х2,5 мм	78,00	190,00 0,00	0,00 0,00	14820 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	

18	С130806-60	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 40х2,5 мм	м 78,00	160,00 0,00	0,00 0,00	12480 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
19	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м 157,00	14,74 10,69	0,00 0,00	2314 1678	0 0	2148 128	0,05 0,00	8 0
20	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м 156,00	11,94 10,69	0,00 0,00	1863 1668	0 0	2135 128	0,05 0,00	8 0
21	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри здания и сооружений, массой до 0,1 т	м 0,10461	17355,77 12555,00	2191,29 101,25	1816 1313	229 11	1192 90	73,60 0,49	8 0
22	С12021-263	Опоры неподвижные	т 0,00652	107900,00 0,00	0,00 0,00	704 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
23	С12021-262	Опоры скользящие	т 0,09809	107900,00 0,00	0,00 0,00	10584 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
24	Е0124-13-1	Установка задвижек стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	т 4,00	758,61 317,25	389,61 93,15	3034 1269	1558 373	2134 130	1,73 0,38	7 2
25	С130901-51	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1п для воды и пара, Ру 1,6 Мпа/16 кгс/см2/, Ду 25 мм	компл 4,00	502,00 0,00	0,00 0,00	2008 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Тепловая изоляция	шт							

26	Е0113-37-1	Антикоррозийное покрытие изолом на изольной мастике в 1 слой	м2	19,80	495,73 / 186,75	5,38 / 2,25	981 / 3698	107 / 45	3368 / 90	0,94 / 0,01	19 / 0
27	Е0113-37-2	Антикоррозионное покрытие изолом на изольной мастике добавлять на каждый последующий слой до 2 слоев	м2	19,80	275,90 / 74,25	1,57 / 0,00	5463 / 1470	31 / 0	1323 / 90	0,40 / 0,00	8 / 0
28	Е0126-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м	313,00	91,37 / 48,60	8,47 / 3,15	28598 / 15212	2651 / 986	16198 / 100	0,24 / 0,02	75 / 6
29	Е0126-23-1	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм	м	313,00	114,31 / 29,93	6,39 / 2,48	35780 / 9368	2000 / 776	10144 / 100	0,19 / 0,01	59 / 3
30	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	0,730	4330,00 / 0,00	0,00 / 0,00	3161 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
31	С11031-164	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25-50	м3	1,050	4330,00 / 0,00	0,00 / 0,00	4547 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
32	С11011-941	Стеклопластик рулонный	1000м2	0,0571	179500,00 / 0,00	0,00 / 0,00	10249 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		Дренажный колодец ДК1									
3	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой		2,56	790,75	24,55	2024	63	154	0,26	1

		битумом		39,83	9,20	102	24	123	0,04	0	
34	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м2 1,14	18897,86 1435,50	1879,87 538,43	21544 1636	2143 614	2925 130	8,86 2,06	10 2	
35	С143018-30	Кольца для колодцев сборные железобетонные, высота 0,89 м (ГОСТ 8020-90), Дв 700 мм	м3 2,70	4500,00 0,00	0,00 0,00	12150 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
36	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	м 1,00	8060,00 0,00	0,00 0,00	8060 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
37	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	комплект 4,86	245,44 37,35	3,82 1,44	1193 182	19 7	222 118	0,21 0,01	1 0	
38	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 круглые	м2 0,24	36200,00 0,00	0,00 0,00	8688 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
39	С143018-40	Кольцо опорное К06	м3 1,0	1200,00 0,00	0,00 0,00	1200 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
40	С12021-242	Стоимость стремянки	шт 0,0203	162700,00 0,00	0,00 0,00	3303 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0	
		Отмостка	т								

41	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований с пропиткой битумом толщиной 50 мм м2	5,20	790,75 39,83	24,55 9,20	4112 207	128 48	314 123	0,26 0,04	1 0
42	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	5,20	601,11 24,75	0,00 0,00	3126 129	0 0	171 133	0,14 0,00	1 0
		Раздел 2. Колодец К-1								
43	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом толщ. 100 мм м2	15,21	790,75 39,83	24,55 9,20	12027 606	373 140	917 123	0,26 0,04	4 1
44	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм м3	7,80	18843,23 1075,50	954,99 330,44	146977 8389	7449 2577	11515 105	6,51 1,34	51 10
45	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	7,956	183,00 0,00	0,00 0,00	1456 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
46	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	7,956	260,00 0,00	0,00 0,00	2069 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
47	С12041-16	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм т	0,0174	48200,00 0,00	0,00 0,00	839 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	С12041-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,00048	51000,00	0,00	24	0	0	0,00	0

		сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм т		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
49	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,1209	50600,00 0,00	0,00 0,00	6118 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
50	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,1200	45300,00 0,00	0,00 0,00	5436 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-1, ВР-1, д 5 мм т	0,1364	29400,00 0,00	0,00 0,00	4010 0	0 0	0 0	0,00 1,00	0 0
52	Е0106-24-4	Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине более 1 при толщине стен до 300 мм м3	1,06	17492,57 965,25	535,86 188,29	18542 1023	568 200	1284 105	5,68 0,80	6 1
53	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	1,0812	183,00 0,00	0,00 0,00	198 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
54	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,0812	260,00 0,00	0,00 0,00	281 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
55	С12041-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм т	0,05513	45300,00 0,00	0,00 0,00	2497 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
56	С12041-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и	0,00874	45800,00	0,00	400	0	0	0,00	0

		сетки: сталь гладкая класса А ..d 10 мм		0,00	0,00		0	0	0,00	0
		т								
57	С12041-10	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 20-22 мм	0,0206	42500,00	0,00	876	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
58	Е0123-24-1	Установка люков	2,00	318,51	35,42	637	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	0
		шт								
59	С131104-16	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т (С250), ГОСТ 3634-99	2,00	17100,00	0,00	34200	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
60	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	32,56	245,44	3,82	7992	124	1490	0,21	7
				37,35	1,44	1216	47	118	0,01	0
		м2								
61	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен – внутреннее днище	32,6	120,55	3,39	3925	110	4025	0,65	21
				117,00	0,72	3810	23	105	0,05	2
		м2								
		Отмостка								
62	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	10,400	790,75	24,55	8224	255	627	0,26	3
				39,83	9,20	414	96	123	0,04	0
		м2								
63	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек	10,400	601,11	0,00	6252	0	342	0,14	1

		и тротуров однослойных из [illegible]ой мелкозе[illegible]истой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		24,75	0,00	25[illegible]	0	133	0,00	0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-2-1	Тенге			**1 876 430**		**157 947**		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 876 430**				
	Материалы		Тенге			**189 011**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**132 510**		
	Местные материалы -		Тенге			**1 319 446**				
		Накладные расходы -	Тенге			**157 947**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**122 062**				
	ВСЕГО по смете 6-2-1		Тенге			**2 156 440**				
		ЛС 6-3-1 Наружное водоснабжение и канализация								
		Раздел 1. Водопровод								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,65 м3 м3	327,9667	28,03 1,54	26,50 6,67	9193 504	8691 2188	2611 97	0,01 0,02	3 7
2	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработкт их механизированным способом) м3	10,1433	262,72 262,72	0,00 0,00	2665 2665	0 0	3011 113	1,85 0,00	19 0
3	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	266,976	3,35 0,00	3,35 1,16	895 0	895 310	301 97	0,00 0,00	0 0
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	29,66	134,10	0,00	3978	0	4495	0,97	29

		в грунтах 2 группы			134,10	0,00	397	0	113	0,00	0
5	Е0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта м3	22,47	306,20 153,68	152,52 57,15	6880 3453	3427 1284	6159 130	1,02 0,28	23 6
6	Е0101-24-2	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта м3	41,47	9,24 0,00	9,24 0,00	383 0	383 124	121 97	0,00 0,01	0 0
		Система В1								
7	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных шт	1,0	18075,87 288,00	36,99 13,50	18076 288	37 14	392 130	1,82 0,07	2 0
		Трубопроводная арматура								
8	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	6,0	497,61 342,00	28,48 11,25	2986 2052	171 68	2755 130	2,03 0,05	12 0
9	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 100 мм шт	6,0	11800,00 0,00	0,00 0,00	70800 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
10	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек диам. 50 мм шт	1,0	276,46 186,75	17,71 6,75	276 187	18 7	252 130	1,07 0,03	1 0
1	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм шт	1,0	6880,00 0,00	0,00 0,00	6880 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		Монтаж фасонных частей трубопровода									
12	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,0469	121294,13	49389,75	5689	2316	4965	312,70	15	
		т		62775,00	18657,00	2944	875	130	91,12	4	
13	С130810-113	Переходы (ГОСТ 17378-83) штампованные концентрические из стали марки 20 на РУ < 16 Мпа, 108х4-57х3 мм	1,0	338,00	0,00	338	0	0	0,00	0	
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
14	Спрайс лист ТОО "Алатау-Алем"	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 100х100	1,00	26539,64	0,00	26540	0	0	0,00	0	
		шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
		Прокладка трубопровода									
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,321	60591,69	25695,31	19450	8248	16645	194,00	62	
		км		33075,00	6813,45	10617	2187	130	26,38	8	
16	С130804-946	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4437-2004	324,210	468,00	0,00	151730	0	0	0,00	0	
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
17	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 63 мм	0,014	51962,26	20326,01	727	285	658	179,00	3	
		км		30828,00	5353,43	432	75	130	20,64	0	
8	С130804-943	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4437-2004	14,14	163,00	0,00	2305	0	0	0,00	0	
		м		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0	
9	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100	0,005	71644,97	10674,97	358	53	344	270,00	1	

		мм с гидравлическим испытанием		48825,00	4032,00	24-	20	130	19,69	0
		км								
20	С130806-79	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х4 мм	5,02	714,00	0,00	3584	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
21	Е0122-26-1	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,005	156300,92	20295,54	782	101	194	126,00	1
				22162,50	7665,75	111	38	130	37,44	0
		км								
		Колодцы водопроводные ВКПГ-3, ВК-2,4,5 МК (Ду 1500-6 шт)								
22	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	14,00	790,75	24,55	11071	344	844	0,26	4
				39,83	9,20	558	129	123	0,04	1
		м2								
23	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,540	35806,86	1879,87	305791	16054	21915	8,86	76
				1435,50	538,43	12259	4598	130	2,06	18
		м3								
24	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,7108	183,00	0,00	1594	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
25	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,7108	519,00	0,00	4521	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
26	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	6,00	8060,00	0,00	48360	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
27	С12021-242	Стоимость стремянки	0,054	162700,00	0,00	8786	0	0	0,00	0

				0,00	0,00		0	0	0,00	0
28	Е0111-11-1	Устройство водонепроницаемого слоя из цементно-песчаного раствора состава 1:3 толщиной 20 мм	т 14,00	327,36 52,20	9,95 3,74	4583 731	139 52	963 123	0,36 0,02	5 0
29	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	м2 56,99	245,44 37,35	3,82 1,44	13988 2129	218 82	2609 118	0,21 0,01	12 1
30	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	м2 11,00	370,78 174,38	181,27 106,77	4079 1918	1994 1174	3093 100	0,93 0,17	10 2
31	Е0146-26-28	добавлять на каждые 10 мм измения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверст 11,00	7,69 3,42	3,61 2,12	85 38	40 23	61 100	0,02 0,00	0 0
32	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	отверст 11,00	2017,57 393,75	1,57 0,00	22193 4331	17 0	5544 128	2,36 0,00	26 0
			1 сальник							
		Отмостка								
3	Е0111-13-3	Устройтство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2 31,20	790,75 39,83	24,55 9,20	24672 1243	766 287	1882 123	0,26 0,04	8 1
4	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек	31,20	601,11	0,00	18755	0	1027	0,14	4

		и тротуров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2		24,75	0,00	77-	0	133	0,00	0
		Раздел 2. Канализация								
35	E0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,65 м3 м3	124,7226	28,03 1,54	26,50 6,67	3496 191	3305 832	993 97	0,01 0,02	1 2
36	E0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (доработка грунта вручную после разработкт их механизированным способом) м3	3,8574	262,72 262,72	0,00 0,00	1013 1013	0 0	1145 113	1,85 0,00	7 0
37	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	95,103	3,35 0,00	3,35 1,16	319 0	320 110	107 97	0,00 0,00	0 0
38	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	129,86	134,10 134,10	0,00 0,00	17415 17415	0 0	19679 113	0,97 0,00	126 0
39	E0123-1-1	Устройство основания под трубопроводы из мягкого грунта м3	6,66	306,20 153,68	152,52 57,15	2041 1024	1016 381	1826 130	1,02 0,28	7 2
40	E0101-24-2	Устройство обваловки, перемещение грунта, разравнивание грунта м3	20,94	9,24 0,00	9,24 3,00	194 0	193 63	61 97	0,00 0,01	0 0
		Укладка трубопровода								
1	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб	0,082	82805,00	36133,62	6790	2963	5486	247,00	20

		диам. 160 мм		41850,00	9612,90	343	788	130	37,30	3
42	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм км	0,020	60591,69 33075,00	25695,31 6813,45	1212 662	514 136	1037 130	194,00 26,38	4 1
43	С130804-807	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160x4 питьевая ГОСТ 18599-2001 км	82,00	444,00 0,00	0,00 0,00	36408 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
44	С130804-804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110x2,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	20,0	208,00 0,00	0,00 0,00	4160 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Колодцы водопроводные Ду 1000-КК-1-7 шт. МК-1 - (7 шт.) м								
45	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	8,40	790,75 39,83	24,55 9,20	6642 335	206 77	507 123	0,26 0,04	2 0
46	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах м3	4,280	28537,89 2286,00	2308,84 864,68	122142 9784	9882 3701	17530 130	13,87 4,22	59 18
47	Е0107-61-1	Устройство лотков м3	2,520	1986,57 567,00	564,43 195,49	5006 1429	1422 493	2690 140	3,33 0,75	8 2
48	С143018-142	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 1,0 до 2,0 м3	2,520	27400,00 0,00	0,00 0,00	69048 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за	6,936	183,00	0,00	1269	0	0	0,00	0

		сульфатостойкий цемент		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 6,936	519,00 0,00	0,00 0,00	3600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	С131104-8	Люк чугунный, тип Л (А15), ГОСТ 3634-99	м3 7,00	8060,00 0,00	0,00 0,00	56420 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
52	С12021-242	Стоимость стремянки	комплект 0,063	162700,00 0,00	0,00 0,00	10250 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
53	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по стен колодцев	т 28,57	245,44 37,35	3,82 1,44	7012 1067	109 41	1308 118	0,21 0,01	6 0
54	Е0146-26-12	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	м2 14,00	370,78 174,38	181,27 106,77	5191 2441	2538 1495	3936 100	0,93 0,17	13 2
55	Е146-26-28	добавлять на каждые 10 мм изменения глубины при сверлении кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диам. 100 мм с применением охлаждающей жидкости (воды)	отверст 14,00	7,69 3,42	3,61 2,12	108 48	51 30	78 100	0,02 0,00	0 0
6	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	отверст 14,00	2017,57 393,75	1,57 0,00	28246 5513	22 0	7056 128	2,36 0,00	33 0
			1 сальник							

		Отмостка								
57	E0111-13-3	Устройтство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	36,40	790,75 39,83	24,55 9,20	28783 1450	894 335	2195 123	0,26 0,04	9 1
58	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	36,40	601,11 24,75	0,00 0,00	21881 901	0 0	1198 133	0,14 0,00	5 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-3-1	Тенге			**1 241 636**		**147 671**		
	Стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 241 636**				
	Материалы		Тенге			**256 174**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**120 173**		
	Местные материалы -		Тенге			**393 115**				
		Накладные расходы -	Тенге			**147 671**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**83 358**				
	ВСЕГО по смете 6-3-1		Тенге			**1 472 666**				
		ЛС 6-4-1 Противопожарный резервуар V-100 м3								
		Раздел 1. Водопровод								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,5 м3 м3	338,52	27,84 1,66	26,18 7,20	9423 561	8862 2437	2907 97	0,01 0,03	3 10
2	E0101-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную после разработки их механизированным способом м3	25,48	262,72 262,72	0,00 0,00	6694 6694	0 0	7564 113	1,85 0,00	47 0
3	E0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью	364,00	6,01	6,01	2186	2189	736	0,00	0

		79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (от котлована во временную насыпь) м3		0,00	2,08	0	757	97	0,01	4	
4	Е0101-24-14 К=2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (дополнительно 20 м) м3	364,00	9,51 0,00	9,51 3,30	3461 0	3461 1201	1165 97	0,00 0,01	0 4	
5	Е0101-24-6	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (для обратной засыпки и обвалования) м3	364,00	6,01 0,00	6,01 2,08	2186 0	2188 757	732 97	0,00 0,01	0 4	
6	Е0101-24-14 К=2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м (дополнительно 20 м) м3	364,00	9,51 0,00	9,51 3,30	3461 0	3462 1201	1165 97	0,00 0,01	0 4	
7	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м м3	129,06	3,35 0,00	3,35 1,16	433 0	432 150	146 97	0,00 0,00	0 0	
8	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	14,3	134,10 134,10	0,00 0,00	1918 1918	0 0	2167 113	0,97 0,00	14 0	
9	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	129,06	25,65 20,27	5,38 0,00	3310 2616	694 0	2538 97	0,13 0,00	17 0	

10	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	129,06	23,62 1,62	12,00 2,75	3046 209	1549 355	546 97	0,01 0,01	1 1
11	E0108-3-3	Устройство подушки из ПГС 300 мм	м3	19,5	3519,27 123,75	100,89 38,25	68626 2413	1967 746	3728 118	0,85 0,18	17 4
		Резервуар									
12	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	62,08	790,75 39,83	24,55 9,20	49090 2473	1524 571	3744 123	0,26 0,04	16 2
13	E0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и пр. сооружений при днищах бункерного типа	м3	31,8	24207,78 4313,25	1945,51 667,73	769807 137161	61867 21234	166315 105	24,04 2,50	764 80
14	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,29725	65900,00 0,00	0,00 0,00	151389 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
15	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,071	67700,00 0,00	0,00 0,00	72507 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	C12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,11187	47400,00 0,00	0,00 0,00	5303 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
7	C12041-112	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,0624	72000,00 0,00	0,00 0,00	4493 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
8	C12041-116	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического		0,2232	64400,00	0,00	14374	0	0	0,00	0

		профиля класса А-III, d 16-18 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
19	Е0107-13-7	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	6,00	2626,85	586,05	15761	3516	5340	2,74	16
				459,00	176,74	2754	1060	140	0,72	4
		шт								
20	С143018-21	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода и канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В 22,5	5,676	37000,00	0,00	210012	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
21	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,0017	89308,57	2434,57	152	4	78	170,00	0
				31950,00	920,25	54	2	140	4,49	0
		т								
22	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0405	175710,10	1826,10	7116	74	498	42,70	2
				8100,00	690,75	328	28	140	3,37	0
		т								
23	Е0107-31-2	Установка колец стеновых	0,128	1945,99	1247,36	249	160	165	3,00	0
				503,55	418,91	64	54	140	1,76	0
		м3								
24	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм, высотой 0,89 м (ГСТ 8020-90)	3,40	4500,00	0,00	15300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
25	Е0123-24-1	Установка люков	2,00	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	0
		шт								
26	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,30	327,36	9,95	16794	510	3530	0,36	18

				52,20	3,74	267[illegible]	192	123	0,02	1
27	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2 51,30	209,20 / 2,52	2,68 / 1,00	10732 / 129	137 / 51	222 / 123	0,02 / 0,00	1 / 0
28	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	м2 130,86	624,12 / 185,18	132,35 / 50,47	81672 / 24233	17319 / 6605	32379 / 105	1,03 / 0,28	135 / 37
29	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2 130,86	58,37 / 51,30	0,23 / 0,09	7638 / 6713	30 / 12	7061 / 105	0,29 / 0,00	38 / 0
30	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	м2 51,30	207,96 / 27,00	1,19 / 0,45	10668 / 1385	61 / 23	1676 / 119	0,16 / 0,00	8 / 0
31	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2 51,30	327,36 / 52,20	9,95 / 3,74	16794 / 2678	510 / 192	3530 / 123	0,36 / 0,02	18 / 1
32	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2 97,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	23808 / 3623	371 / 140	4440 / 118	0,21 / 0,01	20 / 1
33	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м2 100,00	143,35 / 11,70	0,69 / 0,27	14335 / 1170	69 / 27	1257 / 105	0,08 / 0,00	8 / 0
34	Е0106-1-1	Крепление горловин люков к плитам покрытия	м3 1,20	15590,17 / 195,75	66,01 / 24,93	18708 / 235	79 / 30	278 / 105	1,35 / 0,12	2 / 0
35	Е0106-11-10	Армирование крепления	м3 0,00138	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	7 / 2	0 / 0	3 / 105	11,60 / 0,60	0 / 0

36	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т 0,00138	50600,00 0,00	0,00 0,00	70 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
37	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	т 51,30	207,96 27,00	1,19 0,45	10668 1385	62 23	1676 119	0,16 0,00	8 0
38	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	м2 0,0026	1199055,69 67275,00	26919,94 10170,00	3118 175	70 26	262 130	398,00 49,66	1 0
39	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	км 1,00	2247,08 427,50	6,95 2,25	2247 428	7 2	550 128	2,65 0,01	3 0
40	Е0106-1-1	Крепление вентиляционной колонки к плитам покрытия	шт 0,18	15590,17 195,75	66,01 24,93	2806 35	12 4	42 105	1,35 0,12	0 0
41	Е0106-11-10	Армирование крепления	м3 0,00106	5239,08 1890,00	327,33 123,75	6 2	0 0	2 105	11,60 0,60	0 0
42	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т 0,00106	50600,00 0,00	0,00 0,00	54 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	т 1,00	2733,61 393,75	0,00 0,00	2734 394	0 0	504 128	2,36 0,00	2 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-4-1	1 сальник Тенге			1 659 912	111 259	257 529		
	Стоимость оборудования		тенге			0				

	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1 659 91_				
	Материалы		Тенге			213 340				
	Всего заработная плата -		Тенге					240 836		
	Местные материалы -		Тенге			884 200				
		Накладные расходы -	Тенге			257 529				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115 046				
	ВСЕГО по смете 6-4-1		Тенге			2 032 488				
		ЛС 6-5-1 Септик V-20 м3								
		Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,65 м3	22,40	23,36	22,08	523	495	149	0,01	0
		м3		1,28	5,56	29	125	97	0,02	0
2	Е0101-17-11	Разработка грунта 5 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,6 м3	103,208	70,68	67,30	7295	6946	2139	0,02	2
		м3		3,11	18,25	321	1884	97	0,06	6
3	Е0101-164-4	Доработка грунта 5 группы вручную после разработки их механизированным способом	3,192	791,10	0,00	2525	0	2853	4,27	14
		м3		791,10	0,00	2525	0	113	0,00	0
4	С010333-А10-1	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	167,048	91,92	0,00	15355	0	3071	0,39	65
		т		18,38	0,00	3070	0	100	0,00	0
5	Е0101-20-4	Работа на отвале 5-6 группы грунтов	106,40	10,36	10,05	1103	1069	360	0,00	0
		м3		0,00	3,49	0	371	97	0,01	1
6	Е0101-19-5	Ремонт и содержание 5 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	106,40	53,56	34,60	5699	3681	1342	0,00	0
				0,00	13,00	0	1383	97	0,06	6

		м3								
7	Е0123-1-1	Устройство ПГС основания под резервуар	5,40	3452,20	152,52	18642	824	1480	1,02	-
				153,68	57,15	830	309	130	0,28	2
		м3								
8	С010333-А15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	9,18	129,84	0,00	1192	0	238	0,55	5
				25,97	0,00	238	0	100	0,00	0
		т								
9	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	5,40	3,88	3,24	21	17	8	0,00	0
				0,48	1,12	3	6	97	0,00	0
		м3								
10	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	5,40	55,32	41,10	299	222	80	0,00	0
				0,00	15,30	0	83	97	0,07	0
		м3								
11	Е0101-27-4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м	58,995	2,80	2,80	165	165	56	0,00	0
				0,00	0,97	0	57	97	0,00	0
		м3								
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	6,555	134,10	0,00	879	0	993	0,97	6
				134,10	0,00	879	0	113	0,00	0
		м3								
13	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	28,0	1,22	1,22	34	34	7	0,00	0
				0,00	0,25	0	7	97	0,00	0
		м2								
		Строительно-монтажные работы								
14	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	15,39	790,75	24,55	12170	378	928	0,26	4
				39,83	9,20	613	142	123	0,04	1
		м2								
15	Е0106-33-5	Устройство железобетонных конструкций	12,9	24207,78	1945,51	312280	25097	67467	24,04	310

		арматурных стыковых накладок		31950,00	920,25	128[illegible]	37	140	4,49	0
		т								
24	Е0107-31-2	Установка колец стеновых	0,28	1945,99	1247,36	545	349	362	3,00	1
				503,55	418,91	141	117	140	1,76	0
		м3								
25	С143018-30	Кольца для колодцев сборные ж/б д 700 мм, высотой 0,89 м (ГСТ 8020-90)	3,40	4500,00	0,00	15300	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м								
26	Е0123-24-1	Установка люков	2,00	8378,51	35,42	16757	71	579	1,31	3
				209,25	13,50	419	27	130	0,07	0
		шт								
27	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	13,75	327,36	9,95	4501	137	946	0,36	5
				52,20	3,74	718	51	123	0,02	0
		м2								
28	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	13,75	209,20	2,68	2877	37	60	0,02	0
				2,52	1,00	35	14	123	0,00	0
		м2								
29	Е0106-36-2	Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм	45,00	624,12	132,35	28085	5956	11134	1,03	46
				185,18	50,47	8333	2271	105	0,28	13
		м2								
30	Е0106-36-4	Железнение поверхности	45,00	58,37	0,23	2627	10	2428	0,29	13
				51,30	0,09	2309	4	105	0,00	0
		м2								
31	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	10,00	207,96	1,19	2080	12	327	0,16	2
				27,00	0,45	270	5	119	0,00	0
		м2								
32	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	10,00	327,36	9,95	3274	100	688	0,36	4
				52,20	3,74	522	37	123	0,02	0

33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	46,18	245,44	3,82	11334	176	2114	0,21	10
					37,35	1,44	1725	66	118	0,01	0
34	Е0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м2	20,00	143,35	0,69	2867	14	251	0,08	2
					11,70	0,27	234	5	105	0,00	0
35	Е0106-1-1	Крепление горловин люков к плитам покрытия	м3	1,20	15590,17	66,01	18708	79	278	1,35	2
					195,75	24,93	234	30	105	0,12	0
36	Е0106-11-10	Армирование крепления	м3	0,00138	5239,08	327,33	7	0	3	11,60	0
					1890,00	123,75	3	0	105	0,60	0
37	С12041-4	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	1т	0,00138	50600,00	0,00	70	0	0	0,00	0
					0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
38	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции в один слой	т	10,00	207,96	1,19	2080	12	327	0,16	2
					27,00	0,45	270	5	119	0,00	0
39	Е0122-1-5	Укладка асбестоцементных труб диам. 300 мм	м2	0,0023	1199055,69	26919,94	2758	62	232	398,00	1
					67275,00	10170,00	155	23	130	49,66	0
40	Е0120-23-1	Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм	км	1,00	2247,08	6,95	2247	7	550	2,65	3
					427,50	2,25	428	2	128	0,01	0
41	Е0106-1-1	Крепление вентиляционной колонки к плитам	шт	0,180	15590,17	66,01	2806	12	42	1,35	0

		покрытия		195,75	24,93	3.	4	105	0,12	0
		м3			-					
42	Е0106-11-10	Армирование крепления	0,00106	5239,08 / 1890,00	327,33 / 123,75	6 / 2	0 / 0	2 / 105	11,60 / 0,60	0 / 0
		1т								
43	С12041-4	Арматурные заготовки, не собраные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,00106	50600,00 / 0,00	0,00 / 0,00	54 / 0	0 / 0	0 / 0	0,00 / 0,00	0 / 0
		т								
44	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через стенку колодца диам. до 200 мм	1,0	2733,61 / 393,75	1,57 / 0,00	2734 / 394	2 / 0	504 / 128	2,36 / 0,00	2 / 0
		1 сальник								
45	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1,50	218,93 / 218,93	0,00 / 0,00	328 / 328	0 / 0	371 / 113	1,54 / 0,00	2 / 0
		м3								
46	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	4,90	1581,51 / 79,66	49,10 / 18,40	7749 / 390	241 / 90	591 / 123	0,53 / 0,09	3 / 0
		м2								
47	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	1,00	17015,75 / 771,75	95,97 / 36,25	17016 / 772	96 / 36	848 / 105	4,90 / 0,18	5 / 0
		м3								
48	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	8,00	245,44 / 37,35	3,82 / 1,44	1964 / 299	31 / 12	366 / 118	0,21 / 0,01	2 / 0
		м2								
49	Е0107-24-7	Установка металлических оград по	26,0	764,22	211,09	19870	5488	13060	1,75	46

		железобетонным столбам без цоколя из сетки высотой до 1,2 м м		301,50	57,29	7839	1490	140	0,21	5
50	С143015-3	Стоимость столбов ж/б С-24 м3	0,50	23200,00 0,00	0,00 0,00	11600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
51	С12021-268	Сварная решетка ограждения т	0,055	134000,00 0,00	0,00 0,00	7370 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
52	Е0107-25-7	Устройство калиток с установкой столбов бетонных шт	1,0	3114,33 886,50	2052,22 564,32	3114 887	2052 564	2031 140	5,31 2,06	5 2
53	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2	26,00	148,40 108,00	0,07 0,02	3858 2808	2 1	2949 105	0,65 0,00	17 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-5-1	Тенге			**751 201**		**128 680**		
	Стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**751 201**				
	Материалы		Тенге			**91 319**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**116 187**		
	Местные материалы -		Тенге			**400 749**				
		Накладные расходы -	Тенге			**128 680**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**52 792**				
	ВСЕГО по смете 6-5-1		Тенге			**932 673**				
		ЛС 6-6-1 Котельная. Общестроительные работы								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	47,30	23,36	22,08	1105	1044	314	0,01	0

		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимомтью 0,65 м3		1,28	5,56	64	263	97	0,02	1
		м3								
2	Е0101-170-1	Разработка скального грунта 4р группы отбойными молотками	27,720	875,25	369,00	24262	10229	15858	3,50	97
				506,25	0,00	14033	0	113	0,00	0
		м3								
3	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	45,999	6,48	6,48	298	298	94	0,00	0
				0,00	2,10	0	97	97	0,01	0
		м3								
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,111	134,10	0,00	685	0	774	0,97	5
				134,10	0,00	685	0	113	0,00	0
		м3								
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	74,37	25,65	5,38	1907	400	1462	0,13	10
				20,27	0,00	1507	0	97	0,00	0
		м3								
		Раздел 2. Фундаменты								
6	Е0111-13-3 к=2	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол. 100 мм	15,36	1581,51	49,10	24292	754	1853	0,53	8
				79,66	18,40	1224	283	123	0,09	1
		м2								
7	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм В15 на с/с цементе W4	9,65	17878,30	353,46	172526	3411	7280	3,60	35
				585,00	133,52	5645	1288	105	0,65	6
		м3								
8	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0908	52400,00	0,00	4758	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
9	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего	1,50	17256,06	257,71	25884	387	1144	4,05	6

		назначения объемом до 5 м3 ...д оборудов. ...ие		634,50	91,69	95...	138	105	0,40	1
		м3								
10	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,06304	67700,00	0,00	4268	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
11	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,12716	64092,87	304,24	8150	39	460	20,00	3
				3330,00	114,75	423	15	105	0,56	0
		1т								
12	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,0104	126994,77	680,89	1321	7	63	33,10	0
				5535,00	256,50	58	3	105	1,26	0
		1т								
13	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,5225	183,00	0,00	279	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,5225	519,00	0,00	790	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
15	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	44,6	245,44	3,82	10947	170	2041	0,21	9
				37,35	1,44	1666	64	118	0,01	0
		м2								
16	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	7,92	310,55	4,19	2460	33	557	0,38	3
				58,05	1,58	460	13	118	0,01	0
		м2								
		Фундаменто Ф 1 под дымовую трубу (2 шт)								

17	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом тол. 50 мм	15,12	790,75	24,55	11956	371	912	0,26	4
				39,83	9,20	602	139	123	0,04	1
		м2								
18	Е0106-3-5	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	10,40	16896,41	210,97	175723	2194	5967	3,06	32
				470,25	76,19	4891	792	105	0,34	4
		м3								
19	Е0106-9-1	Устройство подливки под оборудование толщиной 20 мм	2,00	400,93	1,80	802	4	148	0,42	1
				69,75	0,68	140	1	105	0,00	0
		м2								
20	Е0106-9-2 к=3	Добавлять на каждые 10 мм изменения толщины подливки (толщиной 50 мм)	2,00	547,35	2,25	1095	5	139	0,36	1
				65,49	0,87	131	2	105	0,00	0
		м2								
21	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,58645	183,00	0,00	1937	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
22	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,58645	519,00	0,00	5494	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м3								
23	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,4411	65900,00	0,00	29068	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
24	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,6682	64092,87	304,24	42827	203	2417	20,00	13
				3330,00	114,75	2225	77	105	0,56	0
		1т								
25	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,1176	126994,77	680,89	14935	80	715	33,10	4
				5535,00	256,50	651	30	105	1,26	0

			1т							
26	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	22,84	245,44 37,35	3,82 1,44	5606 853	87 33	1045 118	0,21 0,01	5 0
		Раздел 3. Стены								
27	Е0108-23-1	Кладка обычная из известняка стен неармированных при высоте этажа до 4 м м3	26,1144	2334,87 456,75	309,62 117,00	60974 11928	8086 3055	17680 118	3,13 0,57	82 15
28	Спрайс	Стоимость камня ракушечника м3	65,6208	3500,00 0,00	0,00 0,00	229673 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
29	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т шт	6,00	113,36 23,85	66,43 23,85	680 143	399 143	401 140	0,15 0,11	1 1
30	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84) м3	0,189	26800,00 0,00	0,00 0,00	5065 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		Раздел 4. Перекрытие, кровля								
31	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	2,00	1932,39 344,25	387,22 115,02	3865 689	774 230	1286 140	2,06 0,46	4 1
32	С143017-16	Плиты покрытий ребристые из тяжелого бетона, а также легких бетонов плотностью 1600 кг/м3 и более, длина 6 м, расчетная нагрузка с учетом массы плиты до 400 кг/м2	23,40	1440,00 0,00	0,00 0,00	33696 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

			м2							
33	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	0,00804	89308,57	2434,57	718	20	370	170,00	1
				31950,00	920,25	257	7	140	4,49	0
			т							
34	Е0112-15-4	Устройство обмазочной пароизоляции в один слой	23,40	72,27	0,42	1691	10	420	0,09	2
				14,92	0,16	349	4	119	0,00	0
			м2							
35	Е0112-14-2	Утепление покрытий (монолитное и засыпка) керамзитом	4,68	5435,23	245,72	25437	1150	2644	2,71	13
				382,50	92,25	1789	432	119	0,45	2
			м3							
36	Е0112-17-1	Устройство вырвнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	23,40	247,80	15,94	5799	373	1131	0,24	6
				34,65	5,96	811	139	119	0,03	1
			м2							
37	Е0112-17-2 к=35	добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек	23,40	321,48	4,90	7523	115	156	0,03	1
				3,85	1,75	90	41	119	0,01	0
			м2							
38	Е0112-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	23,40	1127,17	9,15	26376	214	1361	0,26	6
				45,45	3,42	1064	80	119	0,02	0
			м2							
39	Е0112-4-2	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком	19,8	876,46	4,29	17354	85	1687	0,42	8
				69,98	1,60	1386	32	119	0,01	0
			м							
40	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	10,00	715,87	1,24	7159	12	1829	0,97	10
				153,23	0,47	1532	5	119	0,00	0

		м2								
41	Е0116-14-10	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 140 мм	0,740	1261,56	14,31	934	11	194	1,14	1
				199,35	5,36	148	4	128	0,03	0
		м								
		Оконные проемы								
42	Е0110-17-1	Установка в каменных стенах промышленных зданий блоков оконных одинарных и спаренных переплетами, площадь проема до 5 м2	2,250	1075,24	62,79	2419	141	608	1,32	3
				202,73	22,52	456	51	120	0,10	0
		м2								
43	С12061-15	Блоки оконные двустворные со спаренными створками и фрамугой ОС 16-15В для общественных зданий	2,250	4860,00	0,00	10935	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		м2								
44	С11011-807	Скобяные изделия окон (независимо от высоты) с раздельными двойными двухстворными переплетами для жилых зданий	1,0	1020,00	0,00	1020	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		комплект								
45	Е0115-203-1	Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм окон в два переплета открывающихся в одну сторону	2,25	1040,84	3,75	2342	8	390	1,06	2
				163,80	1,42	369	3	105	0,01	0
		м2								
46	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок	2,25	249,92	5,58	562	13	260	0,59	1
				94,05	2,12	212	5	120	0,01	0
		м2								
47	С12069-16	Доски подоконные, шир. 400 мм, окрашенные	1,60	1120,00	0,00	1792	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0

			м							
		Дверные проемы								
48	Е01 10-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	1,89	398,48	102,53	753	194	425	0,90	2
				151,65	35,67	287	67	120	0,14	0
			м2							
49	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10П	1,89	5610,00	0,00	10603	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			м2							
50	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1,00	1960,00	0,00	1960	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			комплект							
		Полы								
51	Е0111-2-1	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	1,978	3727,25	0,00	7373	0	1161	2,99	6
				477,00	0,00	944	0	123	0,00	0
			м3							
52	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	19,78	596,69	14,76	11803	292	1410	0,36	7
				52,43	5,54	1037	110	123	0,03	1
			м2							
53	Е0111-15-2 к=14	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	19,78	1125,46	9,38	22262	186	661	0,15	3
				23,66	3,50	468	69	123	0,02	0
			м2							
54	Е0111-28-2	Устройство покрытий на битумной мастике из керамических плиток для многоцветных полов	19,780	1985,86	9,70	39280	192	5223	1,16	23
				211,05	3,62	4175	72	123	0,02	0
			м2							
55	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	18,50	261,75	0,32	4842	6	950	0,24	4

				41,63	0,11	77,	2	123	0,00	0
		м								
		Отделочные работы								
56	E0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором потолка	19,78	153,95	1,42	3045	28	1493	0,45	9
				71,33	0,54	1411	11	105	0,00	0
		м2								
57	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	19,78	23,54	0,16	466	3	329	0,10	2
				15,75	0,07	312	1	105	0,00	0
		м2								
58	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-изветковым или цементным раствором по камню и бетону стен	50,70	359,06	4,07	18204	206	7275	0,74	38
				135,68	0,97	6879	49	105	0,05	3
		м2								
59	E0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	30,42	173,10	1,88	5266	57	2524	0,47	14
				78,30	0,72	2382	22	105	0,00	0
		м2								
60	E0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	20,280	23,54	0,16	477	3	337	0,10	2
				15,75	0,07	319	1	105	0,00	0
		м2								
61	E0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	66,96	330,10	1,96	22103	131	7688	0,61	41
				108,90	0,45	7292	30	105	0,03	2
		м2								
62	E0115-156-1	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая	66,96	136,40	1,63	9133	109	1769	0,13	9
				24,53	0,63	1643	42	105	0,00	0
		м2								

		Раздел 5. Разное								
		Отмостка								
63	E0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом м2	29,70	790,75 39,83	24,55 9,20	23485 1183	729 273	1791 123	0,26 0,04	8 1
64	E0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см м2	29,70	582,55 24,75	0,00 0,00	17302 735	0 0	978 133	0,14 0,00	4 0
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-6-1	Тенге			**1 217 743**		**107 671**		
	Стоимость оборудования		тенге			**0**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			**1 217 743**				
	Материалы		Тенге			**231 455**				
	Всего заработная плата -		Тенге					**88 157**		
	Местные материалы -		Тенге			**801 356**				
		Накладные расходы -	Тенге			**107 671**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**79 525**				
	ВСЕГО по смете 6-6-1		Тенге			**1 404 939**				
		ЛС 6-6-3 Котельная. Газоснабжение.								
1	E0116-26-4	Установка счетчиков (водомеров) диам. до 100 мм 1 счетчик	1,00	1705,10 342,00	68,60 24,75	1705 342	69 25	469 128	1,98 0,13	2 0
2	Справк ТОО AQUAGAS	Стоимость счетчика газа ВК G-16 шт	1,00	24543,21 0,00	0,00 0,00	24543 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
3	E0116-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из	1,00	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1

		стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	25-	16	128	0,07	0
		1шт								
4	С130904-25	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа (1 кгс/см2), Ду 40 мм	1,00	567,00	0,00	567	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
5	Е0116-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	3,00	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
				254,25	15,75	763	47	128	0,07	0
		1 шт								
6	С130904-23	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа (1 кгс/см2), Ду 25 мм	2,00	313,00	0,00	626	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
7	С130904-30	Краны проходные натяжные муфтовые 11ч3бк для газа, Ру 0,1 Мпа (1 кгс/см2), Ду 20 мм	1,00	446,00	0,00	446	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
		Прокладка трубопровода								
8	Ц0112-2-5	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, диаметр наружный 40 мм	0,0192	74051,00	2985,00	1422	57	1207	400,00	8
				69530,00	299,01	1335	6	90	1,73	0
		т								
9	Ц0112-2-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 25 мм	0,0478	146183,00	4850,00	6988	232	5968	846,00	40
				138380,00	347,02	6615	17	90	2,01	0
		т								
10	Ц0112-2-2	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и	0,0332	192156,00	5446,00	6380	181	5473	1100,00	37

		сварными стыками на условное давление не более 2,5 Мпа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 20 мм т		182930,00	224,97	607	7	90	1,30	0
11	С130806-10	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 40х3 мм м	5,0	232,00 0,00	0,00 0,00	1160 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
12	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 25х3 мм м	20,0	148,00 0,00	0,00 0,00	2960 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
13	С130806-7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75), черные легкие 20х3 мм м	20,0	104,00 0,00	0,00 0,00	2080 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
14	Е0116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 50 мм м	2,00	623,70 100,35	14,12 5,29	1247 201	28 11	270 128	0,55 0,03	1 0
15	Е0125-12-3	Очистка полости и испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок км	0,045	283280,36 24525,00	236491,61 31869,79	12748 1104	10642 1434	3045 120	129,00 125,50	6 6
16	Е0146-29-7	Пробивка в кирпичных стенах толщиной до 38 см круглых отвертий диам. до 50 мм шт	2,00	229,27 126,27	103,00 38,90	459 253	206 78	330 100	0,75 0,19	2 0
17	Е0116-10-4	Монтаж гильзы из труб диам. 80 мм м	0,50	935,75 130,50	20,80 7,79	468 65	10 4	89 128	0,73 0,04	0 0

18	Е0116-10-1	Монтаж гильзы из труб диам. 40 мм	1,00	425,70	14,12	42,	14	135	0,55	1
				100,35	5,29	100	5	128	0,03	0
		м								
19	Е0109-53-3	Монтаж опор для крепления трубы	0,003366	16367,84	681,42	55	2	45	95,00	0
				14670,00	132,75	49	0	90	0,65	0
		т								
20	С12021-262	Опоры скользящие	0,00126	107900,00	0,00	136	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
21	С12021-41	Металлоконструкции подвески крепления труб	0,002106	147100,00	0,00	310	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		т								
22	Ц0111-30-1	Приборы, устанавливаемые на трубопроводах	2,00	64,86	0,00	130	0	89	0,29	1
				49,50	0,00	99	0	90	0,00	0
		шт								
23	Сирайс ТОО AQUAGAS	Система автоматического контроля загазованности СИКЗ-2 в комплекте : 1) СЗ-сигнализатор загазованности, 2) Клапан КЭПГ	2,00	7326,33	0,00	14653	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		к-т								
24	Е0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,70	27,66	0,10	47	0	18	0,06	0
				11,62	0,04	20	0	90	0,00	0
		м2								
25	Е0113-26-2 К=2	Окраска металлических огрунтованных поврехностей эмалью ПФ-115	1,70	29,02	0,04	49	0	13	0,04	0
				8,32	0,00	14	0	90	1,26	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-6-3	Тенге			81 497		18 534		
	Стоимость оборудования		тенге			14 653				
	Запасные части		тенге			293				

		Тара и упаковка	тенге			14				
		Транспортные расходы	тенге			453				
		Заготовит.-складские расходы	тенге			187				
		Комплектация	тенге			115				
		Всего, стоимость оборудования	тенге			15 850				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге			66 844				
		Материалы	Тенге			5 130				
		Всего заработная плата -	Тенге					18 936		
		Местные материалы -	Тенге			0				
		Накладные расходы -	Тенге			18 534				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5 123				
		ВСЕГО по смете 6-6-3	Тенге			106 350				
		ЛС 6-6-4 Тепломеханическое оборудование.								
1	Е0118-2-9	Установка котлов стальных жаротрубных пароводогрейных на жидком топливе или газе теплопроизводительностью до 0,64 МВт (0,55 Гкал/ч)	2,00	19776,18	3212,93	39552	6426	32227	66,80	134
				11385,00	1203,75	22770	2408	128	5,87	12
		котел								
3	Ц0107-220-1	Насосные агрегаты лопастные центробежные одноступенчатые и многоступенчатые, объемные, поршневые, приводные на отдельных фундаментных плитах, масса 0,9 т	2,00	11952,00	1309,00	23904	2618	13649	43,00	86
				7335,00	248,00	14670	496	90	1,44	3
		комплект								
4	Ц0108-482-23	Подготовка машин электрических фланцевых с горизонтальным или вертикальным валом, поступающих в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуск, присоединение к электрической сети машины постоянного тока, масса 0,15 т	2,00	620,30	27,30	1241	55	705	2,00	4
				369,00	2,30	738	5	95	0,01	0
		шт								
5	Справ	Стоимость насоса центробежного РВ-100-5	2,00	7765,91	0,00	15532	0	0	0,00	0

	AQUAGAS г. Актау			0,00	0,00		0	0	0,00	0
		шт								
6	Сирайс ИП Криворук А. Теплолюкс Шымкент	Стоимость насоса GHN 25/35	2,00	4437,19	0,00	8874	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
7	Е0116-10-10	Монтаж дымовых труб из стальных электросварных труб диам. 300 мм	20,00	4054,27	85,00	81085	1700	11241	2,31	46
				407,25	31,84	8145	637	128	0,16	3
		м								
8	С131310-7	Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали круглые, диаметром до 160 мм	8,00	984,00	0,00	7872	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
9	Е0117-5-4	Установка раковин	2,00	2909,71	12,33	5819	25	380	0,81	2
				144,00	4,50	288	9	128	0,02	0
		комплект								
10	Ц01 12-803-2	Клапаны чугунные обратные подъемные, обратные поворотные фланцевые на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 40-50 мм	2,00	468,80	27,10	938	54	799	3,00	6
				437,00	6,80	874	14	90	0,04	0
		шт								
11	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 17ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм	2,0	2300,00	0,00	4600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
12	Е01 16-15-3	Установка кранов шаровых на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1,0	891,93	90,13	892	90	616	2,60	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	0
		1шт								
13	С130904-55	Краны шаровые проходные сальниковые	1,0	6680,00	0,00	6680	0	0	0,00	0

		муфтовые 11ч38п для воды, нефти, масла, Ру 1 Мпа (10 кгс/см2), Ду 80 мм шт		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
14	Ц112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм шт	3,0	684,50 619,00	59,60 15,80	2054 1857	179 47	1714 90	4,00 0,09	12 0
15	С130903-14	Клапаны обратные подъемные фланцевые 17ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 80 мм шт	3,00	1020,00 0,00	0,00 0,00	3060 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
16	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм шт	8,0	684,50 619,00	59,60 15,80	5476 4952	477 126	4571 90	4,00 0,09	32 1
17	С130901-36	Вентили муфтовые5 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм шт	8,00	1130,00 0,00	0,00 0,00	9040 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
18	Е0118-21-6	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм 1 фильтр	2,00	8210,28 236,25	111,65 42,75	16421 473	223 86	714 128	1,38 0,20	3 0
19	Е0116-15-2	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1 1 шт	1,00	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 0
20	Спрайс ООО "Удмуртснаб"	Противонакипное магнитное устройство ПМУ-1	1,00	1922,06 0,00	0,00 0,00	1922 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0

		шт								
21	Е0120-24-3	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка до 560 мм	2,00	652,77 519,75	53,14 20,25	1306 1040	106 41	1382 128	3,34 0,10	7 0
		шт								
22	С131305-24	Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой исортовой стали с неутепленным клапаном и без кольца для сбора конденсата, марки УП-4-101, д патрубка 400 мм	2,00	6300,00 0,00	0,00 0,00	12600 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		шт								
23	Е0120-23-2	Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2,00	3329,08 508,50	12,33 4,50	6658 1017	25 9	1313 128	3,14 0,02	6 0
		шт								
24	Е0120-28-7	Установка лючока	2,00	430,36 236,25	81,61 31,50	861 473	163 63	685 128	1,26 0,15	3 0
		шт								
25	С131104-24	Лючок для чистки дымовой трубы	2,00	9470,00 0,00	0,00 0,00	18940 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
		комплект								
26	Е0118-16-3	Установка грязевиков наружным диамтром патрубков 89 мм	1,00	15827,84 627,75	155,59 58,50	15828 628	156 59	878 128	3,58 0,28	4 0
		1шт								
27	Ц0112-790-3	Вентили, задвижки, клапаны стальные фланцевые предохранительные, пружинные однорычажные и двухрычажные обратные, подъемные на условное давление до 2,5 Мпа, диаметр условного прохода 50 мм	1,00	684,50 619,00	59,60 15,80	685 619	60 16	571 90	4,00 0,09	4 0
		шт								
28	С130903-14	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунне	1,0	1020,00	0,00	1020	0	0	0,00	0

		16Б1бк для воды и пара, Ру 1, Мпа (16 кгс/см2), Ду 50 мм		0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
29	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	1,0	63,00	0,00	63	0	69	0,31	0
				54,00	0,00	54	0	128	0,00	0
		комплект								
30	С131205-4	Термометры прямые в оправе	1,0	352,00	0,00	352	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
31	Е0118-22-2	Установка манометров ОБМ1-100	1,0	858,70	1,57	859	2	52	0,22	0
				40,50	0,00	41	0	128	0,00	0
		комплект								
32	Е0118-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью 0,1 м3	1,00	737,98	68,60	738	69	827	3,63	4
				621,00	24,75	621	25	128	0,13	0
		1 бак								
33	Спрайс AQUAGAS г. Актау	Расширительный бак объемом 80 литров Elbu	1,0	9121,28	0,00	9121	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		шт								
34	Е116-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	23,50	399,70	14,12	9393	332	3178	0,55	13
				100,35	5,29	2358	124	128	0,03	1
		м								
35	Е0116-10-4	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения изх стальных электросварных труб диам. 80 мм	22,90	703,75	20,80	16116	476	4054	0,73	17
				130,50	7,79	2988	178	128	0,04	1
		м								
36	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем	46,40	14,74	0,00	684	0	635	0,05	2

		отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм м		10,69	0,00	496	0	128	0,00	0
37	E0120-1-18	Прокладка воздуховодов м2	3,80	1854,15 119,25	8,78 3,29	7046 453	33 13	596 128	0,74 0,02	3 0
		Тепловая и антикоррозионная изоляция								
38	E0126-8-6	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм минераловатными шнурами толщиной 40 мм м	46,40	95,92 84,38	6,70 2,48	4451 3915	311 115	4030 100	0,46 0,01	21 0
39	C11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм м3	1,60	5520,00 0,00	0,00 0,00	8832 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
40	E0113-39-3	Первый слой стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В м2	23,00	567,88 130,50	1,57 0,00	13061 3002	36 0	2701 90	0,67 0,00	15 0
41	E0126-16-8	Покрытие поверхности газохода алюминиевыми листами толщиной 0,8 мм м	10,40	344,12 267,75	24,42 9,23	3579 2785	254 96	2881 100	1,47 0,05	15 1
42	C11011-382	Листы алюминиевые, марка АД1Н, толщина 0,8 мм кг	22,36	272,00 0,00	0,00 0,00	6082 0	0 0	0 0	0,00 0,00	0 0
43	E0113-16-6 к=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	19,20	43,60 11,62	0,10 0,04	837 223	2 1	201 90	0,06 0,00	1 0
44	E0115-178-3	Окраска металлических поверхностей газохода и	19,20	62,54	0,00	1201	0	1170	0,36	7

		труб печным лаком		58,05	0,00	111,	0	105	0,00	0
		м2								
45	E0113-37-3	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме стеклорубероидом в 1 слой	19,40	468,40	5,38	9087	104	3104	0,89	17
				175,50	2,25	3405	44	90	0,01	0
		м2								
46	E0113-37-4	Оклейка рулонными материалами на нефтебитуме стеклорубероидом добавлять на каждый последующий слой	19,40	259,82	1,57	5040	30	1296	0,39	8
				74,25	0,00	1440	0	90	0,00	0
		м2								
47	C130810-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	3,00	200,00	0,00	600	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
		кг								
48	E0120-11-1	Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	1,00	789,15	16,15	789	16	236	1,07	1
				177,75	6,75	178	7	128	0,03	0
		шт								
49	E0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	8,50	148,40	0,07	1261	1	964	0,65	6
				108,00	0,02	918	0	105	0,00	0
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 6-6-4	Тенге							
	Стоимость оборудования		тенге			392 523		97 787		
	Транспортные расходы		тенге			26 329				
	Всего, стоимость оборудования		тенге			790				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			27 119				
	Материалы		Тенге			366 194				
	Всего заработная плата -		Тенге			179 923				
	Местные материалы -		Тенге					87 901		
		Накладные расходы -	Тенге			176				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97 787				
						27 840				

	ВСЕГО по смете 6-6-4		Тенге			518 94				
		ЛС 7-1-1 Вертикальная планировка								
1	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (срезка растительного слоя во временный отвал) м3	1237,00	9,24 0,00	9,24 3,00	11436 0	11436 3711	3601 97	0,00 0,01	0 12
2	Е0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	1237,00	39,55 0,00	39,55 12,84	48926 0	48923 15883	15408 97	0,00 0,05	0 62
3	Е0101-35-2	Устройство дорожных насыпей бульдозерами с перемещением грунтов 2 группы до 20 м м3	4213,00	12,61 0,00	12,61 4,38	53137 0	53126 18453	17882 97	0,00 0,01	0 42
4	Е0101-35-5 К=3	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунтов 2 группы бульдозерами при устройстве дорожных насыпей м3	4213,00	15,21 0,00	15,21 5,28	64099 0	64099 22245	21571 97	0,00 0,02	0 84
5	Е0101-24-2	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м м3	167,00	9,24 0,00	9,24 3,00	1544 0	1543 501	486 97	0,00 0,01	0 2
6	Е0101-24-10 к=5	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м м3	167,00	39,55 0,00	39,55 12,84	6605 0	6605 2144	2080 97	0,00 0,05	0 8
7	Е0101-17-8	Погрузка недостающего грунта 2 группы с	1908,00	32,19	30,77	61419	58709	18073	0,01	19

		погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1,42	8,34	270	15913	97	0,03	57
8	С010333-А15-1	Перевозка недостающего грунта автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	м3 3319,92	129,84 25,97	0,00 0,00	431058 86218	0 0	86212 100	0,55 0,00	1826 0
9	Е0101-20-2	Устройство насыпи из привозного грунта	т 1908,00	3,88 0,48	3,24 1,12	7407 916	6182 2137	2961 97	0,00 0,00	0 0
10	Е0101-19-2 К=30	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3 1908,0	55,32 0,00	41,10 15,30	105551 0	78419 29192	28317 97	0,00 0,07	0 134
11	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т , на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 6162,0	12,51 0,00	12,51 4,28	77072 0	77072 26373	25588 97	0,00 0,01	0 62
12	Е0101-130-8 К=2	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3 6162,0	6,36 0,00	6,36 1,91	39160 0	39190 11769	11431 97	0,00 0,01	0 62
13	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3 6162,0	23,62 1,62	12,00 2,75	145531 9982	73944 16946	26090 97	0,01 0,01	62 62
14	Е0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы	м3 12500,00	1,41	1,41	17635	17625	3642	0,00	0

		механизированным способо.		0,00	0,30		3750	97	0,00	0
			м2							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-1-1	Тенге			1 070 579		263 343		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			1 070 579				
	Материалы		Тенге			0				
	Всего заработная плата -		Тенге					268 843		
	Местные материалы -		Тенге			89 053				
		Накладные расходы -	Тенге			263 343				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80 035				
	ВСЕГО по смете 7-1-1		Тенге			1 413 957				
		ЛС 7-5-1 Благоустройство. Ограждение территории								
8	С12021-245	Стоимость м/к стоек	6,8355	172800,00	0,00	1181174	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
10	С12021-268	Сварная решетка ограждения	5,82791	134000,00	0,00	780940	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
12	С12021-268	Сварная решетка ограждения	0,3541	134000,00	0,00	47449	0	0	0,00	0
				0,00	0,00	0	0	0	0,00	0
			т							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО смете 7-5-1	Тенге			2 009 564		0		
	Стоимость оборудования		тенге			0				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге			2 009 564				
	Материалы		Тенге			100 694				
	Всего заработная плата -		Тенге					0		
	Местные материалы -		Тенге			181 001				
		Накладные расходы -	Тенге			0				

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120 574				
	ВСЕГО по смете 7-5-1		Тенге			2 130 138				
		ИТОГО по АКТУ				28 769 278				
		Стоимость оборудования				1 543 772				
		Стоимость строительно-монтажных работ				27 225 506				
		Временные здания и сооружения 1,8 %				490 059				
		Итого с временными зданиями и сооружениями :				27 715 565				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,578 %				160 196				
		Затраты на доп. отпуска 0,4%				110 862				
		Затраты на выслугу лет 1%				277 156				
		Итого в базовых ценах 2001 г.				29 807 551				
		Сметная стоимость в текущих ценах 2014 г.				71 124 973				
		Налоги , сборы, обязательные платежи 2%				1 422 499				
		Итого за ноябрь без НДС				72 547 472				
		Налог на добавленную стоимость (НДС 12%)				8 705 697				
		ВСЕГО за ноябрь 2014 г.				**81 253 169**				

ЗАКАЗЧИК

ГУ "Каракиянский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Кылаубаева Г.Т.

ПОДРЯДЧИК

Товарищество с ограниченной ответственностью "АС Құрылыс"

Адилбеков Ж.З.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Насихат Құрылыс"