Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчи **ТОО "Жоғарғы Санат Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство административного здания по ул.Л.Демеушов №179 в селе Жаскешу, с/о Жаскешу, Тюлькубасского**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство административного здания**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№5** от **08.01.2018**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
май 2018	01.05.2018	31.05.2018

Акт приемки выполненных работ

N п/п	N п/п смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда: рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы. Локальная смета 1-1								
1	1	12-180101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Пни давностью рубки до трех лет диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную**	13	2797,03	53,67	36361	698	21961	3,70	48
			пень		2524,18	25,45	32814	331	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*1689,31*		*21961*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1506,83*				*19589*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*182,48*				*2372*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*358,91*		*4666*				
			Сметная стоимость				*62988*				
2	2	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Колодцы круглые изсборного железобетона.ДЕМОНТАЖ**	1	7640,47	3542,42	7640	3542	3865	5,32	5
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		4098,05	1371,90	4098	1372	62,1	2,22	2
			Накладные расходы -		*3864,82*		*3865*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*3396,84*				*3397*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*467,98*				*468*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*920,42*		*920*				
			Сметная стоимость				*12425*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**44002**	**4240**			**53**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			75414				

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы. Локальная смета 2-1

3	1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	530,46158	92,24	84,34	48931	44739	13952	0,01	6
			м3 грунта		7,90	28,44	4193	15087	59,1	0,03	13
			Накладные расходы -		*26,30*		*13952*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*11394*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*2558*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*5031*				
			Сметная стоимость				*67914*				
4	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	9,448425	1364,90	--	12896	--	8492	1,85	17
			м3 грунта		1364,90	--	12896	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*898,73*		*8492*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*806,65*				*7622*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*92,07*				*870*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*181,09*		*1711*				
			Сметная стоимость				*23099*				
5	3	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	445,76	320,36	319,07	142803	142228	30489	--	1
			м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	526	39137	59,1	0,08	38
			Накладные расходы -		*68,40*		*30489*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*23441*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,81*				*7049*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*13863*				
			Сметная стоимость				*187156*				
6	4	11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	339,824	18,95	18,95	6439	6439	1686	--	--
			м3 грунта		--	6,75	--	2294	59,1	0,01	2
			Накладные расходы -		*4,96*		*1686*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*1356*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*330*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*650*				
			Сметная стоимость				*8775*				
7	5	11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/	339,824	10,91	10,91	3709	3709	971	--	--
			м3 грунта		--	3,89	--	1321	59,1	--	1
			Накладные расходы -		*2,86*		*971*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*2,30*				*781*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,56*				*190*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,10*		*374*				
			Сметная стоимость				*5054*				

8	6	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, назухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	84,956	594,22	--	50483	--	33241	0,89	75
			м3 грунта		594,22	--	50483	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*391,27*		*33241*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*29835*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*3405*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*6698*				
			Сметная стоимость				*90422*				
9	7	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	339,824	119,35	50,94	40557	17310	20703	0,11	37
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	23248	7566	59,1	0,03	9
			Накладные расходы -		*60,92*		*20703*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*18211*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*2492*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*4901*				
			Сметная стоимость				*66160*				
10	8	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	339,824	51,49	40,96	17497	13920	4526	0,01	4
			м3 уплотненного грунта		7,73	10,35	2626	3516	59,1	0,01	4
			Накладные расходы -		*13,32*		*4526*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*3630*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*896*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*1762*				
			Сметная стоимость				*23785*				
	9		**СЪЕЗД-ВЫЕЗД**								
11		11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	14,43	92,24	84,34	1331	1217	380	0,01	--
			м3 грунта		7,90	28,44	114	410	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*26,30*		*380*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,48*				*310*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,82*				*70*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,48*		*137*				
	10		*Сметная стоимость*				*1847*				
12		11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	14,43	18,95	18,95	273	273	72	--	--
			м3 грунта		--	6,75	--	97	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*4,96*		*72*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*58*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*14*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*28*				
			Сметная стоимость				*372*				
13	11	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	14,43	119,35	50,94	1722	735	879	0,11	2
			м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	987	321	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*60,92*		*879*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*208*				
			Сметная стоимость				*2809*				
14	**12**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**14,43**	**51,49**	**40,96**	**743**	**591**	**192**	**0,01**	**--**
			м3 уплотненного грунта		**7,73**	**10,35**	**112**	**149**	**59,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*13,32*		*192*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*154*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*38*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*75*				
			Сметная стоимость				*1010*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**327385**	**231160**			**142**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**478405**				
			РАЗДЕЛ 3.Фундаменты. ЛОК СМЕТА 2-2-1								
			Ленточный фундамент								
15	**1**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**9,26**	**16415,67**	**661,24**	**152009**	**6123**	**11509**	**1,35**	**13**
			м3		**927,81**	**153,77**	**8592**	**1424**	**48,5**	**0,18**	**2**
			Накладные расходы -		*1242,84*		*11509*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*4858*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718,27*				*6651*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*13081*				
			Сметная стоимость				*176599*				
16	**2**	**11-060101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**73,36**	**19879,55**	**1315,91**	**1458364**	**96535**	**175803**	**3,60**	**264**
			м3		**2809,40**	**263,50**	**206098**	**19330**	**48,5**	**0,31**	**22**
			Накладные расходы -		*2396,44*		*175803*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1490,36*				*109333*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*906,08*				*66470*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1782,08*		*130733*				
			Сметная стоимость				*1764900*				
17	**3**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские/Сетка-1,2,3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,9833**	**13656,15**	**699,65**	**13428**	**688**	**6970**	**16,88**	**17**
			т		**12681,10**	**193,40**	**12469**	**190**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087,90*		*6970*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*6140*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*830*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*1632*				
			Сметная стоимость				*22029*				
18	**4**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,9833**	**147151,79**	**--**	**144694**	**--**	**6135**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6239,24*		*6135*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*6135*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*12066*				

			Сметная стоимость				*162895*				
19		11-080101-0301 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 20мм/**	50,416	875,55	7,16	44142	361	9624	0,38	19
	5		**м2 поверхности**		286,98	3,39	14468	171	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,89*		*9624*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*7437*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,38*				*2187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,31*		*4301*				
			Сметная стоимость				*58067*				
			Анкерный выпуск Ав-1,2,3								
20	6	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	0,22371	274315,29	1006,32	61367	225	13307	118,00	26
			т		94402,36	252,91	21119	57	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*59485,27*		*13307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*10270*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13577,46*				*3037*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26704,04*		*5974*				
			Сметная стоимость				*80648*				
21	7	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские/Ав-2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,19983	13656,15	699,65	2729	140	1416	16,88	3
			т		12681,10	193,40	2534	39	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*1416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1248*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*169*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*332*				
			Сметная стоимость				*4477*				
22	8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские/Ав-1/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	0,02388	13656,15	699,65	326	17	169	16,88	--
			т		12681,10	193,40	303	5	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*169*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*149*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*20*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*40*				
			Сметная стоимость				*535*				
23	9	21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	0,01603	165024,85	--	2645	--	112	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6997,05*		*112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*221*				
			Сметная стоимость				*2978*				

24	10	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,05213	147151,79	--	7671	--	325	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6239,24*		*325*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*325*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*640*				
			Сметная стоимость				*8636*				
			Фундамент под перегородки								
25	11	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные /Фундамент под перегородки/. Устройство с уплотнением трамбовками	5,67	18696,56	6,26	106009	36	13975	3,66	21
			м3 подстилающего слоя		2633,66	--	14933	--	60,9	--	--
			Накладные расходы -		*2464,64*		*13975*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*1603,90*				*9094*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*860,74*				*4880*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1692,90*		*9599*				
			Сметная стоимость				*129582*				
26	12	11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0562	9979,26	896,74	561	50	291	11,60	1
			т		9052,52	368,62	509	21	48,5	0,38	--
			Накладные расходы -		*5186,11*		*291*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4569,25*				*257*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*616,86*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1213,23*		*68*				
			Сметная стоимость				*921*				
27	13	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0562	13656,15	699,65	767	39	398	16,88	1
			т		12681,10	193,40	713	11	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*398*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*351*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*47*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*93*				
			Сметная стоимость				*1259*				
28	14	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0329	165024,85	--	5429	--	230	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6997,05*		*230*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*230*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*453*				
			Сметная стоимость				*6112*				

29	15	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	0,0233	160926,34	--	3750	--	159	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6823,28*		*159*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6823,28*				*159*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13419,97*		*313*				
			Сметная стоимость				*4222*				
30	16	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /цементно-песчаным раствором 1:2, толщ. 30мм/	4,5168	875,55	7,16	3955	32	862	0,38	2
			м2 поверхности		286,98	3,39	1296	15	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*190,89*		*862*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*666*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*43,38*				*196*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*85,31*		*385*				
			Сметная стоимость				*5203*				
31	17	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры /Ав-3/. Установка при бетонировании	0,17024	274315,29	1006,32	46699	171	10127	118,00	20
			т		94402,36	252,91	16071	43	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*59485,27*		*10127*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*7815*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13577,46*				*2311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*26704,04*		*4546*				
			Сметная стоимость				*61372*				
32	18	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские/Ав-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,17024	13656,15	699,65	2325	119	1207	16,88	3
			т		12681,10	193,40	2159	33	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*1207*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1063*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*144*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*283*				
			Сметная стоимость				*3814*				
33	19	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,15904	147151,79	--	23403	--	992	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6239,24*		*992*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*992*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*1952*				
			Сметная стоимость				*26347*				

34	20	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0112	165024,85	--	1848	--	78	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6997,05*		*78*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*78*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*154*				
			Сметная стоимость				*2080*				
			Фундамент ФМ-1 /2шт/								
35	21	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	0,12	16415,67	661,24	1970	79	149	1,35	--
			м3		927,81	153,77	111	18	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1242,84*		*149*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*63*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718,27*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*170*				
			Сметная стоимость				*2289*				
36	22	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,5	22085,10	1165,86	11043	583	1742	6,34	3
			м3		4762,93	275,84	2381	138	48,5	0,32	--
			Накладные расходы -		*3483,83*		*1742*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*1222*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1040,03*				*520*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2045,51*		*1023*				
			Сметная стоимость				*13808*				
37	23	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские /Сетка С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,00282	13656,15	699,65	39	2	20	16,88	--
			т		12681,10	193,40	36	1	48,5	0,17	--
			Накладные расходы -		*7087,90*		*20*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*18*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*5*				
			Сметная стоимость				*64*				
38	24	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,00282	147151,79	--	415	--	18	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6239,24*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*35*				
			Сметная стоимость				*467*				
39	25	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг/ЗД-1/. Установка	0,01346	201459,31	847,41	2712	11	433	58,00	1
			т		46401,16	348,76	625	5	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*32176,95*		*433*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*305*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*				*128*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18690,90*		*252*				
			Сметная стоимость				*3397*				
			Фундамент ФМ-2 /2шт/								
40	**26**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**0,12**	**16415,67**	**661,24**	**1970**	**79**	**149**	**1,35**	**--**
			м3		**927,81**	**153,77**	**111**	**18**	**48,5**	**0,18**	**--**
			Накладные расходы -		*1242,84*		*149*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*63*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718,27*				*86*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*170*				
			Сметная стоимость				*2289*				
41	**27**	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**0,44**	**22085,10**	**1165,86**	**9717**	**513**	**1533**	**6,34**	**3**
			м3		**4762,93**	**275,84**	**2096**	**121**	**48,5**	**0,32**	**--**
			Накладные расходы -		*3483,83*		*1533*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*2443,80*				*1075*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1040,03*				*458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2045,51*		*900*				
			Сметная стоимость				*12150*				
42	**28**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские /Сетка С-3/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,00282**	**13656,15**	**699,65**	**39**	**2**	**20**	**16,88**	**--**
			т		**12681,10**	**193,40**	**36**	**1**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087,90*		*20*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*18*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*5*				
			Сметная стоимость				*64*				
43	**29**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,00282**	**147151,79**	**--**	**415**	**--**	**18**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6239,24*		*18*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*18*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*35*				
			Сметная стоимость				*467*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2110441**	**105807**			**397**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**2557670**				
			РАЗДЕЛ 4.Стены								
44	**30**	**11-080201-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**85,9018**	**15763,75**	**1450,34**	**1354134**	**124587**	**224070**	**4,54**	**390**
			м3 кладки		**3324,42**	**339,27**	**285573**	**29144**	**50,8**	**0,40**	**34**
			Накладные расходы -		*2608,45*		*224070*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*159876*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*747,30*				*64194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1469,78*		*126256*				
			Сметная стоимость				*1704461*				
45	**31**	**11-080201-0601 РСНБ РК 2015**	**Кладка из кирпича. Расшивка швов**	**307,51**	**-185,75**	**--**	**-57120**	**--**	**-32669**	**-0,22**	**-67**
			м2 стен (без вычета проемов)		**-185,75**	**--**	**-57120**	**--**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*106,24*		*32669*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*94,36*				*29017*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,88*				*3652*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,36*		*7183*				
			Сметная стоимость				*-17268*				
46	**32**	**11-080201-0701 РСНБ РК 2015**	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-1,2/**	**0,21816**	**45402,52**	**1388,52**	**9905**	**303**	**5558**	**56,40**	**12**
			т металлических изделий		**44014,00**	**458,01**	**9602**	**100**	**50,8**	**0,54**	**--**
			Накладные расходы -		*25474,74*		*5558*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*4929*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2882,96*				*629*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5670,18*		*1237*				
			Сметная стоимость				*16700*				
47	**33**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,193536**	**201861,25**	**--**	**39067**	**--**	**1656**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8558,92*		*1656*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*1656*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*3258*				
			Сметная стоимость				*43981*				
48	**34**	**21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0,02328**	**196245,13**	**--**	**4569**	**--**	**194**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8320,79*		*194*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8320,79*				*194*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*381*				
			Сметная стоимость				*5144*				
49	**35**	**11-080201-0107 РСНБ РК 2015**	**Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка**	**52,0475**	**15646,59**	**1450,34**	**814366**	**75487**	**132276**	**4,38**	**228**
			м3 кладки		**3207,26**	**339,27**	**166930**	**17658**	**50,8**	**0,40**	**21**
			Накладные расходы -		*2541,44*		*132276*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1801,63*				*93771*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*739,80*				*38505*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1455,04*		*75731*				
			Сметная стоимость				*1022373*				

50	36	11-080201-0205 РСНБ РК 2015	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м. Кладка								
			м2 перегородок (за вычетом проемов)	100,98	2405,03	149,02	242860	15048	60769	1,21	122
			Накладные расходы -		909,01	34,86	91792	3520	50,8	0,04	4
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*601,79*		*60769*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*479,49*				*48419*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*122,30*				*12350*		
			Сметная стоимость		*240,55*		*24290*				
51	37	11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг /ИМ-1/. Установка				*327919*				
			т стальных элементов	0,01672	417071,51	5894,56	6973	99	721	42,70	1
			Накладные расходы -		38407,37	873,62	642	15	62,1	1,03	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*43111,61*		*721*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*24393,49*				*408*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*18718,12*				*313*		
			Сметная стоимость		*36814,65*		*616*				
52	38	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /Сетка Сг-3/				*8309*				
			т металлических изделий	0,0397	45402,52	1388,52	1802	55	1011	56,40	2
			Накладные расходы -		44014,00	458,01	1747	18	50,8	0,54	--
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*25474,74*		*1011*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*22591,78*				*897*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2882,96*				*114*		
			Сметная стоимость		*5670,18*		*225*				
53	39	21-0503 01-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм				*3038*				
			т	0,0371232	201861,25	--	7494	--	318	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*		*318*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8558,92*				*318*		
			Сметная стоимость		*16833,61*		*625*				
54	40	21-0503 01-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм				*8437*				
			т	0,002578	196245,13	--	506	--	21	--	--
			Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8320,79*		*21*				
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8320,79*				*21*		
			Сметная стоимость		*16365,27*		*42*				
55	41	11-0607 01-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке /Укладка раствора М100 по верху перегородок/. Устройство				*570*				
			м3	6,1237	26700,80	3013,24	163508	18452	29014	8,25	51
			Накладные расходы -		6516,59	615,74	39906	3771	48,5	0,72	4
					4737,97		*29014*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*21183*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1278,78*				*7831*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2515,10*		*15402*				
			Сметная стоимость				*207924*				
56	**42**	**21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм**	**0,0092822**	**201861,25**	**--**	**1874**	**--**	**79**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8558,92*		*79*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*79*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*156*				
			Сметная стоимость				*2110*				
57	**43**	**21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм**	**0,0006446**	**196245,13**	**--**	**126**	**--**	**5**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*8320,79*		*5*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8320,79*				*5*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16365,27*		*11*				
			Сметная стоимость				*142*				
			Монолитные сердечники МС-1,2 /АС-17/								
58	**44**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**6,936**	**28965,91**	**3824,50**	**200908**	**26527**	**39655**	**10,40**	**72**
			м3		**8017,26**	**862,16**	**55608**	**5980**	**48,5**	**1,01**	**7**
			Накладные расходы -		*5717,27*		*39655*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*29870*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410,75*				*9785*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,65*		*19245*				
			Сметная стоимость				*259808*				
59	**45**	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Сетки арматурные плоские/МС-1,2/. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**0,27168**	**13656,15**	**699,65**	**3710**	**190**	**1926**	**16,88**	**5**
			т		**12681,10**	**193,40**	**3445**	**53**	**48,5**	**0,17**	**--**
			Накладные расходы -		*7087,90*		*1926*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1696*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*843,77*				*229*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1659,52*		*451*				
			Сметная стоимость				*6087*				
60	**46**	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**0,25536**	**147151,79**	**--**	**37577**	**--**	**1593**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6239,24*		*1593*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*1593*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*3134*				
			Сметная стоимость				*42304*				
61	47	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,03432	165024,85	–	5664	–	240	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6997,05*		*240*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*240*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*472*				
			Сметная стоимость				*6376*				
			Монолитные перемычки Мп-1-5/АС-18/								
62	48	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	4,9	33425,54	2794,41	163785	13693	33049	13,10	64
			м3		9965,83	571,66	48833	2801	48,5	0,67	3
			Накладные расходы -		*6744,62*		*33049*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*25042*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633,94*				*8006*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213,61*		*15747*				
			Сметная стоимость				*212580*				
63	49	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,40886	13250,18	1022,48	5417	418	2747	14,94	6
			т		11952,30	227,53	4887	93	48,5	0,20	–
			Накладные расходы -		*6719,49*		*2747*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*2415*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*332*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*653*				
			Сметная стоимость				*8818*				
64	50	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,15894	165024,85	–	26229	–	1112	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6997,05*		*1112*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*1112*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*2187*				
			Сметная стоимость				*29528*				
65	51	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,24992	147151,79	–	36776	–	1559	–	–
			т		–	–	–	–	–	–	–
			Накладные расходы -		*6239,24*		*1559*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*1559*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*3067*				
			Сметная стоимость				*41402*				

			Рама Рм-1 /1шт/-(АС-19)								
66	**52**	**11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**	**0,86**	**29376,76**	**3824,50**	**25264**	**3289**	**4932**	**10,40**	**9**
			м3		**8017,26**	**862,16**	**6895**	**741**	**48,5**	**1,01**	**1**
			Накладные расходы -		***5734,69***		***4932***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***4306,52***				***3704***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1428,17***				***1228***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2808,92***		***2416***				
			Сметная стоимость				***32611***				
67	**53**	**11-060701-0102 РСНБ РК 2015**	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	**0,43**	**36122,20**	**4003,99**	**15533**	**1722**	**3218**	**14,40**	**6**
			м3		**10954,80**	**817,69**	**4711**	**352**	**48,5**	**0,96**	**--**
			Накладные расходы -		***7483,33***		***3218***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5709,66***				***2455***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1773,67***				***763***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***3488,44***		***1500***				
			Сметная стоимость				***20251***				
68	**54**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,11938**	**13250,18**	**1022,48**	**1582**	**122**	**802**	**14,94**	**2**
			т		**11952,30**	**227,53**	**1427**	**27**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719,49***		***802***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907,22***				***705***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812,27***				***97***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597,57***		***191***				
			Сметная стоимость				***2575***				
69	**55**	**21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,0347**	**165024,85**	**--**	**5726**	**--**	**243**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6997,05***		***243***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6997,05***				***243***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13761,75***		***478***				
			Сметная стоимость				***6446***				
70	**56**	**21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82**	**0,01104**	**160926,34**	**--**	**1777**	**--**	**75**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6823,28***		***75***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6823,28***				***75***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13419,97***		***148***				
			Сметная стоимость				***2000***				

71	57	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,03196	146676,34	--	4688	--	199	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6219,08*		*199*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6219,08*				*199*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12231,63*		*391*				
			Сметная стоимость				*5278*				
72	58	21-050301-0307 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 20 мм до 22 мм ГОСТ 5781-82	0,04168	150660,11	--	6280	--	266	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6387,99*		*266*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6387,99*				*266*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12563,85*		*524*				
			Сметная стоимость				*7070*				
73	59	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг /полоса/. Установка	0,00848	313462,11	847,41	2658	7	793	198,00	2
			т		158403,96	348,76	1343	3	48,5	0,36	--
			Накладные расходы -		*93550,45*		*793*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*653*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*140*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32561,00*		*276*				
			Сметная стоимость				*3727*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3133638	279999			904
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3940996				
			РАЗДЕЛ 5.Перекрытие, покрытие-(АС-20)								
74	60	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	37	3418,60	768,19	126488	28423	62459	2,74	101
			шт. сборных конструкций		2192,05	191,77	81106	7096	62,1	0,23	8
			Накладные расходы -		*1688,07*		*62459*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1480,36*				*54773*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*207,72*				*7685*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*408,53*		*15116*				
			Сметная стоимость				*204062*				
75	61	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под рассчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	236	5251,63	--	1239385	--	52550	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*222,67*		*52550*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*222,67*				*52550*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*437,94*		*103355*				
			Сметная стоимость				*1395290*				

			Анкер Ан-1								
76	**62**	**11-060301-0403 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании**	**0,05544**	**95809,17**	**1006,32**	**5312**	**56**	**2878**	**118,00**	**7**
			т		**94402,36**	**252,91**	**5234**	**14**	**48,5**	**0,22**	**--**
			Накладные расходы -		***51916,61***		***2878***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***45907,81***				***2545***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6008,80***				***333***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***11818,06***		***655***				
			Сметная стоимость				***8845***				
77	**63**	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**0,05544**	**154399,56**	**--**	**8560**	**--**	**363**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6546,54***		***363***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6546,54***				***363***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***12875,69***		***714***				
			Сметная стоимость				***9637***				
			Антисейсмический пояс								
78	**64**	**11-060701-0201 РСНБ РК 2015**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**7,12**	**25451,58**	**3013,24**	**181215**	**21454**	**33357**	**8,25**	**59**
			м3		**6516,59**	**615,74**	**46398**	**4384**	**48,5**	**0,72**	**5**
			Накладные расходы -		***4685,00***		***33357***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***3459,18***				***24629***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***1225,82***				***8728***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***2410,93***		***17166***				
			Сметная стоимость				***231738***				
79	**65**	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**0,497887**	**13250,18**	**1022,48**	**6597**	**509**	**3346**	**14,94**	**7**
			т		**11952,30**	**227,53**	**5951**	**113**	**48,5**	**0,20**	**--**
			Накладные расходы -		***6719,49***		***3346***				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		***5907,22***				***2941***		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***812,27***				***404***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1597,57***		***795***				
			Сметная стоимость				***10738***				
80	**66**	**21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	**0,069087**	**165024,85**	**--**	**11401**	**--**	**483**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		***6997,05***		***483***				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		***6997,05***				***483***		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***13761,75***		***951***				
			Сметная стоимость				***12835***				

81	67	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,2986	165024,56	--	49276	--	2089	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6997,04*		*2089*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,04*				*2089*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*4109*				
			Сметная стоимость				*55475*				
82	68	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82	0,1302	159104,91	--	20715	--	878	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6746,05*		*878*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6746,05*				*878*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13268,08*		*1728*				
			Сметная стоимость				*23321*				
			Узел 29,40,44-(АС-20)								
83	69	11-060301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании	0,00592	95809,17	1006,32	567	6	307	118,00	1
			т		94402,36	252,91	559	1	48,5	0,22	--
			Накладные расходы -		*51916,61*		*307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*45907,81*				*272*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6008,80*				*36*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11818,06*		*70*				
			Сметная стоимость				*944*				
84	70	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00224	165024,85	--	370	--	16	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6997,05*		*16*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*16*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*31*				
			Сметная стоимость				*416*				
85	71	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,00368	165024,56	--	607	--	26	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6997,04*		*26*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,04*				*26*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,73*		*51*				
			Сметная стоимость				*683*				
			Монолитный плита МП-1,2 /АС-21/								

86	72	11-060801-0106 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	8,59	38661,99	1913,15	332107	16434	75116	18,00	155
			м3		13693,50	360,78	117627	3099	48,5	0,42	4
			Накладные расходы -		*8744,61*		*75116*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6816,33*				*58552*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1928,28*				*16564*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3792,53*		*32578*				
			Сметная стоимость				*439801*				
87	73	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,26752	13250,18	1022,48	3545	274	1798	14,94	4
			т		11952,30	227,53	3197	61	48,5	0,20	--
			Накладные расходы -		*6719,49*		*1798*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5907,22*				*1580*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*812,27*				*217*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1597,57*		*427*				
			Сметная стоимость				*5770*				
88	74	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,05530	165024,85	--	9136	--	387	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6997,05*		*387*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6997,05*				*387*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13761,75*		*762*				
			Сметная стоимость				*10285*				
89	75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,21216	147151,79	--	31220	--	1324	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*6239,24*		*1324*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6239,24*				*1324*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12271,28*		*2603*				
			Сметная стоимость				*35147*				
90	76	21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,24522	201861,25	--	49500	--	2099	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*8558,92*		*2099*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*8558,92*				*2099*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16833,61*		*4128*				
			Сметная стоимость				*55727*				
91	77	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	4,73	8875,31	1181,70	41980	5589	7761	2,71	13
			м3 утеплителя		1862,50	288,38	8810	1364	56,4	0,34	2

			Накладные расходы -		*1640,84*		*7761*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*5738*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*2023*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*3979*				
			Сметная стоимость				*53721*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**2117981**	**72745**			**346**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			**2554436**				
			РАЗДЕЛ 6.Вертикальная планировка. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1								
92	**1**	**11-010104-0102 РСНБ РК 2015**	**Планировка территории- НАСЫПИ,ВЫЕМКИ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**668**	**31,53**	**31,53**	**21065**	**21065**	**5516**	**--**	**--**
			м3		**--**	**11,23**	**--**	**7503**	**59,1**	**0,01**	**8**
			Накладные расходы -		*8,26*		*5516*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*4435*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*1081*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*2126*				
			Сметная стоимость				*28707*				
93	**2**	**11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4**	**Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтовдобавлять на каждые последующие 10 м**	**668**	**107,93**	**107,93**	**72097**	**72097**	**18878**	**--**	**--**
			м3		**--**	**38,44**	**--**	**25681**	**59,1**	**0,01**	**7**
			Накладные расходы -		*28,26*		*18878*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,72*				*15178*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,54*				*3700*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,90*		*7278*				
			Сметная стоимость				*98253*				
94	**3**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками ГРУНТА НАСЫПИ**	**423**	**119,35**	**50,94**	**50484**	**21546**	**25770**	**0,11**	**46**
			м3 уплотненного грунта		**68,41**	**22,26**	**28938**	**9418**	**59,1**	**0,03**	**11**
			Накладные расходы -		*60,92*		*25770*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*22668*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*3102*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*6100*				
			Сметная стоимость				*82354*				
95	**4**	**11-010201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой ГРУНТА НАСЫПИ**	**423**	**51,49**	**40,96**	**21780**	**17327**	**5634**	**0,01**	**5**
			м3 уплотненного грунта		**7,73**	**10,35**	**3269**	**4377**	**59,1**	**0,01**	**5**
			Накладные расходы -		*13,32*		*5634*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*10,68*				*4519*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,64*				*1115*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,18*		*2193*				
			Сметная стоимость				*29607*				
96	**5**	**11-010104-0101 РСНБ РК 2015**	**Снятие РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м**	**123**	**26,98**	**26,98**	**3319**	**3319**	**869**	**--**	**--**

			м3		--	9,61	--	1182	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*7,07*		*869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*699*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*170*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*335*				
			Сметная стоимость				*4523*				
97	6	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Перемещение РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении до 10 м добавлять на каждые последующие 10 м НА ОЗЕЛЕНЯЕМЫЕ УЧАСТКИ**	123	99,92	99,92	12290	12290	3218	--	--
			м3		--	35,59	--	4378	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*26,16*		*3218*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,04*				*2587*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,13*				*631*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,09*		*1241*				
			Сметная стоимость				*16749*				
98	7	11-010104-0102 РСНБ РК 2015	**Устройство КОРЫТА ПОД ОДЕЖДУ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК**	82	31,53	31,53	2586	2586	677	--	--
			м3		--	11,23	--	921	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*8,26*		*677*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*6,64*				*544*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,62*				*133*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,18*		*261*				
			Сметная стоимость				*3524*				
99	8	11-010104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	82	107,93	107,93	8850	8850	2317	--	--
			м3 грунта		--	38,44	--	3152	59,1	0,01	1
			Накладные расходы -		*28,26*		*2317*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*22,72*				*1863*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,54*				*454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,90*		*893*				
			Сметная стоимость				*12061*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**192471**	**159080**			**51**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			275777				

РАЗДЕЛ 7.Сети ВЛ-10кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 4-1

Трансформаторная подстанция

			Площадка под трансформатор								
100	1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	2,39592	1137,41	--	2725	--	1794	1,54	4
			м3		1137,41	--	2725	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*748,94*		*1794*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*1611*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*362*				
			Сметная стоимость				*4881*				

101	2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	1,01192	594,22	--	601	--	396	0,89	1
			м3 грунта		594,22	--	601	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*391,27*		*396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*80*				
			Сметная стоимость				*1077*				
102	3	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5	0,33	16415,67	661,24	5417	218	410	1,35	--
			м3		927,81	153,77	306	51	48,5	0,18	--
			Накладные расходы -		*1242,84*		*410*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*173*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718,27*				*237*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*466*				
			Сметная стоимость				*6293*				
103	4	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5	1,054	18742,43	419,61	19755	442	2521	4,05	4
			м3		3016,93	141,80	3180	149	48,5	0,15	--
			Накладные расходы -		*2391,62*		*2521*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*1615*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*859,63*				*906*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1690,72*		*1782*				
			Сметная стоимость				*24058*				
104	5	21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0215	180763,57	--	3886	--	165	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*7664,38*		*165*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7664,38*				*165*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15074,24*		*324*				
			Сметная стоимость				*4375*				
105	6	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	2,608	728,81	14,47	1901	38	328	0,21	1
			м2 поверхности		177,80	1,70	464	4	50,8	--	--
			Накладные расходы -		*125,95*		*328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,77*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,38*		*178*				
			Сметная стоимость				*2408*				
			Площадка под ДЭС								
106	7	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	2,39592	1137,41	--	2725	--	1794	1,54	4
			м3		1137,41	--	2725	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*748,94*		*1794*				

			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*672,21*				*1611*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,73*				*184*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*150,91*		*362*				
			Сметная стоимость				*4881*				
107	**8**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**1,01192**	**594,22**	**--**	**601**	**--**	**396**	**0,89**	**1**
			м3 грунта		**594,22**	**--**	**601**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*391,27*		*396*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*355*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*41*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*80*				
			Сметная стоимость				*1077*				
108	**9**	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В3,5**	**0,203**	**16415,67**	**661,24**	**3332**	**134**	**252**	**1,35**	**--**
			м3		**927,81**	**153,77**	**188**	**31**	**48,5**	**0,18**	**--**
			Накладные расходы -		*1242,84*		*252*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*106*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*718,27*				*146*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1412,68*		*287*				
			Сметная стоимость				*3871*				
109	**10**	**11-060201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В12,5**	**0,592**	**18742,43**	**419,61**	**11096**	**248**	**1416**	**4,05**	**2**
			м3		**3016,93**	**141,80**	**1786**	**84**	**48,5**	**0,15**	**--**
			Накладные расходы -		*2391,62*		*1416*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,98*				*907*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*859,63*				*509*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1690,72*		*1001*				
			Сметная стоимость				*13513*				
110	**11**	**21-050301-2706 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм**	**0,0121**	**180763,57**	**--**	**2187**	**--**	**93**	**--**	**--**
			т		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*7664,38*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7664,38*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15074,24*		*182*				
			Сметная стоимость				*2462*				
111	**12**	**11-080101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**2,608**	**728,81**	**14,47**	**1901**	**38**	**328**	**0,21**	**1**
			м2 поверхности		**177,80**	**1,70**	**464**	**4**	**50,8**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*125,95*		*328*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*91,18*				*238*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,77*				*91*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,38*		*178*				
			Сметная стоимость				*2408*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**56128**	**1119**			**18**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**71304**				

РАЗДЕЛ 8.Сети ВЛ-10кВ

112	26	11-330204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	0,457	104661,77	58416,17	47830	26696	20291	51,10	23
			км линии		42855,53	19278,90	19585	8810	61,7	22,73	10
			Накладные расходы -		*44400,09*		*20291*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*38336,94*				*17520*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6063,15*				*2771*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11924,95*		*5450*				
			Сметная стоимость				*73571*				
113	27	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	1,371	253145,09	--	347062	--	14715	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10733,35*		*14715*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10733,35*				*14715*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*21110,28*		*28942*				
			Сметная стоимость				*390720*				
			Устройство ответвления на концевой опоре УОП /1шт/								
114	30	Прайс-лист стр.14	Траверса ТМ-2	1	6428,57	--	6429	--	273	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*272,57*		*273*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*272,57*				*273*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*536,09*		*536*				
			Сметная стоимость				*7238*				
115	31	Прайс-лист стр.15	Хомут Х-1	1	1401,79	--	1402	--	59	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59,44*		*59*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,44*				*59*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,90*		*117*				
			Сметная стоимость				*1578*				
116	32	Прайс-лист стр.16	Проводник заземляющий ЗП1	0,6	1394,64	--	837	--	35	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*59,13*		*35*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*59,13*				*35*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*116,30*		*70*				
			Сметная стоимость				*942*				
117	33	24-040102-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	3	1536,12	--	4608	--	195	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--

			Накладные расходы -		*65,13*		*195*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*65,13*				*195*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*128,10*		*384*				
			Сметная стоимость				*5188*				
118	**34**	**24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**	**3**	**43,41**	**--**	**130**	**--**	**6**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1,84*		*6*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,84*				*6*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3,62*		*11*				
			Сметная стоимость				*146*				
119	**35**	**21-050307-1004 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Крепление провода**	**0,312**	**99,96**	**--**	**31**	**--**	**1**	**--**	**--**
			кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*4,24*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,24*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*8,34*		*3*				
			Сметная стоимость				*35*				
120	**36**	**24-040204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	**6**	**144,90**	**--**	**869**	**--**	**37**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*6,14*		*37*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,14*				*37*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,08*		*73*				
			Сметная стоимость				*978*				
			Опора ж/б переходная с установкой РЛНД ПКр10-3.2с/1шт/								
121	**37**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**1**	**12161,91**	**6975,93**	**12162**	**6976**	**4869**	**5,98**	**6**
			опора		**4609,92**	**2159,49**	**4610**	**2159**	**61,7**	**2,00**	**2**
			Накладные расходы -		*4869,49*		*4869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*693*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*1363*				
			Сметная стоимость				*18394*				
122	**38**	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**2**	**30911,50**	**--**	**61823**	**--**	**2621**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1310,65*		*2621*				

			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1310,65*				*2621*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2577,77*		*5156*				
			Сметная стоимость				*69600*				
123	**39**	**21-040406-0108 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013**	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Опора ж/б переходная концевая ПК10-3.2с/1шт/								
124	**68**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**1**	**12161,91**	**6975,93**	**12162**	**6976**	**4869**	**5,98**	**6**
			опора		**4609,92**	**2159,49**	**4610**	**2159**	**61,7**	**2,00**	**2**
			Накладные расходы -		*4869,49*		*4869*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*4177*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*693*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*1363*				
			Сметная стоимость				*18394*				
125	**69**	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**2**	**30911,50**	**--**	**61823**	**--**	**2621**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*1310,65*		*2621*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1310,65*				*2621*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2577,77*		*5156*				
			Сметная стоимость				*69600*				
126	**70**	**21-040406-0108 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013**	**2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Опора ж/б переходная угловая промежуточная ПУП-3.2с/2шт/								
127	**86**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**2**	**12161,91**	**6975,93**	**24324**	**13952**	**9739**	**5,98**	**12**
			опора		**4609,92**	**2159,49**	**9220**	**4319**	**61,7**	**2,00**	**4**
			Накладные расходы -		*4869,49*		*9739*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*8353*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*1386*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*2725*				
			Сметная стоимость				*36788*				
128	**87**	**21-040405-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 ГОСТ 13015-2012**	**4**	**30911,50**	**--**	**123646**	**--**	**5243**	**--**	**--**

			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1310,65*		*5243*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1310,65*				*5243*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2577,77*		*10311*				
			Сметная стоимость				*139200*				
129	**88**	**21-040406-0108 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,5 м, марка ПТ45 СТ РК 2386-2013**	**8**							
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Опора ж/б угловая промежуточная УП-1.2с -3шт		--	--	--	--	--	--	--
130	**99**	**11-330202-0102 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	**3**	**12161,91**	**6975,93**	**36486**	**20928**	**14608**	**5,98**	**18**
			опора		**4609,92**	**2159,49**	**13830**	**6478**	**61,7**	**2,00**	**6**
			Накладные расходы -		*4869,49*		*14608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*12530*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*2078*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*4088*				
			Сметная стоимость				*55182*				
131	**100**	**21-040405-0101 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013**	**6**	**27878,36**	**--**	**167270**	**--**	**7092**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1182,04*		*7092*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1182,04*				*7092*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2324,83*		*13949*				
			Сметная стоимость				*188311*				
132	**104**	**21-130201-0904 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	**0,0002142**	**395629,44**	**--**	**85**	**--**	**4**	**--**	**--**
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16774,69*		*4*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16774,69*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32992,33*		*7*				
			Сметная стоимость				*96*				
133	**105**	**24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**9**	**818,13**	**--**	**7363**	**--**	**312**	**--**	**--**
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*34,69*		*312*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*312*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*614*				

			Сметная стоимость				*8289*				
134	106	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	9	361,11	--	3250	--	138	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,31*		*138*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*138*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*271*				
			Сметная стоимость				*3659*				
135	107	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	9	10198,98	--	91791	--	3892	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*432,44*		*3892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*3892*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*7655*				
			Сметная стоимость				*103338*				
136	108	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	21	2761,06	--	57982	--	2458	--	--
			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*117,07*		*2458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,07*				*2458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,25*		*4835*				
			Сметная стоимость				*65276*				
137	109	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	Разрядник искровой SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98	9	11267,91	--	101411	--	4300	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*477,76*		*4300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*4300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*8457*				
			Сметная стоимость				*114168*				
			Опора ж/б промежуточная П10-1.2с/3шт/								
138	110	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	3	12161,91	6975,93	36486	20928	14608	5,98	18
			опора		4609,92	2159,49	13830	6478	61,7	2,00	6
			Накладные расходы -		*4869,49*		*14608*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 61,7%		*4176,73*				*12530*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*692,76*				*2078*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1362,51*		*4088*				
			Сметная стоимость				*55182*				

139	111	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013	3	27878,36	--	83635	--	3546	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*1182,04*		*3546*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1182,04*				*3546*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2324,83*		*6974*				
			Сметная стоимость				*94156*				
140	112	ТПРАЙС-ЛИСТ Стр.	Оголовок ОГ№55	3	18803,57	--	56411	--	2392	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*797,27*		*2392*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*797,27*				*2392*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1568,07*		*4704*				
			Сметная стоимость				*63507*				
141	113	24-040207-3127 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	3	818,13	--	2454	--	104	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*34,69*		*104*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*34,69*				*104*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*68,23*		*205*				
			Сметная стоимость				*2763*				
142	114	24-040207-5202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	3	361,11	--	1083	--	46	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*15,31*		*46*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*15,31*				*46*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*30,11*		*90*				
			Сметная стоимость				*1219*				
143	115	24-040109-1201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	9	10198,98	--	91791	--	3892	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*432,44*		*3892*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*432,44*				*3892*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*850,51*		*7655*				
			Сметная стоимость				*103338*				
144	116	24-040207-4711 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	18	2761,06	--	49699	--	2107	--	--

			комплект		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*117,07*		*2107*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*117,07*				*2107*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*230,25*		*4145*				
			Сметная стоимость				*55951*				
145	117	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 прим. в ценах II квартала 2017 года	**Разрядник искровой SDI20.3 PSS715 ГОСТ Р 51177-98**	9	11267,91	--	101411	--	4300	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*477,76*		*4300*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*477,76*				*4300*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*939,65*		*8457*				
			Сметная стоимость				*114168*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1593747	96455			83
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1860972				
			РАЗДЕЛ 9.Сети КЛ-0,4кВ								
146	118	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	31,82	88,59	83,62	2819	2661	820	0,01	--
			м3 грунта		4,98	30,77	158	979	59,1	0,03	1
			Накладные расходы -		*25,78*		*820*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*21,12*				*672*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,65*				*148*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,15*		*291*				
			Сметная стоимость				*3930*				
147	119	11-010205-0502 РСНБ РК 2015 прим.	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	24,24	652,64	--	15820	--	10417	0,97	24
			м3 грунта		652,64	--	15820	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*429,74*		*10417*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*385,71*				*9350*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*44,03*				*1067*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*86,59*		*2099*				
			Сметная стоимость				*28336*				
148	120	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	24,24	22,10	22,10	536	536	140	--	--
			м3 грунта		--	7,87	--	191	59,1	0,01	--
			Накладные расходы -		*5,79*		*140*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*4,65*				*113*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,13*				*27*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,23*		*54*				
			Сметная стоимость				*730*				

149	121	21-030101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,648	20572,90	--	13331	--	565	--	--
			1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*872,29*		*565*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*872,29*				*565*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1715,62*		*1112*				
			Сметная стоимость				*15008*				
150	123	23-010506-0209 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	40	982,62	--	39305	--	1667	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*41,66*		*1667*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,66*				*1667*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,94*		*3278*				
			Сметная стоимость				*44249*				
151	124	23-060137-0649 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,06	463163,01	--	27790	--	1178	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*19638,11*		*1178*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*19638,11*				*1178*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*38624,09*		*2317*				
			Сметная стоимость				*31286*				
152	125	23-060137-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВБбШв 3х4+1х 2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,006	285033,28	--	1710	--	73	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*12085,41*		*73*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12085,41*				*73*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23769,50*		*143*				
			Сметная стоимость				*1925*				
153		23-060131-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Кабели силовые АВВГ 3х4,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,121	88395,91	--	10696	--	454	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*3747,99*		*454*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3747,99*				*454*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7371,51*		*892*				
			Сметная стоимость				*12041*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**112007**	**3196**			**24**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**137506**				

РАЗДЕЛ 10.Сети газоснабжения. ЛОК СМЕТА 6-2

ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)

154	1	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	0,055	454160,49	139062,57	24979	7648	14080	336,00	18
			км трубопровода		306694,08	59017,13	16868	3246	62,1	67,82	4
			Накладные расходы -		*255992,39*		*14080*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*227106,66*				*12491*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*28885,73*				*1589*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*56812,23*		*3125*				
			Сметная стоимость				*42183*				
155	2	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	55,22	796,71	--	43994	--	1865	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,78*		*1865*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*1865*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*3669*				
			Сметная стоимость				*49528*				
156	3	23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 ПАТРУБОК ВРЕЗНОЙ	1,85	796,71	--	1474	--	62	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*33,78*		*62*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*33,78*				*62*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,44*		*123*				
			Сметная стоимость				*1659*				
157	4	11-220901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	1	1080,43	53,67	1080	54	623	1,07	1
			задвижка или клапан		866,20	25,45	866	25	62,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*623,00*		*623*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*553,71*				*554*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,29*				*69*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,27*		*136*				
			Сметная стоимость				*1839*				
158	5	23-040201-1501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем (ручная), Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	1	21551,78	--	21552	--	914	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*913,80*		*914*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*913,80*				*914*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1797,25*		*1797*				
			Сметная стоимость				*24263*				

159	6	23-040910-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Краны проходные натяжные муфтовые ГШК для газа, Ру 0,1 МПа, Dy 32 мм ГОСТ 21345-2005	1	1148,52	--	1149	--	49	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*48,70*		*49*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*48,70*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*95,78*		*96*				
			Сметная стоимость				*1293*				
160	7	11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	6	366,91	34,32	2201	206	1307	0,32	2
			фланец		312,56	--	1875	--	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*217,89*		*1307*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*194,10*				*1165*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,79*				*143*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*46,78*		*281*				
			Сметная стоимость				*3789*				
161	8	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	875,82	--	1752	--	74	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*37,13*		*74*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*37,13*				*74*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*73,04*		*146*				
			Сметная стоимость				*1972*				
162	9	23-020103-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 32 ГОСТ 12816-80	4	547,71	--	2191	--	93	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*23,22*		*93*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,22*				*93*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*45,67*		*183*				
			Сметная стоимость				*2467*				
163	10	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,0044	615369,94	292194,45	2708	1286	1246	312,70	1
			т фасонных частей		305429,73	91825,93	1344	404	62,1	94,30	--
			Накладные расходы -		*283247,35*		*1246*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*246695,76*				*1085*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*36551,59*				*161*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*71889,38*		*316*				
			Сметная стоимость				*4271*				

164	11	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	6	228,05	--	1368	--	58	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*9,67*		*58*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9,67*				*58*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,02*		*114*				
			Сметная стоимость				*1540*				
165	12	23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	1	237,01	--	237	--	10	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*10,05*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10,05*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19,76*		*20*				
			Сметная стоимость				*267*				
166	13	11-090305-0301 РСНБ РК 2015	Крепление газопровода на стойке. Монтаж	0,17215	72415,47	7201,80	12466	1240	6992	73,60	13
			т конструкций		58881,47	260,85	10136	45	60,9	0,27	--
			Накладные расходы -		*40615,24*		*6992*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*36017,67*				*6200*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4597,57*				*791*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9042,46*		*1557*				
			Сметная стоимость				*21015*				
167	14	21-060801-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,1496	387497,12	--	57970	--	2458	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16429,88*		*2458*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16429,88*				*2458*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32314,16*		*4834*				
			Сметная стоимость				*65262*				
168	15	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	0,02255	511,02	--	12	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*21,67*		*0*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,67*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*42,61*		*1*				
			Сметная стоимость				*13*				
169	16	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Заделка бетоном кл.В15	0,96	21059,35	703,65	20217	676	2726	4,90	5
			м3		3681,13	169,23	3534	162	48,5	0,20	

			Накладные расходы -		*2839,52*		*2726*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1867,42*				*1793*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*972,10*				*933*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1911,91*		*1835*				
			Сметная стоимость				*24778*				
170	17	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	0,26	1924,36	--	500	--	329	2,80	1
			м3 грунта		1924,36	--	500	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*1267,11*		*329*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*1137,29*				*296*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*129,81*				*34*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*255,32*		*66*				
			Сметная стоимость				*896*				
171	18	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	0,18	594,22	--	107	--	70	0,89	--
			м3 грунта		594,22	--	107	--	59,1	--	--
			Накладные расходы -		*391,27*		*70*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*63*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*7*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*14*				
			Сметная стоимость				*192*				
172	19	11-130301-0406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза**	15,41	131,45	2,12	2026	33	571	0,06	1
			м2		55,35	0,34	853	5	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*37,04*		*571*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*30,18*				*465*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,85*				*106*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*13,48*		*208*				
			Сметная стоимость				*2804*				
173	20	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	15,41	114,32	1,67	1762	26	374	0,04	1
			м2		34,08	0,34	525	5	54,2	--	--
			Накладные расходы -		*24,29*		*374*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*287*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,64*				*87*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,09*		*171*				
			Сметная стоимость				*2307*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**199744**	**11167**			**43**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**252338**				
			РАЗДЕЛ 11.ГАЗОПРОВОД СРЕДНОГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)								
174	21	11-010101-0313 РСНБ РК 2015	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	169,847	73,06	66,80	12409	11345	3538	0,01	2
			м3		6,26	22,53	1063	3826	59,1	0,02	3

			Накладные расходы -		*20,83*		*3538*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*17,01*				*2890*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,82*				*649*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,51*		*1276*				
			Сметная стоимость				*17223*				
175	**22**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	**5,253**	**871,52**	**--**	**4578**	**--**	**3015**	**1,18**	**6**
			м3		**871,52**	**--**	**4578**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*573,86*		*3015*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*515,07*				*2706*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,79*				*309*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,63*		*607*				
			Сметная стоимость				*8200*				
176	**23**	**11-010205-0301 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами**	**7,68**	**871,52**	**--**	**6693**	**--**	**4407**	**1,18**	**9**
			м3		**871,52**	**--**	**6693**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*573,86*		*4407*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*515,07*				*3956*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*58,79*				*452*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*115,63*		*888*				
			Сметная стоимость				*11988*				
177	**24**	**11-010205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**132,48**	**594,22**	**--**	**78723**	**--**	**51836**	**0,89**	**117**
			м3		**594,22**	**--**	**78723**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*391,27*		*51836*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*351,19*				*46525*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*40,09*				*5311*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*78,84*		*10445*				
			Сметная стоимость				*141003*				
178	**25**	**11-010104-0401 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 5 м**	**12,568865**	**18,95**	**18,95**	**238**	**238**	**62**	**--**	**--**
			м3		**--**	**6,75**	**--**	**85**	**59,1**	**0,01**	**--**
			Накладные расходы -		*4,96*		*62*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*3,99*				*50*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*0,97*				*12*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1,91*		*24*				
			Сметная стоимость				*324*				
179	**26**	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**12,568865**	**119,35**	**50,94**	**1500**	**640**	**766**	**0,11**	**1**
			м3		**68,41**	**22,26**	**860**	**280**	**59,1**	**0,03**	**--**
			Накладные расходы -		*60,92*		*766*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*53,59*				*674*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*7,33*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,42*		*181*				

			Сметная стоимость				*2447*				
180	27	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/	14,481135	112,17	105,45	1624	1527	441	0,01	--
			м3 грунта		6,71	35,04	97	507	59,1	0,03	--
			Накладные расходы -		*30,48*		*441*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*357*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,80*				*84*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,41*		*165*				
			Сметная стоимость				*2231*				
181	28	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	25,341987	108,22	--	2742	--	116	--	--
			тенге за 1 тонну		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*4,59*		*116*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*4,59*				*116*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*9,02*		*229*				
			Сметная стоимость				*3087*				
182	29	11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0,157	196647,86	48527,34	30874	7619	17830	179,00	28
			км трубопровода		146606,37	15954,25	23017	2505	62,1	21,05	3
			Накладные расходы -		*113568,30*		*17830*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*100950,14*				*15849*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12618,16*				*1981*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*24817,29*		*3896*				
			Сметная стоимость				*52601*				
183	30	23-010502-0810 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 63х 5,8 ГОСТ 18599-2001	174,73	646,93	--	113038	--	4793	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*27,43*		*4793*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*27,43*				*4793*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*53,95*		*9426*				
			Сметная стоимость				*127257*				
184	32	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	4	851,58	520,37	3406	2081	1442	0,41	2
			шт		331,21	170,10	1325	680	62,1	0,23	1
			Накладные расходы -		*360,62*		*1442*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*1245*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*197*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*388*				
			Сметная стоимость				*5236*				

185	33	23-020302-2607 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	1100,92	--	4404	--	187	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*46,68*		*187*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*46,68*				*187*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*91,81*		*367*				
			Сметная стоимость				*4958*				
			Узел перехода газопровода под проезжей частью автомобильных дорог I-III категории в футляре 110х10,4мм-1шт. /8353.16СБ/								
186	34	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	1	4065,97	1385,38	4066	1385	1952	2,74	3
			шт.		2270,17	479,49	2270	479	62,1	0,48	--
			Накладные расходы -		*1952,34*		*1952*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1707,54*				*1708*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*244,80*				*245*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*481,46*		*481*				
			Сметная стоимость				*6500*				
187	35	23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	0,5	395,80	--	198	--	8	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16,78*		*8*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16,78*				*8*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,01*		*17*				
			Сметная стоимость				*223*				
188	36	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	1	851,58	520,37	852	520	361	0,41	--
			шт.		331,21	170,10	331	170	62,1	0,23	--
			Накладные расходы -		*360,62*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*97*				
			Сметная стоимость				*1310*				
189	37	Прайс-лист стр.9	Патрубок-накладка диам.110мм/32	1	7596,43	--	7596	--	322	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*322,09*		*322*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*322,09*				*322*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*633,48*		*633*				
			Сметная стоимость				*8552*				
190	38	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	2	851,58	520,37	1703	1041	721	0,41	1
			шт.		331,21	170,10	662	340	62,1	0,23	--

			Накладные расходы -		*360,62*		*721*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*623*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*99*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*194*				
			Сметная стоимость				*2618*				
191	**39**	**Прайс-лист стр.5**	**Муфта с закладным нагревательным элементом диаметром 32мм**	**2**	**968,75**	**--**	**1938**	**--**	**82**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*41,08*		*82*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*41,08*				*82*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*80,79*		*162*				
			Сметная стоимость				*2182*				
192	**40**	**11-220801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/**	**1**	**851,58**	**520,37**	**852**	**520**	**361**	**0,41**	**--**
			шт.		**331,21**	**170,10**	**331**	**170**	**62,1**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		*360,62*		*361*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*311*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*49*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*97*				
			Сметная стоимость				*1310*				
193	**41**	**Прайс-лист стр.9**	**Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32**	**1**	**7115,18**	**--**	**7115**	**--**	**302**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*301,68*		*302*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*301,68*				*302*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*593,35*		*593*				
			Сметная стоимость				*8010*				
194	**42**	**11-060201-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство подушки из бетона кл.В12,5 под ковер**	**0,015**	**4422,08**	**655,77**	**66**	**10**	**27**	**3,94**	**--**
			м3		**2934,98**	**222,56**	**44**	**3**	**48,5**	**0,23**	**--**
			Накладные расходы -		*1783,84*		*27*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1531,41*				*23*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*252,43*				*4*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*496,47*		*7*				
			Сметная стоимость				*100*				
195	**43**	**21-020101-2601 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	**0,0156848**	**15008,88**	**--**	**235**	**--**	**10**	**--**	**--**
			м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*636,38*		*10*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*636,38*				*10*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1251,62*		*20*				
			Сметная стоимость				*265*				

196	44	23-021199-9910 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Стоимость ковера	0,00667	324022,38	--	2161	--	92	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*13738,55*		*92*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13738,55*				*92*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27020,87*		*180*				
			Сметная стоимость				*2433*				
197	45	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Болты строительные с гайками и шайбами	0,000043	381819,66	--	16	--	1	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*16189,15*		*1*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16189,15*				*1*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31840,70*		*1*				
			Сметная стоимость				*18*				
198	46	23-020103-3405 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Заглушки /ГОСТ 17379-83/ эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру< 10 МПа, 40 мм	1	264,25	--	264	--	11	--	--
			шт		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*11,20*		*11*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*11,20*				*11*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*22,04*		*22*				
			Сметная стоимость				*297*				
199	47	11-221401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,12	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	1	1041,43	284,08	1041	284	538	0,96	1
			футляр		757,35	5,09	757	5	62,1	0,05	--
			Накладные расходы -		*537,70*		*538*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*473,47*				*473*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*64,23*				*64*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*126,33*		*126*				
			Сметная стоимость				*1705*				
200	48	Прайс-лист стр.6	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-15"	0,8	58,04	--	46	--	2	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*2,46*		*2*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2,46*				*2*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,84*		*4*				
			Сметная стоимость				*52*				
201	49	21-100501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	0,5837103	--	--	--	--	--	--	--
			кг		--	--	--	--	--	--	--

202	50	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	0,002	3869,84	118,78	8	--	1	1,02	--
			м3 основания		733,97	29,69	1	--	62,1	0,04	--
			Накладные расходы -		*658,42*		*1*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*474,23*				*1*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*184,19*				*0*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*362,26*		*1*				
			Сметная стоимость				*10*				
203	51	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,016	220777,94	61791,43	3532	989	2007	194,00	3
			км		158891,82	20413,31	2542	327	62,1	26,83	--
			Накладные расходы -		*125430,65*		*2007*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*111348,49*				*1782*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14082,16*				*225*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*27696,69*		*443*				
			Сметная стоимость				*5982*				
204	52	23-010502-0814 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	16,16	1811,37	--	29272	--	1241	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
			Накладные расходы -		*76,80*		*1241*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*76,80*				*1241*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*151,05*		*2441*				
			Сметная стоимость				*32954*				
205	53	11-161101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	16	-53,41	-2,06	-855	-33	-553	-0,05	-1
			м трубопровода		-51,35	--	-822	--	60,4	--	--
			Накладные расходы -		*34,59*		*553*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 60,4%		*31,01*				*496*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3,58*				*57*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,04*		*113*				
			Сметная стоимость				*-189*				
206	54	11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	16	871,07	13,16	13937	211	8020	0,84	14
			м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	11454	23	62,1	--	--
			Накладные расходы -		*501,26*		*8020*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*445,44*				*7127*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*55,82*				*893*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*109,79*		*1757*				
			Сметная стоимость				*23714*				
207	55	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая/	8	851,58	520,37	6813	4163	2885	0,41	3
			шт.		331,21	170,10	2650	1361	62,1	0,23	2

			Накладные расходы -		*360,62*		*2885*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*311,32*				*2491*		
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,31*				*394*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*96,98*		*776*				
			Сметная стоимость				*10474*				
208	**56**	**Прайс-лист стр.16**	**Муфта с закладным электронагревателем d63мм**	**8**	**1739,29**	**--**	**13914**	**--**	**590**	**--**	**--**
			шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			Накладные расходы -		*73,75*		*590*				
			в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*73,75*				*590*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*145,04*		*1160*				
			Сметная стоимость				*15664*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**355002**	**32541**			**190**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**499409**				
			РАЗДЕЛ 12.Ограждение. ЛОК СМЕТА 7-3								
209	**1**	**84-020602-0201**	**Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м**	**8,23**	**35525,00**	**4415,00**	**292355**	**36334**	**46859**	**--**	**--**
			секция (3 метра)		**6791,00**	**801,00**	**55887**	**6592**	**--**	**--**	**--**
09.1	1.1	84-020602-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 3х2 м	8,23	35525,00	4415,00	292355	36334	46859	--	--
			секция (3 метра)		6791,00	801,00	55887	6592	75	--	--
			Накладные расходы -		*5694,00*		*46859*				
			в т.ч. накладные первого уровня - 75%		*5694,00*				*46859*		
			СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3297,52*		*27137*				
			Сметная стоимость				*366351*				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**292355**	**36334**			**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			**366352**				
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10534900**	**1033843**			**2251**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**13070578**				
			В том числе :								
			Накладные расходы				**1321581**				
			Сметная прибыль				**968191**				
			Итого с временными		**2,9 %**	**311330,00**	**13449624**				
			Итого с зимними удорожаниями		**0,7 %**	**77328,00**	**13543772**				
			С понижающим К согласно договора		**0,9888572898**		**13392857**				
			Итого с НДС		**12 %**	**1531581,00**	**15 000 000**				

Технадзор: ***ТОО "Мир-Строй и Компания"***

Инженер-эксперт _____ ***Сулейменов Т.***

Подрядчик: ТОО "Жоғары Санат Құрылыс"

Директор _____ ***Бейсенбаев Б.А.***