Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» июля 2019 г.

Заказчик **"Ақтас поселкесі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі, Карагандинская область, Сарань Г.А., Актасская п.а., п.Актас, Кржижановского, 27**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от **« 25» июля 2019г., ТОО «Сапа Жол Строй», г. Караганда, ул.Мустафина 9/3**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **«25» июля 2019г., ТОО «Kaz GPS» Скурихин Павел Зиновьевич – аттестаты АДС и ЖКХ №06843 от 18.03.2014г. в части инженерных сетей, №06625 от 04.04.2014г. в части несущих и ограждающих конструкций, №06844 от 18.03.2014г. в части технологического оборудования**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту _____

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Средний ремонт автомобильных дорог поселка Актас ул 8 марта**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Средний ремонт автомобильных дорог поселка Актас ул 8 марта**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю

_____ наименование органа с вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «_-_»__-___20_-_года №_____----_____;

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

_____ наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (сметной документации) **Средний ремонт автомобильных дорог поселка Актас ул 8 марта**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2019 год**;
месяц, год
окончание работ **июль 2019 год**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2**;
фактически, месяц: **2**;
3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период ----;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вид покрытия		асфальтобетон		асфальтобетон	
Протяженность дороги	км	600		663	
Общая площадь	м2	4195		4381,66	
В т.ч. основной проезд					
м/з асфальтобетон	м2	3780		4204,66	
сьезды					
м/з асфальтобетон	м2	415		177	

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: устройство дорожного корыта, устройство щебеночного основания, выборка и забутовка пучинистых мест, акладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистыз асфальтобетонных смесей толщиной 6 см, отсыпка обочин отсевом, поднятие и замена люков

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего **19 247, 4576** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **19 247, 4576** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **19 247, 4576** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **19 247, 4576** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ_) **Средний ремонт автомобильных дорог ул 8 марта поселка Актас**
наименование объекта (комплекса)
принять в эксплуатацию.

Заказчик **Садыков Н.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор **Скурихин П.З.**
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Алдабеков М.Н.**
фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.

Приложение 3
К приказу Министра
По инвестициям и развитию
Республики Казахстан
От 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«25» июля 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Сапа Жол Строй", г. Караганда, Ул. Мустафина 9/3**
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Алдабекова М.Н..**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги поселка Актас ул. 8 марта**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является
наименование организации, фамилия, имя **Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Актас" И.о. Акима поселка Актас Садыков Н.К.**, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденной документацией (сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Монолитстрой 2050»**
наименование организации

3. Проект (сметная документация) **техническая спецификация (приложение к договору**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ "Аппарат акима поселка Актас"**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вид покрытия		асфальтобетон		асфальтобетон	
Протяженность	км	600		663	

дороги					
Общая площадь	м2	4195		4381,66	
В т.ч. основной проезд					
м/з асфальтобетон	м2	3780		4204,66	
сьезды					
м/з асфальтобетон	м2	415		177	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: устройство дорожного корыта, устройство щебеночного основания, выборка и забутовка пучинистых мест, акладка асфальтобетонного покрытия из мелкозернистыз асфальтобетонных смесей толщиной 6 см, отсыпка обочин отсевом, поднятие и замена люков

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2019 год**;
месяц, год

окончание работ **июль 2019 год**;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2 месяца**;

фактически, месяц: **2 месяца**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Работы по среднему ремонту автомобильной дороги поселка Актас ул. 8 марта**

готовым к приемке в эксплуатации

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Алдабеков М.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

"Сана Жол Строй"

Подрядчик ТОО "Сапа Жол Строй"

Субподрядчик ТОО «Монолитстрой 2050»

Договор № 8 от 06 мая 2019 года

Наименование строительства и его адрес: Работы по среднему ремонту автомобильной дороги поселка Актас ул. 8 марта

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10	11		12
1.	1101-0104 -0203 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Срезка существующего земполотна при перемещении грунта до 10 м (нарезка корыта) (до 20 м в бурты)	м3 грунта	224,199	67,36	--	67,36	20,12	15103	--	15103	4511	--	3248	1468	19819
		НР - 72%; СП - 8%														
2.	1101-0104 -0211 РСНБ РК 2015	-Грунты 3 группы. Срезка существующего земполотна. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (добавить 10 м до 20 м)	м3 грунта	224,199	53,28	--	53,28	15,91	11945	--	11945	3568	--	2569	1161	15675
		НР - 72%; СП - 8%														
3.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2015	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 3 проходов) (дно	м3 уплотненного грунта	67,2597	66,88	--	66,88	25,22	4499	--	4499	1696	--	1221	458	6177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		корыта) НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см (добавить 7 проходов до 8)	м3 уплотненного грунта	43,4298	45,57 ---	45,57 13,4	1979 ---	1979 582	-- ---	419 192	2590
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой (доставка воды на 3 км сверх 5 км)	м3 уплотненного грунта	44,8398	107,38 9,16	95,32 21,78	4815 411	4274 976	130 --	999 465	6279
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, нижний слой, С4 до 80 мм)(доставка воды на 3 км сверх 5 км)	м2 основания	720	680,59 32,44	234,64 76,04	490024 23356	168942 54752	297726 --	84357 45950	620331
		НР - 108%; СП - 8%									
7.	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5 до толщины 20 см	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	720	185,7 ---	58 19,4	133706 ---	41762 13967	91944 --	15084 11903	160694
		НР - 108%; СП - 8%									
8.				774,66	680,59	234,64	527225	181767	320329	90761	667424

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1127-0403 -0101 РСНБ РК 2015	-Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)(Н-15 см, нижний слой, С4 до 80 мм)(доставка воды на 3 км сверх 5 км)	м2 основания		32,44	76,04	25129	58909	--	49439	
		НР - 108%; СП - 8%									
9.	1127-0403 -0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10 до толщины 25 см	-Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	774,66	371,41	116	287714	89864	197850	32459	345786
					--	38,8	--	30054	--	25614	
		НР - 108%; СП - 8%									
10.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой h-4 см, а/б мелкозернистый горячий)(эмульсия битумная, 0,3 л/м2)(доставка воды на 3 км сверх 5 км)	м2 покрытия	1994,66	1719,93	45,68	3430667	91118	3248003	117700	3832236
					45,9	8,74	91546	17436	--	283869	
		НР - 108%; СП - 8%									
11.	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=4	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см	м2 покрытия	1994,66	799,64	6	1595017	11970	1582316	2604	1725430
					0,37	0,84	731	1680	--	127810	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 2 см до 6 см) НР - 108%; СП - 8%									
12.	1127-0801 -0111 РСНБ РК 2015	-Обочины. Укрепление отсевом толщиной 10 см НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия обочин	1083,5	175,1 31,16	143,94 42,81	189721 33763	155958 46388	-- --	86563 22103	298386
13.	2101-0501 -0103 РСНБ РК 2015	-Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010 СП - 8%	м3	108,35	1217 --	-- --	131862 --	-- --	131862 --	-- 10549	142411
						Устройство съездов					
14.	1127-0602 -1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE" (верхний слой h-4 см, а/б мелкозернистый горячий)(БНД 90/130, 0,3 л/м2)(доставка воды на 3 км сверх 5 км) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	177	1719,93 45,9	45,68 8,74	304427 8123	8086 1547	288218 --	10444 25190	340061
15.	1127-0602 -1203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 К=2	-Покрытие из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство асфальтоукладчиками типа "VOGELE". Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 11-270602-1201 (добавить 1 см до 5 см) НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	177	399,82 0,18	3 0,42	70768 32	531 75	70205 --	116 5671	76555

ИТОГО ПО СМЕТЕ: Тенге 8258254

В ТОМ ЧИСЛЕ:

Зарплата рабочих строителей Тенге 183092

Затраты на эксплуатацию машин Тенге 787797

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе зарплата машинистов	Тенге					236139			
		Материалов, изделий и конструкций	Тенге				6228583				
		Накладные расходы	Тенге				448544				
		Сметная прибыль	Тенге				611842				
		ИТОГО С НДС 12%	Тенге								9249244
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ	Тенге								8324319,6

Подрядчик: Директор ТОО «Сапа Жол Строй»

_____Алдабеков М.Н.

Субподрядчик: Директор ТОО «Монолитстрой 2050»

_____Галиева Л.Р.