Тапсырыс беруші: «Оңтүстік Қазақстан облысы Тулкібас ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ

Инженер: "ТК и З" ЖШС

Мердігер: «Отырабат Құрылыс» ЖШС

Нысан: "ОҚО, Тулкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6"

Келісім шарт: 06.01.2018ж. №2 келісім шарт.

форма 3

2018 жылғы сәуір айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

03.04.2018ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№2 келісім шарт	06.01.2018ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, теңге							ҚҚС есепті айда (Сәуір айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Сәуір айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Тулкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6	10 000 000	8 928 571						1 071 429	10 000 000
Төленетін сомма:	10 000 000	8 928 571						1 071 429	10 000 000

Тапсырыс беруші:
«Оңтүстік Қазақстан облысы Тулкібас ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-ң басшысы
_____ Сыздықбаев Б.А.
"___" _____ 2018 жыл

Инженер:
"ТК и З" ЖШС директоры:
_____ К.Кульсеитов
"___" _____ 2018 жыл

Мердігер:
"Отырабат Құрылыс" ЖШС директоры:
_____ Утешов Р.М.
"___" _____ 2018 жыл

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Құрылыс"
Договор: № 2 от 06.01.2018г.

Наименование обьекта - Строительство 3-х 64-х квартирных жилых домов на пересечении улиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района, ЮКО.
Жилой дом № 6.

А К Т

приемки выполненных работ
за апрель месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 10 м /растительный слой толщ 0,2м/	262	26,98	26,98	7069	7069	1851	–	–
		м3 грунта		–	9,61	–	2518	59,1	0,01	1
		Накладные расходы -		*7,07*		*1851*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,68*				*1488*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,38*				*363*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,72*		*714*				
		Сметная стоимость				*9634*				
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	262	24,98	24,98	6545	6545	1714	–	–
		м3 грунта		–	8,90	–	2331	59,1	0,01	2
		Накладные расходы -		*6,54*		*1714*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*5,26*				*1378*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1,28*				*336*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2,52*		*661*				
		Сметная стоимость				*8919*				
3	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /растительный слой толщ 0,2м/	262	112,17	105,45	29388	27629	7985	0,04	5
		м3 грунта		6,71	35,04	1759	9180	59,1	0,03	8
		Накладные расходы -		*30,48*		*7983*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*6465*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,80*				*1520*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,41*		*2990*				
		Сметная стоимость				*40363*				
4	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
		т	314,4	559,12	–	175787	–	3453	–	–
		Накладные расходы -		–	–	–	–	–	–	–
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,71*		*7453*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23,71*				*7453*		
		Сметная стоимость		*46,63*		*14639*				
5	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3				*197909*				
		м3 грунта	11712,3825	92,24	84,34	1080381	987811	308053	0,01	135
		Накладные расходы -		7,90	28,44	92570	333112	59,3	0,03	293
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,30*		*308053*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,48*				*231579*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4,82*				*26473*		
		Сметная стоимость		*9,48*		*111073*				
6	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2				*1499509*				
		м3 грунта	208,6175	1364,90	–	284741	–	187490	1,85	386
		Накладные расходы -		1364,90	–	284741	–	59,3	–	–
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*898,73*		*187490*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*806,65*				*168282*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*92,07*				*19208*		
		Сметная стоимость		*181,09*		*37779*				
						510010				
7	11-010201-1001 РСНБ РК 2015	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	7860	320,36	319,07	2518025	2507878	533614	–	13
		м3 грунтовой подушки		1,18	87,80	9267	690899	59,3	0,08	667
		Накладные расходы -		*68,40*		*537614*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*52,59*				*413325*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*13,81*				*124289*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*31,10*		*244431*				
		Сметная стоимость				*1300091*				
13	11-010102-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /лишний грунт/								
		м3 грунта	1248	112,17	105,45	139987	131607	58033	0,01	
				6,71	15,04	8380	43723	59,3	0,03	
				20,48		58037				
		Накладные расходы -								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*24,68*				*30796*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*5,80*				*7241*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*11,41*		*14242*				
		Сметная стоимость				*192266*				
14	41-020101-1015 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км								
		т	2184	559,12	--	1221118	--	51775	--	--
		Накладные расходы -		--	--	--	--	--	--	--
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*23,71*		*51775*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*23,71*				*51775*		
		Сметная стоимость		*46,63*		*101831*				
		Съезд-выезд				*1374725*				
15	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	800	92,24	84,34	73794	67471	21041	0,01	9
		Накладные расходы -		7,90	28,44	6323	22753	59,1	0,03	20
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,1%		*26,30*		*21041*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*21,48*				*17184*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*4,82*				*3857*		
		Сметная стоимость		*9,48*		*7587*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			*102422*				
		Накладные расходы -	Тенге			5536836	3736011			560
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			1163015				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					890496		
		Сметная прибыль -	Тенге					272519		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			535988				
						7235839				

РАЗДЕЛ 2.Фундаменты

19	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство								
		м3	48,61	16707,98	661,24	812255	32146	61023	1,35	
		Накладные расходы -		927,81	153,77	45106	7476	48,5	0,18	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1255,23*		*61023*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*524,57*				*25502*		
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*730,66*				*35521*		
		Сметная стоимость		*1437,06*		*69862*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			*943140*				
		Накладные расходы -	Тенге			812255	32146			
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			61023				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25502		
		Сметная прибыль -	Тенге					35521		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			69862				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			943140				
						8178979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Временные здания и сооружения- 2,9%	Тенге			237190			
		Итого:	Тенге			8416169			
		Зимнее удорожание- 0,7 х 0,7%	Тенге			41239			
		Итого:	Тенге			8457409			
		Итого в текущем уровне цен с К=1,0599383	Тенге			8964331			
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9960109	Тенге			8928572			
		НДС-12%	Тенге			1071429			
		ИТОГО с НДС:	Тенге			10000000			

Инженер:
ТОО "ТК и З"

Директор _____ К.Кульсеитов

Инженер-эксперт _____ Р.Кулажанов

инженер эксперт

Подрядчик:
ТОО "Отырабат Құрылыс"

Директор _____ Р.Утешов

Нач.участка _____ Н.Бекзатов