форма 3

Тапсырыс беруші: «Оңтүстік Қазақстан облысы Тұлкібас ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ
Инженер: "ТК и З" ЖШС
Мердігер: «Отырабат Құрылыс» ЖШС
Нысан: "ОҚО, Тұлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6"
Келісім шарт: 06.01.2018ж. №2 келісім шарт.

2018 жылғы маусым айындағы орындалған жұмыстардың №3 анықтамасы

22.06.2018ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзі			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
4853504	30340	№2 келісім шарт	06.01.2018ж.				ЖШС	17

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Маусым айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Маусым айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
ОҚО, Тұлкібас ауданы, Т.Рысқұлов ауылы Бағысбаев және Пушкин көшелері қиылысында 64 пәтерлі тұрғын үй құрылысы. Тұрғын үй №6	136 000 000	56 250 000						6 750 000	63 000 000
Төленетін сомма:	136 000 000	56 250 000						6 750 000	63 000 000

Тапсырыс беруші:
«Оңтүстік Қазақстан облысы Тұлкібас ауданының құрылыс сәулет және қала құрылысы бөлімі» КММ-и басшысы
_____ Сыдықбаев Ә.А.
"___" _____ 2018 жыл

Инженер:
"ТК и З" ЖШС директоры:
_____ К.Кульсеитов
"___" _____ 2018 жыл

Мердігер:
"Отырабат Құрылыс" ЖШС директоры:
_____ Утешов Р.М.
"___" _____ 2018 жыл

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Тюлькубасского района"
Инженер: ТОО "ТК и З"
Подрядчик: ТОО "Отырабат Курылыс"
Договор: № 2 от 06.01.2018г.

Наименование объекта - Строительство 3-х 64-х квартирных жилых домов на пересечении улиц Багысбаева и Пушкина в с.Т.Рыскулова Тюлькубасского района, ЮКО. Жилой дом № 6.

АКТ
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.Фундаменты										
		Водонепроницаемые каналы										
44	11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	5,5	16828,15	661,24	92555	3637	6932	1,35	7		
		м3		927,81	153,77	5103	846	48,5	0,18	1		
		Накладные расходы -		*1260,33*		*6932*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*524,57*				*2885*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*735,76*				*4047*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1447,08*		*7959*						
		Сметная стоимость				*107446*						
45	11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	9,4	30651,76	3601,56	288127	33855	67165	12,49	117		
		м3		10348,34	1214,10	97274	11413	48,5	1,25	12		
		Накладные расходы -		*7145,19*		*67165*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5607,78*				*52713*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1537,40*				*14452*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3023,76*		*28423*						
		Сметная стоимость				*383715*						
46	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,262	13619,43	699,65	3562	183	1853	16,88	4		
		т		12681,10	193,40	3316	51	48,5	0,17	--		
		Накладные расходы -		*7086,35*		*1853*						
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*6244,13*				*1633*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*842,22*				*220*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1656,46*		*433*						
		Сметная стоимость				*5848*						
47	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,262	215174,51	--	56269	--	2386	--	--		
		т		--	--	--	--	--	--	--		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы		8111.49		2106					
		в т.ч. накладные текущего уровня - 0,24%		8111.49				2106			
		27 пп 171+107 (0,24%) - 8%		17043.83		4092					
		Сметная стоимость				63747					
29	1.1.09-02-12-02/01 ФГИС ЦС, ПК 2012-3	Плиты перекрытий железобетонные до 5 м2. Условия при необходимой замене выполняемых элементов до 5 %	110	4226.86	889.37	116026	97629	120029	1.23	108	
		при сборных конструкциях		1254.05	238.61	116043	30257	82.1	0.26	28	
				1368.45		120128					
		Накладные расходы		808.39				89012			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 42,7%		808.39				29614			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 0,24%		293.12							
		27 пп 171+107 (0,24%) - 8%		593.92		90379					
		Сметная стоимость				210508					
30	1.1.08-02-02-01 ФГИС ЦС, ПК 2012-3 в ценах III квартала 2017 года	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом до 0,5 м3 (1-3) ПК 937-02	4,4	54321.68	–	239015	–	105134	–	–	
		м3		–	–	–	–	–	–	–	
				2365.24		105134					
		Накладные расходы		2365.24				105134			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 0,24%		4529.09		199032					
		27 пп 171+107 (0,24%) - 8%				560081					
		Сметная стоимость				1254482	131.102				208
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тонн			1300397					
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тонн								

РАЗДЕЛ 2 Техподполье

Монолитный пример №1.2

101	1.1.08-01-33-02/01	Бетонная бетонная В22,5 - Устройство	0,34	16307.98	661.24	9622	315	678	1.55		
		м3		927.81	153.77	931	83	68.7	0.18		
				1255.23		678					
		Накладные расходы		324.57				203			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 48,5%		738.66				205			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 0,24%		1417.06		718					
		27 пп 171+107 (0,24%) - 8%				1847.78					
		Сметная стоимость									
102	1.1.08-01-33-02/01 ФГИС ЦС, ПК 2012-3	Стены и колонны зданий прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм В22,5 - Устройство	2,89	30034.95	3663.36	34385	19408	17726	12.46		
		м3		10540.34	1214.18	35.463	962.5	48	1.28		
				71139.04		17726					
		Накладные расходы		3447.78				2106.1			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 48,5%		2111.22				2106.1			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 0,24%		4072.17		1480					
		27 пп 171+107 (0,24%) - 8%				55014					
		Сметная стоимость									
103	1.1.08-01-33-02/01 ФГИС ЦС, ПК 2012-3 в ценах III квартала	Стены и колонны зданий прямоугольных сооружений из монолитного железобетона В22,5 - Устройство	0.101024	21.0174.75		2126		175			
		1 м3									
				9125.40		175					
		Накладные расходы		5177.20				105			
		в т.ч. накладные текущего уровня - 0,24%		2944.13		126					
		27 пп 171+107 (0,24%) - 8%				1347					
		Сметная стоимость									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
104	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг(Дренажная труба). Установка	0,01366	159251,37	847,41	2175	12	1189	198,00	3
		т		158403,96	348,76	2164	5	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*87011,92*		*1189*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*1052*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*10016,85*				*137*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*19701,06*		*269*				
		Сметная стоимость				*3633*				
105	23-010103-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные. DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	2,8	1638,68	--	4588	--	195	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*69,48*		*195*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*69,48*				*195*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*136,65*		*383*				
		Сметная стоимость				*5165*				
106	11-090601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	0,08116	40321,22	2355,00	3272	191	1958	46,60	4
		т конструкций		35008,25	297,67	2841	24	60,9	0,31	--
		Накладные расходы -		*24122,58*		*1958*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*21501,30*				*1745*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2621,27*				*213*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5155,50*		*418*				
		Сметная стоимость				*5648*				
107	21-060405-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	0,08116	403945,86	--	32784	--	1390	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*17127,30*		*1390*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17127,30*				*1390*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33685,85*		*2734*				
		Сметная стоимость				*36908*				
108	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	2,35364	132,37	1,67	312	4	59	0,04	--
		м2		34,08	0,34	80	1	54,2	--	--
		Накладные расходы -		*25,06*		*59*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		*18,66*				*44*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6,40*				*15*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12,59*		*30*				
		Сметная стоимость				*401*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			129790	9532			38
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			165354				

РАЗДЕЛ 3.Стены, перегородки и парапет

109	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 Изм	Стены наружные из кирпича простые при высоте этажа до 4 м. Кладка	181	17143,49	1450,34	3102972	262512	482718	4,54	82
		м3 кладки		3324,42	339,27	601719	61408	50,8	0,49	
		Накладные расходы -		*2666,95*		*482718*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1861,15*				*336865*		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		691,89				145649		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1584,84		286935				
		Сметная стоимость				3471145				
110	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	Кладка из кирпича. Расшивка швов	927	-185,75	–	-172390	–	46682	6,22	289
		м2		-185,75	–	-172390	–	50,8	–	–
		Накладные расходы -		106,34		98493				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		94,36				87472		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,88				11000		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		23,36		21654				
		Сметная стоимость				539954				
111	11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа до 4 м. Кладка	688	17026,33	1459,34	11633964	999823	1684361	6,38	2838
		м3 кладки		3207,26	399,27	2078365	219866	50,8	0,40	299
		Накладные расходы -		2599,94		1686761				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		1891,63				1167459		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		798,31				517302		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		1570,10		1017426				
		Сметная стоимость				13735251				
112	11-080201-0701	Стены и другие конструкции (Ст-1). Армирование кладки	1,8855	260577,03	1388,52	491318	2618	69235	56,40	106
		т металлических изделий		44014,00	458,01	82988	864	50,8	0,54	1
		Накладные расходы -		34398,14		65235				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		22591,78				42597		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12006,36				22638		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		23614,01		44524				
		Сметная стоимость				601077				
113	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,12495	215174,51	–	26886	–	1140	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		9123,40		1140				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9123,40				1140		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		17943,83		2242				
		Сметная стоимость				30268				
114	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	1,7493	215174,51	–	376405	–	15960	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		9123,40		15960				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9123,40				15960		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		17943,83		31389				
		Сметная стоимость				423754				
115	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки /арматура на механич/	0,076812	260577,03	1388,52	20013	107	2658	56,40	4
		т металлических изделий		44014,00	458,01	3381	35	50,8	0,54	–
		Накладные расходы -		34398,14		2658				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		22591,78				1735		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12006,36				922		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		23614,01		1814				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сетки сварные				23466					
116	21-080301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сеть арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2014	0,070813	140913,11		11285		678			
				8370,07		478		478			
		Накладные расходы		8370,07							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12551,39		941					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				13704					
		Стеновая стоимость									
117	11-080401-0403 РСНБ РК 2015 изм.	Перестропка арматурных полотнищ в 1/2 пролета. Укладка при высоте этажа до 4 м	386,8	2731,60	150,99	783473	43504	391807	1,83	410	
				1074,39	35,79	308106	10262	50,8	0,04	13	
		т3 перестропки (за вычетом проволоки)		503,63		301807					
		Накладные расходы		503,93				161732			
		в т.ч. накладные первого уровня - 30,8%		139,73				40073			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		174,82		78818					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				1004047					
		Стеновая стоимость									
118	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,137112	213174,51		29203		1251			
				9133,40		1251		1251			
		Накладные расходы		9133,40							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17943,83		2460					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				33214					
		Стеновая стоимость									
119	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,018912	213174,51		4029		173			
				9133,40		173		173			
		Накладные расходы		9133,40							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		17943,83		339					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				4581					
		Стеновая стоимость									
120	11-080301-0701 РСНБ РК 2015	Сетки в других конструкциях. Армирование кладки /узлы 1,2,3,4,5,6,7/	0,44076	260577,03	1388,52	114853	612	15349	30,40	13	
				44014,00	458,01	19400	202	50,8	0,34		
		т металлических изделий		14398,14		13249					
				22391,78				6910			
		Накладные расходы		12008,36				3161			
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		33614,01		10406					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%				1465,10					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%									
		Стеновая стоимость									
121	21-050201-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сеть арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм ГОСТ Р 52544-2014	0,44076	140913,11		62155		2746			
				6370,07		2746		2746			
		Накладные расходы		6370,07							
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12551,39		3400					
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%				73898					
		Стеновая стоимость									
122	11-080301-0701 РСНБ РК 2015	Сетки в других конструкциях. Армирование кладки /узлы 1,2,3,4,5,6,7/	0,16512	260577,03	1388,52	43026	229	1513	30,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т.ч. подсобные затраты		24014,00	498,00	7268	76	9639	0,54	
		Накладные расходы -		*34299,14*		*5719*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,5%		*22591,78*				*3739*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*1982*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*29414,01*		*4899*				
		Сметная стоимость				*52639*				
123	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16502	146912,11	–	24258	–	1029	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6229,07*		*1029*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*1029*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*2023*				
		Сметная стоимость				*27309*				
124	11-060301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	0,17024	28358,30	1477,15	4828	251	2520	30,10	6
		т		26480,66	423,13	4508	72	48,5	0,37	–
		Накладные расходы -		*14803,98*		*2520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*13049,34*				*2221*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1755,64*				*299*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3452,98*		*588*				
		Сметная стоимость				*7936*				
125	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,17024	146912,11	–	25010	–	1060	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6229,07*		*1060*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*1060*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*2086*				
		Сметная стоимость				*28136*				
126	11-060701-0202	Заливка бетона В15. Устройство	2,24	21747,99	2614,12	48715	5856	6371	4,35	9
		м3		3278,04	523,71	7343	1173	48,5	0,62	1
		Накладные расходы -		*2844,14*		*6371*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1843,85*				*4130*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1000,29*				*2241*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1967,37*		*4407*				
		Сметная стоимость				*59493*				
127	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Армированный шов из раствора М50. Устройство	6,304	24310,12	3013,24	153251	18995	29229	8,25	52
		м3		6516,59	615,74	41081	3882	48,5	0,72	5
		Накладные расходы -		*4636,60*		*29229*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*21807*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1177,42*				*7422*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2315,74*		*14598*				
		Сметная стоимость				*197079*				
128	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,225368	151678,18	–	34183	–	1449	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1449*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431,13				1440		
		СП или ПЗ+НР (п136) - 8%		12648,75		2831				
		Сметная стоимость				69493				
		Монолитные рамы								
129	21-060301-0206	Стойки из бетона кл В20. Устройство	13,2	29431,25	3024,99	388389	90483	77125	95,80	131
		м3		8017,28	862,10	105828	12380	48,5	1,00	13
		Накладные расходы -		5739,57		75723				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		4306,52				34849		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1430,06				18877		
		СП или ПЗ+НР (п136) - 8%		2032,63		27127				
		Сметная стоимость				591209				
130	21-060301-0102 РСНБ-РК 2015	Ригели из бетона кл В20. Устройство	8,8	26166,69	4003,99	318267	35228	69876	16,40	121
		м3		10954,80	817,69	96402	7106	48,5	0,96	8
		Накладные расходы -		7485,21		63870				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		5709,66				30245		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1775,56				15625		
		СП или ПЗ+НР (п136) - 8%		3492,15		38733				
		Сметная стоимость				414968				
131	21-060301-0405 РСНБ-РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1168	313462,11	847,41	36612	99	10927	198,00	23
		т		158403,96	348,76	18502	41	48,5	0,36	—
		Накладные расходы -		93558,45		10927				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		76993,07				8993		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16555,38				1934		
		СП или ПЗ+НР (п136) - 8%		32561,00		3803				
		Сметная стоимость				51342				
132	21-050301-0001 РСНБ-РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,96528	151678,18	—	146412	—	6208	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		6431,13		6208				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431,13				6208		
		СП или ПЗ+НР (п136) - 8%		12648,75		12210				
		Сметная стоимость				164829				
133	21-050301-1201 РСНБ-РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,16	146912,11	—	23506	—	997	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		6229,07		997				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6229,07				997		
		СП или ПЗ+НР (п136) - 8%		12251,29		1960				
		Сметная стоимость				26463				
134	21-050301-1202 РСНБ-РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,08743	146912,11	—	12843	—	545	—	—
		т		—	—	—	—	—	—	—
		Накладные расходы -		6229,07		545				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6229,07				545		
		СП или ПЗ+НР (п136) - 8%		12251,29		1071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная стоимость				*14463*				
135	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,14764	144002,16	–	21260	–	901	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6105,69*		*901*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*901*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1773*				
		Сметная стоимость				*23934*				
136	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,40492	144002,16	–	202312	–	8578	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6105,69*		*8578*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*8578*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*16871*				
		Сметная стоимость				*227761*				
137	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,14608	144002,16	–	309040	–	13103	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6105,69*		*13103*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*13103*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*25771*				
		Сметная стоимость				*347915*				
		Монолитные перемычки								
138	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки В15. Устройство	19,84	33425,63	2794,41	663164	55441	133813	13,10	260
		м3		9965,83	571,66	197722	11342	48,5	0,67	13
		Накладные расходы -		*6744,62*		*133813*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*5110,68*				*101396*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1633,94*				*32417*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3213,62*		*63758*				
		Сметная стоимость				*860735*				
139	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,49072	151678,18	–	74432	–	3156	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6431,15*		*3156*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*3156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*6207*				
		Сметная стоимость				*83795*				
140	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,18272	146912,11	–	26844	–	1138	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6229,07*		*1138*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*1138*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*2239*				
		Сметная стоимость				*30221*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
141	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,65064	146912,11	–	95587	–	4053	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*6229,07*		*4053*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*4053*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*7971*					
		Сметная стоимость				*107611*					
142	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,77004	144002,16	–	110887	–	4702	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*6105,69*		*4702*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*4702*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*9247*					
		Сметная стоимость				*124836*					
		Монолитные сердечники									
143	11-060501-0104	Монолитный сердечник В15 Устройство	53,66	28965,99	3824,50	1554315	205223	306789	10,40	558	
		м3		8017,26	862,16	430206	46263	48,5	1,91	54	
		Накладные расходы -		*5717,27*		*306789*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4306,52*				*231098*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1410,75*				*75701*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2774,66*		*148855*					
		Сметная стоимость				*2009992*					
144	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	1,22624	144002,16	–	176581	–	7487	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*6105,69*		*7487*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*7487*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*14725*					
		Сметная стоимость				*198794*					
145	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	2,10934	146912,11	–	309888	–	13139	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*6229,07*		*13139*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*13139*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*25842*					
		Сметная стоимость				*348869*					
146	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,7296	151678,18	–	110664	–	4692	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		*6431,15*		*4692*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*4692*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*9229*					
		Сметная стоимость				*124585*					
147	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,5066	151678,18	–	76840	–	3258	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
		т		–	–	–		–	–	–	
		Накладные расходы -		*6431,13*		*1258*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,13*				*1258*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12648,75*		*6408*					
		Сметная стоимость				*86506*					
		Армирование вентканалов									
155	11-080201-0701	Стены и другие конструкции (Ст-3). Армирование кладки	0,18422	260577,03	1388,32	48005	256	6304	36,40		10
		т металлических изделий		44014,00	458,01	8108	84	50,8	0,54		–
		Накладные расходы -		*34598,14*		*6374*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 50,8%		*22391,78*				*4162*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*				*2212*			
		СП от ПЗ+НР (НП0) - 8%		*23614,01*		*4350*					
		Сметная стоимость				*58727*					
156	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0151	215174,51	–	3249	–	138	–		–
		т		–	–	–	–	–	–		–
		Накладные расходы -		*9123,40*		*138*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*				*138*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17943,83*		*271*					
		Сметная стоимость				*3658*					
157	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,16912	215174,51	–	36390	–	1543	–		–
		т		–	–	–	–	–	–		–
		Накладные расходы -		*9123,40*		*1543*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*				*1543*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*17943,83*		*3035*					
		Сметная стоимость				*40968*					
		Стены из газобетонных блоков									
158	11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора М100	12,1666667	762,39	3,16	9276	87	2264	0,38		5
		м2 поверхности		286,98	3,39	3492	41	50,8	–		–
		Накладные расходы -		*186,09*		*2264*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*147,51*				*1793*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*38,58*				*469*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*75,88*		*923*					
		Сметная стоимость				*12463*					
159	11-080101-2101 РСНБ РК 2015 Изм	Стены из автобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	20,055	4434,83	1595,38	88940	31985	37789	3,32		75
		м3 кладки		2829,99	373,19	36755	7484	50,8	0,44		9
		Накладные расходы -		*1084,25*		*37789*					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*1027,22*				*1936*			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*257,03*				*5153*			
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*303,53*		*20130*					
		Сметная стоимость				*136667*					
160	21-050301-0400 РСНБ РК 2015	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	18,4806	16432,36		303187	–	12800	–		–
		м3		–		–	–	–	–		–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы -		696,73		12035					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		696,73				12035			
		СП от ПЗ+НР (8%) - 8%		1370,33		20293					
		Сметная стоимость				341323					
161	22-0501-01-0102 РСНБ РК 2015	Смесь клеевая - клеевой клей для плит в ячейках СТ РК 1168-2006	752,0625	41,35	–	31098	–	1109	–	–	
		кг		–	–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		1,75		1319					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,75				1319			
		СП от ПЗ+НР (8%) - 8%		3,45		2593					
		Сметная стоимость				35010					
162	11-4603-02-0500 РСНБ РК 2015	Стены. Пробивка штраб	325	187,41	70,28	60907	22843	27289	0,13	44	
		м		109,32	34,44	35466	11192	918	0,04	13	
		Накладные расходы -		83,97		27289					
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		72,93				23392			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		11,04				3897			
		СП от ПЗ+НР (8%) - 8%		21,73		7036					
		Сметная стоимость				95252					
163	11-0706-07-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг (гнутый профиль). Установка	0,85475	52188,93	5894,56	44608	5038	23929	42,78	36	
		т стальных элементов		38407,37	873,62	32829	747	621	1,03	1	
				27640,59		23626					
		Накладные расходы -		24393,49				20850			
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,5%		3247,09				2775			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6386,36		5459					
		СП от ПЗ+НР (8%) - 8%				73693					
		Сметная стоимость									
164	21-0608-02-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,85475	384882,58	–	319863	–	18224	–	–	
		т		–	–	–	–	–	–	–	
				15471,02		18224					
		Накладные расходы -		15471,02				18224			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		30428,29		26889					
		СП от ПЗ+НР (8%) - 8%				351113					
		Сметная стоимость									
165	11-0303-01-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхность металлических огрунтованных. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	24,78775	132,37	1,87	3280	46	621	0,04	1	
		м2		34,08	0,34	845	8	54,2	–	–	
				25,00		620					
				18,48				492			
		Накладные расходы -		6,40				159			
		в т.ч. накладные первого уровня - 54,2%		17,29		428					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%									
		СП от ПЗ+НР (8%) - 8%									
		Сметная стоимость									
166	[illegible] РСНБ РК 2015	Конструкции стационарных производственных зданий. Настилы балконов сборных с пойлами в шайбах	2440	95,74	0,34	233600	1500	117264	0,25	598	
		блок		95,30	0,25	232526	620	80,9	–	1	
				84,40		237264		116242			
				38,13							
		Накладные расходы -									
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,12				1869		
		СП от ПЗ+НР (п.36) - 8%		12,83		31399				
		Сметная стоимость				472674				
167	21-130201-1/03 РСНБ-РК 2015	Болты самонапрессующиеся рифленые М10х80 ГОСТ 28778-90	225	27,61	–	4212	–	285	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		1,17		269				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		1,17				285		
		СП от ПЗ+НР (п.36) - 8%		2,09		318				
		Сметная стоимость				6993				
168	21-130201-4/02 РСНБ-РК 2015	Болты самонарезающие оцинкованные диаметром резьбы М8х35	13,09	205,76	–	2693	–	334	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		8,72		114				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		8,72				334		
		СП от ПЗ+НР (п.36) - 8%		17,16		225				
		Сметная стоимость				3032				
169	11-070116-4/01 РСНБ-РК 2015 прим	Устройство перекладины стыков горизонтальных и вертикальных швов кирпичной	140	122,45	1,79	17145	250	5395	0,06	9
		м шва		56,64	0,85	7896	119	4215	–	–
		Накладные расходы -		38,52		5393				
		в т.ч. накладные первого уровня - 63,3%		31,97				4478		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6,55				917		
		СП от ПЗ+НР (п.36) - 8%		12,88		1803				
		Сметная стоимость				24339				
170	11-080201-4/01 РСНБ-РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,145808	260577,03	1308,52	38015	203	5947	56,40	
		т металлических изделий		44014,30	458,01	6421	67	3618	0,34	
		Накладные расходы -		34398,14		5047				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,8%		22591,78				3296		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		12806,36				1752		
		СП от ПЗ+НР (п.36) - 8%		23614,01		3443				
		Сметная стоимость				46507				
171	21-050301-5/08 РСНБ-РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,118816	146912,11	–	17456	–	740	–	
		т		–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		6229,07		740				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6229,07				740		
		СП от ПЗ+НР (п.36) - 8%		17251,29		1436				
		Сметная стоимость				19632				
172	21-050301-3/03 РСНБ-РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,023072	153678,18	–	4106	–	170	–	
		т		–	–	–	–	–	–	
		Накладные расходы -		6431,15		174		174		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431,15						
		СП от ПЗ+НР (п.36) - 8%		13648,73		342				
		Сметная стоимость				4623				

РАЗДЕЛ 4 Фундаменты

198	11-080301-0001	Фундаменты. Блоки											
		м3 кладки (без вычета проемов)	19,8025	5765,72	1261,11	49958,7	24987	2270864	11,40	226			
		Накладные расходы -		4171,95	474,11	83480	8506	707,8	7,84	6			
		в т.ч. накладные верхнего уровня - 30,8%		1139,85		22994							
		в т.ч. накладные нижнего уровня - 4,24%		4995,23				47657					
		ОТ от ЗП+ЮР (ПОЗ) - 8%		1257,79				24987					
		Сметная стоимость		5942,82		49959							
199	11-080301-0004	Монолитный каркасный ЖБЗ.3. Устройство				49959							
		м3	3,48	28023,13	3824,99	97520	13309	190757	35,40	30			
		Накладные расходы -		8017,26	862,19	27900	3000	88,1	1,02	4			
		в т.ч. накладные верхнего уровня - 40,5%		3677,29		14737							
		в т.ч. накладные нижнего уровня - 4,24%		4399,32				14987					
		ОТ от ЗП+ЮР (ПОЗ) - 8%		1170,79				47758					
		Сметная стоимость		2099,03		9167							
200	11-080301-0201 РСНБ РК 2019 в ценах III квартала	Стены фундаментов горизонтальным гидроизоляционным профилем клинкер А-III (А400) диаметром от 8 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,122988	140912,11	–	18201	–	2238	–	–			
		т		–	–	–	–	–	–	–			
		Накладные расходы -		4229,07		772							
		в т.ч. накладные нижнего уровня - 4,24%		4229,07				772					
		ОТ от ЗП+ЮР (ПОЗ) - 8%		17231,29		1718							
		Сметная стоимость				20690							
201	11-080301-0001 РСНБ РК 2019	Стены фундаментов горизонтальным сварным клинкер А-I (А240) диаметром от 8 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,008976	159478,18	–	3912	–	286	–	–			
		т		–	–	–	–	–	–	–			
		Накладные расходы -		6431,13		351							
		в т.ч. накладные нижнего уровня - 4,24%		6431,13				351					
		ОТ от ЗП+ЮР (ПОЗ) - 8%		13648,75		499							
		Сметная стоимость				4678							
202	11-080201-0701 РСНБ РК 2019	Сваи и другие конструкции. Армированные клиньи	0,00636	260577,03	1388,32	2658	13	326	36,40	2			
		т металлических изделий		4614,30	458,55	422	4	30,8	0,34				
		Накладные расходы -		2498,14		324							
		в т.ч. накладные верхнего уровня - 30,8%		2259,78				211					
		в т.ч. накладные нижнего уровня - 4,24%		1866,36				132					
		ОТ от ЗП+ЮР (ПОЗ) - 8%		2061,63		212							
		Сметная стоимость				3664							
203	11-080201-0001 РСНБ РК 2019	Сваи железобетонные с сплошным клиньем А-I (А240) диаметром от 8 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,009636	159478,18		1420		90					
		т		–		–		–					
		Накладные расходы -		6431,13		90							
		в т.ч. накладные нижнего уровня - 4,24%		6431,13				90					
		ОТ от ЗП+ЮР (ПОЗ) - 8%		13648,75		120							
		Сметная стоимость				1630							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
200	11-080201-0701	Стены и другие конструкции (Ст-1). Армирование кладки	0,05795	260577,03	1388,52	15100	80	2005	56,40	
		т металлических изделий		44014,00	458,01	2551	27	50,8	0,54	
		Накладные расходы -		*34598,14*		*2005*		*1309*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 50,8%		*22591,78*				*696*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12006,36*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*23614,01*		*1368*				
		Сметная стоимость				*18473*				
201	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,00475	215174,51	--	1022	--	43	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123,40*		*43*		*43*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943,83*		*85*				
		Сметная стоимость				*1151*				
202	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0532	215174,51	--	11447	--	485	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123,40*		*485*		*485*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943,83*		*955*				
		Сметная стоимость				*12887*				
203	11-090606-0114 РСНБ РК 2015	По периметру стен. Монтаж "Узел 2"	0,0862472	33293,24	3489,76	2871	301	1733	33,40	3
		т конструкций		28328,88	1106,26	2443	95	60,9	1,12	--
		Накладные расходы -		*20097,70*		*1733*		*1546*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,9%		*17926,00*				*187*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2171,70*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4271,28*		*368*				
		Сметная стоимость				*4973*				
204	21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т "Узел 2"	0,0804752	346298,35	--	27868	--	1182	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14683,05*		*1182*		*1182*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28878,51*		*2324*				
		Сметная стоимость				*31374*				
205	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 "Узел 2"	0,005772	151678,18	--	875	--	37	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*37*		*37*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*						
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*73*				
		Сметная стоимость				*985*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			675060	38689			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			889568				

РАЗДЕЛ 5. Перекрытия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	11-130-01-1402 РСНБ-РК 2015	Перекрытия железобетонные Покрытия. Установка плит весом м3 установки	2,1	6829,41 19862,00	1191,90 208,38	14707 3929	2800 600	5858 96,4	2,75 0,24		
		Накладные расходы -		2640,04		5438					
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		2213,30				2737			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		427,72				802			
		СП от ПЗ+НР (п130) - 8%		841,29		1771					
		Сметная стоимость				21958					
		Перекрытие 1-8 этажей									
233	11-070-04-0106 РСНБ-РК 2015	Монтаж перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием по две стороны шт. сборных конструкций	144	8544,64< 2230,84	931,25 186,77	1044858 321200	134823 26894	2231000 42,1	2,46 0,22	283 10	
		Накладные расходы -		1757,68		253000					
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,7%		1501,33				2366977			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		256,35				88974			
		СП от ПЗ+НР (п130) - 8%		584,19		73893					
		Сметная стоимость				1093137					
234	21-040108-0003 РСНБ-РК 2015 в ценах III квартала	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, толщиной 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92 м2	1592,34	4363,76	–	7591888	–	3218896	–	–	
		Накладные расходы -		202,13		321898					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		202,13				321898			
		СП от ПЗ+НР (п130) - 8%		397,10		631497					
		Сметная стоимость				8544783					
235	21-040108-0002 РСНБ-РК 2015 в ценах III квартала	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные ПК, толщиной 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92 м2	908,78	6037,88	–	6632224	–	3986891	–	–	
		Накладные расходы -		196,65		396400					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		196,65				396400			
		СП от ПЗ+НР (п130) - 8%		380,76		767792					
		Сметная стоимость				9376408					
237	11-080101-0209 РСНБ-РК 2015	Полы в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5 м3	49,2	25420,44 9516,99	803,28 83,74	1250976 120416	148777 30290	2386000 48,5	8,77 0,12	456 16	
		Накладные расходы -		4082,97		246000					
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		3459,18				176000			
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		623,79				40750			
		СП от ПЗ+НР (п130) - 8%		2466,83		1431,4					
		Сметная стоимость				1600000					
238	21-036-300-2004 РСНБ-РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная - гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2259-2014 т	1,8616	1516478,18	–	2819000	–	12000	–		
		Накладные расходы -		6431,33		12000					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		6431,33				12000			
		СП от ПЗ+НР (п130) - 8%		12648,72		23587					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		РАЗДЕЛ 5.Перекрытия								
		Перекрытие техподполья								
231	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление керамзитом	2,1	8875,31	1181,70	18707	2491	3458	2,71	6
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	3926	608	56,4	0,34	1
		Накладные расходы -		*1640,84*		*3458*		*2557*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 56,4%		*1213,10*				*902*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*		*1773*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*23939*				
		Сметная стоимость								
		Перекрытие 1-4 этажей								
233	11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	144	4544,64	811,25	654428	116821	253106	2,66	383
		шт. сборных конструкций		2230,84	186,77	321240	26894	62,1	0,22	32
		Накладные расходы -		*1757,68*		*253106*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*1501,33*				*216192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*256,35*				*36914*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*504,19*		*72603*				
		Сметная стоимость				*980137*				
234	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	1592,34	4767,76	--	7591884	--	321896	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*202,15*		*321896*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*202,15*				*321896*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*397,59*		*633102*				
		Сметная стоимость				*8546882*				
235	21-040108-9902 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 6 кПа СТ РК 949-92	998,78	4637,88	--	4632214	--	196406	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*196,65*		*196406*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*196,65*				*196406*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*386,76*		*386290*				
		Сметная стоимость				*5214910*				
237	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство из бетона кл.В12,5	49,2	25426,41	3013,24	1250979	148252	230449	8,25	40
		м3		6516,59	615,74	320616	30295	48,5	0,72	3
		Накладные расходы -		*4683,93*		*230449*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3459,18*				*170192*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1224,75*				*60258*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2408,83*		*118514*				
		Сметная стоимость				*1599943*				
238	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	1,8814	151678,18	--	285361	--	12099	--	
		т		--	--	--	--	--	--	
		Накладные расходы -		*6431,15*		*12099*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*12099*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*23797*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная стоимость				*321237*				
239	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,4058	151678,18	--	61553	--	2610	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*2610*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*2610*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*5133*				
		Сметная стоимость				*69296*				
240	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 /ОС-9,ОС-10/	0,0355	151678,18	--	5388	--	228	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*228*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*228*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*449*				
		Сметная стоимость				*6066*				
241	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство /УМ-1,2/	11,78	24993,04	1681,51	294418	19808	51808	8,21	97
		м3		6245,76	357,24	73575	4208	48,5	0,42	5
		Накладные расходы -		*4397,94*		*51808*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3202,45*				*37725*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1195,49*				*14083*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2351,28*		*27698*				
		Сметная стоимость				*373924*				
242	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /УМ-3,4,5/	2,8	28403,07	1108,67	79529	3104	12430	8,06	23
		м3		6131,65	267,10	17169	748	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4439,26*		*12430*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3103,39*				*8689*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,87*				*3740*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2627,39*		*7357*				
		Сметная стоимость				*99316*				
243	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /УМ-6/	4	34475,58	1913,15	137902	7653	26576	13,00	52
		м3		9889,75	360,78	39559	1443	48,5	0,42	2
		Накладные расходы -		*6644,06*		*26576*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*19886*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1672,56*				*6690*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3289,57*		*13158*				
		Сметная стоимость				*177637*				
244	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,3819	144002,16	--	54997	--	2332	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6103,69*		*2332*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6103,69*				*2332*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*4586*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Сметная стоимость				*61915*				
245	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1225	144002,16	--	17637	--	748	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*748*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*748*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1471*				
		Сметная стоимость				*19836*				
246	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,8098	144002,16	--	116607	--	4944	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6105,69*		*4944*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*4944*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*9724*				
		Сметная стоимость				*131275*				
247	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,6461	146912,11	--	94923	--	4025	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6229,07*		*4025*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*4025*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*7916*				
		Сметная стоимость				*106864*				
248	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,2497	151678,18	--	37877	--	1606	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*6431,15*		*1606*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*1606*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*3159*				
		Сметная стоимость				*42642*				
249	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,2704	215174,51	--	58192	--	2467	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*9123,40*		*2467*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9123,40*				*2467*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*17943,83*		*4853*				
		Сметная стоимость				*65512*				
250	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,1302	313462,11	847,41	40825	110	12184	198,00	26
		т		158403,96	348,76	20631	45	48,5	0,36	--
		Накладные расходы -		*95550,45*		*12184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76995,07*				*10028*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16555,38*				*2156*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32361,00*		*4241*				
		Сметная стоимость				*57250*				
251	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Усиление керамзитом	2,24	8875,31	1181,70	19881	2647	3675	2,71	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		м3 утеплителя		1862,50	288,38	4172	646	56,4	0,34	
		Накладные расходы -		*1640,84*		*3675*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 59,4%		*1213,10*				*2717*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*427,75*				*958*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*841,29*		*1884*				
		Сметная стоимость				*25441*				
252	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м /ПМ-1/	6	34930,84	1913,15	209585	11479	39980	13,00	78
		м3		9889,75	360,78	59339	2165	48,5	0,42	3
		Накладные расходы -		*6663,37*		*39980*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*				*29829*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1691,86*				*10151*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3327,54*		*19965*				
		Сметная стоимость				*269530*				
253	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,1432	144002,16	–	20624	–	874	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6105,69*		*874*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*874*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*1720*				
		Сметная стоимость				*23218*				
254	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	0,0588	144002,16	–	8467	–	359	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6105,69*		*359*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6105,69*				*359*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12008,63*		*706*				
		Сметная стоимость				*9532*				
255	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0098	146912,11	–	1446	–	61	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6229,07*		*61*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*61*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12251,29*		*121*				
		Сметная стоимость				*1628*				
256	21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0237	151678,18	–	3599	–	153	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6431,15*		*153*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6431,15*				*153*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12648,75*		*300*				
		Сметная стоимость				*4052*				
257	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Каркасы и сетки плоские. проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0441	215174,51	–	9483	–	402	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		9173,49		497				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		9173,49				402		
		СП или ПЗ+НР (НОВ) - 8%		17943,83		791				
		Сметная стоимость				20650				
248	11-000301-0002 РСНБ РК 2015	Деревянные вкладные пилоны до 4 м. Установка	0,0045	153602,71	847,41	1054	8	410	108,05	1
		т		138403,96	848,56	710	3	48,5	0,36	-
		Накладные расходы -		93598,45		429				
		в т.ч. накладные первого уровня - 49,5%		76995,87				345		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		16535,28				74		
		СП или ПЗ+НР (НОВ) - 8%		32361,00		146				
		Сметная стоимость				1909				
260	11-000301-0006 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка стенок	0,01044	49539,15	11980,21	950	231	496	42,20	1
		т		36047,23	4221,59	701	82	48,5	4,38	-
		Накладные расходы -		22458,45		438				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		19538,86				380		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		2920,07				37		
		СП или ПЗ+НР (НОВ) - 8%		5745,17		112				
		Сметная стоимость				1507				
261	23-010201-0158 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	3,6	1178,43	-	4239	-	180	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		Накладные расходы -		**49,55**		**180**				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*49,55*				*180*		
		СП или ПЗ+НР (НОВ) - 8%		*98,10*		*353*				
		Сметная стоимость				*4769*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1353,165	32,9486			1178
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			182[illegible]				

РАЗДЕЛ 6.Лестницы

444	11-000304-0001 РСНБ РК 2015 Изм	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные и аварийные. Монтаж	4,3004	44881,03	10355,66	192[illegible]	78936	67986	2870	124
		т конструкций		23944,52	5141,19	[illegible]	[illegible]	9628	3,72	23
		Накладные расходы -		2030,7 19		47396				
		в т.ч. накладные первого уровня - 40,8%		*1771,1 20*				*7[illegible],79*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*2634,00*				*1[illegible]*		
		СП или ПЗ+НР (НОВ) - 8%		3219,36		2[illegible]47				
		Сметная стоимость				[illegible]				
447	23-020218-0401	Косоуры	1,7961	243525,35		437[illegible]		18[illegible]		
		т		-		-				
		Накладные расходы -		[illegible]		[illegible]		[illegible]		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		[illegible]						
		СП или ПЗ+НР (НОВ) - 8%		[illegible],00		[illegible]				
		Сметная стоимость								
448	23-000301-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Стальные электросварные балки для зданий и сооружений с преобладанием перекатанных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	2,3043	146798,10	-	[illegible]		[illegible]		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		–	–	16770	–			
		Накладные расходы -		*14683,05*				16770		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*14683,05*						
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*28878,31*		*72320*				
		Сметная стоимость				*976378*				
450	11-070307-0103 РСНБ РК 2015	Изделия многоэлементные массой до 20 кг. Установка	0,3654	417071,51	5894,56	152415	2154	15735	42,70	16
		т стальных элементов		38407,37	873,62	14036	319	62,1	1,93	–
		Накладные расходы -		*43111,61*		*15735*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*24393,49*				*8914*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18718,12*				*6840*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*36814,63*		*13454*				
		Сметная стоимость				*181623*				
451	11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Лестничные площадки ПЛ-1,2 из бетона В15. Устройство	4,38	28403,07	1108,67	124405	4856	19444	8,56	37
		м3		6131,65	267,10	26817	1170	48,5	0,31	1
		Накладные расходы -		*4439,26*		*19444*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*3101,39*				*13593*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1335,87*				*5851*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*2627,39*		*11508*				
		Сметная стоимость				*155357*				
452	11-070112-0201 РСНБ РК 2015	Балки. Обетонирование	1,42	17107,20	517,68	24285	728	2165	1,28	2
		м3 бетона в деле		1060,92	176,92	1506	248	62,1	0,16	–
		Накладные расходы -		*1524,61*		*2165*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 62,1%		*766,96*				*1089*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*757,65*				*1076*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*1490,14*		*2116*				
		Сметная стоимость				*28566*				
453	21-050301-1201 РСНБ РК 2015 в составе III квартала	Сетки арматурные горячекатаные периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,81052	146912,11	–	119075	–	5049	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Накладные расходы -		*6229,07*		*5049*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*6229,07*				*5049*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*12231,39*		*9910*				
		Сметная стоимость				*134034*				
454	11-060301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	0,5168	313467,11	847,81	[illegible]	16	1573	195,10	3
		т		158603,06	368,76	[illegible]	8	48,5	0,26	
		Накладные расходы -		*93530,41*		*1573*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*76993,07*				*1264*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*16537,34*				*2,9*		
		СП от ПЗ+НР (П30) - 8%		*37461,00*		*147*				
		Сметная стоимость				*1793*				
456	11-060801-0105 РСНБ РК 2015	Лестничные ступени из бетона В15. Устройство	8,7	34431,58	1913,15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		м3		[illegible]	305,79	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Накладные расходы -		*[illegible]*		*[illegible]*		*41337*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*4971,51*						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*1672,56*		*28619*		14551	
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*3289,57*		*386361*			
		Сметная стоимость							
457	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,82	146912,11	--	120474	--	5108	--
		т		--	--	--	--	--	--
				6229,07		*5108*		*5108*	
		Накладные расходы -		*6229,07*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12251,29*		*10047*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*135629*			
		Сметная стоимость							
458	21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,2163	215174,51	--	46542	--	1973	--
		т		--	--	--	--	--	--
				9123,40		*1973*		*1973*	
		Накладные расходы -		*9123,40*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*17943,83*		*3881*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*52397*			
		Сметная стоимость							
460	11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Опорные подушки и заделки В15. Устройство	2,408	33425,63	2794,41	80489	6729	16241	13,10 32
		м3		9965,83	571,66	23998	1377	48,5	0,67 2
				6744,62		*16241*		*12307*	
		Накладные расходы -		*5110,68*				*3935*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*1633,94*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*3213,62*		*7738*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*104468*			
		Сметная стоимость							
461	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,12432	146912,11	--	18264	--	774	--
		т		--	--	--	--	--	--
				6229,07		*774*		*774*	
		Накладные расходы -		*6229,07*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*12251,29*		*1523*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*20561*			
		Сметная стоимость							
462	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,22736	201459,31	847,41	45804	193	7316	58,00 13
		т		46401,16	348,76	10550	79	48,5	0,36 --
				32176,95		*7316*		*5155*	
		Накладные расходы -		*22673,71*				*2161*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*9503,24*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*18690,90*		*4250*			
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%				*57369*			
		Сметная стоимость							
463	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,82	20545,74	1052,73	16848	863	2190	4,41 4
		м3		3313,01	247,46	2717	203	48,5	0,29 --
				2671,19		*2190*		*1416*	
		Накладные расходы -		*1726,83*				*774*	
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*944,36*					
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*1857,35*		*1523*				
		Сметная стоимость				*20561*				
464	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	0,04936 т	201459,31	847,41	9944	42	1588	58,00	
				46401,16	348,76	2290	17	48,5	0,36	
		Накладные расходы -		*32176,95*		*1588*		*1119*		
		в т.ч. накладные первого уровня - 48,5%		*22673,71*				*469*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,24%		*9503,24*		*923*				
		СП от ПЗ+НР (НЗО) - 8%		*18690,90*		*12455*				345
		Сметная стоимость				2561372	111159			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			3068553				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			51527566				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ.	Тенге			1494299				
		Временные здания и сооружения- 2,9%	Тенге			53021865				
		Итого:	Тенге			259807				
		Зимнее удорожание- 0,7 х 0,7%	Тенге			53281673				
		Итого:	Тенге			56475285				
		Итого в текущем уровне цен с К=1,0599383	Тенге			56250000				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,9960109 ..	Тенге			6750000				
		НДС-12%	Тенге			63000000				
		ИТОГО с НДС.	Тенге							

Инженер:
ТОО "ТК и З"

Директор _____ К.Кульсеитов

Инженер-эксперт _____ А.Таубаев

«ТК и З» ЖШС
Инженер сарапшы
Таубаев А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Отырабат Құрылыс"

_____ Р.Утешов

Прораб участка _____ Н.Бекзатов