Подрядчик ТОО «Строй-Реинжиниринг»
Субподрядчик ТОО «InTechTelecom»
Договор №26 от 12.09.2011 г.

Наименование стройки - Строительство новой школы на 950 мест со сносом старой школы на закрепленном участке ГУ «Общеобразовательная школа №76», расположенной по адресу: ул. Чехова, 15 в Турксибском районе г. Алматы

Наименование объекта - Общеобразовательная школа на 950 мест

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ НА ДЕКАБРЬ МЕСЯЦ 2011 ГОДА

на Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод В1								
1	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	777,6	1143,45	479,70	889147	373015	583229	4,12	3204
		м3		663,75	--	516132	--	113	--	--
2	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	1244,16	30,00	--	37325	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	Е010333-А30 -3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	1244,16	325,30	325,30	404725	404725	80945	--	--
		т		--	65,06	--	80945	100	1,37	1700
4	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	96	760,50	--	73008	--	82499	3,98	382
		м3		760,50	--	73008	--	113	--	--
5	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	153,6	30,00	--	4608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	Е010333-А30 -3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	153,6	325,30	325,30	49966	49966	9993	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	65,06	--	9993	100	1,37	210
7	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	0,035	115636,32	31953,19	4047	1118	3569	360,00	13
		км		66375,00	12071,25	2323	422	130	58,95	2
8	С130806-93 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х8 мм	35	2070,00	--	72450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	0,01	70153,47	10674,97	702	107	687	270,00	3
		км		48825,00	4032,00	488	40	130	19,69	--
10	С130806-83 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 114х5 мм	10	931,00	--	9310	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,02	62566,88	6788,50	1251	136	1254	253,00	5
		км		45675,00	2565,00	914	51	130	12,52	--
12	С130806-67 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х4 мм	20	363,00	--	7260	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,75	139706,75	90794,12	104780	68096	66259	286,00	215
		км		48375,00	19582,83	36281	14687	130	84,07	63
14	С130804-193 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 181,5 мм	750	3490,00	--	2617500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,05	78245,00	36133,62	3912	1807	3345	247,00	12
		км		41850,00	9612,90	2093	481	130	37,30	2
16	С130804-190 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 129 мм	50	1770,00	--	88500	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,1	51202,26	20326,01	5120	2033	4703	179,00	18
		км		30825,00	5353,43	3083	535	130	20,64	2
18	С130804-185 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 60,6 мм	100	386,00	--	38600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	0,01	47611,09	17877,09	476	179	447	173,00	2
		км		29700,00	4698,68	297	47	130	18,10	--
20	С130804-181 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 1,6 МПа, SDR 11, Dв 25,6 мм	10	73,00	--	730	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0126-17-16 прим.	Кожух из стальных труб диам. 350	54	439,26	40,67	23720	2196	21360	2,09	113
		м		380,25	15,30	20534	826	100	0,07	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С130806-121 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	54	5220,00	--	281880	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0126-17-16 прим.	Кожух из стальных труб диам. 300	33,5	439,26	40,67	14715	1362	13251	2,09	70
		м		380,25	15,30	12738	513	100	0,07	2
24	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	33,5	3630,00	--	121605	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0126-17-8п рим.	Кожух из стальных труб диам. 250	75	306,96	24,42	23022	1832	20774	1,47	110
		м		267,75	9,23	20081	692	100	0,05	3
26	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм	75	3280,00	--	246000	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	12	4618,68	559,80	55424	6718	20749	7,99	96
		футляр		1320,75	9,29	15849	111	130	0,02	--
28	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д 2000	12,75	15445,06	2104,76	196925	26836	49493	13,90	177
		м3		2362,50	623,48	30122	7949	130	2,48	32
29	С143018-26 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Колодцы объемные смотровые железобетонные из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 1 м3	12,75	20600,00	--	262650	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500	25,27	15445,06	2104,76	390297	53187	98092	13,90	351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2362,50	623,48	59700	15755	130	2,48	63
31	СПрайс	Кольцо КС-15-9	25,27	16200,48	--	409386	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	СПрайс	Днище ж/б ПН-15	4,56	16681,01	--	76065	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	СПрайс	Крышка ж/б 1ПП-15-1	3,24	28236,44	--	91486	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0101-134-2	Уплотнение грунта под колодцами на 1м	51,4	25,65	5,38	1318	276	1011	0,13	7
		м3		20,27	--	1042	--	97	--	--
35	Е0123-24-1	Установка люков	6	282,27	35,42	1694	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,50	1256	81	130	0,07	--
36	СПрайс	Люк чугунный тяжелый	6	10525,74	--	63154	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	7	18075,87	36,99	126531	259	2744	1,82	13
		шт		288,00	13,50	2016	94	130	0,07	--
38	Е0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм	42	231,52	33,52	9724	1408	9951	0,90	38
		фланец		180,00	2,25	7560	94	130	0,01	--
39	С130809-14	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	48	757,00	--	36336	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	8	156,43	21,43	1251	171	1310	0,60	5
		фланец		126,00	--	1008	--	130	--	--
41	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм	8	492,00	--	3936	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	30	74,06	9,93	2222	298	2457	0,32	10
		фланец		63,00	--	1890	--	130	--	--
43	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	30	285,00	--	8550	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
44	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,47	247994,13	49389,75	116557	23213	49755	312,70	147
		т		62775,00	18657,00	29504	8769	130	91,12	43
45	С130810-142	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х10 мм	2	3930,00	--	7860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	С130810-157	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х10-219х8 мм	4	3930,00	--	15720	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С130810-140	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6 мм	2	1290,00	--	2580	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	С130810-154	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х6-133х5 мм	12	1220,00	--	14640	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С130810-125	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 273х7-219х6 мм	4	939,00	--	3756	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	С130810-118	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-108х4 мм	2	444,00	--	888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-121	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру < или равно 16 МПа, 159х4,5-57х3 мм	10	408,00	--	4080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0116-15-1	Установка вентилей, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
		1шт		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
53	С130904-66 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 15 мм	4	2580,00	--	10320	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С130904-68 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Краны шаровые сварные стальные Naval, Тмакс 200 град.С, Р 4 МПа, Dy 25 мм	4	3280,00	--	13120	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	Е0122-37-1	Установка вантузов д 50	3	22878,84	17,71	68637	53	1088	1,62	5
		шт		272,25	6,75	817	20	130	0,03	--
56	Е0116-15-2	Установка затворов, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	15	473,47	39,24	7102	589	5184	1,47	22
		1шт		254,25	15,75	3814	236	128	0,07	1
57	С131405-2	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6 с продувочным и отключающим устройством, d-50 мм	15	6000,00	--	90000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0116-15-3	Установка затворов, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,60	10
		1шт		447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
59	С131405-5	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-100 мм	4	8520,00	--	34080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0116-15-5	Установка затворов, клапанов обратных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм	12	2004,94	155,59	24059	1867	16485	6,05	73
		1шт		1014,75	58,50	12177	702	128	0,28	3
61	С131405-6	Затворы гидравлические из стальных труб и листовой стали /без гидроизоляции/, тип УГ-6, с продувочным и отключающим устройством, d-150 мм	12	11300,00	--	135600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	2,4	408,11	169,61	979	407	774	1,55	4
		м3		238,50	4,07	572	10	133	0,01	--
63	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	30	517,18	15,35	15515	461	439	0,03	1
		м2		5,94	5,06	178	152	133	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0127-54-1к =8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	30	493,84	--	14815	--	3	--	--
		м2		0,08	--	2	--	133	--	--
65	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	800	118,16	17,83	94526	14260	12212	0,04	33
		м2		6,41	5,07	5128	4054	133	0,02	15
66	Е0127-20-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка арычной системы на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	10	147,42	--	1474	--	1961	0,92	9
		м		147,42	--	1474	--	133	--	--
67	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	10	689,86	351,18	6899	3512	4387	1,56	16
		м		240,75	89,10	2408	891	133	0,36	4
68	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм	10	2860,00	--	28600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
69	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	40	122,85	--	4914	--	6536	0,77	31
		м		122,85	--	4914	--	133	--	--
70	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	40	334,56	6,63	13382	265	5875	0,70	28
		м		108,68	1,76	4347	70	133	0,01	--
71	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	3	27400,00	--	82200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0116-12-1	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 50 мм	8	323,06	36,99	2584	296	1958	0,96	8
		1соедин.		177,75	13,50	1422	108	128	0,07	1
73	С130809-53	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 50 мм	8	354,00	--	2832	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	Е0116-12-4	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 100 мм	4	565,93	53,14	2264	213	1486	1,46	6
		1соедин.		270,00	20,25	1080	81	128	0,10	--
75	С130809-56	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	688,00	--	2752	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0116-12-6	Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диам. 150 мм	34	777,53	84,74	26436	2881	20955	2,45	83
		1соедин.		450,00	31,50	15300	1071	128	0,15	5
77	С130809-58	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 2,5 МПа /25 кгс/см2/, Dy 150 мм	34	1060,00	--	36040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	16	300,57	225,64	4809	3610	2673	0,41	7
		шт		69,53	58,98	1112	944	130	0,23	4
79	С130805-103	Фитинги FLOWTITE: тройники, отводы, d-150 мм	16	5840,00	--	93440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0122-50-4	Устройство постоянных бетонных упоров на трубопроводе диам. 250 мм	0,91	3740,81	2153,43	3404	1960	2393	7,58	7
		км		1208,25	814,50	1100	741	130	3,97	4
81	С143001-4 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бетон тяжелый /ГОСТ 7473-94/ класса В7,5 /М-100/	0,4732	4930,00	--	2333	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
82	С143003-17 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,9464	9410,00	--	8906	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под трубопровод на 0,1м	72,8	1304,20	97,07	94946	7067	12757	0,78	57
		м3		112,50	36,00	8190	2621	118	0,18	13
84	Е0108-3-1	Засыпка на 0,3м выше трубы песком	218,4	1304,20	97,07	284837	21200	38270	0,78	170

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		112,50	36,00	24570	7862	118	0,18	39
85	С143008-92	Песок природный	291,2	990,00	--	288288	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С01031-А29- 1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	465,92	20,00	--	9318	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	465,92	196,00	196,00	91320	91320	18264	--	--
		т		--	39,20	--	18264	100	0,82	384
88	Е0122-47-7	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 400 мм	10,2	548,34	0,99	5593	10	2341	1,00	10
		м		176,18	0,38	1797	4	130	--	--
89	С130804-26	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 400 мм	1,02	75700,00	--	77214	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
90	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 450 мм	0,6	610,50	1,08	366	1	158	1,12	1
		м		202,73	0,41	122	--	130	--	--
91	С130804-27	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 450 мм	0,06	88000,00	--	5280	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
92	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	1,2	507,16	0,83	609	1	275	1,00	1
		м		175,95	0,32	211	--	130	--	--
93	С130804-25	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 355 мм	0,12	61100,00	--	7332	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0122-47-5	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 300 мм	3	439,99	0,69	1320	2	622	0,91	3
		м		159,30	0,27	478	1	130	--	--
95	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	0,3	37400,00	--	11220	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	50	4618,68	559,80	230934	27990	86453	7,99	400
				1320,75	9,29	66038	465	130	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		футляр								
97	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	582,4	7,57	7,57	4410	4410	1389	--	--
		м3		--	2,46	--	1432	97	0,01	5
98	Е0101-27-9 к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	582,4	10,99	10,99	6401	6401	1203	--	--
		м3		--	2,13	--	1240	97	0,01	5
99	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	931,84	30,00	--	27955	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	931,84	196,00	196,00	182641	182641	36528	--	--
		т		--	39,20	--	36528	100	0,82	767
101	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	873,6	25,65	5,38	22405	4697	17177	0,13	113
		м3		20,27	--	17708	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			9219158	1395936			6104
			Тенге			1016702	219847			3380
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7793276				
	Материалы -		Тенге			645091				
	Всего заработная плата -		Тенге				1196472,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3322268				
	Местные материалы -		Тенге			1378211				
		Накладные расходы -	Тенге			1383393				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							692
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				207509,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			550600				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			9727269				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9951
		Сметная заработная плата -	Тенге				1403981,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1425882				
	Материалы -		Тенге			25664				
	Всего заработная плата -		Тенге				40077,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1356081				
		Накладные расходы -	Тенге			51299				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							26
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7695,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88631				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1565811				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							251
		Сметная заработная плата -	Тенге				47772,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			11293080				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10201
		Сметная заработная плата -	Тенге				1451752,00			
		РАЗДЕЛ 2.Канализация								
102	Е0101-170-2	Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками	340,8	1143,45	479,70	389688	163482	255613	4,12	1404
		м3		663,75	--	226206	--	113	--	--
103	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	545,28	30,00	--	16358	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	Е010333-А30 -3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	545,28	325,30	325,30	177380	177380	35476	--	--
		т		--	65,06	--	35476	100	1,37	745
105	Е0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	288	760,50	--	219024	--	247497	3,98	1146
		м3		760,50	--	219024	--	113	--	--
106	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	460,8	30,00	--	13824	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
107	Е010333-А30 -3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	460,8	325,30	325,30	149898	149898	29980	--	--
		т		--	65,06	--	29980	100	1,37	630
108	Е0116-1-3	Прокладка в траншеях чугунных труб диам. 100 мм	85	146,69	17,67	12469	1502	12715	0,66	56
		м		110,25	6,62	9371	563	128	0,03	3
109	СПрайс	Труба ЧК	86	1597,17	--	137356	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
110	Е0116-1-5	Прокладка в траншеях чугунных труб диам. 150 мм	105	174,38	24,81	18310	2605	17760	0,76	80
		м		122,85	9,29	12899	975	128	0,05	5
111	СПрайс	Труба ВЧШГ Ду-150	108	6063,74	--	654884	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	Е0116-1-7	Прокладка в траншеях чугунных труб диам. 250 мм	110	285,23	53,14	31375	5845	27194	1,09	120
		м		173,25	19,89	19058	2188	128	0,10	11
113	СПрайс	Труба ВЧШГ Ду-250	114	8951,45	--	1020466	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
114	Е0122-11-4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 125 мм	0,02	70811,26	30144,88	1416	603	1261	236,00	5
		км		40500,00	8009,55	810	160	130	31,06	1
115	С130804-16	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 125 мм	2	8330,00	--	16660	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
116	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,002	78245,00	36133,62	156	72	134	247,00	--
		км		41850,00	9612,90	84	19	130	37,30	--
117	С130804-19	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления,Dн 180 мм	0,2	15300,00	--	3060	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
118	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,003	147942,61	97234,98	444	292	278	296,00	1
		км		49950,00	21436,60	150	64	130	91,71	--
119	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	0,3	37400,00	--	11220	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,25	78245,00	36133,62	19561	9033	16725	247,00	62
		км		41850,00	9612,90	10463	2403	130	37,30	9
121	СПрайс	Труба п/э 180х11,9мм	250	804,99	--	201248	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
122	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,105	147942,61	97234,98	15534	10210	9744	296,00	31
		км		49950,00	21436,60	5245	2251	130	91,71	10
123	С130804-23	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 280 мм	10,5	37400,00	--	392700	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
124	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500	57,91	15445,06	2104,76	894423	121887	224794	13,90	805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2362,50	623,48	136812	36106	130	2,48	143
125	СПрайс	Кольцо КС-15-9	57,91	16200,48	--	938170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
126	СПрайс	Днище ж/б ПН-15	9,54	16681,01	--	159137	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	СПрайс	Крышка ж/б 1ПП-15-1	6,75	28236,44	--	190596	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
128	Е0101-134-2	Уплотнение грунта под колодцами на 1м	63,75	25,65	5,38	1635	343	1253	0,13	8
		м3		20,27	--	1292	--	97	--	--
129	Е0123-24-1	Установка люков	25	282,27	35,42	7057	886	7239	1,31	33
		шт		209,25	13,50	5231	338	130	0,07	2
130	СПрайс	Люк чугунный тяжелый	25	10525,74	--	263143	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	24	300,57	225,64	7214	5415	4010	0,41	10
		шт		69,53	58,98	1669	1416	130	0,23	5
132	СПрайс	Отвод диам.250х11,9 РЕ100	2	7345,13	--	14690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
133	СПрайс	Отвод диам.160х7,7 РЕ100	2	2077,69	--	4155	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
134	СПрайс	Отвод диам.110х5,3 РЕ100	8	993,08	--	7945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
135	С130805-105	заглушки d-250 мм	2	9970,00	--	19940	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С130805-103	заглушки d-150 мм	2	5840,00	--	11680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С130805-101	заглушки d-100 мм	8	4130,00	--	33040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	Е0122-34-2	Установка полиэтиленовых тройников	12	440,21	332,43	5283	3989	2952	0,61	7
		шт		102,38	86,87	1229	1042	130	0,33	4
139	СПрайс	Тройник п/э диам.250х250х250х11,9 SDR21PE100	2	9084,17	--	18168	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
140	СПрайс	Тройник п/э диам.160х160х160х7,7 SDR21PE100	2	2672,62	--	5345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	СПрайс	Тройник п/э диам.110х110х110х5,3 SDR21PE100	8	1299,70	--	10398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
142	Е0122-39-8	Врезка в существующие сети из чугунных труб, чугунных тройников диам. 300 мм	1	18299,61	1919,36	18300	1919	3668	12,60	13
		врезка		2097,00	724,50	2097	724	130	3,54	4
143	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	4,8	408,11	169,61	1959	814	1549	1,55	7
		м3		238,50	4,07	1145	20	133	0,01	--
144	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	60	517,18	15,35	31031	921	878	0,03	2
		м2		5,94	5,06	356	304	133	0,02	1
145	Е0127-54-1к =8	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять или исключать к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	60	493,84	--	29630	--	6	--	--
		м2		0,08	--	5	--	133	--	--
146	Е0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см	60	118,16	17,83	7089	1070	916	0,04	2
		м2		6,41	5,07	385	304	133	0,02	1
147	Е0127-20-1 т.ч. п-3.1 к=1,2	Разборка арычной системы на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	10	147,42	--	1474	--	1961	0,92	9
		м		147,42	--	1474	--	133	--	--
148	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи	10	689,86	351,18	6899	3512	4387	1,56	16
		м		240,75	89,10	2408	891	133	0,36	4
149	С143018-148 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки водопропускные прямоугольного сечения высотой 450 мм, шириной по верху 300 мм	10	2860,00	--	28600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
150	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	40	122,85	--	4914	--	6536	0,77	31
				122,85	--	4914	--	133	--	--
		м								
151	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	40	334,56	6,63	13382	265	5875	0,70	28
				108,68	1,76	4347	70	133	0,01	--
		м								
152	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые М-400	3	27400,00	--	82200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
153	Е0122-47-8	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 450 мм	2,4	610,50	1,08	1465	3	634	1,12	3
				202,73	0,41	487	1	130	--	--
		м								
154	С130804-27	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 450 мм	0,24	88000,00	--	21120	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
155	Е0122-47-6	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 350 мм	6	507,16	0,83	3043	5	1375	1,00	6
				175,95	0,32	1056	2	130	--	--
		м								
156	С130804-25	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 355 мм	0,6	61100,00	--	36660	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		10м								
157	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	28	4618,68	559,80	129323	15674	48413	7,99	224
				1320,75	9,29	36981	260	130	0,02	1
		футляр								
158	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под трубопровод на 0,1м	28,4	1304,20	97,07	37039	2757	4977	0,78	22
				112,50	36,00	3195	1022	118	0,18	5
		м3								
159	Е0108-3-1	Засыпка на 0,3м выше трубы песком	85,2	1304,20	97,07	111118	8270	14930	0,78	66
				112,50	36,00	9585	3067	118	0,18	15
		м3								
160	С143008-92	Песок природный	113,6	990,00	--	112464	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
161	С01031-А29- 1	Погрузка песка при автомобильных перевозках	181,76	20,00	--	3635	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	181,76	196,00	196,00	35625	35625	7125	–	–
		т		–	39,20	–	7125	100	0,82	150
163	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	515,2	7,57	7,57	3901	3901	1229	–	–
		м3		–	2,46	–	1267	97	0,01	5
164	Е0101-27-9 к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	515,2	10,99	10,99	5662	5662	1064	–	–
		м3		–	2,13	–	1097	97	0,01	4
165	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	824,32	30,00	–	24730	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
166	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	824,32	196,00	196,00	161567	161567	32313	–	–
		т		–	39,20	–	32313	100	0,82	679
167	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	628,8	25,65	5,38	16126	3381	12363	0,13	81
		м3		20,27	–	12746	–	97	–	–
168	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	1	16891,88	6788,50	16892	6789	3334	253,00	253
		км		–	2565,00	–	2565	130	12,52	13
169	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	10	191,00	–	1910	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
170	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 100 мм с гидравлическим испытанием	1	21328,47	10674,97	21328	10675	5242	270,00	270
		км		–	4032,00	–	4032	130	19,69	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
171	С130806-13 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 80х3,5 мм	50	509,00	--	25450	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0126-17-16 прим.	Кожух из стальных труб диам. 350	23	439,26	40,67	10103	935	9098	2,09	48
		м		380,25	15,30	8746	352	100	0,07	2
173	С130806-121 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 377х8 мм	23	5220,00	--	120060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Е0126-17-16 прим.	Кожух из стальных труб диам. 300	62	439,26	40,67	27234	2522	24524	2,09	130
		м		380,25	15,30	23576	949	100	0,07	5
175	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	62	3630,00	--	225060	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
176	Е0126-17-8п рим.	Кожух из стальных труб диам. 200	9	306,96	24,42	2763	220	2493	1,47	13
		м		267,75	9,23	2410	83	100	0,05	--
177	С130806-103 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х8 мм	9	2980,00	--	26820	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
178	Е0122-48-1	Заделка концов футляра	11	4618,68	559,80	50805	6158	19020	7,99	88
		футляр		1320,75	9,29	14528	102	130	0,02	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			7552433	926085			5080
			Тенге			779981	169531			2474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6544899				
	Материалы -		Тенге			462964				
	Всего заработная плата -		Тенге				904458,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1287903				
	Местные материалы -		Тенге			3080699				
		Накладные расходы -	Тенге			1050865				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							525
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157630,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			455746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8051510				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7806
		Сметная заработная плата -	Тенге				1062088,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1007534				
	Материалы -		Тенге			10873				
	Всего заработная плата -		Тенге				45054,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			945380				
		Накладные расходы -	Тенге			57669				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8650,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			63912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1129115				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							303
		Сметная заработная плата -	Тенге				53704,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			9180625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8109
		Сметная заработная плата -	Тенге				1115792,00			
		РАЗДЕЛ 3.Канализация производственная								
179	E0101-170-2	**Разработка скального грунта 5р группы отбойными молотками**	24	1143,45	479,70	27443	11513	18001	4,12	99
		м3		663,75	--	15930	--	113	--	--
180	C01031-A7-1	**Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках**	38,4	30,00	--	1152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
181	E010333-A30 -3	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3**	38,4	325,30	325,30	12492	12492	2498	--	--
		т		--	65,06	--	2498	100	1,37	52
182	E0101-162-4	**Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м**	9,6	760,50	--	7301	--	8250	3,98	38
		м3		760,50	--	7301	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	15,36	30,00	--	461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
184	Е010333-А30 -3	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 3	15,36	325,30	325,30	4997	4997	999	--	--
		т		--	65,06	--	999	100	1,37	21
185	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. до 50 мм с гидравлическим испытанием	1	16891,88	6788,50	16892	6789	3334	253,00	253
		км		--	2565,00	--	2565	130	12,52	13
186	С130806-11 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 50х3 мм	30	295,00	--	8850	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
187	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,025	78245,00	36133,62	1956	903	1673	247,00	6
		км		41850,00	9612,90	1046	240	130	37,30	1
188	СПрайс	Труба п/э 180х11,9мм	25	804,99	--	20125	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
189	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах д 1500	12,4	15445,06	2104,76	191519	26099	48134	13,90	172
		м3		2362,50	623,48	29295	7731	130	2,48	31
190	СПрайс	Кольцо КС-15-9	12,4	16200,48	--	200886	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
191	СПрайс	Днище ж/б ПН-15	2,29	16681,01	--	38200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
192	СПрайс	Крышка ж/б 1ПП-15-1	1,62	28236,44	--	45743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	Е0101-134-2	Уплотнение грунта под колодцами на 1м	15,3	25,65	5,38	392	82	301	0,13	2
		м3		20,27	--	310	--	97	--	--
194	Е0123-24-1	Установка люков	6	282,27	35,42	1694	213	1737	1,31	8
		шт		209,25	13,50	1256	81	130	0,07	--
195	СПрайс	Люк чугунный тяжелый	6	10525,74	--	63154	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	33,6	7,57	7,57	254	254	80	--	--
		м3		--	2,46	--	83	97	0,01	--
197	Е0101-27-9 к=2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы добавлять на каждые последующие 5 м	33,6	10,99	10,99	369	369	69	--	--
		м3		--	2,13	--	72	97	0,01	--
198	С01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	53,76	30,00	--	1613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
199	Е010333-А30 -1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	53,76	196,00	196,00	10537	10537	2107	--	--
		т		--	39,20	--	2107	100	0,82	44
200	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	33,6	25,65	5,38	862	181	661	0,13	4
		м3		20,27	--	681	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			656890	74428			583
			Тенге			55819	16377			163
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			648040				
	Материалы -		Тенге			77484				
	Всего заработная плата -		Тенге				72195,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			284829				
	Местные материалы -		Тенге			152255				
		Накладные расходы -	Тенге			87845				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							44
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13177,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44153				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			780039				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790
		Сметная заработная плата -	Тенге				85372,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			8850				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			8850				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			531				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			9381				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			789420				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							790

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				85372,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17428481**	**2396449**			**11767**
			Тенге			**1852501**	**405755**			**6017**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**14986215**				
	Материалы -		Тенге			**1185539**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**2173125,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**4894999**				
	Местные материалы -		Тенге			**4611166**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2522103**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1261**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**378315,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1050499**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**18558817**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**18546**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2551440,00**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2442266**				
	Материалы -		Тенге			**36537**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**85131,00**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2310311**				
		Накладные расходы -	Тенге			**108968**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**54**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**16345,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**153074**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**2704308**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**554**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**101476,00**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**21 263 125**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**19100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2652917,00**			

С коэффициентом перехода в ценах 2012г.	43 321 429
НДС 12%, тенге	5 198 571
Всего с НДС, тенге	48 520 000

Принял:

Сдал: