Генподрядчик: ТОО «АК КАЙНАР» Форма N 2в

Субподрядчик: ТОО «InTechTelecom»

Наименование строительства и его адрес: Строительство 6-этажного жилого дома, расположенного по адресу: Алматинская обл, г. Талдыкорган, ул. Биржан сал, 104 а

Наименование объекта: 6-эт. жилой дом

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2011 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Диафрагмы жесткости								
50.	E0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 300 мм из бетона В25	м3	513,68	11318,92	341,75	5814341	175551	9,80	5034
					1624,50	129,11	834479	66322	0,63	324
51.	E0106-17-4	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 300 мм из бетона В30	м3	148,81	11806,12	341,75	1756849	50855	9,80	1458
					1624,50	129,11	241739	19213	0,63	94
52.	E0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 400 мм из бетона В25	м3	40,00	10349,46	285,58	413978	11423	7,16	286
					1192,50	107,89	47700	4316	0,53	21
53.	E0106-17-5	Устройство железобетонных диафрагм жесткости высотой до 3 м, толщиной 400 мм из бетона В30	м3	40,00	10836,66	285,58	433466	11423	7,16	286
					1192,50	107,89	47700	4316	0,53	21
54.	C12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,48	65000,00	--	161074	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	C12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	15,66	62000,00	--	971154	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
56.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,63	65900,00 --	-- --	41431 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	22,53	61300,00 --	-- --	1381342 --	-- --	-- --	-- --
58.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16мм	т	54,84	61200,00 --	-- --	3356359 --	-- --	-- --	-- --
59.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18мм	т	41,48	61200,00 --	-- --	2538630 --	-- --	-- --	-- --
60.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20мм	т	20,47	58700,00 --	-- --	1201622 --	-- --	-- --	-- --
61.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 22мм	т	26,45	58700,00 --	-- --	1552627 --	-- --	-- --	-- --
62.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25мм	т	30,86	56200,00 --	-- --	1734164 --	-- --	-- --	-- --
63.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 28мм	т	3,55	56200,00 --	-- --	199400 --	-- --	-- --	-- --
64.	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	1т	0,42	70437,87 9675,00	304,24 114,75	29399 4038	127 48	58,00 0,56	24 0
		Итого по разделу: Диафрагмы жесткости								21585837
		Раздел: Купол								
65.	Е0109-24-2	Монтаж элементов металлокаркаса купола	т	0,64	15827,20 9945,00	5129,62 1216,58	10108 6351	3276 777	61,80 4,09	39 3
66.	С12021-136	Конструкции элементов металлокаркаса купола	т	0,64	114500,00 --	-- --	73123 --	-- --	-- --	-- --
67.	Е0109-42-	Монтаж кровельного покрытия зданий	м2	0,62	126,84	43,91	78	27	0,34	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2	высотой до 50 м из профилированного листа			55,80	10,66	34	7	0,04	0
68.	С11011-88 7	Сталь листовая толщ. 3мм	т	0,62	59000,00 / --	-- / --	36473 / --	-- / --	-- / --	-- / --
69.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,74	22,38 / 6,39	0,05 / 0,02	643 / 184	1 / 1	0,03 / 0,00	1 / 0
70.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	28,74	53,34 / 9,15	0,04 / --	1533 / 263	1 / --	0,05 / --	1 / --
		Итого по разделу: Купол								121959
		Раздел: Шахты лифтов								
71.	Е0109-24-2	Монтаж элементов каркаса шахты лифта высотой до 50 м	т	10,41	15827,20 / 9945,00	5129,62 / 1216,58	164828 / 103569	53421 / 12670	61,80 / 4,09	644 / 43
72.	С12021-13 6	Конструкции для элементов шахты лифта	т	10,41	114500,00 / --	-- / --	1192426 / --	-- / --	-- / --	-- / --
73.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	468,64	22,38 / 6,39	0,05 / 0,02	10487 / 2995	23 / 9	0,03 / 0,00	15 / 0
74.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	937,28	26,67 / 4,58	0,02 / --	24998 / 4289	19 / --	0,02 / --	22 / --
75.	Е0110-87-3	Устройство шахты лифта в жилых зданиях однорядных с обшивкой гипсокартонными и оцинкованными листами в один слой с изоляцией	м2	606,00	1675,32 / 389,25	14,13 / 5,33	1015243 / 235886	8563 / 3230	2,32 / 0,03	1406 / 16
76.	С11011-86 4	Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм	т	3,50	97200,00 / --	-- / --	340166 / --	-- / --	-- / --	-- / --
77.	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в шахтах лифта жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	16,00	207,07 / 118,13	0,14 / 0,05	3313 / 1890	2 / 1	0,69 / 0,00	11 / 0
		Итого по разделу:								2751461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Шахты лифтов								
		Раздел: Лестницы ЛС1, ЛС2								
78.	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров лестницы	т	4,67	13711,47	5475,87	64090	25595	28,90	135
					5040,00	1552,87	23558	7258	5,46	26
79.	С12021-260	Швеллер №18, №20	т	4,67	114900,00	--	537066	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	т	2,62	175710,10	1826,10	460500	4786	42,70	112
					8100,00	690,75	21228	1810	3,37	9
81.	Е0106-22-5	Устройство лестничных площадок из бетона В15	м3	9,22	13684,66	379,21	126173	3496	13,00	120
					2117,25	143,26	19521	1321	0,70	6
82.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,16	65000,00	--	10425	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	62000,00	--	4392	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,29	68200,00	--	19464	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	67700,00	--	1504	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	м	436,16	203,59	12,56	88796	5478	1,08	471
					180,00	4,75	78509	2072	0,02	10
87.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	436,16	995,00	--	433979	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	1,20	93997,62	304,24	113027	366	198,00	238
					33075,00	114,75	39771	138	0,56	1
89.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за	м2	328,27	22,38	0,05	7346	16	0,03	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		один раз			6,39	0,02	2098	7	0,00	0
90.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 /за 2 раза/	м2	656,55	26,67 4,58	0,02 --	17511 3004	13 --	0,02 --	15 --
		Итого по разделу: Лестницы ЛС1, ЛС2								1884272
		Раздел: Кровля								
91.	Е0112-14-2	Утепление покрытий /засыпка/ керамзитом	м3	30,62	3440,12 382,50	245,72 92,25	105350 11714	7525 2825	2,71 0,45	83 14
92.	Е0112-17-1	Проливка керамзита цементно-песчаным раствором толщиной 15мм	м2	306,24	145,23 34,65	15,94 5,96	44475 10611	4881 1825	0,24 0,03	74 9
93.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 30мм	м2	306,24	76,08 1,65	0,84 0,75	23300 505	257 230	0,01 0,00	4 1
94.	Е0106-11-10	Армирование выравнивающей стяжки	1т	1,57	56039,08 1890,00	327,33 123,75	88124 2972	515 195	11,60 0,60	18 1
95.	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	м2	306,24	145,23 34,65	15,94 5,96	44475 10611	4881 1825	0,24 0,03	74 9
96.	Е0112-17-2	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ. 40мм	м2	306,24	126,75 2,75	1,34 1,25	38814 842	410 383	0,02 0,01	7 2
97.	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	м2	306,24	297,45 7,20	0,22 0,09	91091 2205	67 28	0,04 0,00	14 0
98.	Е0112-15-1	Устройство оклеечной гидроизоляции в один слой	м2	306,24	236,12 27,00	1,19 0,45	72308 8268	364 138	0,16 0,00	47 1
99.	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	м2	306,24	392,55 24,53	18,33 6,86	120214 7512	5613 2101	0,14 0,03	42 10
100.	Е0112-4-1	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков	м	123,70	605,27 39,15	3,73 1,40	74872 4843	461 173	0,23 0,01	29 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101.	Е0112-11-1	Устройство колпаков над шахтами в два канала	колпак	8,00	3039,05	6,95	24312	56	1,93	15
					303,75	2,25	2430	18	0,01	0
102.	Е0116-21-1	Установка водосточных воронок	1воронка	5,00	8426,26	137,88	42131	689	2,58	13
					465,75	51,75	2329	259	0,25	1
		Итого по разделу: Кровля								769466
		Раздел: Стены и перегородки из блоков								
103.	Е0108-22-1	Кирпичная кладка наружных стен толщ.200мм из легкобетонных блоков разм.400х200х200	м3	76,39	1723,21	372,83	131631	28479	3,72	284
					594,00	139,50	45374	10656	0,68	52
104.	Ссчет-фактура	Легкобетонные блоки 400х200х200	шт	4774,19	58,70	--	280246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,53	8679,65	422,15	13303	647	56,40	86
					8257,50	157,50	12656	241	0,77	1
106.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,82	52400,00	--	42997	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,71	65000,00	--	46288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	Е0108-22-1	Кирпичная кладка наружных стен толщ.100мм из легкобетонных блоков разм.400х200х100	м3	77,87	1723,21	372,83	134188	29033	3,72	290
					594,00	139,50	46255	10863	0,68	53
109.	Ссчет-фактура	Легкобетонные блоки 400х200х100	шт	9733,88	44,03	--	428535	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	2,83	8679,65	422,15	24524	1193	56,40	159
					8257,50	157,50	23331	445	0,77	2
111.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,67	52400,00	--	87664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,15	65000,00	--	74912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
113.	Е0108-22-1	Кирпичная кладка наружных стен толщ.100мм из легкобетонных блоков разм.400х200х100	м3	59,07	1723,21	372,83	101788	22023	3,72	220
					594,00	139,50	35087	8240	0,68	40
114.	Ссчет-фактура	Легкобетонные блоки 400х200х100	шт	7383,63	44,03	--	325065	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
115.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	1,42	8679,65	422,15	12336	600	56,40	80
					8257,50	157,50	11736	224	0,77	1
116.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	1,04	52400,00	--	54547	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
117.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,38	65000,00	--	24719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0108-22-1	Кирпичная кладка внутренних стен толщ.200мм из легкобетонных блоков разм.400х200х200	м3	220,84	1723,21	372,83	380561	82337	3,72	822
					594,00	139,50	131181	30808	0,68	150
119.	Ссчет-фактура	Легкобетонные блоки 400х200х200	шт	13802,75	58,70	--	810224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
120.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,43	8679,65	422,15	38461	1871	56,40	250
					8257,50	157,50	36590	698	0,77	3
121.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,37	52400,00	--	124308	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,06	65000,00	--	133824	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0108-22-1	Кирпичная кладка внутренних перегородок толщ.100мм из легкобетонных блоков разм.400х200х100	м3	135,16	1723,21	372,83	232913	50392	3,72	503
					594,00	139,50	80286	18855	0,68	92
124.	Ссчет-фактура	Легкобетонные блоки 400х200х100	шт	16895,25	44,03	--	743816	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
125.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	4,90	8679,65	422,15	42567	2070	56,40	277
					8257,50	157,50	40496	772	0,77	4
126.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	2,90	52400,00	--	152159	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,00	65000,00	--	130026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Стены и перегородки из блоков								4571600
		Раздел: Перегородки из гипсокартона								
128.	Е0110-87-3	Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	м2	761,00	1829,73	14,13	1392424	10753	2,32	1766
					389,25	5,33	296219	4056	0,03	20
129.	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	60,00	207,07	0,14	12424	8	0,69	41
					118,13	0,05	7088	3	0,00	0
		Итого по разделу: Перегородки из гипсокартона								1404848
		Раздел: Вентблоки								
130.	Е0110-87-1	Устройство вентблоков с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляции	м2	628,36	1521,62	11,41	956124	7170	2,11	1326
					353,25	4,32	221968	2715	0,02	13
131.	Е0110-89-1	Оформление /обделка/ дверных проемов в перегородках жилых зданий с каркасом из стальных профилей ПС-3 и ПН-3	шт	16,00	207,07	0,14	3313	2	0,69	11
					118,13	0,05	1890	1	0,00	0
132.	Е0110-92-2	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема более 3 м2	м2	4,20	328,76	20,41	1381	86	0,74	3
					124,24	7,13	522	30	0,03	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	С12061-19 1	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	м2	4,20	13000,00 ---	-- --	54600 ---	-- --	-- --	-- --
134.	Е0110-23- 1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	8,40	403,71 151,65	102,53 35,67	3391 1274	861 300	0,90 0,14	8 1
135.	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-10П	м2	2,10	5610,00 ---	-- --	11781 ---	-- --	-- --	-- --
136.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10П внутренние	м2	6,30	4010,00 ---	-- --	25263 ---	-- --	-- --	-- --
137.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	4,00	1380,00 ---	-- --	5520 ---	-- --	-- --	-- --
138.	Е0156-27- 1	Установка дверных приборов врезных	шт	4,00	77,90 76,46	-- --	312 306	-- --	0,39 --	2 --
139.	С11011-81 5	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	4,00	844,00 ---	-- --	3376 ---	-- --	-- --	-- --
140.	Е0110-36- 1	Установка и крепление наличников	м	20,80	95,32 11,79	0,32 0,11	1983 245	7 2	0,08 0,00	2 0
141.	Е0107-57- 8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	20,80	64,52 25,65	38,87 14,69	1342 534	808 306	0,15 0,07	3 1
142.	С11011-11 63	Пена монтажная для герметизации, баллончик емкостью 750 мл	шт	3,12	530,00 ---	-- --	1654 ---	-- --	-- --	-- --
143.	Е0109-53- 1	Монтаж м/конструкций дверей	т	0,08	14806,01 12892,50	1133,15 398,25	1184 1031	91 32	82,10 1,95	7 0
144.	С12022-1	Двери стальные огрунтованные и окрашенные	к-т	2,00	25100,00 ---	-- --	50200 ---	-- --	-- --	-- --
145.	Е0156-27- 1	Установка дверных приборов врезных	шт	2,00	77,90	--	156	--	0,39	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					76,46	--	153	--	--	--
146.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	Е0110-36-1	Установка и крепление наличников	м	10,40	95,32	0,32	991	3	0,08	1
					11,79	0,11	123	1	0,00	0
148.	Е0107-57-8	Устройство герметизации дверей монтажной пеной	м	10,40	64,52	38,87	671	404	0,15	2
					25,65	14,69	267	153	0,07	1
149.	С11011-1163	Пена монтажная для герметизации, баллончик емкостью 750 мл	шт	1,56	530,00	--	827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентблоки								1125757
		Раздел: Внутренняя отделка								
150.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	546,28	280,20	3,94	153068	2152	0,55	302
					102,11	1,49	55781	814	0,01	4
151.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	546,28	90,61	0,35	49498	191	0,30	163
					51,98	0,14	28396	76	0,00	0
152.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	546,28	305,77	2,33	167039	1273	0,49	268
					81,23	0,88	44374	481	0,00	2
153.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1295,28	267,80	4,07	346875	5266	0,74	959
					135,68	0,97	175744	1256	0,05	67
154.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	1295,28	127,12	0,65	164656	842	0,29	381
					46,35	0,25	60036	324	0,00	2
155.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1295,28	289,34	2,10	374783	2720	0,39	505
					65,03	0,79	84232	1023	0,00	5
156.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по	м2	94,58	618,85	6,33	58531	599	1,79	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетону и камню			312,75	2,39	29580	226	0,01	1
157.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей откосов	м2	94,58	127,12	0,65	12023	61	0,29	28
					46,35	0,25	4384	24	0,00	0
158.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	94,58	289,34	2,10	27366	199	0,39	37
					65,03	0,79	6151	75	0,00	0
159.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	70,10	280,20	3,94	19642	276	0,55	39
					102,11	1,49	7158	104	0,01	1
160.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	70,10	17,44	0,12	1223	8	0,09	6
					13,73	0,05	962	4	0,00	0
161.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	326,14	267,80	4,07	87340	1326	0,74	241
					135,68	0,97	44251	316	0,05	17
162.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	326,14	17,44	0,12	5689	39	0,09	30
					13,73	0,05	4478	16	0,00	0
163.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	37,03	280,20	3,94	10376	146	0,55	20
					102,11	1,49	3781	55	0,01	0
164.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	37,03	90,61	0,35	3355	13	0,30	11
					51,98	0,14	1925	5	0,00	0
165.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	37,03	305,77	2,33	11323	86	0,49	18
					81,23	0,88	3008	33	0,00	0
166.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	111,74	267,80	4,07	29924	454	0,74	83
					135,68	0,97	15161	108	0,05	6
167.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	111,74	127,12	0,65	14204	73	0,29	33
					46,35	0,25	5179	28	0,00	0
168.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	111,74	289,34	2,10	32331	235	0,39	44
					65,03	0,79	7266	88	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	10,84	280,20	3,94	3037	43	0,55	6
					102,11	1,49	1107	16	0,01	0
170.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	10,84	90,61	0,35	982	4	0,30	3
					51,98	0,14	563	2	0,00	0
171.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	10,84	305,77	2,33	3315	25	0,49	5
					81,23	0,88	881	10	0,00	0
172.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	80,40	267,80	4,07	21531	327	0,74	59
					135,68	0,97	10909	78	0,05	4
173.	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	м2	80,40	1863,30	4,62	149809	371	1,52	122
					254,97	3,14	20500	252	0,02	1
174.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	541,90	280,20	3,94	151840	2135	0,55	300
					102,11	1,49	55333	807	0,01	4
175.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	541,90	90,61	0,35	49102	190	0,30	161
					51,98	0,14	28168	76	0,00	0
176.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	541,90	305,77	2,33	165699	1263	0,49	266
					81,23	0,88	44019	477	0,00	2
177.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	1209,84	267,80	4,07	323994	4918	0,74	895
					135,68	0,97	164151	1174	0,05	63
178.	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка стен гладких	м2	1209,84	409,39	2,65	495295	3205	1,43	1730
					258,75	0,72	313046	871	0,03	33
179.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	1209,84	289,34	2,10	350061	2541	0,39	472
					65,03	0,79	78676	956	0,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
180.	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	м2	87,71	618,85	6,33	54279	555	1,79	157
					312,75	2,39	27431	210	0,01	1
181.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей откосов	м2	87,71	127,12	0,65	11150	57	0,29	26
					46,35	0,25	4065	22	0,00	0
182.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных откосов поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	87,71	289,34	2,10	25378	184	0,39	34
					65,03	0,79	5704	69	0,00	0
183.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	32,07	280,20	3,94	8986	126	0,55	18
					102,11	1,49	3275	48	0,01	0
184.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	32,07	90,61	0,35	2906	11	0,30	10
					51,98	0,14	1667	4	0,00	0
185.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	32,07	305,77	2,33	9806	75	0,49	16
					81,23	0,88	2605	28	0,00	0
186.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	151,71	267,80	4,07	40628	617	0,74	112
					135,68	0,97	20584	147	0,05	8
187.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	151,71	127,12	0,65	19285	99	0,29	45
					46,35	0,25	7032	38	0,00	0
188.	Е0115-69-2	Левкас поверхностей из гиасокартона из сухих растворных смесей стен	м2	13,16	89,92	0,65	1183	9	0,29	4
					46,35	0,25	610	3	0,00	0
189.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	164,87	289,34	2,10	47704	346	0,39	64
					65,03	0,79	10721	130	0,00	1
190.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	29,32	280,20	3,94	8215	116	0,55	16
					102,11	1,49	2994	44	0,01	0
191.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	29,32	17,44	0,12	511	4	0,09	3
					13,73	0,05	403	1	0,00	0
192.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым	м2	141,29	267,80	4,07	37837	574	0,74	105

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		или цементным раствором по камню и бетону стен			135,68	0,97	19170	137	0,05	7
193.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	141,29	17,44	0,12	2465	17	0,09	13
					13,73	0,05	1940	7	0,00	0
194.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	4,28	280,20	3,94	1199	17	0,55	2
					102,11	1,49	437	6	0,01	0
195.	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	м2	4,28	17,44	0,12	75	1	0,09	0
					13,73	0,05	59	--	0,00	0
196.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	24,92	267,80	4,07	6674	101	0,74	18
					135,68	0,97	3381	24	0,05	1
197.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	24,92	127,12	0,65	3168	16	0,29	7
					46,35	0,25	1155	6	0,00	0
198.	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	м2	24,92	174,89	1,88	4358	47	0,47	12
					78,30	0,72	1951	18	0,00	0
199.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	20,50	280,20	3,94	5744	81	0,55	11
					102,11	1,49	2093	31	0,01	0
200.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	20,50	90,61	0,35	1858	7	0,30	6
					51,98	0,14	1066	3	0,00	0
201.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	20,50	305,77	2,33	6268	48	0,49	10
					81,23	0,88	1665	18	0,00	0
202.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	33,11	267,80	4,07	8867	135	0,74	25
					135,68	0,97	4492	32	0,05	2
203.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	33,11	127,12	0,65	4209	22	0,29	10
					46,35	0,25	1535	8	0,00	0
204.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными	м2	33,11	289,34	2,10	9580	70	0,39	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		водоэмульсионными составами			65,03	0,79	2153	26	0,00	0
205.	Е0115-68-2	Оштукатуривание косоуров и балок по сетке	м2	181,00	1017,31	6,14	184134	1112	1,17	212
					205,20	1,94	37141	351	0,04	7
206.	Е0115-71-2	Устройство каркаса при оштукатуривании косоуров и балок	м2	181,00	223,16	1,88	40392	340	0,41	75
					69,53	0,72	12585	130	0,00	1
207.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей косоуров и балок	м2	181,00	90,61	0,35	16400	63	0,30	54
					51,98	0,14	9408	25	0,00	0
208.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных косоуров и балок поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	181,00	305,77	2,33	55345	422	0,49	89
					81,23	0,88	14703	159	0,00	1
209.	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 5мм потолков	м2	413,51	280,20	3,94	115866	1629	0,55	229
					102,11	1,49	42224	616	0,01	3
210.	Е0115-69-4	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей потолков	м2	413,51	90,61	0,35	37468	145	0,30	123
					51,98	0,14	21494	58	0,00	0
211.	Е0115-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	413,51	305,77	2,33	126441	963	0,49	203
					81,23	0,88	33589	364	0,00	2
212.	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	м2	918,13	267,80	4,07	245875	3733	0,74	679
					135,68	0,97	124572	891	0,05	47
213.	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /затирка/ из сухих растворных смесей толщиной до 3мм стен	м2	918,13	181,68	3,43	166806	3149	0,46	418
					73,73	1,31	67694	1203	0,01	6
214.	Е0115-69-2	Левкас бетонных поверхностей из сухих растворных смесей стен	м2	918,13	127,12	0,65	116713	597	0,29	270
					46,35	0,25	42555	230	0,00	1
215.	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	м2	918,13	289,34	2,10	265656	1928	0,39	358
					65,03	0,79	59706	725	0,00	4
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								4977343

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					39192590	667428		27696
							4671319	238504		1370

Накладные расходы :

На общестроительные работы	5221242
На металломонтажные работы	139759
На сантехнические работы	3312
Всего накладных расходов:	5364313
Итого с накладными	44556903

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	2673411
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	47230314
Итого с временными, 1,2 %	47797078
Итого с зимними удорожаниями, 1,53 %	48528373
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	48719561
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	49197532
Пересчет в текущих ценах, К-1,95097	95982798
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1919656
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	97902454
Налог на добавленную стоимость, 12 %	11748294
Итого с НДС	109650748

Принял: Сдал: