Счет-фактура № 00000000010 от 06.11.2013 (1)

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Оркен-1" (2)

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 060340004737, 130200 г.Жанаозен, Промзона, свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС: Серия 43001 № 0003513 от 12.02.13 (2а)

ИИК поставщика: KZ548560000000204273 в АО "Банк ЦентрКредит", БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №73 от 26.09.2013г. (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1
государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: (8)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Грузополучатель: (9)
(БИН, наименование и адрес места нахождения)

Получатель: Государственное учреждение "Жанаозенский городской отдел строительства" (10)

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 021040003288, г.Жанаозен, ул.Сатпаева 1 (10а)

ИИК получателя: KZ90070103KSN4307000 в ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов РК", БИК KKMFKZ2A (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена тенге	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Телефонизация строительства внешних инженерных сетей производственной площадки города Жанаозен	тенге	1	12 242 010,00	12 242 010,00	12%	1 469 041,20	13 711 051,20		
Всего по счету:					**12 242 010,00**		**1 469 041,20**	**13 711 051,20**		

Руководитель организации Сактаганов И. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации Таргынова Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

ГлавБух

(Ф.И.О., подпись)

ЖШС МП «Өркен-1» ТОО

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Типовая форма №КС -3
Утверждена постановлениям
Госкомстата РК от 16.11.94 г.№73

Заказчик: ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства "
Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Наименование строительства и его адрес: "Телефонизация строительств внешных инженерных сетей производственной площадки города Жанаозен"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь-месяц 2013 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 73	26.09.2013 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	**13 711 051**	**12 242 010,00**	**12 242 010,00**						**1 469 041,20**	**13 711 051,20**
за ноябрь 2013 г.	**13 711 051**	**12 242 010,00**	**12 242 010,00**						**1 469 041,20**	**13 711 051,20**
5% после завершения работ		**612 100,50**							**73 452,06**	**685 552,56**
К оплате :		**11 629 909,50**							**1 395 589,14**	**13 025 498,64**

(Тринадцать миллионов двадцать пять тысяч четыреста девяносто восемь) тенге 64 тиын

ЗАКАЗЧИК: Рамбаев

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ "Жанаозенский городской отдел строительства" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"
Субподрядчик
Договор № 73 от 26.09.2013 г.

Наименование строительства и его адрес: Телефонизация-строительств внешних инженерных сетей производственной площадки города Жанаозен

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ноябрь

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	м2	72,00	687,86	24,55	49526	1768	0,26	19
					39,83	9,20	2868	662	0,04	3
2.	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, собранных на трассе устанавливаемых на пешеходной части ККС-2	колодец	50,00	10938,50	575,55	546925	28777	6,91	346
					1194,75	146,03	59738	7301	0,59	30
3.	С143018-28	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	м3	22,00	28200,00	--	620400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	465,00	245,44	3,82	114130	1776	0,21	99
					37,35	1,44	17368	670	0,01	3
5.	Ц0110-890-1	Прокладка кабеля в подземной канализации: кабель, масса 1 м до 1 кг	км	3,00	38387,00	11520,00	115161	34560	114,00	342
					18090,00	2362,98	54270	7089	13,71	41
6.	Ц0110-867-1	Кабели и провода, прокладываемые в траншее: кабель массой 1 м до 0,6 кг	км	2,00	14832,30	10420,00	29665	20840	26,00	52
					4365,00	2474,96	8730	4950	14,35	29
7.	С151604-1	Кабели связи низкочастотные, марка	1000м	5,00	203600,00	--	1018000	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	03	ТППЭП, диаметр жилы 0,5 мм, число пар 50			---	---	---	---	---	---
8.	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением манжетами стальными до 2-х отверстий	кан.-км	2,80	230925,38	--	646591	--	175,00	490
					27450,00	--	76860	--	--	--
9.	Е0134-113-1	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	2,00	16144,39	11580,66	32289	23161	10,50	21
					2184,75	1572,48	4370	3145	5,46	11
10.	Е0134-113-2	Устройство переходов методом горизонтального бурения первой трубой, на каждые последующие 5 м добавлять	переход	2,00	6598,84	4538,94	13198	9078	3,83	8
					796,50	616,32	1593	1233	2,14	4
11.	Е0134-114-1	Укладка асбестоцементных труб в металлический футляр диаметром футляра 820-920 мм	м	168,00	335,62	--	56384	--	0,34	57
					56,93	--	9564	--	--	--
12.	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	канал	100,00	177,68	--	17768	--	0,78	78
					131,18	--	13118	--	--	--
13.	Е0122-8-8	Укладка футляра из стальных труб диам. 300 мм	км	0,20	203956,79	85907,16	40791	17181	504,00	101
					95850,00	32451,75	19170	6490	158,50	32
14.	С130806-114	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х8 мм	м	200,80	4460,00	--	895568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	Е0122-26-8	Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,20	771380,56	104398,81	154276	20880	68,30	14
					12262,50	39438,00	2452	7888	192,61	39
16.	Е0101-13-5	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	2500,00	33,67	32,10	84178	80253	0,01	27
					1,57	12,33	3925	30814	0,05	125
17.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	2500,00	6,48	6,48	16199	16199	--	--
					--	2,10	--	5259	0,01	20
	ИТОГО:						4451049	254472		1653
							274026	75501		336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На монтажные работы	85689
На общестроительные работы	305838
Всего накладных расходов:	391527
Итого с накладными	4842576

Показатели трудозатрат :

- основных рабочих, чел-ч.	1653
- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.	336
- в накладных расходах, чел-ч.	196
Всего трудозатрат, чел-ч.:	2185

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	290554
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5133130
Итого с временными, 2,6 %	5266591
Итого с зимними удорожаниями, 0,63 %	5299771
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5320837
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5373503
Пересчет в текущих ценах, К-2,23355	12001988
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	240040
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	12242010
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1469041
Итого с НДС	13711051,20
5% после завершения работ	685552,56
К оплате:	13025498,64
Итого к оплате без НДС	11629909,50
НДС 12 %	1395589,14

Принял ГУ «Жанаозенский городской отдел строительства»: _____

Сдал ТОО «Өркен-1»: _____

Технадзор: _____

ТОО "CASPIAN EXPERT COMPANY" ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ЖШС «Өркен-1» ТОО

«ЖАНАӨЗЕН ҚАЛАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ» МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ