Заказчик: **ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "**

Подрядчик: **ТОО "Өркен-1"**

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажных работ на Водоснабжение жилого массива "Болашак" в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за июль-месяц 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком – генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор № 48	28.05.2018 г.				

Наименование пусковых объектов , комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего с НДС
	С начало строительства и по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы № 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в смет. базовых	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
Всего по стройке	36 288 000		32 400 000						3 888 000	36 288 000
В том числе за отчетный месяц		16 363 763	14 610 503						1 753 260	16 363 763

(Шестьнадцать миллионов тристо шестьдесят три тысячи семьсот шестьдесят три) тенге 00 тиын

Заказчик: ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства "

Руководитель _____ **Жубанышев Н.К.**

Подрядчик: ТОО "Өркен-1"

Директор _____ **Сактаганов И.С.**

Заказчик ГУ "Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства " Форма N 2в

Подрядчик ТОО "Өркен-1"

Договор № 48 от 28.05.2018г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительно-монтажных работ на Водоснабжение жилого массива "Болашак" в селе Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области"

А К Т № 1

выполненных работ за июль 2018 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего / осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего / осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. / в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. / осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего / осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы для трубопровода								
1.	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65	м3 грунта	4280,00	87,58 / 5,99	80,27 / 21,56	374846 / 25645	343552 / 92263	0,01 / 0,02	38 / 83
2.	11-010205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2160,00	1685,94 / 1644,62	-- / --	3135844 / 3058989	-- / --	2,27 / --	6033 / --
3.	23-010501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4000,00	1181,72 / --	-- / --	4726880 / --	-- / --	-- / --	-- / --
4.	21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	18,00	20467,47 / --	-- / --	368414 / --	-- / --	-- / --	-- / --
5.	21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	36,00	18047,72 / --	-- / --	649718 / --	-- / --	-- / --	-- / --
6.	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010	шт.	18,00	12738,73	--	229297	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РСНБ РК 2015	1ПП15-1, 2ПП15-1			--	--	--	--	--	--
7.	21-040301 -0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	18,00	2127,30 / --	-- / --	38291 / --	-- / --	-- / --	-- / --
8.	21-040301 -0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	18,00	2702,22 / --	-- / --	48640 / --	-- / --	-- / --	-- / --
9.	11-221001 -0103 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные	шт.	4,00	46775,62 / 1342,38	114,97 / 47,32	187102 / 5370	460 / 189	1,82 / 0,05	7 / 0
10.	23-040101 -0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	10,00	15063,72 / --	-- / --	150637 / --	-- / --	-- / --	-- / --
11.	23-020103 -0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	47,00	1493,17 / --	-- / --	70179 / --	-- / --	-- / --	-- / --
12.	23-020101 -0205 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	5,00	1466,80 / --	-- / --	7334 / --	-- / --	-- / --	-- / --
13.	23-020101 -0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001	шт.	20,00	2570,70 / --	-- / --	51414 / --	-- / --	-- / --	-- / --
14.	23-020302 -3110 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	2642,45 / --	-- / --	2642 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Земляные работы для трубопровода								11389990
	ИТОГО:						11389988	344012		6078

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							4405698	92452		83
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						3020152		
		На сантехнические работы						200363		
		Всего накладных расходов:						3220516		
		Итого с накладными						14610503		
		Показатели трудозатрат :								
		- основных рабочих, чел-ч.							6078	
		- рабочих, обслуживающих машины, чел-ч.							83	
		- в накладных расходах, чел-ч.							-	
		Всего трудозатрат, чел-ч.:							6161	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты						0		
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами						14610503		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1753260		
		Итого с НДС						16363763		

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: