Типовая межведомственная форма №КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Петропавловска"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс".
Наименование строительства: Строительство инженерно-коммуникационных сетей к 126-ти квартирному жилому дому по ул. Юбилейная-Семашко в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных работ и затрат за
ОКТЯБРЬ 2012 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 115	17.10.2011				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	74 390 666	17 153 490	34 342 692	7 657 954					2 058 419
НДС 12%	8 926 880	2 058 419							
Итого	83 317 546	19 211 909							

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ К 126 КВАРТИРНОМУ ЖИЛОМУ ДОМУ ПО АДРЕСУ УЛ.ЮБИЛЕЙНАЯ-СЕМАШКО Г.ПЕТРОПАВЛОВСКА СКО

ФОРМА 2В

АКТ № 7 ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2012 ГОДА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

Сметная стоимость 7657,954 тыс.тенге
Нормативная трудоемкость 3269 чел.-ч
Сметная заработная плата 679,366 тыс.тенге

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-3-3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК								
1	Е0116-14-9	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм (ввод в насосную станцию,подача в жилой дом) м	7	903,94	14,83	6328	104	1808	1,11	8
				196,2	5,56	1373	39	128	0,03	-
2	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм м	1	965,42	12,21	965	12	125	0,56	1
				92,93	4,57	93	5	128	0,02	-
3	Е0116-7-11 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм д 114х4,5мм м	8	1954,17	27,39	15633	219	1888	1,03	8
				174,15	10,26	1393	82	128	0,05	-
4	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм 1шт	4	891,93	90,13	3568	361	2465	2,6	10
				447,75	33,75	1791	135	128	0,16	1
5	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	4	6480	-	25920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130809-12	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	6	492	-	2952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на	1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-

		трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	1шт						
8	С130903-23	-Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч6р для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	шт	1	4860	-	4860	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Е0116-26-3	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 80 мм	1счетчик	1	1279,83	60,08	1280	60	403	1,68	2
					292,5	22,5	293	23	128	0,11	-
10	С131102-11	-Счетчики /водомеры/ холодной воды турбинные СТВ-65	шт	1	15600	-	15600	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
11	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном	комплект	1	858,7	1,57	859	2	52	0,22	-
					40,5	-	41	-	128	-	-
12	Е0118-21-7	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 100 мм (ФОС "Аквалит")	1фильтр	1	10747,46	144,83	10747	145	429	1,63	2
					281,25	54	281	54	128	0,26	-
13	С130809-10	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	2	342	-	684	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-14-9 прим.	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 110 мм (полипропиленовые)	м	3	903,94	14,83	2712	44	775	1,11	3
					196,2	5,56	589	17	128	0,03	-
15	Е0122-34-1	-Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	шт	2	300,57	225,64	601	451	334	0,41	1
					69,53	58,98	139	118	130	0,23	-
16	СПрайс-лист	-Втулка под фланец д 110мм	шт	2	777,24	-	1554	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	С130901-117	-Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм (15ч8р)	шт	1	1260	-	1260	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		СТРОЙРАБОТЫ									
20	Е0101-12-14 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	м3	64	30,62	28,79	1960	1843	605	0,01	1
					1,83	7,92	117	507	97	0,03	2
21	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	28	27,84	26,18	779	733	241	0,01	-
					1,66	7,2	46	202	97	0,03	1
22	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка		2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
					302,12	-	604	-	113	-	-

	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	грунта вручную после разработки их механизированным способом/ м3							
23	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	88	6,48	6,48	570	570	180	-	-
				-	2,1	-	185	97	0,01	1
24	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	88	21,55	4,52	1896	397	1454	0,11	10
				17,03	-	1499	-	97	-	-
25	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	5	134,1	-	671	-	758	0,97	5
				134,1	-	671	-	113	-	-
26	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей м3	29	289,15	289,15	8385	8385	5249	-	-
				-	186,62	-	5412	97	0,86	25
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ			Тенге		111281	13416			57
				Тенге		9377	6811			30
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		15466	-	-		-
	Материалы -			Тенге		11	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	9499	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		9503	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		5
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1425	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		1498	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -			Тенге		26467	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		54
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	10925	-		-
	Стоимость сантехнических работ -			Тенге		95814	-	-		-
	Материалы -			Тенге		35646	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	6689	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		52830	-	-		-
	Накладные расходы -			Тенге		8561	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-		4
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	1284	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		6263	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -			Тенге		110638	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		43
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	7973	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		137106	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -			чел.-ч		-	-	-		96
	Сметная заработная плата -			Тенге		-	18897	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-1 ДВОРОВЫЕ СЕТИ ГАЗОПРОВОДА

10	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	344	6,48	6,48	2229	2229	702	-	-
				-	2,1	-	724	97	0,01	3
11	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы м3	18	134,1	-	2414	-	2728	0,97	17
				134,1	-	2414	-	113	-	-
12	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками м3	344	21,55	4,52	7412	1554	5683	0,11	37
				17,03	-	5858	-	97	-	-

13	Е0122-9-2	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,069	123549,87	51496,99	8525	3553	7295	337	23
				61875	19453,5	4269	1342	130	95,01	7
		км								
14	С130806-198	-Труба стальная бесшовная гр."В" д 76х3,5мм	69,28	454,92	-	31515	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02	м		-	-	-	-	-	-	-
15	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,027	121367,16	49858,78	3277	1346	2817	336	9
				61425	18834,75	1658	509	130	91,99	2
		км								
16	С130806-182	-Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3,5мм	27,11	335,58	-	9097	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02	м		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-9-1	-Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диам. 50 мм	7	120,7	14,12	845	99	961	0,55	4
				100,35	5,29	702	37	130	0,03	-
		м								
18	С130806-182	-Труба стальная бесшовная гр."В" д 57х3,5мм	7	335,58	-	2349	-	-	-	-
	т.ч.п.5кс= 1,02	м		-	-	-	-	-	-	-
19	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,027	217441,03	28558,15	5871	771	1453	173	5
				30600	10788,75	826	291	130	52,69	1
		км								
20	Е0122-27-2	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 75 мм	0,069	279169,46	31834,58	19263	2197	4086	191	13
				33525	12026,25	2313	830	130	58,73	4
		км								
21	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	2,52	148,4	0,07	374	-	286	0,65	2
				108	0,02	272	-	105	-	-
		м2								
22	Е0125-122-1	-Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	17	1313,35	875,72	22327	14887	10924	0,96	16
				204,75	330,75	3481	5623	120	2,12	36
		шт								
23	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	104	78,92	-	8208	-	9430	0,33	35
				69,75	-	7254	-	130	-	-
		м								
		ЦОКОЛЬНЫЙ ВВОД (3ШТ)								
24	Е0124-101-1	-Устройство цокольного ввода газопровода в здание	3	11623,82	891,86	34871	2676	6897	8,09	24
				1431	337,5	4293	1013	130	1,65	5
		ввод								
25	Е0116-12-1	-Электроизолирующее фланцевое соединение	3	893,06	36,99	2679	111	746	0,96	3
				177,75	13,5	533	41	130	0,07	-
		1соедин.								
26	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб,	2,73	148,4	0,07	405	-	310	0,65	2

	диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 м2		108	0,02	295	-	105	-	-
27 С130806-181 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы стальные бесшовные горячедеформированные со снятой фаской из стали марки 15, 20 /ГОСТ 8732-78/, 57х3 мм м	10,54	284	-	2994	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
28 С130806-18	-Продувочный штуцер м	2,4	66	-	158	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
29 Е0123-1-1	-Устройство песчаного основания под трубопроводы ,(засыпка газопровода) м3	35	1268,7	152,52	44405	5338	9593	1,02	36
			153,68	57,15	5379	2000	130	0,28	10

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	209217	34761		226
	Тенге	39549	12409		68
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	209217	-	-	-
Материалы -	Тенге	54871	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	51957	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	46113	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	33923	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	63910	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	32
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	9587	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16388	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	289515	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61544	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	289515	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	326
Сметная заработная плата -	Тенге	-	61544	-	-

РАЗДЕЛ 3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-2 ГРУППОВАЯ УСТАНОВКА 2-Х ПОДЗЕМНЫХ РЕЗЕРВУАРОВ ЕМКОСТЬЮ 5М3 С ГОЛОВКОЙ УПРАВЛЕНИЯ

1 Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 мокрого м3	80	30,62	28,79	2449	2303	756	0,01	1
т.ч. п-3.46 к=1,1			1,83	7,92	146	634	97	0,03	2
2 Е0101-164-2	-Зачистка мокрого грунта дна котлована вручную м3	2	302,12	-	604	-	683	2,13	4
т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			302,12	-	604	-	113	-	-
т.ч. п-3.177 к=1,15									
3 Е0101-173-2	-Водоотлив из котлованов м3	61	343,74	343,74	20968	20968	13127	-	-
			-	221,85	-	13533	97	1,02	62
4 Е0108-3-1	-Устройство песчаного основания под фундаменты (для засыпки емкостей) м3	97	1177,7	97,07	114237	9416	16997	0,78	76
			112,5	36	10913	3492	118	0,18	17
5 Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	21	98,87	2,62	2076	55	297	0,07	1

		м2							
				10,51	0,99	221	21	123	-
6	Е0101-166-2	-Устройство и планировка насыпи вручную	27	134,1	-	3621	-	4091	0,97	-
										26
		м3		134,1	-	3621	-	113	-	-
7	Е0108-3-3	-Гравийное покрытие	4,2	1307,82	100,89	5493	424	803	0,85	4
		м3		123,75	38,25	520	161	118	0,18	1
8	Е0106-3-1	-Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование	1,52	11792,11	260,48	17924	396	1123	3,94	6
				614,25	89,46	934	136	105	0,35	1
		м3								
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,52	105	-	160	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0106-11-4	-Установка анкеров	0,0144	126994,77	680,89	1829	10	88	33,1	-
		1т								
				5535	256,5	80	4	105	1,26	-
11	Е0109-10-2	-Установка подземного газового резервуара емк.5м3	3,22	16704,47	8253,84	53788	26577	26086	23,5	76
		т								
				4815	1416,75	15504	4562	130	4,8	15
12	СПисьмо ТОО "Алаугаз СК" от 26.04.2011 г.	-Стоимость подземных резервуаров емк.5м3	2	600214	-	1200428	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
13	Ц0111-138-5 прим.	-Установка головки управления с кожухом	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
		компл								
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
14	СПисьмо ТОО "Алаугаз СК" от 26.04.2011 г.	-Стоимость головки управления	2	245497	-	490994	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
15	Ц0111-138-5 прим.	-Установка манометра	2	1854,14	1331,46	3708	2663	1995	3	6
		компл								
				461,25	306	923	612	130	1,77	4
16	Цена завода	-Стоимость манометра	2	692	-	1384	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
17	Е0116-12-1 прим.	-Электроизолирующее фланцевое соединение	2	893,06	36,99	1786	74	497	0,96	2
		1соедин.								
				177,75	13,5	356	27	130	0,07	-
18	Е0122-9-1	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с пневматическим испытанием	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
		км		61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
19	С130806-187 т.ч.п.5кс= 1,02	-Трубы стальные бесшовные гр."В" д 57х6мм	14,06	548,76	-	7713	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
20	Е0122-27-1	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,014	217441,03	28558,15	3044	400	753	173	2
		км		30600	10788,75	428	151	130	52,69	1
21	Е0122-36-1	-Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	-
22	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с	1	6880	-	6880	-	-	-	-

	выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм								
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
23 С130809-9	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	285	-	570	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
24 Прайс-лист	-Кран пробковый проходной 11Б6бк д.50мм	2	2018	-	4036	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		шт							
25 Е0165-26-6	-Притирка задвижки д 50мм	1	56,03	-	56	-	73	0,32	-
			56,03	-	56	-	130	-	-
		шт							
26 Е0122-23-18 прим.	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 1200 мм ,газгольдеров	0,007	267128,41	47471,96	1870	332	705	327,6	2
			59490	17932,5	416	126	130	87,58	1
		км							
27 Е0125-46-9 прим	-Пневматическое испытание резервуаров	0,007	1558804,88	1409092,13	10912	9864	2505	754	5
			141300	156903,09	989	1098	120	576	4
		км							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	1962215	76860			224
	Тенге	37679	25438			113
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1962215	-	-		-
Материалы -	Тенге	20002	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	63117	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	1712005	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	115668	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	74286	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		37
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	11143	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	122190	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2158691	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	74260	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	2158691	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		374
Сметная заработная плата -	Тенге	-	74260	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-3 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ЕМКОСТЕЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1 Е0101-164-2	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	10,85	251,77	-	2732	-	3087	1,77	19
т.ч. п-3.177 к=1,15			251,77	-	2732	-	113	-	-
		м3							
2 Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10,85	134,1	-	1455	-	1644	0,97	11
			134,1	-	1455	-	113	-	-
		м3							
3 Е0169-1-4	-Пробивка отверстий для водогазопродных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	1	1553,21	1088,65	1553	1089	882	3,07	3
			464,56	417,36	465	417	100	2,29	2
		отверст							

МОНТАЖНЫЕ РАБ

4 Ц0108-472-2-Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	35	61,9	3,3	2167	116	778	0,14	5
		23	0,4	805	14	95	-	-
5 Ц0108-471-3-Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 12 мм	4	247,7	20,7	991	83	428	0,7	3
		111	1,6	444	6	95	0,01	-
6 Ц0110-901-9-Ящик протяжной или коробка, размером до 500х500 мм	1	295,8	30,4	296	30	278	2	2
		250	2,3	250	2	110	0,01	-
7 Ц0108-472-1-Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	5	78,3	2,1	392	11	308	0,39	2
		64,6	0,3	323	2	95	-	-
8 С151803-193-Ящик стальной протяжной и ответвительный для протяжки и соединения проводов и кабелей при выполнении открытых электропроводок и открытой прокладке кабельных линий, степень защиты 1Р54, габаритные размеры 400х400х200 мм, тип К654-У2	1	3100	-	3100	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
80 С151607-46 -Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 6 мм2	0,001	569100	-	569	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		13254	1328		44
	Тенге		6473	442		2
Стоимость монтажных работ -	Тенге		7514	-	-	-
Материалы -	Тенге		1783	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	1846	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3669	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		1792	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	269	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		558	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге		9864	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	13
Сметная заработная плата -	Тенге		-	2115	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5740	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	5069	-	-
Накладные расходы -	Тенге		5613	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	3
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	842	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		681	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		12034	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	38
Сметная заработная плата -	Тенге		-	5911	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		21898	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	51
Сметная заработная плата -	Тенге		-	8025	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-4-4 ЭЛЕКТРОХИМЗАЩИТА

1 УЗ-3-4	-Преобразователь сетевой катодный ОПС25-24	1	14330,66	412,51	14331	413	6152	29,3	29
	преобраз		5032,95	93,69	5033	94	120	0,5	1
2 УЗ-25-1	-Анодное горизонтальное заземление из железокремнистых электродов	12	7503,29	271,09	90039	3253	29830	11,5	138
	электрод		1979,65	91,86	23756	1102	120	0,5	6
3 УЗ-15-1	-Защитное заземление из круглой стали диаметром 20 мм, вертикальное, длина 5 м, группа грунтов 1-2	1	1619,42	39,83	1619	40	920	4,4	4
	электрод		761,34	5,06	761	5	120	0,03	-
4 УЗ-34-1	-Контактное устройство на трубопроводах в кирпичном колодце	1	17150,72	270,04	17151	270	4789	22,8	23
	устройст		3924,78	66,42	3925	66	120	0,3	-
5 УЗ-40-1	-Контрольно-измерительные пункты на трубопроводах в ковере	1	12860,95	213,61	12861	214	6418	30,8	31
	пункт		5297,64	51,08	5298	51	120	0,3	-
6 УЗ-38-1	-Добавлять при дополнительной установке медносульфатного электрода	1	3445,24	32,34	3445	32	138	0,7	1
	электрод		112,6	2,53	113	3	120	0,01	-
7 1503-8010	-Стоимость преобразователя ОПС25-24	1	102933	-	102933	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
8 1504-1230	-Контактное устройство (СЗК-23)	1	4895	-	4895	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
9 Прайс-лист	-Контрольно-измерительный пункт СЗК-20	1	11639,01	-	11639	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
10 УЗ-57-1	-Шкаф питания	1	1940,06	59,8	1940	60	864	4,1	4
	установк		709,86	10,12	710	10	120	0,1	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			260854	4281			230
		Тенге			39595	1331			7
Стоимость оборудования -		Тенге			119467	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			119467	-	-		-
Стоимость монтажных работ -		Тенге			141387	-	-		-
Материалы -		Тенге			97510	-	-		-
Всего заработная плата -		Тенге			-	40926	-		-
Накладные расходы -		Тенге			49111	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		25
Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	7367	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11430	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			201928	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		262
Сметная заработная плата -		Тенге			-	48293	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ		Тенге			321395	-	-		-
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		262
Сметная заработная плата -		Тенге			-	48293	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-1 ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА

НА УЧАСТКЕ

1 Е0101-145-2-Планировка площадей из	5000	1,41	1,41	7054	7054	1457	-	-

	грунтов 2 группы механизированным способом							
	м2		-	0,3	-	1502	97	-	5
2 Е0101-24-2	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м (в насыпи)	3254	9,24	9,24	30083	30083	9474	-	-
	м3		-	3	-	9767	97	0,01	37
3 Е0101-24-10 Ко=4	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	13016	7,91	7,91	102961	102961	32425	-	-
	м3		-	2,57	-	33428	97	0,01	128
4 Е0101-131-3	-Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см	3254	18,22	18,22	59288	59288	19983	-	-
	м3		-	6,33	-	20602	97	0,02	67
5 Е0101-131-6 Ко=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 20 см	16270	0,53	0,53	8666	8666	2946	-	-
	м3		-	0,19	-	3037	97	-	10
6 Е0101-17-14	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	111	39,75	37,82	4413	4198	1385	0,01	1
	м3		1,87	11	208	1221	97	0,04	4
7 Е010333-А15 -1	-Привезти пригодного грунта с расстояния 15км	194,25	119,02	119,02	23120	23120	4624	-	-
	т		-	23,8	-	4624	100	0,5	97

Подвозка грунта для обратной засыпки учтена в сметах(V=2164м3)

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		235584	235369		1
	Тенге		208	74180		349
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		235584	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	74388	-	-
Местные материалы -	Тенге		7	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		72295	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	36
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	10844	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		18473	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		326352	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	387
Сметная заработная плата -	Тенге		-	85232	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ	Тенге		326352	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	387
Сметная заработная плата -	Тенге		-	85232	-	-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 7-2 ДОРОЖНЫЕ ПОКРЫТИЯ

РАЗДЕЛ 1. НА УЧАСТКЕ

ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=1239

1	E0101-24-2 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	421,26	9,24	9,24	3894	3894	1226	-	-
	м3		-	3	-	1264	97	0,01	5
2	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	123,9	1052,26	68,13	130375	8442	5626	0,14	18
	м3		21,38	12,76	2649	1581	133	0,04	5
3	E0127-22-1 -Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	1239	395,82	33,28	490423	41236	27168	0,03	41
	м2		5	11,49	6195	14232	133	0,04	50

БОРДЮРЫ

8	E0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150x300 мм при других видах покрытий	229	740,52	6,63	169579	1518	33636	0,7	160
	м		108,68	1,76	24888	402	133	0,01	1
9	C143019-81 -БР300.30.15(V 0,129м3)	72	3560	-	256320	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
10	C143003-10 -БР100.30.15,мрз200	0,8542	31600	-	26993	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1077585	55090		219
	Тенге		33732	17480		62
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1077585	-	-	-
Материалы -	Тенге		4282	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	51212	-	-
Местные материалы -	Тенге		984481	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		67656	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	34
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	10148	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		68714	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1213956	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	314
Сметная заработная плата -	Тенге		-	61360	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		1213956	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	314
Сметная заработная плата -	Тенге		-	61360	-	-

РАЗДЕЛ 2. ВНЕ УЧАСТКА

ПРОЕЗДЫ,ТИП I,S=2365м2

23	E0127-14-1 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	93,01	1052,26	68,13	97871	6337	4223	0,14	13
			21,38	12,76	1989	1187	133	0,04	4

		м3							
24	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	930,1	395,82	33,28	368154	30955	20395	0,03	31
				5	11,49	4651	10684	133	0,04	38
		м2								
		БОРДЮРЫ								
29	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	210	740,52	6,63	155509	1392	30845	0,7	147
				108,68	1,76	22823	369	133	0,01	1
		м								
30	С143019-81	-БР300.30.15(V 0,129м3)	69	3560	-	245640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			867174	38685			191
			Тенге			29462	12240			43
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			867174	-	-		-
	Материалы -		Тенге			3927	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	41701	-		-
	Местные материалы -		Тенге			795100	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			55463	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	8319	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			55358	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			977995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		261
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50021	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			977995	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		261
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	50021	-		-

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 6-5 СЕТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

СМОТРОВОЙ КОЛОДЕЦ НАД ЗАДВИЖКАМИ 1 ШТ

1	Е0107-31-1	-Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,14	3261,6	2134,53	457	299	318	5,67	1
		м3		934,87	687,67	131	96	140	2,73	-
2	С143018-33	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦ7-3)	0,29	4737,5	-	1374	-	-	-	-
прим.8 Кст=1,25				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	С143018-32	-Кольца для смотровых колодцев сборных железобетонных (КЦО-1)	0,14	4250	-	595	-	-	-	-
прим.8 Кст=1,25				-	-	-	-	-	-	-
		м								
4	Е0123-24-1	-Установка люков	1	8404,17	40,73	8404	41	333	1,51	2
		шт		240,64	15,53	241	16	130	0,08	-
5	Е0111-1-2	-Уплотнение грунта щебнем	5,34	100,84	3,01	538	16	87	0,08	-

	м2								
			12,09	1,14	65	6	123	0,01	-
6	Е0111-2-9	-Устройство отмостки из бетона кл.В15, т.100мм	0,534	11792,68	-	6297	-	428	4,21	2
	м3			652,05	-	348	-	123	-	-
		ДРЕНАЖНЫЕ КОЛОДЦЫ								
7	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (ДК1)	0,96	38117,22	2420,47	36593	2324	4285	15,99	15
	м3			2716,88	717	2608	688	130	2,85	3
8	С12021-267	-Металлическая стремянка	0,024	133700	-	3209	-	-	-	-
	т			-	-	-	-	-	-	-
9	С11011-774	-Скобы ходовые	4,08	129	-	526	-	-	-	-
	кг			-	-	-	-	-	-	-
10	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	1	8060	-	8060	-	-	-	-
	комплект			-	-	-	-	-	-	-
11	С130806-107 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х7 мм гильзы (2 шт)	0,4	3280	-	1312	-	-	-	-
	м			-	-	-	-	-	-	-
12	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	1,82	415,03	14,4	755	26	118	0,28	1
	м2			43,73	5,05	80	9	133	0,02	-
13	Е0127-55-1	-Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	1,82	432,28	-	787	-	69	0,17	-
	м2			28,46	-	52	-	133	-	-
		АСТ-3								
21	Е0107-61-1	-Укладка разгрузочных плит	3,52	1357,29	649,1	4778	2285	4321	3,83	13
	м3			652,05	224,81	2295	791	140	0,87	3
22	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные (П11-8)	3,52	23800	-	83776	-	-	-	-
	м3			-	-	-	-	-	-	-
23	Е0106-11-9	-Установка закладных деталей весом более 20 кг (гильзы-4 шт)	0,087	64638,01	349,88	5624	30	362	23	2
	1т			3829,5	131,96	333	11	105	0,64	-

СКОЛЬЗЯЩАЯ ОПОРА СО-1 (1ШТ)

24	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,9	2494,97	116,02	9730	452	857	0,98	4
		м3		142,31	43,99	555	172	118	0,21	1
25	Е0107-42-4	-Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	1	1313,5	688,16	1313	688	660	1,36	1
		шт		224,86	246,28	225	246	140	1,05	1
26	С143003-21 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные стен подвалов /ГОСТ 13579-78/ объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/ (ФБС24.6.6т.)	0,815	11700	-	9536	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
27	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,815	300	-	245	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
28	С143001-63	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,815	349	-	284	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	Е0106-11-7	-Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,004	99004,51	349,88	396	1	160	227,7	1
		1т		38036,25	131,96	152	1	105	0,64	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	184589	6163		43
	Тенге	7084	2037		8
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	184589	-	-	-
Материалы -	Тенге	30987	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	9121	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	15076	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	125278	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	11999	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	6
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1800	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	11795	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	208383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10921	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	208383	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	57
Сметная заработная плата -	Тенге	-	10921	-	-

РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСЕТЬ БЕСКАНАЛЬНАЯ

36	Е0101-27-2	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	733	7,45	7,45	5462	5462	1720	-	-
		м3		-	2,42	-	1773	97	0,01	7
37	Е0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	733	24,78	5,19	18162	3807	13925	0,12	91
		м3		19,58	-	14355	-	97	-	-
38	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	14,52	154,22	-	2238	-	2529	1,12	16
		м3		154,22	-	2238	-	113	-	-
40	Е0123-1-1	-Засыпка труб бесканальной прокладки песком	144,1	1314,63	175,4	189438	25275	45419	1,17	169
		м3		176,73	65,72	25467	9471	130	0,32	46
3	Е0124-8-6	-Бесканальная прокладка труб	0,05	329768,98	143636,48	16488	7182	13983	971,75	49

		диам.159х4мм в ППУ изоляции							
		км		180090	35033,02	9005	1752	130	160,68	8
3	С130806-363	-Труба теплоизолированная диам.159х4-2-ППУ-ПЭ	50	5270	-	263500	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
43	СПрайс-лист	-Шаровый кран с металлической заглушкой изоляции ст38х3-2-ППУ-ПЭ, А 1407мм	2	34036,82	-	68074	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
44	Е0122-33-5	-Монтаж тройниковых ответвлений,металлических заглушек изоляции	0,078	138118,84	56798,21	10773	4430	9496	359,61	28
		т		72191,25	21455,55	5631	1674	130	104,79	8
45	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление стандартное Ст133х4-38х3-2-ППУ-ПЭ	1	21470,69	-	21471	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
46	СПрайс-лист	-Тройниковое ответвление удлиненное l 1250мм Ст133х4-38х3-2-ППУ-ПЭ	1	26838,47	-	26838	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
47	СПрайс-лист	-Металлическая заглушка изоляции с кабелем вывода 133-2-ППУ-ПЭ-200	4	3296,74	-	13187	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
48	СПрайс-лист	-Отвод стандартный Ст133х4-90°-2-ППУ-ПЭ	4	21483,21	-	85933	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	Е0122-33-5	-Монтаж тройных ответвлений,металлических заглушек изоляции	0,0055	138118,84	56798,21	760	312	670	359,61	2
		т		72191,25	21455,55	397	118	130	104,79	1
3	СПрайс-лист	-Отвод стандартный Ст159х4-90°-2-ППУ-ПЭ	12	84,65	-	1016	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист	-Переход Ст159/133х4-ППУ-ПЭ	4	211,64	-	847	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
50	СПрайс-лист	-Комплект изоляции стыка СРС 133/250-ПЭ-750	66	7436,66	-	490820	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
51	СПрайс-лист	-Комплект изоляции стыка СРС 38/140-ПЭ-500	2	4215,04	-	8430	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
52	СПрайс-лист	-Лента маркировочная	440	40,15	-	17667	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
53	СПрайс-лист	-Маты полиэтиленовые 2000х1400х45	3	1936,34	-	5809	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
54	Е0122-8-8	-Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием (гильза)	0,0015	231220,36	98793,23	347	148	288	579,6	1
		км		110227,5	37319,51	165	56	130	182,28	-
55	С130806-112 т.ч.п.5 к=1,02	-Труба стальная электросварная д 325х6мм гр."В"	1,5	3427,2	-	5141	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист	-П-образный элемент стандартный СТ159-4-90	1	12571,15	-	12571	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-лист	-П-образный элемент нестандартный СТ159-4-90	1	29173,12	-	29173	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
58	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4900,76	643,77	9802	1288	3977	9,19	18
		футляр		1518,86	10,68	3038	21	130	0,02	-

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1303946	47904			374
		Тенге			60296	14864			70
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1303946	-	-		-
	Материалы -	Тенге			6556	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	75161	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1050476	-	-		-
	Местные материалы -	Тенге			138714	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			92006	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		46
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13801	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83757	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1479709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		490
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	88962	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1479709	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		490
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	88962	-		-
	РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОГО ДИСТАНЦИОННОГО КОНТРОЛЯ								
59	Ц0108-545-1-Монтаж терминалов концевых	шт	2	918,28	22,43	1837	45	1052	3,45	7
				550,85	2,65	1102	5	95	0,02	-
60	Цена изготов.ТО О"КЗТИ" -Терминал концевой КТ-13	шт	2	7410,12	-	14820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	Ц0108-161-1-Заделка концевая сухая с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляциями, сечение одной жилы до 2,5 мм2, до 14 жил	шт	2	155,15	-	310	-	162	-	-
				85,45	-	171	-	95	-	-
62	СЦена изготов.ТО О"КЗТИ" -Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывода	шт	2	1377,67	-	2755	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
63	СЦена изготов.ТО О"КЗТИ" -Ковер наземный	шт	1	39768,98	-	39769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
64	СЦена изготов.ТО О"КЗТИ" -Ковер навесной	шт	1	30235,38	-	30235	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
65	С130806-65 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 -Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 57х3 мм, д.57	м	6	279	-	1674	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
66	Ц0108-144-1-Надевание и закрепление на стыке двух опор-кронштейнов из полиэтилена для проводников-индикаторов системы ОДК, соединение концов проводников-индикаторов системы ОДК	шт	136	23,78	-	3233	-	3046	0,14	19
				23,58	-	3206	-	95	-	-
67	Ц0110-950-1-Контрольные приемосдаточные испытания системы ОДК	объект	1	162758,95	53709,6	162759	53710	110440	332,35	332
				109049,35	13662	109049	13662	90	79,24	79
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				257393	53754			358
		Тенге				113528	13667			79

	Стоимость оборудования -	Тенге			14820	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			14820	-	-	-
	Стоимость монтажных работ -	Тенге			242573	-	-	-
	Материалы -	Тенге			857	-	-	-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	127195	-	-
	Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			74434	-	-	-
	Накладные расходы -	Тенге			114700	-	-	-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	57
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17205	-	-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21436	-	-	-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			378709	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	495
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	144400	-	-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			393530	-	-	-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	495
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	144400	-	-

РАЗДЕЛ 4. ТЕПЛОСЕТЬ НАДЗЕМНАЯ

68	Е0124-4-5	-Надземная прокладка стальных трубопроводов диаметром 125 мм при условном давлении 1,6 МПа, температуре 150 гр.С	0,016	236230,9	78262,9	3780	1252	2767	583,05	9
		км		106346,25	26697,83	1702	427	130	134,94	2
69	С130801-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, 133х4 мм	16	1336	-	21376	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
70	Е0122-35-5	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	2	639,13	42,54	1278	85	989	2,22	4
		шт		364,84	15,52	730	31	130	0,08	-
71	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	2	22100	-	44200	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
72	С130809-14	-Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 150 мм	4	757	-	3028	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
73	С12021-262	-Опоры скользящие	0,003	107900	-	324	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
74	Е0113-16-6	-Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,72	22,68	0,06	152	-	41	0,03	-
		м2		6,68	0,02	45	-	90	-	-
75	Е0113-26-21	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	6,72	20,11	0,02	135	-	22	0,02	-
		м2		3,6	-	24	-	90	-	-
76	Е0126-9-10	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 80 мм	16	320,88	37,82	5134	605	3345	1,14	18
		м		194,84	14,24	3118	228	100	0,07	1

77 С11031-88 -Маты строительные МС-35 /ГОСТ 10499-78/	1,15	1430	-	1645	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
78 Е0126-17-10-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм сталью оцинкованной при толщине теплоизоляционного слоя 80 мм м3	16	426,93	31,72	6831	507	6193	2,09	33
		375,19	11,9	6003	190	100	0,06	1
79 С11011-864 -Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,7 мм м	0,0833	97200	-	8094	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
80 Ц0112-754-4-Врезка трубопроводов условным давлением до 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы 133 мм врезка	2	2963,4	133,4	5927	267	7010	13,8	28
		2691	5,17	5382	10	130	0,03	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			101903	2717			93
	Тенге			17003	887			4
Стоимость оборудования -	Тенге			3028	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			3028	-	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			98875	-	-		-
Материалы -	Тенге			3512	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	17890	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			75638	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			5	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			20367	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3055	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7155	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			126397	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20945	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			129425	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		108
Сметная заработная плата -	Тенге			-	20945	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			6577757	566999			2108
	Тенге			399962	181229			833
Стоимость оборудования -	Тенге			137315	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			137315	-	-		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге			391473	-	-		-
Материалы -	Тенге			100150	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	169968	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			78103	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге			165603	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		83
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	24840	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			33425	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			590501	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		769
Сметная заработная плата -	Тенге			-	194808	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5953155	-	-		-
Материалы -	Тенге			126482	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге			-	404535	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2635808	-	-		-
Местные материалы -	Тенге			2444460	-	-		-

Накладные расходы -	Тенге	480336	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	240
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	72050	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	386009	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6819500	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2457
Сметная заработная плата -	Тенге	-	476585	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	95814	-	-	-
Материалы -	Тенге	35646	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	6689	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	52830	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	8561	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1284	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	6263	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	110638	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	43
Сметная заработная плата -	Тенге	-	7973	-	-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	7657954	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	3269
Сметная заработная плата -	Тенге	-	679366	-	-
ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,2 %	Тенге	91895			
ИТОГО	ТЕНГЕ	7749849			
ЗИМНЕЕ УДОРОЖАНИЕ 2,54 %	ТЕНГЕ	196846			
ВЫСЛУГА ЛЕТ 1 %	ТЕНГЕ	77498			
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА 0,4 %	ТЕНГЕ	30999			
ИТОГО	ТЕНГЕ	8055192			
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ К=2,08774	ТЕНГЕ	16817147			
НАЛОГИ, СБОРЫ, ПЛАТЕЖИ 2 %	ТЕНГЕ	336343			
ИТОГО	ТЕНГЕ	17153490			
НДС 12 %	ТЕНГЕ	2058419			
ИТОГО ПО АКТУ С НДС	**ТЕНГЕ**	**19211909**			

ЗАКАЗЧИК: **ПОДРЯДЧИК:** **ТЕХНАДЗОР:**