ик: ТОО "Лисаковская монтажная фирма - Имсталькон"

ик: ТОО "AltynAlmas Engineering"

кт: Реконструкция и расширение горно-металлургического предприятия "Пустынное" под
отоизвлекательную фабрику производительностью 2 миллиона тонн руды в год в Актогайском районе

Вид работ: Строительно-монтажные работы по зданию участка сгущения и детоксификации

Договор: № 5092 от 19.06.2014г.

Доп.соглашение №1 к договору: № 5092 от 19.06.2014г.

АКТ № 4

приемки выполненных работ

за октябрь 2014 год

N п/п	Статья	Наименование	Ед. изм	Объем по договору	За период с начала строительства по отчетный период			За отчетный период (октябрь 2014 г.)			За период с начала строительства, включая отчетный период			
					Кол-во	Стоимость		Кол-во	Стоимость		Процент готовности	Кол-во	Стоимость	
						Цена	Сумма		Цена	Сумма			Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Прилож. №1 п.1	Разборка проекта здания участка сгущения и детоксификации	комп	1	1	2 860 000,000	2 860 000,000				100,00%	1	2 860 000,000	2 860 000,000
2	Прилож. №1 п.2	Монтаж металлоконструкций здания участка сгущения и детоксификации	тн	160,855	50	105 386,400	5 269 320,000	110,855	105 386,400	11 682 609,372	100,00%	160,855	105 386,400	16 951 929,372
3	Прилож. №1 п.3	Монтаж металлоконструкций сгустителя	тн	65,386	58,3	112 273,000	6 545 515,900	7,086	112 273,000	795 566,478	100,00%	65,386	112 273,000	7 341 082,378
4	Прилож. №1 п.4	Монтаж металлоконструкций резервуаров в том числе:	тн	86,133										
5	Прилож. №1 п.4.1	технологический резервуар воды	тн	32,401	35,063	109 154,200	3 827 273,715	-2,662	109 154,200	-290 568,480	100,00%	32,401	109 154,200	3 536 705,234
6	Прилож. №1 п.4.2	резервуар воды для уплотнителей	тн	1,227	1,257	109 154,200	137 206,829	-0,03	109 154,200	-3 274,626	100,00%	1,227	109 154,200	133 932,203
7	Прилож. №1 п.4.3	резервуар метабисульфита натрия (SMS)	тн	9,663	10,2	109 154,200	1 113 372,840	-0,537	109 154,200	-58 615,805	100,00%	9,663	109 154,200	1 054 757,035
8	Прилож. №1 п.4.4	резервуар сульфата меди (CuSO4)	тн	8,43	8,7	109 154,200	949 641,540	-0,27	109 154,200	-29 471,634	100,00%	8,43	109 154,200	920 169,906
9	Прилож. №1 п.4.5	резервуар детоксификации №1	тн	17,327	14,2	109 154,200	1 549 989,640	3,127	109 154,200	341 325,183	100,00%	17,327	109 154,200	1 891 314,823
10	Прилож. №1 п.4.6	резервуар детоксификации №2	тн	15,82	12,7	109 154,200	1 386 258,340	3,12	109 154,200	340 561,104	100,00%	15,82	109 154,200	1 726 819,444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Прилож. №1 п.4.7	загрузочная коробка сгустителя	тн	0,708	0,68	109 154,200	74 224,856	0,028	109 154,200	3 056,318	100,00%	0,708	109 154,200	77 281,174
12	Прилож. №1 п.4.8	разрыватель мешков	тн	0,557				0,557	109 154,200	60 798,889	100,00%	0,557	109 154,200	60 798,889
13	Прилож. №1 п.5	Монтаж металлоконструкций площадок обслуживания и	тн	20,966				20,966	105 386,400	2 209 531,262	100,00%	20,966	105 386,400	2 209 531,262
14	Прилож. №1 п.6	Монтаж стеновых панелей толщиной 100 мм	м2	2871,32				2871,32	3 132,400	8 994 122,768	100,00%	2871,32	3 132,400	8 994 122,768
15	Прилож. №1 п.7	Монтаж кровельных панелей толщиной 100 мм	м2	1424,5				1424,5	3 226,800	4 596 576,600	100,00%	1424,5	3 226,800	4 596 576,600
16	Прилож. №1 п.8	Монтаж фасонных элементов	м2	524				524	874,000	457 976,000	100,00%	524	874,000	457 976,000
17	Прилож. №1 п.9	Монтаж ограждений безопасности по кровле	м	156				156	1 861,200	290 347,200	100,00%	156	1 861,200	290 347,200
18	Прилож. №1 п.10	Монтаж кровельной водосливной системы	комп	1				1	366 400,000	366 400,000	100,00%	1	366 400,000	366 400,000
19	Прилож. №1 п.11	Монтаж секционных ворот вертикального подъема	м2	64				64	11 821,600	756 582,400	100,00%	64	11 821,600	756 582,400
20	Прилож. №1 п.12	Монтаж окон глухих, двойной стеклопакет	м2	172,8				172,8	7 408,000	1 280 102,400	100,00%	172,8	7 408,000	1 280 102,400
		ИТОГО:					**23 712 803,660**			**31 793 625,429**				**55 506 429,089**
		НДС, 12%:					**2 845 536,44**			**3 815 235,051**				**6 660 771,491**
		ВСЕГО:					**26 558 340,10**			**35 608 860,480**				**62 167 200,580**

Заказчик:
Директор
ТОО "AltynAlmas Engineering" _____ Ветиул И.Ф.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЛМФ-Имстальконструкция" _____ Миллер А.Я.

Финансирующая сторона: