Подрядчик: ТОО "Ясаковская монтажная фирма - Имсталькон"
Заказчик: ТОО "AltynAlmas Engineering"
Объект: Реконструкция и расширение горно-металлургического предприятия "Пустынное" под золотоизвлекательную фабрику производительностью 2 миллиона тонн руды в год в Актогайском районе
Вид работ: Строительно-монтажные работы по зданию участка сгущения и детоксификации
Договор: № 5172 от 21.07.2014г.
Доп.соглашение №2 от 16.12.2014г. **к договору** № 5172 от 21.07.2014г.

АКТ № 1

приемки выполненных работ
за январь 2015 год

N п/п	Статья	Наименование	Ед. изм	Объем по договору	За период с начала строительства по отчетный период			За отчетный период (январь 2015 г.)			За период с начала строительства, включая отчетный период			
					Кол-во	Стоимость		Кол-во	Стоимость		Процент готовности	Кол-во	Стоимость	
						Цена	Сумма		Цена	Сумма			Цена	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.1	Демонтаж стеновых ограждений типа "сэндвич" полистовой сборки	м2	1 350				1 350	10 963,40	14 800 590,00	100,00%	1 350	10 963,40	14 800 590,00
2	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.2	Демонтаж стальных оконных переплетов	м2	293				293	5 185,60	1 519 380,80	100,00%	293	5 185,60	1 519 380,80
3	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.3	Демонтаж промышленных ворот	м2	105,6				105,6	8 275,10	873 850,56	100,00%	105,6	8 275,10	873 850,56
4	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.4	Демонтаж кровельного ограждения типа сэндвич полистовой сборки	м2	1780				1780	11 293,80	20 102 964,00	100,00%	1780	11 293,80	20 102 964,00

5	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.5	Подготовка здания РМЦ к установке новых стеновых и кровельных ограждений типа "сендвич" полистовой сборки в т.ч:												
6	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.6	демонтаж металлоконструкций стенового фахверка	тн	15,93				15,93	350 000,00	5 575 500,00	100,00%	15,93	350 000,00	5 575 500,00
7	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.7	демонтаж железобетонных фундаментов и фундаментных балок стенового фахверка	м3	35				35	363 699,00	12 729 465,00	100,00%	35	363 699,00	12 729 465,00
8	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.8	Изготовление и монтаж металлоконструкций кровли и стенового фахверка	тн	36,953				36,953	25 000,00	923 825,00	100,00%	36,953	25 000,00	923 825,00
9	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.9	Антикорозийная защита металлоконструкций	ин	78				78	5 000,00	390 000,00	100,00%	78	5 000,00	390 000,00
10	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.10	Услуги персонала:												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.11	монтажник	чел-час	3600				3600	2 089,00	7 520 400,00	100,00%	3600	2089, 00	7 520 400,00
12	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.12	электросварщик	чел-час	2 700				2 700	2 364,00	6 382 800,00	100,00%	2 700	2 364,00	6 382 800,00
13	Прилож. №3 к договору № 5172 от 21.07.2014 г.PST-MN-01 п.13	производитель работ	чел-час					2 000	2 634,00	5 268 000,00	100,00%	2 000	2 634,00	5 268 000,00
		ВСЕГО без НДС:								**76 086 775,36**				**76 086 775,36**
		НДС								**9 130 413,04**				**9 130 413,04**
		Всего с НДС								**85 217 188,40**				**85 217 188,40**

Заказчик:
Директор
ТОО "AltynAlmas Engineering"_____ Ветиул И.Ф.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЛМФ-Имстальконструкция"_____ Миллер А.Я.

Финансирующая сторона:

Заказчик: ТОО "AltynAlmas Engineering"
Объект: Реконструкция и расширение горно-металлургического предприятия "Пустынное" под золотоизвлекательную фабрику производительностью 2 миллиона тонн
Вид работ: Разработка проекта здания сгущения и детоксификации
Договор: № 5172 от 21.07.2014г.
Доп.соглашение №2 от 16.12.2014г.к договору № 5172 от 21.07.2014г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за январь 2015 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге (без НДС)						Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из графы 1					
			СМР сметных базовых ценах 2001г.	СМР в ценах 2014 года	стоимость обрудования 2014 г.	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР 2014 г.		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке	76 086 775,36						9 130 413,04	85 217 188,40
в том числе:								
за отчетный месяц:		76 086 775,36		76 086 775,36			9 130 413,04	85 217 188,40
акт № 1								
Всего к оплате:								**85 217 188,40**

Заказчик:
Директор
ТОО "AltynAlmas Engineering"_____ Ветиул И.Ф.

Подрядчик:
Директор
ТОО "ЛМФ-Имсталькон"_____ Миллер А.Я.

Финансирующая сторона: