Приложение № 5 к доп.соглашению №12 от 01.06.2018г,
К договору субподряда № KZA — PL — 003 от 14 июля 2016года

Пункт приложения к договору	ОБЪЕКТ:	«Строительство Золотоизвлекательной фабрики по переработке техногенных минеральных образований «Рудника Бестобе»				
	INVOICE / Справка стоимости выполненных работ № 2-38					
	Contractor/ТОО «AAEngineering Group Supplier/ Поставщик: ТОО «ЛМФ-ИМСТАЛЬКОН» Contract No/ Контракт №: KZA-PL-003 от 14.07.2016.; Доп.согл №14 от 01.10.2018 год		Period/ Период	October 2018 Октябрь 2018		
	Description work Описание работ		Total Contract/ контрактная сумма	Current Period/ за текущий период	Total Invoiced Value / Сумма предыдущих периодов	Total Итого	Balance Разница
2.3	Изготовление металлоконструкций технологических резервуаров		127 965 585,02	0,00	127 965 585,02	127 965 585,02	0,00
2.4	Доставка металлоконструкций технологических резервуаров		4 401 838,58	0,00	4 401 838,58	4 401 838,58	0,00
2.1	Изготовление металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.		133 716 592,43	0,00	133 716 592,43	133 716 592,43	0,00
2.2	Доставка металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.		2 993 132,99	0,00	2 993 133,00	2 993 133,00	0,00
2.7	Изготовление металлоконструкций технологических резервуаров полнозаводской сборки		6 247 399,23	0,00	6 247 399,23	6 247 399,23	0,00
2.8	Доставка металлоконструкций технологических резервуаров полнозаводской сборки		1 161 477,00	0,00	1 161 477,00	1 161 477,00	0,00
2.9	Крановые рельсы КР-70 с доставкой		2 147 818,75	0,00	2 147 818,75	2 147 818,75	0,00
2.10	Изготовление металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.		70 052 767,68	0,00	70 052 767,68	70 052 767,68	0,00
2.11	Доставка металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.		2 770 234,59	0,00	2 770 234,59	2 770 234,59	0,00
1.3 Сгус	Изготовление металлоконструкций сгустителя		83 174 950,83	0,00	83 174 950,83	83 174 950,83	0,00
1.4 Сгус	Доставка металлоконструкций сгустителя		4 630 018,73	0,00	4 630 018,73	4 630 018,73	0,00
1.1 Сгус	Изготовление металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания (Сгуститель)		15 365 602,80	2 974 371,43	12 391 231,37	15 365 602,80	0,00
1.2 Сгус	Доставка металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания. (Сгуститель)		607 632,30	117 621,43	490 010,87	607 632,30	0,00
2.5	Изготовление металлоконструкций нестандартного оборудования		14 322 900,89	0,00	14 322 900,90	14 322 900,90	0,00
2.6	Доставка металлоконструкций нестандартного оборудования		957 450,39	0,00	957 450,39	957 450,39	0,00
2.14	Изготовление металлоконструкций нестандартного оборудования		12 148 777,14	0,00	12 148 777,14	12 148 777,14	0,00
2.12	Изготовление конвейеров, металлоконструкций площадок, лестниц, платформ.		41 680 861,66	0,00	41 680 861,66	41 680 861,66	0,00
2.13	Доставка конвейеров,металлоконструкций площадок, лестниц и платформ		1 584 875,24	0,00	1 584 875,24	1 584 875,24	0,00
	Total /Итого		**525 929 916,27**	**3 091 992,86**	**522 837 923,41**	**525 929 916,27**	**0,00**
	VAT 12%/ НДС 12%		63 111 589,95	371 039,143	62 740 550,81	63 111 589,95	0,00
	Всего с НДС:		**589 041 506,22**	**3 463 032,00**	**585 578 474,22**	**589 041 506,22**	**0,00**
	Сумма к удержанию, в т.ч:		**29 452 075,31**	**173 151,60**	**29 278 923,71**	**29 452 075,31**	**0,00**
	- 5% (п 14.4. договора)		29 452 075,31	173 151,60	29 278 923,71	29 452 075,31	0,00
	Amount included in this Invoice/Всего к оплате			**3 289 880,40**	**556 299 550,51**	**559 589 430,91**	

Contactor
Ген.Подрядчик
ТОО "AAEngineering Group"

Генеральный директор _____ **Ветиул И.Ф.**

Subcontractor
Субподрядчик
ТОО "ЛМФ-Имстальконъ"

Директор _____ **Миллер А.Я.**

31.10.2018 год

ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Чугреко Е.С.

Приложение №4 к доп.соглашению №14 от 01.10.2018г,
к договору субподряда № KZA — PL — 003 от 14 июля 2016года

Объект: «Строительство Золотоизвлекательной фабрики по переработке техногенных минеральных образований «Рудника Бестобе»

Contract /Контракт — **ТОО «AAEngineering Group»**
Cntracror/Подрядчик
Subcontractor/Субподрядчик — **ТОО «ЛМФ-ИМСТАЛЬКОН»**

Report period October 2018
Отчетный период Октябрь 2018

Act of Fulfilled work № 2-38
Акт выполненных работ № 2-38

Пункт приложения к договору	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед.изм	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
				Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текущий период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текущий период	TOTAL Всего
2.3	Изготовление металлоконструкций технологических резервуаров	тн	336 156,0	426,354		426,354	143 321 455,22	0,00	143 321 455,22
2.4	Доставка металлоконструкций технологических резервуаров	тн	11 563,3	426,354		426,354	4 930 059,21	0,00	4 930 059,21
2.1	Изготовление металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.	тн	347 880,0	430,501		430,501	149 762 583,52	0,00	149 762 583,52
2.2	Доставка металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.	тн	7 787,0	430,501		430,501	3 352 308,95	0,00	3 352 308,95
2.7	Изготовление металлоконструкций технологических резервуаров полнозаводской сборки	тн	336 156,0	20,815		20,815	6 997 087,14	0,00	6 997 087,14
2.8	Доставка металлоконструкций технологических резервуаров полнозаводской сборки	тн	62 496,0	20,815		20,815	1 300 854,24	0,00	1 300 854,24
2.9	Крановые рельсы КР-70 с доставкой	тн	624 820,0	3,850		3,850	2 405 557,00	0,00	2 405 557,00
2.10	Изготовление металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.	тн	416 412,0	188,417		188,417	78 459 099,80	0,00	78 459 099,80
2.11	Доставка металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.	тн	16 467,0	188,417		188,417	3 102 662,74	0,00	3 102 662,74
1.3 Сус	Изготовление металлоконструкций сгустителя	тн	416 412,0	223,711		223,711	93 155 944,93	0,00	93 155 944,93
1.4 Сус	Доставка металлоконструкций сгустителя	тн	23 180,0	223,711		223,711	5 185 620,98	0,00	5 185 620,98
1.1 Сус	Изготовление металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.	тн	416 412,0	33,328	8,000	41,328	13 878 179,14	3 331 296,00	17 209 475,14
1.2 Сус	Доставка металлоконструкций каркасов зданий, технологических платформ и площадок обслуживания.	тн	16 467,0	33,328	8,000	41,328	548 812,18	131 736,00	680 548,18
2.5	Изготовление металлоконструкций нестандартного оборудования	тн	420 886,0	38,114		38,114	16 041 649,00	0,00	16 041 649,00
2.6	Доставка металлоконструкций нестандартного оборудования	тн	16 466,7	65,122		65,122	1 072 344,44	0,00	1 072 344,44
2.14	Изготовление металлоконструкций нестандартного оборудования	тн	503 800,0	27,008		27,008	13 606 630,40	0,00	13 606 630,40
2.12	Изготовление конвейеров, металлоконструкций площадок, лестниц, платформ.	тн	433 068,0	107,795		107,795	46 682 565,06	0,00	46 682 565,06
2.13	Доставка конвейеров,металлоконструкций площадок, лестниц и платформ	тн	16 467,0	107,795		107,795	1 775 060,27	0,00	1 775 060,27
	Итого:						**585 578 474,22**	**3 463 032,00**	**589 041 506,22**

Contactor
Ген.Подрядчик
ТОО "AAEngineering Group"
Генеральный директор _____ **Ветиул И.Ф.**

Subcontractor
Субподрядчик
ТОО "ЛМФ-Имсталькон"
Директор _____ **Миллер А.Я.**

31.10.2018 год