Счет-фактура № 00000000002 от 31 января 2012 г. (1)

(1а)

Поставщик: ТОО Водоканалстрой KZ (2)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 30001, № 0009227, от 13.04.2011 (2а)

ИИК поставщика: р/с KZ388560000004439484, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (2б)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор подряда (3)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (4)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности (5)

Способ отправления: самовывоз (6)

Товарно-транспортная накладная: (7)

Грузоотправитель: РНН: 301200226989, БИН: 100940015070, ТОО Водоканалстрой KZ,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: РНН: 301200018171, БИН: 970140004721, ТОО Водоканалстрой,101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (9)

(РНН, БИН, наименование и адрес)

Покупатель: ТОО Водоканалстрой (10)

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 301200018171, БИН: 970140004721, 101403, Республика Казахстан, Карагандинская, Темиртау, Мичурина, дом № 24 (10а)

ИИК покупателя: р/с KZ838560000000017026, в банке АО БанкЦентрКредит, БИК KCJBKZKX (10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы	шт	1	624 520,30	624 520,30	12%	74 942,44	699 462,74	0	
Всего по счету:					**624 520,30**		**74 942,44**	**699 462,74**		

Руководитель: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

МП

Директор: Назаренко Е. И.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: ТОО "Водоканалстрой "
Подрядчик: ТОО "Водоканалстрой KZ"
Договор: Б/н от 29.12.2011
Смета № 662-2011; 934-2011

ОБЪЕКТ: Устранение аварий на трубопроводе ф530 на эстакаде; ф1400 Н=5м, Текущий ремонт.

А К Т №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за ***январь 2012 года***

№ п/п	Обоснование	Описание работ	Ед.изм.	Объем работ	Цена за единицу	Общая стоимость
		Смета №662-2011				
		Устранение аварии на трубопроводе ф1400 h=5м				
1		Привоз щебня для отсыпки площадки на расстояние до 10км	м3	30		
			р	6		
2	1-24-6	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10км	м3	30		
3	1-17-16 т.ч. 3-46, к=1,1	Разработка мокрого грунта IVvгр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	v3	49	0.0231	1.13
4	1-17-15 т.ч.3-46.к=1,1	Разработка мокрогог грунта III гр. Экскаватором объем ковша 0,5м3 с погрузкой в а/самосвал	м3	222	0.0183	4.06
5	1-173-1	Водоотлив из траншеи	м3	373		0.00
6		Транспортировка грунта в отвал на 5км	м3	271		0.00
			р	34		0.00
7	1-168-3.т.ч.3.178,к=1,2	Ручная доработка мокрого грунта в траншее	м3	34.68	4.452	154.40

8	1-165-3 т.ч.3-178 к=1,2	Копка приямка под трубой для выполнения сварочных работ	м3	5	4.93	24.65
9	1-163-9 т.ч.3-178 к=1,2 3-182 к=1,15	Ручная доработка мокрого грунта при пересечении с сущ. Сктями	м3	10	5.85	58.50
10	1-166-2,3-177 к=1,15	Обратная засыпка траншеи вручную	м3	52.8	1.118	59.03
11	1-27-5,1-27-11	То же, бульдозером с перемещением грунта до 10м	м3	218.2		0.00
12	1-17-14 т.ч. 3-46 к=1,1	Разработка грунта экскаватором объем ковша 0,5м3 на отвале с погрузкой в а/самосвал	м3	271	0.0143	3.88
13		Привоз грунта для обратной засыпки	м3	271		0.00
			р	34		0.00
14	1-172-6 прим	Крепление траншеи щитами	м2	42	0.822	34.52
15	9р-332	Изготовление щитов крепления из металла б/у	тн	1.115	51.37	57.28
16	9р-337	Изготовление бандажа L=0,5м из трубы ф1400 б/у	тн	0.173	25.71	4.45
17	9р-102-1	Монтаж бандажа	тн	0.15	31.29	4.69
18	9р-278	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	1	11.68	11.68
19	9р-924	Эл.сварка стыка ф1400х10 в траншее	м	8.79	0.78	6.86
		Итого:	**ч/ч**			**425.12**
		Условия производства К=1,1	**ч/ч**			**467.64**
		Среднемесячные затраты труда на 2012г.	**ч/ч**			**165.33**
		Трудозатраты на 1 аварию:	**ч/мес**			**2.8**
		Смета № 934-2011				
		На устранение аварии на трубопроводах ст. ф530м по эстакаде				
1	П7-1-1	Привоз щебня для отсыпки площадки	м3	10		
			тн	14		
2	1-24-3	Перемещение щебня бульдозером на расстояние 10м	м3	10		
3	26-62 к0,5	Демотаж изоляции из оцинкованной стали	м2	3.062	0.64	1.96
4	26-16к0,5	Демонтаж минераловатных плит толщ.60мм	м3	0.167	6.9	1.15
5	5-0906	Изготовение бандажа L=0,5м из трубы ф630 б/у	тн	0.047		
			уч-к	1	9.2	9.2

6	5-0849 к0,6	Монтаж бандажа	тн	0.047		
			уч-к	1	6.72	6.72
7	5-1097	Эл.сварка ~~стыка~~ ф630х6	тн	0.047		
			шт	2	2.3	4.6
8	9р-324	Эл.сварка горизонтальных стыков на бандаже	м	3.956	0.78	3.09
9	26-16	Изоляция труб из минераловатных плит толщ.60мм	м3	0.167	13.8	2.3
10	26-62	Изоляция труб из оцинкованного листа толщ.0,8мм	м2	3.062	1.28	3.92
		Итого:	**ч/ч**			**32.94**
		Условия производства к=1,25	**ч/ч**			**41.18**
		Среднемесячные затраты труда на 2012 г	**ч/ч**			**165.33**
		Трудозатраты на 1 аварию	**ч/м**			**0.2**
		Итого к оплате:	**ч/мес**	**2.50**	**57240**	**143100**
		Автокран	м/см	4.5	18157	81706.50
		Экскаватор	м/см	6.5	23185	150702.50
		Бульдозер	м/см	2.4	18692	44860.80
		Автомашина	м/см	10.5	12809	134494.50
		САГ	м/см	5	1532	7660.00
		Насос	м/см	22	2818	61996.00
		Итого:				**481420.30**
		Всего по акту выполненных работ:	**тенге**			**624520.30**

Директор ТОО "Водоканалстрой" М.В.Лашков Директор ТОО Водоканалстрой KZ" Е.И.Назаренко