ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Приложение № 1-6
к Доп.соглашению № 6 от 05.04.2018 год
к Договору субподряда № 849 от 11 мая 2017 года

Объект:	**«Внедрение второй фазы дробления (конусная дробилка) на ЗиФ "Пустынное»»**
Contract /Контракт ТОО "AAEngineering Group"	**Report period April 2018** **Отчетный период Апрель 2018**
Cntracror/Подрядчик	
Subcontractor/Субподрядчик ТОО «ЛМФ-Имсталькон»	

Act of Fulfilled work № 8
Акт выполненных работ № 8

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
A	**ЗДАНИЕ ВТОРИЧНОГО ДРОБЛЕНИЯ**							**148 418 805**	**0**	**148 418 805**
I.	**Мобилизация и демобилизация, оборудования, машин и механизмов и персонала**		1	5 546 000	100%		100,00%	5 546 000	0	5 546 000
II.	**Поставка и монтаж**									
2.1.	Поставка и монтаж металлоконструкций, каркасов, включая фахверк огрунтованных на один слой ГФ -021	тн	132,82	581 268	132,82		132,82	77 204 016	0	77 204 016
2.2.	Поставка и монтаж профлиста 0,7 мм с полимерным покрытием с внешней стороны в комплекте с элементами крепления и фасонными элементами	м2		8 371						
2.3.	Поставка и монтаж крановых рельс КР с деталями крепления с метизами		0,9	776 325	0,878		0,878	681 613	0	681 613
2.4	Поставка и монтаж нестандартного оборудования	шт	13,0		13		13,0	**14 863 141**	**0**	**14 863 141**

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
	в т.ч. *01-CHT-22*	*шт*	*1*	*433 506*	1		1	433 506	0	433 506
	01-CHT-23	*шт*	*1*	*892 109*	1		1	892 109	0	892 109
	01-CHT-24	*шт*	*1*	*6 601 255*	1		1	6 601 255	0	6 601 255
	01-BIN-02	*шт*	*1*	*4 131 406*	1		1	4 131 406	0	4 131 406
	01-CHT-25	*шт*	*1*	*102 428*	1		1	102 428	0	102 428
	01-CHT-26	*шт*	*1*	*102 428*	1		1	102 428	0	102 428
	01-CHT-27	*шт*	*1*	*237 070*	1		1	237 070	0	237 070
	01-CHT-28	*шт*	*1*	*237 070*	1		1	237 070	0	237 070
	01-CHT-29	*шт*	*1*	*313 418*	1		1	313 418	0	313 418
	01-CHT-30	*шт*	*1*	*354 722*	1		1	354 722	0	354 722
	01-BIN-03	*шт*	*1*	*621 129*	1		1	621 129	0	621 129
	01-FDR-05	*шт*	*1*	*418 300*	1		1	418 300	0	418 300
	01-FDR-06	*шт*	*1*	*418 300*	1		1	418 300	0	418 300
2.5	Поставка и монтаж трехслойных сэндвич — панелей МП ТСП — Z-100-1000-Т-Т-МВ-ТУ 5284-001-37144780-2012 (ПЭ-01-5005-0,5/ПЭ-01-9010-0,5)	м2	1392,33	17 117	1 392,33		1 392,33	23 832 513	0	23 832 513
2.6	Поставка и монтаж трехслойных сэндвич — панелей МП ТСП — К-150-1000-К-Т-МВ-ТУ 5284-001-37144780-2012 (ПЭ-01-3011-0,5/ПЭ-01-9010-0,5)	м2	323,48	17 585	323,48		323,48	5 688 396	0	5 688 396
2.7	Поставка и монтаж ворот утепленных распашных с калиткой Вт-1 (4,0*4,0)	шт	3	1 368 400	3,00		3,00	4 105 200	0	4 105 200
2.8	Поставка и монтаж окон металлопластиковых, однокамерных с энергосберегающим стеклом, глухих	м2	59,85	40 091	59,85		59,85	2 399 446	0	2 399 446

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
2.9	Поставка и монтаж окон металлопластиковых, однокамерных с энергосберегающим стеклом, со сложным открыванием	м2	12,60	43 260	12,60		12,60	545 076	0	545 076
2.10	Поставка и монтаж водосливной системы	компл	1,00	1 244 239	1,00		1,00	1 244 239	0	1 244 239
2.11	Поставка и монтаж ограждений безопасности по кровле и элементов снегозадержания	компл	1,00	742 705	1,00		1,00	742 705	0	742 705
III.	**Строительно-монтажные работы**									
3.1	Антикоррозийная защита металлоконструкций каркасов зданий, включая фахверк площадок, платформ, лестниц, конвейеров эмалью Пф - 115 на два слоя	тн	131,31	26 558	131,312		131,312	3 487 384	0	3 487 384
3.2	Приемка металлоконструкций на ст.Балхаш с последующей транспортировкой до строительной площадки	тн	132,82	23 552	132,820		132,820	3 128 177	0	3 128 177
3.3	Монтаж решетчатого настила	м2	295,30	8 760	295,300		295,30	2 586 828	0	2 586 828
3.4	Монтаж ступеней	м2	30,00	8 760	30,000		30,00	262 800	0	262 800
3.5	Командировочные расходы включая питание		9 465 177	0,222	9 465 188		9 465 188	2 101 272	0	2 101 272
B	**КОНВЕЙЕРА «В»**							**18 372 522**	**2 847 849**	**21 220 371**
I.	**Мобилизация и демобилизация, оборудования, машин и механизмов и персонала**			953 869	100%		100,00%	953 869	0	953 869

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
II.	**Поставка и монтаж**									
2.1.	Поставка и монтаж металлоконструкций площадок, платформ, лестниц, конвейеров, огрунтованных на один слой ГФ-021	тн	21,266	634 211	21,266		21,266	13 487 131	0	13 487 131
2.2	Поставка и монтаж нестандартного оборудования							**1 048 298**	**0**	**1 048 298**
	в т.ч 01-СНТ-31	*шт*	*1*	*1 048 298*	1,00		1	1 048 298	0	1 048 298
III.	**Строительно-монтажные работы**									
3.1	Антикоррозийная защита металлоконструкций каркасов зданий, включая фахверк площадок, платформ, лестниц, конвейеров эмалью Пф - 115 на два слоя	тн	21,122	26 558	21,122		21,122	560 958	0	560 958
3.2	Приемка металлоконструкций на ст.Балхаш с последующей транспортировкой до строительной площадки	тн	21,266	23 552	21,266		21,266	500 857	0	500 857
3.3	Монтаж решетчатого настила	м2	39,6	8 760	39,600		39,600	346 896	0	346 896
3.4	Командировочные расходы включая питание		1 408 713	0,222	1 408 711		1 408 711	312 734	0	312 734
D	**КОНВЕЙЕРА «D»**							**19 271 794**	**0**	**19 271 794**
I.	**Мобилизация и демобилизация, оборудования, машин и механизмов и персонала**		1	953 869	100%		100,00%	953 869	0	953 869
II.	**Поставка и монтаж**									

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
2.1.	Поставка и монтаж металлоконструкций площадок, платформ, лестниц, конвейеров, огрунтованных на один слой ГФ-021	тн	21,340	634 211	21,340		21,340	13 534 063	0	13 534 063
2.2	Поставка и монтаж нестандартного оборудования							**3 057 886**	**0**	**3 057 886**
	в т.ч *01- BIN-04*	*шт*	*1*	*1 572 286*	1,00		1,000	1 572 286	0	1 572 286
	01-CHT-32	*шт*	*1*	*832 714*	1,00		1,000	832 714	0	832 714
	01- CVR-02D	*шт*	*1*	*652 886*	1,00		1,000	652 886	0	652 886
III.	**Строительно-монтажные работы**									
3.1	Антикоррозийная защита металлоконструкций каркасов зданий, включая фахверк площадок, платформ, лестниц, конвейеров эмалью Пф - 115 на два слоя	тн	21,196	26 558	21,196		21,196	562 923	0	562 923
3.2	Приемка металлоконструкций на ст.Балхаш с последующей транспортировкой до строительной площадки	тн	21,34	23 552	21,340		21,340	502 600	0	502 600
3.3	Монтаж решетчатого настила	м2	39,6	8 760	39,600		39,600	346 896	0	346 896
3.4	Командировочные расходы включая питание		1 412 422	0,222	1 412 419		1 412 419	313 557	0	313 557
E.	**ЗДАНИЕ «ЗИФ»**							**28 199 047**	**504 893**	**28 703 940**
I	**Поставка и монтаж**									

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
II.	**Поставка и монтаж**									
2.1.	Поставка и монтаж металлоконструкций площадок, платформ, лестниц, конвейеров, огрунтованных на один слой ГФ-021	тн	25,101	634 211	21,006	4,095	25,101	13 322 236	2 597 094	15 919 330
2.2	Поставка и монтаж нестандартного оборудования							**2 355 176**	**0**	**2 355 176**
	в т.ч 01-CHT-21	*шт*	*1*	*1 702 290*	1,00		1	1 702 290	0	1 702 290
	01- CVR-02B	*шт*	*1*	*652 886*	1,00		1	652 886	0	652 886
III.	**Строительно-монтажные работы**									
3.1	Антикоррозийная защита металлоконструкций каркасов зданий, включая фахверк площадок, платформ, лестниц, конвейеров эмалью Пф - 115 на два слоя	тн	25,101	26 558	21,006	4,095	25,101	557 877	108 755	666 632
3.2	Приемка металлоконструкций на ст.Балхаш с последующей транспортировкой до строительной площадки	тн	25,101	23 552	21,006	4,095	25,101	494 733	96 445	591 179
3.3	Монтаж решетчатого настила	м2	42,7	8 760	42,50		42,500	372 300	0	372 300
3.4	Командировочные расходы включая питание		1 631 863	0,222	1 424 911	205 200	1 630 111	316 330	45 554	361 885
C	**КОНВЕЙЕРА «С»**							**17 210 743**	**0**	**17 210 743**
I.	**Мобилизация и демобилизация, оборудования, машин и механизмов и персонала**		1	953 869	100%		100,00%	953 869	0	953 869

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
1.1	Поставка и монтаж металлоконструкций площадок, платформ, лестниц, конвейеров, огрунтованных на один слой ГФ-021	тн	28,875	634 211	28,149	0,726	28,875	17 852 405	460 437	18 312 843
1.2	Поставка и монтаж нестандартного оборудования							**4 771 851**	**0**	**4 771 851**
	в т.ч 01-CHT-04	*шт*	*1*	*658 802*	1,00		1	658 802	0	658 802
	02- BIN-01	*шт*	*1*	*1 272 611*	1,00		1	1 272 611	0	1 272 611
	02-CHT-05	*шт*	*1*	*129 619*	1,00		1	129 619	0	129 619
	02-CHT-06	*шт*	*1*	*161 664*	1,00		1	161 664	0	161 664
	02-CHT-07	*шт*	*1*	*615 858*	1,00		1	615 858	0	615 858
	02-CHT-16	*шт*	*1*	*58 557*	1,00		1	58 557	0	58 557
	02-CHT-08	*шт*	*1*	*187 640*	1,00		1	187 640	0	187 640
	01-CVR-04	*шт*	*1*	*289 800*	1,00		1	289 800	0	289 800
	рама привода конвейера 02-CVR-01 (01-1,2-КМ-2,9)	*шт*	*1*	*412 600*	1,00		1	412 600	0	412 600
	ограждение привода конвейера 02-CVR-01 (01-1,2-КМ-8)	*компл*	*1*	*587 200*	1,00		1	587 200	0	587 200
	двухосная тележка (01-1,2-КМ-12)	*шт*	*1*	*397 500*	1,00		1	397 500	0	397 500
II.	**Строительно-монтажные работы**									
2.1	Антикоррозийная защита металлоконструкций каркасов зданий, включая фахверк площадок, платформ, лестниц, конвейеров эмалью Пф - 115 на два слоя	тн	28,149	26 558	27,423	0,726	28,149	728 300	19 281	747 581

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
2.2	Приемка металлоконструкций на ст.Балхаш с последующей транспортировкой до строительной площадки	тн	28,875	23 552	28,149	0,726	28,875	662 965	17 099	680 064
2.3	Монтаж решетчатого настила	м2	73,000	8 760	73,000		73,000	639 480	0	639 480
2.4	Монтаж ступеней	м2	9,750	8 760	9,750		9,750	85 410	0	85 410
2.5	Монтаж перильного ограждения	м.п.	179,0	4 980	179,500		179,500	893 910	0	893 910
2.6	Командировочные расходы включая питание		2 152 533	0,222	3 010 065	36 379,86	3 046 445	469 786	8 076	477 863
2.7	Демонтаж металлоконструкций и нестандартного оборудования	работа	2 813 866	3 865,2	2 094 938		2 094 938	2 094 938	0	2 094 938
	ВСЕГО:		**249 868 299**					**231 472 911**	**3 352 742**	**234 825 653**

Contactor
Генподрядчик
ТОО "AAEngineering Group"

Управляющий директор _____ **Глушко В.В.**

Subcontractor
Субподрядчик
ТОО "ЛМФ-Имстальконструкция"

Директор _____ **Миллер А.Я.**