ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Приложение № 2
к Доп.согл 1 от 20.10.2017,
к Договору субподряда № 1101 от 28.07.2017г.
Спецификация 2

Проект:	**"Модернизация ЗиФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн до 2,3 млн тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой переработки руд месторождения Пустынное"**
Объект:	**Корпус ультратонкого измельчения и цианирования**

Contract /Контракт ТОО "AAEngineering Group"	**Report period April 2018** **Отчетный период Апрель 2018**
Cntracror/Подрядчик	
Subcontractor/Субподрядчик ТОО «ЛМФ-Имсталькон»	

Act of Fulfilled work № 4
Акт выполненных работ № 4

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
1	**Мобилизация и демобилизация, оборудования, машин и механизмов и персонала**									
2	**Металлоконструкции зданий**									
2.1	Монтаж металлоконструкций, каркасов, включая фахверк огрунтованных на один слой ГФ -021	тн	355,56	655 422	285	30,00	315,00	186 795 303	19 662 663	206 457 966
2.2	Антикоррозийная защита металлоконструкций каркасов зданий, включая фахверк площадок, платформ, лестниц, конвейеров эмалью Пф - 115 на два слоя	тн	355,56	29 214	285	30,00	315,00	8 325 990	876 420	9 202 410
2.3	Приемка металлоконструкций на ст.Балхаш с последующей транспортировкой до строительной площадки	тн	355,56	25 952	285	30,00	315,00	7 396 320	778 560	8 174 880

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
2.4	Командировочные расходы включая питание		4 354 491	0,222	15 722 310	1 654 980	17 377 290	3 490 353	367 406	3 857 758
3	**Металлоконструкции резервуаров ТХ**									
3.1	Монтаж металлоконструкций технологических резервуаров в комплекте с патрубками и метизами	тн	104,79	609 704	87,160	9,957	97,117	53 141 801	6 070 823	59 212 623
3.2	Приемка металлоконструций резервуаров на ст.Балхаш с последующей транспортировкой до строительной площадки	тн	104,79	25 952	87,160	9,957	97,117	2 261 976	258 404	2 520 380
3.3	Командировочные расходы включая питание		603 731	0,222	2 261 976	258 404,06	2 520 380	502 159	57 366	559 524
	ВСЕГО:		**321 227 117**					**261 913 901**	**28 071 641**	**289 985 543**

Contactor
Генподрядчик
ТОО "AAEngineering Group"

Управляющий директор _____ **Глушко В.В.**

Subcontractor
Субподрядчик
ТОО "ЛМФ-Имсталькон"

Директор _____ **Миллер А.Я.**