ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Приложение № 1
к договору субподряда № 1363 от 15.12.2017 года
Спецификация 1

Проект:	**"Модернизация ЗиФ «Пустынное» с увеличением производительности с 2 млн до 2,3 млн тонн руды в год, и внедрением флотационно-цианистой переработки руд месторождения Пустынное"**
Объект:	**Корпус Флотации**

Contract /Контракт ТОО "AAEngineering Group"	**Report period April 2018 Отчетный период Апрель 2018**
Cntracror/Подрядчик	
Subcontractor/Субподрядчик ТОО «ЛМФ-Имсталькон»	

Act of Fulfilled work № 4-F-NO
Акт выполненных работ № 4-F-NO

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во По Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текущий период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текущий период	TOTAL Всего
1.	**Металлоконструкции зданий:**									
1.1.	Монтаж крановых рельс КР -70 в комплекте с деталями крепления и метизами	тн	5,81	799 615	5,499		**5,499**	4 397 083	0	**4 397 083**
1.2.	Монтаж наружной водосливной системы	компл	1,00	2 277 590	0,00		**0,00**	0	0	**0**
1.3.	Поставка и монтаж ограждений безопасности по кровле и элементов снегозадержания	компл	1,00	1 485 410	0,00		**0,00**	0	0	**0**
2.	**Нестандартное оборудование:**		14,00		5,00	2,00	7,00			
2.1	*в том числе:*	шт	1	112 983	0		**0**	0	0	**0**
2.2	18-TNK-01	шт	1	1 075 045	1		**1**	1 075 045	0	**1 075 045**
2.3	18-TNK-02	шт	1	6 274 185	1		**1**	6 274 185	0	**6 274 185**
2.4	18-TNK-03	шт	1	112 983	0		**0**	0	0	**0**
2.5	18-BOX-01 л.1	шт	1	607 147	0		**0**	0	0	**0**
2.6	18-BOX-01 л.2	шт	1	425 818	0		**0**	0	0	**0**
2.7	18-BOX-01 л.3	шт	1	1 395 624	0		**0**	0	0	**0**

№	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во По Договру	Cost Цена	Fulfilled			Work cost including kzt		
					Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текуший период	TOTAL Всего
2.8	18-CHT-01	шт	1	254 676	0		**0**	0	0	**0**
2.9	19-TNK-01	шт	1	1 102 847	1		**1**	1 102 847	0	**1 102 847**
2.10	19-TNK-02	шт	1	1 176 988	1		**1**	1 176 988	0	**1 176 988**
2.11	26-TNK-07	шт	1	3 920 208	0	**1**	**1**	0	3 920 208	**3 920 208**
2.12	26-TNK-08	шт	1	4 772 830	0	**1**	**1**	0	4 772 830	**4 772 830**
2.13	26-BAG-04	шт	1	1 008 516	0		**0**	0	0	**0**
2.14	26-TNK-09	шт	1	876 085	1		**1**	876 085	0	**876 085**
3.	**Ограждающие конструкции:**									
3.1.	МП ТСП-Z-100-1000-Т-Т-МВ-ТУ 5284-001-37144780-2012 (ПЭ-01-5005-0,5/ПЭ-01-9010-0,5)	м2	3 487,00	17 117	2 650,00	**691,00**	**3 341,00**	45 360 050	11 827 847	**57 187 897**
3.2.	МП ТСП-К-150-1000-К-Т-МВ-ТУ 5284-001-37144780-2012 (ПЭ-01-3011-0,5/ПЭ-01-9010-0,5)	м2	1 311,00	17 585	0,00	**1 230,00**	**1 230,00**	0	21 629 550	**21 629 550**
3.3.	Монтаж ворот утепленных распашных с калиткой Вт-1 (4,39*4,52)	шт	4,00	1 625 724	0,00		**0,00**	0	0	**0**
3.4.	Монтаж окон металлопластиковых, однокамерных, глухих	м2	102,40	40 091	0,00		**0,00**	0	0	**0**
3.5.	Монтаж дверей металлических утепленных, с уплотнителем в притворе, с порогом, с замком с ручкой	м2	2,21	79 967	0,00		**0,00**	0	0	**0**
	ИТОГО:							**60 262 283**	**42 150 435**	**102 412 718**

Contactor
Генподрядчик
ТОО "AAEngineering Group"

Управляющий директор _____ **Глушко В.В.**

Subcontractor
Субподрядчик
ТОО "ЦМФ-Имсталькон"

Директор _____ **Миллер А.Я.**