: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ЧИК : ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ЕНОВАНИЕ ОБЬЪЕКТА : «ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬЫХ ОБЪЕКТОВ С.ХАНКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО Ф.П »

АКТ № 1

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за сентябрь 2017 г

2-1-1

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА				29,25		85,9	2513
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			20,32	594
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		8,5	249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							114,72	3356
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ СИЛЬНО НАЛИПАЮЩЕГО НА ИНСТРУМЕНТ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/. ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3				0,52		1316,98	685
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			867,17	451
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		174,73	91
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							2358,88	1227
3	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10(30) М В ОТВАЛ	М3 ГРУНТА				29,77		23,92	712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			5,62	167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		2,36	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							31,9	950
4	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА				29,77		37,86	1127
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			8,9	265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		3,74	111
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							50,5	1503
5	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10(30) М ИЗ ОТВАЛА	М3 ГРУНТА				22,02		23,92	527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			5,62	124
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		2,36	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							31,9	702
6	11-010104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С). ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУНТА	М3 ГРУНТА				22,02		37,86	834
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			8,9	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		3,74	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							50,5	1112
7	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (108 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5М ИЗ ОТВАЛА. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА				18,72		13,35	250
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			3,14	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		1,32	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							17,8	333
8	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ (+ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ)	М3				3,52		629,72	2217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%			-			414,64	1460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%				8		83,55	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:							1127,91	3970

9	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	18,72	115,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	58,81	110
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,96	261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			188,47	3528
		РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ				
10	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2ПОПРАВКА НА	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	6,176	2975,69	18378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	398,67	2462
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	269,95	1667
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3644,3	22507
11	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	8	1130,04	9040
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	397,86	3183
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	122,23	978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1650,13	13201
12	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	9	1605,5	14449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	559,8	5038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	173,22	1559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2338,53	21047
13	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т	ШТ	7	2398,02	16786
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	835,95	5852
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	258,72	1811
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3492,69	24449
14	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛА ОБЪЕМОМ МЕНЕЕ 0,3 М3М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 2,4 Т		3,945	25336,41	99952
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	1074,26	4238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2112,85	8335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28523,53	112525
15	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА М-100 2,4 Т		3,801	25412,69	96594
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	1077,5	4096
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2119,22	8055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28609,4	108744
16	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ ЗАДЕЛКИ	М3	0,56	20349,25	11396
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2003,42	1122
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1788,21	1001
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24140,89	13519
17	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ(СФ-1)	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,03504	43829,93	1536
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	24581,21	861
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5472,89	192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			73884,04	2589
18	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ		0,03504	13189,95	462
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	6839,58	240
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1602,36	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21631,89	758
19	21-060301-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т	0,03504	157268,52	5511
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	6668,19	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13114,94	460
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			177051,64	6204

	11-080101-0303 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		6,176	1940,93	11987
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		162,48	1003
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		168,27	1039
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2271,69	14030
21	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		38,8	720,94	27972
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,28	4744
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,46	2617
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	35334
22	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ И ОБСЫПКА ПЕСКОМ	М3		0,6	3979,59	2388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		586,44	352
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		365,28	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4931,31	2959
23	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ, В15	М3		0,64	23140,29	14810
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2521,43	1614
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2052,94	1314
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27714,66	17737
24	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		1,62	720,94	1168
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,28	198
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,46	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	1475
25	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2ПОПРАВКА НА ТОЛЩИНУ	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ ТОЛЩИНОЙ 100ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		2	2975,69	5951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		398,67	797
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		269,95	540
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3644,3	7289
26	11-060201-0104 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3. УСТРОЙСТВО	М3		1,84	21933,26	40357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2470,83	4546
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1952,33	3592
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26356,42	48496
27	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СЕТКИ АРМАТУРНЫЕ ПЛОСКИЕ. ИЗГОТОВЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХТ УСЛОВИЯХ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ ДО 16 ММ			0,0272	13189,95	359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6839,58	186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1602,36	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21631,89	588
28	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III ДИАМЕТРОМ 8 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,0272	147554,67	4013
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6256,32	170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12304,88	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				166115,87	4518
29	11-160301-[illegible] РСНБ РК 2015	-БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ. УСТАНОВКА В ГОТОВЫЕ ГНЕЗДА С ЗАДЕЛКОЙ ДЛИНОЙ ДО 1 М	Т		0,00896	397540,05	3562
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127165,38	1139
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41976,43	376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566681,87	5077
30	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 1 Т	Т		0,00896	103433,94	927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4385,6	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8625,56	77
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				116445,1	1043
31	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		10,4	720,94	7498
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,28	[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,46	[illegible]
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	9471

				0,36	2975,69	1
32	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2 НА ТОЛЩИНУ ПОДГОТОВКИ	-ПОКРЫТИЯ ЩЕБЕНОЧНЫЕ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	398,67	144
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		269,95	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3644,3	1312
33	11-060201-0101 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД ОБОРУДОВАНИЕ	М3	0,12	22136,12	2656
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2478,85	297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		1969,2	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			26584,17	3190
34	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 20 КГ	1Т	0,0168	199813,5	3357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	31277,3	525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		18487,26	311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			249578,07	4193
35	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 1 Т	Т	0,0168	103433,94	1738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	4385,6	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8625,56	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			116445,1	1956
36	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	0,336	720,94	242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	122,28	41
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		67,46	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			910,68	306
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ				
37	11-080201-0801 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М. КЛАДКА	М3 КЛАДКИ	17,24	13158,48	226852
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2150,04	37067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		1224,68	21114
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16533,21	285032
38	11-080201-0601 РСНБ РК 2015	-КЛАДКА ИЗ КИРПИЧА. РАСШИВКА ШВОВ	М2 СТЕН (БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ)	42,9	-179,23	-7689
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	-102,51	-4398
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		-22,54	-967
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-304,27	-13053
39	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-МОНТАЖ МЕТАЛ.ПЕРЕМЫЧЕК	Т	0,01	57417,85	574
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	31287,1	313
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		7096,4	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			95801,35	958
40	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 10 ММ 1 Т	Т	0,01	146340,38	1463
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	6204,83	62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		12203,62	122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			164748,83	1647
41	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	6	295,76	1775
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	106,58	639
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		32,19	193
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			434,53	2607
42	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 /ГОСТ 948-84) 2,5 Т	М3	0,147	53929,24	7928
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2286,6	[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		4497,27	[illegible]
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			60713,11	[illegible]

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

	11-070505-0105 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА ДВЕ СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2	ШТ		2	5263,58	10527
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1712,12	3424
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		558,06	1116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7533,75	15068
44	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАССЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 4 КПА СТ РК 949-92 0,295 Т	М2		12,46	5631,52	70169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		238,78	2975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		469,62	5852
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6339,92	78995
45	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА АНКЕРА А-1	1Т		0,00588	397540,05	2338
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		127165,38	748
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41976,43	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				566681,87	3332
46	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-МЕТАЛЛИЗАЦИЯ ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ 1 Т	Т		0,00588	103433,94	608
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4385,6	26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8625,56	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ: МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ-1				116445,1	685
47	11-060801-0109 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ ПРИ СБОРНОМ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМ ПЕРЕКРЫТИИ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2, ПРИВЕДЕННОЙ ТОЛЩИНОЙ ДО 200 ММ. УСТРОЙСТВО	М3		0,26	28111,04	7309
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4412,94	1147
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2601,92	676
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35125,89	9133
48	21-050301-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т		0,01562	157268,96	2457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6668,2	104
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13114,97	205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177052,14	2766
49	21-050301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ ГОСТ 5781-82 1 Т	Т		0,00372	157268,52	585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6668,19	25
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13114,94	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				177051,64	659
50	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ		0,8274	605,4	501
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		221,72	183
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		66,17	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				893,29	739
51	21-110102-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ БАЗАЛЬТОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ С ГИДРОФОБИЗИРОВАННЫМИ ДОБАВКАМИ ГОСТ 9573-2012 МАРКИ П 125 0,125 Т	М3		0,1339	19101,62	2558
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		809,91	108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1592,92	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21504,45	287

2-1-2

РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

52	51-040105-0801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОТЛЫ ГАЗОВЫЕ ТИПА CRONOS, МОДЕЛЬ ГОРЕЛКИ 150 GA, МОДЕЛЬ НАСОСА CKR 180/45, МОЩНОСТЬ 17 КВТ, ОТАПЛИВАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ ОТ 100 М2 ДО 140 М2 ГОСТ 20548-93 48 КГ	ОБОРУДОВАНИЕ КОМПЛЕКТ		2	220576	441152
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9352,42	18705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		18394,27	36789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				248322,7	496645

53	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.5, ТОО "ВИАСТ"	-НАСОС СЕТЕВОЙ, UPS32-60F, Q 0.5 М3/ЧАС, Н 17,5 КГ	КОМПЛ.		2	127090,18	2
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5388,62	10777
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10598,3	21197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				143077,11	286154
54	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.4, ТОО "ВИАСТ"	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ JET 62M, 0,4 ММ3/ЧАС, Н 35М.ВОД.СТ, N 10,5 КГ	КОМПЛ.		2	41571,43	83143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1762,63	3525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3466,72	6933
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46800,78	93602
55	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.9, ТОО "ВИАСТ"	-СТОИМОСТЬ УСТАНОВКИ DA LOGIX/M/5/E ЦЕНА:97650ТГ С НДС:1,12	КОМПЛ.		1	87187,5	87188
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3696,75	3697
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7270,74	7271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				98154,99	98155
56	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.6, ТОО "ВИАСТ"	-РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ "ПОСЛЕ СЕБЯ",РДП, DN 32, РУ 16 ЦЕНА:220640:1,12	ШТ.		1	197000	197000
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8352,8	8353
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16428,22	16428
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221781,02	221781
57	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.10, ТОО "ВИАСТ"	-ЭЛЕКТРОКОНТАКТНЫЙ МАНОМЕТР ЭКМ ЦЕНА:8580:1,12			2	7660,71	15321
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		324,81	650
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		638,84	1278
2-1-4		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8624,37	17249
		РАЗДЕЛ 1. В1					
58	11-160301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 15 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1	1277,99	1278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		230,99	231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,72	121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1629,7	1630
59	11-160301-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 20 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1	1347,09	1347
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		233,92	234
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		126,48	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1707,49	1707
60	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 25 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		3	1639,97	4920
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		246,34	739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		150,9	453
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2037,22	6112
61	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5	-ТРУБОПРОВОДЫ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. ИСПЫТАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ	М ТРУБОПРОВОДА		5	54,42	272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33,5	168
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7,03	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				94,95	475
62	11-260101-1701 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБОПРОВОДЫ. ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБКАМИ ИЗ ARMA-FLEX	М ТРУБОПРОВОДА		5	401,06	2005
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		131,39	657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,6	213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,05	2875

63	21-110403-0208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 22 ММ ГОСТ 16381-77 0,06 КГ	М	1,1	144,81	159
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6,14	7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	12,08	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			163,03	179
64	21-110403-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 28 ММ ГОСТ 16381-77 0,08 КГ	М	1,1	190,67	210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8,08	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	15,9	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			214,65	236
65	21-110403-0212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ГИБКАЯ ТРУБЧАТАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ИЗ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА ТЕМПЕРАТУРОЙ ПРИМЕНЕНИЯ ОТ -200°С ДО +105°С, КОЭФФИЦИЕНТОМ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 0,038 ВТ/(М·К) ПРИ +20°С, СОПРОТИВЛЕНИЕМ ДИФФУЗИИ ВОДЯНОГО ПАРА БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО 7000, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 9 ММ, ДИАМЕТРОМ 35 ММ ГОСТ 16381-77 0,1 КГ	М	3,3	225,63	745
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	9,57	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	18,82	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			254,01	838
66	23-040702-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ ШТ. И ПАРА PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005 0,45 КГ		1	702,1	702
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	29,77	30
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	58,55	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			790,42	790
67	23-040702-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ЛАТУННЫЕ 15Б1БК МУФТОВЫЕ, ДЛЯ ВОДЫ ШТ. И ПАРА PN16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 0,92 КГ		3	1366,48	4099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	57,94	174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	113,95	342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1538,37	4615
68	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 40 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)	1	357,03	357
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	226,66	227
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	46,7	47
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			630,39	630
69	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ) ВОДЫ КРЫЛЬЧАТЫЕ СГВ DN 15 0,63 КГ	ШТ.	1	2541,3	2541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	107,75	108
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	211,92	212
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2860,98	2861
70	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-МАНОМЕТРЫ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	2276,49	2276
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	216,86	217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	199,47	199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2692,81	2693
71	23-041013-1903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФИЛЬТР ЛАТУННЫЙ СЕТЧАТЫЙ, МУФТОВЫЙ, Т ДО +120°С, PN ШТ. 16, DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 0,3 КГ		1	1502,71	1503
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	63,71	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	125,31	125
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1691,74	1692
72	23-021104-0405 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ /КРОНШТЕЙНЫ, ПЛАНКИ, ХОМУТЫ/ 1,12 КГ	КГ	0,5	511,02	256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	21,67	11
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	42,61	21
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			575,3	288

73	11-160401-0209 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 250 ММ(ФУТЛЯР ДЛ.1М-1ШТ). ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		1	8131,71	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1375,87	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		760,61	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10268,18	102
74	11-080101-0307 РСНБ РК 2015	- ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ФУТЛЯРА БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	0,86		720,94	62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		122,28	105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		67,46	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				910,68	783
75	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ДО 32 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		3	1134,67	3404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		628,47	1885
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		141,05	423
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1904,2	5713
76	23-020302-8204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,051 КГ	ШТ.		1	546,78	547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,18	23
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,6	46
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				615,56	616
77	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,17 КГ	ШТ.		1	510,87	511
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,66	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,6	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,13	575
78	23-020103-0304 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ СВОБОДНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 1,17 КГ	ШТ.		1	510,87	511
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21,66	22
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42,6	43
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				575,13	575
79	23-080305-0406 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГНЕТУШИТЕЛИ ПОРОШКОВЫЕ ОП-100 (ПЕРЕДВИЖНОЙ) 0,128 Т	ШТ.		1	94808,42	94808
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4019,88	4020
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7906,26	7906
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				106734,56	106735
		РАЗДЕЛ 2. К3					
80	11-010205-	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ	М3 ГРУНТА		2,7	1097,48	2963
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		722,65	1951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		145,61	393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1965,74	5307
81	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		2,7	629,72	1700
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		414,64	1120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		83,55	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1127,91	3045
82	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ЧУГУННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА В ТРАНШЕЯХ	М ТРУБОПРОВОДА		8	6453,82	51631
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		625,24	5002
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		566,32	4531
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7645,38	61163
83	23-020802-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 6 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ЧУГУННЫЕ ПРЯМЫЕ ПОД УГЛОМ 90° DN 100X100 ГОСТ 6942-98 6 КГ	ШТ.		1	3036,86	3037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		128,76	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		253,25	253
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3418,87	3419
84	23-020802-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ ЧУГУННЫЕ ПОД УГЛОМ 90° DN 100 ГОСТ 6942-98 4,9 КГ	ШТ.		1	1678,99	1679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		71,19	[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		140,01	[illegible]
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1890,19	[illegible]

	3-020802-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РЕВИЗИИ К ЧУГУННЫМ КАНАЛИЗАЦИОННЫМ ТРУБАМ DN 100 ГОСТ 6942-98 6,8 КГ	ШТ.		1	2828,39	2828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		119,92	120
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		235,87	236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3184,18	3184
86	11-170101-0112 РСНБ РК 2015	-ТРАПЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ		1	7798,52	7799
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,07	752
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		684,05	684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9234,63	9235
87	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА (ФУТЛЯР ДЛ.0,4М-1ШТ)	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0004	897827,94	359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		412960,07	165
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		104863,04	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1415651,05	566
88	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 39,46 КГ			0,4016	9007,59	3617
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		381,92	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		751,16	302
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10140,67	4072
89	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА (ФУТЛЯР ДЛ.0,2М-1ШТ)	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0002	680512,43	136
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		308161,59	62
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79093,92	16
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1067767,95	214
90	23-010201-0229 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 21,21 КГ			0,2008	3528,13	708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		149,59	30
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		294,22	59
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3971,94	798
6-1		ПОДВОДЯЩИЙ ГАЗОПРОВОД ОТ ГРПШ(СУЩ,) Р-0,005МПА(ПОЛИЭТИЛЕН ПОДЗЕМНЫЙ) НАИМЕНЬШАЯ ШИРИНА ТРАНШЕИ ПРИНЯТА ПО ШИРИНЕ РЕЖУЩЕЙ КРОМКИ КОВША 0,95М+0,15М=1,1М В СУПЕСЧАНЫХ ГРУНТАХ.					
91	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		13,18812	85,9	1133
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		20,32	268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8,5	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				114,72	1513
92	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 ТАБЛ. 11 П.3.179 КЗТР=1,2	- ДОРАБОТКА ВРУЧНУЮ, ЗАЧИСТКА ДНА И СТЕНОК С ВЫКИДКОЙ ГРУНТА В КОТЛОВАНАХ И ТРАНШЕЯХ, РАЗРАБОТАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К ЗАТРАТАМ ТРУДА - 1,2	М3 ГРУНТА		0,40788	1316,98	537
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		867,17	354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		174,73	71
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2358,88	962
93	11-010104-0405 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		11,5936	13,35	155
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3,14	36
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,32	15
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17,8	206
94	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ МЕЛКОГРАНУЛИРОВАННОГО ГРУНТА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,26	825,87	215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		512	133
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		107,03	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1444,89	376
95	11-220501-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	КМ		0,012	180102,36	2161
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		104966,82	1260
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		22805,53	274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				307874,71	3694
96	23-010502-0804 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004 0,277 КГ	М		12,12	175,76	2130
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,45	90
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,66	178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				197,87	2398

ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДА НА ПРОЧНОСТЬ И ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

97	11-220301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,012	-273680,27	-328
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-165555,11	-1987
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-35138,83	-422
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-474374,21	-5692
98	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ		0,012	440002,81	5280
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		247077,19	2965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54966,4	660
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				742046,4	8905
99	11-220801-0202 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ТРОЙНИКИ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	1220,86	1221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		513,59	514
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		138,76	139
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1873,2	1873
100	23-020302-5119 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЕРЕХОДНОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110X63X110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,244 КГ	ШТ.		1	4017,26	4017
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		170,33	170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		335,01	335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4522,6	4523
101	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.		1	828,41	828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		348,25	348
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,13	94
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1270,79	1271
102	23-020302-6111 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 63X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,109 КГ	ШТ.		1	939,55	940
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		39,84	40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		78,35	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1057,74	1058
ВЫХОД ГАЗОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ Д.25(1ШТ)							
103	11-240201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ВЫХОД ТРУБОПРОВОДА ИЗ ЗЕМЛИ	ВЫХОД		1	9524,09	9524
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4705,56	4706
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1138,37	1138
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15368,02	15368
104	23-020304-2203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 32X25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,06 КГ	ШТ.		1	1785,06	1785
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,69	76
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		148,86	149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2009,61	2010
105	23-020101-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 25 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,16 КГ	ШТ.		1	145,84	146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,18	6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,16	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164,19	164
106	23-020302-2604 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,053 КГ	ШТ.		1	670,2	670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		28,42	28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		55,89	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				754,51	755
107	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДУШКИ, В15	М3		0,23	24318,74	5593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2909,36	669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2178,25	501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29406,35	6763

108	21-050301-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-АРМАТУРА КЛАССА А-III, D 10 ММ 1 Т	Т		0,001	146340,38	146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6204,83	6
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12203,62	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				164748,83	165
109	13-100904-0101 РСНБ РК 2015 ТЕХН.Ч.ОТД.12,РАЗ.4, П.6	-ПРОКЛАДКА СИГНАЛЬНОЙ ЛЕНТЫ И АЛЮМИНИЕВОГО ПРОВОДНИКАКМ			0,024	17611,01	423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4306,46	103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1753,4	42
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				23670,87	568
110	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН, П.3, ТОО "ВИАСТ"	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ ЛСГ 200 4620:250:1,12	М		12	16,5	198
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		0,6996	8
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,6996	8
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1,38	17
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18,58	223
111	23-060901-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450 В С АЛЮМИНИЕВОЙ ЖИЛОЙ АПВ СЕЧЕНИЕМ 3 ММ2 ГОСТ 6323-79 18 КГ	КМ		0,012	13407,3	161
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		568,47	7
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1118,06	13
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15093,83	181
112	13-390201-0501 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 36 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 8 ММ. СТЫК УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ОДНИМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПЕРЛИТНОГО КЛАССА С ДВУХ СТОРОН, ПРОЗВУЧИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНОЕ			1	312,27	312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		129,72	130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35,36	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				477,34	477
113	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЬНОЙ ТРУБКИ -ТРУБКА КОНТРОЛЬНАЯ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	6555,68	6556
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1995,4	1995
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		684,09	684
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9235,17	9235
114	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.2	-ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ, ОДНОСЛОЙНЫЕ. УСТРОЙСТВО	М2 ОСНОВАНИЯ		2,23	841,65	1877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		74,72	167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73,31	163
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				989,67	2207
115	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 2 К=7	-ОСНОВАНИЯ ТОЛЩИНОЙ 12 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ СВЫШЕ 70 ММ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ К НОРМАМ 11-270403-0501, 11-270403-0502	М2 ОСНОВАНИЯ		2,23	-448,2	-999
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		-30,31	-68
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		-38,28	-85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				-516,79	-1152
116	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ТОЛЩИНОЙ 4 СМ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ ПЛОТНЫХ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ АБВ, ПЛОТНОСТЬ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 2,5-2,9 Т/М3. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ		1,7	1909,83	3247
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,46	186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		161,54	275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2180,83	3707
117	11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ИЗ ГОРЯЧИХ АСФАЛЬТОБЕТОННЫХ СМЕСЕЙ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 0,5 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ К НОРМАМ 11-270602-0301	М2 ПОКРЫТИЯ		1,7	454,09	772
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		19,35	33
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,87	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				511,31	869
118	11-240207-0201 РСНБ РК 2015	УЗЕЛ ВРЕЗКИ ГАЗОПРОВОДА С ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКОЙ КРАНА -УЗЕЛ ВРЕЗКИ. УСТРОЙСТВО	ШТ.		1	7206,23	7206
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2022,99	[illegible]
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		738,34	[illegible]
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9967,55	[illegible]

119	23-040902-0702 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШАРОВЫЙ КРАН ПОДЗЕМНОЙ УСТАНОВКИ С ПРИВАРНЫМИ ПАТРУБКАМИ ДУ32, РУ25/40, BBF/KSF-V-HE 9,3 КГ	ШТ.	1	157900,18	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6694,97	669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13167,61	13168
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			177762,76	177763
120	11-230101-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ПЕСКОМ	М3	0,8	3589,76	2872
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	629,18	503
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	337,52	270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4556,46	3645
121	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ ЩЕБЕНОЧНЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,1475	10422,21	1537
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2155,71	318
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1006,23	148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13584,16	2004
122	11-110101-1903 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ	М2 ПОКРЫТИЯ	2,95	1281,24	3780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	130,07	384
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	112,9	333
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1524,21	4496
123	11-110101-1904 РСНБ РК 2015	-ВЫЧИТАЕТСЯ ПОЗИЦИЯ: ПОКРЫТИЯ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ЖЕСТКИЕ. УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ. ИСКЛЮЧАТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1903	М2 ПОКРЫТИЯ	2,95	-234,36	-691
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	-19,78	-58
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	-20,33	-60
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			-274,48	-810
124	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	828,41	2485
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	348,25	1045
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	94,13	282
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1270,79	3812
125	23-020301-1548 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЕДЕЛОЧНЫЙ ОТВОД ПЭ 100 SDR 11, DN 160X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,444 КГ	ШТ.	1	2277,85	2278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	96,58	97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	189,95	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2564,39	2564
126	23-020302-6118 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 90X50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,291 КГ	ШТ.	1	1207,01	1207
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	51,18	51
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	51,18	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	100,65	101
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1358,84	1359
127	23-020302-6108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 1 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 11, DN 50X32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,067 КГ	ШТ.	1	939,5	940
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	39,83	40
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	78,35	78
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1057,68	1058
НАДЗЕМНЫЙ						
128	11-220301-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 50 ММ. УКЛАДКАКМ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	ТРУБОПРОВОДА	0,011	440002,81	4840
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	247077,19	2718
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	54966,4	605
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			742046,4	8163
129	23-010101-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ НЕОЦИНКОВАННЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ, DN 25, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,2 ММ ГОСТ 3262-75 1,72 КГ	М	11,044	324,29	3581
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	13,75	152
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	27,04	299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			365,08	4032

	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТАНОВКА КРАНА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,00091	191520,87	174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	87520,57	80
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		22323,32	20
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			301364,76	274
131	23-040905-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ МУФТОВЫЕ ЛАТУННЫЕ 11Б6БКШТ. ДЛЯ ЖИДКИХ СРЕД, Т 100°С, PN 10, DN 25 ГОСТ 21345-2005 1,11 КГ		1	2079,73	2080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	88,18	88
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		173,43	173
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2341,34	2341
132	13-390201-0701 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОД, ДИАМЕТР 60 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ ДО 5 ММ. СНИМОК КОНТРОЛЬ РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ ЧЕРЕЗ ДВЕ СТЕНКИ		1	1317,17	1317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	520,41	520
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		147,01	147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1984,58	1985
133	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА 2 РАЗА	М2	1,2	114,72	138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	35,22	42
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		11,99	14
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			161,93	194
134	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115 ЗА 2 РАЗА	М2	1,2	106,06	127
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	23,26	28
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		10,35	12
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			139,66	168
135	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ШКАФА ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТКЛЮЧАЮЩЕГО КРАНА НА ВВОДЕ	Т	0,003	73345,02	220
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	44640,4	134
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		9438,83	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			127424,25	382
136	ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ЦЕН	-ШКАФ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОТКЛЮЧАЮЩЕГО КРАНА НА ВВОДЕ ЦЕНА:1705РР С НДС	ШТ	1	8448,88	8449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	358,23	358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		704,57	705
6-2		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9511,69	9512
137	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА БЛОКОВ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т	ШТ	9	1605,5	14449
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	559,8	5038
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		173,22	1559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2338,53	21047
138	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ I КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	2,637	25336,41	66812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	1074,26	2833
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		2112,85	5572
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28523,53	75217

ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	2356233
НАКДАДНЫЕ РАСХОДЫ	212834
СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	183666
СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	2752733

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ НА 2017 Г = 1,00559	2752733
НДС 12 %	330328
ВСЕГО:	3083061

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК: директор ТОО „Бодброй" Казиев Ш.О

ТЕХНАДЗОР: ТОО „Саулет Курылыс Бакылау" Дуосов А.М.

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА СЕНТЯБРЬ 2017 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 61 2017-08-15

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ГАЗИФИКАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ С.ХАНКОЛЬ КАРАТОБИНСКОГО РАЙОНА ЗКО Ф.П

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	**2**	**3**	**4**
Итого: с начала строительства	2752733		
НДС 12%	330328		
Всего:	3083061		
Итого за сентябрь 2017 г.	2752733		
НДС 12%	330328		
ВСЕГО:	3083061		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____