ПОДЛЕЖИТ ВОЗВРАТУ

Заказ №2981
к Договору субподряда № 1947 от 15.11.2018 г.

Проект:	**«Строительство ЗиФ "Долинное" по технологии CIP".**
Объект:	**Корпус грохочения**
Contract /Контракт ТОО "AAEngineering Group"	**Report period November 2019 Отчетный период Ноябрь 2019**
Contractor/Подрядчик	
Subcontractor/Субподрядчик ТОО «ЛМФ-Имсталькон»	

Act of Fulfilled work № 2981-4
Акт выполненных работ № 2981-4

№	Cod/Код	Work name /Наименование работ	Unit rate Ед. изм	Кол-во по Договору	Cost Цена по договору	Fulfilled			Work cost including kzt		
						Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текущий период	TOTAL Всего	Previous Month Cumulative За предыдущий период	This Month за текущий период	TOTAL Всего
1	**7989**	**Работы проектные (разработка чертежей КМД).**	**усл**	**1,00**	**1 342 280**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0**	**0**
1.2.		Разработка чертежей КМД	тн	164,960	8 137,000	0,000		0,000	0	0	0
2	**7889**	**Работы строительно-монтажные (Стоимость металлопроката, дробеструйная очисткаи покраска на заводе, изготовление и поставка резервуаров, комплектация метизами)**	**усл**	**1,00**	**113 760 724**	**176,411**	**14,479**	**190,890**	**121 657 633**	**9 985 097**	**131 642 730**
2.1.		Изготовление и поставка м/к, согласно КП	тн	164,960	689 626,120	176,411	14,479	190,890	121 657 633	9 985 097	131 642 730
3	**7889**	**Строительно - монтажные работы (монтаж м/к)**	**усл**	**1,00**	**33 594 434**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0**	**0**
3.1.		Монтаж металлоконструкций	тн	164,960	203 652,000	0,000		0,000	0	0	0
4	**7889**	**Строительно - монтажные работы (финишная окраска м/к)**	**усл**	**1,00**	**10 948 065**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0**	**0**	**0**
4.1.		Покраска на площадке на один слой эмалью "АЛПОЛ"		164,960	66 368,00	0,000		0,000	0	0	0
		ИТОГО:			**159 645 503**				**121 657 633**	**9 985 097**	**131 642 730**

Contactor
Генподрядчик
ТОО "AAEngineering Group"

Директор по кап.строительству _____ **Иншин В.Г.**

Subcontractor
Субподрядчик
ТОО "ЛМФ-Имсталькон"

Директор _____ **Миллер А.Я.**

29.11.19