Ф - 2

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 1

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за 22 мая 2018 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Вынос проекта в натуру				2019535	2019535
2-1-1 с.Атамекен							
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
2	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		7100	27,18	192945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7,02	49869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,74	19425
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36,94	262239
3	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3		7100	125,8	893154
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,51	230846
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,66	89920
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				170,97	1213920

4	23-010405-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26М - 110Х4,2 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,9 ММ ДО 1,5 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,86 КГ		7181,1	1895,03	13608400
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	75,8	544336
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	157,67	1132219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2128,5	15284955

2-2-1 с.Калмакшабын

РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3	6080	27,18	165226
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7,02	42705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,74	16634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			36,94	224565
6	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М	М3	6080	125,8	764842
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	32,51	197682
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	12,66	77002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			170,97	1039526

2-3-1 с.Алмалы

РАЗДЕЛ 1. ВОДОВОД

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

7	11-010104-0101 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА РАСТИТЕЛЬНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3	6900	27,18	187510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7,02	48464
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,74	18878
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			36,94	254852

8	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 К=5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТМ3 (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 1 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М		6900	125,8	867995
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		32,51	224344
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		12,66	87387
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			170,97	1179725
9	23-010405-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21М - 90Х4,3 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ММ ДО 1,2 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,47 КГ		6931,63	1506,01	10439104
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		60,24	417564
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		125,3	868533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1691,55	11725202
		ИТОГО:				33204519

33204519 X 0,948 = 31477884

НДС 12 % 3777346

ВСЕГО : 35255230

ЗАКАЗЧИК : _____ ГУБАЕВ Б.М.
ГУ"ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО"
БИН 110140001658, БИК ККМFKZ2A, ИИК KZ97070103LHT2712000 ОБЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧАЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

ПОДРЯДЧИК : _____ КАЗИЕВ Ю.К.
ТОО "ГАЗСТРОЙ"
БИН/ИИН 050840001302, БИК IRTYKZKA, ИИК KZ81965F010000410772 ОБЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank"

ТЕХНАДЗОР : _____ АКНУРОВ Н.А.

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА МАЙ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	31477884		
НДС 12%	3777346		
Всего:	35255230		
Итого за май 2018 г.	31477884		
НДС 12%	3777346		
ВСЕГО:	35255230		

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО » Ф - 2

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА -РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН,С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от 07_июня 2018 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
АТАМЕКЕН							
2 -1 - 1							
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3.	М3 ГРУНТА		26347	93,39	2460546
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,19	690028
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,57	252141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,14	3402715
2	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		4,00	226898,68	907598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		125452,51	501810
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28188,09	112752
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				380539,28	1522160
3	13-080201-0601 РСНБ РК 2015 К=0,3	-УКЛАДКА СТАЛЬНОГО ПРОВОДА	М		4000	41,27	165080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11,24	44960
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4,2	16800
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				56,71	226840

4	23-060901-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД АЛЮМИНИЕВЫЙ, СЕЧЕНИЕМ 2 ММ 13,5 КГ	КМ		4.00	10457,1	41828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		418,28	1673
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		870,03	3480
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11745,41	46981
5	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		4	17540,7	70163
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	2807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	5838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	78807
6	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		4	21974,51	87898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	3516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	7313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	98727
7	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		8	18953,07	151625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	6065
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	12615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	170305
8	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6-С 0,66 Т	ШТ.		4	12853,53	51414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		514,14	2057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1069,41	4278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14437,08	57748

9	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		4	3648,24	14593
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	584
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	1214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	16391
10	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		5	4461,01	22305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	892
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	1856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	25053
2 - 1 -2							
11	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		19	17540,7	333273
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	13331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	27728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	374333
12	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		19	21974,51	417516
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	16701
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	34737
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	468954

13	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		38	18953,07	720217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	28809
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	59922
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	808947
14	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		19	3648,24	69317
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	2773
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	5767
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	77856
15	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		19	4461,01	84759
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	3390
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	7052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	95202
3 - 7 - 1							
16	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	1516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	3154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	42576

6 - 3 - 1

17	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	702
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	1459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	19702
18	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		1	21974,51	21975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	1828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	24682
19	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	1516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	3154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	42576
20	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	4098
21	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		1	4461,01	4461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	5011

22	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.			2	21974,51	43949
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			878,98	1758
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		1828,28	3657
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					24681,77	49364
23	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 Г	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.			2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			758,12	1516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		1576,9	3154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					21288,09	42576
24	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017Г	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.			4	12853,53	51414
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			514,14	2057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		1069,41	4278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					14437,08	57748
25	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 Г	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.			3	3648,24	10945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-			145,93	438
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8		303,53	911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					4097,7	12293
26	6 - 3 -1 СМ. № 50	ААМЕКЕН ГАБАРИТНЫЕ ЕМКОСТИ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ И ГАЗОВ	ТН	1	6,74		287960,37	1940853

КАЛМАКШАБАН

2 - 2 - 1

27	23-010405-0202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 21М - 90Х4,3 С ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,8 ММ ДО 1,2 ММ СТ РК ИСО 4427-2004 1,47 КГ			6143,83	1506,01	9252669
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		60,24	370107
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		125,3	769822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1691,55	10392598
28	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		3	17540,7	52622
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	2105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	4378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	59105
29	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		3	21974,51	65924
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	2637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	5485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	74045
30	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		6	18953,07	113718
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	4549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	9461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	127729
31	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 Г	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6-С 0,66 Т	ШТ.		3	12853,53	38561
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		514,14	1542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1069,41	3208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14437,08	43311

32	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОД	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		3	3648,24	10945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	438
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	12293
33	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		3	4461,01	13383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	1113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	15032
2 - 2 -2							
34	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		5	17540,7	87704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	3508
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	7297
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	98509
35	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		5	21974,51	109873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	4395
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	9141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	123409
36	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		6	18953,07	113718
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	4549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	9461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	127729

37	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		9	12853,53	115682
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		514,14	4627
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1069,41	9625
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14437,08	129934
38	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		6	3648,24	21889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	876
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	1821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	24586
39	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		9	4461,01	40149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	1606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	3340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	45095
6 - 1 - 2							
40	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	702
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	1459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	19702
41	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		1	21974,51	21975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	1828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	24682

42	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	1516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	3154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	42576
43	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	4098
44	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		1	4461,01	4461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	5011
6 - 3 -2							
45	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 3ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		4	17540,7	70163
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	2807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	5838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	78807
46	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		4	21974,51	87898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	3516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	7313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	98727

47	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		4	18953,07	75812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	3032
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	6308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	85152
48	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		8	12853,53	102828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		514,14	4113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1069,41	8555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14437,08	115497
49	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т	ШТ.		4	27977,85	111911
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1119,11	4476
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2327,76	9311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31424,72	125699
	АЛМАЛЫ						
	2 - 3 - 1						
50	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		3	17540,7	52622
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	2105
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	4378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	59105
51	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		3	21974,51	65924
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	2637
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	5485
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	74045

52	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 Г	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		6	18953,07	113718
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	4549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	9461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	127729
53	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6-С 0,66 Т	ШТ.		3	12853,53	38561
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		514,14	1542
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1069,41	3208
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14437,08	43311
54	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		3	3648,24	10945
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	438
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	911
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	12293
55	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		3	4461,01	13383
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	535
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	1113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	15032
2 - 3 - 2							
56	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		6	17540,7	105244
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	4210
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	8756
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	118210

57	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		6	21974,51	131847
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	5274
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	10970
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	148091
58	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		6	18953,07	113718
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	4549
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	9461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	127729
59	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 Г	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6-С 0,66 Т	ШТ.		12	12853,53	154242
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		514,14	6170
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1069,41	12833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14437,08	173245
60	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		6	3648,24	21889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	876
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	1821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	24586
61	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		12	4461,01	53532
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	2141
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	4454
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	60127

6 -1 -3

62	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-2, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		1	17540,7	17541
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	702
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	1459
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	19702
63	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		1	21974,51	21975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	879
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	1828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	24682
64	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	1516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	3154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	42576
65	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		1	3648,24	3648
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		145,93	146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		303,53	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4097,7	4098
66	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3-С 0,13 Т	ШТ.		1	4461,01	4461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		178,44	178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		371,16	371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5010,61	5011

6 - 3 -3

67	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ ГОСТ 8020-90 1ПП15-1, 3ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		4	17540,7	70163
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		701,63	2807
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1459,39	5838
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19701,71	78807
68	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		4	21974,51	87898
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		878,98	3516
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1828,28	7313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24681,77	98727
69	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9-С 1 Т	ШТ.		5	18953,07	94765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		758,12	3791
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1576,9	7884
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21288,09	106440
70	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХIV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		7	12853,53	89975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		514,14	3599
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1069,41	7486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14437,08	101060

71	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.	6	3648,24	21889
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	145,93	876
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	303,53	1821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4097,7	24586
72	СМЕТНО-ФИН РАСЧЁТ ТОО «Жайыкгидрогеология»	БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТ.УГБ-ЗУК ГЛУБИНОЙ 50 М ПОД ФИЛЬТРОВАННУЮ КОЛОНКУ Д - 168 ММ (ВОДОЗАБОР С.ОЯН)	ШТ	1	2603509	2603509
			ИТОГО:			25678524
				25678524 X 0,948 =		24343241
			НДС 12 %			2921189
			ВСЕГО:			27264430

ЗАКАЗЧИК : _____ ---------- ГУБАЕВ Б.М

ГУ «ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ ,ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »
БИН 110140001658 ,БИК ККМFKZ2A . ИИК KZ97070103 ПЫТ2712000 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В РГУ «КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК»

ПОДРЯДЧИК : _____ ---------- КАЗИЕВ Ю.К

ТОО «Газстрой» БИН/ИИН050840001302 ,БИК IRTYKZKA.ИИК KZ 81965F010000410772 ОБСЛУЖИВАЕТСЯ В АО "ForteBank»

ТЕХНАДЗОР : _____ ---------- АКНУРОВ Н.А

Форма 3

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
ЗА ИЮНЬ 2018 г

ЗАКАЗЧИК : ГУ « ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО »

ПОДРЯДЧИК: ТОО «ГАЗСТРОЙ»

ДОГОВОР: № 10 201-02-27

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: « РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДА С.АТАМЕКЕН , С.КАЛМАКШАБЫН,С.АЛМАЛЫ КАЗАХСТАНСКОГО С/О ТАСКАЛИНСКОГО РАЙОНА ЗКО .»

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ		
	С начала года по отчетный месяц включительно	В т.ч. строительно-монтажные работы	На гр1 стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ
1	2	3	4
Итого: с начала строительства	55821125		
НДС 12%	6698535		
Всего:	62519660		
Итого за май 2018 г.	24343241		
НДС 12%	2921189		
ВСЕГО:	27264430		

ЗАКАЗЧИК: _____ ГУБАЕВ Б.М

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ.Ю.К