ЗАКАЗЧИК: - ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - «СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ОТ СКВАЖИНЫ АШЫКТОГАЙ ДО СЕЛА ЖАНАКУШ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО»

ДОГОВОР: - ДОГОВОР О ГОС.ЗАКУПКАХ РАБОТ №20 ОТ 28.02.2018 Г.

А К Т № 1 от 13.06.2018 г.

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ЗА ИЮНЬ МЕСЯЦ 2018 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-СНЯТИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		373	24,55	9157
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,84	2177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,43	907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,82	12241
2	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		373	24,55	9157
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,84	2177
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,43	907
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,82	12241
3	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	МОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-1Н ОПОРА		203	5971,25	1212164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2382,04	483555
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		668,26	135658
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9021,56	1831377
4	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 1,175 Т	ШТ.		203	41705,16	8466147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1768,3	358965
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3477,88	706009
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46951,34	9531121
5	21-050201-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАДСТАВКА ТС-1.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 140 ДО 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 9 ДО 35 ММ ГОСТ 19281-89 1 Т	Т		15,5295	393399,99	6109305
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16680,16	259035
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32806,41	509467
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				442886,56	6877807
6	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-11 28 КГ	ШТ.		203	8799,54	1786307
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		373,1	75739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		733,81	148964
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9906,45	2011010
7	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-13 1,13 КГ	ШТ.		203	11267,9	2287384
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		477,76	96985
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		939,65	190750
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12685,31	2287384

8	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		102	368,74	37611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		68,82 35 472,56	7020 3570 48202
9	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.		103	2571,32	264846
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		109,02 214,43 2894,77	11229 22086 298161
10	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PS25-150 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.		609	3326,48	2025826
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		141,04 277,4 3744,92	85895 168938 2280659
11	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		609	861,46	524629
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		36,53 71,84 969,82	22244 43750 590623
12	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.		203	397,96	80786
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8		16,87 33,19 448,02	3425 6737 90948
13	СМЕТНО-ФИНАНСОВЫЙ РАСЧЁТ	БУРЕНИЕ И ОПРОБЫВАНИЕ 3Х РАЗВЕДОЧНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН НА ВОДУ ГЛУБИНОЙ ПО 50М ПОД ФИЛЬТРОВАННУЮ КОЛОНКУ Д 168 ММ (ВОДОЗАБОР АШЫКТОГАЙ) ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА	ШТ	3		2147728,33	6443185

ИТОГО БЕЗ СТОИМОСТИ СКВАЖИН	26159508
К- 0,94034	2 4598832
ИТОГО СО СТОИМОСТИ СКВАЖИН	31042017
НДС 12 %	3725042
ВСЕГО:	34767059

ЗАКАЗЧИК: _____ САМИЕВ Т.С

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР: _____ АКНУРОВ Н.А

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ОТ СКВАЖИНЫ АШЫКТОГАЙ ДО СЕЛА ЖАНАКУШ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 2

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 19 ИЮЛЯ 2018 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
		НА ВОДОВОД					
2 - 2 - 1							
		РАЗДЕЛ 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ					
1	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-СНЯТИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		22460	24,55	551397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,84	131109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,43	54600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,82	737107
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1					
2	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		21855	89,07	1946625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	566186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	201025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	2713836
3	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		232	1371,68	318230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	209541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	42222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	569993
4	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		782	96,73	75643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	18150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,6	7507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,53	101300
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ					
5	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА		4,44	29625,79	131684
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7186,83	31910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2945,01	13076
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39757,63	176670
6	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.		2	21974,51	43949
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		931,72	1863
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1832,5	3665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				24738,73	49477
7	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.		2	12853,53	25707

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	544,99	1090
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1071,88	2144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14470,4	28941
8	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.	4	18953,07	75812
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	803,61	3214
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1580,53	6322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21337,21	85348
9	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3	0,35	65616,16	22965
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	2782,13	974
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5471,86	1915
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			73870,15	25854
10	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1 0,25 Т	ШТ.	2	9680,49	19361
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	410,45	821
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	807,28	1615
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10898,22	21797
	2-2-2					
		РАЗДЕЛ 1. НА РЕКУЛЬТИВАЦИЮ				
11	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-СНЯТИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3	3540	24,55	86908
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	8	5,84	20665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,43	8606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			32,82	116178
	2-3-2					
		НА РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3				
12	4-1571-2	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.	1	382846,17	382846
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		16232,68	16233
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			399078,85	399079
13	4-1571-3	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	РЕЗЕРВ.	2	7004531,82	14009064
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		296992,15	593981
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7301523,97	14603048
14	4-1571-4	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.	1	1079637,04	1079637
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		45776,61	45777
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1125413,65	1125414
15	4-1571-5	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПРОЧИЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.	1	192015,95	192016
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%		8141,48	8142
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			200157,43	200158

16	4-1571-6	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РЕЗЕРВ.	1	195230,62	195230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8277,78	8278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			203508,39	203508
17	4-1571-7	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	РЕЗЕРВ.	1	113985,78	113986
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4833	4833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			118818,77	118819
		2 - 3 - 4				
18	21-041201-9911 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ 0,5 М3 И БОЛЕЕ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	14,938	28384,79	424012
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1203,52	17978
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2367,06	35359
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			31955,37	477349
19	21-041201-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ДО 0,3 М3 ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В7,5 ГОСТ 13579-78 2,4 Т	М3	7,186	31057,53	223179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1316,84	9463
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2589,95	18611
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			34964,32	251254

ИТОГО:	22005130
К 0,94034	20692304
НДС 12 %	2483076
ВСЕГО :	23175380

ЗАКАЗЧИК : _____ САМИЕВ Т.С

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР : _____ АКНУРОВ Н.А

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ОТ СКВАЖИНЫ АШЫКТОГАЙ ДО СЕЛА ЖАНАКУШ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 3

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 23 АВГУСТА 2018 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
	2 - 2 - 1						
		НА ВОДОВОД					
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1					
1	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		21855	89,07	1946625
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	566186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	201025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					2713836
2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		232	1371,68	318230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	209541
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	42222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					569993
3	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		782	96,73	75643
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	18150
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,6	7507
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					101300
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ					
4	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		5.000	369177,14	1845896
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		191023,41	955117
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		44816,04	224080
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					3025093
5	23-010501-1317 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17М - 180 Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 5,83 КГ	М		5923,92	3470,15	20556900
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		147,13	871586
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		289,38	1735441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					23163927
6	21-050307-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 14838-78 1 Т	Т		0,0325	518779,78	16860
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21996,26	715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		43262,08	1406
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:					18981
		ИТОГО:					29593130
		К - 0,94034					27827604
		НДС 12 %					3339312
		ВСЕГО:					31166916

ЗАКАЗЧИК: _____ САМИЕВ Т.С

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ АКНУРОВ Н.А

ЗАКАЗЧИК: - ГУ «ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА»

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА – «СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ОТ СКВАЖИНЫ АШЫКТОГАЙ ДО СЕЛА ЖАНАКУШ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО»

А К Т № **4**

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2019 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-2							
		НА КИРПИЧНОЕ ЗДАНИЕ					
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
1	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3		15	1143,07	17146
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	11290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	2275
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	30711
2	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3		11	655,88	7215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	4751
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	12922
3	11-010201-0502 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3		3,6	143,22	516
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	263
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		17,3	62
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				233,59	841
		РАЗДЕЛ 1. ФУНДАМЕНТЫ					
4	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,35	2855,6	999
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		556,14	195
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		272,94	96
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3684,68	1290
5	11-070101-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 1,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		10	1479,62	14796
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		666,86	6669
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		171,72	1717
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2318,2	23182
6	11-070101-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ, МАССА КОНСТРУКЦИЙ ДО 0,5 Т. УКЛАДКА ПРИ ГЛУБИНЕ КОТЛОВАНА ДО 4 М	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		8	1116,69	8934
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		509,61	4077
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		130,1	1041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1756,41	14051
7	11-060101-0114 РСНБ РК 2015	-МОНОЛИТНЫЙ БЕТОН. УСТРОЙСТВО	М3		0,48	25157,48	12076
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1524,47	732
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2134,56	1025
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28816,5	13832
8	21-049999-9917 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ И ПЛИТЫ ФУНДАМЕНТНЫЕ, ПОДКЛАДНЫЕ, ОПОРНЫЕ, АНКЕРНЫЕ; БАШМАКИ И ПОДПЯТНИКИ, БАЛЛАСТНЫЕ ГРУЗЫ, ЯКОРЯ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) 2,5 Т	М3		5,32	46099,46	245249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1954,62	10399
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3844,33	20452
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				51898,4	276100
9	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2 ПОВЕРХНОСТИ		60,2	731,66	44046
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,54	7618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		68,66	4133
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				926,86	55797
10	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ		16,4	7742,43	126976
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2277,96	37359
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		801,63	13147
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10822,02	177481
11	21-030102-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ОДИНАРНЫЙ РЯДОВОЙ ПОЛНОТЕЛЫЙ МАРКИ М75, РАЗМЕРАМИ 250 ММ Х 120 ММ Х 65 ММ ГОСТ 379-2015 3,7 Т	1000 ШТ.		6,232	31872,62	198630
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1351,4	8422
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2657,92	16564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				35881,94	223616

12	11-150203-0301 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ЦОКОЛЬ.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ (КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ) ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	4,1	856,97	3514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	369,63	1515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	98,13	402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1324,73	5431
13	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОД СТЕНЫ ЦЕМЕНТНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	5,2	578,5	3008
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	189,59	986
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	61,45	320
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			829,53	4314
		ПОЛЫ				
14	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,41	2855,6	1171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	556,14	228
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	272,94	112
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3684,68	1511
15	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	-ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ЗАСЫПНАЯ КЕРАМЗИТОВАЯ. УСТРОЙСТВО	М3 ИЗОЛЯЦИИ	0,82	10000,16	8200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2305,09	1890
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	984,42	807
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13289,67	10898
16	11-110101-0209 РСНБ РК 2015	-СЛОИ ПОДСТИЛАЮЩИЕ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО С УПЛОТНЕНИЕМ ТРАМБОВКАМИ	М3 ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ	0,82	28076,74	23023
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2870,65	2354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2475,79	2030
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			33423,19	27407
17	11-110101-1503 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ, ТОЛЩИНА 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	8	619,11	4953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	160,19	1282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	62,34	499
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			841,64	6733
18	11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОКРЫТИЯ ЦЕМЕНТНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-110101-1503	М2 ПОКРЫТИЯ	8	274,96	2200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	22,5	180
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	23,8	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			321,25	2570
		ПРОЕМЫ				
19	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП 9	-ПРОЕМЫ ДВЕРНЫЕ НАРУЖНЫЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 3 М2 В КАМЕННЫХ СТЕНАХ. УСТАНОВКА БЛОКОВ	М2 ПРОЕМОВ	1,89	1822,39	3444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	589	1113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	192,91	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2604,29	4922
20	21-090102-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДГ 21-9П; ДГ 21-10П ВНУТРЕННИЕ СТ РК 943-92 49 КГ	М2	1,89	8948,6	16913
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	379,42	717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	746,24	1410
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10074,26	19040
		ПЕРЕКРЫТИЕ				
21	11-070102-0104 РСНБ РК 2015	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛОЩАДЬЮ ДО 5 М2. УКЛАДКА ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДО 5 Т	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	2	6911,01	13822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1244,54	2489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	652,44	1305
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8808	17616
22	21-040108-9903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ МНОГОПУСТОТНЫЕ 1ПК, ВЫСОТОЙ 220 ММ, ПОД РАСЧЕТНУЮ НАГРУЗКУ 8 КПА СТ РК 949-92 0,295 Т	М2	9	6236,43	56128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	264,42	2380
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	520,07	4681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7020,92	63188
23	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-ПЕРЕМЫЧКИ, МАССА ДО 0,3 Т. УКЛАДКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	3	300,25	901
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	110,68	332
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	32,87	99
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			443,8	1331
24	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОД	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3	0,085	81202,56	6902
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3442,99	293
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6771,64	576
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			91417,19	7770

РАЗДЕЛ 2. КРЫША. КРОВЛЯ

25	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,022	74534,05	1640
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	13521,63	297
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7044,45	155
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			95100,14	2092
26	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,07	63963,62	4477
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	13313,76	932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6182,19	433
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			83459,57	5842
27	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ. ОГНЕЗАЩИТА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,092	6017,14	554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	636,79	59
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	532,31	49
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7186,24	661
28	11-120101-0705 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЕ КРОВЕЛЬНОЕ ПРОФЛИСТОМ БЕЗ СЛУХОВЫХ ОКОН. УСТРОЙСТВО ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ С ЕЕ УСТРОЙСТВОМ	М2 КРОВЛИ	11,56	2017,65	23324
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	864,42	9993
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	230,57	2665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3112,63	35982
29	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ ГОСТ 24045-2010 7,07 КГ	М2	12,78536	2251,89	28791
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	95,48	1221
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	187,79	2401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2535,16	32413
30	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	11,56	209,5	2422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	23,35	270
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	18,63	215
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			251,48	2907
31	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ	М2	3	2309,27	6928
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	530,7	1592
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	227,2	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3067,17	9202
32	11-120101-1402 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ КЕРАМЗИТОМ	М3 УТЕПЛИТЕЛЯ	2,1	8884,87	18658
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1647,52	3460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	842,59	1769
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11374,99	23887
33	11-120101-1501 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ОКЛЕЕЧНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	10,8	556,79	6013
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	101,01	1091
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	52,62	568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			710,42	7673
34	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	6,8	496,05	3373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	129,43	880
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	50,04	340
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			675,51	4593
35	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ	6,8	75,84	516
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,79	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	6,53	44
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			88,16	600
			КРЫЛЬЦО			
36	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	0,7	1371,68	960
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	903,19	632
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	181,99	127
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2456,86	1720
37	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,7	655,88	459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	431,87	302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	87,02	61
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1174,76	822
38	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,2	2855,6	571
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	556,14	111
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	272,94	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3684,68	737

2-3-4 НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ВТОРОГО ПОДЪЁМА

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

39	11-010101-0405 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3 НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В КОТЛОВАНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КОТЛОВАНА ДО 300 М3	М3	82	172,06	14109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		50,81	4166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		17,83	1462
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			240,69	19737
40	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	4	1143,07	4572
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		752,66	3011
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		151,66	607
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2047,38	8190
41	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М НА ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ	М3	28	22,26	623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		5,82	163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		2,25	63
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,32	849

ФУНДАМЕНТЫ

42	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	2,4	8945,91	21470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		954,01	2290
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		791,99	1901
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10691,92	25661
43	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2	52	731,66	38047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		126,54	6580
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		68,66	3570
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			926,86	48197
44	11-070501-0101 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 0,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	20	1174,02	23480
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		414,26	8285
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		127,06	2541
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1715,34	34307
45	11-070501-0102 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	16	1675,4	26806
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		583,19	9331
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		180,69	2891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2439,28	39028
46	11-070501-0104 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ БОЛЕЕ 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ	22	3482,81	76622
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		1189,97	26179
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		373,82	8224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5046,59	111025
47	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК В7,5	М3	0,12	27325,33	3279
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		2346,58	282
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		2373,75	285
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			32045,67	3845
48	11-080101-0303 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 2 СЛОЯ	М2 ПОВЕРХНОСТИ	12	1869,2	22430
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		162,77	1953
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		162,56	1951
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2194,53	26334
49	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,15	8945,91	1342
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		954,01	143
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		791,99	119
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10691,92	1604

ПЕРЕМЫЧКИ

50	11-070503-0110 РСНБ РК 2015	-УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК МАССА ДО 0,3 Т	ШТ	6	300,25	1802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		110,68	664
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		32,87	197
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			443,8	2663
51	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕМЫЧКИ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В15 ГОСТ 948-84 2,5 Т	М3	0,177	81202,56	14373
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		3442,99	609
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		6771,64	1199
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			91417,19	16181
52	22-060301-0607 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПОЛОВ ГЛАДКАЯ ГЛАЗУРОВАННАЯ С ОДНОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ КВАДРАТНАЯ ТОЛЩИНОЙ ОТ 7,5 ММ ДО 13 ММ ПГ 500Х500 ГОСТ 6787-2001 22,28 КГ	М2	26	2684,66	69801
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	% -		113,83	2960
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	% 8		223,88	5821
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3022,37	78582

			СТЕНЫ			
53	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП9	-СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	28	20397,1	571119
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2814,52	78806
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1856,93	51994
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25068,54	701919
54	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ И ДРУГИЕ КОНСТРУКЦИИ. АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ	Т МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ	0,012784	315792,52	4037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	37056,06	474
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28227,89	361
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			381076,47	4872
55	11-11010101 07010 РСНБ РК 2015	ЗАТИРКА ПОВЕРХНОСТИ	М2	103,8	103,21	10713
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА			
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	65,93	6843
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	13,53	1404
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			182,66	18960
56	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	66	619,21	40868
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	230,44	15209
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	67,97	4486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			917,63	60564
57	21-110101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-50 ГОСТ 9573-2012 50 КГ	М3	3,3	9403,44	31031
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	398,71	1316
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	784,17	2588
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10586,32	34935
58	11-080201-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ЦОКОЛЬ.СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ ПРОСТЫЕ ИЗ КИРПИЧА. КЛАДКА ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М	М3 КЛАДКИ	2	29389,05	58778
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3195,78	6392
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2606,79	5214
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			35191,61	70383
			ПРОЕМЫ			
59	11-100106-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ СПАРЕННЫМИ В СТЕНАХ КАМЕННЫХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 2 М2	М2	2,16	2617,31	5653
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	973,04	2102
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	287,23	620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3877,59	8376
60	21-090101-9901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОД	-БЛОКИ ОКОННЫЕ ОДНО, - ДВУСТВОРНЫЕ ОДИНАРНОЙ КОНСТРУКЦИИ ДЛЯ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СТ РК 950-92 14 КГ	М2	2,16	7276,33	15717
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	308,52	666
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	606,79	1311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8191,63	17694
61	11-100107-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-УСТАНОВКА БЛОКОВ И НАЛИЧНИКОВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ДО 3 М2	М2	1,89	1822,39	3444
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	589	1113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	192,91	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2604,29	4922
62	21-090102-0217 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ВХОДНЫЕ ОДНОПОЛЬНЫЕ С ГЛУХИМИ ПОЛОТНАМИ ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П СТ РК 943-92 63,5 КГ	М2	1,89	14405,06	27226
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	610,77	1154
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1201,27	2270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16217,1	30650
			ПОКРЫТИЯ			
63	11-070404-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.5	-УКЛАДКА ПЛИТ ПОКРЫТИЙ	М3	6,576	5392,17	35459
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1569,56	10321
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	556,94	3662
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7518,66	49443
64	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3	6,576	50850,21	334391
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2156,05	14178
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4240,5	27886
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			57246,76	376455
65	21-050301-3101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТАЛЬ АРМАТУРНАЯ ГОРЯЧЕКАТАНАЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-II (А300) ДИАМЕТРОМ ОТ 6 ДО 12 ММ СТ РК 2591-2014 1 Т	Т	0,00222	128637,3	286
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5454,22	12
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	10727,32	24
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			144818,84	321

66	21-050101-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 4 ДО 12 ММ ГОСТ 14637-89 1 Т	Т	0,00228	201238,91		4596
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8532,53		19
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	16781,72		38
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			226553,15		517
67	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	-СТРОПИЛА. УСТАНОВКА	КРОВЛЯ М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ	0,86	74534,05		64099
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	13521,63		11629
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7044,45		6058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			95100,14		81786
68	12-080101-	-ОБРЕШЕТКА СПЛОШНАЯ ИЗ ДОСОК. УСТРОЙСТВО	М2				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	156,3		7112
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	61,65		2805
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			832,33		37871
69	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	-ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ. ОГНЕЗАЩИТА	М2 ОБРАБОТАННОЙ	45,5	209,5		9532
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	23,35		1062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	18,63		848
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			251,48		11442
70	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3	-УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТАМБУР, ТОПОЧНАЯ.ПОКРЫТИЯ КРОВЕЛЬНЫЕ ИЗ ПРОФИЛИРОВАННОГО ОЦИНКОВАННОГО ЛИСТА. УСТРОЙСТВО	М2 КРОВЛИ	45,5	524,53		23866
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	289,36		13166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	65,11		2963
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			879,01		39995
71	21-100104-0719 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 44 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 7,07 КГ	М2	48,23	2251,89		108609
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	95,48		4605
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	187,79		9057
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2535,16		122271
72	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	-ПОТОЛКИ. ПОДШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ	М2 ПОТОЛКОВ	7	2718,93		19033
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	369,72		2588
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	247,09		1730
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3335,75		23350
73	11-120101-1001 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ МЕЛКИЕ (БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И ТОМУ ПОДОБНОЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ. УСТРОЙСТВО	М2 ПОКРЫТИЯ	7,4	2309,27		17089
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	530,7		3927
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	227,2		1681
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3067,17		22697
74	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ ПРОКЛАДНАЯ. УСТРОЙСТВО В ОДИН СЛОЙ	М2 ИЗОЛИРУЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	29	280,3		8129
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	44,63		1294
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	25,99		754
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			350,93		10177
75	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	-ПОКРЫТИЯ. УТЕПЛЕНИЕ ПЛИТАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ ИЛИ ПЕРЛИТА НА БИТУМНОЙ МАСТИКЕ В ОДИН СЛОЙ	М2 УТЕПЛЯЕМОГО ПОКРЫТИЯ	29	619,21		17957
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	230,44		6683
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	67,97		1971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			917,63		26611
76	21-110101-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАРКИ П-100 ГОСТ 9573-2012 100 КГ	М3	2,9	14885,83		43169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	631,16		1830
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1241,36		3600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			16758		48599
77	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	29	496,05		14385
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	129,43		3753
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	50,04		1451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			675,51		19590
78	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	-СТЯЖКИ ВЫРАВНИВАЮЩИЕ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫЕ. УСТРОЙСТВО. ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ К НОРМЕ 11-120101-1701	М2 СТЯЖКИ	29	227,52		6598
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	17,38		504
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	19,59		568
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			264,49		7670
79	11-090601-0104 РСНБ РК 2015	-КОНСТРУКЦИИ СТОПОРНЫХ УСТРОЙСТВ И ОГРАЖДЕНИЙ ПОВОРОТОВ ПОДВЕСНЫХ ПУТЕЙ. МОНТАЖ	УСТРОЙСТВО ТАЛИ Т КОНСТРУКЦИЙ	0,1784	25870,67		4615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	15160,81		2705
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3282,52		586

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44314	7906

80	21-050204-0803 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ШВЕЛЛЕР ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМИ ГРАНЯМИ ПОЛОК № 22П-40П ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ГОСТ 380-2005 1 Т	Т		0,15408	361752,3	55739
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15338,3	2363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30167,25	4648
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				407257,85	62750
81	21-050201-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 Г	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 140 ДО 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 9 ДО 35 ММ ГОСТ 535-2005 1 Т	Т		0,024314	314850,51	7655
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13349,66	325
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26256,01	638
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				354456,19	8618
82	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК В7,5	М3		0,08	27325,33	2186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2346,58	188
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2373,75	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32045,67	2564
83	ТАБЛ.12,П. 12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		0,1784	15190	2710
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	226
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17100,78	3051
84	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	-ЛЕСТНИЦЫ, ПЛОЩАДКИ, ОГРАЖДЕНИЯ, ПАНЕЛИ И ДВЕРКИ С ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОЙ ОБШИВКОЙ. МОНТАЖ	Т ПЛОЩАДКА С ЛЕСТНИЦЕЙ КОНСТРУКЦИЙ		0,8	38585,15	30868
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21186,15	16949
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4781,7	3825
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				64553,01	51642
85	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,8	299948,04	239958
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12717,8	10174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25013,27	20011
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337679,1	270143
86	11-090604-0105 РСНБ РК 2015	-ОГРАЖДЕНИЯ, ЛЕСТНИЦЫ, ПЕРИЛА, ТРАПЫ ЭЛЕКТРОЛИЗЕРОВ ТИПА С-8БМ. МОНТАЖ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,08769	85762,85	7521
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38864,81	3408
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9970,21	874
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				134597,88	11803
87	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ ГОСТ 25772-83 1 Т	Т		0,08769	299948,04	26302
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		12717,8	1115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25013,27	219
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				337679,1	29611
88	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-БЕТОН ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЗАДЕЛОК В7,5	М3		0,5	27325,33	13663
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2346,58	1173
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2373,75	1187
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32045,67	16023
89	ТАБЛ.12,П. 12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		0,88769	15190	13484
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	572
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	1124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17100,78	15180

2-3-2 **РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3**

90	4-1571-2	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.		1	382846,17	382846
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16232,68	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				399078,85	399079
91	4-1571-4	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.		1	1079637,04	1079637
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		45776,61	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1125413,65	1125413
92	4-1571-5	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ПРОЧИЕ РАБОТЫ	РЕЗЕРВ.		1	192015,95	192016
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8141,48	8141
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				200157,43	200157
93	4-1571-6	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ	РЕЗЕРВ.		1	195230,62	195231
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8277,78	8278
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				203508,39	203509

94	4-1571-7	-РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ВОДЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ СБОРНЫЙ, ВМЕСТИМОСТЬЮ 500 М3, ПРИ ТОЛЩИНЕ ГРУНТОВОЙ ОБСЫПКИ 0,5 М /ТП 901-4-59.83/, ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, В СУХИХ ГРУНТАХ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ	РЕЗЕРВ.	1	113985,78	113986
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4833	4833
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118818,77	118819

2-2-1 **НА ВОДОВОД**

95	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		22460	24,55	551397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,84	131109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,43	54600
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,82	737107
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1					
96	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		43712	89,07	3893228
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	1132164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	402258
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	5427646
97	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		464	1371,68	636457
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	418992
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	84532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	1139981
98	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		1566	96,73	151475
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	36345
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,6	15023
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,53	202843
99	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		7238	655,88	4747234
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	3125856
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	629847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	8502937
100	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		84242	22,26	1875182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	490109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	189223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	2554514
101	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		418	89,07	37230
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	10829
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	3845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	51904
102	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ В РУЧНУЮ	М3		7	1143,07	8001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	5269
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	14332
103	11-010101-0308 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 (0,5 - 1) М3	М3 ГРУНТА		105	96,73	10157
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	2437
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,6	1007
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				129,53	13601
104	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		445	22,26	9905
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	2589
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	1000
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	13494
105	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЫЧЕК БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3		4120	24,55	101147
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,84	24050
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,43	10016
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				32,82	135213
106	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		8	597,17	4777
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	3146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	634
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	8557
107	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		66	39,64	2616
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	1723
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	4686

РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ

108	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	4,583	369177,14	1691928	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	191023,41	875461	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	44816,04	205393	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			605016,6	2772782	
109	23-010501-1517 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 11М - 180Х16,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 8,59 КГ	М	2680,54	5121,96	13729619	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	217,17	582136	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	427,13	1144940	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5766,26	15456695	
110	23-010501-1317 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 17М - 180Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 5,83 КГ	М	4523	3470,15	12490345	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	147,13	529617	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	289,38	1020435	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3906,67	14040397	
111	11-220301-0110 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 400 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,022	1303677,73	28681	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	571409,42	12571	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	150006,97	3300	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2025094,12	44552	
112	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80 82,47 КГ	М	22	24463,59	538199	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1037,26	22820	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2040,07	44881	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			27540,91	605900	
113	11-220601-0310 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 400 ММ. НАНЕСЕНИЕ ВЕСЬМА УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,022	5100811,64	112218	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	497036,3	10935	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	447827,84	9852	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6045675,78	133005	
114	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	12	4177,25	50127	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2023,78	24285	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	496,08	5953	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6697,12	80365	
115	11-220901-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	11	872,95	9602	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	489,29	5382	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	108,98	1199	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1471,21	16183	
116	23-040102-1906 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 200, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 55,8 КГ	ШТ.	12	127541,3	1530496	
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	5407,75	64893	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5407,75	64893	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	10635,92	127631	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			143584,98	1723020	
117	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017г	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 10 КГ	ШТ.	11	22775,26	250528	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	965,67	10622	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1899,27	20892	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25640,21	282042	
118	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	-ВАНТУЗЫ ОДИНАРНЫЕ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	1542,25	3085	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	919,55	1839	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	196,94	394	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2658,75	5318	
119	23-041011-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВАНТУЗ ФЛАНЦЕВЫЙ С ДВУМЯ ОТВЕРСТИЯМИ ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ BV-05-60, СЕРИЯ V 200, PN 16, DN 50, ТИПА BELGICAST ГОСТ 12815-80 11,5 КГ	ШТ.	2	107115,11	214230	
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4541,68	9083	
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8932,54	17865	
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			120589,33	241179	

120	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (КРЕСТ,ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОД,ОТВОД)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,2089	943050,94	197003
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	298417,9	62339
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	99317,51	20747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1340786,35	280090
121	11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,05	98061,63	4903
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	40421,56	2021
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	11078,66	554
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			149561,84	7478
122	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	44	858,64	37780
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	362,53	15951
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	97,69	4299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1318,86	58030
123	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,75 КГ	ШТ.	15	5832,61	87489
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	247,3	3710
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	486,39	7296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6566,31	98495
124	23-020303-0310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ СВАРНОЙ ОТ 15° ДО 30° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,32 КГ	ШТ.	3	2263,14	6789
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	95,96	288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	188,73	566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2547,82	7643
125	23-020303-7310 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ СВАРНАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,88 КГ	ШТ.	26	3519,63	91510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	149,23	3880
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	293,51	7631
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3962,37	103022
126	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 8,05 КГ	ШТ.	26	4277,21	111207
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	181,35	4715
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	356,69	9274
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4815,25	125196
127	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.	20	875,81	17516
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	37,13	743
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	73,04	1461
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			985,98	19720
128	23-020103-0413 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 25, DN 200 ГОСТ 12816-80 13,34 КГ	ШТ.	26	7086,12	184239
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	300,45	7812
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	590,93	15364
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7977,5	207415
129	155 21-050307-9902 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОЛОКА ИЗ АЛЮМИНИЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ ГОСТ 128 14838-78 1 Т	Т		0,046	518779,78
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	21996,26	1012
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	43262,08	1990
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			584038,13	26866
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ				
130	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	23,698	29625,79	701927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7186,83	170313
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2945,01	69791
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			39757,63	942030

131	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.	3	21974,51	65924
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	931,72	2796
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1832,5	5497
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24738,73	74217
132	21-040302-0103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН20 1,47 Т	ШТ.	6	35618,97	213714
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1510,24	9061
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2970,34	17822
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			40099,55	240597
133	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.	9	18953,07	170578
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	803,61	7233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1580,53	14224
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21337,21	192035
134	21-040301-0115 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.6 0,98 Т	ШТ.	2	19763,88	39528
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	837,99	1676
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1648,15	3296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			22250,02	44500
135	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС20.9 1,47 Т	ШТ.	17	27977,85	475623
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1186,26	20166
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2333,13	39663
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			31497,24	535453
136	21-040302-9905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ 3ПП15-1 ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, КРУГЛЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3	0,7	65616,16	45932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2782,13	1947
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5471,86	3830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			73870,15	51710
137	21-040302-0113 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП20-1 1,38 Т	ШТ.	6	27096,6	162580
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1148,9	6893
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2259,64	13558
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30505,14	183031
138	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПП10-1 0,25 Т	ШТ.	9	9680,49	87124
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	410,45	3694
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	807,28	7185
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10898,22	98083
139	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.	11	3648,24	40131
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	154,69	1702
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	304,23	3347
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4107,16	45179
140	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3 0,2 Т	ШТ.	11	4522,94	49752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	191,77	2109
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	377,18	4149
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5091,89	56011

141	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ М2 БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ		300	731,66	219499
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	126,54	37963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	68,66	20597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			926,86	278059
142	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ	11	10020,09	110221
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	424,85	4673
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	835,6	9192
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11280,54	124086
143	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-КЛАДКА СТЕН ПРИЯМКОВ И КАНАЛОВ КРИВОЛИНЕЙНОГО ОЧЕРТАНИЯ	М3	0,147	28459,62	4184
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3919,62	576
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2590,34	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			34969,58	5141
144	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-УПОРЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,56	27325,33	15302
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2346,58	1314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2373,75	1329
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			32045,67	17946
145	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ПОДГОТОВКА БЕТОННАЯ. УСТРОЙСТВО	М3	2,4	25034,13	60082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1610,97	3866
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2131,61	5116
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28776,71	69064
146	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	3,2	2855,6	9138
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	556,14	1780
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	272,94	873
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3684,68	11791
147	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,56	29121,16	16308
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3191	1787
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2584,97	1448
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			34897,14	19542
148	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В12,5. УСТРОЙСТВО	М3	2,3	28473,24	65488
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2395,25	5509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2469,48	5680
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			33337,98	76677
149	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3	0,21	82929,25	17415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26753,9	5618
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8774,65	1843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			118457,8	24876
150	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДАХ	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ	13	547,44	7117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	23,21	302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	45,65	593
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			616,3	8012
151	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-КАМЕННАЯ ОТМОСТКА. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	6,6	8945,91	59043
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	954,01	6296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	791,99	5227
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10691,92	70567
152	11-220301-0109 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 350 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,0052	1175186,18	6111
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	522568,03	2717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	135820,34	706
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1833574,54	9535
153	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 39,46 КГ		5,2	11165,97	58063
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	473,44	2462
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	931,15	4842
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12570,56	65367

154	11-010205-1201 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ. ВОДООТЛИВ	М3 МОКРОГО ГРУНТА		729	992,02	723182
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		407,13	296800
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		111,93	81599
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1511,08	1101581
		РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕХОД ПОД АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ МЕТОДОМ ГНБ					
155	11-250109-0101 РСНБ РК 2015	-КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ ДО 500 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	М КОЖУХА		20	24632,36	492647
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7253,88	145078
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2550,9	51018
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34437,13	688743
156	23-010201-0258 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 426 ММ,ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80 82,47 КГ	М		20	24463,59	489272
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1037,26	20745
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2040,07	40801
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				27540,91	550818
157	11-130301-0409 РСНБ	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ЭП-057 ЗА ОДИН РАЗ	М2		29,5	428,79	12649
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,36	896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,73	1084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				495,88	14629
158	11-130501-0301 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ. ОКЛЕЙКА СТЕКЛОТКАНЬЮ НА ЭПОКСИДНОЙ ШПАКЛЕВКЕ В 1 СЛОЙ	М2		29,5	3453,43	101876
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		568,05	16757
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		321,72	9491
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4343,19	128124
159	11-110101-0701 РСНБ РК 2015 К=10	-ПОВЕРХНОСТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ. ЗАТИРКА ПЕСКОМ	М2 ЗАТИРКИ		29,5	1032,06	30446
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		659,26	19448
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		135,31	3992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1826,63	53886
160	11-130301-0409 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ЭП-057 ЗА ОДИН РАЗ	М2		29,5	428,79	12649
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,36	896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,73	1084
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				495,88	14629
161	11-221401-0302 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 180 ММ. ПРОТАСКИВАНИЕ В ФУТЛЯР	М ТРУБЫ, УЛОЖЕННОЙ В ФУТЛЯРЕ		22	969,43	21327
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		537,09	11816
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		120,52	2651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1627,03	35795
162	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОВ В3,5. УСТРОЙСТВО	М3		0,05	25034,13	1252
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1610,97	81
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2131,61	107
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				28776,71	1439
		РАЗДЕЛ 6. ДЕРЕВЯННЫЕ ОПОРЫ					
163	11-100102-0401 РСНБ РК 2015	-ПОЛЗУНОК. УСТАНОВКА	М3 ДРЕВЕСИНЫ В		0,04	63963,62	2559
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13313,76	533
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6182,19	247
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				83459,57	3338
		РАЗДЕЛ 7. ДЮКЕР ЧЕРЕЗ ДОРОГУ					
164	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3	-КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	М КОЖУХА		93,2	19947,72	1859128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7125,18	664067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2165,83	201856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29238,74	2725050
165	23-010501-1517 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 180Х16,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 8,59 КГ			94,132	5121,96	482140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		217,17	20443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		427,13	40207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5766,26	542790

РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ВОДНУЮ ПРИГРАДУ

166	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.3	-КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯМ СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ	КОЖУХА	93,2	19947,72	1859128
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7125,18	664067
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2165,83	201856
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			29238,74	2725050
167	23-010501-1517 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 11М - 180Х16,4 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 8,59 КГ		94,132	5121,96	482140
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	217,17	20443
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	427,13	40207
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5766,26	542790

2-1-1

НА ГОЛОВНОЙ ВОДОЗАБОР

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

168	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3	755	89,07	67246
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25,91	19559
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	9,2	6944
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			124,17	93749
169	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	10	1371,68	13717
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	903,19	9032
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	181,99	1820
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2456,86	24569
170	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	83	655,88	54438
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	431,87	35845
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	87,02	7223
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1174,76	97505
171	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	682	22,26	15181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,82	3968
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,25	1532
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,32	20681
172	11-010101-0402 РСНБ	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ	М3	27	89,07	2405
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25,91	699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	9,2	248
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			124,17	3353
173	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3	1	1371,68	1372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	903,19	903
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	181,99	182
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2456,86	2457
174	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	3	655,88	1968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	431,87	1296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	87,02	261
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1174,76	3524
175	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	20	22,26	445
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,82	116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,25	45
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,32	606

РАЗДЕЛ 2. ТРУБОПРОВОДЫ

176	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,12	369177,14	44301
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	191023,41	22923
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	44816,04	5378
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			605016,6	72602
177	23-010501-1317 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 17М - 180Х10,7 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 5,83 КГ		121,2	3470,15	420582
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	147,13	17833
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	289,38	35073
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3906,67	473488

178	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИКИ)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,0198	943050,94	18672
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	298417,9	5909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	99317,51	1966
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1340786,35	26548
179	11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,005	98061,63	490
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	40421,56	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	11078,66	55
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			149561,84	748
180	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	4177,25	8355
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2023,78	4048
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	496,08	992
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6697,12	13394
181	23-040102-1906 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 200, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 55,8 КГ	ШТ.	2	127541,3	255083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5407,75	10816
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	10635,92	21272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			143584,98	287170
182	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	4	858,64	3435
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	362,53	1450
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	97,69	391
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1318,86	5275
183	23-020302-2414 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОД	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,75 КГ	ШТ.	1	5832,61	5833
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	247,3	247
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	486,39	486
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6566,31	6566
184	23-020302-5936 РСНБ РК 2015 В ЦЕНА4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ ПЭ 100 SDR 17, DN 180Х110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,6 КГ	ШТ.	2	4281,77	8564
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	181,55	363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	357,07	714
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4820,38	9641
185	23-020302-8014 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 180, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,364 КГ	ШТ.	1	2278,21	2278
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	96,6	97
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	189,98	190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2564,79	2565
186	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГО	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 8,05 КГ	ШТ.	2	4277,21	8554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	181,35	363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	356,69	713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4815,25	9630

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ

187	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3	1,875	29625,79	55548
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7186,83	13475
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2945,01	5522
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			39757,63	74546
188	21-040302-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН15 0,94 Т	ШТ.	1	21974,51	21975
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	931,72	932
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1832,5	1832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			24738,73	24739
189	21-040301-0112 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.9 1 Т	ШТ.	2	18953,07	37906
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	803,61	1607
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1580,53	3161
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			21337,21	42674

190	21-040301-0110 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДа	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.6 0,66 Т	ШТ.	1	12853,53	12854
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	544,99	545
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1071,88	1072
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			14470,4	14470
191	21-040302-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ДНИЩ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 ПН10 0,44 Т	ШТ.	1	11123,71	11124
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	471,65	472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	927,63	928
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12522,98	12523
192	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ценах 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.	2	3648,24	7296
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	154,69	309
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	304,23	608
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4107,16	8214
193	21-040301-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС10.3 0,2 Т	ШТ.	1	4522,94	4523
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	191,77	192
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	377,18	377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			5091,89	5092
194	21-040302-9904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОД	-ПЛИТЫ ПОКРЫТИЙ, ПЕРЕКРЫТИЙ И ДНИЩ ДЛЯ СООРУЖЕНИЙ ВОДОПРОВОДА, КАНАЛИЗАЦИИ, РЕЗЕРВУАРОВ, КОЛОДЦЕВ И ИРРИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ИЗ ТЯЖЕЛОГО БЕТОНА КЛАССА В22,5, ПЛОСКИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ СТ РК 937-92 2,5 Т	М3	0,21	50850,21	10679
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2156,05	453
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	4240,5	891
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			57246,76	12022
195	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 Г	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ	1	10020,09	10020
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	424,85	425
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	835,6	836
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			11280,54	11281
196	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-СТЕНЫ, ФУНДАМЕНТЫ. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В 2 СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙПОВЕРХНОСТИ КЛАДКИ, КИРПИЧУ, БЕТОНУ	М2	22	731,66	16097
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	126,54	2784
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	68,66	1510
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			926,86	20391
197	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ И ВЫРАВНИВАЮЩИХ СЛОЕВ ОСНОВАНИЙ ИЗ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЙ СМЕСИ, ДРЕСВЫ ПОД КОЛОДЕЦ	М3	0,4	918,69	367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	195,59	78
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	89,14	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1203,43	481
198	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 Г	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ГОСТ 23735-2014 1,6 Т	М3	0,4	2090,71	836
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	88,65	35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	174,35	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2353,7	941
199	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	М3	0,05	29121,16	1456
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3191	160
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2584,97	129
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			34897,14	1745
200	11-060101-0114 РСНБ	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ БЕТОНОМ В7,5. УСТРОЙСТВО	М3	0,3	25157,48	7547
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1524,47	457
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2134,56	640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28816,5	8645
201	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ	М3	0,01	82929,25	829
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26753,9	268
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	8774,65	88
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			118457,8	1185

202	21-130804-1101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ 1,02 КГ	КГ		1,5	547,44	821
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,21	35
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		45,65	68
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				616,3	924
203	11-460303-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДЕЛКА КОНЦОВ ФУТЛЯРА БЕТОНОМ В7,5	М3		0,003	82929,25	249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26753,9	80
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8774,65	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				118457,8	355
204	11-220301-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	974394,78	585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431777,67	259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		112493,8	67
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1518666,25	911
205	23-010201-0243 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 325 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 39,46 КГ			0,6	11165,97	6700
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		473,44	284
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		931,15	559
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12570,56	7542
206	11-220601-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0006	2751887,84	1651
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		274142,43	164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		242082,42	145
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3268112,69	1961

2-1-4

НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОДЗЕМНОГО ТИПА НА ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИНАХ С НАСОСАМИ SP46-4

РАЗДЕЛ 1. СКВАЖИНА

207	23-010201-0234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 8,0 ММ ГОСТ 10705-80 41,63 КГ			63,9	10642,88	680080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		451,26	28835
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		887,53	56713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11981,67	765629
208	13-070401-0101 РСНБ РК 2015	-НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ЛОПАСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ, МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ОБЪЕМНЫЕ, ВИХРЕВЫЕ, ПОРШНЕВЫЕ, ПРИВОДНЫЕ, РОТОРНЫЕ НА ОБЩЕЙ ФУНДАМЕНТНОЙ ПЛИТЕ ИЛИ МОНОБЛОЧНЫЕ, МАССА 0.064 Т	УСТАНОВКА НАСОСА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ШТ		2	24400,79	48802
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10574,33	21149
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2798,01	5596
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37773,13	75546
209	ПРАЙС 1091250ТГ/1,12	-НАСОС SP 46-4	ШТ		2	919266,31	1838533
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		38976,89	77954
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		76659,46	153319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1034902,65	2069805

РАЗДЕЛ 2. ФАСОННЫЕ ЧАСТИ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

210	11-221001-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ 50-10	ШТ		2	1542,25	3085
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		919,55	1839
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		196,94	394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2658,75	5318
211	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ	КОМПЛЕКТ		2	2284,42	4569
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		222,19	444
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		200,53	401
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2707,14	5414
212	11-160901-0504 РСНБ РК 2015	-СЧЕТЧИКИ (ВОДОМЕРЫ), ДИАМЕТР ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	СЧЕТЧИК (ВОДОМЕР)		2	5889,49	11779
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1303,81	2608
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		575,46	1151
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7768,76	15538
213	23-030301-0409 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СЧЕТЧИКИ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ , DN 100, 2,9 КГ	ШТ.		2	54882,26	109765
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2327,01	4654
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4576,74	9153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				61786,01	123572

214	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 25 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1540,7	3081
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		814,81	1630
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		188,44	377
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2543,95	5088
215	23-040901-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч18БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, РУ 0,6 МПА /6 КГС/СМ2/, DУ 15 ММ 4,4 КГ	ШТ		2	8654,93	17310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		366,97	734
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		721,75	1444
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9743,65	19487
216	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ	1ШТ		2	1558,69	3117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		820,94	1642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		190,37	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2570	5140
217	23-040102-1002 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 50, ТИПА AVK ГОСТ 5762-2002 11 КГ	ШТ.		2	38289,76	76580
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1623,49	3247
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3193,06	6386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				43106,31	86213
218	11-160601-0103 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		6	2793,47	16761
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1457,86	8747
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		340,11	2041
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4591,43	27549
219	23-040102-1004 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 80, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 18 КГ	ШТ.		2	35600,1	71200
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1509,44	3019
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2968,76	5938
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				40078,31	80157
220	23-040102-1005 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, БЕЗ ШТУРВАЛА, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА CHEVRON ГОСТ 5762-2002 23 КГ	ШТ.		2	39694	79388
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1683,03	3366
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3310,16	6620
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				44687,19	89374
221	23-041001-3504 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ, ДЛЯ ВОДЫ, КОРПУС ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО ЧУГУНА С ШАРОВИДНЫМ ГРАФИТОМ, Т ОТ -20°С ДО +70°С, PN 10, DN 100, ТИПА AVK ГОСТ 11823-91 26 КГ	ШТ.		2	144627,94	289256
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6132,22	12264
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12060,81	24122
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				162820,98	325642
222	11-160401-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		56	732,79	41036
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452,04	25314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,79	5308
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1279,61	71658
223	23-010301-0204 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 7,0 ММ ГОСТ 8731-74 18,47 КГ	М		56	4132,68	231430
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		175,23	9813
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		344,63	19299
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4652,54	260542
224	23-010201-0170 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПАТРУБОК.ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 89 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 7,38 КГ	М		0,2	1723,18	345
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,06	15
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,7	29
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1939,94	388

225	11-160401-0304 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОБВЯЗКИ КОТЛОВ, ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕЙ И НАСОСОВ ИЗ СТАЛЬНЫХ БЕСШОВНЫХ И ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		8	732,79	5862
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		452,04	3616
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		94,79	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1279,61	10237
226	23-010201-0192 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 114 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,0 ММ ГОСТ 10705-80 10,85 КГ	М		8	2539,99	20320
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		107,7	862
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		211,81	1695
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2859,5	22876
227	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0476	619028,56	29466
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		284679,35	13551
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		72296,63	3441
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				976004,55	46458
228	23-020101-0620 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ РАВНОПРОХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	ШТ.		2	2014,3	4029
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		85,41	171
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		167,98	336
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2267,68	4535
229	23-020101-0728 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРОЙНИКИ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ПЕРЕХОДНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 89 ММ Х 4 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) 2,2 КГ	ШТ.		2	3562,27	7125
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		151,04	302
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		297,06	594
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4010,38	8021
230	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		14	1715,07	24011
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,72	1018
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,02	2002
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1930,81	27031
231	23-020101-0215 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 114 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 3,8 КГ	ШТ.		2	1523,7	3047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		64,6	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		127,06	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1715,37	3431
232	23-020101-1031 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 108 ММ Х 4 ММ - 57 ММ Х 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 0,83 КГ	ШТ.		2	578,89	1158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,54	49
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		48,27	97
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				651,71	1303
233	11-220601-0505 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 150 ММ	КМ		0,0005	157589,75	79
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		47120,54	24
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16376,82	8
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221087,12	111
234	11-220601-0503 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ. 100 ММ	КМ		0,0005	123907,6	62
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		41629,47	21
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		13242,97	7
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				178780,04	89
		РАЗДЕЛ 3. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					
235	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	М3		118	89,07	10510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	3057
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	1085
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	14652

236	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	М3		20	1371,68	27434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	18064
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	3640
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	49137
237	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		112	22,26	2493
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	252
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	3396
238	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3		112	120,07	13448
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,23	6858
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,5	1624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,81	21930
		РАЗДЕЛ 4. КОЛОДЦЫ					
239	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В СУХИХ ГРУНТАХ	М3		5,04	29625,79	149314
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7186,83	36222
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2945,01	14843
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39757,63	200378
240	21-040301-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС7.3 0,13 Т	ШТ.		4	4461,01	17844
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		189,15	757
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		372,01	1488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5022,17	20089
241	21-040301-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КО6 50 КГ	ШТ.		8	3648,24	29186
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		154,69	1237
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		304,23	2434
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4107,16	32857
242	21-040302-0109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 0,68 Т	ШТ.		4	17540,7	70163
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		743,73	2975
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1462,75	5851
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				19747,18	78989
243	21-040301-0117 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15-2-1А 1,47 Т	ШТ.		8	27977,85	223823
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1186,26	9490
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2333,13	18665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				31497,24	251978
244	21-040301-0109 РСНБ РК 2015	-КОЛЬЦА СТЕНОВЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ДЛЯ КОЛОДЦЕВ СТ РК 1971-2010 КС15.1 0,33 Т	ШТ.		4	6426,63	25707
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		272,49	1090
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		535,93	2144
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7235,05	28940
245	11-080101-0307 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ БОКОВАЯ ОБМАЗОЧНАЯ "ПЕНЕТРОНОМ" В 2 СЛОЯ ПО ВЫРАВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ БУТОВОЙ КЛАДКИ КИРПИЧУ, БЕТОНУ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	М2		84	222,48	18688
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		104,95	8816
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		26,19	2200
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				353,63	2970
246	23-030101-0303 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЛЮК ЧУГУННЫЙ, ТИП Л (А15) ГОСТ 3634-99 67 КГ	КОМПЛЕКТ		4	10020,09	40080
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		424,85	1699
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		835,6	3342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				11280,54	45122
247	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,0024	240527,88	577
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153881,36	369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31552,74	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				425961,97	1022
248	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТ Ф1	М3		8,22	32529,67	267394
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3188,24	26207
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2857,43	23488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38575,34	317089

2-3-4 НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА

249	ПРАЙС 4560300ТГ/ 1,12	-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ AKVA E 2 NB 40-200/219	ШТ		1	3841585,46	3841585
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		162883,22	162883
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		320357,49	320357
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4324826,18	4324826
250	ПРАЙС 2980600ТГ/ 1,12	-НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ AKVA E 3 CM 15-3	ШТ		1	2510850,08	2510850
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		106460,04	106460
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		209384,81	209385
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2826694,93	2826695
251	ПРАЙС 111325ТГ/1 ,12	-ЭЛЕКТРОНАСОС ПОГРУЖНОЙ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ UNILIFT КР250-А-1	ШТ		2	93779,91	187560
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		3976,27	7953
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3976,27	7953
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		7820,49	15641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				105576,67	211153
252	ПРАЙС 1253858ТГ/ 1,12	-УСТАНОВКА ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ ОДВ-20	ШТ		2	1056246,88	2112494
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		44784,87	89570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		88082,54	176165
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1189114,29	2378229
253	51-100401-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТАЛЬ РУЧНАЯ ШЕСТЕРЕННАЯ РЫЧАЖНАЯ ТРШР, ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ 1 Т, ВЫСОТА ПОДЪЕМА 3 М 8,7 КГ	ШТ.		1	19677	19677
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		834,3	834
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1640,9	1641
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				22152,21	22152

4-1-1

НА ВЛ-10КВ

МОНТАЖ ПОВЫШЕННАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-1Н

254	11-330202-0101 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ. УСТАНОВКА	ОПОРА		3	5971,25	17914
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2382,04	7146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		668,26	2005
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9021,56	27065
255	21-040405-0104 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ164-10,3 СТ РК 2387-2013 3,55 Т	ШТ.		3	125319,72	375959
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5313,56	15941
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		10450,66	31352
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				141083,94	423252
256	21-050201-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАДСТАВКА ТС-1.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 140 ДО 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 9 ДО 35 ММ ГОСТ 19281-89 1 Т	Т		0,2295	393399,99	90285
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16680,16	3828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32806,41	7529
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				442886,56	101642
257	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-11 28 КГ	ШТ.		3	8799,54	26399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		373,1	1119
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		733,81	2201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9906,45	29719
258	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-13 1,13 КГ	ШТ.		3	11267,9	33804
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		477,76	1433
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		939,65	2819
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12685,31	38056
259	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		1,5	368,74	553
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	53
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	709
260	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.		18	2571,32	46284

	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,02	1962
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,43	3860
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2894,77	52106
261	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PS25-150 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.		18	3326,48	59877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		141,04	2539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		277,4	4993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3744,92	67409
262	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		18	861,46	15506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,53	657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,84	1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	17457
263	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.		3	397,96	1194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,87	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,19	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,02	1344
264	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	МОНТАЖ УГЛОВАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА УП10-1Н ОПОРА		30	12240,45	367213
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4894,4	146832
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1370,79	41124
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				18505,64	555169
265	21-040405-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 1,175 Т	ШТ.		60	41705,16	2502310
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1768,3	106098
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3477,88	208673
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				46951,34	2817080
266	21-050201-0603 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАДСТАВКА ТС-1.УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ ИЗ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 140 ДО 250 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 9 ДО 35 ММ ГОСТ 19281-89 1 Т	Т		2,295	393399,99	902853
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16680,16	38281
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		32806,41	75291
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				442886,56	1016425
267	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-15 1,13 КГ	ШТ.		30	11267,9	338037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		477,76	14333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		939,65	28190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12685,31	380559
268	24-040207-1935 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-13 1,13 КГ	ШТ.		30	11267,9	338037
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		477,76	14333
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		939,65	28190
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12685,31	380559
269	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		24	368,74	8850
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	1652
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	840
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	11342
270	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.		180	2571,32	462838
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,02	19624
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,43	38597
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2894,77	521059
271	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PS25-150 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.		30	3326,48	99794
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		141,04	4231
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		277,4	8322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3744,92	112348
272	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		90	861,46	77531
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,53	3287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,84	6465
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	87284

273	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.	60	397,96	23878
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	16,87	1012
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	33,19	1991
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			448,02	26881
274	24-040207-2305 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ СТАЛЬНЫЕ У1 24 КГ	КГ	42	3086,52	129634
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	130,87	5496
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	257,39	10810
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3474,78	145941
		МОНТАЖ КОНЦЕВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА КМБ10-20				
275	11-330202-0102 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ОДНИМ ПОДКОСОМ. УСТАНОВКА	ОПОРА	1	12240,45	12240
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4894,4	4894
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1370,79	1371
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			18505,64	18506
276	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 1,125 Т	ШТ.	2	33844,86	67690
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1435,02	2870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2822,39	5645
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38102,27	76205
277	24-040207-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ ТМ-73 16 КГ	ШТ.	1	2989,62	2990
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	126,76	127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	249,31	249
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3365,69	3366
278	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-60 28 КГ	ШТ.	1	8799,54	8800
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	373,1	373
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	733,81	734
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9906,45	9906
279	24-010106-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАКЛАДКИ ОГ-52 0,69 КГ	ШТ.	1	339,66	340
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14,4	14
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28,32	28
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			382,39	382
280	24-040207-4015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМ Х51 1,5 КГ	ШТ.	2	621,74	1243
		НР ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24	26,36	53
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26,36	53
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	51,85	104
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			699,95	1400
281	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.	12	2571,32	30856
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	109,02	1308
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	214,43	2573
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2894,77	34737
282	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PS25-150 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.	6	3326,48	19959
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	141,04	846
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	277,4	1664
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3744,92	22470

283	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		6	861,46	5169
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,53	219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,84	431
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	5819
284	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.		3	397,96	1194
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,87	51
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,19	100
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,02	1344
285	24-040205-2122 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА У52 ГОСТ Р 51177-98 2,36 КГ	ШТ.		1	4100,31	4100
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,85	174
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		341,93	342
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4616,1	4616
286	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 КГ	ШТ.		9	144,9	1304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,14	55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,08	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,13	1468
287	24-040207-5003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SEW20 ГОСТ Р 51177-98 0,26 КГ	ШТ.		3	2811,35	8434
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		119,2	358
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		234,44	703
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3165	9495
288	24-040102-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 3,27 КГ	ШТ.		5	3190,35	15952
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		135,27	676
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,05	1330
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3591,67	17958
289	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,65 КГ	ШТ.		5	43,41	217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,84	9
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,62	18
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,87	244
290	24-040207-2301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КРОНШТЕЙНЫ РА(ПРИМ) 1 КГ	КГ		45,8	759,9	34803
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		32,22	1476
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		63,37	2902
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				855,49	39181
291	24-040207-0709 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ХОМУТ Х8,Х7 4,5 КГ	ШТ.		4	1157,7	4631
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,09	196
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		96,54	386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1303,33	5213
292	13-080208-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.9	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 100 ММ2. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		4,5	368,74	1659
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		68,82	310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		35	158
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				472,56	2127
293	24-040206-0701 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ АППАРАТНЫЕ ПРЕССУЕМЫЕ А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 0,074 КГ	ШТ.		6	729,35	4376
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30,92	186
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		60,82	365
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				821,1	4927

МОНТАЖ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА УА10-20

294	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА	7	18902,69	132319
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7532,08	52725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2114,78	14803
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28549,56	199847
295	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 1,125 Т	ШТ.	21	33844,86	710742
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1435,02	30135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2822,39	59270
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38102,27	800148
296	24-040207-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ ТМ-73 16 КГ	ШТ.	7	2989,62	20927
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	126,76	887
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	249,31	1745
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3365,69	23560
297	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-60 28 КГ	ШТ.	7	8799,54	61597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	373,1	2612
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	733,81	5137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9906,45	69345
298	24-010106-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАКЛАДКИ ОГ-52 0,69 КГ	ШТ.	7	339,66	2378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14,4	101
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28,32	198
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			382,39	2677
299	24-040207-4015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМ Х51 1,5 КГ	ШТ.	14	621,74	8704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26,36	369
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	51,85	726
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			699,95	9799
300	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.	84	2571,32	215991
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	109,02	9158
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	214,43	18012
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2894,77	243161
301	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PS25-150 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.	42	3326,48	139712
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	141,04	5924
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	277,4	11651
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3744,92	157287
302	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.	42	861,46	36181
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	36,53	1534
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	71,84	3017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			969,82	40733
303	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.	28	397,96	11143
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	16,87	472
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	33,19	929
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			448,02	12545

304	24-040205-2122 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА У52 ГОСТ Р 51177-98 2,36 КГ	ШТ.	14	4100,31	57404
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	173,85	2434
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	341,93	4787
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4616,1	64625
305	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 КГ	ШТ.	21	144,9	3043
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	6,14	129
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	12,08	254
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			163,13	3426
306	24-040207-5003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SEW20 ГОСТ Р 51177-98 0,26 КГ	ШТ.	42	2811,35	118077
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	119,2	5006
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	234,44	9847
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3165	132930
307	24-040102-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 3,27 КГ	ШТ.	21	3190,35	66997
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	135,27	2841
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	266,05	5587
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3591,67	75425
308	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,65 КГ	ШТ.	21	43,41	912
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1,84	39
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3,62	76
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			48,87	1026
309	24-040201-0761 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 0,462 КГ	ШТ.	14	444,1	6217
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	18,83	264
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	37,03	518
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			499,96	6999
			МОНТАЖ ПОВЫШЕННАЯ УГЛОВАЯ АНКЕРНАЯ ОПОРА ПУА10-20			
310	11-330202-0103 РСНБ РК 2015	-ОПОРЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЛ 0,4-10 КВ (С ТРАВЕРСАМИ) ОДНОСТОЕЧНЫЕ С ДВУМЯ ПОДКОСАМИ. УСТАНОВКА	ОПОРА	3	18902,69	56708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7532,08	22596
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2114,78	6344
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			28549,56	85649
311	21-040405-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СТОЙКИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВИБРИРОВАННЫЕ ДЛЯ ОПОР ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ, МАРКА СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 1,125 Т	ШТ.	9	33844,86	304604
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1435,02	12915
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2822,39	25402
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38102,27	342920
312	24-040207-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСЫ ТМ-73 16 КГ	ШТ.	3	2989,62	8969
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	126,76	380
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	249,31	748
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3365,69	10097
313	24-040207-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАВЕРСА ТМ-60 28 КГ	ШТ.	3	8799,54	26399
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	373,1	1119
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	733,81	2201
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			9906,45	29719
314	24-010106-1801 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-НАКЛАДКИ ОГ-52 0,69 КГ	ШТ.	3	339,66	1019
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	14,4	43
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28,32	85
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			382,39	1147

315	24-040207-4015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМ Х51 1,5 КГ	ШТ.		6	621,74	3730
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,36	158
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		51,85	311
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				699,95	4200
316	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.		36	2571,32	92568
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,02	3925
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,43	7719
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2894,77	104212
317	24-040202-0810 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЕ PS25-150 ГОСТ Р 51177-98 0,294 КГ	ШТ.		18	3326,48	59877
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		141,04	2539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		277,4	4993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3744,92	67409
318	24-040201-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УШКИ ОДНОЛАПЧАТЫЕ ТИПА У1-7-16 ГОСТ Р 51177-98 0,67 КГ	ШТ.		18	861,46	15506
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,53	657
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,84	1293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				969,82	17457
319	24-040204-1202 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 0,21 КГ	ШТ.		12	397,96	4776
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16,87	202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		33,19	398
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				448,02	5376
320	24-040205-2122 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УЗЕЛ КРЕПЛЕНИЯ КРОНШТЕЙНА У52 ГОСТ Р 51177-98 2,36 КГ	ШТ.		6	4100,31	24602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		173,85	1043
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		341,93	2052
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4616,1	27697
321	24-040204-1301 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПЛАШЕЧНЫЕ ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98 0,08 КГ	ШТ.		9	144,9	1304
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		6,14	55
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		12,08	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				163,13	1468
322	24-040207-5003 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАЖИМЫ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ SEW20 ГОСТ Р 51177-98 0,26 КГ	ШТ.		18	2811,35	50604
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		119,2	2146
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		234,44	4220
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3165	56970
323	24-040102-0235 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ШТЫРЕВЫЕ ФАРФОРОВЫЕ ШФ 20-УО ГОСТ 1232-93 3,27 КГ	ШТ.		9	3190,35	28713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		135,27	1217
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,05	2394
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3591,67	32325
324	24-040109-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОР КОЛПАЧОК К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 0,65 КГ	ШТ.		9	43,41	391
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1,84	17
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3,62	33
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				48,87	440
325	24-040201-0761 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗВЕНЬЯ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ТРЕХЛАПЧАТЫЕ ТИПА ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 0,462 КГ	ШТ.		6	444,1	2665
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,83	113
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37,03	222

		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				499,96	3000

326	13-080208-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ 50Х50Х5 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		3	3423,42	10270
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		496,4	1489
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		313,59	941
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4233,41	12700
327	13-080208-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ПРОВОДНИК ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ СКРЫТО ИЗ СТАЛИ КРУГЛОЙ ДИАМЕТРОМ 12 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА	М		3	378,87	1137
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		76,68	230
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		36,44	109
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				492	1476
328	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		3	450,47	1351
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	219
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,88	126
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	1696
329	24-040106-0106 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ИЗОЛЯТОРЫ ПОДВЕСНЫЕ СТЕКЛЯННЫЕ ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93 3,4 КГ	ШТ.		1115	2571,32	2867022
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		109,02	121517
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		214,43	239089
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				214,43	3227628

4-1-2

НА УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТПН-10/0,4КВ

330	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1	10059,14	10059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3220,42	3220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1062,36	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14341,92	14342
331	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1	25762,32	25762
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9096,57	9097
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2788,71	2789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37647,6	37648
332	51-080102-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC 0,8 Т	ШТ.		1	715902	715902
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30354,24	30354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59700,5	59700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				805956,74	805957
333	51-080101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-40/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-40/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 40 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 0,348 Т	ШТ.		1	360743	360743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15295,5	15296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30083,08	30083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406121,58	406122
334	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,6	8945,91	5368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	572
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		791,99	475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10691,92	6415
335	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2	2465,82	4932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		869,33	1739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,81	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3601,96	7204
336	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 Д62 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА 2,4 Т	М		1,644	29580,37	48630

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1254,21	2062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2466,77	4055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33301,34	54747
337	11-330208-0104 РСНБ РК 2015 НР	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		1	7372,19	7372
		ВТОРОГО УРОВНЯ	%	4,24		493,82	494
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4768,45	4768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		971,25	971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13111,89	13112
338	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) 42 КГ	ШТ.		1	48210	48210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,1	2044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4020,33	4020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54274,43	54274
339	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 КМ ЛИНИИ ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ	КМ ЛИНИИ		39,9	24039,19	959164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11877,43	473910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2873,33	114646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38789,95	1547719
340	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 0,282 Т	КМ		39,9	248381,52	9910423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10531,38	420202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20713,03	826450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279625,93	11157075
341	13-080101-2601 РСНБ РК 2015	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 6-10 КВ НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ С КОРИДОРОМ ОБСЛУЖИВАНИЯ С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		1	34376,66	34377
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14797,72	14798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3933,95	3934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53108,32	53108
342	51-080301-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МОДЕЛИ ЯКНО-10 (6) У1 И КС-02-10 (6) У1, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC ГОСТ 14693-90 0,4 Т	ШТ.		1	2630074	2630074
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111515,14	111515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		219327,13	219327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2960916,27	2960916
343	13-080201-0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		15	244,09	3661
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,65	1135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,58	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				345,32	5180
344	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,27 Т	КМ		0,015	507448,17	7612
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21515,8	323
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42317,12	635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				571281,09	8569
345	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		8	2234,28	17874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		367,23	2938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		208,12	1665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2809,63	22477
346	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 9	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		55,5	450,47	25001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	4055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,88	2324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	31381

ИТОГО:	120638331
К - 0,94034	113441048
НДС 12 %	13612926
ВСЕГО:	127053974

ЗАКАЗЧИК: _____ САМИЕВ Т.С

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ АКНУРОВ Н.А

ФОРМА 2 В

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ОТ СКВАЖИНЫ АШЫКТОГАЙ ДО СЕЛА ЖАНАКУШ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 5

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

от 27 мая 2019 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2 - 1 - 3							
		ОГРАЖДЕНИЕ					
1	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА	М ОГРАД		596	1991,19	1186748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1054,85	628689
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		243,68	145235
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3289,72	1960672
2	21-020101-0520 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010 2,4 Т	М3		8,23	25858,77	212818
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2156,41	17747
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29111,6	239588
3	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 12,7 КГ	М		580	2980,4	1728632

	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126,37	73294
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	248,54	144154
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3355,31	1946080
4	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97 1 Т	Т		0,163	206657,66	33685
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8762,28	1428
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	17233,6	2809
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232653,54	37923
5	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 1т	Т		5,898088	197108,17	1162561
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8357,39	49293
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	16437,24	96948
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221902,8	1308802
6	21-100103-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ НАСТИЛ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 20 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ СТ РК EN 508-1-2012 6,7 КГ	М2		1144,32	1753,54	2006611
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		74,35	85080
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	146,23	167335
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1974,12	2259026
7	21-130211-0412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4Х18 ММ 0,0021 КГ	ШТ.		9536	2,04	19453
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,086496	825
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	0,17012	1622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2,3	21901
8	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,543634	70068,85	38092
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46226,16	25130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	9303,6	5058
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125598,61	68280
9	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005	Т		0,543634	197108,17	107155

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8357,39	4543
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		16437,24	8936
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221902,8	120634
10	8С84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	104018	104018
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8321,44	8321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				112339,44	112339
11	ТАБЛ.12,П. 12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т		13,970722	15190	212215
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		644,06	8998
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1266,72	17697
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				17100,78	238910

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК

12	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3		0,336	29121,16	9785
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3191	1072
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2584,97	869
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				34897,14	11725
13	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОР ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,165	76455,37	12615
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46496,95	7672
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9836,19	1623
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				132788,5	21910
14	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2		6,276	58,48	367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		18,29	115
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6,14	39
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				82,91	520
15	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		6,276	115,33	724
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,43	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,18	70
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150,95	947

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		243,32	2920
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			478,56	5743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				6460,58	77527
2 - 3 - 5							
16	11-070111-0112 РСНБ РК 2015	-ОГРАДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗ ПРОФЛИСТА, ВЫСОТОЙ ДО 2,2 М М ОГРАД ПО СТАЛЬНЫМ ТРУБАМ БЕЗ ЦОКОЛЯ. УСТАНОВКА			348	1991,19	692933
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		1054,85	367087
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			243,68	84802
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3289,72	1144822
17	21-020101-0520 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЕТОН ТЯЖЕЛЫЙ КЛАССА В12,5, F200, W8 ГОСТ 7473-2010 М3 2,4 Т			4,802	25858,77	124174
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		1096,41	5265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			2156,41	10355
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29111,6	139794
18	23-010201-0188 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 108 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 12,7 КГ			307,8	2980,4	917367
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		126,37	38896
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			248,54	76501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3355,31	1032765
19	21-050101-0402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОКАТ ТОНКОЛИСТОВОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА ТОЛЩИНОЙ ОТ 2,3 ДО 3,9 ММ ГОСТ 16523-97 1 Т	Т		0,09291	206657,66	19201
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		8762,28	814
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			17233,6	1601
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				232653,54	21616
20	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-200 1т	Т		3,406456	197108,17	671440
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	- 8		8357,39	28469
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%			16437,24	55993
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221902,8	755902
21	21-050109-	-ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ ВЫСОТОЙ ПРОФИЛЯ 10М2			658,56	2082,94	1371741

	0222 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	ММ, ТОЛЩИНОЙ СТАЛИ 0,7 ММ, ТОЛЩИНОЙ ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ ОТ 22 МКМ ДО 30 МКМ СТ РК EN 508-1-2012 6,5 КГ					
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		88,32	58162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	173,7	114392
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2344,96	1544295
22	21-130211-0412 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАКЛЕПКА ВЫТЯЖНАЯ КОМБИНИРОВАННАЯ /АЛЮМИНИЕВАЯ ГОЛОВКА, СТАЛЬНОЙ СТЕРЖЕНЬ/ 4Х18 ММ 0,0021 КГ	ШТ.		4116	2,04	8397
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		0,086496	356
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	0,17012	700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2,3	9453
23	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ КАРКАСА ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА ДЛЯ КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКИ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,31668	70068,85	22189
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		46226,16	14639
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	9303,6	2946
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				125598,61	39775
24	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА, ШИРИНА ПОЛКИ ОТ 40 ДО 125 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 2 ДО 16 ММ ГОСТ 535-2005 1Т	Т		0,31668	197108,17	62420
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		8357,39	2647
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	16437,24	5205
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				221902,8	70272
25	84-020605-0106	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	127461	127461
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ				10140	10140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ				11008,08	11008
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				148609,08	148609
26	84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-2016	-ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	23443	23443
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10140	10140
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%		8	2686,64	2687
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				36269,64	36270
27	8С84-020605-0106 УСН РК 8.02-3.01-	-СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ В СОСТАВЕ: ВОРОТА РАСПАШНЫЕ, ИЗ ПРОФИЛЬНЫХ ТРУБ, СО СТОЛБАМИ, ВЫСОТА 2 М, ТИП М3	ШТ.		1	104018	104018

		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	%	8	8321,44 112339,44	8321 112339
28	ТАБЛ.12,П. 12.7	-НАДБАВКА ЗА ОКРАСКУ ЗА 2 РАЗА	Т	8,126854	15190	123447
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8	644,06 1266,72 17100,78	5234 10294 138976
		ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК				
29	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА	0,196	1933,9	379

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8	1273,4 256,58 3463,88	250 50 679
30	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ-СТОЛБЫ БЕТОННЫЕ. УСТРОЙСТВО	М3	0,196	29121,16	5708
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8	3191 2584,97 34897,14	625 507 6840
31	11-090305-0401 РСНБ РК 2015	-МОНТАЖ ОПОР ИЗ ТРУБ	Т КОНСТРУКЦИЙ	0,09625	76455,37	7359
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8	46496,95 9836,19 132788,5	4475 947 12781
32	23-010201-0160 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 76 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ ГОСТ 10705-80 6,26 КГ	М	15,4	1461,67	22510
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8	61,97 121,89 1645,54	954 1877 25341
33	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ. ОГРУНТОВКА ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	М2	3,661	58,48	214
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:	% %	- 8	18,29 6,14 82,91	67 22 304

34	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	-ПОВЕРХНОСТИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРУНТОВАННЫЕ. ОКРАСКА ЭМАЛЯМИ ПФ-115	М2		3,661	115,33	422
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		24,43	89
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11,18	41
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				150,95	553
35	24-010201-0234 РСНБ РК 2015 ПРИМ. В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗНАК "ЗОНА СТРОГОГО РЕЖИМА", РАЗМЕРАМИ 350 ММ Х 700 ММ, СО СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩЕЙ ПЛЕНКОЙ ТИПА 2 СТ РК 1125-2002 1,6 КГ	ШТ.		7	5738,7	40171
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		243,32	1703
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		478,56	3350
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ				6460,58	4522
2 - 2 - 2							
36	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26М - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 1,42 КГ	М		621,15	859,11	533636
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,43	22626
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,64	44501
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				967,18	600763
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В1					
37	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		17440	89,07	1553341
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	451798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	160411
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	2165550
38	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		340	1371,68	466371
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		903,19	307086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		181,99	61876
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2456,86	835333
39	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГР ППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		3400	655,88	2229980
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	1468349
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	295866
		СЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	3994195
40	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		14380	22,26	320091

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	83661
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	32300
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	436052
41	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		13	89,07	1158
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	337
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	120
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	1614
42	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ДОРАБОТКА ГРУНТА ПОД КОЛОДЦЫ В РУЧНУЮ	М3		2	1143,07	2286
			- 10 -				
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	1505
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	303
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	4095
43	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		11	22,26	245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	334
44	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		1	597,17	597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	1070
45	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		5	39,64	198
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	130
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	26
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				**70,99**	**355**
2 -3 - 3							
46	4-73-2	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С БАШНЯ ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ			1	38291,94	38292
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1623,58	1624
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				39915,51	39916
47	4-73-3	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С БАШНЯ ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ФУНДАМЕНТЫ			1	312176,34	312176
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13236,28	13236
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				325412,62	32541
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ВОДНУЮ ПРИГРАДУ					
48	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯМ КОЖУХА СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ			348	19947,72	6941807
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7125,18	2479145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2165,83	753709
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29238,74	10174661

ИТОГО:	31619332
К - 0,94034265	29732741
НДС 12 %	3567929
ВСЕГО:	33300670

ЗАКАЗЧИК : _____ САМИЕВ Т.С

ПОДРЯДЧИК: _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР _____ АКНУРОВ Н.А

ЗАКАЗЧИК: - ГУ « ЧИНГИРЛАУСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ , ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И СТРОИТЕЛЬСТВА »

ПОДРЯДЧИК: - ТОО «ГАЗСТРОЙ»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА - СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОПРОВОДА ОТ СКВАЖИНЫ АШЫКТОГАЙ ДО СЕЛА ЖАНАКУШ ЧИНГИРЛАУСКОГО РАЙОНА ЗКО

А К Т № 6

ПРИЁМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

ОТ 21_ ИЮНЯ 2019 г

NN ПП	ШИФР НОМЕРА: НОРМАТИВОВ И КОДЫ РЕСУРСОВ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ И ЕГО МАССА	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО НА ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ НА ЕД.ИЗМ.	СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ ТЕНГЕ ОБЩАЯ
1	2	3	4	5	6	7	8
2-1-3		БЛАГОУСТРОЙСТВО					
1	11-010205-0402 РСНБ РК 2015	-ЯМЫ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ. КОПАНИЕ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		0,2	1933,9	387
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1273,4	255
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		256,58	51
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3463,88	693
2	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА С УПЛОТНЕНИЕМ	М3		20	597,17	11943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	7864
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	1585
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	21392
3	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		60	39,64	2378
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	1566
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	316
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	4260
4	23-011201-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009 7,8 КГ	М		2,4	653,7	1569
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,72	67
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,51	131
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				735,93	1766
5	11-060101-0102 РСНБ РК 2015	-БЕТОН МОНОЛИТНЫЙ	М3		0,8	32529,67	26024
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3188,24	2551
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2857,43	2286
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38575,34	30860
6	21-130814-2208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-СКОБЫ ХОДОВЫЕ 1,76 КГ	ШТ		12	565,08	6781
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		23,96	288
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		47,12	565
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				636,16	7634
7	11-200801-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ДЕФЛЕКТОРОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ	ШТ		2	6868,91	13738
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1619,52	3239
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		679,07	1358
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				9167,51	18335
8	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ КЛАССА Н /НОРМАЛЬНЫЕ/ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ	М2		1,44	3858,21	5556
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		960,63	1383
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		385,51	555
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5204,35	7494
9	11-200501-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА ЗАСЛОНОК ВОЗДУШНЫХ ИЛИ КЛАПАНОВ ВОЗДУШНЫХ КВР С РУЧНЫМ ПРИВОДОМ ДИАМЕТРОМ ДО 250 ММ	ШТ		2	1234,97	2470
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		614,26	1229
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		147,94	296
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1997,17	3994
10	23-050302-1704 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV	-ЗАСЛОНКИ ВОЗДУШНЫЕ УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ С РУЧНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ УВЗПР 04, РАЗМЕРАМИ 200 ММ Х 200 ММ 4,6 КГ	ШТ.		2	7578,81	15158

	КВАРТАЛА 2017 ГОДА						
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		321,34	643
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		632,01	1264
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				8532,16	17064
11	11-200101-0101 РСНБ РК 2015	-ВОЗДУХОВОДЫ КЛАССА Н (НОРМАЛЬНЫЕ) ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ, ТОЛЩИНА 0,5 ММ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М2 ПОВЕРХНОСТИ ВОЗДУХОВОДОВ		6	3858,21	23149
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		960,63	5764
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		385,51	2313
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				5204,35	31226
12	11-220101-0101 РСНБ РК 2015	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ, ДИАМЕТР ТРУБ 100 ММ. УКЛАДКА С СОЕДИНЕНИЕМ ПРИ ПОМОЩИ МУФТ	КМ ТРУБОПРОВОД		0,0037	240527,88	890
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153881,36	569
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31552,74	117
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				425961,97	1576
13	23-011201-0101 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ ХРИЗОТИЛЦЕМЕНТНЫЕ НАПОРНЫЕ ВТ6 DN 100 С МУФТАМИ ТИПА САМ-6 И УПЛОТНИТЕЛЬНЫМИ РЕЗИНОВЫМИ КОЛЬЦАМИ ГОСТ 31416-2009 7,8 КГ	М		3,7	653,7	2419
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27,72	103
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		54,51	202
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				735,93	2723
14	11-220601-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-НАНЕСЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	КМ		0,002	439724,83	879
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		82089,3	164
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41745,13	83
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				563559,25	1127
2 - 1 - 5		НА ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЕ ОГОЛОВКИ СКВАЖИН					
15	11-220801-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 300-800 ММ. УСТАНОВКА	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,0824	742458,33	61179
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		174040,44	14341
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73319,9	6042
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				989818,67	81561
16	11-090201-0201 РСНБ РК 2015	-ЗАЩИТА ЛИСТОВОЙ СТАЛЬЮ СМЕННОЙ НА БОЛТАХ	Т КОНСТРУКЦИЙ		0,2118	55716,51	11801
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26084,54	5525
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6544,08	1386
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				88345,14	18711
17	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ ИЗ ОДНОГО ПРОФИЛЯ ГОСТ 23118-2012 1 Т	Т		0,2118	329951,39	69884
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13989,94	2963
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		27515,31	5828
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				371456,64	78675
18	21-130201-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ГОСТ 1759.0-87 1 Т	Т		0,002	381819,66	764
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		16189,15	32
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		31840,71	64
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				429849,52	860
19	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.		2	1558,69	3117
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		820,94	1642
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		190,37	381
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2570	5140
20	23-040901-0203 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017Г	-КРАНЫ ТРЕХХОДОВЫЕ САЛЬНИКОВЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 11Ч18БК ДЛЯ ВОДЫ, НЕФТИ И МАСЛА, PN 6, DN 50 ГОСТ 21345-2005 13 КГ	ШТ.		2	18712,54	37425
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		793,41	1587
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1560,48	3121
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				21066,43	42133

21	23-020101-0152 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ ПРИВАРНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, 90°, НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 57 ММ, ТОЛЩИНОЙ СТЕНКИ 3 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) 0,5 КГ	ШТ.	2	215,44	431
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	9,13	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,97	36
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			242,54	485
22	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.	2	875,81	1752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	37,13	74
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	73,04	146
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			985,98	1972
2- 2 - 1	ВОДОВОД					
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ				
23	11-220501-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	2,5	369177,14	922943
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	191023,41	477559
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	44816,04	112040
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			605016,6	1512542
2 - 2 - 2	ВОДОВОД НА ЧИНГИРЛАУ					
24	11-010104-0106 РСНБ РК 2015	-ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 79 (108) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 10 М	М3	3540	24,55	86908
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,84	20665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,43	8606
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			32,82	116178
25	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3	11	22,26	245
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5,82	64
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2,25	25
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			30,32	334
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ НА ШЫНГЫРЛАУ				
26	11-220501-0108 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 300 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,845	440846,95	372516
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	211438,33	178665
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	52182,82	44094
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			704468,11	595276
		РАЗДЕЛ 4. ТРУБОПРОВОДЫ НА ЖАНАКУШ				
27	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,615	226898,68	139543
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	126265,63	77653
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	28253,14	17376
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			381417,45	234572
		РАЗДЕЛ 5. КОЛОДЦЫ				
28	11-221301-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-КОЛОДЦЫ КРУГЛЫЕ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА. УСТРОЙСТВО В ГРУНТАХ СУХИХ	М3 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ И БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОЛОДЦА	1,785	29625,79	52882
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7186,83	12828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2945,01	5257
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			39757,63	70967
2 - 3 - 1	ПЛОЩАДКА НАПОРНО РЕГУЛИР .СООРУЖЕНИЙ					
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В9,В1				
29	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА	9[illegible]	89,07	85505
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	25,91	24870
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	9,2	8830
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			124,17	119205
30	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА	30	1143,07	34292

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	22580
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	4550
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	61422
31	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		85	655,88	55749
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	36709
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	7397
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	99855
32	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		905	22,26	20145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	5265
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	2033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	27443
33	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		3	1143,07	3429
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	2258
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	455
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	6142
34	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		32	89,07	2850
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	829
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	294
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	3973
35	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		25	22,26	556
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	145
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	56
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	758
36	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		15	120,07	1801
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,23	918
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,5	218
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,81	2937
37	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		0,6	597,17	358
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	236
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	48
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	642
38	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		11	39,64	436
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	287
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	58
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	781
		РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ К3,В10					
39	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		790	89,07	70364
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	20466
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	7266
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	98095
40	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		20	1143,07	22861
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	15053
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	3033
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	40948
41	11-010205-0502 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ, ПАЗУХИ КОТЛОВАНОВ И ЯМЫ. ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		45	655,88	29514
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		431,87	19434
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		87,02	3916
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1174,76	52864
42	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ТРАНШЕИ И КОТЛОВАНЫ. ЗАСЫПКА БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 КВТ (80 Л С) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 5 М. ГРУППА ГРУНТОВ 2	М3 ГРУНТА		775	22,26	17251
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	4509
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	1741
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	23501
43	11-010101-0402 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН", "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3 НАВЫМЕТ	М3 ГРУНТА		215	89,07	19150
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		25,91	5570
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		9,2	1978
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				124,17	26697

44	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. ДОРАБОТКА ПОД КОЛОДЕЦ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		5	1143,07	5715
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	3763
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	758
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	10237
45	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	М3		175	22,26	3895
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		5,82	1018
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2,25	393
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				30,32	5307
46	11-010205-0501 РСНБ	-ОБСЫПКА ОГОЛОВКА КОЛОДЦА	М3		1	597,17	597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		393,21	393
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		79,23	79
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1069,61	1070
47	11-010107-1805 РСНБ РК 2015	-ПЛАНИРОВКА ОБСЫПКИ	М2		21	39,64	832
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		26,1	548
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		5,26	110
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				70,99	1491
48	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА		30	120,07	3602
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		61,23	1837
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		14,5	435
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				195,81	5874
49	11-010205-0302 РСНБ РК 2015	-ГРУНТЫ 2 ГРУППЫ. РАЗРАБОТКА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ	М3 ГРУНТА		8	1143,07	9145
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		752,66	6021
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		151,66	1213
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2047,38	16379
		РАЗДЕЛ 3. ТРУБОПРОВОДЫ В1,В9(ПОДАЮЩИЙ И ОТВОДЯЩИЙ)					
50	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,036	302545,49	10892
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		161885,94	5828
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37154,51	1338
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501585,94	18057
51	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26М - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 3,03 КГ	М		36,36	1835,76	66748
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		77,84	2830
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		153,09	5566
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2066,68	75145
52	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,036	77960,5	2807
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33508,51	1206
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8917,52	321
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120386,53	4334
53	11-220501-0103 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 100 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,045	226898,68	10210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		126265,63	5682
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		28253,14	1271
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				381417,45	17164
54	23-010501-1010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ PE 100 SDR 26М - 110Х4,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 1,42 КГ	М		45,45	859,11	39047
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		36,43	1656
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		71,64	3256
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				967,18	43958
55	11-220701-0103 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,045	52503,96	2363
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		27395,33	1233
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		6391,94	288
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				86291,22	3883

56	11-220901-0106 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	4177,25	4177
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2023,78	2024
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	496,08	496
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			6697,12	6697
57	11-220901-0105 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	2	2124,39	4249
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1133,16	2266
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	260,6	521
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3518,15	7036
58	11-220901-0103 РСНБ РК 2015	-ЗАДВИЖКИ ИЛИ КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ЧУГУННЫЕ ДИАМЕТРОМ 100 ММ. УСТАНОВКА	ЗАДВИЖКА ИЛИ КЛАПАН	1	1463,61	1464
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	789,36	789
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	180,24	180
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2433,2	2433
59	51-010102-2506 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ AUMA, PN 16, DN 200, ТИПА SIGMA ГОСТ 5762-2002 82 КГ	СШТ.	1	1114704	1114704
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	47263,45	47263
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	92957,4	92957
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1254924,85	1254925
60	23-040102-1905 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 150, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 35 КГ	ШТ.	2	67418,77	134838
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2858,56	5717
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	5622,19	11244
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			75899,51	151799
61	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ КВАРТАЛА 2017 ГОД	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 17,5 КГ	ШТ.	1	40084,38	40084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1699,58	1700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3342,72	3343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			45126,67	45127
62	23-041001-0903 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 Г	-КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ ФЛАНЦЕВЫЙ 19Ч16БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN 16, DN 100 ГОСТ 11823-91 51,8 КГ	ШТ.	1	29697,53	29698
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1259,18	1259
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2476,54	2477
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			33433,24	33433
63	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ ДО50 ММ. УСТАНОВКА (ТРОЙНИКИ,ПЕРЕХОД,ОТВОД)	Т ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ	0,1336	943050,94	125992
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	298417,9	39869
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	99317,51	13269
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1340786,35	179129
64	11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,02	98061,63	1961
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	40421,56	808
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	11078,66	222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			149561,84	2991
65	11-220801-0201 РСНБ	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	ШТ	17	858,64	14597
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	362,53	6163
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	97,69	1661
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1318,86	22421
66	23-020302-2410 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,625 КГ	ШТ.	5	1462,42	7312
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	62,01	310
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	121,95	610
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1646,38	8232
67	23-020302-2413 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 3,04 КГ	ШТ.	5	3191,01	15955
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	135,3	676
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	266,1	1331
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3592,41	17962

68	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.	10	1715,07	17151
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	72,72	727
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	143,02	1430
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1930,81	19308
69	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 6,62 КГ	ШТ.	4	2928,29	11713
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	124,16	497
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	244,2	977
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3296,65	13187
70	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 8,05 КГ	ШТ.	2	4277,21	8554
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	181,35	363
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	356,69	713
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4815,25	9630
71	23-020302-8010 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,531 КГ	ШТ.	4	911,47	3646
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	38,65	155
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	76,01	304
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1026,13	4105
72	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,257 КГ	ШТ.	2	1913,95	3828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	81,15	162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	159,61	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2154,71	4309
73	23-020302-8015 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 2,212 КГ	ШТ.	1	2735,13	2735
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	115,97	116
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	228,09	228
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3079,19	3079
74	11-220301-0106 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.1	-ТРУБЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ СТАЛЬНЫЕ, ДИАМЕТР 200 ММ. УКЛАДКА С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,05	726879,21	36344
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	321728,62	16086
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	83888,63	4194
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1132496,45	56625
75	23-010201-0231 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 219 ММ,М ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5,0 ММ ГОСТ 10705-80 26,39 КГ		50	6806,8	340340
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	288,61	14430
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	567,63	28382
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			7663,04	383152
76	11-220601-0206 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП1	-ТРУБОПРОВОДЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 200 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА	0,05	1879368,82	93968
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	201113,61	10056
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	166438,59	8322
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2246921,03	112346
77	23-020304-2225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,2 КГ	ШТ.	2	13567,26	27135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	575,25	1151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1131,4	2263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			15273,91	30548

78	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА2017	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.		2	7140,69	14281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		302,77	606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		595,48	1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ					161603
		РАЗДЕЛ 5. ТРУБОПРОВОДЫ В10 (ПЕРЕЛИВНОЙ)					
79	11-220501-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП4	-ТРУБОПРОВОДЫ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР 150 ММ. УКЛАДКА	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,02	302545,49	6051
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		161885,94	3238
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		37154,51	743
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				501585,94	1003
80	23-010501-1013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ РЕ 100 SDR 26 - 160Х6,2 ПИТЬЕВАЯ ГОСТ 18599-2001 3,03 КГ	М		20,2	1835,76	37082
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		77,84	1572
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		153,09	3092
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2066,68	41747
81	11-220701-0105 РСНБ РК 2015	-ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМЕТРОМ 150 ММ. ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,02	77960,5	1559
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		33508,51	670
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		8917,52	178
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				120386,53	2408
82	23-020302-8013 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТАЯ ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,257 КГ	ШТ.		2	1913,95	3828
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		81,15	162
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		159,61	319
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2154,71	4309
83	23-020304-2225 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 1,2 КГ	ШТ.		2	13567,26	27135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		575,25	1151
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1131,4	2263
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				15273,91	30548
84	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 6,62 КГ	ШТ.		2	2928,29	5857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		124,16	248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		244,2	488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3296,65	6593
85	23-010301-0226 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН ЗАХЛОПКА.ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ БЕСШОВНЫЕ ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ СТАЛИ МАРКИ 15, 20, D 152 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4,5 ММ ГОСТ 8731-74 16,37 КГ	М		0,25	3617,91	904
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,4	38
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		301,7	75
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4073,01	1018
86	21-060405-1402 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ 4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КЛАПАН ЗАХЛОПКА.ЗАКЛАДНЫЕ ДЕТАЛИ И ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ МАССОЙ НЕ БОЛЕЕ 50 КГ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ТОЛСТОЛИСТОВОЙ СТАЛИ С ОТВЕРСТИЯМИ ГОСТ 23118-2012 1 Т	Т		0,02338	310024,05	7248
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13145,02	307
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25853,53	604
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				349022,6	8160
	2 - 3 - 3	НА ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С ОПОРОЙ					
87	4-73-4	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С БАШНЯ ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, УКРЕПЛЕНИЕ ОБВАЛОВАНИЯ ДЕРНОМ			1	35627,69	35628
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1510,61	1511
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37138,31	37138
88	4-73-5	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С БАШНЯ ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ПРОЧИЕ РАБОТЫ			1	319917,29	319917
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		13564,49	13564
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				333481,78	333482

89	4-73-6	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С БАШНЯ ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, МОНТАЖ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ		1	366134,62	366135
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	15524,11	15524
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			381658,73	381659
90	4-73-7	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С БАШНЯ ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		1	9843,07	9843
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	417,35	417
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			10260,41	10260
91	4-73-8	-ВОДОНАПОРНАЯ СТАЛЬНАЯ БАШНЯ /СИСТЕМЫ РОЖНОВСКОГО/ С БАШНЯ ОПОРОЙ ДИАМЕТРОМ 1220 ММ /ТП 901-5-29/, ВЫСОТА 15 М, С БАКОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 25 М3, МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ		1	186505,94	186505
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7907,85	7908
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			194413,8	194414
	2 - 3 - 4	НА НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 2-ГО ПОДЪЕМА				
92	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ПОД НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ ИЗ В15. УСТРОЙСТВО	М3	2,7	32099,93	86670
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	3317,3	8957
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2833,38	7650
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			38250,61	103277
		ПЕРЕМЫЧКИ				
93	11-010201-0501 РСНБ РК 2015	-ГРУНТ 1, 2 ГРУППЫ. УПЛОТНЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3 УПЛОТНЕННОГО ГРУНТА	7,8	120,07	937
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	61,23	478
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	14,5	113
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			195,81	1527
94	11-150203-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-СТЕНЫ ВНУТРИ ЗДАНИЙ. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	52	575,22	29911
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	345,86	17995
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	73,69	3832
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			994,76	51727
95	11-150203-0501 РСНБ РК 2015	-СТЕНЫ. СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНОЕ ОШТУКАТУРИВАНИЕ) ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25	394,93	9873
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	181,56	4539
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	46,12	1153
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			622,61	15565
96	11-150405-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-СТЕНЫ, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПОД ОКРАСКУ. ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ПРОСТАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	25	185,16	4629
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	70,86	1771
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	20,48	512
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			276,51	6913
97	11-150401-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.4	-ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ. ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ КЛЕЕВАЯ ПРОСТАЯ	М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	78,8	61,33	4833
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	28,01	2208
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	7,15	563
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			96,49	7604
		КРЫЛЬЦО				
98	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ	0,3	2855,6	857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	556,14	167
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	272,94	82
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3684,68	1105
99	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	-СТЯЖКИ БЕТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ. УСТРОЙСТВО	М2 СТЯЖКИ	3	766,85	2301
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	199,08	597
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	77,27	232
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1043,2	3130
100	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО	М3	0,9	27723,77	24951
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2363,48	2127
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2406,98	2166
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			32494,22	29245

101	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ПЕСЧАНОЕ. УСТРОЙСТВО	ОТМОСТКА М3 ОСНОВАНИЯ	2,5	2855,6	7139
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	556,14	1390
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	272,94	682
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3684,68	9212
102	11-060101-0119 РСНБ РК 2015	-ФУНДАМЕНТЫ ЛЕНТОЧНЫЕ БЕТОННЫЕ ИЗ В7,5. УСТРОЙСТВО	М3	2,5	27723,77	69309
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	2363,48	5909
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	2406,98	6017
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			32494,22	81236
103	11-180501-0101 РСНБ РК 2015	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ Ч 1НАСОС	4	13813,56	55254
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	7578,39	30314
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1711,36	6845
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			23103,3	92413
104	11-160601-0106 РСНБ РК 2015	-ВЕНТИЛИ, ЗАДВИЖКИ, ЗАТВОРЫ, КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ, КРАНЫ ПРОХОДНЫЕ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ. УСТАНОВКА	ШТ.	2	8238,86	16478
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	4462,12	8924
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1016,08	2032
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			13717,05	27434
105	23-040102-1901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 50, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 10 КГ	ШТ.	2	22775,26	45551
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	965,67	1931
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1899,27	3799
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			25640,21	51280
106	23-040102-1904 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 100, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 17,5 КГ	ШТ.	1	40084,38	40084
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1699,58	1700
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3342,72	3343
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			45126,67	45127
107	23-040102-1906 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ, СО ШТУРВАЛОМ, PN 10, DN 200, ТИПА SIGMETEX ГОСТ 5762-2002 55,8 КГ	ШТ.	2	127541,3	255083
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	5407,75	10816
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	10635,92	21272
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			143584,98	287170
108	23-040501-0108 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ МУФТОВЫЕ 15Ч8П ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, PN16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 0,9 КГ	ШТ.	1	619,88	620
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	26,28	26
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	51,69	52
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			697,86	698
109	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-КРАНЫ ВОЗДУШНЫЕ. УСТАНОВКА	КОМПЛЕКТ	1	210,13	210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	79,25	79
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	23,15	23
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			312,53	313
110	23-020103-0213 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80 8,05 КГ	ШТ.	4	4277,21	17109
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	181,35	725
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	356,69	1427
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			4815,25	19261
111	23-020103-0212 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80 6,62 КГ	ШТ.	2	2928,29	5857
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	124,16	248
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	244,2	488
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			3296,65	6593

112	23-020103-0210 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80 3,96 КГ	ШТ.		6	1715,07	10290
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		72,72	436
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		143,02	858
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1930,81	11585
113	23-020103-0208 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80 2,8 КГ	ШТ.		2	1167,79	2336
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		49,51	99
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		97,38	195
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1314,69	2629
114	23-020103-0207 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017	-ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ПЛОСКИЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ И НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 2,06 КГ	ШТ.		6	875,81	5255
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		37,13	223
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		73,04	438
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				985,98	5916
115	11-220801-0105 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММТ (ТРОЙНИК,ПЕРЕХОД,ОТВОД). УСТАНОВКА	ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ		0,1875	943050,94	176822
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		298417,9	55953
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		99317,51	18622
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				1340786,35	251397
116	11-220601-0501 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-СТЫКИ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ. НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-РЕЗИНОВОЙ ИЛИ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ	КМ ТРУБОПРОВОДА		0,02	98061,63	1961
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		40421,56	808
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		11078,66	222
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				149561,84	2991
117	23-020101-1114 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 159 ММ Х 4,5 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4,4 КГ	ШТ.		1	2844,82	2845
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		120,62	121
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		237,24	237
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3202,68	3203
118	23-020101-1109 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОДЫ КОНЦЕНТРИЧЕСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ, НАРУЖНЫМИ ДИАМЕТРАМИ И ТОЛЩИНАМИ СТЕНОК 219 ММ Х 6 ММ - 108 ММ Х 6 ММ ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) 4,58 КГ	ШТ.		1	3609,81	3610
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		153,06	153
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		301,03	301
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				4063,9	4064
119	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		5	10013,58	50068
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1318,02	6590
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		906,53	4533
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				12238,12	61191
120	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 150 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		3	6366,59	19100
121 -	ДОП. ВЫП.						-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		833,95	2502
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		576,04	1728
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				7776,59	23330
122	11-160401-0205 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 100 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА		8	3717,17	29737
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		562,18	4497
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		342,35	2739

123	11-160401-0203 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 65 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	2095,74	4191
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	452,97	906
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	203,9	408
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2752,61	5505
124	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 50 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	1608,03	3216
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	375,21	750
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	158,66	317
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			2141,89	4284
125	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	3	16583,68	49751
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1961,93	5886
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1483,65	4451
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20029,26	60088
126	11-160401-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 40 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	526,63	1053
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	329,35	659
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	68,48	137
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			924,46	1849
127	23-010201-0107 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 20 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ ГОСТ 10705-80 0,888 КГ	М	2	207,35	415
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	8,79	18
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	17,29	35
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			233,43	467
128	11-220801-0201 РСНБ РК 2015	-ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ: ОТВОДЫ, КОЛЕНИ, ПАТРУБКИ, ПЕРЕХОДЫ. УСТАНОВКА	ШТ.	3	858,64	2576
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	362,53	1088
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	97,69	293
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			1318,86	3957
129	23-020304-2234 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 315X250, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 11,6 КГ	ШТ.	1	37752,15	37752
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1600,69	1601
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	3148,23	3148
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			42501,07	42501
130	23-020304-2220 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПЕРЕХОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЭЛЕКТРОСВАРНОЙ ПЭ-СТАЛЬ, ПЭ 100 SDR 11, DN 110X90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 0,657 КГ	ШТ.	2	7140,69	14281
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	302,77	606
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	595,48	1191
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			8038,93	16078
131	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 200 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	10013,58	20027
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1318,02	2636
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	906,53	1813
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			12238,12	24476
131	11-160401-0210 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 6	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	4	16583,68	66335
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-	1961,93	7848
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8	1483,65	5935
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:			20029,26	80117
132	11-160401-0212 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ФУТЛЯР.ТРУБОПРОВОДЫ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ, ДИАМЕТР ДО 400 ММ. ПРОКЛАДКА	М ТРУБОПРОВОДА	2	21757,33	43515

		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2513,33	5027
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1941,65	3883
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				26212,32	52425

4 - 1 - 2

НА УСТАНОВКА КОМПЛЕКСНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТПН-10/0,4КВ

134	11-330208-0201 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ			1	10059,14	10059
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		3220,42	3220
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		1062,36	1062
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				14341,92	14342
135	11-330208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 1	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, МОЩНОСТЬ ДОПОДСТАНЦИЯ 250 КВА. УСТАНОВКА. МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ			1	25762,32	25762
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		9096,57	9097
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2788,71	2789
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				37647,6	37648
136	51-080102-0403 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПОДСТАНЦИИ КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ, БЕЗ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ, НАРУЖНОЙ УСТАНОВКИ ТУПИКОВАЯ МОДЕЛИ КТПН-25-40 КВА, МОЩНОСТЬ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА 25 КВА, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ ВН 6; 10 КВ, НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НА СТОРОНЕ НН 0,4 КВ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВВОДУ - ВОЗДУШНЫЙ, ИСПОЛНЕНИЕ ПО ВЫВОДУ - КАБЕЛЬНЫЙ, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC 0,8 Т	ШТ.		1	715902	715902
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		30354,24	30354
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		59700,5	59700
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				805956,74	805957
137	51-080101-0102 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ТРАНСФОРМАТОР РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ДВУХОБМОТОЧНЫЙ МАСЛЯНЫЙ МОДЕЛИ ТМ-40/6(10)/0,4 И ГЕРМЕТИЧНОГО ИСПОЛНЕНИЯ С ГОФРОСТЕНКОЙ МОДЕЛИ ТМГ-40/6(10)/0,4, НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ 40 КВА, КЛАСС НАПРЯЖЕНИЯ 10 (6) КВ ГОСТ 11677-85 0,348 Т	ШТ.		1	360743	360743
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		15295,5	15296
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		30083,08	30083
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				406121,58	406122
138	11-080101-0202 РСНБ РК 2015	-ОСНОВАНИЕ ПОД ФУНДАМЕНТЫ ЩЕБЕНОЧНОЕ. УСТРОЙСТВО	М3 ОСНОВАНИЯ		0,6	8945,91	5368
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		954,01	572
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		791,99	475
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				10691,92	6415
139	11-070501-0103 РСНБ РК 2015	-БЛОКИ СТЕН ПОДВАЛОВ МАССОЙ ДО 1,5 Т. УСТАНОВКА	ШТ. СБОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ		2	2465,82	4932
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		869,33	1739
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		266,81	534
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				3601,96	7204
140	21-041201-9907 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-БЛОКИ БЕТОННЫЕ ДЛЯ СТЕН ПОДВАЛОВ ОБЪЕМОМ ОТ 0,3 М3 Д62 ММ. МОНТАЖ В ПОДЛИВКЕ ПОЛА 2,4 Т	М		1,644	29580,37	48630
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		1254,21	2062
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2466,77	4055
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				33301,34	54747
141	11-330208-0104 РСНБ РК 2015	-РАЗЪЕДИНИТЕЛИ. УСТАНОВКА ВРУЧНУЮ	КОМПЛЕКТ		1	7372,19	7372
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		4768,45	4768
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		971,25	971
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				13111,89	13112
142	51-080301-1103 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ IV КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-1-10Б/400 (ТРЕХПОЛЮСНЫЙ) 42 КГ	ШТ.		1	48210	48210
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		2044,1	2044
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		4020,33	4020
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				54274,43	54274

143	11-330204-0101 РСНБ РК 2015	-ПРОВОДА ВЛ 0,38 КВ НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ (1 ПРОВОД ПРИ 20 КМ ЛИНИИ ОПОРАХ НА 1 КМ ЛИНИИ). ПОДВЕСКА С ПОМОЩЬЮ МЕХАНИЗМОВ			39,9	24039,19	959164
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		11877,43	473910
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2873,33	114646
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				38789,95	1547719
144	23-061201-0703 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ПРОВОД САМОНЕСУЩИЙ ИЗОЛИРОВАННЫЙ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ СИП-3 1Х50-20 ГОСТ Р 52373-2005 0,282 Т	КМ		39,9	248381,52	9910423
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		10531,38	420202
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		20713,03	826450
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				279625,93	11157075
145	13-080101-	-ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 6-10 КВ НАРУЖНОЙ	ШТ.		1	34376,66	34377
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		14797,72	14798
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		3933,95	3934
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				53108,32	53108
146	51-080301-0901 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-ЯЧЕЙКИ ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ МОДЕЛИ ЯКНО-10 (6) У1 И КС-02-10 (6) У1, ТИПА ALAGEUM ELECTRIC ГОСТ 14693-90 0,4 Т	ШТ.		1	2630074	2630074
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		111515,14	111515
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		219327,13	219327
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2960916,27	2960916
147	13-080201-0802 РСНБ РК 2015	-КАБЕЛЬ ДО 35 КВ, МАССА 1 М ДО 2 КГ. ПРОКЛАДКА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ И ЛОТКАМ С КРЕПЛЕНИЕМ НА ПОВОРОТАХ И В КОНЦЕ ТРАССЫ	М КАБЕЛЯ		15	244,09	3661
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		75,65	1135
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		25,58	384
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				345,32	5180
148	23-060128-0503 РСНБ РК 2015 В ЦЕНАХ4 КВАРТАЛА 2017 ГОДА	-КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ ВВГ 5Х4,0 (ОК)-0,66 ГОСТ 16442-80 0,27 Т	КМ		0,015	507448,17	7612
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		21515,8	323
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		42317,12	635
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				571281,09	8569
149	13-080208-0104 РСНБ РК 2015	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ КРУГЛОЙ СТАЛИ ДИАМЕТРОМ 16 ММ. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	ШТ.		8	2234,28	17874
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		367,23	2938
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		208,12	1665
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				2809,63	22477
150	13-080208-0202 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ	М		55,5	450,47	25001
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		73,07	4055
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		41,88	2324
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				565,42	31381
		РАЗДЕЛ 8. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ ВОДНУЮ ПРИГРАДУ					
151	11-250204-0101 РСНБ РК 2015 ИЗМ. И ДОП. ВЫП.	-КОЖУХИ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ. ПРОКЛАДКА БЕСТРАНШЕЙНАЯМ КОЖУХА СПОСОБОМ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО БУРЕНИЯ			782,5	19947,72	15609094
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ	%	-		7125,18	5575874
		СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ	%	8		2165,83	1694764
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ:				29238,74	22879734

ИТОГО	48862334
К= 0,940334265	45946927
НДС 12%	5513631
ВСЕГО:	51460558

ЗАКАЗЧИК: _____ САМИЕВ Т.С

ПОДРЯДЧИК: ТОО _____ КАЗИЕВ Ю.К

ТЕХНАДЗОР: _____ АКНУРОВ Н.А